

ADIYAMAN TAPU KADASTRO BİNASI YAPIM İŞİ



ADIYAMAN TAPU VE KADASTRO HİZMET BİNASI YAPIM İŞİNE AİT BİLGİ FORMU

PROJE NO	:
YÜKLENİCİ	: Zeytinliler İnşaat Müh. Gıda Elk. Dan. San. Tic. Ltd. Şti.
İHALE TARİHİ	:
SÖZLEŞME TARİHİ	: 12.06.2015
YER TESLİM TARİHİ	: 16.06.2015
YAK.MAL.BİR.FİY.AİT OLD.YIL	: 2015
YAKLAŞIK MALİYETİ	: 3.373.752,52TL
İHALE İNDİRİMİ	: %43
SÖZLEŞME BEDELİ	: 1.926.600,00 TL
İHALE USULÜ	: Açık İhale
SÖZLEŞ.GÖRE İŞİN BİTİM TAR.	: 27.10.2016
2015 YILI ÖDENEĞİ	: %60
SÖZLEŞMEYE GÖRE ÖDEME YERİ	: Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Fiziki Gerçekleşme Durumu	: %25
Nakdi Gerçekleşme Durumu	: %17

Açıklama :Bodrum ve zemin 1,2,3 kat karkas bitti. 4 Kat Tabliye imalatları yapılıyor.

Abdurrahim DEVECİ
İnş.Müh.

ADIYAMAN SAMSAT SAVFAN BİN MUATTAL CAMİİ VE KÜLLİYESİ A VE C BLOK KABA İNŞAATI YAPIM İŞİ



ADIYAMAN SAMSAT SAVFAN BİN MUATTAL CAMİİ VE KÜLLİYESİ A VE C BLOK KABA İNŞAATI

YAPIM İŞNE AİT BİLGİ FORMU

PROJE NO	:Diyanet İşleri Başkanlığı
YÜKLENİCİ	: Park Yap.Nak.İnş. Turzm. .Ltd.Şti.
İHALE TARİHİ	:
SÖZLEŞME TARİHİ	: 14.07.2014
YER TESLİM TARİHİ	: 16.07.2014
YAK.MAL.BİR.FİY.AİT OLD.YIL	:
YAKLAŞIK MALİYET	:
İHALE İNDİRİMİ	:%
SÖZLEŞME BEDELİ	: 1.553.000,00 TL.
İHALE USULÜ	:Açık ihale usulü
SÖZLEŞ.GÖRE İŞİN BITİM TAR.	:12.05.2015 (İşyeri teslim Tarihine göre)
2014 YILI ÖDENEĞİ	: 2014-(%100)
SÖZLEŞMEYE GÖRE ÖDEME YERİ	:Merkez Köy Hiz.Götür.Birliği
Fiziki Gerçekleşme Durumu	: % 75
Nakdi Gerçekleşme Durumu	: % 70

Açıklama: C Blok Ana kubbe kalıbı devam ediyor. A Blok ön giriş kolonları döküldü. Kenar kalıbı çakılıyor. İş Tasviye edildi.

ADİYAMAN SAMSAT SAVFAN BİN MUATTAL CAMİİ VE KÜLLİYESİ B VE D BLOK KABA İNŞAATI YAPIM İŞİ



ADİYAMAN SAMSAT SAVFAN BİN MUATTAL CAMİİ VE KÜLLİYESİ B VE D BLOK KABA İNŞAATI YAPIM İŞİNE AİT BİLGİ FORMU

PROJE NO	:Diyanet İşleri Başkanlığı
YÜKLENİCİ	: Park Yap.Nak.İnş. Turzm. .Ltd.Şti.
İHALE TARİHİ	: 20.10.2014
SÖZLEŞME TARİHİ	: 03.11.2014
YER TESLİM TARİHİ	: 06.11.2014
YAK.MAL.BİR.FİY.AİT OLD.YIL	: 2014
YAKLAŞIK MALİYET	: 1.441.008,41 TL
İHALE İNDİRİMİ	:% 6,32
SÖZLEŞME BEDELİ	: 1.350.000,00 TL.
İHALE USULÜ	:Açık İhale usulü
SÖZLEŞ.GÖRE İŞİN BİTİM TAR.	:25.5.2015 (İşyeri teslim Tarihine göre)
2014 YILI ÖDENEĞİ	: 2014-(%100)
SÖZLEŞMEYE GÖRE ÖDEME YERİ	:Adiyaman Diyanet Vakfı
Fiziki Gerçekleşme Durumu	: % 60
Nakdi Gerçekleşme Durumu	: % 60
Açıklama	: B ve D Blok Bodrum kat kolon ve döşemeleri tamamlandı, iş tasviye edildi. .

KAHTA GÖLGELİ KÖYÜ SAĞLIK EVİ YAPIM İŞİBİLGİ FORMU



KAHTA GÖLGELİ KÖYÜ SAĞLIK EVİ YAPIM İŞİBİLGİ FORMU

PROJE NO	:
YÜKLENİCİ	:KARAYİĞİTLER İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
İHALE TARİHİ	: 17.06.2015
SÖZLEŞME TARİHİ	: 26.06.2015
YER TESLİM TARİHİ	: 14.07.2015
YAK.MAL.BİR.FİY.AİT OLD.YIL	: 2015
YAKLAŞIK MALİYET	:453.109,65TL
İHALE İNDİRİMİ	:%30,039
SÖZLEŞME BEDELİ	: 317.000,00 TL.
İHALE USULÜ	:Anahtar teslim götürü bedel
SÖZLEŞ.GÖRE İŞİN BİTİM TAR.	:10.03.2016
2015 YILI ÖDENEĞİ	: 2015-(%100)
SÖZLEŞMEYE GÖRE ÖDEME YERİ	:KahtaKöy. Hiz.Götür.Birlğ.
Fiziki Gerçekleşme Durumu	: % 90
Nakdi Gerçekleşme Durumu	: % 70
Açıklama	:İş bitmek üzere.

ÇELİKAN LOJMANLI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET BİNASI



ÇELİKAN LOJMANLI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET BİNASI BİLGİ FORMU

PROJE NO	: ÖZEL
YÜKLENİCİ	:AZİZ KARADOĞAN
İHALE TARİHİ	: 02.11.2015
SÖZLEŞME TARİHİ	: 04.11.2015
YER TESLİM TARİHİ	: 09.11.2015
YAK.MAL.BİR.FİY.AİT OLD.YIL	: 2015
YAKLAŞIK MALİYET	:3.474.284,99TL
İHALE İNDİRİMİ	:% 20,4153
SÖZLEŞME BEDELİ	: 2.765.000,00TL.
İHALE USULÜ	:ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL
SÖZLEŞ.GÖRE İŞİN BİTİM TAR.	:31.08.2015
2014 YILI ÖDENEĞİ	: 2014-(%100)
SÖZLEŞMEYE GÖRE ÖDEME YERİ	:Çelikan Köy. Hiz.Götür.Birliğ.
Fiziki Gerçekleşme Durumu	: % 10
Nakdi Gerçekleşme Durumu	: % 0
Açıklama	:Bodrum Kat perde ve kolon betonu döküldü. Şu anda kış şartları nedeni ile herhangi bir imalat yoktur.

GERGER LOJMANLI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET BİNASI BİLGİ FORMU



GERGER LOJMANLI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET BİNASI BİLGİ FORMU

PROJE NO	:ÖZEL
YÜKLENİCİ	:Baykanlar Müt.İnş.Taş.Tar.Gıda San. Ve Tic.Ltd.Şti. ve Gün.-Ay Doğalgaz Mak.İnş.Harf.Tem.Tar.Tic. Ve San.Ltd.Şti.(Ortak Girişim)
İHALE TARİHİ	: 17.12.2015
SÖZLEŞME TARİHİ	: 05.01.2016
YER TESLİM TARİHİ	: 18.01.2016
YAK.MAL.BİR.FİY.AİT OLD.YIL	: 2015
YAKLAŞIK MALİYET	:3.725.678,25TL
İHALE İNDİRİMİ	:% 6,2184
SÖZLEŞME BEDELİ	: 3.494.000,00 TL.
İHALE USULÜ	:Anahtar teslim götürü bedel
SÖZLEŞ.GÖRE İŞİN BİTİM TAR.	:21.07.2017
2016 YILI ÖDENEĞİ	: 2.078.930,00TL
SÖZLEŞMEYE GÖRE ÖDEME YERİ	:Gerger Köy. Hiz.Götür.Birleş.
Fiziki Gerçekleşme Durumu	: % 1
Nakdi Gerçekleşme Durumu	: % 0
Açıklama	:İş temel kazı çalışmalarına başlandı iş devam ediyor

BESNİ İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET BİNASI BİLGİ FORMU



BESNİ İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET BİNASI BİLGİ FORMU

PROJE NO	: TİP İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZ. BİN
YÜKLENİCİ	: Ekesan İnş.PVC.Dekorasyon San.Tic..Ltd.Şti.
İHALE TARİHİ	: 18.09.2015
SÖZLEŞME TARİHİ	: 09.10.2015
YER TESLİM TARİHİ	: 13.10.2015
YAK.MAL.BİR.FİY.AİT OLD.YIL	: 2015
YAKLAŞIK MALİYET	: 3.555.800,00 TL
İHALE İNDİRİMİ	: %28,04
SÖZLEŞME BEDELİ	: 2.558.500,00TL
İHALE USULÜ	: Açık ihale
SÖZLEŞ.GÖRE İŞİN BİTİM TAR.	: 17.10.2017
2015-2016-2017 YILI ÖDENEĞİ	: 2.558.500,00 TL
SÖZLEŞMEYE GÖRE ÖDEME YERİ	: BESNİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞK.
Fiziki Gerçekleşme Durumu	: %9
Nakdi Gerçekleşme Durumu	: %9
Not	: B+Z+3 BİNAOTURUM:320,98m2 TOPLAM ALAN:1669,02m2
Açıklama	: Bodru kat betonu imalatı tamamlandı. Zemin kat kalıp imatları devam etmektedir.

GAZİ BAHÇESİNE 3 DERSLİKLİ ANAOKULU YAPIM İŞİBİLGİ FORMU



GAZİ BAHÇESİNE 3 DERSLİKLİ ANAOKULU YAPIM İŞİBİLGİ FORMU

PROJE NO	: 3 DERSLİK ANAOKULU
YÜKLENİCİ	: İnştaş Yapı Müh. İnş.Tur.Sağ ve Tem.Hiz.Ltd.Şti
İHALE TARİHİ	: 06.08.2015
SÖZLEŞME TARİHİ	: 14.08.2015
YER TESLİM TARİHİ	: 04.09.2015
YAK.MAL.BİR.FİY.AİT OLD.YIL	: 2015
YAKLAŞIK MALİYET	: 391.121,46 TL
İHALE İNDİRİMİ	: %33,21
SÖZLEŞME BEDELİ	: 261.200,00 TL
İHALE USULÜ	: Açık İhale
SÖZLEŞ.GÖRE İŞİN BİTİM TAR.	: 01.05.2016
2015-2016- YILI ÖDENEĞİ	:261.200,00 TL
SÖZLEŞMEYE GÖRE ÖDEME YERİ	: KAHTA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BŞK.
Fiziki Gerçekleşme Durumu	: %10
Nakdi Gerçekleşme Durumu	: %8,96
Not	:Z+1 BİNAOTURUM:218,73m2 TOPLAM ALAN:437,46 m2
Açıklama	:Zemin kat beton imalatı tamamlandı. 1. kat kalıp imatları devam etmektedir.

GAP ANADOLU BAHÇESİNE 3 DERSLİK OKUL YAPIM İŞİ BİLGİ FORMU



GAP ANADOLU BAHÇESİNE 3 DERSLİK OKUL YAPIM İŞİ BİLGİ FORMU

PROJE NO	: 3 DERSLİK ANAOKULU
YÜKLENİCİ	: Mehmet Selim Güçlü -Şelli Makine İnş.San.Tic.Ltd.Şti(Ortak Girişim)
İHALE TARİHİ	: 06.08.2015
SÖZLEŞME TARİHİ	: 12.08.2015
YER TESLİM TARİHİ	: 28.08.2015
YAK.MAL.BİR.FİY.AİT OLD.YIL	: 2015
YAKLAŞIK MALİYET	: 426.342,64 TL
İHALE İNDİRİMİ	: %35,73
SÖZLEŞME BEDELİ	: 274.000,00 TL
İHALE USULÜ	: Açık İhale
SÖZLEŞ.GÖRE İŞİN BİTİM TAR.	: 24.04.2016
2015-2016- YILI ÖDENEĞİ	: 274.000,00 TL
SÖZLEŞMEYE GÖRE ÖDEME YERİ	: KAHTA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BŞK.
Fiziki Gerçekleşme Durumu	: % 70
Nakdi Gerçekleşme Durumu	: % 50,67
Not	: Z+1 BİNAOTURUM:218,73m2 TOPLAM ALAN:437,46 m2
Açıklama	: Boya, kaplamalar ,kapı pencere ve diğer ince işler devam etmektedir.

BESNİ SUVARLI SENTETİK ÇİM İLE FUTBOL SAHASI YAPIM İŞİ BİLGİ FORMU



BESNİ SUVARLI SENTETİK ÇİM İLE FUTBOL SAHASI YAPIM İŞİ

PROJE NO	:
YÜKLENİCİ	:Adıyaman ARC Yapı Tasarım Müh. İnşaat San ve Dış Tic. Ltd. ve Mahmut BAYKAN inşaat mühendisliği iş ortaklığı
İHALE TARİHİ	:20.11.2015
SÖZLEŞME TARİHİ	:28.12.2015
YER TESLİM TARİHİ	:14.01.2016
YAK. MAL. BİRİM FİYAT AİT OLD.YIL	: 2015
YAKLAŞIK MALİYET	:143.371,41TL
İHALE İNDİRİMİ	:% 27,461
SÖZLEŞME BEDELİ	: 104.000,00 TL
İHALE USULÜ	:4734 S.Y Anahtar Teslimi Götürü Bedel
SÖZLEŞ.GÖRE İŞİN BİTİM TAR.	:13.03.2016
2015 YILI ÖDENEĞİ	:%100.(Tamamı)
SÖZLEŞMEYE GÖRE ÖDEME YERİ	: Adıyaman Besni Suvarlı Belediye Başkanlığı ve Mahalli İdareler İl Müdürlüğü
Fiziki Gerçekleşme Durumu	:%70
Nakdi Gerçekleşme Durumu	:% 00
Açıklama	: Saha Çevre betonu, drenaj sistemi, dolgular, çevre tel örgüleri ve aydınlatma direkleri tamamlandı yaklaşık %70 tamamlandı.