

Yapılan İş ve İşlemler

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü

İhale Öncesi İş ve İşlemler

Sağlık ve Sosyal Hizmet Özel
Kuruluş Görüş Verme İşlemleri

İhale İşlemleri

Kooperatif Kanunu İle İlgili
İş ve İşlemler

İhale Sonrası İş ve İşlemler

İskan Kanunu İle İlgili
İş ve İşlemler

Yapılan İş ve İşlemler

İHALE ÖNCESİ İŞ VE İŞLEMLER	YAPILAN İŞLEM	SAYI	TOPLAM TUTAR
	ÖDENEK TEMİNİNE ESAS YAKLAŞIK MALİYET	68	48.250.600,00 TL
	İHALE DOSYASI HAZIRLAMA	120	32.000.000,00 TL
İHALE İŞLEMLERİ	YAPILAN İŞLEM	SAYI	
	YAPILAN İHALE SAYISI	12	
	İPTAL EDİLEN İHALE SAYISI	4	
İHALE SONRASI İŞLEMLER	YAPILAN İŞLEM	SAYI	
	KONTROLLÜK İŞLEMLERİ	57	
	GEÇİCİ KABUL İŞLEMLERİ	53	
	KESİN KABUL İŞLEMLERİ	25	
KOOPERATİF İŞ ve İŞLEMLERİ	YAPILAN İŞLEM	SAYI	
	GENEL KURUL İŞLEMLERİ	78	
	DENETİM İŞLEMLERİ	2	
İSKAN İŞLEMLERİ	YAPILAN İŞLEM	SAYI	
	TAKYİDATIN KALDIRILMASI	25	
	İPOTEK TERKİN	12	
	İSİM DENKLİK	3	
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÖZEL KURULUŞ GÖRÜŞ VERME İŞLEMLERİ	YAPILAN İŞLEM	SAYI	
	YERİNDE İNCELEME	12	

Yapılan İş ve İşlemler

Devam Eden Kontrollükler Bakanlık Yatırım Programındaki İşler

PROJE ADI	İŞİN UYGULAMA YERİ	PROJE BEDELİ	SÖZLEŞME BEDELİ	AÇIKLAMALAR
1500 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı	MERKEZ	55.000.000,00		PROJE AŞAMASINDA
280 Kişilik Öğrenci Yurdu	GÖKÇEADA	12.000.000,00	6.900.000,00	YAPIMI DEVAM EDİYOR
Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı	MERKEZ	5.005.000,00	3.612.214,00	GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDA
İş Kurumu İl Müdürlüğü Hizmet Binası	MERKEZ	1.535.000,00	1.175.900,00	GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDA
İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası ve Tesisleri İnşaatı	MERKEZ	5.200.000,00	3.353.000,00	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI

Yapılan İş ve İşlemler



ÇANAKKALE İŞKUR MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI İNŞAATI YAPIMI İŞİ

Sözleşme Bedeli	1.069.000,00 TL + 106.900,00 TL = 1.175.900,00 TL
İşyeri Teslimi Tarihi	20.06.2014
İşin Süresi Takvim/Gün	280 Takvim/Gün
İşin Bitim Süresi	22.08.2015
İşin Durumu	Cephe kaplamaları ve tesisat imalatları yapılmaktadır.
Binanın Yeri	Merkez/ÇANAKKALE
Toplam Blok ve Kat Adedi	1 Blok Zemin + 5 N.K. = 6 Kat
Toplam İnşaat Alanı	1.140,7 m ²
Arsa Sahibi	Hazine Arazisi

Yapılan İş ve İşlemler



ÇANAKKALE TAPU VE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI İNŞAATI YAPIMI İŞİ

Sözleşme Bedeli	3.496.214,00 TL + 136.000,00 TL = 3.632.214,00 TL
İşyeri Teslimi Tarihi	16.08.2013
İşin Süresi Takvim/Gün	360 Takvim/Gün
İşin Bitim Süresi	27.12.2014
İşin Durumu	Geçici Kabul Aşamasında

Yapılan İş ve İşlemler



ÇANAKKALE TAPU VE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI HAKKINDA BİLGİLER

Binanın Yeri	Merkez/ÇANAKKALE
Toplam Blok ve Kat Adedi	1 Z.K.+1 N.K. = 2 Kat ve 1 Bodrum + 1 Zemin + 3 N.K. = 5 Kat olmak üzere 2 Bloktan oluşmaktadır.
Toplam İnşaat Alanı	3.527,66 m²
Arsa Sahibi	Hazine Arazisi

Yapılan İş ve İşlemler



LAPSEKİ İÇDAŞ ÇİB ANADOLU ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ İNŞAATI YAPIMI İŞİ

Yüklenicinin Adı	Star Teknik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Sözleşme Bedeli	3.981.550,00 TL
İşyeri Teslimi Tarihi	22.05.2013
İşin Süresi Takvim/Gün	360 Takvim/Gün
İşin Bitim Süresi	26.09.2014
İşin Durumu	Geçici kabulü yapıldı.
Binanın yeri	Lapseki/ÇANAKKALE
Toplam Blok Kat	1 Bodrum + 1 Z.K. + 3 N.K. = 5 Kat
Toplam İnşaat m2	5.899,76 m2

Yapılan İş ve İşlemler



BİGA ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ EK DERSLİK BİNASI İNŞAATI YAPIMI İŞİ

Yüklenicinin Adı	Sözsan Çelik İnş. Nak. Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.
Sözleşme Bedeli	3.000.000,00 TL
İşyeri Teslimi Tarihi	17.10.2014
İşin Süresi Takvim/Gün	175 Takvim/Gün
İşin Bitim Süresi	30.04.2015
İşin Durumu	Geçici kabulü yapıldı.
Binanın yeri	Biga/ÇANAKKALE
Toplam Blok ve Kat Adedi	1 Bodrum + 1 Z.K. + 3 N.K. = 5 Kat
Toplam İnşaat Alanı	5.899,76 m2

Yapılan İş ve İşlemler



GÖKÇEADA 280 KİŞİLİK YURT BİNASI İNŞAATI YAPIMI İŞİ

Yüklenicinin Adı	Vardan İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
Sözleşme Bedeli	6.900.000,00 TL
İşyeri Teslimi Tarihi	14.09.2015
İşin Süresi Takvim	300 Takvim Günü
Binanın yeri	Gökçeada/ÇANAKKALE
Toplam Blok ve Kat Adedi	2 Adet Yurt ve 1 Adet Sosyal Tesis olarak 3 Blok
Yurt Blokları	Bodrum + Z.K. + 3 N.K. olmak üzere 5 Kath
Sosyal Tesis	Bodrum + Z.K. + 2 N.K. olmak üzere 4 Kath
Arsa Sahibi	Hazine Arazisi
Toplam İnşaat Alanı	9.560 m2