



T.C  
EDİRNE VALİLİĞİ  
ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ



1

EDİRNE ÇALIŞMA ve İŞKUR MÜDÜRLÜĞÜ YENİ HİZMET BİNASI İNŞAATI YAPIM İŞİ



YERİ	EDİRNE MERKEZ / ÇAVUŞBEY MAHALLESİ
YER TESLİM TARİHİ	05.08.2019
SÖZLEŞME BİTİŞ TARİHİ	08.09.2020
İŞ BİTİM TARİHİ	DEVAM EDİYOR
SÖZLEŞME BEDELİ	3.818.000,00 TL
NAKDİ GERÇEKLEŞME	2.504.434,75 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	%70
AÇIKLAMALAR - SORUN VE ÖNERİLER	İNŞAAT DIŞ CEPHE İMALATLARI YAPILMAKTA OLUP İÇ KISIMDA İNCE İMALATLARA GEÇİLMİŞTİR.