

PROJE VE YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

UŞAK 200 KİŞİLİK HUZUREVİ İNŞAATI

Proje Başlama-Bitiş Tarihi	14.11.2014-17.05.2017
Projenin Yüklenicisi	Çalışkaner İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Toplam İnşaat Alanı	12954,25 m²
Toplam İnşaat Taban Alanı	7698,27 m²
Arsa Alanı	54164,85 m²
Yaklaşık Maliyeti	20.975.796,37 TL+KDV
Sözleşme Bedeli	13.249.000,00 TL+KDV+F.F.
Toplam Ödenen	15.340.946,46 (KDV+F.F. DAHİL)
Nakdi Gerçekleşme (%)	%100
Fiziki Gerçekleşme (%)	%100
Yapı Denetim Görevlileri	Haluk YÖRÜK İnş. Müh. Nurullah YOLAL Mak. Müh. Bora KANTAŞ Elk. Müh.
Projenin Bugünkü Durumu	Geçici Kabulü Yapıldı
Model	Avlu Modeli: C-D Blok Site Modeli: A-B Blok Sokak Modeli: E-F-G-H-I-J-K Blok

200 Kişilik Huzurevi Projesi



AVLU MODELİ
3411,67 m²



SİTE MODELİ
7213,01m²



SOKAK MODELİ
2329,57m²

UŞAK MERKEZ 200 KİŞİLİK HUZUREVİ



UŞAK MERKEZ 200 KİŞİLİK HUZUREVİ



UŞAK SOSYAL HİZMET MERKEZİ VE İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI

Proje Başlama-Bitiş Tarihi	03.03.2017-29.09.2018
Projenin Yüklenicisi	Özyurt İnş. Mer. Teks. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Toplam İnşaat Alanı	6.955,40 m²
Toplam İnşaat Taban Alanı	1.491,95 m²
Arsa alanı	7.369,15 m²
Yaklaşık Maliyeti	9.988.503,66 TL
Sözleşme Bedeli	7.264.064,00 + KDV TL
Toplam Ödenen	6.028.099,53 TL+332.405,70(FF)TL +KDV
Nakdi Gerçekleşme (%)	%83
Fiziki Gerçekleşme (%)	%83
Yapı Denetim Görevlileri	Haluk YÖRÜK İnş. Müh. Nurcan KARAŞAHİN Mak. Yük. Müh. Bora KANTAŞ Elk. Müh.
Projenin Bugünkü Durumu	İnşaat Devam Ediyor.

**UŞAK SOSYAL HİZMET MERKEZİ VE İL MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET BİNASI**



UŞAK İLİ MERKEZ ÜÇKUYULAR KÖYÜ KREDİ İSKAN KONUTLARI



110 Adet konut parseli 13 adet de donatı alanı üretilmiş olup, hak sahibi olan 73 aile 19.04.2013 tarihinde düzenlenen merasimle kura çekimi yapılmış, 47 aile yeni yerleşim yerinden arsa satın almışlar ve aile bireyleri adına tapular tescil edilmiştir.

Arsa satın alan 47 hak sahibi aileden 37 aile Bakanlığımızdan konut kredisi almak için müracaatta bulunmuştur.

2018 yılı "İskan Yatırım Programı" kapsamında 858.900.-TL ödenek gönderilmiştir. 19 aile konut inşaatına devam etmektedir. 13 aile konut inşaatını tamamlamıştır. 26.06.2018 tarihi itibarıyla Toplam ödenen hak ediş miktarı: **1.471.400,00 TL** 'dir.

Konut inşaatı devam etmektedir.

KONTROLLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YÜRÜTÜLEN
YAPIMI DEVAM EDEN İNŞAATLAR

Merkez Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi

YAPIM YERİ	MERKEZ FEVZİ ÇAKMAK MAH.
BAŞLAMA TARİHİ	28.09.2016
BİTİŞ TARİHİ	18.10.2017
SÜRE UZATIMLI BİTİŞ TARİHİ	20.08.2018
YAKLAŞIK MALİYETİ	27.608.389,88 TL
SÖZLEŞME BEDELİ	21.445.000,00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	HOLOĞLU İNŞ.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.



Uşak Merkez Cumhuriyet Mahallesi 16 Derslikli İlkokul Binası Yapım İşi

YAPIM YERİ	UŞAK MERKEZ
BAŞLAMA TARİHİ	02.02.2018
BİTİŞ TARİHİ	08.03.2019
YAKLAŞIK MALİYETİ	3.728.854,36 TL
SÖZLEŞME BEDELİ	2.810.000,00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	Lina Müteahhitlik İnşaat Ticaret Limited Şirketi



Karahallı Veyis Turan Çok Programlı Lisesi Bina Yıkım ve 16 Derslikli Lise Binası Yapım İşİ

YAPIM YERİ	KARAHALLI İLÇESİ
BAŞLAMA TARİHİ	16.03.2018
BİTİŞ TARİHİ	19.04.2019
YAKLAŞIK MALİYETİ	7.501.613,97 TL
SÖZLEŞME BEDELİ	5.860.000 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	Özen-el İnşaat Taah. Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.



Uşak Merkez M.Akif Ersoy Mahallesi 4 Derslikli Ana Okulu Yapım İşi

YAPIM YERİ	UŞAK MERKEZ
BAŞLAMA TARİHİ	05.03.2018
BITİŞ TARİHİ	30.10.2018
SÖZLEŞME BEDELİ	1.212.025,00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	Elit Özçelik İnş. Taah. ve İnş. Mal. Nak. Turizm Yemekçilik San. ve Tic. Ltd. Şti.



Uşak Merkez Elmalidere Mahallesi 16 Derslikli Ortaokul Binası

YAPIM YERİ	UŞAK MERKEZ
BAŞLAMA TARİHİ	21.12.2017
BİTİŞ TARİHİ	24.01.2019
SÖZLEŞME BEDELİ	3.075.000,00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	Çetin SEZGİN



Eşme İlçesi 16 Derslikli Mesleki ve Teknik Lise Binası Yapım İşi

YAPIM YERİ	Eşme İlçesi
BAŞLAMA TARİHİ	17.07.2017
BİTİŞ TARİHİ	09.10.2018
SÖZLEŞME BEDELİ	6.208.000,00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	Sezginler İnşaat Taah. Tic. – Çetin SEZGİN



Sivaslı İlçesi Fen Lisesi 300 Öğrencilik Pansiyon Binası Yapım İşi

YAPIM YERİ	SİVASLI
BAŞLAMA TARİHİ	23.07.2018
BİTİŞ TARİHİ	18.04.2019
SÖZLEŞME BEDELİ	8.232.000,00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	Çalışkaner İnş.Tur.San.Tic.Ltd.Şti.



Banaz İlçesi Cumhuriyet Ortaokulu Spor Salonu Yapılması İşi

YAPIM YERİ	BANAZ İLÇESİ
BAŞLAMA TARİHİ	05.01.2018
BİTİŞ TARİHİ	23.07.2018
YAKLAŞIK MALİYETİ	27.608.389,88 TL
SÖZLEŞME BEDELİ	1.361.000 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	ÇALIŞKANER İNŞAAT SAN. TİC. TUR. LTD. ŞTİ



MERKEZ ALPER GÜNBAYRAM ORTAOKULU SPOR SALONU YAPIM İŞİ

YAPIM YERİ	UŞAK MERKEZ
BAŞLAMA TARİHİ	29.01.2018
BİTİŞ TARİHİ	16.08.2018
YAKLAŞIK MALİYETİ	1.562.940,95TL
SÖZLEŞME BEDELİ	1.348.000,00TL
YÜKLENİCİ FİRMA	SEDAT EREN



Eşme Beyaz Melekler 300 Kişilik Kız Öğrenci Yurdu

YAPIM YERİ	EŞME İLÇESİ
BAŞLAMA TARİHİ	01.06.2016
BİTİŞ TARİHİ	25.08.2017
SÜRE UZATIMLI BİTİŞ TARİHİ	19.08.2018
SÖZLEŞME BEDELİ	8.320.000,00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	OBM YAPI END. TİC. SAN. LTD. ŞTİ. & ZİRVE İNŞ. HAR. MAD. NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.



Bölme Mavişehir 16 Derslikli Okul

YAPIM YERİ	Bölme Belediyesi
BAŞLAMA TARİHİ	03.07.2017
BİTİŞ TARİHİ	28.09.2018
SÖZLEŞME BEDELİ	6.116.030,30 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	Fey İnş. Tic. Ltd. Şti.
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	%56
NAKDİ GERÇEKLEŞME	%56
İNŞAATIN DURUMU	İŞ FESH EDİLDİ

