

2013 YATIRIM PROGRAMI TAMAMLANAN İŞLER												DÜZENLEME TARİHİ:	31.12.2013
Sıra	Proje No	İşin Adı	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Revize Proje Maliyeti	Geçmiş Yıllar Harcama Toplamı	Yıla Ait Ödenek Toplamı	Bütçe Dışı Ödenek	Gönderilen Ödenek	Nakdi Gerç. %	Fiziki Gerç. %	Harcama Toplam	Açıklama
1	2013K090150	Antalya Finike Kadastro Birimi Hizmet Binasının Deprem Dayanımının Belirlenmesi	2013	2013	8.536				8.500	100		8.496	18.12.2013'DE G.K.YAPILARAK İŞ TAMAMLANDI.
2	2013K010220	Antalya Batı Akdeniz Gümrük ve Tic.Böl.Müd.Hiz.Binası Çatı Onr.İşi	2013	2013	49.788		49.788		49.000	100	70	47.740	19.09.2013'DE G.K.YAPILARAK İŞ TAMAMLANDI.
3	2012G000380	Antalya Serik Gebiz Belediyesi 36 Afet Konut ve 10 İşyeri İnşaatı Sondajlı Zemin Etüt İşi	2013	2013	21.559		21.559		21.559	100	100	17.676	18.06.2013'DE G.K.YAPILARAK İŞ TAMAMLANDI.
4	2013K090150	Antalya Tapu Böl.Müd.Hiz.Binası Depremsellik Ön İnceleme	2013	2013	60.000			60.000	56.100	100	95	56.014	22.03.2013'DE G.K.YAPILARAK İŞ TAMAMLANDI.
5	2013K020110	Antalya SG Grup Komutanlığı Birlik Bina Onarımları	2013	2013	232.000		232.000		213.000	100		211.750	07.11.2013'DE G.K.YAPILARAK İŞ TAMAMLANDI.
6	2013K020110	Antalya SG Hava Grup Komutanlığı Birlik Bina Onarımları	2013	2013	50.000		50.000		50.000	100	10	49.265	27.09.2013'DE G.K.YAPILARAK İŞ TAMAMLANDI.
7	2013K020110	Antalya SG Eğt. ve Öğrt. Komutanlığı Birlik Bina Onarımları	2013	2013	400.000		335.000		77.000		100		09.09.2013'DE G.K.YAPILARAK İŞ TAMAMLANDI.
8	2009G000150	Antalya Sahil Güvenlik Kalkan Lojman İnş. 3 Daire	2009	2013	700.000	327.715	640.000		240.000	100	100	72.530	01.03.2013'DE G.K.YAPILARAK İŞ TAMAMLANDI.
9	2013H035060	Antalya Akdeniz Yurdu 1.2.3 Yatak Blokları,İdare,Sosyal Tesis,ve 2 Adet Lojman Bloğu ile Rasim Akdaş Bloğu Binaların Deprem Dayanımının Belirlenmesi	2012	2013	197.579	71.390	197.579	2.418.000	129.800	53	100		15.05.2013'DE G.K.YAPILDI.BAKANLIKÇA PROJE İNCELEMESİ DEVAM EDİYOR.
10	2005H032940	Antalya Korkuteli Yurt İnşaatı (300 Öğrencilik) Adaptasyon Proje İşi	2012	2013	32.603		32.603			100	100	21.240	16.04.2013'DE G.K.YAPILARAK İŞ TAMAMLANDI.
11	2001K020030	Antalya Merkez Mit Bölge Daire Başk Peyzaş İşi peyzaj İşi	2001	2013	1.250.000		1.172.000		1.171.627	100	100	1.060.819	03.09.2013'DE G.K.YAPILARAK İŞ TAMAMLANDI.
<b>TOPLAM</b>					<b>3.002,065</b>	<b>399,105</b>	<b>2.730,529</b>	<b>2.478,000</b>	<b>2.016,586</b>			<b>1,545,530</b>	