

#	Kuruluş	İşin Adı	Karakteristik	Isin Durumu	Sozlesme Bedeli	Yuklenici	İhale Tarihi	Sozlesme Tarihi	İş Yeri Teslim Tarihi	Nakdi Gerçekleşme
1	Sahil Gv.Komt.	İZMİR S.G. EGE DENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI ÇEŞME/DALYAN LOJMANIN ONARIMI	Onarım	Biten (Geçici/Kesin Kabul Yapılan)	235.000,00	SONER ŞAHİN SFK YAPI İNŞ.TAAH.SAN.TİC.	15.04.2025	29.04.2025	02.05.2025	100,00
2	Sahil Gv.Komt.	İZMİR S.G. HAVA KOMUTANLIĞI LOJMAN ONARIMI	Onarım	Biten (Geçici/Kesin Kabul Yapılan)	2.711.434,00	TUTARLAR TAAHHT İNŞAAT TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.	20.06.2025	10.07.2025	11.07.2025	100,00
3	Sahil Gv.Komt.	İZMİR S.G. KUZEY EGE GRUP KOMUTANLIĞI BAĞLISI S.G. DİKİLİ KARAKOL K.LİĞİ TARAFINDAN KULLANILMAKTA OLAN BİNANIN TADİLATININ YAPILMASI	Onarım	Biten (Geçici/Kesin Kabul Yapılan)	789.500,00	ZTZ İNŞAAT TAH. MH. VE TURZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	30.04.2025	12.05.2025	13.05.2025	100,00
4	Milli Eđitim Bakanlığı	İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Damlacık Mahallesi 2 56 Ada 1 Parsel Damlacık İlkokulu Yapım İşi	Yapım (İnşaat)	Biten (Geçici/Kesin Kabul Yapılan)	73.400.000,00	MİRDEM MHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHT MADENCİLİK NAKLİYAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	14.03.2024	18.04.2024	24.04.2024	100,00
5	Milli Eđitim Bakanlığı	İzmir İli Bayraklı İlçesi 70 Ada 420 Parsel 24 Derslik İlkokul Yapım İşi	Yapım (İnşaat)	Biten (Geçici/Kesin Kabul Yapılan)	93.400.000,00	YEŞİL ÇINAR OTOMOTİV İNŞAAT TARIM RNLERİ NAKLİYE TAAHHT VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ & TURSAN GRUP İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İŞ ORTAKLIĞI	22.11.2023	02.01.2024	03.01.2024	95,66
6	Milli Eđitim Bakanlığı	İzmir İli Bornova İlçesi 198 Ada 196 Parsel Anaokulu Yapım İşi	Yapım (İnşaat)	Biten (Geçici/Kesin Kabul Yapılan)	25.449.000,00	YEŞİLGL İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ & GLDAĞ YAPI MADENCİLİK NAKLİYE ELEKTRİK MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İş Ortaklığı	26.10.2023	30.11.2023	07.12.2023	95,38
7	Milli Eđitim Bakanlığı	İzmir Bayındır 402 Ada 59 Parsel Meslek Teknik Lisesi ve Pansiyonu Yapım İşi	Yapım (İnşaat)	Biten (Geçici/Kesin Kabul Yapılan)	96.400.000,00	YEŞİL ÇINAR OTOMOTİV İNŞAAT TARIM RNLERİ NAKLİYE TAAHHT VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ & TURSAN GRUP İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İŞ ORTAKLIĞI	21.11.2023	25.12.2023	03.01.2024	99,55
8	Milli Eđitim Bakanlığı	İzmir İli Bayraklı Talatpaşa 37636 Ada 24 Parsel Ortaokul Yapım İşi	Yapım (İnşaat)	Biten (Geçici/Kesin Kabul Yapılan)	78.349.000,00	AKANSU ELEKTRİK İNŞAAT TEMİZLİK MOBİLYA GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ & SELVİM MOBİLYA ELEKTRİK İNŞAAT GIDA TEMİZLİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İŞ ORTAKLIĞI	27.10.2023	25.12.2023	03.01.2024	97,56
9	Gelir İdaresi Başkanlığı	İzmir Çiđli ve Yamanlar Vergi Dairesi Hizmet Binası İkmal İnşaatı Yapım İşi	Yapım (İnşaat)	Biten (Geçici/Kesin Kabul Yapılan)	93.879.000,00	KOMAN YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	19.01.2023	10.03.2023	16.03.2023	100,00
10	Milli Eđitim Bakanlığı	İzmir İli Menderes İlçesi Glckler 654 Ada 3 Parsel ve Cumaovası 818 Ada 1 Parsel 8 Derslikli Anaokulları Yapım İşi	Yapım (İnşaat)	Biten (Geçici/Kesin Kabul Yapılan)	48.019.879,71	KOMAN YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	20.07.2023	10.08.2023	15.08.2023	98,94
11	Milli Eđitim Bakanlığı	İzmir İli, Bergama İlçesi, 643 Ada, 7 Parsel, 24 Derslik Ortaokul Yapım İşi	Yapım (İnşaat)	Biten (Geçici/Kesin Kabul Yapılan)	32.545.000,00	N-NE İNŞAAT TAAHHT TEMİZLİK ELEKTRİK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ & ABDULLAH NL İŞ ORTAKLIĞI	19.08.2022	29.09.2022	07.10.2022	100,00
12	Jandarma Gn.Komt.	İzmir Foça Jnd.Komd.Eđt.K.lıđı Atış Okulu Hizm.Binası	Yapım (İnşaat)	Biten (Geçici/Kesin Kabul Yapılan)	94.421.000,00	KOMAN YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	05.12.2022	19.01.2023	26.01.2023	100,00
13	Milli Eđitim Bakanlığı	İzmir İli Karabađlar İlçesi 30453 Ada 27 Parsel 24 Derslik Ortaokul Yapım İşi	Yapım (İnşaat)	Biten (Geçici/Kesin Kabul Yapılan)	69.772.000,00	CLK MŞAVİRLİK İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ & ZHAN MŞAVİRLİK İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ & ZORLU GRUP ALTYAPI LİMİTED ŞİRKETİ İŞ ORTAKLIĞI	31.10.2023	08.12.2023	14.12.2023	92,83
14	Jandarma Gn.Komt.	İl Jnd.K.lıđı İlave Bina ve Tesisler Yapım İşi.	Yapım (İnşaat)	Biten (Geçici/Kesin Kabul Yapılan)	23.683.000,00	KOMAN YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	03.05.2021	02.06.2021	11.06.2021	100,00

733.053.813,71