

YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU

Yatırımcı Kuruluş: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Dönemi : 2013-2

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İlçesi)	PROJE BEDELİ (TL.)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.)	DÖNEM SONUNA KADAR		UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
								NAKİT HARC. (TL.)	FİZİKİ GERÇ. (%)	
Kurum Kaynakları (Genel Bütçe)										
1	EĞİTİM	2005H32940	ANTALYA YURT İNŞAATI (1430 KİŞİLİK)	MERKEZ	30.000.000,00	1.458.040,00	27.143.000,00	4.090.021,00	16	İŞ DEVAM EDİYOR.
2	EĞİTİM	2005H32940	KORKUTELİ 300 KİŞİLİK ÖĞR.YURDU	KORKUTELİ	10.225.880,00	-	8.000.000,00	-	10	İŞ DEVAM EDİYOR.
3	EĞİTİM	2012H033110	ANTALYA AKDENİZ YURDU BİNALARI DEPREM DAYANIMININ BELİRLENMESİ	MERKEZ	129.800,00	60.500,00	136.500,00	-	40	CEZALI OLARAK ÇALIŞIYOR.
4	DKH	2013K090150	ANTALYA TAPU KAD.BÖL.MÜD. HİZM. BİNALARI DEPREMSELLİK ÖN İNCELEME	MERKEZ	60.000,00	-	60.000,00	-	90	İŞ DEVAM EDİYOR.
5	DKH	2009G000150	SAHİL GÜVENLİK KALKAN LOJMAN İNŞ. (3 DAİRE)	KAŞ-KALKAN	630.168,00	277.725,00	362.275,00	-	80	İŞ DEVAM EDİYOR.
GENEL BÜTÇE TOPLAMI:					41.045.848,00	1.796.265,00	35.701.775,00	4.090.021,00		
Ortaklaşa Yürütülen Projeler										
ORTAKLAŞA YÜRÜTÜLEN PROJELER TOPLAMI:					0,00	0,00	0,00	0,00		
GENEL TOPLAM					41.045.848,00	1.796.265,00	35.701.775,00	4.090.021,00		