

YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU

Yatırımcı Kuruluş: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarihi : 31.12.2012

| SIRA NO | SEKTÖRÜN ADI | PROJE NUMARASI | PROJENİN ADI | PROJENİN YERİ (İlçesi) | PROJE BEDELİ (TL.) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.) | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.) | DÖNEM SONUNA KADAR | | UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR |
|--|--------------|----------------|--|------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------|--|
| | | | | | | | | NAKİT HARC. (TL.) | FİZİKİ GERÇ. (%) | |
| Kurum Kaynakları (Genel Bütçe) | | | | | | | | | | |
| 1 | EĞİTİM | 2005H32940 | KORKUTELİ 300 KİŞİLİK ÖĞR.YURDU | KORKUTELİ | 10.225.880,00 | - | 3.000.000,00 | - | 10 | İŞ DEVAM EDİYOR. |
| 2 | DKH | 1996K020190 | SAHİL GÜV.EĞT. ÖĞR.KOM.OKUL VE TES.İNŞ. | MERKEZ | 52.400.000,00 | 34.454.325,00 | - | - | 100 | İŞ TAMAMLANDI, GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI. |
| 3 | DKH | 2001K020030 | BAŞBAKANLIK MİT MÜST.ANTALYA BÖL.DAI.BŞK.HİZM.BİN.İNŞ. | MERKEZ | 12.610.565,00 | 8.327.083,00 | 3.200.000,00 | 3.173.827,00 | 100 | İŞ TAMAMLANDI, GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI. |
| 4 | DKH | 2012K020060 | SAHİL GÜV.EĞT. ÖĞR.KOM.HİZM.BİN.TAD.VE ONR.İŞİ | MERKEZ | 176.941,00 | - | 180.000,00 | 176.941,00 | 100 | İŞ TAMAMLANDI, GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI. |
| 5 | EĞİTİM | 2012H033110 | ANTALYA AKDENİZ YURDU BİNALARI DEPREM DAYANIMININ BELİRLENMESİ | MERKEZ | 129.800,00 | - | 197.000,00 | 60.500,00 | 40 | CEZALI OLARAK ÇALIŞIYOR. |
| 6 | DKH | 2009G000150 | SAHİL GÜVENLİK KALKAN LOJMAN İNŞ. (3 DAİRE) | KAŞ-KALKAN | 630.168,00 | - | 410.000,00 | 277.725,00 | 80 | İŞ DEVAM EDİYOR. |
| 7 | DKH | 2012K090060 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ONARIM VE BAHÇE DÜZENLEME İŞİ | MERKEZ | 196.310,01 | - | 232.000,00 | 163.500,00 | 100 | 20.12.2012 TARİHİNDE GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI. |
| 8 | DKH | 2012A020270 | ALANYA METEOROLOJİ HİZMET BİNALARI ONARIM İŞİ | ALANYA | 15.453,83 | - | 16.000,00 | 9.625,00 | 100 | 20.12.2012 TARİHİNDE GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI. |
| 9 | DKH | 2012A020270 | ANTALYA METEOROLOJİ HİZMET BİNALARI ONARIM İŞİ | MERKEZ | 37.983,92 | - | 45.000,00 | 27.750,00 | 100 | 20.12.2012 TARİHİNDE GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI. |
| 10 | DKH | 2012K090060 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (MEYDAN) HİZM.BİNASI ONARIM İŞİ | MERKEZ | 43.200,87 | - | 51.000,00 | 42.500,00 | 100 | 05.12.2012 TARİHİNDE GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI. |
| GENEL BÜTÇE TOPLAMI: | | | | | 76.466.302,63 | 42.781.408,00 | 7.331.000,00 | 3.932.368,00 | | |
| Ortaklaşa Yürütülen Projeler | | | | | | | | | | |
| 11 | EĞİTİM | | ELMALI S.Y.D.V. ÖĞRENCİ YURDU İNŞ. | ELMALI | 2.180.640,00 | 2.062.368,00 | - | 118.272,00 | 100 | İŞ TAMAMLANDI, GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI. |
| 12 | DKH | | KORKUTELİ İLÇESİ SÜLEKLER KÖYÜ SENTETİK ÇİM SAHA YAPIM İŞİ | KORKUTELİ | 84.077,03 | - | 99.211,00 | 84.077,00 | 100 | İŞ TAMAMLANDI, GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI. |
| 13 | DKH | | ANTALYA İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI SİDE.AKSEKİ.FİNİKE.KAŞ-KINIK JAN.KRK.KOM.ÇATI ONARIM İŞİ | İLÇE-BELDE | 103.421,79 | - | 122.038,00 | 88.900,00 | 100 | İŞ TAMAMLANDI, GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI. |
| 14 | DKH | | ANTALYA İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI İLÇE JAN.KAR.KOM.NEZARETHANE ONR.İŞİ | İLÇE-BELDE | 43.185,84 | - | 51.000,00 | 43.000,00 | 100 | İŞ TAMAMLANDI, GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI. |
| 15 | DKH | | KORKUTELİ İLÇE JAND.KOM.GÜNEŞ ENERJİSİ VE ÇATI ONR.İŞİ | KORKUTELİ | 32.850,00 | - | 38.763,00 | 32.850,00 | 100 | İŞ TAMAMLANDI, GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI. |
| ORTAKLAŞA YÜRÜTÜLEN PROJELER TOPLAMI: | | | | | 2.444.174,66 | 2.062.368,00 | 311.012,00 | 367.099,00 | | |
| GENEL TOPLAM | | | | | 78.910.477,29 | 44.843.776,00 | 7.642.012,00 | 4.299.467,00 | | |