

İLİ : MANİSA

YILI : 2018

YATIRIMCI DAİRE : ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

YATIRIM PROGRAMI DEVAM EDEN İŞLER

TARİHİ : 29/03/2018

YATIRIMCI KURULUŞ	SEKTÖRÜN ADI	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (il/ilçesi)	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİM TARİHİ	SÖZLEŞME BEDELİ (TL.)	UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Çevre ve Şehircilik İl Md.	D.H.K.	İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası	Manisa Selendi	26.05.2017	20.05.2018	1.465.000,00	Bina tamamlanmış olup çevre düzenlemesi devam etmektedir. 08/03/2018 tarihi itibarı ile nakdi gerçekleşme % 70, fiziki gerçekleşme %95 civarındadır.
Çevre ve Şehircilik İl Md.	D.H.K.	İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası	Manisa Salihli	25.10.2017	14.09.2018	2.092.000,00	Betonarme imalatı bitti. Nakdi gerçekleşme % 20, Fiziki gerçekleşme %30 civarındadır.
Çevre ve Şehircilik İl Md.	D.H.K.	Sosyal Hizmet Merkezi + Huzurevi YAPIM İşi	Manisa Salihli	10.03.2017	12.06.2018	9.404.000,00	Yapım işi imalatları devam ediyor. 08/03/2018 tarihi itibarı ile nakdi gerçekleşme % 53 ve fiziki gerçekleşme %54 civarındadır.

Yatırım Programımızda yer alan Yapım- Proje İşlerinden üçü listelenmiş olup, Diğer Kurumların da denetim hizmeti Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.

Manisa/ Salihli Sosyal Hizmet Merkezi + Huzurevi YAPIM İŖi



Manisa/ Selendi İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası

