



T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞI

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI
İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



Mart 2013

Strateji Geliştirme Başkanlığı

İÇİNDEKİLER

I- GENEL DEĞERLENDİRME	1
I.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları	1
I.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi	1
I.3- 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme	1
I.4- 2012 Yılı Yatırım Uygulamaları	2
II- 2012 YILI PROJE UYGULAMALARI	4
II.1- Devam Eden Projeler	4
II.1.1- Kamu Yatırım Projeleri	4
II.1.2- Özel Sektör / Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler	26
II.2- Tamamlanan Projeler	29
II.2.1- Tamamlanan Projelerin Listesi	29
II.2.2- Proje Tamamlama Raporu	31

I. GENEL DEĞERLENDİRME

I.1-Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları:

Bakanlığımız yatırım projeleri genel bütçe kaynakları ile Avrupa Birliği'nin Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kaynaklarından finanse edilmektedir.

Diğer kamu idarelerinin yapım işlerine ilişkin olarak Bakanlığımıza devredilen projeler kapsamında da genel ve özel bütçe, DAP, DOKAP ve GAP bütçe kaynakları da kullanılmaktadır.

I.2-Kuruluşun Mevcut Üretim - Hizmet Kapasitesi:

Bakanlığımız 04.07.2011 tarihli ve 27984 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ile mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın hizmet birimleri ile mülga Çevre ve Orman Bakanlığı'nın bazı hizmet birimleri ve yeni kurulan hizmet birimlerinden müteşekkil kurulmuş olup; faaliyetlerine başlamıştır.

Ayrıca 17.08.2011 tarihli ve 28028 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile de özel bütçeli Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı kapatılarak görev, yetki ve sorumlulukları Bakanlığımıza bağlı olarak kurulan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.

I.3-2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen

Kapasite Artışı - Kalite Artışı - İyileşme:

14.01.2012 tarihli ve 28173 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2012 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımız sorumluluğunda 10 farklı sektörde yer alan 100 adet proje için yılı ödeneği olarak 202.223.000 TL tahsis edilmiştir.

Bakanlığımız sorumluluğundaki bu projelerden 31 adeti yıl içerisinde tamamlanmış olup 69 adet projeye ise 2013 yılında da devam edilecektir. Bu projeler için 2012 yılında tahsis edilen ödeneğin 113.917.532 TL'si kullanılmıştır.

Öte yandan; 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında diğer kamu idarelerinin yapım işlerine ilişkin olarak Bakanlığımıza devredilen 4 farklı sektörde ki 19 adet proje de yıl içerisinde Bakanlığımızca yürütülmüştür. Bu projeler için 2012 yılında tahsis edilen 813.841.000 TL ödeneğin 754.953.000 TL si kullanılmıştır.

I.4-2012 Yılı Yatırım Uygulamaları:

Bakanlığımıza 2012 Yılı Yatırım Programında 202.223.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yapılan revizeler sonucunda ödenek tutarı 192.314.000 TL'ye düşmüştür. **Revize ödeneğin 113.917.532 TL'si harcanmış olup Bakanlık genelinde %59,24 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.**

Bakanlığımız yatırım projeleri gerçekleştirmelerini sektörel bazda değerlendirdiğimizde;

- **Enerji Sektörü:** 2012 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza tahsis edilen 6.250.000 TL ödenek, yıl içerisinde 650.000 TL olarak revize edilmiştir. Revize ödeneğin 426.000 TL'si harcanmış olup %65,54 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.
- **Turizm Sektörü:** 2012 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza tahsis edilen 25.437.000 TL ödeneğin 20.193.000 TL'si harcanmış olup %79,38 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.
- **Konut Sektörü:** 2012 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza tahsis edilen 5.500.000 TL ödeneğin 5.342.000 TL'si harcanmış olup %97,13 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.
- **DKH-İktisadi-Genel İdare Sektörü:** 2012 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza tahsis edilen 12.000.000 TL ödenek, yıl içerisinde 12.652.000 TL olarak revize edilmiştir. Revize ödeneğin 4.265.000 TL'si harcanmış olup %33,71 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.
- **DKH-Sosyal-İçmesuyu Sektörü:** 2012 Yılı Yatırım Programı'nda Bakanlığımıza tahsis edilen 4.544.000 TL ödeneğin 2.886.000 TL'si harcanmış olup % 63,51 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.
- **DKH-Sosyal-Kanalizasyon Sektörü:** 2012 Yılı Yatırım Programı'nda Bakanlığımıza tahsis edilen 7.800.000 TL ödeneğin 5.402.000 TL'si harcanmış olup % 69,26 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.
- **DKH-Sosyal-Kırsal Alan Planlaması Sektörü:** 2012 Yılı Yatırım Programı'nda Bakanlığımıza tahsis edilen 45.000.000 TL ödenek yıl içerisinde 15.091.000 TL olarak revize edilmiştir. Revize ödeneğin 7.873.000 TL'si harcanmış olup %52,17 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.
- **DKH-Sosyal-Belediye Hizmetleri Sektörü:** 2012 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza tahsis edilen 11.380.000 TL ödeneğin 6.239.000 TL'si harcanmış olup %54,82 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.
- **DKH-Sosyal-Şehirleşme Sektörü:** 2012 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza tahsis edilen 51.922.000 TL ödenek, yıl içerisinde 76.870.000 TL olarak revize edilmiştir. Revize ödeneğin 51.761.532 TL'si harcanmış olup %67,34 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.
- **DKH-Sosyal-Çevre Sektörü:** 2012 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza tahsis edilen 32.390.000 TL ödeneğin 9.530.000 TL'si harcanmış olup %29,42 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.

Diğer kamu idarelerinin yapım işlerine ilişkin olarak Bakanlığımıza devredilen 4 farklı sektörde ki 19 adet proje için **2012 yılında tahsis edilen 813.841.000 TL ödenegın 754.953.000 TL'si harcanmıř olup %92,76 nakdi gerekleřme sađlanmıřtır.**

Projelere iliřkin detaylar;

Sıra No	Sektör	Proje No	Proje Adı	Büte Türü	Revize Ödenek	Harcama
1	Madencilik	2011B400150	İdari Bina Onarımı	Genel	1.500.000	95.000
2	Konut	2007G000110	Jandarma Sb.Astsb.Lojmanı	Genel	900.000	1.745.000
3	Konut	2009G000140	Jandarma Sb.Astsb.Lojmanı	Genel	400.000	358.000
4	Konut	2010G000160	Jandarma Sb.Astsb.Lojmanı	Genel	3.550.000	3.906.000
5	Konut	2011G000200	Jandarma Sb.Astsb.Lojmanı	Genel	35.780.000	13.996.000
6	Konut	2012G000070	Lojman Onarımı	Genel	407.000	407.000
7	Konut	2012G000210	Lojman Güçlendirme ve Onarımı	Genel	150.000	0
8	Eđitim	2005H032940	Yurt İnřaatları	DAP	56.318.000	56.318.000
			Yurt İnřaatları	DOKAP	51.198.000	46.198.000
			Yurt İnřaatları	GAP	77.833.000	77.833.000
			Yurt İnřaatları	Özel	391.095.000	391.095.000
9	Eđitim	2012H033110	Muhtelif İşler	Özel	30.542.000	30.542.000
10	Eđitim	2012H033600	Kesin Hesap Farkı	Özel	100.000	0
11	DKH	2000K010650	Vergi Daireleri İnřaatı	Genel	2.216.000	2.152.000
12	DKH	2008K010100	Hizmet Binası İnřaatı	Genel	99.000.000	75.084.000
13	DKH	2012K010120	Muhtelif İşler	Genel	58.000	0
14	DKH	2012K010410	Muhtelif İşler	Genel	85.000	0
15	DKH	1987K020120	Hizmet Binaları İnřaat ve Onarımları	Genel	29.806.000	31.027.000
16	DKH	2012K050270	Askeri İçmesuyu Projesi	Genel	6.730.000	0
17	DKH	2011K150090	Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu (GAP)	Genel	24.616.000	24.197.000
18	DKH	2011K150240	Adalet Bakanlıđı Ek Hizmet Binası	Genel	1.551.000	0
19	DKH	2011K160100	Hizmet Binası Onarımı	Genel	6.000	0
TOPLAM					813.841.000	754.953.000

II. 2012 YILI PROJE UYGULAMALARI

II.1-Devam Eden Projeler

II.1.1-Kamu Yatırım Projeleri

1. 2012D100010...Kamu Binalarında Enerji Etüdü Projesi

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının Enerji Sektöründe 4.000.000 TL proje tutarı ve 3.000.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2012 yılı ödeneği 10.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğin 5.000 TL si harcanmıştır. Projede %50,00 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.

Proje kapsamında Kamu Kurumları ile irtibata geçilerek 23 adet kurumun toplam 100 adet binası belirlenerek enerji etütlerinin yapılabilmesi için ihaleye çıkmıştır. İhaleye katılan firmaların yeterlilik sağlayamamaları üzerine iptal edilen ihaleye, yeterlilik aranmaksızın tekrar çıkmıştır. İkinci ihale de, ihale yetkilisi tarafından söz konusu binaların kentsel dönüşüm sürecinde akıbetlerinin belirsiz olması ve etütlerin hibe yoluyla yaptırılabilme ihtimali nedeniyle iptal edilmiştir.

Mülkiyeti Bakanlığımız taşra teşkilatına ait binaların enerji etütlerinin yapılması planlanmakta olup, İl Müdürlüklerimizden uygun binaların bilgileri istenmiştir.

2. 2012D100020...Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Uygulama Çalışmaları (BEP- TR II) ve BEP-TR Bakım-Onarımı Projesi

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının Enerji Sektöründe 3.500.000 TL proje tutarı ve 2.500.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2012 yılı ödeneği 390.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğin 208.000 TL si harcanmıştır. Projede %53,33 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.

BEP-TR yazılım programının bakım ve onarımı hizmet alımı yoluyla sağlanmıştır. 2013 yılı için de hizmet alımı ihalesi yapılarak sözleşme imzalanmıştır.

TÜBİTAK aracılığı ve Yıldız Teknik Üniversitesi kanalıyla, Ulusal Hesaplama Metodolojisinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi faaliyetleri yürütülmektedir. Tamamlanmasına müteakip BEP-TR II programının yazılımının hazırlanması gündeme gelecektir.

3. 2012D100030...Binalarda Enerji Verimliliği Çalışmaları

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının Enerji Sektöründe 1.700.000 TL proje tutarı ve 750.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2012 yılı ödeneği 250.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğin 213.000 TL si harcanmıştır. Projede %85,20 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.

Bakanlığımız taşra teşkilatında görevli personelin kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak; 2012 yılı içerisinde Nisan ve Kasım aylarında olmak üzere iki adet hizmet içi eğitim düzenlenmiştir.

2013 yılı için de iki adet eğitim planlanmaktadır. Eğitimlerin ilki Mart ayı içerisinde gerçekleştirilecektir.

4. 2007F000100...İmar Uygulamaları

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının Turizm Sektöründe 106.410.000 TL proje tutarı ve 16.437.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 14.005.000 TL si harcanmıştır. Projede %85,20 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.

Proje kapsamında yıl içerisinde turistik yönden önem arz eden 112 belediyeye imar uygulamaları için ödenek gönderilmiştir.

5. 2012F000090...Türkiye Kıyılarında Yüzme Suyu Profillerinin Belirlenmesi Projesi

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının Turizm Sektöründe 2.000.000 TL proje tutarı ve 1.000.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 500.000 TL si harcanmıştır. Projede %50,00 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.

Proje ile Türkiye de deniz kıyılarının yüzme suyu profillerinin belirlenmesi için pilot tesisler belirlenerek atıksu geri kazanım uygulamalarına yönelik yöntem geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile 18.10.2012 tarihinde sözleşme imzalanmış olup başlangıç raporu 2012 yılı Aralık ayında tamamlanmıştır.

6. 2010K010050...Merkez Laboratuvar Deney Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/İktisadi/Genel İdare Sektöründe 3.439.000 TL proje tutarı ve 939.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2012 yılı ödeneği 1.939.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğin 882.000 TL si harcanmıştır. Projede %45,49 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.

Sunulan deney hizmetinin kapsamının genişletilmesi amacıyla alet-cihaz alımları devam etmektedir. Güncellenen standartlar doğrultusunda personel eğitimleri devam etmektedir. Akreditasyona başvurulmuş olup, adaptasyonuna devam edilmektedir.

7. 2010K010060...Merkez Hakem ve İhtisas Laboratuvarı Binası İnşaatı

(Önceki Adı: Ölçüm-İzleme-Araştırma ve Eğitim Binası)

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/İktisadi/Genel İdare Sektöründe 4.638.000 TL proje tutarı ve 3.440.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2012 yılı ödeneği 360.000 TL olarak revize edilmiş olup projeden harcama yapılmamıştır.

Eskişehir Yolu Lodumlu mevkiindeki Merkez Laboratuvar Binasının toplu konut çalışma alanı içerisinde kalması nedeniyle boşaltılması gerektiğinden “Ölçüm İzleme Araştırma ve Eğitim Tesisi İnşaatı” projesinin adı “Merkezi Hakem ve İhtisas Laboratuvarı Binası” projesi olarak değiştirilmiştir.

Söz konusu değişikliğin yıl sonu yapılmasından dolayı da projeden herhangi bir harcama yapılamamıştır.

8. 2010K010070...Proje Arşivinin Taranması ve Web Tabanlı Uygulamaya Geçilmesi Projesi

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/İktisadi/Genel İdare Sektöründe 2.000.000 TL proje tutarı ve 500.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2012 yılı ödeneği 330.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğin 58.000 TL si harcanmıştır. Projede %17,58 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.

Bu proje kapsamında, Bakanlığımız Bilişim ve Koordinasyon Kurulu' nun 05.09.2012 tarih ve 6 sayılı kararı ile projelerin elektronik ortama aktarılması uygun bulunmuştur. 04.12.2012 tarihinde ihalesi yapılmış, 27.12.2012 de sözleşmeye bağlanarak, 02.01.2013 itibariyle yer teslimi yapılmıştır. Sözleşmeye göre 180 günlük süresi bulunduğundan, bu süre zarfında hizmetin tamamlanması planlanmaktadır.

9. 2010K010080...İl Laboratuvar Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/İktisadi/Genel İdare Sektöründe 3.050.000 TL proje tutarı ve 1.000.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2012 yılı ödeneği 4.410.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğin 1.905.000 TL si harcanmıştır. Projede %43,20 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Temel deney hizmetlerinin verilebilmesi için alet-cihaz alımları devam etmektedir. Güncellenen standartlar doğrultusunda personel eğitimleri devam etmektedir. Pilot illerde kapsam genişletilmesi çalışmaları başlatılmıştır.

10. 2010K010090...Yapı Denetim Sisteminin Uygulandığı İllerde Eğitim Verilmesi Projesi

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/İktisadi/Genel İdare Sektöründe 2.700.000 TL proje tutarı ve 650.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2012 yılı ödeneği 400.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğin 140.000 TL si harcanmıştır. Projede %35,00 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Yeni mevzuat değişikliği ile birlikte yapı denetim uygulamasının teknik müşavir kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu anlamda yapılacak olan değişikliklerin uygulamada anlaşılabilirliğinin sağlanabilmesi, geçiş döneminde adaptasyon sürecinin kısaltılması için kullanıcılara yönelik eğitim çalışmaları Bakanlıkça düzenli aralıklarla gerçekleştirilmektedir. Eğitim çalışmalarına devam edilecektir.

11. 2010K010110...Yapı Malzemeleri Piyasa Gözetim Denetim Hizmetlerinin Artırılması Projesi

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/İktisadi/Genel İdare Sektöründe 10.908.000 TL proje tutarı ve 1.640.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 831.000 TL si harcanmıştır. Projede %50,67 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Temel ve ileri seviye Piyasa Gözetim Denetim eğitimi 81 il müdürlüğümüz personelinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir, 2013 yılı içinde de aynı işlemler yapılacaktır. Yapı malzemesi üretici, meslek odaları, yapı denetim kuruluşları ve il müdürlüklerimiz personellerinin katılımı ile 10 ilde 81 ildeki taraflarının katılımı ile yapı malzemeleri hususunda paylaşımlarda bulunuldu. Ürün standartları hakkında 81 il personellerimiz bilgilendirildi ayrıca 2012 Yılı sonu itibariyle değerlendirme ve bilgilendirme eğitimi yapıldı. 2013 Yılında 81 ilde tarafların katılacağı eğitim verilecek, ayrıca yöresel yapı malzemeleri kullanımının yaygınlaştırılması için 10 ilimizde bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.

12. 2010K010120...Onaylanmış Kuruluşların Değerlendirme Şartname Sayısının Artırılması Projesi

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/İktisadi/Genel İdare Sektöründe 944.000 TL proje tutarı ve 210.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinden harcama yapılmamıştır.

197 adet teknik şartname kapsamında Onaylanmış Kuruluş görevlendirilmiştir. 50 adet standart Uygunluk Teyit Sistemi 4 kapsamında olduğunda bu kapsamda Onaylanmış Kuruluş görevlendirilmesine gerek olmadığı ve bazı standartlarda üretici firmaların ülkemizde az olması sebebiyle (kar oranı az olduğundan), Onaylanmış Kuruluşlar bu alanda yatırım yapmamaktadırlar.

13. 2010K010130...Yapı Malzemelerini Düzenleyen Teknik Şartname Sayısının Artırılması Projesi

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/İktisadi/Genel İdare Sektöründe 451.000 TL proje tutarı ve 121.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 2.000 TL si harcanmıştır. Projede %1,65 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

2007-2012 yılları arası toplam 412 adet Teknik Şartname hazırlanmış olup, gürültü, hijyen, çevre, sağlık ve kullanımda emniyet temel gerekleri konularında, mevzuat çalışmaları için üniversitelerden akademik danışmanlık hizmeti alınmasına gidilmiş ayrıca 2013 yılında 20 adet daha mevzuat hazırlanması hedef olarak alınmıştır.

14. 2012K010460... Ulusal Yapı Denetim Sis. Yazı. Yaygınlaştırılması Projesi

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/İktisadi/Genel İdare Sektöründe 3.500.000 TL proje tutarı ve 2.500.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2012 yılı ödeneği 2.442.000 TL olarak revize edilmiş olup projeden harcama yapılmamıştır.

2008 yılı itibari ile uygulanan Ulusal Yapı Denetim Sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmekte olup, bu anlamda sisteme yönelik bakım ve iyileştirme ihalesi yapılmıştır. Ayrıca YDS-2 Sistemi için Aralık sonu itibariyle ihale ilanına çıkmıştır.

15. 2012K010470... Kamu Yatırımlarının Otomasyonu Sisteminin Yaygınlaştırılması Projesi

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/İktisadi/Genel İdare Sektöründe 900.000 TL proje tutarı ve 300.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2012 yılı ödeneği 470.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğin 333.000 TL si harcanmıştır. Projede %70,85 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

16. 2009K050400...IPA Yatırım Paketi Hazırlama Projesi (AB)

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/İçmesuyu Sektöründe 3.083.000 TL proje tutarı ve 1.079.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 386.000 TL si harcanmıştır. Projede %35,77 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Ayrıca projenin AB hibesi toplam proje tutarı 17.468.000 TL, 2012 yılı ödeneği 6.114.000 TL olup 2.187.000 TL harcama yapılmıştır. %35,76 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Projenin genel amacı, Öncelikli projeler arasında atık su sektöründe bulunanlar için Türk mevzuatı ve AB müktesebatına uygun olarak proje yatırım paketlerinin hazırlanmasıdır.

Projenin gerekçesi ise; IPA fonlarına sunulmak üzere Avrupa Birliği normları ve ulusal mevzuata uygun hazırlanacak proje paketleri ile Türkiye'deki belediyelerde çevre sektörüne yönelik ulusal master planlar çerçevesinde su altyapısını güçlendirmek ve alıcı ortamlardaki kirlilik yükü azaltılarak çevre sektöründeki ulusal mevzuata ile AB Direktiflerine uyum sağlamaktır.

Söz konusu projenin toplam bütçesi 8.003.100 Avro olup AB Katkısı: 6.802.635 Avro, Türk tarafı katkısı 1.200.465 Avro'dur. Proje kapsamında, IPA Başvuru Paketi, İhale Dosyaları, Tasarım Raporu, Master Plan ve Fizibilite Raporu hazırlanması ve proje faydalanıcısı belediyelerde kapasite artırımı temin edilecektir.

Bu bağlamda 2012 Yılı Yatırım Programı, İçme suyu Sektöründe 1. 079 bin TL ödenek ile yer alan proje kapsamında; ihale çalışmaları yıl sonuna doğru tamamlanmış olup; toplamda 2.187 bin TL AB katkısı ve 386 bin TL TR katkısı sağlanarak avans ödemeleri gerçekleştirilmiştir.

17. 2010K050400...Arıtım için Uygun Yöntem Belirlenmesi Projesi (AB)

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/İçmesuyu Sektöründe 1.444.000 TL proje tutarı ve 433.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Harcama yapılmamıştır.

Ayrıca projenin AB hibesi toplam proje tutarı 8.181.000 TL, 2012 yılı ödeneği 2.454.000 TL olup harcama yapılmamıştır.

Projenin genel amacı, içme suyu arıtımında günümüzde kullanılan teknolojilerin değerlendirilerek, ham su kalitesi ve bölgesel değişimler dikkate alınarak verimli ve sürdürülebilir alternatiflerin belirlenmesi ve bu kapsamda bir veri tabanı oluşturulmasıdır.

Projenin gerekçesi ise; ülkemizde içme suyu arıtımında coğrafi şartlar ve ham su kalitesi dikkate alınarak kullanılacak en iyi teknolojinin belirlenmesi, Toplam Kalite Yönetimi sistemi oluşturulması ve oluşturulacak veri tabanı ile projenin izlenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Bu sayede ulusal ölçekte verimli ve etkin bir su kalitesi yönetimi sağlanacaktır.

Proje ile; Mevcut arıtma teknolojilerinin ortaya konulması ve değerlendirilmesi, İçme Suyu Arıtma Tesisi envanteri hazırlanması, Kılavuz Doküman hazırlanması, Arıtma Tesisi Veritabanı oluşturulması ve Sistem Belirleme Yazılımı geliştirilmesi, planlanmaktadır.

Söz konusu proje Çevre ve Orman Bakanlığı' nın ayrılması kapsamındaki yeni yapılanma nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Yeni oluşturulan Orman ve Su İşleri Bakanlığı yapısının ve ilgili daire işlevlerinin belirlenmesinin zaman almasıyla biraz süre kaybedilmiştir. Sonrasında ilgili Bakanlığın Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün proje ile ilişkilendirilmesinden sonra ihale hazırlık aşamaları hız kazanmıştır. Öncelikle "İş Tanımlama Fişi" mevcut duruma göre revize edilerek; "İş Tanımı" ve ekleri son aşamasına getirilmiştir. 2013 Mart sonuna doğru dosya Komisyona iletilecektir.

18. 2012K060110...Korunan Alanlarda Atıksu Yönetimi Hizmetleri Projesi

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Kanalizasyon Sektöründe 6.049.000 TL proje tutarı ve 1.800.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinden harcama yapılmamıştır.

Proje kapsamında Ulukışla Kanalizasyon Şebekesi Yapımı Projesi yürütülmektedir. Ulukışla Kanalizasyon Şebekesi Yapımı Projesinin ihale bedeli 1.047.622,88 TL (KDV dahil) dir.

Tuzgölü Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alan ve mevcut bir kanalizasyon şebekesi bulunmayan Aksaray İli Ulukışla Beldesine ait kanalizasyon şebekesi projesi İller Bankasınca hazırlanıp onaylanmış olup, 2012-2013 yıllarını kapsayacak şekilde yıllara sari olarak Genel Müdürlüğümüzce ihalesi yapılmış ve 07.11.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.

Proje 2012-2013 yıllarında yürütülecektir. İşin süresi 240 gündür. Proje 2013 yılında tamamlanarak bedelinin tamamı 2013 yılında ödenecektir.

19. 1992K070040... Göçebelerin İskanı Projesi

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Kırsal Alan Planlaması Sektöründe 61.000.000 TL proje tutarı ve 4.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinden harcama yapılmamıştır.

a) Hatay Kerim Güzel Göçbeleri İskanı:

2012 Yılı Yatırım Programında 9.000.000.-TL. proje tutarı ve 1.000.-TL. ödenekle yer verilmiştir.

İhalesi yapılmış olup, ihalesi (usulsuz haksahipliği çalışması tespiti sonucu) nedeniyle iptal edildi. Teftiş Kurulu raporu beklenmektedir. Bu nedenle bir harcama yapılmamıştır.

b) Hatay Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı:

2012 Yılı Yatırım Programında 7.500.000.-TL. proje tutarı ve 1.000.-TL. ödenekle yer verilmiştir.

İhalesi yapılmış olup, ihalesi (usulsuz haksahipliği çalışması tespiti sonucu) nedeniyle iptal edildi. Teftiş Kurulu raporu beklenmektedir. Bu nedenle bir harcama yapılmamıştır.

c) Hatay Musa Gögebakan, Saçıkara ve Horzum Göçebelere İskanı:

2012 Yılı Yatırım Programında 8.456.000.-TL. proje tutarı ve 1.000.-TL. ödenekle yer verilmiştir.

İhalesi yapılmış olup, ihalesi (usulsuz haksahipliği çalışması tespiti sonucu) nedeniyle iptal edildi. Teftiş Kurulu raporu beklenmektedir. Bu nedenle bir harcama yapılmamıştır.

d) Hatay Hüseyin Vural Göçebelere İskanı:

2012 Yılı Yatırım Programında 36.001.000.-TL. proje tutarı ve 1.000.-TL. ödenekle yer verilmiştir.

İmar Planı Uygulama işi tamamlandı, Bakanlığımız Teftiş Kurulu raporuna göre hareket edecektir. Bu nedenle bir harcama yapılmamıştır.

20. 1995K070030...Köysel Alanda İç İskan Düzenlenmesi Projesi-1

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Kırsal Alan Planlaması Sektöründe 129.950.000 TL proje tutarı ve 16.000.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. (Ödeneği "08-Borç Verme" ekonomik kodunda yer almaktadır.)

Projenin 2012 yılı ödeneği 18.809.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğin 18.000.000 TL si harcanmıştır. Projede %95,70 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

KEYY ile yapılacak konutlara ait ödenek illere gönderilmektedir. Ödemeler pirsantaja göre imalatlar tamamlandıktan yapılmaktadır.

21. 2001K070070... Yerleri Kamulaştırılanların İskanı Projesi

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Kırsal Alan Planlaması Sektöründe 10.092.000 TL proje tutarı ve 2.914.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2012 yılı ödeneği 2.050.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğin 1.601.000 TL si harcanmıştır. Projede %78,10 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

a) Gaziantep Birecik Barajı İskanı: 2012 Yılı Yatırım Programında 6.558.000 TL proje tutarı ve 2.050.000 TL ödenek ile yer verilmiştir.

56 Konutluk işin ihalesi yapılmış iş. Yıl sonu itibariyle 1.601.000 TL harcama yapılarak iş bitirilmiştir.

b) Elazığ Periözlüce Barajı İskanı: 2012 Yılı Yatırım Programında 6.743.000 TL proje tutarı ve 864.000 TL ödenekle yer verilmiştir. 42 adet konut 2011 sonu itibari ile bitirilmiştir.

22. 2006K070010...İskan Hizmetleri Etüd Proje İşleri Projesi

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Kırsal Alan Planlaması Sektöründe 5.161.000 TL proje tutarı ve 1.000.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 144.000 TL si harcanmıştır. Projede %14,40 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Muhtelif illerdeki iskan işlerinin İhale Öncesi çalışmaları (İskan Kanunu Kapsamında Etüt-Proje Programında bulunan işlerin; Jeolojik, jeoteknik, halihazır harita, imar planı, gibi işlere) için kullanılmaktadır.

23. 2006K070020...Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi-1

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Kırsal Alan Planlaması Sektöründe 5.700.000 TL proje tutarı ve 1.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. (Ödeneği “08-Borç Verme” ekonomik kodunda yer almaktadır.) Harcama yapılmamıştır.

Hak sahiplerinden talep geldikçe kullanılmaktadır.

24. 2009K070020...Yerleri Kamulaştırılanların İskanı (2009)

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Kırsal Alan Planlaması Sektöründe 171.900.000 TL proje tutarı ve 20.030.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2012 yılı ödeneği 3.102.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğin 2.517.000 TL si harcanmıştır. Projede %81,14 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.

a) Artvin Yusufeli Barajı İskanı: 2012 Yılı Yatırım Programında 82.207.000 TL proje tutarı ve 1.000 TL ödenekle yer verilmiştir.

Çalışmalar kamulaştırmayı DSİ ile koordineli bir şekilde yürütülmektedir. İskan çalışmaları kamulaştırma çalışmalarına paralel olarak yürütülecektir. Bu nedenle bir harcama yapılmamıştır.

b) Batman İlisu Barajı İskanı: 2012 Yılı Yatırım Programında 82.207.000 TL proje tutarı ve 1.000 TL ödenekle yer verilmiştir.

Çalışmalar kamulaştırmayı DSİ ile koordineli bir şekilde yürütülmektedir. İskan duyuruları yapılarak başvurular alınmaktadır. Hasankeyf ilçesinin yerleşim yeri ve kültürel park alanı için Kamulaştırma çalışmaları İl Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle bir harcama yapılmamıştır.

c) İzmir Tahtalı Barajı İskanı: 2012 Yılı Yatırım Programında 10.688.000 TL proje tutarı ve 3.100.000 TL ödenekle yer verilmiştir.

Konut inşaatın yapımı iş programına göre yürütülmektedir. Yıl sonu itibariyle 2.517.000 TL harcama yapılarak % 81 ödenek harcanmıştır.

25. 2009K070030...Mala Mirzan Göçebelerinin İskanı

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Kırsal Alan Planlaması Sektöründe 6.268.000 TL proje tutarı ve 2.350.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2012 yılı ödeneği 1.535.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğin 891.000 TL si harcanmıştır. Projede %58,05 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.

Konut inşaatın yapımı iş programına göre yürütülmektedir. Geçici kabul seviyesine getirilmiştir.

26. 2010K070040...İskan Konutları Altyapı İşleri

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Kırsal Alan Planlaması Sektöründe 5.000.000 TL proje tutarı ve 2.000.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 1.331.000 TL si harcanmıştır. Projede %66,55 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.

Siirt ilindeki iskan konutlarının altyapı işlemleri tamamlanmıştır.

27. 2011K070010...Kırsal Alanlarda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Kırsal Alan Planlaması Sektöründe 4.700.000 TL proje tutarı ve 2.000.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 45.000 TL si harcanmıştır. Projede %2,25 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.

Bu proje kapsamında Van İli Köy evi projesi gerçekleştirilmiştir.

28. 2011K070020...Bulanık Alparslan I Barajı İskanı (DAP)

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Kırsal Alan Planlaması Sektöründe 31.460.000 TL proje tutarı ve 12.252.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2012 yılı ödeneği 1.000.000 TL olarak revize edilmiştir. Harcama yapılmamıştır.

İşin ihalesi yapılmış olup, sözleşme aşamasındadır. Bu nedenle bir harcama yapılmamıştır.

29. 2011K070030...Kesin Hesap Farkı

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Kırsal Alan Planlaması Sektöründe 3.000.000 TL proje tutarı ve 2.000.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2012 yılı ödeneği 1.200.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğin 218.000 TL si harcanmıştır. Projede %18,17 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.

İhalesi yapılp hukuki nedenlerle kesin hesabı sonuçlanmamış işlerin kesin hesap ödemelerinde kullanılmaktadır.

30. 2011K070040...Köysel Alanda İç İskan Düzenlenmesi Projesi-2

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Kırsal Alan Planlaması Sektöründe 50.000.000 TL proje tutarı ve 4.394.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. (Ödeneği "08-Borç Verme" ekonomik kodunda yer almaktadır.)

Projenin 2012 yılı ödeneği 9.938.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğin 6.821.000 TL si harcanmıştır. Projede %62,37 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.

Ödenek yeni projeler hazır olunca illere gönderilmektedir.

31. 2006K070050...Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi-2

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Kırsal Alan Planlaması Sektöründe 1.800.000 TL proje tutarı ve 500.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. (Ödeneği "08-Borç Verme" ekonomik kodunda yer almaktadır.)

Projenin 2012 yılı ödeneği 1.000 TL olarak revize edilmiş olup harcama yapılmamıştır. Hak sahiplerinden talep geldikçe kullanılmaktadır.

32. 2009K080100...Düzenli Depolama Tesisleri 2. Etap Yapımı Projesi

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Belediye Sektöründe 12.504.000 TL proje tutarı ve 3.500.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 1.011.000 TL si harcanmıştır. Projede %28,89 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.

Ortaca Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi 2. Etap Yapımı;

Ortaca Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi 2.Etap Yapımı işi için 28.06.2012 tarihinde sözleşme imzalanmış olup sözleşme bedeli 2.288.020-TL (KDV dahil) dir.

-2012 Yılı Ödeneği :3.400.000 TL

-2012 Yılı Harcama :1.011.272,38 TL

Projenin 2012 yılı ödeneğinin 1.011.272,38 TL'si harcanmış olup %29,74 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır. İş 2013 yılında tamamlanacaktır.

33. 2009K080110...Eski Çöplük Kapatma Projesi

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Belediye Sektöründe 4.102.000 TL proje tutarı ve 1.700.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 1.495.000 TL si harcanmıştır. Projede %87,94 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.

a)Kulu Katı Atık Vahşi Depolama Alanı Rehabilitasyonu ;

Kulu Katı Atık Vahşi depolama Alanı Rehabilitasyonu işi için 10.08.2012 tarihinde sözleşme imzalanmış olup sözleşme bedeli 1.495.060,00 TL (KDV dahil) dir.

Kulu Katı Atık Vahşi depolama Alanı Rehabilitasyonu” kapsamında, yaklaşık 190.000 m² üzerinde, depolama sahası, kazı ve dolgu işleri, üst izolasyon sisteminin teşkili, yüzey suyu drenaj sistemi, tesis etrafını himaye çiti v.b. işleri bulunmaktadır. Genel Müdürlüğümüzce 2012 yılı Yatırım Programı kapsamında ihale edilerek 1.267.000,00 TL sözleşmesi imzalanan iş 2012 yılında tamamlanmış olup, 2013 yılı ödeneği işin bitirilemeye durumuna karşı iz bedel olarak konulmuştur.

-2012 Yılı Ödeneği :1.560.000 TL

-2012 Yılı Harcama :1.495.060,00 TL

Projenin 2012 yılı ödeneğinin 1.495.060,00 TL’si harcanmış olup %95,84 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

b)Cihanbeyli Katı Atık Vahşi Depolama Alanı Rehabilitasyonu;

Belediyesi tarafından yer tahsisine ilişkin çalışmalar tamamlanamadığından iş gerçekleştirilememiştir.

34. 2009K080310...IPA Katı Atık Yatırım Paketi Hazırlama Projesi (AB)

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Belediye Sektöründe 2.029.000 TL proje tutarı ve 710.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 249.000 TL si harcanmıştır. Projede %35,07 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Ayrıca projenin AB hibesi toplam proje tutarı 11.496.000 TL, 2012 yılı ödeneği 4.024.000 TL olup 1.412.000 TL harcama yapılmıştır. %35,09 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Projenin genel amacı, entegre katı atık yönetim projeleri için Türk mevzuatı ve AB müktesebatına uygun olarak proje yatırım paketlerinin hazırlanmasıdır.

Projenin gerekçesi ise; IPA fonlarına sunulmak üzere Avrupa Birliği normları ve ulusal mevzuata uygun hazırlanacak proje paketleri ile Türkiye’deki belediyelerde çevre sektörüne yönelik ulusal master planlar çerçevesinde katı atık altyapısını güçlendirmek ve alıcı ortamlardaki kirlilik yükü azaltılarak çevre sektöründeki ulusal mevzuata ile AB Direktiflerine uyum sağlamaktır.

Proje kapsamında IPA Başvuru Paketi, İhale Dosyaları, Tasarım Raporu, Master Plan ve Fizibilite Raporu hazırlanması ve proje faydalanıcısı belediyelerde kapasite artırımı planlanmaktadır. *Söz konusu projenin toplam bütçesi 5.302.000 Avro olup AB Katkısı: 4.506.700 Avro, Türk tarafı katkısı ise 795.300 Avro dur.*

Bu bağlamda, 2012 Yılı Yatırım Programı, Belediye Sektöründe 710 bin TL ödenek ile yer alan proje kapsamında; iki paketten oluşan ihale çalışmaları tamamlanarak; 2.404 bin TL AB Katkısı ve 424 bin TL TR Katkısıyla ödeme gerçekleştirilmiştir.

35. 2012K080030...Kentsel Altyapının Geliştirmesine Yönelik Eğitim Projesi

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Belediye Sektöründe 400.000 TL proje tutarı ve 400.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2012 yılı ödeneği 800.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğin 720.000 TL si harcanmıştır. Projede %90,05 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

644 sayılı “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle” kurulan Altyapı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz, 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un” 31/05/2012 Tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile ilave görevler verilerek Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak yeniden yapılandırılmıştır.

Projenin genel amacı; Kentsel dönüşüm hizmetleri ile ilgili olarak yerel yönetimlerle işbirliği sağlanarak düzenlenecek eğitim programları ile kentleşme ve yerleşme sorunlarının giderilmesi için; sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, dünyadaki teknolojik gelişmelere uygun teknikler kullanılarak ve planlama-projelendirme yapılarak, uygulanacak strateji ve eylemlerin bütünü belirlenmesi, kentlerin büyüme potansiyeli ile beraber kentsel dönüşüm sonrası devam edecek büyümenin yönlendirilmesi; gerekli altyapı ve fiziksel imkânların sağlanması ile kentin yaşam kalitesi artırılırken refaha yönelik bir ekonomik kalkınmayı da içermesi amaçlanmaktadır.

Proje sürdürülebilir kentsel gelişmenin temin ve devamı için, kaynakların etkin kullanımını sağlayarak ülke genelinde ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltmeyi, kentsel yaşam standartlarını yükseltmeyi ve ülkemizde kentler arası gelişmişlik farkını ortadan kaldırmayı amaç edinmiştir.

Kentsel Altyapının Geliştirilmesine Yönelik Eğitim Projesi kapsamında İl Müdürlüklerinin katılımı ile 3 eğitim gerçekleştirilmiştir.

36. 1992K090010...İmar Planı Yapımı Projesi

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Şehirleşme Sektöründe 168.000 TL proje tutarı ve 16.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Yüklenici firmanın işi süresinde yetiştirememesinden dolayı proje 2012 yılında tamamlanamamış ve 2013 yatırım programında da yer almıştır.

a)Çamlı Harita Alımı ve İmar Planı Yapımı;

Muğla İli, Marmaris İlçesi, Gökova ÖÇK Bölgesi kapsamında yer alan Çamlı yerleşimine ait Gözlemsel Jeolojik Etüd ve 1/5000-1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planları Yapımı işleri ihale edilmiştir. İşin 2. aşaması tamamlanmıştır. Çalışmalar kapsamında Tarım İl Müdürlüğü ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile yazışmalar devam etmekte olup işin 2013 yılında bitirilmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle 2012 yılı için ayrılan 10.000 TL ödenekten harcama yapılamamıştır.

b) Kale-Üçağz İmar Planı Yapımı;

Yerleşim alanlarının aynı zamanda 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında ilk 100 m lik sahil şeridi içerisinde kalması ve koruma mevzuatındaki değişiklik sebebiyle planlara kurul (Mülga Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu) tarafından uygun görüş verilemeyeceğinden sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir.

37. 2007K090150...Çevre Düzeni Planları

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Şehirleşme Sektöründe 5.924.000 TL proje tutarı ve 650.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 637.000 TL si harcanmıştır. Projede %98,00 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Çevre düzeni planlarının 2012-2014 yılları içerisinde hazırlanmasına ilişkin olarak yürütülen projedir. Bu proje kapsamında 2012 yılı içerisinde 13 adet iş yapılmıştır.

38. 2008K091080...Hizmet Binaları İnşaatı

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Şehirleşme Sektöründe 20.500.000 TL proje tutarı ve 10.600.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2012 yılı ödeneği 10.051.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğin 8.750.000 TL si harcanmıştır. Projede %87,06 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Muğla İl Müdürlüğü Hizmet Binası: İhalesi 27.10.2010 tarihinde yapılan hizmet binasının inşaatı 2012 yılı içerisinde tamamlanmış olup bina hizmete açılmıştır. Toplam maliyeti 1.489.000 TL olan hizmet binası için 2012 yılında 728.000 TL ödeme yapılmıştır.

Tekirdağ İl Müdürlüğü Hizmet Binası: İhalesi 22.11.2010 tarihinde yapılan hizmet binasının inşaatı 2012 yılı içerisinde tamamlanmış olup bina hizmete açılmıştır. Toplam maliyeti 2.102.000 TL olan hizmet binası için 2012 yılında 1.179.000 TL ödeme yapılmıştır.

Trabzon İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası: 2011 yılı Aralık ayında programa alınan hizmet binasının inşaatı 04.10.2012 tarihinde tamamlanmış olup bina hizmete açılmıştır. Toplam maliyeti 626.000 TL olan ek hizmet binası için 2012 yılında 626.000 TL ödeme yapılmıştır.

Yalova İl Müdürlüğü Hizmet Binası: 2008 yılında yatırım programına alınan ancak, arsa tahsisinde yaşanan sorunlar nedeniyle ihalesi 23.08.2011 tarihinde yapılan hizmet binasının yapımına 2012 yılında da devam edilmiştir.

Toplam maliyeti 2.878.000 TL olan hizmet binası için 2012 yılında 700.000 TL ödeme yapılmıştır. İnşaat 2013 yılı içerisinde tamamlanacak ve bina hizmete açılacaktır.

Bolu İl Müdürlüğü Hizmet Binası: İhalesi 29.12.2010 tarihinde yapılan hizmet binasının inşaatı için 25.02.2011 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmış olup hizmet binasının yapımına 2012 yılında da devam edilmiştir.

Toplam maliyeti 2.609.000 TL olan hizmet binası için 2012 yılında 1.146.000 TL ödeme yapılmıştır. İnşaat 2013 yılı içerisinde tamamlanacak ve bina hizmete açılacaktır.

Yozgat İl Müdürlüğü Hizmet Binası: İhalesi 23.09.2011 tarihinde yapılan hizmet binasının inşaatı için 23.12.2011 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmış olup hizmet binasının yapımına 2012 yılında da devam edilmiştir.

Toplam maliyeti 2.899.000 TL olan hizmet binası için 2012 yılında 1.275.000 TL ödeme yapılmıştır. İnşaat 2013 yılı içerisinde tamamlanacak ve bina hizmete açılacaktır.

Karaman İl Müdürlüğü Hizmet Binası: İhalesi 28.07.2011 tarihinde yapılan hizmet binasının inşaatı için 26.08.2011 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmış olup hizmet binasının yapımına 2012 yılında da devam edilmiştir.

Toplam maliyeti 2.728.000 TL olan hizmet binası için 2012 yılında 865.000 TL ödeme yapılmıştır. İnşaat 2013 yılı içerisinde tamamlanacak ve bina hizmete açılacaktır.

Karabük İl Müdürlüğü Hizmet Binası: İhalesi 21.11.2011 tarihinde yapılan hizmet binasının inşaatı için 13.12.2011 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmış olup hizmet binasının yapımına 2012 yılında da devam edilmiştir.

Toplam maliyeti 3.585.000 TL olan hizmet binası için 2012 yılında 2.205.000 TL ödeme yapılmıştır. İnşaat 2013 yılı içerisinde tamamlanacak ve bina hizmete açılacaktır.

İğdır İl Müdürlüğü Hizmet Binası: Yıl içerisinde yatırım programına alınan hizmet binasının inşaatı için 2012 yılında proje, teknik şartname hazırlanması gibi ihale öncesi hazırlıklar tamamlanmış olup işin ihalesine 2013 yılı içerisinde çıkılacaktır.

2012 yılı yatırım programında 3.600.000 TL proje maliyeti ve 360.000 TL yılı ödeneği ile bulunan inşaat işi için 2012 yılında 26.000 TL harcama yapılmıştır. Hizmet binası 2014 yılında tamamlanacaktır.

Van İl Müdürlüğü Hizmet Binası: Yıl içerisinde yatırım programına alınan hizmet binasının inşaatı için 2012 yılında proje, teknik şartname hazırlanması gibi ihale öncesi hazırlıklar yapılmış olup işin ihalesine 2013 yılı içerisinde çıkılacaktır.

2012 yılı yatırım programında 6.500.000 TL proje maliyeti ve 650.000 TL yılı ödeneği ile bulunan inşaat işi için 2012 yılında harcama yapılmamıştır. Hizmet binası 2014 yılında tamamlanacaktır.

39. 2010K090110...Bütünleşik Kıyı Yönetimi Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlama Projesi

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Şehirleşme Sektöründe 1.000.000 TL proje tutarı ve 1.000.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2012 yılı ödeneği 674.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğin 173.000 TL si harcanmıştır. Projede %25,67 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Projenin ihalesi yıllara sari olarak gerçekleştirilmiş olup 2012 yılı içerisinde işin %30 tamamlanmış ve ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Projeye 2013 yılında da devam edilecektir.

40. 2010K090120...Kıyı Master Planı Projesi

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Şehirleşme Sektöründe 4.500.000 TL proje tutarı ve 2.500.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2012 yılı ödeneği 900.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğin 394.000 TL si harcanmıştır. Projede %43,78 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje kapsamında 2012 yılında Van Erçek Gölleri kıyı alanları planlama işi ihale edilmiş olup iş tamamlanmıştır. Projeye 2013 yılında başka bölgelerde devam edilecektir.

41. 2010K090140...Kıyı Kenar Çizgilerinin Belirlenmesi Projesi

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Şehirleşme Sektöründe 7.587.000 TL proje tutarı ve 2.751.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2012 yılı ödeneği 1.095.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğin 770.000 TL si harcanmıştır. Projede %70,32 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje kapsamında İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Edirne Van, Burdur, Bitlis ve Sinop illerinin kıyı kenar çizgilerinin belirlenmesi için ihale gerçekleştirilmiş olup iş devam etmektedir.

42. 2010K091030...Bakanlık Hizmet Binası Projesi

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Şehirleşme Sektöründe 173.463.000 TL proje tutarı ve 2.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2012 yılı ödeneği 20.002.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğin 4.316.000 TL si harcanmıştır. Projede %21,58 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Bakanlığımızın yeni hizmet binasının yapımı için 31.10.2012 tarihinde 137.900.000 TL sözleşme bedeli üzerinden ihale yapılmış olup işe başlanmıştır.

43. 2011K091050...Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu Projesi

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Şehirleşme Sektöründe 3.850.000 TL proje tutarı ve 2.500.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 1.343.000 TL si harcanmıştır. Projede %53,72 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje kapsamında; Coğrafi verilerin birlikte çalışabilirliği olarak ifade edilen, farklı idari düzeylerde coğrafi verinin etkin kullanımı ve paylaşımını sağlayan politikalar, standartlar ve teknolojilerin belirlenmesi, elektronik iletişim ağları ve CBS portalları ile etkin yönetimini sağlayan Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı kurulması amaçlanmıştır. Böylelikle coğrafi verinin ülke politikaları ve karar verme mekanizmaları için temel sağlayacak nitelikte, vatandaş, kamu ve özel sektöre somut faydalar sağlaması, toplumsal ve sosyal kalkınmayı desteklemesi amaçlanmıştır.

Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı ve Portalının Kurulması Projesi çerçevesinde; 22.06.2011 tarihli sözleşmeyle TÜRKSAT AŞ'den alınan hizmet neticesinde 30.11.2011 tarihinde 207 gün süre uzatımı, 29.06.2012 tarihinde teslim edilmiş ve kabul edilmiştir. Sözleşme bedelinin tamamı ödenmiştir.

Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu Projesi kapsamında; “Kurumsal ve Veri Gereksinim Analizi Raporu”, “Portal Yer Seçimi Analizi Raporu, Portal Paydaş Sorumluluk Analizi Raporu, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulması ve Yönetilmesine Dair Kanun Taslağı ve Metaveri Raporu hazırlanmıştır. Ayrıca Adres, Bina, Ulaşım, İdari Birim, Topografya, Hidrografya, Jeodezik Altyapı, Arazi Örtüsü, Tapu Kadastro, Ortofoto olmak üzere 10 adet temel veri temasının standardının belirlenmesine yönelik; veri tanımlama dokümanı, uygulama şeması ve detay katalogu hazırlanmıştır.

Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı ve Portalının Kurulması Projesi çerçevesinde TÜRKİSAT AŞ ile imzalanan 22.06.2011. tarihli sözleşme ve 20.09.2012 tarihinde imzalan ek sözleşme ile yapılan Türkiye Ulusal Mekânsal Veri Altyapısı Portal Yazılımı Projesi Hizmet Alımı kapsamında Alt Yüklenici tarafından yapılan teslimatın Sözleşme hükümlerinde belirtilen şartları taşımaması nedeniyle 26.12.2012 tarihinde bedeli 1030 Bin + KDV olan sözleşme fesih edilmiştir.

Bu aşamadan sonra ülke gereksinimleri ve INSPIRE eklerinde yayınlanan veri temaları da göz önünde bulundurularak tematik veri temalarının standartları belirlenecektir. Bu temalara ait veri tanımlama dokümanları, uygulama şemaları, detay katalogları ve gml dokümanları hazırlanacaktır. Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı kurulumu ve işletimi esnasında ihtiyaç duyulacak ikincil mevzuatın hazırlanması hedeflenmektedir.

44. 2011K091070...ÇŞB Mekansal Veri Alt Yapısının Oluşturulması ve Uygulama Yazılımlarının Geliştirilmesi Projesi

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Şehirleşme Sektöründe 3.250.000 TL proje tutarı ve 1.650.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 480.000 TL si harcanmıştır. Projede %29,09 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Türkiye Vektörel Harita Bilgisi Temini amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tüm birimlerinde kullanılmak üzere Türkiye sınırları içerisindeki tüm il ve ilçelere ait yol, mahalle, yerleşim yerleri, önemli yerler bina adres noktaları bilgilerini içeren vektör haritaların alımı yapılmıştır.

45. 2012K090090...Afet Riskli Alanlar ve Gecekondular Bölgesinde Kentsel Dönüşüm Projeleri

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Şehirleşme Sektöründe 3.780.000 TL proje tutarı ve 3.280.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 3.280.000 TL si harcanmıştır. Projede %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

24.12.2012 gün ve 19550 sayılı Bakanlık Makamı Onayı ile Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Dönüşüm Hesabına aktarılmıştır.

46. 2012K090100...Kent Merkezlerinin Geliştirilmesi Yenilenmesine Yönelik Kentsel Tasarım Projesi

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Şehirleşme Sektöründe 2.200.000 TL proje tutarı ve 2.100.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 1.904.000 TL si harcanmıştır. Projede %90,67 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Ankara Çankaya İlçesi ve Gölbaşı İlçesi imar planı işi için 54.280 TL ödenmiştir ve 24.12.2012 gün ve 19550 sayılı Bakanlık Makamı onayı ile Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hesabına 1.850.000 TL aktarılmıştır.

47. 2009K100070... Kimyasalların Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama (REACH) Süreçleri Projesi (AB)

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Çevre Sektöründe 586.000 TL proje tutarı ve 163.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 125.000 TL si harcanmıştır. Projede %76,69 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Ayrıca projenin AB hibesi toplam proje tutarı 5.305.000 TL, 2012 yılı ödeneği 1.450.000 TL olup 1.092.000 TL harcama yapılmıştır. %75,31 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje 12 Aralık 2011’de başlamıştır. 2013 yılında tamamlanması öngörülen 24 ay süreli projenin amacı, kimyasalların yönetimi ile ilgili mevzuatın uyumlaştırılmasından sorumlu devlet kurumlarının mevcut kapasitesini güçlendirmek ve REACH Tüzüğü’nün ülkemizde uyumlaştırılması için gerekli kurumsal yapı, yasal çerçeve ve sistemin oluşturulmasını sağlamaktır.

2012 yılı içerisinde, proje kapsamında, Bakanlığımız ile paydaş kamu kurum ve kuruluşlarından ve ilgili sivil toplum kuruluşlarından gelen temsilciler için REACH Tüzüğü ile ilgili teknik konularda altı farklı eğitim programı düzenlenmiş, taslak mevzuat hazırlama, kimyasalların kayıt sistemine ilişkin yazılım iyileştirme ve etki analizi çalışmaları başlatılmıştır.

48. 2009K100080...Çevre Operasyonel Programı İletişim Eylem Planının Uygulanması İçin Teknik Yardım Projesi (AB)

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Çevre Sektöründe 113.000 TL proje tutarı ve 42.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Harcama yapılmamıştır.

Ayrıca projenin AB hibesi toplam proje tutarı 638.000 TL, 2012 yılı ödeneği 223.000 TL olup harcama yapılmamıştır.

Projenin genel amacı; Çevre Operasyonel Programının uygulanmasını desteklemek amacıyla İletişim Eylem Planı çerçevesinde hedef kitlelerin farkındalığını arttırmak, bilgi geliştirmek ve yaymak ve tanıtım yapmaktır.

Projenin gerekçesi ise; Çevre Operasyonel Programı (ÇOP)’nın uygulamalarını tanıtmak ve bu amaçla bilgilendirme ve bilinçlendirme toplantıları, seminer, çalıştay ve konferanslar düzenlemek. Basılı ve görsel metaryellerin hazırlanıp dağıtılması vasıtasıyla ÇOP hakkında bilgi yaymak ve farkındalığı yükseltmektir. Projenin toplam bütçesi 300.000 Avro olup AB Katkısı 255.000 Avro Türk tarafı katkısı 45.000 Avro dur.

2012 Yılı Yatırım Programı, Çevre Sektöründe 42 bin TL ödenek ile yer alan proje kapsamında; herhangi bir harcama gerçekleştirilmemiştir. Ancak, ihale edilebilmesini teminen ihale dosyası revize edilmiştir. İhale çalışmalarına 2013 yılı içerisinde başlanacaktır. Zira Çevre Operasyonel Programı IPA II Dönemi için revize edileceğinden eş zamanlı projenin yürütülmesi önem arz etmektedir.

49. 2009K100090...Çevre Operasyonel Programının Yönetimi ve Uygulanmasının Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi (AB)

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Çevre Sektöründe 79.000 TL proje tutarı ve 23.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 3.000 TL si harcanmıştır. Projede %13,04 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Ayrıca projenin AB hibesi toplam proje tutarı 447.000 TL, 2012 yılı ödeneği 133.000 TL olup 14.000 TL harcama yapılmıştır. %10,53 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Projenin genel amacı, Çevre Operasyonel Programının izleme, değerlendirme ve yönetim faaliyetlerine yardımcı olmak, uzman yardımı sağlamak ve Sektörel İzleme Komitesi’nin organizasyonuna destek olmaktır.

Projenin gerekçesi ise; Çevre Operasyonel Programının uygulanmasına yönelik olarak organizasyonel ve lojistik eksikliklerin giderilmesi, Çevre Operasyonel Programı'nın yönetim faaliyetlerine katkıda bulunulmasının teminidir. Projenin toplam bütçesi 600.000 Avro olup AB Katkısı 510.000 Avro, Türk tarafı katkısı 90.000 Avro dur.

2012 Yılı Yatırım Programı, Çevre Sektöründe 23 bin TL ödenek ile yer alan proje iki bileşenden oluşup 16 adet sözleşme imzalanmış olup, 25 bin TL AB Katkısı ve 4 bin TL TR katkısı ile harcama gerçekleştirilmiştir. İkinci bileşen olan satın alma (AB Yatırımları Dairesi Başkanlığına temin edilmek üzere; yazılım, ekipman ve ofis ekipmanı v.s. alımını içerir.) faaliyeti kapsamında ihale çalışmaları tamamlanmıştır. Sözleşme imza aşamasındadır. Nisan 2013 içerisinde teslimatlar gerçekleştirilecektir. Ödemeler bu nedenle 2013 yılında yapılacaktır.

50. 2009K100100...Eğitim ve Kapasite Geliştirme Faaliyetleri için Teknik Yardım Projesi (AB)

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Çevre Sektöründe 1.950.000 TL proje tutarı ve 533.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 134.000 TL si harcanmıştır. Projede %25,14 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Ayrıca projenin AB hibesi toplam proje tutarı 11.050.000 TL, 2012 yılı ödeneği 3.018.000 TL olup 759.000 TL harcama yapılmıştır. %25,15 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Projenin genel amacı, Çevre Operasyonel Programı'nın etkin biçimde yönetilmesi için AB Yatırımları Daire Başkanlığı'nın kurumsal, teknik ve idari kapasitesinin geliştirilmesini teminen eğitimler düzenlenmesi, kamu sektöründe bulunmayan özel uzmanlık alanlarında kalifiye uzman yardımı sağlanması ve teknik yardım desteği vasıtasıyla geliştirilmesi ve nihai faydalanıcı olan Belediyelerin kapasitelerinin geliştirilmesidir. Proje ile ayrıca AB Yatırımları Daire Başkanlığı için diğer projelerce öngörülemeyen ve/veya acil ihtiyaçların sağlanması amaçlanmaktadır.

Projenin gerekçesi ise; AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı'nın hâlihazırda görevli ve yeni alınacak personelin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, akreditasyon sürecinde bağımsız denetçi tutulması, proje dokümanlarının revizyonu, personelin sahip olmadığı uzmanlık alanlarında deneyimli uzmanların desteği marifetiyle AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı'nın kapasitesinin güçlendirilmesi ve bu sayede ÇOP (Çevre Operasyonel Programı) kapsamında ayrılan fonların etkin bir biçimde yönetilmesinin teminidir. Söz konusu projenin toplam bütçesi 5.200.000 Avro olup AB Katkısı: 4.420.000 Avro, Türk tarafı katkısı 780.000 Avro dur.

2012 Yılı Yatırım Programı, Çevre Sektöründe toplam 533 bin TL ödenek ile yer alan proje üç başlık altında (1) Eğitim ve kapasite Geliştirme Faaliyetleri İçin Teknik Yardım, 2) IPA Koordinasyon ve Uygulama Merkezinin Öngörülmeyen İhtiyaçları İçin Teknik Yardım ve 3) IPA Merkezi Faaliyetlerinin Desteklenmesi için Spesifik Uzman Yardımı bütçelendirilmiş olup; birinci başlıktan 2.033 bin TL AB Katkısı ve 359 bin TL TR Katkısı ve ikinci başlık içerisinde 36 bin TL AB Katkısı ve 6 bin TL TR katkısıyla final ödemesi gerçekleştirilmiştir. Üçüncü başlık içerisinde 38 bin TL AB Katkısı ve 7 bin TL TR Katkısıyla ödeme gerçekleştirilmiştir.

51. 2009K100120...Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Yönetimi Projesi

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Çevre Sektöründe 3.209.000 TL proje tutarı ve 500.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 138.000 TL si harcanmıştır. Projede %27,60 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Ayrıca projenin GEF katkısı toplam proje tutarı 3.562.000 TL, 2012 yılı ödeneği 1.388.000 TL olup 1.388.000 TL harcama yapılmıştır. %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Türkiye'nin Korunan Alanlar Sisteminin Güçlendirilmesi, Deniz ve Kıyı Koruma Alanlarının Sürdürülebilirliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" ile, Türkiye'nin deniz ve kıyıların biyolojik çeşitliliğinin uzun vadeli korunması ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla, deniz ve kıyı koruma alanları sisteminin kurumsal, ekolojik, sosyo-ekonomik ve finansal yapısının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Projenin uygulama alanları; Fethiye-Göcek, Köyceğiz-Dalyan, Datça-Bozburun, Gökova, Foça ÖÇK Bölgeleri ve Ayvalık Adaları Tabiat Parkıdır.

Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı (ÖÇKKB) tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Mülga Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ortaklığında yürütülmektedir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) projede uygulayıcı ortak olarak görev almaktadır.

Proje 2009 tarihinde başlamış olup 2014 tarihine kadar sürdürülecektir.

52. 2010K100030...Hava Kalitesinin Ön Değerlendirilmesi ve Ölçüm Araçlarının Yenilenmesi Projesi

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Çevre Sektöründe 6.296.000 TL proje tutarı ve 3.297.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 233.000 TL si harcanmıştır. Projede %7,07 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Erzurum, İzmir, Diyarbakır ve Adana temiz hava merkezlerine bağlı illerde aktif ve pasif örnekleme yöntemi ile hava kalitesi ön değerlendirme çalışmasının yapılması, yapılan çalışmanın hava kirlilik kaynak envanteri ve dağılım modelleri ile desteklenerek kirleticiler bazında bölge ve alt bölgelerin belirlenmesini içeren Hava kalitesinin Ön değerlendirmesi projesine 2012 yılı Nisan ayı itibari ile ihaleye çıkılmıştır.

Erzurum, Adana ve izmir Bölgelerine teklif gelmesi, Diyarbakır bölgesine teklif verilmemesi sebebiyle ihale iptal edilmiş, daha sonra bölgeler; İzmir ve Erzurum, Diyarbakır ve Adana olarak 2 grup halinde tekrar ihaleye çıkılmış, 2012 yılı itibari ile izmir ve Erzurum bölgesine verilen teklifin proje yaklaşık maliyetini aşmadığından Kasım 2012 tarihi itibari ile yüklenici firma ile sözleşme yapılarak projeye başlanılmıştır.

Erzurum ve İzmir illerinde projelerin açılış toplantısı yapılmış olup, proje için gerekli hava kirlilik kaynakları her iki temiz hava merkezine bağlı iller bazında toplanmış ve illerin kirletici parametreler bazında emisyon yükleri hesaplanmıştır.

Emisyon yük değerlerine göre aktif ve pasif analizörlerin yerleri belirlenerek Erzurum bölgesinde kış sezonu örnekleme çalışmalarının yapılması için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

53. 2010K100070...Çevresel Gürültü Direktifi için Uygulama Kapasitesi Projesi

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Çevre Sektöründe 298.000 TL proje tutarı ve 65.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 19.000 TL si harcanmıştır. Projede %29,23 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Ayrıca projenin AB hibesi toplam proje tutarı 13.297.000 TL, 2012 yılı ödeneği 5.132.000 TL olup harcama yapılmamıştır.

Bakanlığımızca AB IPA 2009 Programına "Implementation Capacity for Environmental Noise Directive-Çevresel Gürültü Direktifi için Uygulama Kapasitesi" projesi önerilmiş ve proje teklifi AB Komisyonu tarafından kabul edilmiştir. 2011 yılının ilk aylarında projenin İş Tanım Belgesi (Terms of Reference) hazırlanmış ve Bakanlığımızca Merkezi Finans ve İhale Birimine (CFCU) gönderilmiştir. Proje henüz başlamamış olup, ihale dokümanları CFCU tarafından değerlendirme aşamasındadır. Haziran 2012 tarihi itibariyle 8,100Avro ulusal katkı payı olarak "Ulusal Katkı Ana Hesabına" aktarılmıştır. İhale sonucunda seçilecek firma ile 2013 yılının üçüncü çeyreğinde proje çalışmalarının başlatılması öngörülmektedir. Projenin süresi 30 aydır.

Proje kapsamında 5 büyükşehirde (Ankara, İstanbul, Bura, Kocaeli ve İzmir) karayolu, demiryolu ve sanayi gürültü kaynakları, Samsun İlinde liman ve Adana İlinde havaalanı için stratejik gürültü haritaları hazırlanacak, ayrıca gürültü haritaları ve harita sonuçlarına göre kontrol tedbirlerini içeren eylem planlarının hazırlanmasına yönelik Türkiye genelinde kapasite geliştirilmesi için teorik ve uygulamalı eğitim çalışmaları yapılacaktır.

Projenin toplam maliyeti 6.180.000 Avro'dur. Bu miktarın 5.557.500 Avrosu dış katkı payı olup, 124.000 Avrosu Bakanlığımızca, 498,500 Avrosu ise projede yer alacak Belediyeler ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bütçelerinden karşılanacaktır.

54. 2010K100080... Emisyonların Kontrolünün Geliştirilmesi Projesi (AB)

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Çevre Sektöründe 326.000 TL proje tutarı ve 105.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 71.000 TL si harcanmıştır. Projede %67,62 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Ayrıca projenin AB hibesi toplam proje tutarı 4.494.000 TL, 2012 yılı ödeneği 1.280.000 TL olup harcama yapılmamıştır.

2001/81/EC Ulusal Emisyon Tavanları Direktifinin uygulanması, Direktifin uyumlaştırılması ve uygulanması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığında gerekli kurumsal kapasitenin oluşturulmasını amaçlamaktadır.

55. 2010K100090... Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK) Direktif Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi (AB)

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Çevre Sektöründe 360.000 TL proje tutarı ve 100.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Harcama yapılmamıştır.

Ayrıca projenin AB hibesi toplam proje tutarı 5.813.000 TL, 2012 yılı ödeneği 1.703.000 TL olup harcama yapılmamıştır.

Proje ile; AB' ne üye ülkelerde bazı faaliyetler için uygulanan entegre çevre izin sisteminin uyumlaştırılması, halkın izin sürecine katılması prosedürünün oluşturulması, farklı kurumlar tarafından verilen çevresel konulu izinlerin birleştirilmesi, İşletmeler inşa edilmeden önce ve ÇED süreci ile eşzamanlı yürütülen izin sistemi kurulması için öneriler hazırlanacaktır.

Ayrıca, uygulamaya yönelik rehber dokümanların hazırlanması, entegre çevre izin sistemine tabi faaliyet envanterinin hazırlanması, AB çevre faslı müzakerelerinde talep edilecek geçiş dönemi belirlenmesinde kullanılacak olan maliyet etkinlik analizinin ortaya konulduğu "düzenleyici etki analizi" çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda Entegre Çevre İzni Yönetmelik taslağı hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine sunulacak görüş ve öneriler alınmıştır. İzin başvurusu yapacak endüstriler ve başvuru değerlendirecek Bakanlık çalışanları için temel rehberler ve 4 sektör (enerji, demir çelik, tekstil, rafineri) için teknik rehber hazırlanması çalışmaları ile envanter ve düzenleyici etki analizi çalışmaları devam etmektedir.

56. 2010K100100...Büyük Endüstriyel Kazalar Direktifi (Seveso-II) İçin Uygulama Kapasitesi Geliştirme Projesi (AB)

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Çevre Sektöründe 723.000 TL proje tutarı ve 345.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 137.000 TL si harcanmıştır. Projede %39,71 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Ayrıca projenin AB hibesi toplam proje tutarı 6.400.000 TL, 2012 yılı ödeneği 3.317.000 TL olup harcama yapılmamıştır.

Büyük Endüstriyel Kazalar Direktifi (SEVESO II) İçin Uygulama Kapasitesi Geliştirilmesi Projesine 2010 yılında başlanılmıştır.

57. 2010K100110...Maden Atıklarının Yönetimi Projesi (AB)

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Çevre Sektöründe 1.140.000 TL proje tutarı ve 533.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 288.000 TL si harcanmıştır. Projede %54,03 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Ayrıca projenin AB hibesi toplam proje tutarı 7.732.000 TL, 2012 yılı ödeneği 3.800.000 TL olup harcama yapılmamıştır.

Ülkemizin Avrupa Birliğine Üyelik süreci ile ilgili yükümlülükleri arasında bulunan ulusal mevzuatın AB Müktesebatına uyumlaştırılması çalışmaları kapsamında Avrupa Parlamentosunun ve Konseyinin 15 Mart 2006 tarih ve 2006/21/EC sayılı kararıyla yürürlüğe giren "Maden Çıkartma ve İşleme Endüstrisinin Atıklarının Yönetimi" hakkındaki direktifin ülkemiz mevzuatına uyarlanması planlanmaktadır.

Maden atıklarının yönetiminde ilgili kurumların kapasitenin artırılması, aktif, kapatılmış veya terk edilmiş maden atıklarının depolandığı alanların envanterinin oluşturulması, Maden Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Taslağının oluşturularak yürürlüğe girmesi amaçlanmaktadır.

58. 2010K100130...Biyolojik Çeşitliğin Tespiti-II Projesi

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Çevre Sektöründe 1.223.000 TL proje tutarı ve 459.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 371.000 TL si harcanmıştır. Projede %80,83 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje kapsamında;

a)Foça ÖÇK Bölgesi Karasal Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti Projesi;

2011-2013 yılları arasında yürütülecek projede nadir, nesli tehdit ve tehlike altında olan tür ve habitatların sınıflandırılması, bölgenin korunması, tehditlerin ve koruma önlemlerinin ortaya konması, bölgenin korunması ve yönetilmesini sağlamak üzere karar vericilere yol gösterilmesi amaçlanmaktadır. Proje süresi 730 takvim günüdür.

-2012 Yılı Ödeneği : 40.000,00 TL

-2012 Yılı Harcama : 33.187,50 TL

b)Saros Körfezi ÖÇK Bölgesi Karasal Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti Projesi;

2011-2014 yılları arasında yürütülecek projede nadir, nesli tehdit ve tehlike altında olan tür ve habitatların sınıflandırılması, bölgenin korunması, tehditlerin ve koruma önlemlerinin ortaya konması, bölgenin korunması ve yönetilmesini sağlamak üzere karar vericilere yol gösterilmesi amaçlanmaktadır.

-2012 Yılı Ödeneği :289.000,00 TL

-2012 Yılı Harcama :188.328,00 TL

c)İhlara ÖÇK Bölgesi Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti Projesi;

2010-2012 yılları arasında yürütülecek projede nadir, nesli tehdit ve tehlike altında olan tür ve habitatların sınıflandırılması, bölgenin korunması, tehditlerin ve koruma önlemlerinin ortaya konması, bölgenin korunması ve yönetilmesini sağlamak üzere karar vericilere yol gösterilmesi amaçlanmaktadır.

Proje 15.05.2010 tarihinde başlatılmış olup 2013 yatırım programında yer almasına rağmen 2012 yılında tamamlanmıştır.

-2012 Yılı Ödeneği : 65.000,00 TL

-2012 Yılı Harcama : 60.416,00 TL

d)Fethiye-Göcek ÖÇK Bölgesi Karasal Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti Projesi;

2010-2012 yılları arasında yürütülecek projede nadir, nesli tehdit ve tehlike altında olan tür ve habitatların sınıflandırılması, bölgenin korunması, tehditlerin ve koruma önlemlerinin ortaya konması, bölgenin korunması ve yönetilmesini sağlamak üzere karar vericilere yol gösterilmesi amaçlanmaktadır. Proje 2012 yılında tamamlanmıştır.

-2012 Yılı Ödeneği :65.000,00 TL

-2011 Yılı Harcama :62.776,00 TL

59. 2011K100040... İç Denetim Biriminin Kapasite Geliştirme Faaliyetleri için Teknik Yardım Projesi (AB)

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Çevre Sektöründe 75.000 TL proje tutarı ve 45.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Harcama yapılmamıştır.

Ayrıca projenin AB hibesi toplam proje tutarı 425.000 TL, 2012 yılı ödeneği 255.000 TL olup harcama yapılmamıştır.

Projenin genel amacı, Çevre Operasyonel Programı'nın etkin biçimde yönetilmesi için İç Denetim Başkanlığının kurumsal, teknik ve idari kapasitesinin geliştirilmesi ve AB tarafından fonlanan projelerin denetlenmesidir.

Projenin gerekçesi ise; İç Denetim Başkanlığının kurumsal, teknik ve idari kapasitenin güçlendirilmesi, Çevre Operasyonel Programı kapsamında IPA tarafından finansa edilen projelerin ve oluşturulacak olan fonların denetiminin yapılmasının temidir. Projenin toplam bütçesi 200.000 Avro olup AB Katkısı 170.000 Avro, Türk tarafı katkısı 30.000 Avro dur.

2012 Yılı Yatırım Programı, Çevre Sektöründe 45 bin TL ödenek ile yer alan proje kapsamında; herhangi bir harcama gerçekleştirilmemiş olup, iş tanımı hazırlanmış ve AB Komisyonuna sunulmuştur. İhale çalışmaları 2013 yılında tamamlanacak olup, ancak yıl içerisinde harcama gerçekleştirilecektir.

60. 2011K100080...Deniz ve Kıyı Suları Kalite Durumlarının Belirlenmesi ve Sınıflandırılması Projesi

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Çevre Sektöründe 2.000.000 TL proje tutarı ve 750.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 747.000 TL si harcanmıştır. Projede %99,60 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Deniz ve Kıyı Suları Kalite Durumlarının Belirlenmesi ve Sınıflandırılması Projesi (DEKOS) kapsamında 2012 yılında ilgili üniversitelerden temsilcilerin de geniş katılımı ile 2 adet çalıştay düzenlenmiştir. Ayrıca yabancı bir uzmanında proje bileşenlerinden olan Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi ile ilgili olarak Avrupa Birliği uygulamalarını paylaştığı bir toplantı düzenlenmiştir. 2012 yılında proje ile ilgili çalışmalara devam edilmiş olup, yapılan çalıştay ve toplantılardan sağlanan katkılar ve değerlendirmeleri içeren rapor Bakanlığımıza sunulmuştur. Proje çıktılarında biri olan denizlerimizin durumu yansıtan kirlilik haritalarının hazırlanması çalışmaları devam etmekle birlikte seçilen parametreler için Marmara, Ege Denizi ve Akdeniz için kirlilik haritaları oluşturulmuştur. Yapılan çalışmalar ile ilgili iki ara rapor Bakanlığımıza sunulmuştur.

61. 2011K100110...Sanayi Kaynaklı Uçucu Organik Bileşen Emisyonu Kontrolü Projesi (AB)

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Çevre Sektöründe 671.000 TL proje tutarı ve 295.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 182.000 TL si harcanmıştır. Projede %61,69 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Ayrıca projenin AB hibesi toplam proje tutarı 6.185.000 TL, 2012 yılı ödeneği 1.643.000 TL olup harcama yapılmamıştır.

VOC Direktiflerinin(99/13 Solvent, 2004/42 Boya ve 94/63 Depolama) uyumlaştırılması ve uygulanması amacıyla IPA-1 2009 programlamasına Bakanlığımızca önerilen ve kabul edilerek Eşleştirme bileşeni 07/07/2011 tarihinde resmen başlamıştır. Söz konusu proje kapsamında Kurumsal Kapasite Analizi çalışmaları ve saha ziyaretleri gerçekleştirildi.

İlgili paydaşlarla yönelik yapılan Genel Yasal Mevzuat ve Yasal Boşluk Analizi Çalışmaları gerçekleştirildi. 99/13/EC Solvent, 94/63/EC Depolama ve 2009/126/EC Servis İstasyonları Direktiflerine yönelik taslak mevzuat görüşe açılmak üzere oluşturuldu.

2004/42/EC Boya Direktifi kapsamında taslak mevzuat hazırlama çalışmalarına başlandı.99/13/EC Solvent ve 94/63/EC Depolama Direktifleri için eğitim dokümanları hazırlandı.

Uygulama planı yapılmasına girdi teşkil edecek olan envanter ve mali analiz çalışmaları teknik destek bileşeni projesinin başlaması ile gündeme gelecek olup, projenin teknik destek bileşeni 21.01.2013 tarihinde başlamıştır.

62. 2011K100120...İklim Değişikliğinin Etkileri ve Uyum Konusunda Farkındalığın Geliştirilmesi Projesi

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Çevre Sektöründe 1.000.000 TL proje tutarı ve 300.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 300.000 TL si harcanmıştır. Projede %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Projenin uygulama dönemi 2011-2013 olarak belirlenmiştir. Projenin yüklenicisi olan Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) tarafından 2012 yılında Edirne, İzmir, Trabzon ve Konya'da İklim değişikliği Ortak Akıl Platformu Çalıştayları düzenlemiştir. 2013 yılında öğretmen ve öğrencilere yönelik farkındalık ve bilim kampları ile resim ve kompozisyon yarışmaları düzenlenecektir.

63. 2011K100130...İklim Değişikliğine Uyum ile İlgili Bölgesel ve Sektörel Etkilerin Belirlenmesi Projesi

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Çevre Sektöründe 4.000.000 TL proje tutarı ve 500.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Harcama yapılmamıştır.

Proje kapsamında iklim değişikliği risk yönetimi ve şehircilik, insan sağlığı, turizm sektörleri ve iklim değişikliğinin sosyoekonomik etkileri konusu ile sanayi sektöründen seçilecek 3 sektörde iklim değişikliğinin olası etkilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

64. 2011K100190... Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi Projesi

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Çevre Sektöründe 4.745.000 TL proje tutarı ve 1.320.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2012 yılı ödeneği 595.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğin 355.000 TL si harcanmıştır. Projede %59,66 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Özel Çevre Koruma Bölgelerinde (Belek, Dalyan, Fethiye, Göksu Deltası, Patara,Gölbaşı) kumsal alanlarında, önceki yıllarda başlatılan deniz kaplumbağası (*Caretta caretta*, *Chelonia mydas*) ve Nil Kaplumbağası (*Trionyx triunguis*) populasyon izleme çalışmalarının 2011 yılı üreme periyodu içinde devam ettirilmesi, bölgelerin turizm ve deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olarak örtüşmesinden kaynaklanan sorunlarının aşılması için yerel halk, ziyaretçi ve turizm yatırımcılarının eğitim ve bilinçlendirme yolu ile koruma faaliyetlerine iştirakinin sağlanması ve yönlendirilmesi amaçlanmıştır.

Çalışmalar üreme periyodunda her yıl gerçekleştirilmekte olup, kumsallara ilişkin koruma-kullanma ilkeleri de devamlı revize edilmektedir.

2012 yılında dişi kaplumbağalara takılan uydu izleme cihazı ile uydudan yapılan takiple kısıtlama alanları hakkında da veriler toplanmıştır.

a) Göksu ÖÇK Bölgesi Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi

Proje Yeri: Göksu Deltası/MERSİN

Proje Amacı: Tür ve Habitat İzleme ve Koruma

Proje Maliyeti:245.000 TL.

b) Köyceğiz-Dalyan ÖÇK Bölgesi Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi

Proje Yeri: Dalyan kumsal alanı

Proje Amacı: Tür ve Habitat İzleme ve Koruma

Proje Maliyeti:17.700 TL

c) Fethiye-Göcek ÖÇK Bölgesi Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi

Proje Yeri: Çalış-Yanıklar-Akgöl kumsal alanı

Proje Amacı: Tür ve Habitat İzleme ve Koruma

Proje Maliyeti:37.760 TL

d) Belek ÖÇK Bölgesi Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi

Proje Yeri: Belek kumsal alanı

Proje Amacı: Tür ve Habitat İzleme ve Koruma

Proje Maliyeti:43.660 TL

e) Patara ÖÇK Bölgesi Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi

Proje Yeri: Patara kumsal alanı

Proje Amacı: Tür ve Habitat İzleme ve Koruma

Proje Maliyeti:42.480TL

f) Gölbaşı ÖÇK Bölgesi Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi

Proje Yeri: Gölbaşı ÖÇKB/Ankara

Yerel Yönetim Birimleri oluşturulmadığından dolayı proje yapılamamış ve 2013 yatırım programında alt proje olarak yer almamıştır.

65. 2011K100290...Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı-1

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Çevre Sektöründe 9.000.000 TL proje tutarı ve 4.500.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Harcama yapılmamıştır.

Samsun ve İstanbul illerinde kurulacak temiz hava merkezleri için; bina kurulum gerekliliği (bina kiralama ve hizmet alımı yolları ile karşılaştırmayı içeren), bina projesi, maliyeti, bina kurulumu içinde gerçekleştirilecek faaliyetler, projenin tamamlanma süreci ve yıllara göre ödeme takvimi ile illerde yapılan arsa tahsis yazıları, Erzurum Temiz Hava Merkezi için ise; Erzurum İl Müdürlüğüne ait binada yapılacak tadilat türleri, maliyeti, yıllara göre harcama giderleri ile bina teknik alt yapısı için alınacak donanım maliyetini içeren fizibilite raporu hazırlanmış, hazırlanan rapora ilişkin olarak Kalkınma Bakanlığının görüşleri doğrultusunda rapor revize edilerek Kalkınma Bakanlığı'na iletilmiştir.

66. 2012K100060...AB 850/2004 Sayılı Kalıcı Organik Kirlenmeler (KOK) Tüzüğü'nün Uygulanması (AB)

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Çevre Sektöründe 238.000 TL proje tutarı ve 117.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Harcama yapılmamıştır.

Ayrıca projenin AB hibesi toplam proje tutarı 2.148.000 TL, 2012 yılı ödeneği 843.000 TL olup harcama yapılmamıştır.

Proje IPA 2010 programlanmasında kabul edilmiş olup toplam proje bütçesi 1.000.000 (bir milyon) avrodur. Toplam bütçenin %10'luk kısmı (100.000 avro) ulusal katkı olacaktır.

24 ay sürecek olan projeye ilişkin ihale süreci devam etmekte olup projenin Nisan 2013'te başlaması öngörülmektedir. Proje ile KOK Tüzüğü'nün uyumlaştırılabilmesi için taslak mevzuat ve rehberler hazırlanacak, ilgili kurum/kuruluş sivil toplum kuruluşlarına eğitimler verilecek, sanayinin farkındalığının artırılması için bilgilendirme seminerlerinin düzenlenmesi ve etki analizlerinin yapılması faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

67. 2012K100070...Çevresel Açından Sürdürülebilir Çevre Dostu Balık Çiftlikleri Sisteminin Oluşturulması Projesi

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Çevre Sektöründe 2.900.000 TL proje tutarı ve 1.182.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Harcama yapılmamıştır.

Proje ile; balık çiftliklerinin bütünsel yönetim ve izlenmesine yönelik bir sistemin oluşturulması; yeni kurulacak veya faaliyette olan balık çiftliklerinin izlenmesi ve denetimine yönelik hangi kriterlerin aranacağı; balık çiftlikleri açısından hassas olan alanlar ve bu alanların korunması için alınabilecek önlemler bütünü; ötrofikasyon riski için kullanılan Trix indeksinin denizlerimize göre kalibrasyonu ile ülkemiz denizlerine uygun başka bir indeks/parametre grubu belirlenmeye çalışılması; mevzuatta yer alan eksiklik ve güncellemelerin yapılması; balık çiftliği, aşılama boylama ve yavru balık yetiştiriciliği açısından derinlik, kıyıda uzaklık(ada/anakara), akıntı hızı ve uygun yer seçiminin değerlendirilmesi olmak üzere kısaca, balık çiftliklerinin yer seçimi, kurulması, işletimi, izlenmesi ve denetimi gibi tüm aşamalarının çevresel açıdan Bakanlığımızca etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayacak bir sistem geliştirilmeye çalışılacaktır.

Proje kapsamında; yer seçimi, izleme (trix indeksi ve diğer parametreler), yavru balık yetiştiriciliğinin nerede yapılabileceği, ada/anakaradan uzaklık, akıntı hızı, denetim ve kapasite artışları başvurularının sık sık gelmesi hususlarında gerek balıkçılık sektörü gerekse de başta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Üniversite Öğretim Üyeleri olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından Bakanlığımıza yapılmış olan taleplerin değerlendirilebilmesi yapılmaktadır.

Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde balıkçılık sektörü tarafından yatırımların, denizlerimizin kirlenmesini önleyecek tedbirler doğrultusunda yapılabilmesi amacıyla Bakanlığımız tarafından projenin hayata geçirilmesinin ülkemiz açısından faydalı olacaktır.

68. 2012K100090...Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetimi Projesi

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Çevre Sektöründe 2.450.000 TL proje tutarı ve 1.000.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 489.000 TL si harcanmıştır. Projede %48,90 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

13.06.2012 tarihinde ihalesi yapılan projenin yapımı için yüklenici ile 09.07.2012 tarihinde sözleşme imzalanarak sistem geliştirme çalışmalarına başlanmış, 26.12.2012 tarihinde projenin geçici kabulü yapılarak sistemin test aşaması için 3 adet pilot il (Ankara, Konya ve Eskişehir) belirlenmiş ve test çalışmalarına başlanılmıştır.

69. 2012K100120...Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı-2

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Çevre Sektöründe 12.000.000 TL proje tutarı ve 5.500.000 TL 2012 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Harcama yapılmamıştır.

Konya, İzmir, Diyarbakır ve Adana illerinde kurulacak temiz hava merkezleri için; bina kurulum gerekliliği (bina kiralama ve hizmet alımı yolları ile karşılaştırmayı içeren), bina projesi, maliyeti, bina kurulumu içinde gerçekleştirilecek faaliyetler, projenin tamamlanma süreci ve yıllara göre ödeme takvimi ile Konya ilinde yapılan arsa tahsisi, İzmir ve Adana illerinde arsa tahsisi yapılmasına ilişkin ilde yapılan yazışmalar ve Diyarbakır ilinde arsa tahsisinin yapılamama yazısı ile bina alımının yapılmasına ilişkin yazıları içeren fizibilite raporu hazırlanmış, hazırlanan rapora ilişkin olarak kalkınma Bakanlığının görüşleri doğrultusunda rapor revize edilerek Kalkınma Bakanlığı'na iletilmiştir.

II.1.2-Özel Sektör-Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler

Devam Eden Projeler

1)

Proje Adı :Hidrokloroflorokarbonların (HCFC'lerin) (PU Sandviç Yalıtım Panelleri İmalatında Kullanılan PU Sert Köpük Üretiminde HCFC-141b ve XPS Köpük Üretiminde HCFC 142b ile HCFC Sonlandırılması Şemsiye Yatırım Projesi

Proje Yeri :Ankara

Proje Süresi :2009-2013

Proje Maliyeti :7.713.490 ABD Doları

Proje Bütçesi :Hibe [Montreal Protokolü Çok Taraflı Fon (MLF)]

Uygulayıcı :Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)

Yürütücü :Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Proje Amacı :Proje ile sert poliüretan ve XPS köpük alt sektörlerinde, proje hazırlık sürecinde belirlenen 9 şirketin HCFC sonlandırma dönüşüm yatırımlarına kısmi destek sağlanmaktadır. İmalat aşamasında kullanılan HCFC uyumlu cihaz ve parçaların, alternatif maddelere (pentan, 152a+DME, gibi) uyumlu hale getirilmesi, güvenlik donanımının ve belgelendirilmesinin sağlanması gibi faaliyetler, proje kapsamında yürütülmektedir.

2)

Proje Adı :Kurumsal Kapasitenin Güçlendirmesi Projesi (5.aşama)

Proje Yeri :Ankara

Proje Süresi :2009-2013

Proje Maliyeti :260.000 ABD Doları

Proje Bütçesi :Hibe [Montreal Protokolü Çok Taraflı Fon (MLF)]

Uygulayıcı :Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)

Yürütücü :Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Proje Amacı :Ulusal Ozon Birimi'nin, Montreal Protokolü kapsamında yürütmekle yükümlü olduğu faaliyetlerin yürütülmesine yönelik olarak yürütülecek kurumsal kapasite geliştirme, kamuoyu bilinçlendirme, teknik donanım ve altyapının geliştirilmesi, yasal düzenlemelerin uyumlaştırılması gibi konularda gereksinim duyulan teknik ve mali desteklerin sağlanmasıdır.

3)

Proje Adı :Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Bertarafına Yönelik Pilot Proje (Yatırım Fonu)

Proje Yeri :Ankara

Proje Süresi :2012-2014

Proje Maliyeti :1.013.000 ABD Doları

Proje Bütçesi :Hibe [Montreal Protokolü Çok Taraflı Fon (MLF)]

Uygulayıcı :Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)

Yürütücü :Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Proje Amacı :Soğutma ve iklimlendirme cihazlarından toplanacak olan, yalıtım amaçlı köpük bileşenleri dahil OTİM'lerin bertarafı için sürdürülebilir bir iş modeli geliştirilmesi.

4)

Proje Adı :Hidrokoroflorokarbon (HCFC) Gazlarının Sonlandırılması Yönetim Planının Hazırlanması Projesi (HPMP)
Proje Yeri :Ankara
Proje Süresi :2012-2018
Proje Maliyeti :14.389.490 ABD Doları
Proje Bütçesi :Hibe [Montreal Protokolü Çok Taraflı Fon (MLF)]
Uygulayıcı :Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)
Yürütücü :Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Proje Amacı :Türkiye'nin HCFC sonlandırma takvimi çerçevesinde sonlandırma faaliyetlerinin uygulanmasına yönelik mali ve teknik destek ve uygulama çerçevesinin tanımlanması.

Tamamlanan Projeler

1)

Proje Adı :Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne İlişkin İkinci Ulusal Bildiriminin Hazırlanması Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Proje Yeri :Ankara
Proje Süresi :2010-2012
Proje Maliyeti :500.000 ABD Doları [Hibe - Küresel Çevre Fonu (GEF)]
:176.000 TL (Genel Bütçeden 2011 yılında yapılan harcamadır)
Proje Bütçesi :Hibe [Küresel Çevre Fonu (GEF)]
Uygulayıcı :Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
Yürütücü :Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Proje Amacı :Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) tarafı olan Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleri nedeniyle İklim Değişikliği İkinci Ulusal Bildiriminin hazırlanması amacıyla 2010 yılı Ekim ayında başlatılan proje kapsamında; ulusal şartların gözden geçirilmesi, sera gazı emisyon envanteri, iklim değişikliği alanındaki politika ve önlemler, sera gazı projeksiyonları, etkilenebilirlik ve uyum, sistematik inceleme ve araştırma, finansal kaynaklar ve teknoloji transferi ile eğitim ve kamu farkındalığı bölümlerinden oluşan taslak hazırlanarak 13 Kasım 2012 tarihinde düzenlenen İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu (İDKK) onayına sunulmuştur. Aynı tarihli İDKK kararı uyarınca Türkiye'nin İklim Değişikliği İkinci Ulusal Bildirimi, Sera Gazı emisyon projeksiyonları bölümü hariç tutularak BMİDÇS Sekreteryası'na sunulacaktır.

2)

Proje Adı :Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Bertarafına Yönelik Pilot Proje (Hazırlık Fonu)
Proje Yeri :Ankara
Proje Süresi :2009-2012
Proje Maliyeti :60.000 ABD Doları
Proje Bütçesi :Hibe [Montreal Protokolü Çok Taraflı Fon (MLF)]
Uygulayıcı :Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)
Yürütücü :Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Proje Amacı :OTİM'lerin bertarafını sağlamaya yönelik bir sistem yaklaşımı tasarlanarak, pilot uygulama ile bu yaklaşımın hayata geçirilmesinin sağlamaktır.

3)

Proje Adı :Hidrokloroflorokarbon (HCFC) Gazların Sonlandırma Yatırım Projesi Hazırlanması – Soğutucu İmalat Sektörü (Hazırlık Fonu)

Proje Yeri :Ankara

Proje Süresi :2009-2012

Proje Maliyeti :150.000 ABD Doları

Proje Bütçesi :Hibe [Montreal Protokolü Çok Taraflı Fon (MLF)]

Uygulayıcı :Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)

Yürütücü :Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Proje Amacı :Projenin amacı, soğutma ve iklimlendirme sektör üretiminde HCFC'lerin sonlandırılmasına mali ve teknik destek sağlamayı amaçlayan sonlandırma yatırım proje belgesinin hazırlanmasıdır. Proje kapsamında, faaliyetlere dâhil olan sektör şirketlerinde HCFC kullanımının sonlandırılarak iklim değişikliği ve enerji verimliliği açısından da fayda sağlayacak diğer maddelerin kullanımına geçiş mali ve teknik destek sağlanacaktır.

4)

Proje Adı :Hidrokloroflorokarbon (HCFC) Gazlarının Sonlandırılması Yönetim Planının Hazırlanması Projesi (HPMP)

Proje Yeri :Ankara

Proje Süresi :2009-2012

Proje Maliyeti :195.000 ABD Doları

Proje Bütçesi :Hibe [Montreal Protokolü Çok Taraflı Fon (MLF)]

Uygulayıcı :Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)

Yürütücü :Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Proje Amacı :Projenin amacı, ozon tabakasını zararlı HCFC gazlarının kullanımının ülke düzeyinde sonlandırılmasına ilişkin ulusal stratejinin temel belgesi olan “HCFC Sonlandırma Yönetim Planının (HPMP)” hazırlanmasıdır.

II.2-Tamamlanan Projeler

II.2.1-Tamamlanan Projelerin Listesi

Sıra No	Proje No	Proje Adı	Proje Sahibi
1	1991F000300	Çevre Koruma-Planlama-Düzenleme-Altyapı Projesi	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
2	2011F000100	Uzungöl Turizm Amaçlı Tur Güzergahları Yapımı ve Çevre Düzenlemesi Projesi	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
3	2012F000110	Korunan Alanlarda Çevre Koruma ve Geliştirme Projesi	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
4	2012F000130	Korunan Alanlarda Çevre Düzenlemesi	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
5	2012G000280	Lojman Onarımı	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
6	2012K010450	Yapı Kooperatifleri Eğitim Projesi	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
7	2011K050410	Kentsel Atıksu Uygulama Planı (AB)	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
8	2012K050250	Su Temini Hizmetleri Projesi	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
9	2012K060100	Atıksu Yönetim Hizmetleri Projesi	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
10	2006K080060	Atık Yönetim Hizmetleri	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
11	2009K080300	Doğu Karadeniz Entegre Katı Atık Yönetimi Ve Alternatifleri Araştırması Projesi	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
12	2011K080060	Deniz ve Kıyı Alanları Atık Yönetimi	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
13	2011K080070	Katı Atık düzenli Depolama Tesisi	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
14	2012K080020	Jeotermal Kaynaklar Sürdürülebilir Kullanımı	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
15	2012K080040	Korunan Alanlarda Atık Yönetim Hizmetleri	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sıra No	Proje No	Proje Adı	Proje Sahibi
16	2011K091060	Kent Bilgi Sistemleri Standartlarının Belirlenmesi Projesi	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
17	2012K090010	ÖÇK Bölgelerinde İmar Planı Yapımı ve İmar Uygulaması	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
18	2012K090030	Bakanlık ve Taşra Teşkilatı Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme Projesi	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
19	2012K090040	İmar ve Mühendislik Hizmetleri Geliştirme Projesi	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
20	2012K090060	Muhtelif İşler	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
21	2012K090070	ÇŞB Bilişim Stratejisinin Oluşturulması ve Fizibilite Etüdü Projesi	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
22	2012K090140	Mekansal Strateji Planlaması Hazırlama Onay Uygulama ve İzleme Süreci Yöntem ve Esas.Bel.Projesi	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
23	2008K100060	Marmara Bölgesinde Hava Kalitesi Alanında Kurumsal Yapılanma Projesi(AB)	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
24	2012K100020	Hava Ölçüm Denetim Aracı	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
25	2012K100030	Eğitim, Tanıtım ve Yayın Projesi	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
26	2012K100040	Gemi Kaynaklı Kirliliğin Önlenmesi Fizibilite Çalışması	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
27	2012K100050	Doğal Sit Alanları Mevcut Durum Tespiti	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
28	2012K100080	Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde araştırma Geliştirme Projelerinin Hazırlanması	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
29	2012K100100	Gölbaşı Anadolu Arberatumu ve Botanik Bahçesi Projesi	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
30	2012K100110	Avrupa Birliği Çevre Entegre Uyum Stratejisi(UÇEŞ)'in Güncellenmesi Projesi	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
31	2010K070010	Tekeli Yörük Göçebelerinin İskanı	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

II.2.2-Proje Tamamlama Raporu

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-1

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	1991F000300 (07-Sermaye Transferi Ödeneği)			1991F000300 (07-Sermaye Transferi Ödeneği)		
Proje Adı	Çevre Koruma-Planlama-Düzenleme- Altyapı Projesi			Çevre Koruma-Planlama- Düzenleme-Altyapı Projesi		
Sektör/Altsektör	Turizm			Turizm		
Proje Amacı	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde yaşanan çevre tanzimi, planlama ve alt yapı sorunlarının çözülmesi amaçlanmaktadır.			Özel Çevre Koruma Bölgelerinde yaşanan çevre tanzimi, planlama ve alt yapı sorunlarının çözülmesi amaçlanmaktadır.		
Proje Yeri	ÖÇK Bölgeleri			ÖÇK Bölgeleri		
Karakteristiği	Etüt-Proje, Uygulama ve Teçhizat			Etüt-Proje, Uygulama ve Teçhizat		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	1991-2014			1991-2012		
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
	25.944	3.500			3.300	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2012 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (.....)</i>						
2009		629			629	
2010		2.260			2.260	
2011		1.484			1.484	
2012		3.048			3.048	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde çevre tanzimi, planlama ve alt yapı sorunlarının çözülmesine yönelik olarak bölge sınırları içerisindeki yerleşim alanlarında gerçekleştirilen Çevre Düzenlemeleri, Kıyı Bandı Düzenlemeleri ve İmar Planı Revizyonları					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Bu proje altında; 15 Özel Çevre Koruma Bölgesinde Çevre Düzenlemeleri, Kıyı Bandı Düzenlemeleri ve İmar Planı Revizyonları ile Pamukkale ÖÇK Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Çevre Düzenleme alt projeleri tamamlanmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2012 – 2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2012 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-2

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2011F000100			2011F000100		
Proje Adı	Uzungöl Turizm Amaçlı Tur Güzergahları Yapımı ve Çevre Düzenlemesi Projesi			Uzungöl Turizm Amaçlı Tur Güzergahları Yapımı ve Çevre Düzenlemesi Projesi		
Sektör/Altsektör	Turizm			Turizm		
Proje Amacı	Uzungöl Özel Çevre Koruma Bölgelerine yönelik çevre düzenlemesi yatırımları yapmak.			Uzungöl Özel Çevre Koruma Bölgelerine yönelik çevre düzenlemesi yatırımları yapmak.		
Proje Yeri	Trabzon-Uzungöl			Trabzon-Uzungöl		
Karakteristiği	Etüt-Proje ve Uygulama			Etüt-Proje ve Uygulama		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2011-2013			2011-2012		
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
4.000		2.500			2.500	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2012 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (.....)</i>						
.....						
.....						
2011		41			41	
2012		693			693	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Uzungöl Özel Çevre Koruma Bölgesinde yaşanan çevre sorunlarının ve giderilmesi					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Bu proje altında; Uzungöl (Demirkapı ve Arpaözü) turizm amaçlı yol rehabilitasyon projesinin hazırlanması, Uzungöl Beldesi (Çaykara-Trabzon) 1. Etap Bina Cephe Düzenleme Ve Sağlıklaştırma Uygulama Projeleri, Uzungöl Beldesi (Çaykara-Trabzon) Haldizen Deresi Peyzaj Uygulama Projesi ve Uzungöl Beldesi Yenimahalle Mevkiinde Yol Düzenlemesi Yapım İşleri alt projeleri tamamlanmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2012 – 2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2012 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-3

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2012F000110			2012F000110		
Proje Adı	Korunan Alanlarda Çevre Koruma ve Geliştirme Projesi			Korunan Alanlarda Çevre Koruma ve Geliştirme Projesi		
Sektör/Altsektör	Turizm			Turizm		
Proje Amacı	Korunan alanlarda yaşanan çevre tanzimi, planlama ve alt yapı sorunlarının çözülmesi amaçlanmaktadır.			Korunan alanlarda yaşanan çevre tanzimi, planlama ve alt yapı sorunlarının çözülmesi amaçlanmaktadır.		
Proje Yeri	Muhtelif			Muhtelif		
Karakteristiği	Etüt-Proje ve Uygulama			Etüt-Proje ve Uygulama		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2012-2014			2012-2012		
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
	2.700	1.500			1.500	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2012 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (.....)</i>						
.....						
.....						
.....						
2012		1.247			1.247	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Korunan alanlarda yaşanan çevre sorunlarının ve giderilmesi					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Bu proje altında; Atayurt Beldesi Merkez Parkı-Otopark Düzenlemesi Yapım İş, Kumluova (Fethiye) ve Karadere (Fethiye) Yol Düzenleme Yapım İş ve Korunan Alanlarda Çevre Düzenleme ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması İş alt projeleri tamamlanmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2012 – 2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2012 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-4

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2012F000130 (07-Sermaye Transferi Ödeneği)			2012F000130 (07-Sermaye Transferi Ödeneği)		
Proje Adı	Korunan Alanlarda Çevre Düzenlemesi			Korunan Alanlarda Çevre Düzenlemesi		
Sektör/Altsektör	Turizm			Turizm		
Proje Amacı	Korunan alanlarda yaşanan çevre tanzimi sorunlarının çözülmesi amaçlanmaktadır.			Korunan alanlarda yaşanan çevre tanzimi sorunlarının çözülmesi amaçlanmaktadır.		
Proje Yeri	Muhtelif			Muhtelif		
Karakteristiği	Etüt-Proje, Uygulama ve Teçhizat			Etüt-Proje, Uygulama ve Teçhizat		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2012-2014			2012-2012		
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
	5.200	500			700	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2012 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (.....)</i>						
.....						
.....						
.....						
2012		700			700	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Korunan alanlarda yaşanan çevre sorunlarının ve giderilmesi					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Bu proje altında; Ankara İli, Gölbaşı İlçesi “CepheYenileme ve Kent Estetiği 1. EtapProjesi Uygulama İş ve Çamlıhemşin Belediyesi (Rize) Vidanjör Temini alt projeleri tamamlanmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2012 – 2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2012 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-5

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2012G000280			2012G000280		
Proje Adı	Lojman Onarımı			Lojman Onarımı		
Sektör/Altsektör	Konut			Konut		
Proje Amacı	Personelin daha sağlıklı ve çağdaş ortamda yaşamalarını sağlayarak paydaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet sunmak			Personelin daha sağlıklı ve çağdaş ortamda yaşamalarını sağlayarak paydaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet sunmak		
Proje Yeri	Muhtelif			Muhtelif		
Karakteristiği	Büyük Onarım			Büyük Onarım		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2012-2012			2012-2012		
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
	5.500	5.500			5.500	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2012 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (.....)</i>						
.....						
.....						
.....						
2012		5.342			5.342	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Bakanlığımızın fiziki altyapısı kısmen güçlendirilmiştir.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Bu proje kapsamında; İl Müdürlüklerimizin kullanımında olan lojmanlarda genel onarım, doğalgaz dönüşüm işi, kalorifer tesisatı onarım işi, çatı, mantolama, kazan dairesi ve mutfak onarımı işlemleri gerçekleştirilmiştir.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2012 – 2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2012 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-6

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2012K010450			2012K010450		
Proje Adı	Yapı Kooperatifleri Eğitim Projesi			Yapı Kooperatifleri Eğitim Projesi		
Sektör/Altsektör	DKH-İktisadi-Genel İdare			DKH-İktisadi-Genel İdare		
Proje Amacı	Yapı kooperatiflerine yönelik mevzuata ilişkin eğitim verilmesi.			Yapı kooperatiflerine yönelik mevzuata ilişkin eğitim verilmesi.		
Proje Yeri	Muhtelif			Muhtelif		
Karakteristiği	Danışmanlık-Eğitim			Danışmanlık-Eğitim		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2012-2012			2012-2012		
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
	700	700			330	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2012 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (.....)</i>						
.....						
.....						
.....						
2012		114			114	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Yapı kooperatifçiliğine ilişkin mevzuat düzenlemelerinin ve uygulamaların güncel bir şekilde takip edilmesi.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Bu proje kapsamında; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6335 Sayılı Kanun ile ilgili mevzuat değişiklikleri eğitimi, Türkiye Kooperatifler Fuarı ve 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu Uygulamaları ve Sonuçları Eğitimi faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2012 – 2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2012 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-7

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2011K050410			2011K050410		
Proje Adı	Kentsel Atıksu Uygulama Planı (AB)			Kentsel Atıksu Uygulama Planı (AB)		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-İçmesuyu			DKH-Sosyal-İçmesuyu		
Proje Amacı	AB Müktesebatına uyum sürecinde 91/271/EEC sayılı Kentsel Atıksu Arıtımı Hakkında Direktif ile ilgili olarak Kentsel Atıksu Uygulama Planı hazırlanması			AB Müktesebatına uyum sürecinde 91/271/EEC sayılı Kentsel Atıksu Arıtımı Hakkında Direktif ile ilgili olarak Kentsel Atıksu Uygulama Planı hazırlanması		
Proje Yeri	Muhtelif			Muhtelif		
Karakteristiği	Etüd-Proje			Etüd-Proje		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2011-2013			2011-2013		
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
	529	262			262	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2012 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (.....)</i>						
.....						
.....						
2011		0			0	
2012		0			0	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Proje iptal edilmiştir.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2012 – 2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2012 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-8

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2012K050250 (07-Sermaye Transferi Ödeneği)			2012K050250 (07-Sermaye Transferi Ödeneği)		
Proje Adı	Su Temini Hizmetleri Projesi			Su Temini Hizmetleri Projesi		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-İçmesuyu			DKH-Sosyal-İçmesuyu		
Proje Amacı	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde içmesuyu ihtiyacı sorununun çözülmesi amaçlanmaktadır.			Özel Çevre Koruma Bölgelerinde içmesuyu ihtiyacı sorununun çözülmesi amaçlanmaktadır.		
Proje Yeri	Muhtelif			Muhtelif		
Karakteristiği	İsale-Şebeke-Depo			İsale-Şebeke-Depo		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2012-2012			2012-2012		
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
	2.770	2.770			2.770	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2012 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (.....)</i>						
.....						
.....						
.....						
2012		2.500			2.500	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde içmesuyu ihtiyacı sorununun çözülmesine yönelik olarak bölge sınırları içerisindeki yerleşim alanlarına sağlıklı içmesuyu sağlanması.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Bu proje altında; Çaykara-Arpaözü Köyü İçme Suyu Temini, Datça İçme Suyu Deposu Yapımı, Çiftlik 2.Etap İçmesuyu İsale Hattı Yapım İşİ, Oğuzeli içmesuyu deposu yapım işİ, Yenikent içmesuyu temini, Sarayhan İçme Suyu Temini, Karadere İçme Suyu Temini, Eskil Kökez-Gümüşdüğün İçme Suyu Sondaj Kuyusu Yapım İşİ, Aksaray Altinkaya Belediyesi İçmesuyu Boru Alımı alt projeleri tamamlanmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2012 – 2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2012 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-9

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2012K060100 (07-Sermaye Transferi Ödeneği)			2012K060100 (07-Sermaye Transferi Ödeneği)		
Proje Adı	Atıksu Yönetimi Hizmetleri Projesi			Atıksu Yönetimi Hizmetleri Projesi		
Sektör/Altsektör	DKH Sosyal / Kanalizasyon			DKH Sosyal / Kanalizasyon		
Proje Amacı	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde atık su sorununun çözülmesi amaçlanmaktadır.			Özel Çevre Koruma Bölgelerinde atık su sorununun çözülmesi amaçlanmaktadır.		
Proje Yeri	Muhtelif			Muhtelif		
Karakteristiği	Şebeke-Aritma			Şebeke-Aritma		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2012-2012			2012-2012		
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
	6.000		6.000		6.000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2012 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (.....)</i>						
.....						
.....						
.....						
2012		5.402			5.402	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	<p>Özel Çevre Koruma Bölgelerindeki yatırım faaliyetlerinde amaç doğayı korumak üzere, yerleşimlerden kaynaklanan katı ve sıvı atıkların, doğal değerler üzerindeki olumsuz etkilerinin engellenmesini ve bölge dahilinde yaşayan halkın sağlıklı ve temiz bir ortamda yaşamalarını sağlamaktır.</p> <p>Bu çerçevede; Özel Çevre Koruma Bölgelerinde atık su sorununun çözülmesine yönelik olarak Atık Su Yönetimi Planlaması yapılmakta ve bu doğrultuda bölgelerde yatırım çalışmaları yürütülmektedir.</p>					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	<p>Bu proje altında; Günyüzü Atıksu Yönetimi, Datça Atıksu Yönetimi, Günyüzü Doğal Arıtma Tesisi Yapım İş, Kutlu Atıksu Yönetimi, Altınekin Atıksu Yönetimi, Köyceğiz AAT UV Deznfeksiyon Yapım İş, Yeşilova Atıksu Yönetimi, Yapalı Atıksu Yönetimi, Zincirlikuyu Adalı Mah. 2. Etap Kanalizasyon Hattı İş, Zincirlikuyu Adalı Mah. Terfi Merkezleri ile Terfi Hattı Yapım İş, Acıpınar 3. Etap Kanalizasyon Hattı Yapım İş, Acıpınar 4. Etap Kanalizasyon Hattı Yapım İş, Taşpınar Kanalizasyon Hattı, Topakkaya trafo ve enerji nakil hattı malzeme alımı işi, Dalyan kanalizasyon şebekesi yapım işi ve Toparlar kanalizasyon şebekesi yapım işi alt projeleri tamamlanmıştır.</p>					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2012 – 2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2012 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-10

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2006K080060 (07-Sermaye Transferi Ödeneği)			2006K080060 (07-Sermaye Transferi Ödeneği)		
Proje Adı	Atık Yönetim Hizmetleri			Atık Yönetim Hizmetleri		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Belediye			DKH-Sosyal-Belediye		
Proje Amacı	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde katı atık sorununun çözülmesi amaçlanmaktadır.			Özel Çevre Koruma Bölgelerinde katı atık sorununun çözülmesi amaçlanmaktadır.		
Proje Yeri	Muhtelif			Muhtelif		
Karakteristiği	Etüt, Yapım ve Makina Teçhizat			Etüt, Yapım ve Makina Teçhizat		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2006-2014			2006-2012		
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
	11.093	1.400			1.400	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2012 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (.....)</i>						
2009		1.124			1.124	
2010		565			565	
2011		546			546	
2012		1.011			1.011	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde katı atık sorununun çözülmesine yönelik olarak bölge sınırları içerisindeki yerleşim alanlarına katı atık transfer ekipmanı sağlanması.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Bu proje altında; Sultanhanı (Aksaray) Katı Atık Toplama ve Taşıma Ekipmanı Alımı, Kutlu (Aksaray) Katı Atık Toplama ve Taşıma Ekipmanı Alımı, Eşmekaya (Aksaray) Katı Atık Toplama ve Taşıma Ekipmanı Alımı, İhlara (Aksaray) Katı Atık Toplama ve Taşıma Ekipmanı Alımı, Yenikent (Aksaray) Katı Atık Toplama ve Taşıma Ekipmanı Alımı, Yeşilova (Aksaray) Katı Atık Toplama ve Taşıma Ekipmanı Alımı, Selime (Aksaray) Katı Atık Toplama ve Taşıma Ekipmanı Alımı, Yeşiltepe (Aksaray) Katı Atık Toplama ve Taşıma Ekipmanı Alımı, Ulukışla (Aksaray) Katı Atık Toplama ve Taşıma Ekipmanı Alımı, Topakkaya (Aksaray) Katı Atık Toplama ve Taşıma Ekipmanı Alımı, Acıpınar (Aksaray) Katı Atık Toplama ve Taşıma Ekipmanı Alımı, Sarayhan (Aksaray) Katı Atık Toplama ve Taşıma Ekipmanı Alımı ve Altınkaya (Aksaray) Katı Atık Toplama ve Taşıma Ekipmanı Alımı alt projeleri tamamlanmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2012 – 2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2012 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-11

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2009K080300			2009K080300		
Proje Adı	Doğu Karadeniz Entegre Katı Atık Yönetimi Ve Alternatifleri Araştırması Projesi			Doğu Karadeniz Entegre Katı Atık Yönetimi Ve Alternatifleri Araştırması Projesi		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Belediye			DKH-Sosyal-Belediye		
Proje Amacı	Trabzon ve Rize illerinde yer altı suyu, yüzeysel su kaynakları ve Karadeniz’de kirliliğin azaltılmasına yönelik bölge için özellikle termal yöntemlerle katı atıkların bertaraf edilmesi olanaklarının belirlenmesi, yer seçimi alternatiflerinin ve bertaraf teknolojilerinin uygunluğunun değerlendirilmesi, entegre katı atık yönetim sisteminin kurulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır.			Trabzon ve Rize illerinde yer altı suyu, yüzeysel su kaynakları ve Karadeniz’de kirliliğin azaltılmasına yönelik bölge için özellikle termal yöntemlerle katı atıkların bertaraf edilmesi olanaklarının belirlenmesi, yer seçimi alternatiflerinin ve bertaraf teknolojilerinin uygunluğunun değerlendirilmesi, entegre katı atık yönetim sisteminin kurulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır.		
Proje Yeri	Muhtelif			Muhtelif		
Karakteristiği	Araştırma			Araştırma		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2009-2012			2009-2012		
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
	2.350	600			600	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2012 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
	2012	166			166	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Beklenen faydalar; proje bölgesinde Ulusal mevzuata ve AB Direktiflerine uygun entegre katı atık yönetim sisteminin planlanması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Bölgesel kalkınma politikaları kapsamında, bölgesel ölçekli çevre sorunlarının çözülmesinde zaman ve kaynakların daha verimli kullanımı açısından projenin amacına ulaşması önem taşımaktadır.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Entegre katı atık yönetim planlaması, kurumsal, sosyal, finansal ve şehircilik sorunlarına bağlı ciddi risk ve belirsizlikler taşımaktadır. Söz konusu riskleri minimuma indirmek için Avrupa Birliği (AB) Mevzuatı ve Bakanlığımız Mevzuatı ile uyumlu, teknik, ekonomik ve sosyal bakımdan sürdürülebilir bir katı atık yönetimi sistemi önerilmiştir. Katı atık yönetim sistemi içerisinde özellikle katı atıkların bertaraf edilmesi olanaklarının belirlenmesi, yer seçimi alternatiflerinin ve bertaraf teknolojilerinin uygunluğunun değerlendirilmesi, nüfus ve atık miktarı projeksiyonu çalışmaları yapılmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2012 – 2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2012 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-12

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2011K080060			2011K080060		
Proje Adı	Deniz ve Kıyı Alanları Atık Yönetimi			Deniz ve Kıyı Alanları Atık Yönetimi		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Belediye			DKH-Sosyal-Belediye		
Proje Amacı	Muğla İli ÖÇK Alanlarındaki Yüzer Taşıtlardan Kaynaklanan Atıkların Bertaraf Yöntemlerinin Araştırılması			Muğla İli ÖÇK Alanlarındaki Yüzer Taşıtlardan Kaynaklanan Atıkların Bertaraf Yöntemlerinin Araştırılması		
Proje Yeri	Muhtelif			Muhtelif		
Karakteristiği	Etüd			Etüd		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2011-2015			2011-2012		
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
	3.200	400			400	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2012 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
	2012	160			160	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Muğla İli Özel Çevre Koruma Alanlarında yüzer taşıtlardan kaynaklanan sıvı atıkların (sintine suyu ve evsel atıksu) miktarının belirlenmesi, atıksu karakterizasyonunun yapılması ve bu atıksuların bertarafına yönelik sistem seçimi yapılarak avan projelerinin hazırlanması ile yüzer taşıtlardan kaynaklanan katı atık miktarının belirlenerek bertarafına yönelik değerlendirilmelerin yapılması.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2012 – 2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2012 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-13

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2011K080070			2011K080070		
Proje Adı	Katı Atık düzenli Depolama Tesisi			Katı Atık düzenli Depolama Tesisi		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Belediye			DKH-Sosyal-Belediye		
Proje Amacı	Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesinde Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi yapılması.			Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesinde Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi yapılması.		
Proje Yeri	Antalya-Kaş-Kekova			Antalya-Kaş-Kekova		
Karakteristiği	Etüd-İnşaat			Etüd-İnşaat		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2011-2013			2011-2012		
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
	3.000		1.000		600	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2012 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (.....)</i>						
2011		0			0	
2012		0			0	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Birlik tarafından yer tahsisi yapılamadığı için projeye başlanamamıştır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2012 – 2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2012 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-14

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2012K080020			2012K080020		
Proje Adı	Jeotermal Kaynaklar Sürdürülebilir Kullanımı			Jeotermal Kaynaklar Sürdürülebilir Kullanımı		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Belediye			DKH-Sosyal-Belediye		
Proje Amacı	Jeotermal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak			Jeotermal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak		
Proje Yeri	Denizli Pamukkale			Denizli Pamukkale		
Karakteristiği	Etüd			Etüd		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2012-2012			2012-2012		
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
	400	400			400	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2012 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (.....)</i>						
	2012	0			0	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	19.07.2012 tarihinde pazarlık usulü ile ihale edilmiş, teklifin çok yüksek olması nedeniyle ihale iptal edilmiştir. 28.08.2012 tarihinde açık ihale yapılmış katılım olmadığından ihale iptal edilmiştir. Bu nedenle; proje yapılamamıştır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2012 – 2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2012 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-15

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2012K080040 (07-Sermaye Transferi Ödeneği)			2012K080040 (07-Sermaye Transferi Ödeneği)		
Proje Adı	Korunan Alanlarda Atık Yönetim Hizmetleri			Korunan Alanlarda Atık Yönetim Hizmetleri		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Belediye			DKH-Sosyal-Belediye		
Proje Amacı	Korunan alanlarda katı atık sorununun çözülmesi amaçlanmaktadır.			Korunan alanlarda katı atık sorununun çözülmesi amaçlanmaktadır.		
Proje Yeri	Muhtelif			Muhtelif		
Karakteristiği	Etüt, Yapım ve Makina Teçhizat			Etüt, Yapım ve Makina Teçhizat		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2012-2012			2012-2012		
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
	1.270	1.270			1.270	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2012 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (.....)</i>						
	<i>2012</i>	<i>1.138</i>			<i>1.138</i>	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Korunan alanlarda katı atık sorununun çözülmesine yönelik olarak bölge sınırları içerisindeki yerleşim alanlarına katı atık transfer ekipmanı sağlanması.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Bu proje altında; Gölbaşı Köyü (Kırıkhan-Hatay) Katı Atık Toplama ve Taşıma Ekipmanı Alımı, Oğuzeli (KONYA) Katı Atık Toplama ve Taşıma Ekipmanı Alımı, Taşpınar (KONYA) Katı Atık Toplama ve Taşıma Ekipmanı Alımı, Yapalı (KONYA) Katı Atık Toplama ve Taşıma Ekipmanı Alımı, Datça Katı Atık Toplama ve Taşıma Ekipmanı Alımı, Köyceğiz (Muğla) Katı Atık Toplama ve Taşıma Ekipmanı Alımı, Pamukkale (Denizli) Katı Atık Toplama ve Taşıma Ekipmanı Alımı, Kaş (Antalya) Katı Atık Toplama ve Taşıma Ekipmanı Alımı ve Demre (Antalya) Katı Atık Toplama ve Taşıma Ekipmanı Alımı alt projeleri tamamlanmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2012 – 2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2012 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-16

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2011K091060			2011K091060		
Proje Adı	Kent Bilgi Sistemleri Standartlarının Belirlenmesi Projesi			Kent Bilgi Sistemleri Standartlarının Belirlenmesi Projesi		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Şehirleşme			DKH-Sosyal-Şehirleşme		
Proje Amacı	Ülke genelinde yerel idareleri kapsayacak biçimde Kent Bilgi Sistemi (KBS) uygulamalarının veri standart ilke ve esaslarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak amacıyla KBS mekansal veri standartlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.			Ülke genelinde yerel idareleri kapsayacak biçimde Kent Bilgi Sistemi (KBS) uygulamalarının veri standart ilke ve esaslarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak amacıyla KBS mekansal veri standartlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.		
Proje Yeri	Ankara			Ankara		
Karakteristiği	Yazılım-Donanım-Danışmanlık			Yazılım-Donanım-Danışmanlık		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2011-2012			2011-2012		
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
	2.500	1.600			1.600	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2012 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>2011</i>		900			900	
<i>2012</i>		1.600			1.600	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Kent Bilgi Sistemine konu kullanım önceliği yüksek temel coğrafi verilerin standartlarının belirlenmesi sonucu verilerin yazılım ve donanım bağımsız paylaşılmasını sağlayacak veri altyapısı oluşturulmuştur.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Dokuzuncu Kalkınma Planında (2007-2013) Çevre ve kalkınma ile ilgili sağlıklı ve entegre bilgi sistemleri oluşturulacak, izleme, denetim ve raporlama altyapısı geliştirileceği ibaresi yer almaktadır. Yine Dokuzuncu Kalkınma Planı'nda "... düzenli olarak güncellenen Kent Bilgi Sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Bu sistemler vatandaşların bilgi talebini karşılayacak şekilde geliştirilecektir." denilmektedir. Proje ile Kent Bilgi Sistemlerinin birlikte çalışabilirlik esaslarına uygun olarak kurulup işletilmesine yönelik temel standartlar belirlenmiştir.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Proje; Mevzuat Analizi, Kurumsal Analizler, Veri/Kullanıcı Gereksinimi Analizi, Uluslararası Standartların Analizi, Kavramsal Veri Modeli Tasarımı, Mekansal Veri Standartlarının Belirlenmesi, KBS Veri Değişim Formatının Geliştirilmesi, Raporlama/Yaygınlaştırma Faaliyetleri ile İdari ve Mali Modellemenin Yapılması ve Taslak Mevzuatın Hazırlanması olmak üzere toplam 9 iş paketinden oluşmaktadır. Bu kapsamda ADRES, ARAZİ KULLANIMI, ARAZİ ÖRTÜSÜ, BİNA, BİTKİ ÖRTÜSÜ, JEODEZİK TESİSLER, KAMUSAL HİZMET SERVİSLERİ, KENT MOBİLYASI, SU KÜTLESİ ve ULAŞIM veri temaları için mekansal veri standartları tanımlanmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Çok paydaşla çalışılacak projelerde öngörülen sürelerin; paydaşlardan kaynaklanacak olması muhtemel gecikmeleri de kapsayacak şekilde belirlenmesi ile projelerin zaman planına uygun bitirilmesi sağlanabilecektir.					

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2012 – 2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2012 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-17

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2012K090010 (07-Sermaye Transferi Ödeneği)			2012K090010 (07-Sermaye Transferi Ödeneği)		
Proje Adı	ÖÇK Bölgelerinde İmar Planı Yapımı ve İmar Uygulaması			ÖÇK Bölgelerinde İmar Planı Yapımı ve İmar Uygulaması		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Şehirleşme			DKH-Sosyal-Şehirleşme		
Proje Amacı	ÖÇK Bölgesi sınırları içerisinde yer alan yerleşimlere ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planlarının yaptırılması ve ihtiyaçlar doğrultusunda hali hazır harita alımının gerçekleştirilmesi.			ÖÇK Bölgesi sınırları içerisinde yer alan yerleşimlere ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planlarının yaptırılması ve ihtiyaçlar doğrultusunda hali hazır harita alımının gerçekleştirilmesi.		
Proje Yeri	Muhtelif ÖÇK Bölgeleri			Muhtelif ÖÇK Bölgeleri		
Karakteristiği	Etüd-Proje ve Uygulama			Etüd-Proje ve Uygulama		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2012-2012			2012-2012		
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
	1.500	1.500			1.500	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2012 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
	2012	704			704	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Özel Çevre Bölgesi sınırları içerisinde yer alan yerleşimlere ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planlarının yaptırılması ve ihtiyaçlar doğrultusunda hali hazır harita alımının gerçekleştirilmesi.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Bu proje altında; Tuzgözü Özel Çevre Koruma Bölgesi Kulu Belediyesi Karapınar ve Bahadırılı Mahallelerinin İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt, Tuzgözü Özel Çevre Koruma Bölgesi Yapalı Belediyesi İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt, Tuzgözü Özel Çevre Koruma Bölgesi Taşpınar Belediyesi Doğal Arıtma Tesisi Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt, Tuzgözü Özel Çevre Koruma Bölgesi Altınkaya Belediyesi İmar Uygulaması, Tuzgözü Özel Çevre Koruma Bölgesi Yeşiltepe Belediyesi İmar Uygulaması, Tuzgözü Özel Çevre Koruma Bölgesi Günyüzü Belediyesi İmar Uygulaması, Tuzgözü Özel Çevre Koruma Bölgesi Gölyazı Belediyesi İmar Uygulaması, Tuzgözü Özel Çevre Koruma Bölgesi Sarayhan Belediyesi İmar Uygulaması, Tuzgözü Özel Çevre Koruma Bölgesi Tuzyaka Belediyesi İmar Uygulaması ve Datça Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi Datça Köylere Hizmet Götürme Birliği Yaka, Yazı, Cumalı, Mesudiye, Karaköy, Hızırşah ve Sındı Köyleri Halihazır Harita Alımı ve İmar Planına Esas Jeolojik – Jeoteknik Etüd alt projeleri tamamlanmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2012 – 2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2012 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-18

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2012K090030			2012K090030		
Proje Adı	Bakanlık ve Taşra Teşkilatı Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme Projesi			Bakanlık ve Taşra Teşkilatı Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme Projesi		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Şehirleşme			DKH-Sosyal-Şehirleşme		
Proje Amacı	Yeni oluşumda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkezi teşkilatı farklı yerleşkelerde bulunan, kısmen ayrı yapılanmalar içeren bir yapıdadır. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının üzerine verilen görevler ile gerek merkezden başlayıp taşradan sonlanan, gerekse taşrada başlayarak merkezde sonlanan iş süreçlerinin, sağlıklı, hızlı, ölçülebilir ve standart bir şekilde yapılması son derece önemli hale gelmiştir. Bu durumda çözümün merkez ve taşra bağlantılı, Yeni Bakanlık organizasyon yapısına göre şekillendirilmiş iş süreçleri için Merkez Teşkilatının Bilişim Altyapısını Güçlendirmek ve yapıyı Merkezi Geniş Alan Ağı şeklinde tasarlamak amaçtır.			Yeni oluşumda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkezi teşkilatı farklı yerleşkelerde bulunan, kısmen ayrı yapılanmalar içeren bir yapıdadır. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının üzerine verilen görevler ile gerek merkezden başlayıp taşradan sonlanan, gerekse taşrada başlayarak merkezde sonlanan iş süreçlerinin, sağlıklı, hızlı, ölçülebilir ve standart bir şekilde yapılması son derece önemli hale gelmiştir. Bu durumda çözümün merkez ve taşra bağlantılı, Yeni Bakanlık organizasyon yapısına göre şekillendirilmiş iş süreçleri için Merkez Teşkilatının Bilişim Altyapısını Güçlendirmek ve yapıyı Merkezi Geniş Alan Ağı şeklinde tasarlamak amaçtır.		
Proje Yeri	Muhtelif			Muhtelif		
Karakteristiği	Yazılım-Donanım-Onarım			Yazılım-Donanım-Onarım		
Fiziki Hedefi	Merkez Teşkilatının Bilişim Altyapısını Güçlendirmek ve yapıyı Merkezi Geniş Alan Ağı şeklinde tasarlamak			Merkez Teşkilatının Bilişim Altyapısını Güçlendirmek ve yapıyı Merkezi Geniş Alan Ağı şeklinde tasarlamak		
Başlama-Bitiş Tarihi	2012-2012			2012-2012		
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
	3.600	3.600			9.512	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2012 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
	2012	7.855			7.855	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	<p>Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yeni oluşuma/ihatiyaçlara cevap verecek Bilgi İşlem altyapısına sahip olması.</p> <p>Orta ve Uzun vadede planlanan projeler için uygun altyapının oluşturulması.</p> <p>E-Devlet çalışmaları ile uyumluluk.</p> <p>İş sürekliliği ile kesintisiz hizmet.</p> <p>Yasal uyumluluklar ve gerekliliklerinin yerine getirilmesi.</p> <p>Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulmasına ve işlevsel hale getirilmesine katkı.</p> <p>Kalite ve ilgili sertifikaların temin edilmesine katkı.</p> <p>Güncel Teknolojilerin kullanılması</p> <p>Toplam sahip olma maliyetlerinin azaltılması. (Operasyonel, proje maliyetleri)</p>					

<p>Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı</p>	<p>Bilgi Toplumuna Dönüşüm Politika Belgesinde ifade edilen vizyon çerçevesindeki etkin kamu yönetiminin oluşturulması, kamunun daha kaliteli hizmet sunması, karar verme sürecinin kısaltılarak bölgesel gelişime katkı sağlanması, ve iş süreçlerinde elektronik ortamı seçmenin AB’ne uyum çalışmaları çerçevesinde getireceği dinamikler ancak ve ancak bilişim teknolojisinin maliyet ve performans etkin bir şekilde kullanılması ile mümkün olacaktır.</p> <p>Bilgi toplumuna dönüşmeyi hedef alan e-Dönüşüm Türkiye projesinin temel amaçları dahilinde olan ve kamunun da e-kurumlar olarak hizmet üretme şartına da projemiz uymaktadır. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi ülkemizde ciddi yatırımlar yapan, çevre, planlama, kadastro, afet, alt yapı sorunları gibi azami fedakârlık ve dikkat isteyen problemlerle sürekli olarak boğuşan teknik bir kurumun iş süreçlerinin entegrasyonunun yeterli bir bilgi teknolojisi altyapısı üzerinde var olabileceği açıktır.</p> <p>Ayrıca, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010) nı da dikkate alırsak, projemiz, söz konusu planın 71, 74, 75, 78, 81 ve 83. maddelerinde belirtilen, kamuda verilen hizmetlerin birlikte çalışıla birlik esasları çerçevesinde veri paylaşımına açık ve iş süreçlerinin otomasyona dönüştürüldüğü bir e-devlet mantığı içerisinde yürütülmesi ve bu amaçla ihtiyaç duyulan altyapının kurumca hazırlanması ve çalışır tutulması ve bu süreçlerde e-imza kullanımı için gerekli hazırlıkların yapılması amaçlarına yönelik bir içeriğe sahiptir.</p> <p>Kalkınma Planında (2007-2013) yer alan Temel amaçlar: Gelişme Eksenleri başlıklı 7. Bölümün 7.1.8, 7.4.1, 7.5, 7.5.3, 7.5.4 nolu bölümlerinde de yukarıda ifade edilen hususlara paralellik arz eden hususlar yer almakta olup, bu hususlar projemizin hedeflerini kapsamaktadır.</p>
<p>Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü</p>	<p>Yapılan işler; Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı bilişim alt yapılarının kurulması sonrası, bakanlık geniş alana bağlanarak, ortak iş süreçleri intranet üzerinden yürütülmeye başlandı. Proje kapsamında merkez ve taşra teşkilatında bulunan tüm son kullanıcı bilgisayarlarına, merkezden kurum bilgi teknolojileri politikalarıyla uyumlu standartlaştırılmış; işletim sistemi (Windows 7 Enterprise) 11200 kullanıcıya kurumsal e-posta hesabı ofis uygulamaları yardımcı uygulamalar anti virüs (Merkezleştirilmiş Koruma Kalkanı) mevcut yazılımları güncellemelerinin dağıtımı için gerekli alt yapı merkezi lisanslama modeli ile kurulmuştur.</p> <p>Sorunlar/Çözümler; Bu proje’den faydalanan birim sayısının artmış olması, kaynak yetersizliğinin baş gösterme olasılığı artmıştır. Bakanlıkta kurulan, “Bakanlık Bilişim ve Koordinasyon Kurulu’nun iyi işletilerek gereksiz yatırımların önüne geçilmesi, efektif olmayan ya da kullanılmayan bazı kaynakların bu alana aktarılması sağlanarak çözüme ulaşılmıştır.</p> <p>Verilerin merkezi yapıda tutulması hedefi erişim sorunlarına sebep göstermiştir. İllerin altyapısı iyileştirilmiş olduğundan, Merkezdeki yapının güçlendirilmesi, felaket kurtarma merkezinin devreye sokulması, il müdürlüklerinin internet erişimlerinde metroethernet’e geçilmesi çalışmaları başlatılmıştır.</p>
<p>Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler</p>	<p>BT kullanarak verdiğimiz hizmetlerin sayısında, kapsadığı birim sayısında ve kalitesinde sağlanacak artışın, yatırım gücüne sahip bir hedef kitleye sahip, teknik bir kuruma sağlayacağı katkılarını, özellikle hizmet sonrası geri dönüşlerde net olarak ortaya çıkacağına inanmaktayız. Ancak, bu dönüşlerin gerek kurum içinde gerekse de kurum dışında hizmetlerimizden faydalanan/faydalanan kişilerden çok kısa sürede olamayabilir. İlk stratejik plan dönemimizde bu yatırımların performans göstergelerine yansıtacağını, hatta somut, ölçülebilen yeni göstergelerin ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Bilişim uygulamalarının yeni anlayışlarla kullanılması ve sunulması ile özellikle çok sayıdaki firma ve yatırımcıya sağlayacağı kolaylıkların oluşturacağı memnuniyet, vatandaş – devlet arasındaki güven ilişkisinin artmasına sağlayacağı katkı açısından önem arz etmektedir.</p>

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2012 – 2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2012 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-19

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2012K090040			2012K090040		
Proje Adı	İmar ve Mühendislik Hizmetleri Geliştirme Projesi			İmar ve Mühendislik Hizmetleri Geliştirme Projesi		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Şehirleşme			DKH-Sosyal-Şehirleşme		
Proje Amacı	Yerel Yönetimlerin imar ve yapım mevzuatının uygulamasında karşılaştığı sorunların çözümü için imar kıyı yapı ve çevre uygulamaları bölgesel seminerleri yapmak			Yerel Yönetimlerin imar ve yapım mevzuatının uygulamasında karşılaştığı sorunların çözümü için imar kıyı yapı ve çevre uygulamaları bölgesel seminerleri yapmak		
Proje Yeri	Muhtelif			Muhtelif		
Karakteristiği	Danışmanlık-Eğitim			Danışmanlık-Eğitim		
Fiziki Hedefi	Yaklaşık 1300 kişiye Eğitim vermek			Yaklaşık 1300 kişiye Eğitim vermek		
Başlama-Bitiş Tarihi	2012-2012			2012-2012		
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
	800	800			700	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2012 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
	2012	523			523	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2012 – 2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2012 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-20

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2012K090060			2012K090060		
Proje Adı	Muhtelif İşler			Muhtelif İşler		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Şehirleşme			DKH-Sosyal-Şehirleşme		
Proje Amacı	Personelin daha sağlıklı ve çağdaş ortamda çalışmalarını sağlayarak paydaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet sunmak			Personelin daha sağlıklı ve çağdaş ortamda çalışmalarını sağlayarak paydaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet sunmak		
Proje Yeri	Muhtelif			Muhtelif		
Karakteristiği	1 adet T1,15 adet T8 alımı-Bina Onarımı-Mefruşat-Makine Techizat alımı			1 adet T1,15 adet T8 alımı-Bina Onarımı-Mefruşat-Makine Techizat alımı		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2012-2012			2012-2012		
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
	15.873	15.873			18.873	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2012 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (.....)</i>						
	2012	18.298			18.298	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Bakanlığımızın fiziki altyapısı kısmen güçlendirilmiştir.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2012 – 2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2012 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-21

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2012K090070			2012K090070		
Proje Adı	ÇŞB Bilişim Stratejisinin Oluşturulması ve Fizibilite Etüdü Projesi			ÇŞB Bilişim Stratejisinin Oluşturulması ve Fizibilite Etüdü Projesi		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Şehirleşme			DKH-Sosyal-Şehirleşme		
Proje Amacı	Bakanlıkların birleşmesinin ardından bilişim süreçlerini planlamak ve yönetmek için Bakanlık vizyonuna paralel olarak ileriye yönelik Bilişim Stratejisi ve yol haritası oluşturulması.			Bakanlıkların birleşmesinin ardından bilişim süreçlerini planlamak ve yönetmek için Bakanlık vizyonuna paralel olarak ileriye yönelik Bilişim Stratejisi ve yol haritası oluşturulması.		
Proje Yeri	Ankara			Ankara		
Karakteristiği	Etüd-Proje			Etüd-Proje		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2012-2012			2012-2012		
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
	1.000	1.000			1.000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2012 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (.....)</i>						
	2012	304			304	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Bakanlıkların birleşmesinin ardından bilişim süreçlerini planlamak ve yönetmek için Bakanlık Bilişim Stratejisinin Oluşturulması ve Bakanlık tüm iş süreçlerinin elektronik ortamda kolayca yapılmasının sağlanması elektronik ortamdaki iş süreçlerinin analiz edilerek elektronik ortama aktarılması için projelendirilmiş ve Bakanlık vizyonuna paralel olarak ileriye yönelik Bilişim Stratejisi ve yol haritası oluşturulması ve fizibilite etüdü raporunun hazırlanması. Fizibilite Etüd Raporu içerisinde önümüzdeki yıllarda Kalkınma Bakanlığına sunulacak bilişim projelerinin de hazırlanması.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2012 – 2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2012 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-22

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
			<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>		<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>	
Proje No	2012K090140			2012K090140		
Proje Adı	Mekansal Strateji Planlaması Hazırlama Onay Uygulama ve İzleme Süreci Yöntem ve Esas.Bel.Projesi			Mekansal Strateji Planlaması Hazırlama Onay Uygulama ve İzleme Süreci Yöntem ve Esas.Bel.Projesi		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Şehirleşme			DKH-Sosyal-Şehirleşme		
Proje Amacı	Mekânsal planlamanın yapısal sorunlarının çözümü ile mekânsal strateji planlamasının nasıl yapılacağına ilişkin yöntem ve modelin belirlenerek, yeni mekânsal strateji planlama yaklaşımının Türkiye planlama mevzuatı ve pratiğine kazandırılması amaçlanmaktadır.			Mekânsal planlamanın yapısal sorunlarının çözümü ile mekânsal strateji planlamasının nasıl yapılacağına ilişkin yöntem ve modelin belirlenerek, yeni mekânsal strateji planlama yaklaşımının Türkiye planlama mevzuatı ve pratiğine kazandırılması amaçlanmaktadır.		
Proje Yeri	Ankara			Ankara		
Karakteristiği	Danışmanlık			Danışmanlık		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2012-2012			2012-2012		
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
	500	500			470	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
			<i>Cari Fiyatlarla</i>		<i>2012 Yılı Fiyatlarıyla</i>	
			<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (...)</i>						
2012				427		427
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Ülke ve Bölge Mekânsal Strateji Planı'nın hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve buna ilişkin modelin, yöntemin ve mevzuatın oluşturulması					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Rekabet Gücünün Artırılması/ Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi Tüm sektörel plan hedeflerini dikkate alarak, Ülke ve Bölge Mekânsal Strateji Planını yapmak					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Kurumlar arası koordinasyon sorunları/ Kurumlar arası işbirliği					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2012 – 2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2012 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-23

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2008K100060			2008K100060		
Proje Adı	Marmara Bölgesinde Hava Kalitesi Alanında Kurumsal Yapılanma Projesi(AB)			Marmara Bölgesinde Hava Kalitesi Alanında Kurumsal Yapılanma Projesi(AB)		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Çevre			DKH-Sosyal-Çevre		
Proje Amacı						
Proje Yeri	Muhtelif			Muhtelif		
Karakteristiği	Etüd-Proje-Uygulama			Etüd-Proje-Uygulama		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2008-2012			2008-2012		
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
	3.437	2.634			2.634	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2012 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (...)</i>						
2008-2011		803			803	
2012		0			0	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2012 – 2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2012 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-24

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2012K100020			2012K100020		
Proje Adı	Hava Ölçüm Denetim Aracı			Hava Ölçüm Denetim Aracı		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Çevre			DKH-Sosyal-Çevre		
Proje Amacı						
Proje Yeri	Muhtelif			Muhtelif		
Karakteristiği	Taşıt			Taşıt		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2012-2012			2012-2012		
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
	5.132		5.132		5.132	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2012 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (.....)</i>						
	<i>2012</i>		<i>4.703</i>		<i>4.703</i>	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2012 – 2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2012 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-25

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2012K100030			2012K100030		
Proje Adı	Eğitim, Tanıtım ve Yayın Projesi			Eğitim, Tanıtım ve Yayın Projesi		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Çevre			DKH-Sosyal-Çevre		
Proje Amacı	Çevre ve Şehircilik Konularında Kamuoyunun bilinçlenmesi yönelik çalışmalarda bulunmak bu amaçla yazılı ve görsel materyallerle destek sağlamak			Çevre ve Şehircilik Konularında Kamuoyunun bilinçlenmesi yönelik çalışmalarda bulunmak bu amaçla yazılı ve görsel materyallerle destek sağlamak		
Proje Yeri	Muhtelif			Muhtelif		
Karakteristiği	Etüd-Proje			Etüd-Proje		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2012-2012			2012-2012		
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
	500	500			500	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2012 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (.....)</i>						
	2012	471			471	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Çevre ve Şehircilik Konularında Kamuoyunun bilinçlenmesi yönelik çalışmalarda bulunmak bu amaçla yazılı ve görsel materyallerle destek sağlamak					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2012 – 2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2012 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-26

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2012K100040			2012K100040		
Proje Adı	Gemi Kaynaklı Kirliliğin Önlenmesi Fizibilite Çalışması			Gemi Kaynaklı Kirliliğin Önlenmesi Fizibilite Çalışması		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Çevre			DKH-Sosyal-Çevre		
Proje Amacı	Denizlerimizde yaşanan gemi kaynaklı kirliliğin önlenmesi amacıyla fizibilite çalışması yapmak.			Denizlerimizde yaşanan gemi kaynaklı kirliliğin önlenmesi amacıyla fizibilite çalışması yapmak.		
Proje Yeri	Muhtelif			Muhtelif		
Karakteristiği	Etüd-Proje			Etüd-Proje		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2012-2012			2012-2012		
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
	150	150			150	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2012 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (...)</i>						
<i>2012</i>		<i>0</i>			<i>0</i>	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2012 – 2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2012 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-27

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2012K100050			2012K100050		
Proje Adı	Doğal Sit Alanları Mevcut Durum Tespiti			Doğal Sit Alanları Mevcut Durum Tespiti		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Çevre			DKH-Sosyal-Çevre		
Proje Amacı	Tüm ülke genelinde doğal sit alanlarının değerlendirilmesi, sınırlarının tespiti ve derecelendirilerek statülerinin belirlenmesi için yapılacak olan bilimsel çalışmalara esas olacak teknik esasların belirlenmesi amaçlanmıştır.			Tüm ülke genelinde doğal sit alanlarının değerlendirilmesi, sınırlarının tespiti ve derecelendirilerek statülerinin belirlenmesi için yapılacak olan bilimsel çalışmalara esas olacak teknik esasların belirlenmesi amaçlanmıştır.		
Proje Yeri	Muhtelif			Muhtelif		
Karakteristiği	Etüd-Proje			Etüd-Proje		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2012-2012			2012-2012		
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
	50	50			775	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2012 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (.....)</i>						
	2012	429			429	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Tüm ülke genelinde doğal sit alanlarının değerlendirilmesi, sınırlarının tespiti ve derecelendirilerek statülerinin belirlenmesi için yapılacak olan bilimsel çalışmalara esas olacak teknik esasların belirlenmesi amaçlanmıştır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2012 – 2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2012 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-28

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2012K100080			2012K100080		
Proje Adı	Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde araştırma Geliştirme Projelerinin Hazırlanması			Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde araştırma Geliştirme Projelerinin Hazırlanması		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Çevre			DKH-Sosyal-Çevre		
Proje Amacı	Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde çevreye dost teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla ARGE çalışması yapmak.			Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde çevreye dost teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla ARGE çalışması yapmak.		
Proje Yeri	Muhtelif			Muhtelif		
Karakteristiği	Etüd-Proje			Etüd-Proje		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2012-2013			2012-2012		
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
	800	500			500	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2012 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (.....)</i>						
	2012	335			335	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	<p><i>Proje altında;</i></p> <p>1-Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer alan Bozburun(Datça/Muğla) Atıksu Toplama Sistemi ve Arıtma Teknolojisi Belirleme Projesi Hizmet Alımı İşi</p> <p>2-Datça ve Dalyan Atıksu Arıtma Tesisi Verimlilik ve Teknolojilerinin İyileştirilmesinin Araştırılması</p> <p>3-Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yer alan Selimiye Köyü (Marmaris/Muğla) Atıksu Toplama Sistemi ve Arıtma Teknolojisi Belirleme Projesi</p> <p>4-Akyaka-Gökova Atıksu Arıtma Tesisinin Enerji İhtiyacının Temininde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımının Araştırılması Projesi</p> <p>Gerçekleştirilmiştir.</p>					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2012 – 2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2012 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-29

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2012K100100			2012K100100		
Proje Adı	Gölbaşı Anadolu Arberatumu ve Botanik Bahçesi Projesi			Gölbaşı Anadolu Arberatumu ve Botanik Bahçesi Projesi		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Çevre			DKH-Sosyal-Çevre		
Proje Amacı	Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Gölbaşı Anadolu Arberatumu ve Botanik Bahçesi kurmak.			Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Gölbaşı Anadolu Arberatumu ve Botanik Bahçesi kurmak.		
Proje Yeri	Ankara			Ankara		
Karakteristiği	Etüd-Proje-Uygulama			Etüd-Proje-Uygulama		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2012-2013			2012-2012		
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
	1.500	750			750	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2012 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (...)</i>						
<i>2012</i>		0			0	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Proje iptal edildi.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2012 – 2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2012 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-30

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2012K100110			2012K100110		
Proje Adı	Avrupa Birliği Çevre Entegre Uyum Stratejisi (UÇEŞ)'in Güncellenmesi Projesi			Avrupa Birliği Çevre Entegre Uyum Stratejisi (UÇEŞ)'in Güncellenmesi Projesi		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Çevre			DKH-Sosyal-Çevre		
Proje Amacı						
Proje Yeri	Ankara			Ankara		
Karakteristiği	Etüd			Etüd		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2012-2013			2012-2012		
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
	2.000	1.000			1.000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2012 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (...)</i>						
	<i>2012</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Proje iptal edildi.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2012 – 2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2012 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-31

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2010K070010			2010K070010		
Proje Adı	Tekeli Yörük Göçebelerinin İskanı			Tekeli Yörük Göçebelerinin İskanı		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Kırsal Alan Planlaması			DKH-Sosyal-Kırsal Alan Planlaması		
Proje Amacı						
Proje Yeri	Kahramanmaraş-Türkoğlu			Kahramanmaraş-Türkoğlu		
Karakteristiği	34 Aile / Tarım			34 Aile / Tarım		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2010-2012			2010-2012		
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
	3.250	450			1.200	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2012 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (.....)</i>						
<i>2010-2011</i>		<i>2.800</i>			<i>2.800</i>	
<i>2012</i>		<i>1.126</i>			<i>1.126</i>	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Proje tamamlanmış olup Tekeli Yörük Göçebelerinin iskanı sağlanmıştır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2012 – 2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2012 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.