

2013 Yılı Ocak – Mart Dönemi Bütçe Gerçekleşme Raporu Ve Yatırım Gerçekleşmeleri

Murat ZORLUOĞLU
Strateji Geliştirme Başkanı


12 Nisan 2013

BAKANLIK 2013 YILI OCAK – MART DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

KODU	AÇIKLAMA	KBÖ	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	554.355.000	554.355.000	135.051.740	24,4
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	90.032.000	90.032.000	21.599.252	24,0
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	67.600.000	68.430.000	10.421.748	15,2
05	CARİ TRANSFERLER	790.787.650	790.507.650	59.531.594	7,5
06	SERMAYE GİDERLERİ	219.100.000	525.121.575	124.842.869	23,8
	Bakanlık Yatırım Programı	203.100.000	233.100.000	4.349.579	1,9
	Bakanlık Kamulaştırma Ödeneği	16.000.000	16.000.000	439.833	2,7
	Diğer Kurumların Yatırım Ödeneği	0	98.431.243	41.080.114	41,7
	Diğer Kurumlar Şartlı Bağış Ödeneği	0	177.590.332	78.973.342	44,5
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	136.025.000	136.025.000	8.596.335	6,3
	Bakanlık Yatırım Programı	41.331.000	41.331.000	0	0,0
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	94.694.000	94.694.000	8.596.335	9,1
08	BORÇ VERME	23.010.000	23.010.000	57.750	0,3
GENEL TOPLAM		1.880.909.650	2.187.481.225	360.101.287	16,5

(*) Veriler 31 Mart 2013 tarihi itibarıyla e-bütçe sisteminden elde edilmiştir.

BAKANLIK 2013 YILI OCAK – MART DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANLARI




BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 2013 YILI OCAK – MART DÖNEMİ TOPLAM ÖDENEK VE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

Harcama Birimi	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)	
MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	75.207.739	4.004.627	5,3	
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	164.169.646	12.279.369	7,5	
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GN. MD.	39.130.454	3.579.946	9,1	
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	195.216.200	13.205.527	6,8	
ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GN. MD.	751.524.000	60.179.361	8,0	
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	31.159.000	2.411.592	7,7	
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	21.849.400	1.330.056	6,1	
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	39.945.900	1.976.148	4,9	
REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI	10.040.900	1.811.815	18,0	
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI	3.186.350	1.245.601	39,1	
YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI	2.224.400	268.352	12,1	
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	3.891.500	779.013	20,0	
DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	10.705.600	534.320	5,0	
AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI	5.457.100	378.812	6,9	
EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	4.557.700	587.419	12,9	
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2.940.900	748.805	25,5	
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	31.301.300	5.213.377	16,7	
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ	1.831.600	118.345	6,5	
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	13.137.500	5.879.724	44,8	
İL MÜDÜRLÜKLERİ	Bütçe Kanunu ile Verilen Ödenekler	519.428.900	123.515.623	23,8
	Diğer Kurumların Yatırım Ödenekleri	260.575.136	120.053.456	46,1
Toplam	2.187.481.225	360.101.287	16,5	

(*) Veriler 31 Mart 2013 tarihi itibarıyla e-bütçe sisteminden elde edilmiştir.

BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 2013 YILI OCAK – MART DÖNEMİ TOPLAM ÖDENEK VE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ




DİĞER KURUMLARIN YAPIM İŞLERİ İÇİN BAKANLIK BÜTÇESİNE AKTARILAN ÖDENEKLER VE GERÇEKLEŞMELERİ

KURUM	ÖDENEK	HARCAMA	GERÇEKLEŞME (%)
KREDİ ve YURLAR KURUMU GN. MD.	130.419.772	76.425.205	58,6
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ	27.000.000	26.740.410	99,0
ADALET BAKANLIĞI	24.388.347	8.201.367	33,6
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI	20.820.000	2.389.255	11,5
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	20.277.895	1.588.986	7,8
MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI	19.910.000	2.157.837	10,8
TÜRKİYE İŞ KURUMU	10.902.064	779.775	7,2
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI	2.050.000	510.082	24,9
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI	1.082.783	115.591	10,7
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI	907.414	319.091	35,2
TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU	828.159	0	0,0
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU	590.000	0	0,0
SAĞLIK BAKANLIĞI	573.960	449.190	78,3
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI	330.000	0	0,0
DEVLET MALZEME OFİSİ	206.362	148.781	72,1
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	200.000	194.576	97,3
EKONOMİ BAKANLIĞI	52.510	30.595	58,3
BAŞBAKANLIK	30.233	2.715	9,0
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI	5.466	0	0,0
MİLLİ PİYANGO	170	0	0,0
TOPLAM	260.575.136	120.053.456	46,1

(*) Veriler 31 Mart 2013 tarihi itibarıyla e-bütçe sisteminden elde edilmiştir.


DİĞER KURUMLARIN YAPIM İŞLERİ İÇİN BAKANLIK BÜTÇESİNE AKTARILAN ÖDENEKLER VE HARCAMALAR*



HARCAMA BİRİMİ BAZINDA YATIRIM PROJELERİ GERÇEKLEŞMELERİ

BİRİM ADI	PROJE SAYISI	REVİZE PROJE TUTARI (1.000 TL)	2013		Gerçekleşme (%)
			REVİZE ÖDENEĞİ (1.000 TL)	HARCAMA (1.000 TL)	
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü (Detay)	8	107.764	56.200	100	% 0,2
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü (Detay)	21	49.251	24.702	0	% 0,0
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin Ve Denetim Gn. Md. (Detay)	4	7.468	6.200	0	% 0,0
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (Detay)	18	742.470	106.922	3.127	% 2,9
Altyapı Ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Gn. Md. (Detay)	7	38.274	13.624	207	% 1,5
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü (Detay)	11	45.404	10.990	107	% 1,0
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü (Detay)	5	17.955	11.420	113	% 1,0
Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı (Detay)	7	8.298	3.177	0	% 0,0
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü (Detay)	15	40.563	31.318	0	% 0,0
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı (Detay)	2	1.600	1.600	0	% 0,0
Strateji Geliştirme Başkanlığı - İl Müdürlükleri (Detay)	4	50.171	30.288	753	% 2,5
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı (Detay)	1	1.000	1.000	0	% 0,0
	101	1.110.218	297.441	4.407	% 1,5

BAKANLIĞIMIZ BİRİMLERİNİN YATIRIM PROJELERİ GERÇEKLEŞMELERİ



Harcama Birimi Bazında Yatırım Projeleri Gerçekleşmeleri

MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2013 REVİZE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME		PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
						TUTAR	ORAN (%)	
2013K070030	Köylerde Yöresel Özellik. ve İhtiyaç. Dahilinde Yapılaşma Koşulları Belirleme (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2014	1.000		500	0	% 0,0	Proje ile ilgili ön çalışmalar devam etmektedir.
2007F000100	İmar Uygulamaları (*) (Turizm Sektörü)	2007-2015	53.095	16.437	11.500	0	% 0,0	1970 'li yıllardan beri süregelen bu proje kapsamında 2013 yılındada da Turizmde Öncelikli Yöre Belediyelerine projeye esas mali yardım yapılmaya devam edilmekte, bu kapsamda TÖB belediyelerinden gelen yapım ve düzenleme işlerine ait projeler değerlendirilmiş ve yılın ilk ödenek aktarımı nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecektir.
2007K090150	Çevre Düzeni Planları (Şehirleşme Sektörü)	2007-2013	4.389	4.089	300	100	% 33,3	Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Trakya Kalkınma Birliği arasında imzalanan protokol gereği 100.000TL ödenmiştir.
2013K090030	Çevre Düzeni Planları (Şehirleşme Sektörü)	2013-2014	1.450		1.350		% 0,0	Proje ile ilgili ön çalışmalar devam etmektedir.
2010K090120	Kıyı Master Planı (Şehirleşme Sektörü)	2010-2013	5.550	2.500	3.050	0	% 0,0	Proje ile ilgili ön çalışmalar devam etmektedir.
2010K090110	Bütünleşik Kıyı Yönetimi Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlama Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2010-2013	1.000	500	500	0	% 0,0	Proje ile ilgili ön çalışmalar devam etmektedir.
2012K090090	Afet Riskli Alanlarda ve Gecekondular Bölgesinde Kentsel Dönüşüm Projeleri (Şehirleşme Sektörü)	2012-2013	36.280	2.280	34.000	0	% 0,0	4.762.48 TL (KDV DAHİL) Bedelle 6 adet ihale yapılmış olup ödemeler için hakedişler beklenmektedir.
2013K090020	Marka Kentler Oluşmasına Yön. Özel Projeler Prj. (Şehirleşme Sektörü)	2013-2013	5.000		5.000	0	% 0,0	147.264 TL (KDV DAHİL) Bedelle 1 adet ihale yapılmış olup henüz sözleşme imzalanmamıştır.
		TOPLAM	107.764	25.806	56.200	100	% 0,2	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2013 REVİZE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME		PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
						TUTAR	ORAN (%)	
2012F000090	Türkiye Kıyılarında Yüzme Suyu Profillerinin Belirlenmesi Projesi (Turizm Sektörü)	2012-2014	2.000	500	1.000	0	% 0,0	Projeye ilişkin I. Ara rapor 18.03.2013 tarihinde tarafımıza sunulmuş olup inceleme süreci devam etmektedir.
2012K100070	Çevresel Açıdan Sürdürülebilir Çevre Dostu Balık Çiftlikleri Sisteminin Oluşturulması Projesi (Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj.	2012-2014	1.900	0	718	0	% 0,0	Proje ihale sürecinde olup herhangi bir harcama yapılmamıştır.
2011K100080	Deniz ve Kıyı Suları Kalite Durumlarının Belirlenmesi ve Sınıflandırılması Projesi (Çevre Sektörü)	2011-2013	1.965	750	1.215	0	% 0,0	Proje ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup, yılın 2. döneminde proje ara raporu sunulacak ve ödeme yapılacaktır.
2013K100080	Deniz Kirliliğinin Kontrolü Projesi (Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj.	2013-2014	1.800		900	0	% 0,0	Alt proje bilgileri aşağıda verilmiştir.
	Gemi Kazaları Sonucu Oluşan Atıkların Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması ve Kirlenen Alanların Rehabilitasyonu	2013-2014	600		200	0	% 0,0	Teknik şartname hazırlanmış ve yaklaşık maliyet komisyonu oluşturulmuştur. Projenin harcaması Kalkınma Bakanlığı onayına tabi olduğundan konu ile ilgili Strateji Geliştirme Başkanlığı'ndan bilgi beklenmektedir.
	Deniz Çöpleri Stratejik Eylem Planının Hazırlanması ve Pilot Uygulama Yapılması	2013-2013	200		200	0	% 0,0	Teknik şartname hazırlanmış ve yaklaşık maliyet komisyonu oluşturulmuştur. Projenin harcaması Kalkınma Bakanlığı onayına tabi olduğundan konu ile ilgili Strateji Geliştirme Başkanlığı'ndan bilgi beklenmektedir.
	Gemi Kaynaklı Kirliliğin Önlenmesinde Mavi Kart Uygulamalarının Teknik Altyapılarının Gözden Geçirilmesi, Kapasite Geliştirme ve Uygulama Alanlarının Genişletilmesi (1. Bileşen: Alt Yapı Analizi ve Geliştirilmesi)	2013-2014	800		420	0	% 0,0	Teknik şartname hazırlanmış ve yaklaşık maliyet komisyonu oluşturulmuştur. Projenin harcaması Kalkınma Bakanlığı onayına tabi olduğundan konu ile ilgili Strateji Geliştirme Başkanlığı'ndan bilgi beklenmektedir.
	Gemi Kaynaklı Kirliliğin Önlenmesinde Mavi Kart Uygulamalarının Teknik Altyapılarının Gözden Geçirilmesi, Kapasite Geliştirme ve Uygulama Alanlarının Genişletilmesi (2. Bileşen: Mavi Kart Elektronik Atık Takip Sistemi)	2013-2014	200		80	0	% 0,0	Projenin harcaması Kalkınma Bakanlığı onayına tabi olduğundan konu ile ilgili Strateji Geliştirme Başkanlığı'ndan bilgi beklenmektedir

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2013 REVİZE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME		PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
						TUTAR	ORAN (%)	
2011K100120	İklim Değişikliğinin Etkileri ve Uyum Konusunda Farkındalığın Geliştirilmesi (Çevre Sektörü)	2011-2013	950	300	650	0	% 0,0	Proje kapsamında seçilen dört bölgeyi temsilen Edirne, Bursa, Konya, Kayseri, Trabzon, Samsun, İzmir ve Muğla'dan seçilen öğretmenlerin iklim değişikliği ve uyum konusunda bilgilendirilmesi, bireysel ve toplumsal önlemler konusunda bilinçlendirilmesi ve öğretmenlere farklı bölgesel projelerin geliştirilmesi için destek sağlanması amacıyla 10-13 Mart 2013 (Bursa- Edirne illerinden gelen öğretmenlere yönelik), 17-20 Mart 2013 (Konya- Kayseri illerinden gelen öğretmenlere yönelik), 25-28 Mart 2013 (Samsun- Trabzon illerinden gelen öğretmenlere yönelik) tarihlerinde "İklim Değişikliği Hizmet İçi Eğitim Seminerleri" düzenlenmiştir. TÜBİTAK'ın Gebze'deki tesislerinde düzenlenen ve Mart ayı içerisinde 90 öğretmenin faydalandığı üç seminerlerin sonucunu 7-10 Nisan 2013 tarihleri arasında İzmir ve Muğla'dan gelen öğretmenlere yönelik düzenlenecektir. Bununla birlikte öğrencilere yönelik Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilecek bilim kamplarının çalışmaları sürdürülmekte ve iklim değişikliği temalı resim ve kompozisyon yarışmalarının hazırlıkları devam etmektedir.
2011K100130	İklim Değişikliğine Uyum ile İlgili Bölgesel ve Sektörel Etkilerin Belirlenmesi (Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj.	2011-2014	4.000		2.500	0	% 0,0	Projenin kapsamı, süresi ve bütçesinin yıllara göre dağılımı revize edilmiş harcama müdesinin alınması amacıyla Proje fişinin son versiyonu Kalkınma Bakanlığına iletilmiştir. Kalkınma Bakanlığından onay alınmasını müteakiben projeye ilişkin iş ve işlemlerin başlatılması planlanmaktadır. (Henüz Proje bütçesinden harcama yapılmamıştır.)
2009K100070	Kimyasalların Kayıt, Değerlendirme İzin ve Kısıtlama (REACH) Süreçleri Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2009-2013	430	287	143	0	% 0,0	-Avrupa Birliğinin Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlamaları Hakkında 1907/2006/EC sayılı Tüzüğü'nü (REACH Tüzüğü - Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals-) uyumlaştırmak amacıyla 12 Aralık 2011 tarihinde başlatılan 24 ay süreli REACH Tüzüğü'nün Uyumlaştırılması İçin Teknik Destek Projesinin amacı, kimyasalların yönetimi ile ilgili mevzuatın uyumlaştırılmasından sorumlu devlet kurumlarının mevcut kapasitesini güçlendirmek ve REACH Tüzüğü'nün ülkemizde uyumlaştırılması için gerekli kurumsal yapı, yasal çerçeve ve sistemin oluşturulmasını sağlamaktır.
AB KATKISI			3.205	1.755	1.450	0	% 0,0	-Projenin başlangıcından bu yana geçen süre içerisinde, Bakanlığımız ile paydaş kamu kurum ve kuruluşlarından ve ilgili sivil toplum kuruluşlarından gelen temsilciler için REACH Tüzüğü ile ilgili teknik konularda altı farklı eğitim programı düzenlenmiş, taslak mevzuat hazırlama, kimyasalların kayıt sistemine ilişkin yazılım iyileştirme ve etki analizi çalışmaları başlatılmıştır. -2013 yılı ilk çeyreğinde, proje için gerek ulusal katkı payından, gerekse AB katkı payından herhangi bir ödeme gerçekleştirilmemiştir.
2010K100100	Büyük Endüstriyel Kazalar Direktifi (Seveso-II) İçin Uygulama Kapasitesi Geliştirme Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2010-2014	690	345	179	0	% 0,0	Kasım 2012 tarihinde başlayan projenin Ocak 2013 te açılış toplantısı yapılmıştır. Proje yürütme komitesi belirlenmiştir. Proje kapsamında yapılacak eğitimlerin planlaması yapılmış olup, katılımcı kurum/kuruluşlar tespit edilmiş ve eğitim grupları oluşturulmuştur.
AB KATKISI			6.400	3.317	1.611	0	% 0,0	
2012K100060	AB 850/2004 Sayılı Kalıcı Organik Kirlenimler Tüzüğü'nün Uygulanması (AB) (Çevre Sektörü)	2012-2014	238	117	72	0	% 0,0	Henüz bir ödeme yapılmamıştır.
AB KATKISI			2.148	843	716	0	% 0,0	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2013 REVİZE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME		PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
						TUTAR	ORAN (%)	
2011K100110	Sanayi Kaynaklı Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2011-2013	545	295	250	0	% 0,0	Eşleştirme Bileşeni kapsamında; - 99/13/EC, 94/63/EC ve 2009/126/EC sayılı direktifler için eğitim kılavuzları hazırlandı. - 99/13/EC, 94/63/EC ve 2009/126/EC sayılı direktifler için MET kılavuzları hazırlandı. - 99/13/EC sayılı solvent direktifini kısa ve uzun vadeli uygulamaya yönelik iki adet taslak yönetmelik hazırlandı. - 94/63/EC sayılı petrol direktifinin uygulanmasına ilişkin taslak yönetmelik hazırlandı. - 2009/126/EC sayılı benzin istasyonları direktifinin uygulanmasına ilişkin taslak yönetmelik hazırlandı. - 99/13/EC, 94/63/EC ve 2009/126/EC direktifleri kapsamında uygulayıcı birimler için eğitimler düzenlendi. - 99/13/EC, 94/63/EC, 2009/126/EC ve 2004/42/EC direktifleri kapsamında saha ziyaretleri ve çalıştaylar düzenlendi. - 2004/42/EC sayılı direktif kapsamında, Piyasa Gözetim Denetimine İlişkin Yönlendirme Komitesi toplantılarına katılım sağlanarak uygulama yapacak kurumlar belirlendi. - 21 Ocak 2013 tarihinde başlayan Teknik Yardım Bileşeni kapsamında; - İhtiyaçlar ve öncelikler belirlendi. - Söz konusu direktiflerle ilgili kurum ve kuruluşlarla envanter ve düzenleyici etki analizi çalışmaları kapsamında görüşmeler yapıldı.
AB KATKISI			3.943	1.643	2.300	0	% 0,0	
2013K100090	Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek Projesi (IPA) (AB) (Çevre Sektörü)	2013-2014	690		345	0	% 0,0	Teknik şartname hazırlıkları tamamlanmış ve Finansman Anlaşması İmzalanmıştır.
AB KATKISI			6.211		2.795	0	% 0,0	
2013K100030	İklim Değişikliği Ulusal Bildirimleri Hazırlanması Projesi (Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj.	2013-2014	3.000		1.000	0	% 0,0	Proje için harcama müzadesinin alınması amacıyla Proje fişinin son versiyonu Kalkınma Bakanlığına iletilmiştir. Kalkınma Bakanlığında onay alınmasını müteakiben projeye ilişkin iş ve işlemlerin başlatılması planlanmaktadır.
2010K100110	Maden Atıklarının Yönetimi Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2010-2014	792	533	198	0	% 0,0	Projenin Twinning (Eşleştirme) Bileşeni ve Tedarik Bileşenleri tamamlanmıştır. Teknik Yardım Bileşeni ise halen devam etmektedir. Teknik Yardım Bileşenin Nisan 2014 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.
AB KATKISI			5.590	3.800	1.790	0	% 0,0	
2010K100070	Çevresel Gürültü Direktifi İçin Uygulama Kapasitesi (AB) (Çevre Sektörü)	2010-2015	296	19	98	0	% 0,0	Projenin 2013 Haziran ayı içerisinde başlaması planlanmaktadır.
AB KATKISI			13.297		4.903	0	% 0,0	
2010K100080	Emisyonların Kontrolünün Geliştirilmesi Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2010-2013	207	105	102	0	% 0,0	Proje, IPA 1. Bileşen altında 2008 programlaması kapsamında yürütülmektedir. 2013 yılı itibarıyla tamamlanacak olan proje için iki aylık bir uzatma talep edilecektir. Proje aktiviteleri öngörülen şekilde devam etmektedir.
AB KATKISI			2.720	1.280	1.440	0	% 0,0	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2013 REVİZE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME		PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
						TUTAR	ORAN (%)	
2011K100290	Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı-1 (Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj.	2011-2014	9.000	0	3.750	0	% 0,0	Alt projelere ilişkin detaylar aşağıdadır.
	Marmara Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2011-2014	3.650		1.825	0	% 0,0	Fizibilite raporu hazırlandı ve Kalkınma Bakanlığına iletili. İletilen fizibilite raporunda Marmara Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı için toplam ödenek 2.985.913,50 TL olarak öngörülmüştür.
	Samsun Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2011-2014	3.000		1.050	0	% 0,0	Fizibilite raporu hazırlandı ve Kalkınma Bakanlığına iletili. İletilen fizibilite raporunda Samsun Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı için toplam ödenek 2.053.191,75 TL olarak öngörülmüştür.
	Erzurum Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2011-2014	2.350		875	0	% 0,0	Fizibilite raporu hazırlandı ve Kalkınma Bakanlığına iletili. İletilen fizibilite raporunda Erzurum Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı için toplam ödenek 2.034.296,30 TL olarak öngörülmüştür.
2012K100120	Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı-2 (Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj.	2012-2014	12.000	0	5.650	0	% 0,0	Alt projelere ilişkin detaylar aşağıdadır.
	Konya Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2012-2014	2.900		1.600	0	% 0,0	Fizibilite raporu hazırlandı ve Kalkınma Bakanlığına iletili. İletilen fizibilite raporunda Konya Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı için toplam ödenek 2.985.913,50 TL olarak öngörülmüştür.
	İzmir Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2012-2014	3.300		1.500	0	% 0,0	Fizibilite raporu hazırlandı ve Kalkınma Bakanlığına iletili. İletilen fizibilite raporunda İzmir Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı için toplam ödenek 2.985.913,50 TL olarak öngörülmüştür.
	Diyarbakır Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2012-2014	3.000		1.100	0	% 0,0	Fizibilite raporu hazırlandı ve Kalkınma Bakanlığına iletili. İletilen fizibilite raporunda Diyarbakır Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı için toplam ödenek 2.053.191,75 TL olarak öngörülmüştür.
	Adana Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2012-2014	2.800		1.450	0	% 0,0	Fizibilite raporu hazırlandı ve Kalkınma Bakanlığına iletili. İletilen fizibilite raporunda Adana Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı için toplam ödenek 2.053.191,75 TL olarak öngörülmüştür.
2010K100030	Hava Kalitesinin Ön Değerlendirilmesi ve Ölçüm Araçlarının Yenilenmesi Projesi (Çevre Sektörü)	2010-2014	6.300	333	4.030	0	% 0,0	Alt projelere ilişkin detaylar aşağıdadır.
	Samsun, Erzurum, İzmir, Konya, Ankara, Diyarbakır ve Adana Temiz Hava Merkezlerine Bağlı İllerde Hava Kalitesinin Ön Değerlendirilmesi ve Ölçüm Araçlarının Yenilenmesi	2010-2014	6.300	333	4.030	0	% 0,0	Adana ve Konya Temiz Hava Merkezlerine bağlı illeri için Teknik şartnameler hazırlanmış olup, firmalardan yaklaşık maliyetler toplanmaktadır. Ankara ve Diyarbakır Temiz Hava Merkezlerine bağlı illeri için ise Eylül 2013'ten sonra ihaleye çıkılması planlanmaktadır. Ölçüm Araçlarının Yenilenmesi alt projesinde ise; firmalardan yaklaşık maliyetler toplanmış olup, ihale işlemlerinin yapılması için Finansman ve Yönetim Hizmetleri Dairesine gönderildi.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2013 REVİZE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME		PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
						TUTAR	ORAN (%)	
2010K100090	Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK) Direktif Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2010-2014	250	156	2	0	% 0,0	Entegre Çevre İzni Yönetmeliğinin nihai taslağı 03 Ağustos 2012 tarihinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne açılmış yorum ve görüşler alınmıştır nihai değerlendirme aşamasındadır. -Entegre çevre izni başvurusu yapacak endüstriler ve izni değerlendirecek olan yetkili otorite çalışanları için 2 adet genel rehber nihai değerlendirme aşamasındadır. -Projede seçilen 4 adet sektör (kömür yakıtlı termik santral, demir çelik, tekstil, rafineri) için teknik rehberler hazırlanması çalışmaları devam etmektedir. -4 pilot sektörde eğitim programları (kömür yakıtlı termik santral ve tekstil sektörleri için eğitim programı tamamlanmıştır. Demir çelik ve rafineri sektörleri için 1. eğitim tamamlanmıştır. -Entegre çevre izni konusunda ilgili tüm taraflarda farkındalığın artırılması ve bilgi paylaşımı sağlanmasına yönelik bir web sitesi hazırlanmıştır. -Ülkemizde entegre çevre iznine tabi olacak tesislerinin envanter çalışmaları devam etmektedir. -Entegre çevre izin sistemi ile ilgili hukuki, kurumsal ve maliyet etkinliği analizinin ortaya konulacağı "düzenleyici etki analizi" çalışmaları devam etmektedir.
AB KATKISI			5.813	3.080	1.703	0	% 0,0	
2013K100050	Çevre Ölçüm ve İzleme Altyapısının Geliştirilmesi Projesi (Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj.	2013-2013	1.700		1.700	0	% 0,0	Alt projelere ilişkin detaylar aşağıdadır.
	Referans Emisyon Laboratuvarı Kurulması	2013-2013	500		500	0	% 0,0	Teknik şartnameler hazırlanmış olup, Yatırım programında yer alan şerhin kaldırılması için proje kapsamında lanacak cihaz ve ekipmanların listesi ile maliyet tablosu hazırlanarak Kalkınma Bakanlığı'na iletilmiştir.
	EMEP (Avrupa'da Hava Kirlenmelerinin Uzun Menzilli Taşınımının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi İşbirliği Programı) Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonlarının Yenilenmesi Projesi	2013-2013	1.200		1.200	0	% 0,0	Emep İzmir Seferihisar ve Kırklareli Vize İstasyonları için Teknik şartnameler hazırlanmış olup, Yatırım programında yer alan şerhin kaldırılması için proje kapsamında lanacak cihaz ve ekipmanların listesi ile maliyet tablosu hazırlanarak Kalkınma Bakanlığı'na iletilmiştir.
2013K100070	Çevre Yönetimi Süreçleri Otomasyonu Projesi (Çevre Sektörü*) - Dipnotlu Prj.	2013-2014	498		200	0	% 0,0	Alt projeye ilişkin detaylar aşağıdadır.
	Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yetkilendirme Süreçleri Otomasyonu ve Envanter Destek Sistemi Projesi	2013-2014	498		200	0	% 0,0	Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yetkilendirme Süreçleri Otomasyonu için Teknik şartname hazırlanma aşamasındadır
TOPLAM			49.251	3.740	24.702	0	% 0,0	
AB KATKISI			49.327	15.718	18.708	0	% 0,0	

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2013 REVİZE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME		PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
						TUTAR	ORAN (%)	
2012K100090	Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetimi Projesi (Çevre Sektörü)	2012-2013	2.516	1.066	1.450	0	% 0,0	Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetimi Projesinin ilk aşaması 2012 Yılı içerisinde tamamlanmıştır. 2013 yılında yapılacak ikinci kısmı ise;Veri aktarımı Projesi ve Karar Destek Sistemi Yazılım projesi olarak iki parça olarak yapılacaktır. Her iki alt proje için de için Teknik Şartnameler hazırlanmış olup projelerin Yaklaşık Maliyet Bedelleri belirlenecektir.
2013K100100	Çevresel Etiket Altyapısı Projesi (Çevre Sektörü)	2013-2014	800		600	0	% 0,0	Proje , aşağıda belirtilen hizmetler satın alınmak üzere ihaleye çıkmıştır. a. Sistem Kurgusu ve Mevzuat b. Logo Tasarımı c. Düzenleyici Etki Analizi d. Eğitim Faaliyetleri e. Sistem yazılım ihtiyaç analizi f. Çevresel etiketin tanıtımı ve yaygınlaştırılması g. Tercüme h. Seminer Proje'nin 02.04.2013 tarihinde ihalesi gerçekleştirilmiş olup,İhale Komisyon Kararı beklenmektedir.
2013K100040	Çevre Denetim Aracı Alımı (Çevre Sektörü)	2013-2013	2.750		2.750	0	% 0,0	2013 yılında alınması planlanan 40 adet Çevre Denetimi aracına ilişkin olarak teknik şartnameler hazırlanmış olup, alım işlemlerine başlanması için Bakanlar Kurulu Kararı beklenmektedir.
2013K100070	Çevre Yönetimi Süreçleri Otomasyonu Projesi (Çevre Sektörü*) - Dipnotlu Prj.	2013-2014	1.402		1.400	0	% 0,0	Alt projeye ilişkin detaylar aşağıdadır.
	E-Çevre Denetim Süreçleri Otomasyonu Ve Karar Destek Sistemi Yazılımları Geliştirilmesi	2013-2014	1.402		1.400	0	% 0,0	Yatırım Programında yer alan "Projede harcama yapılması Kalkınma Bakanlığı onayına tabidir." dipnotunun kaldırılması için Kalkınma Bakanlığı nezdinde yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmıştır. Bu kapsamda hazırlanan Proje Bilgi Formu Kalkınma Bakanlığı'na iletilmek üzere Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmiştir. Projenin Teknik Şartnamesi hazır durumdadır.
(*) Proje Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile ortak.		TOPLAM	7.468	1.066	6.200	0	% 0,0	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2013 REVİZE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME		PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
						TUTAR	ORAN (%)	
2010K091030	Bakanlık Hizmet Binası (Şehirleşme Sektörü)	2010-2014	137.900	4.623	30.002	3.022	% 10,1	İksa ve fore kazık imalatı tamamlandı. Alt temel yapımı devam etmektedir.
2012K010470	Kamu Yatırımlarının Otomasyonu Sisteminin Yaygınlaştırılması (Genel İdare Sektörü)	2012-2014	1.260	420	500	13	% 2,6	Tahakkuk işlemleri için yazılım bakımı yapılmış olup, ayrıca santral alımı da gerçekleştirilmiştir.
2010K010070	Proje Arşivinin Taranması ve Web Tabanlı Uygulamaya Geçilmesi (Genel İdare Sektörü)	2010-2014	1.130	380	500	0	% 0,0	Proje arşivinin taranmasına yönelik hizmet alımı ihalesi gerçekleştirilmiş olup, projelerin bilgisayar ortamına aktarılması ve kontrollerinin yapılması devam etmektedir.
2012K010460	Ulusal Yapı Denetim Sis. Yazı. Yaygınlaştırılması (Genel İdare Sektörü)	2012-2014	3.500	1.140	1.710	0	% 0,0	Yapı Denetim Sistemi Uygulama Yazılım Bakım Destek ve İyileştirme İşi ihalesi yapılmış olup, 85000 TL+KDV bedelli sözleşme 22.03.2013 tarihinde imzalanmıştır. Ayrıca YDS-2 Sistemi'nin ihalesi yapılmış olup, sözleşme aşamasındadır.
2010K010090	Yapı Denetim Sisteminin Uygulandığı İllerde Eğitim Verilmesi (Genel İdare Sektörü)	2010-2015	2.850	650	700	0	% 0,0	2013 Yılı Kasım ayı içerisinde Bakanlığımızca "Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Yapılan Değişiklik Kapsamında İl Müdürlüklerinin Eğitimi" adı altında eğitim düzenlenmesi planlanmaktadır.
2011K070010	Kırsal Alanlarda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2015	4.935	2.000	2.000	0	% 0,0	Kırsal alanlarda yöresel doku ve mimari özelliklere uygun yapılaşma çalışmaları kapsamında öncelikli olarak Karadeniz bölgesi (Amasya, Karabük, Rize) kırsalında farklı tip ve alternatifte (5 tip,45 alternatif) yöresel mimari özellikleri yansıtan konut projesi elde edilmiştir. Yöresel doku ve mimari özelliklere uygun yapılaşma ile ilgili olarak Doğu Karadeniz Bölgesi makine ve elektrik tesisatı projeleri mart ayı itibarıyla tamamlanmıştır.
2006K070010	İskan Hizmetleri Etüd-Proje İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2006-2014	5.420	1.000	1.000	34	% 3,4	Etüd proje programında bulunan işlerin harita, imar planı ve jeolojik-jeoteknik raporları gibi işler için harcanmaktadır. İhtiyaç duyuldukça gerekli ödenekler İl Müdürlüklerimize gönderilmektedir. 2013 yılı revize yatırım ödeneğinden mart ayı sonu itibarıyla %3,5 oranında harcama yapılmıştır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2013 REVİZE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME		PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
						TUTAR	ORAN (%)	
1992K070040	Göçebelerin İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	1992-2014	17.325	8.453	4.280	0	% 0,0	Alt projelere ilişkin detaylar aşağıdadır.
	Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı	1992-2014	9.450	3.389	2.140	0	% 0,0	Teftiş Kurulu'nun raporuna göre hareket edilmektedir. Yapılan teftiş neticesinde haksahiplikleri iptalleri olmuştur. Teftiş sonrası kalan aileler 2011 yılında yapımı tamamlanan M. Topakgöz, Sarıkeçili ve Horzum Göçebelerin İskanı (176 Konut) ve ikmal ihaleleri yapılacak olan Kerim Güzel Göçebeleri İskanı (152 konut) ve Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı (131 konut) işlerinde iskan edileceklerdir.
	Kerim Güzel Göçebeleri İskanı	1994-2014	7.875	5.064	2.140	0	% 0,0	Teftiş Kurulu'nun raporuna göre hareket edilmektedir. Yapılan teftiş neticesinde haksahiplikleri iptalleri olmuştur. Teftiş sonrası kalan aileler 2011 yılında yapımı tamamlanan M. Topakgöz, Sarıkeçili ve Horzum Göçebelerin İskanı (176 Konut) ve ikmal ihaleleri yapılacak olan Kerim Güzel Göçebeleri İskanı (152 konut) ve Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı (131 konut) işlerinde iskan edileceklerdir.
2009K070020	Yerleri Kamulaştırılanların İskanı (2009) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2009-2015	179.210	8.269	18.650	0	% 0,0	Alt projelere ilişkin detaylar aşağıdadır.
	Tahtalı Barajı İskanı	2009-2012	8.269	8.269	0			İş tasviye edildi. (%95 seviyelerinde) İş İkmal İhalesi olarak yatırım programına alınacaktır. İl Müdürlüğünden ödenek ihtiyacı beklenmektedir. İşin tamamlanmasını müteakip haksahiplerine dağıtımı yapılacaktır.
	İlisu Barajı İskanı	2009-2015	85.471		9.325	0	% 0,0	Konutlar TOKİ tarafından yapılacaktır. Bakanlığımızca sadece haksahipliği çalışmaları yürütülmektedir.
	Yusufeli Barajı İskanı	2009-2015	85.470		9.325	0	% 0,0	Konutlar TOKİ tarafından yapılacaktır. Bakanlığımızca sadece haksahipliği çalışmaları yürütülmektedir.
2011K070020	Bulanık-Alpaslan I Barajı İskanı (DAP) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2014	33.030	0	20.820	0	% 0,0	İşin yapımına başlanacaktır.
2011K070030	Kesin Hesap Farkı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2014	3.000	1.200	1.200	0	% 0,0	Yatırımdan çıkan ve bitmiş işlerin kesin hesap farkı harcamaları için ihtiyaç duyuldukça kullanılan ödenektir.
2010K070040	İskan Konutları Altyapı İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2010-2014	5.200	2.700	1.000	0	% 0,0	İhalesine altyapısız çıkmış veya bitmiş işlerin altyapı harcamaları için ihtiyaç duyuldukça kullanılan ödenektir.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2013 REVİZE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME		PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
						TUTAR	ORAN (%)	
2013K070010	Yerleri Kamulaştırılanların İskanı (2013) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2014	147.700		1.000	0	% 0,0	Alt projelere ilişkin detaylar aşağıdadır.
	Gördes Barajı İskanı	2013-2014	3.498		999	0	% 0,0	İş proje seçim aşamasında olup yaklaşık maliyetlerin hesaplanmasını müteakip ihaleye çıkacaktır.
	Alaköprü Barajı İskanı	2013-2014	144.202		1	0	% 0,0	İşle ilgili yerleşim yerinin imar planı askıya çıkmış olup parselasyon, yaklaşık maliyet vaziyet planı gibi çalışmalardan sonra ihaleye çıkacaktır.
2013K070020	İskan Kanunu Uygulama Eğitimi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2017	3.000		550	0	% 0,0	Eğitim programında yer almamaktadır.
(*)1995K070030	Köysel Alanda İç İsk. Düzenlenmesi I (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	1995-2015	136.580	77.560	16.910	58	% 0,3	İşler devam etmektedir. Harcamalar genellikle yılın son çeyreğinde gerçekleşmektedir.
(*)2006K070020	Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi I (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2006-2015	5.990	2.700	500	0	% 0,0	Haksahibi vatandaşlardan işletme ve donatım kredisi talebi geldikçe tahsis edilmektedir. İhtiyaç duyuldukça harcama yapılmaktadır.
(*)2011K070040	Köysel Alanda İç İsk. Düzenlenmesi II (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2015	52.550	16.930	5.500	0	% 0,0	İşler devam etmektedir. Harcamalar genellikle yılın son çeyreğinde gerçekleşmektedir.
(*)2011K070050	Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi II (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2015	1.890	105	100	0	% 0,0	Haksahibi vatandaşlardan işletme ve donatım kredisi talebi geldikçe tahsis edilmektedir. İhtiyaç duyuldukça harcama yapılmaktadır.
(*) Bütçenin 08.1 ekonomik kodunda yer almaktadır. Borçlanma için kullanılacaktır.		TOPLAM	545.460	30.835	83.912	3.069	% 3,7	
		TOPLAM-08	197.010	97.295	23.010	58	% 0,3	
		Genel TOPLA	742.470	128.130	106.922	3.127	% 2,9	

ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2013 REVİZE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME		PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
						TUTAR	ORAN (%)	
2013K060110	Özel Proje Alanları Kanalizasyon Projesi (Kanalizasyon Sektörü)	2013-2015	3.644		644	0	% 0,0	
2013K080060	Özel Proje Alanlarına Yönelik Etüd Hazırlama Projesi (Belediye Sektörü)	2013-2015	17.905		6.405	0	% 0,0	
2012K080030	Kentsel Altyapının Geliştirilmesine Yönelik Eğitim Projesi (Belediye Sektörü)	2012-2015	2.530	800	500	207	% 41,4	Proje kapsamında, 25.02.2013 -01.03.2013 tarihleri arasında Antalya İlinde Bakanlığımıza bağlı İl Müdürlüklerinden gelen 339 katılımcı ile eğitim gerçekleştirilmiştir. Bu eğitim ile kentsel dönüşüm hizmetlerinde görev alan ve alacak personelin yetkinliğini artırmak amaçlanmıştır.
2013K080030	Teknik Altyapı Envanteri Çıkarılması Projesi (Belediye Sektörü)	2013-2014	1.645		775	0	% 0,0	
2013K080040	İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Değerlendirilmesi Projesi (Belediye Sektörü)	2013-2014	3.200		1.800	0	% 0,0	
2013K080050	Altyapı Tesis Yapımına Ait Usul ve Esas Belirlenmesi Projesi (Belediye Sektörü)	2013-2015	4.500		1.500	0	% 0,0	
2013K140090	Afet Risk Haritası Hazırlanması Çalışması (Afetler Sektörü)	2013-2014	4.850		2.000	0	% 0,0	Proje kapsamında,Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Genel Müdürlüğümüz arasında Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Ortak Hizmet Uygulaması Protokolü imzalanmıştır. Yapılacak hizmetler karşılığı KDV hariç 1.900.000,00 TL'lik protokol olup henüz proje ile ilgili harcama gerçekleşmemiştir.
		TOPLAM	38.274	800	13.624	207	% 1,5	

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2013 REVİZE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME		PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
						TUTAR	ORAN (%)	
2012D100010	Kamu Binalarında Enerji Etüdü Projesi (Enerji Sektörü)	2012-2013	3.132	2.132	1.000	0	% 0,0	Makamın talimatları doğrultusunda İl Müdürlüklerine yazı yazılarak bünyelerinde bulunan kamu binalarının enerji etütleri yapılabilecek şekilde teknik bilgiler istenilmiş olup gelen cevaplar doğrultusunda Bilgi Notu hazırlanarak Makama sunulmuştur.
2012D100030	Binalarda Enerji Verimliliği Çalışmaları (Enerji Sektörü)	2012-2015	1.715	426	500	0	% 0,0	18-19-20 Mart 2013 tarihinde Antalya ilinde 81 il Müdürlüğünden toplam 176 teknik personele Hizmet İçi Eğitim verilmiştir..
2013D100010	Çevre Dostu Yeşil Bina Sertifikası İçin Altyapı Oluşturulması (Enerji Sektörü)	2013-2014	200		100	0	% 0,0	Proje ile ilgili hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
2012D100020	Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Uygulama Çalışmaları (BEP-TR II) ve BEP-TR Bakım-Onarımı (Enerji Sektörü)	2012-2014	2.752	800	1.300	0	% 0,0	Bep-TR2 Tubitak Koordinatörlüğünde belirlenmiş proje takvimine göre devam etmektedir. İş paketleri 2-3-4-5-6 süreci başlamıştır. Bep-TR bakım ve onarım sözleşmesi gereği oluşan hataların giderilmesi ve bakımı çalışmaları devam etmekte olup, periyodik olarak yapılan toplantılarda süreç takip edilmektedir. Projenin 1. hakedişinin ödemesi (23.400 TL) NİSAN AYI BAŞINDA gerçekleştirilmiştir.
2010K010080	İl Laboratuvar Hizmetlerinin Güçlendirilmesi (Genel İdare Sektörü)	2010-2015	7.925	2.457	1.740	0	% 0,0	İl Laboratuvar Hizmetlerini Güçlendirme Projesi kapsamında 2013 yılı 1. çeyreğinde il müdürlüklerinin alet ve cihaz ihtiyaçlarının tespiti yapılmış, ilgili cihazlara ait teknik şartnameler hazırlanmış, teklifler alınmıştır. Hazırlanan dökümanlar ihale sürecinin başlaması için Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığına gönderilmiştir. Ayrıca 2012 yılı 4. çeyreğinde alımı yapılan 38 adet Hilti marka PS 200 model donatı tespit cihazının kabul ve dağıtım işleri 2013 yılı 1. çeyreğinde yapılmıştır.
2010K010050	Merkez Laboratuvarının Deney Hizmetlerinin Güçlendirilmesi (Genel İdare Sektörü)	2010-2015	6.475	2.967	712	0	% 0,0	Merkez Laboratuvarının Deney Hizmetlerinin Güçlendirme Projesi kapsamında 2013 yılı 1. çeyreğinde merkez laboratuvarında ihtiyaç duyulan alet ve cihazlara ait teknik şartnameler hazırlanmış, teklifler alınmıştır. Hazırlanan dökümanlar ihale sürecinin başlaması için Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığına gönderilmiştir.
2010K010060	Merkez Hakem ve İhtisas Laboratuvarı Binası İnşaatı (Genel İdare Sektörü)	2010-2014	4.000	198	2.000	0	% 0,0	4734 Sayılı Kanununun 21.b Maddesine göre 12.03.2013 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan ihalede, iş KDV hariç 2.770.000 TL teklif bedelle yüklenici Şimşekler İnş. Tur. Taah. Tic. Ltd. Şti.uhdesinde kalmıştır. İhale sözleşmesine göre İnşaatı 21.03.2013 tarihinde başlanacak ve 08.07.2013 tarihinde bitirilecektir.

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2013 REVİZE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME		PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
						TUTAR	ORAN (%)	
2010K010110	Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hizmetlerinin Arttırılması (Genel İdare Sektörü)	2010-2015	16.396	7.173	2.712	107	% 3,9	TSE ile yapılan protokol gereği TSE'ye yaptırılan deneyler için toplam 73.902 TL ödeme yapılmıştır. 02-04 Mart 2013 tarihinde Antalya'da " Piyasa Gözetimi ve Denetimi Temel Seviye Eğitimi " yapılmış olup, eğitici ve kursiyer olarak toplam 182 kişinin katılımıyla eğitim tamamlanmıştır. Bu eğitime 166 personelimiz dış katılımcı olarak gelmiş ve bu personelimizin bağlı olduğu İl Müdürlüklerine yolluk olarak 85.838 TL ödenek gönderilmiştir.
2010K010130	Yapı Malzemelerini Düzenleyen Teknik Şartnamelerin Sayısının Arttırılması (Genel İdare Sektörü)	2010-2015	586	32	322	0	% 0,0	2 adet Yönetmelik değişikliği ile 1 adet tebliğ değişikliği çalışmalarını ve 421 adet standardın uyumlaştırma çalışmaları devam etmektedir.
2010K010120	Onaylanmış Kuruluşların Değerlendirme Şartname Sayısının Arttırılması (Genel İdare Sektörü)	2010-2015	963	387	204	0	% 0,0	Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Madde 10(3)' e istinaden TSE tarafından 8 adet ürün standardı kapsamında daha yönetmelik çerçevesinde uygunluk değerlendirme işlemi gerçekleştireceği tarafımıza bildirildiğinden proje kapsamındaki teknik şartname sayısı 246 'dan 254 ' e çıkmıştır.
2013K010080	Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) Güçlendirilmesi (Genel İdare Sektörü)	2013-2015	1.260		400	0	% 0,0	Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) Projesi İşletme, Bakım, Revizyon ve Güncelleme işlerinin ihalesi yapıp yüklenici firma ile 21/01/2013 tarihinde sözleşme imzalanarak çalışmaları başlanılmıştır.
TOPLAM			45.404	16.572	10.990	107	% 1,0	

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2013 REVİZE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME		PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
						TUTAR	ORAN (%)	
2011K091070	ÇŞB Mekânsal Veri Altyapısının Oluşturulması ve Uygulama Yazılımlarının Geliştirilmesi Projesi (Şehirleşme Sektörü) - <i>Dipnotlu Prj.</i>	2011-2013	6.000	2.500	3.500	0	% 0,0	Türkiye Jeolojik Arşivinin oluşturulması için şartname hazırlandı. Bakanlığımız bünyesinde çok çeşitli seviyelerde üretilen coğrafi verinin düzenlenmesi amacıyla "Veri İşçiliği Projesi" hazırlanmıştır. İhalesi 25.04.2013 tarihinde yapılacaktır. CBS altyapısının donanım anlamında güçlendirilmesi için DMO'dan donanım alımı şartnamesi hazırlandı.
2011K091050	Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Altyapısı Kurulumu Projesi (Şehirleşme Sektörü) - <i>Dipnotlu Prj.</i>	2011-2013	4.300	2.500	1.800	0	% 0,0	* TUCBS konusunda Başkanlığımıza 15 Şubat 2013 tarihinde iletilen konuya ilişkin bilgi, belge ve dokümanları tasnifleme, konuyu anlama ve tanımlama işlemleri devam etmektedir. * Ulusal Veri(Geospatial) Standart Modellerinin Belirlenmesi ve Ulusal Veri Teması Modellerinin ortaya konması yönünde çalışmalar devam etmektedir. * 2013-2015 yılları arasında yapılması planlanan kapasite inşa etme ve geliştirme çalışmaları için ön araştırmalar yapılmıştır. * Avrupa Komisyonu ile ortak bir çalıştay için girişimler yapılmıştır.
2013K090010	Bakanlık ve Taşra Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2013-2013	5.000		5.000	113	% 2,3	Bakanlığımız Merkez Teşkilatı Bilgisayar Teknolojileri Bakım ve Onarım Hizmeti ile ilgili olarak ilk 3 aylık dönemde toplam 113.000 TL ödeme yapılmıştır. Proje kapsamında illerin ihtiyacı olan donanım altyapısı ile ilgili teknik şartname çalışması bitirilmiş ihale süreci başlamıştır. Portal ve İş Süreçleri Platformu işine ait ihale 03.05.2013 tarihinde yapılacaktır. İl Teşkilatlarının ihtiyacı olan 1500 adet PC için "Donanım Alımı İşi" İhalesi 29.04.2013 tarihinde yapılacaktır.
2013K090100	Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Veri Sızıntı Engelleme Sistemi Kurulması Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2013-2014	1.735		200	0	% 0,0	Proje kapsamında kurulması hedeflenen BGYS alt yapısı ile ilgili teknik şartname çalışması devam etmektedir.
2013K100060	INSPIRE Kapasite Artırımı (AB) (Çevre Sektörü)	2013-2013	920		920	0	% 0,0	Proje ile ilgili Teknik Şartname hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Nisan ayı sonunda Merkezi Finans İhale Birimine gönderilecek.
<i>AB KATKISI</i>			8.280		8.280	0	% 0,0	
		TOPLAM	17.955	5.000	11.420	113	% 1,0	
		<i>AB KATKISI</i>	8.280	0	8.280	0	% 0,0	

AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2013 REVİZE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME		PROJEDE GELİNERİN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
						TUTAR	ORAN (%)	
2010K050400	Artım İçin Uygun Yöntem Belirlenmesi (AB)	2010-2014	1.410	0	722	0	% 0,0	İhale dosyası Komisyona iletilmiştir.Faydalanıcısı Orman ve Su İşleri Bakanlığı'dır. Söz konusu projenin Bakanlığımız Yatırım Programından düşürülmesi ve ilgili Bakanlık devrinin sağlanmasınının daha uygun olacağı düşünülmektedir.
AB KATKISI	(İçmesuyu Sektörü)		7.987	0	4.091	0	% 0,0	
2009K050400	İPA Yatırım Paketi Hazırlama Projesi (AB)	2009-2014	3.045	657	1.079	0	% 0,0	Proje ödemeleri PRAG Uygulama kuralları kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda ödemler altı aylık periodlarda gerçekleştirilmektedir. Henüz ödeme dönemi oluşmamıştır.
AB KATKISI	(İçmesuyu Sektörü)		17.252	3.724	6.114	0	% 0,0	
2009K080310	İPA Katı Atık Yatırım Paketi (AB)	2009-2014	1.571	566	696	0	% 0,0	Proje ödemeleri PRAG Uygulama kuralları kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda ödemler altı aylık periodlarda gerçekleştirilmektedir. Henüz ödeme dönemi oluşmamıştır.
AB KATKISI	(Belediye Sektörü)		9.114	3.209	3.943	0	% 0,0	
2009K100080	Çevre Operasyonel Programı İletişim Eylem Planının Uygulanması için	2009-2015	108	0	42	0	% 0,0	İhale çalışmaları devam etmektedir.
AB KATKISI	Teknik Yardım Projesi (AB) (Çevre Sektörü)		611	0	239	0	% 0,0	
2009K100090	Çevre Operasyonel Programı Yönetimi ve Uygulanmasının Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi (AB)	2009-2015	151	66	38	0	% 0,0	Çok yıllık harcama planı proje bileşeni altında; Türkiye Katkısı : 662,40 TL AB Katkısı : 3.753,60 TL harcama yapılmıştır. 2013 yılında tahsis edilen ödeneklerden henüz harcama yapılmamıştır.
AB KATKISI	(Çevre Sektörü)		743	264	217	0	% 0,0	
2009K100100	Eğitim ve Kapasite Geliştirme Faaliyetleri İçin Teknik Yardım Projesi (AB)	2009-2015	1.939	839	555	0	% 0,0	İkinci üç aylık dilimde ilgili ödemeler gerçekleştirilecektir. PRAG Uygulama Kurallarına göre harcama teyidleri Finans Birimi tarafından gerçekleştirilmesine müteakip ilgili ödemeler yapılacaktır.
AB KATKISI	(Çevre Sektörü)		10.989	4.554	3.145	0	% 0,0	
2011K100040	İç Denetim Eğitimi Kapasitesinin Geliştirilmesi Faaliyetleri İçin	2011-2014	74		45	0	% 0,0	İhale çalışmaları devam etmektedir.
AB KATKISI	Teknik Yardım Projesi (AB) (Çevre Sektörü)		417		255	0	% 0,0	
TOPLAM			8.298	2.128	3.177	0	% 0,0	
AB KATKISI			47.113	11.751	18.004	0	% 0,0	

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2013 REVİZE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME		PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
						TUTAR	ORAN (%)	
2013F000010	Çevre Koruma-Planlama-Düzenleme- Altyapı, Uygulama ve Ekipmanları (*) (Turizm Sektörü)	2013-2013	10.000		10.000	0	% 0,0	Projenin detayları aşağıda yer almaktadır.
	Korunan Alanlarda Acil Hizmetler	2013-2013	2.500		2.500	0	% 0,0	<ul style="list-style-type: none"> • Uzungöl Orman İçi Yürüyüş Yolları Yapımı İşine ait prokotal çalışmalarını devam etmektedir. • Demre İlçesi Kale Mahallesi İskele Yapımı İşine ait prokotal çalışmalarını devam etmektedir. • Aksaray İl Özel İdaresi ile Ziga Koruma Amaçlı İmar Planı ve İmar Planı protokolü 08.03.2013 tarihinde 90.000 TL bedelle imzalanmıştır. • Zincirlikuyu Belediyesi ile Jeolojik-Jeoteknik Etüt protokolü 29.03.2013 tarihinde 40.000 TL bedelle imzalanmıştır. • Taşucu Belediyesi Kum Mahallesi İmar Planı Revizyonu protokolü 03.04.2013 tarihinde 50.000 TL bedelle imzalanmıştır. • Datça-Bozburun ÖÇKB Çevre Düzeni Planı Revizyonu hizmet alımı ihalesi yapılacaktır. • Ürgüp Belediyesi ile Koruma Amaçlı İmar Planı protokolü 12.03.2013 tarihinde 200.000 TL bedelle imzalanmıştır. <p>Yukarıda belirtilen 7 adet proje 2013 yılı içerisinde tamamlanarak bedelleri ödenecektir.</p>
	Uzungöl Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Düzenlemesi- Çephe Kaplaması-Yol Düzenlemesi	2013-2013	4.000		4.000	0	% 0,0	<ul style="list-style-type: none"> • Uzungöl ÖÇK Bölgesi Uzungöl Beldesi (Trabzon) 1.Etap Bina Çephe Düzenleme ve Sağıklaştırma Yapım İşine Ait Mali Katkı Protokolü 06.03.2013 tarihinde 1.000.000 TL bedelle imzalanmıştır. • Uzungöl (Demirkapı ve Arpaözü) Turizm Amaçlı Yol Rehabilitasyonu 1.Etap (Km:6+000-14+100 Arası) Yapım İşine Ait Mali Katkı Protokolü 01.03.2013 tarihinde 2.000.000 TL bedelle imzalanmıştır. • Uzungöl (Çaykara-Trabzon) Haldizen Deresi Peyzaj Projesi Hazırlanması İşine Ait Mali Katkı Protokolü 13.03.2013 tarihinde 1.000.000 TL bedelle imzalanmıştır. <p>Yukarıda belirtilen 3 adet proje 2013 yılı içerisinde tamamlanarak bedelleri ödenecektir.</p>

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2013 REVİZE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME		PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
						TUTAR	ORAN (%)	
2013K050250	Korunan Alanlarda Çevre-Cephe-Yol Düzenlemeleri	2013-2013	3.500		3.500	0	% 0,0	<ul style="list-style-type: none"> • Gökova ÖÇK Bölgesi Akyaka (Muğla) Belediyesi Park Düzenlemesi Yapım İşine Ait Mali Katkı Protokolü 01.03.2013 tarihinde 150.000 TL bedelle imzalanmıştır. • Ihlara ÖÇK Ihlara (Aksaray) Belediyesi Park Düzenlemesi Yapım İşine Ait Mali Katkı Protokolü 01.03.2013 tarihinde 393.000 TL bedelle imzalanmıştır. • Göksu Deltası ÖÇK Bölgesi Arkum (Mersin) Belediyesi Park Düzenlemesi Yapım İşine Ait Mali Katkı Protokolü 06.03.2013 tarihinde 280.000 TL bedelle imzalanmıştır. • Tuz Gölü ÖÇK Bölgesi Cihanbeyli (Konya) Belediyesi Park Düzenlemesi Yapım İşine Ait Mali Katkı Protokolü 04.03.2013 tarihinde 450.000 TL bedelle imzalanmıştır. • Datça-Bozburun ÖÇK Bölgesi Datça (Muğla) Belediyesi Park Düzenlemesi Yapım İşine Ait Mali Katkı Protokolü 06.03.2013 tarihinde 300.000 TL bedelle imzalanmıştır. • Patara ÖÇK Bölgesi Kınık (Antalya) Belediyesi Park Düzenlemesi Yapım İşine Ait Mali Katkı Protokolü 20.03.2013 tarihinde 270.000 TL bedelle imzalanmıştır. • Patara ÖÇK Bölgesi Ova (Antalya) Belediyesi Park Düzenlemesi Yapım İşine Ait Mali Katkı Protokolü 05.03.2013 tarihinde 450.000 TL bedelle imzalanmıştır. • Fethiye-Göcek ÖÇK Bölgesi (Muğla) Fethiye, Karaçulha, Çamköy Belediyelerinde Park Düzenlemesi Yapım İşine Ait Mali Katkı Protokolü 12.03.2013 tarihinde 1.100.000 TL bedelle imzalanmıştır. • Adıyaman Yüzen Adalar Projesine Ait Mali Katkı Protokolü 11.03.2013 tarihinde 107.000 TL bedelle imzalanmıştır. <p>Yukarıda belirtilen 9 adet proje 2013 yılı içerisinde tamamlanarak bedelleri ödenecektir.</p>
	Su Temini Hizmetleri Projesi (*) (İçme Suyu Sektörü)	2013-2013	2.975		2.975	0	% 0,0	Projenin detayları aşağıda yer almaktadır.
	Muğla İli Özel Çevre Koruma Bölgesi Sınırları İçerisinde Su Temini Hizmetleri	2013-2013	1.650		1.650	0	% 0,0	<ul style="list-style-type: none"> • Datça Yaka Köyü İçme Suyu Şebeke ve Terfi Hattı Yapım İşine Ait Mali Katkı Protokolü 29.03.2013 tarihinde 450.000 TL bedelle imzalanmıştır. • Bozburun İçmesuyu Deposu ve İletim Hattı Yapım İşine Ait Mali Katkı Protokolü 04.03.2013 tarihinde 600.000 TL bedelle imzalanmıştır. • Çiftlik 3.Etap İçmesuyu İsale Hattı Yapım İşine Ait Mali Katkı Protokolü 04.03.2013 tarihinde 600.000 TL bedelle imzalanmıştır. <p>Yukarıda belirtilen 3 adet proje 2013 yılı işi içerisinde tamamlanarak bedelleri ödenecektir.</p>
	Tuz Gölü Özel çevre Koruma Bölgesi Sınırları İçerisinde Su Temini Hizmetleri	2013-2013	500		500	0	% 0,0	<ul style="list-style-type: none"> • Cihanbeyli İçmesuyu İsale Hattı Yapım İşine Ait Mali Katkı Protokolü 06.03.2013 tarihinde 450.000 TL bedelle imzalanmıştır. • Sarayhan İçmesuyu Depo Tadilatı İşine Ait Mali Katkı Protokolü 04.03.2013 tarihinde 50.000 TL bedelle imzalanmıştır. <p>Yukarıda belirtilen 2 adet proje 2013 yılı işi içerisinde tamamlanarak bedelleri ödenecektir.</p>
	Korunan Alanlarda Acil Hizmetler	2013-2013	825		825	0	% 0,0	<ul style="list-style-type: none"> • Çamlıhemşin İçme Suyu İsale Hattı Yapım İşine Ait Mali Katkı Protokolü 05.03.2013 tarihinde 350.000 bedelle imzalanmıştır. • Gelemiş Köyü İçmesuyu Temini İşine Ait Mali Katkı Protokolü 04.03.2013 tarihinde 475.000 TL bedelle imzalanmıştır. <p>Yukarıda belirtilen 2 adet proje 2013 yılı işi içerisinde tamamlanarak bedelleri ödenecektir.</p>

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2013 REVİZE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME		PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
						TUTAR	ORAN (%)	
2012K060110	Korunan Alanlarda Atıksu Yönetimi Hizmetleri (Kanalizasyon Sektörü)	2012-2013	1.256		1.256	0	% 0,0	Projenin detayları aşağıda yer almaktadır.
	Ulukışla Kanalizasyon Şebeke İnşaatı	2012-2013	1.256	0	1.256	0	% 0,0	2012 yılında ihalesi tamamlanarak yer teslimi yapılmış olup, 2013 yılı içerisinde bedeli ödenecektir.
2013K060100	Atıksu Yönetim Hizmetleri Projesi (*) (Kanalizasyon Sektörü)	2013-2013	6.306		6.306	0	% 0,0	Projenin detayları aşağıda yer almaktadır.
	Eskil Atıksu Arıtma Tesisi	2013-2013	1.000		1.000	0	% 0,0	Eskil (Aksaray) Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşine Ait Mali Katkı Protokolü 01.03.2013 tarihinde 1.000.000 TL bedelle imzalanmıştır. 2013 yılı içerisinde tamamlanarak bedeli ödenecektir.
	Aksaray İli Özel Çevre koruma Bölgesi Sınırları İçinde Doğal Arıtma Sistemleri Yapımı	2013-2013	2.000		2.000	0	% 0,0	<ul style="list-style-type: none"> • Yenikent (Aksaray) Yapay Sulakalan Arıtma Tesisi (Doğal Arıtma) Yapım İşine Ait Mali Katkı Protokolü 29.03.2013 tarihinde 1.000.000 TL bedelle imzalanmıştır. • Ulukışla (Aksaray) Yapay Sulakalan Arıtma Tesisi (Doğal Arıtma) Yapım İşine Ait Mali Katkı Protokolü 29.03.2013 tarihinde 800.000 TL bedelle imzalanmıştır. Yukarıda belirtilen 2 adet proje 2013 yılı içerisinde tamamlanarak bedelleri ödenecektir.
	Muğla İli Özel Çevre Koruma Bölgesi Sınırları İçinde Kanalizasyon Sistemi	2013-2013	1.500		1.500	0	% 0,0	<ul style="list-style-type: none"> • Datça Atıksu arıtma Tesisi Verimlilik ve Teknoloji Yenilemesi Yapım İşine Ait Mali Katkı Protokolü 20.03.2013 tarihinde 200.000 TL bedelle imzalanmıştır. • Dalyan Atıksu arıtma Tesisi Verimlilik ve Teknoloji Yenilemesi Yapım İşine Ait Mali Katkı Protokolü 07.03.2013 tarihinde 300.000 TL bedelle imzalanmıştır. • Bozburun Kanalizasyon Hattı İşine Ait Mali Katkı Protokolü 04.03.2013 tarihinde 1.000.000 TL bedelle imzalanmıştır. Yukarıda belirtilen 3 adet proje 2013 yılı içerisinde tamamlanarak bedelleri ödenecektir.
	Yeşiltepe Kanalizasyon Sistemi Yapımı	2013-2013	750		750	0	% 0,0	Yeşiltepe Kanaizasyon Hattı İşine Ait Mali Katkı Protokolü 01.03.2013 tarihinde 750.000 TL bedelle imzalanmıştır. 2013 yılı içerisinde tamamlanarak bedeli ödenecektir.
	Zincirlikuyu Kanalizasyon Sistemi Yapımı	2013-2013	306		306	0	% 0,0	Zincirlikuyu Adalı Mahallesi 3.Etap Kanalizasyon Hattı İşine Ait Mali Katkı Protokolü 28.02.2013 tarihinde 306.000 TL bedelle imzalanmıştır. 2013 yılı içerisinde tamamlanarak bedeli ödenecektir.
	Bolayır Kanalizasyon Sistemi Yapımı	2013-2013	750		750	0	% 0,0	Bolayır (Çanakkale) 1.Etap Kanaizasyon Şebekesi Yapım İşine Ait Mali Katkı Protokolü 01.03.2013 tarihinde 750.000 TL bedelle imzalanmıştır. 2013 yılı içerisinde tamamlanarak bedeli ödenecektir.
2009K080100	Düzenli Depolama Tesisleri 2. Etap Yapımı (Belediye Sektörü)	2009-2013	5.122	2.604	2.518	0	% 0,0	Projenin detayları aşağıda yer almaktadır.
	Ortaca KADDT 2. Etap Yapımı	2010-2013	2.518	0	2.518	0	% 0,0	2012 yılında ihalesi tamamlanarak yer teslimi yapılmış olup, 2013 yılı içerisinde bedeli ödenecektir.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2013 REVİZE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME		PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
						TUTAR	ORAN (%)	
2009K080110	Eski Çöplük Kapatma (Belediye Sektörü)	2009-2013	1.764	1.762	2	0	% 0,0	Projenin detayları aşağıda yer almaktadır.
	Kulu katı atık vahşi depolama alanı rehabilitasyonu	2012-2013	1.562	1.560	2	0	% 0,0	2012 yılında proje imalatı gerçekleştirilerek iş tamamlanmıştır.
2013K080020	Korunan Alanlarda Atık Yönetimi Hizmetleri (*) (Belediye Sektörü)	2013-2013	3.864		3.864	0	% 0,0	Projenin detayları aşağıda yer almaktadır.
	Korunan Alanlarda Toplama ve Taşıma Ekipmanı	2013-2013	1.864		1.864	0	% 0,0	2013 yılında alınacak olan toplama ve taşıma ekipmanları için Genel Müdürlüğümüze gelen talepler değerlendirilerek alımları gerçekleştirilip bedelleri ödenecektir.
	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde KADD Tesis Transfer ve İşletme Ekipmanı	2013-2013	2.000		2.000	0	% 0,0	2013 yılında Göksu, Ortaca, Datça Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerinde kullanılmak üzere 3 (Üç) adet serme ve sıkıştırma ekipmanı alınarak bedelleri ödenecektir.
1992K090010	İmar Planı Yapımı (Şehirleşme Sektörü)	1992-2013	162	152	10	0	% 0,0	Projenin detayları aşağıda yer almaktadır.
	Çamlı-Marmaris-MUĞLA İmar Planı Yapı. Harita Alımı	2001-2013	24	14	10	0	% 0,0	Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünde planlama süreci devam etmektedir.
2013K090050	İmar Planı Yapımı (*) (Şehirleşme Sektörü)	2013-2013	600		600	0	% 0,0	Projenin detayları aşağıda yer almaktadır.
	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı	2013-2013	600		600	0	% 0,0	<ul style="list-style-type: none"> • Bolayır Belediyesi ile Jeolojik-Jeoteknik Etüt ve İmar Planı Yapımı protokolü 29.03.2013 tarihinde 100.000 TL bedelle imzalanmıştır. • Gelibolu Belediyesi ile protokol 21.03.2013 tarihinde 30.000 TL bedelle imzalanmıştır. • Evreşe Belediyesi ile protokol 21.03.2013 tarihinde 35.000 TL bedelle imzalanmıştır. • Kavakköy Belediyesi ile protokol 26.03.2013 tarihinde 35.000 TL bedelle imzalanmıştır. • Denizli İli ,Akköy Belediyesi ile Jeolojik-Jeoteknik Etüt ve İmar Planı Yapım protokolü 29.03.2013 tarihinde 100.000 TL bedelle imzalanmıştır. • Datça Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ile Jeolojik-Jeoteknik Etüt Protokolü İmzalanma aşamasındadır.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2013 REVİZE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME		PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
						TUTAR	ORAN (%)	
2013K090060	İmar Uygulaması (*) (Şehirleşme Sektörü)	2013-2013	600		600	0	% 0,0	Projenin detayları aşağıda yer almaktadır.
	Korunan Alanlarda İmar Uygulaması	2013-2013	600		600	0	% 0,0	<ul style="list-style-type: none"> • Zincirlikuyu Belediyesi ile protokol 07.03.2013 tarihinde 110.000 TL bedelle imzalanmıştır. • Sultanhanı Belediyesi ile protokol 08.03.2013 tarihinde 100.000 TL bedelle imzalanmıştır. • Gölyazı Belediyesi ile protokol 07.03.2013 tarihinde 80.000 TL bedelle imzalanmıştır. • Günyüzü Belediyesi ile protokol 07.03.2013 tarihinde 90.000 TL bedelle imzalanmıştır. • Taşpınar Belediyesi ile protokol 11.03.2013 tarihinde 100.000 TL bedelle imzalanmıştır. • Yeşiltepe Belediyesi ile protokol 06.03.2013 tarihinde 85.000 TL bedelle imzalanmıştır. • Altınkaya Belediyesi ile protokol 07.03.2013 tarihinde 35.000 TL bedelle imzalanmıştır.
2013K090090	Halihazır Harita Alımı (Şehirleşme Sektörü)	2013-2014	1.250		500	0	% 0,0	Projenin detayları aşağıda yer almaktadır.
	Korunan Alanlarda Halihazır Harita Alımı	2013-2014	1.250		500	0	% 0,0	Halihazır Harita Alımı işine ait Teknik Şartnameler hazırlanmış, ihale süreci devam etmektedir.
2010K100130	Biyolojik Çeşitliğin Tespiti-II (Çevre Sektörü)	2010-2014	1.002	673	187	0	% 0,0	Projenin detayları aşağıda yer almaktadır.
	Foça (Karasal Alan)	2011-2013	115	70	45	0	% 0,0	Sözleşmesi 08.08.2011 tarihinde 111.000 TL bedelle imzalanan proje 2013 yılı içerisinde tamamlanacak olup çalışmalar devam etmektedir.
	Saros Körfezi (Karasal ve Denizel Alan)	2011-2014	473	189	142	0	% 0,0	Sözleşmesi 05.10.2012 tarihinde 471.000 TL bedelle imzalanan proje 2014 yılında tamamlanacak olup çalışmalar devam etmektedir.
2009K100120	Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Yönetimi (GEF)	2009-2014	662	412	150	0	% 0,0	Türkiye'nin deniz ve kıyı koruma alanları sisteminini güçlendirilmesi projesi kapsamında Mayıs ayı içerisinde kapasite geliştirme eğitimi ile çalışmalar başlayacaktır.
<i>GEF Katkısı</i>	(Çevre Sektörü)		3.413	1.883	1.230	0	% 0,0	
2013K100020	Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları Yeniden Değerlendirme Projesi (Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj.	2013-2014	3.500		1.750	0	% 0,0	Projenin detayları aşağıda yer almaktadır.
	Doğal Sit Sınırlarının Değerlendirilmesi, Veri Analizi ve CBS Geliştirilmesi	2013-2014	1.550		750	0	% 0,0	Teknik Şartname,Proje Girdileri, ve Sözleşme hazırlıkları gibi gerekli tüm çalışmalar tamamlanmış olup Kalkınma Bakanlığına sunulmuştur. Kalkınma Bakanlığı'ndan Harcama Müsadesesi çıkmadığından dolayı ihale çalışmalarına başlanamamıştır.
	Korunan Alanlarda Biyo-Ekolojik Araştırma Projesi	2013-2014	1.950		1.000	0	% 0,0	Proje Teknik Şartname hazırlık çalışmaları devam etmektedir.Kalkınma Bakanlığı'ndan Harcama Müsadesesi çıkmadığından dolayı ihale çalışmalarına başlanamamıştır.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2013 REVİZE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME		PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
						TUTAR	ORAN (%)	
2011K100190	Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi (Çevre Sektörü)	2011-2014	1.500	504	600	0	% 0,0	Bu kapsamda taraf olunan uluslararası sözleşme ve ulusal mevzuatımız kapsamında tür ve habitatların koruma ve izleme çalışmaları yapılmaktadır. Projenin detayları aşağıda yer almaktadır.
	Göksu ÖÇK Bölgesi Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi	2011-2014	560	210	280	0	% 0,0	2011 yılından itibaren proje sürmektedir. 2013 yılı harcaması henüz olmamıştır.
	Köyceğiz-Dalyan ÖÇK Bölgesi Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi	2011-2014	165	40	55	0	% 0,0	Proje ihalesi Nisan ayı içerisinde yapılacaktır.
	Fethiye-Göcek ÖÇK Bölgesi Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi	2011-2014	214	89	55	0	% 0,0	Proje ihalesi Nisan ayı içerisinde yapılacaktır.
	Belek ÖÇK Bölgesi Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi	2011-2014	205	80	55	0	% 0,0	Proje ihalesi Nisan ayı içerisinde yapılacaktır.
	Patara ÖÇK Bölgesi Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi	2011-2014	210	85	55	0	% 0,0	Proje ihalesi Nisan ayı içerisinde yapılacaktır.
	Ihlara ÖÇK Bölgesi Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama Projesi	2013-2014	146		100	0	% 0,0	Proje ihalesi Nisan ayı içerisinde yapılacaktır.
(*) SERMAYE TRANSFERİ TERTİBİ ÖDENEĞİDİR.		TOPLAM	40.563	6.107	31.318	0	% 0,0	
		<i>GEF Katkısı</i>	<i>3.413</i>	<i>1.883</i>	<i>1.230</i>	<i>0</i>	<i>% 0,0</i>	

EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2013 REVİZE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME		PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
						TUTAR	ORAN (%)	
2013K100010	Eğitim, Tanıtım ve Yayın Projesi (Çevre Sektörü)	2013-2013	600		600	0	% 0,0	Öncelikli olarak 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde yaptırılacak olan basılılar ile WEB sayfası eğitim portalı ihale işlemlerine ait ön çalışmalara başlanılmıştır.
2013K090070	İmar ve Mühendislik Hizmetleri Geliştirme Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2013-2013	1.000		1.000	0	% 0,0	İmar, kıyı, yapı ve çevre uygulamaları bölgesel eğitim seminerleri organizasyon işi 4734 sayılı kanununun 19. maddesine göre 10.04.2013 tarihinde ihale edilecektir.
		TOPLAM	1.600	0	1.600	0	% 0,0	

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2013 REVİZE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME		PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
						TUTAR	ORAN (%)	
2013G000130	Lojman Yapımı Etüt-Proje Hazırlığı	2013-2013	200		200	0	% 0,0	Projenin ödenek dağılımı; Bakanlık Makamının 19.02.2013 tarihli ve 16517702-602.07-580 sayılı Oluru ile yapılmıştır.
	Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Lojman Binası İnşaatı	2013-2013	100		100	0	% 0,0	
	Şırnak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Lojman Binası İnşaatı	2013-2013	100		100	0	% 0,0	
2013G000140	Lojman Onarımı	2013-2013	5.600		5.600	65	% 1,2	Projenin ödenek dağılımı; Bakanlık Makamının 19.02.2013 tarihli ve 16517702-602.07-580 sayılı Oluru ile yapılmıştır.
	Adana	2013-2013	700		700	0	% 0,0	
	Adıyaman	2013-2013	300		300	2	% 0,7	
	Artvin	2013-2013	300		300	0	% 0,0	
	Burdur	2013-2013	450		450	0	% 0,0	
	Çanakkale	2013-2013	50		50	0	% 0,0	
	Denizli	2013-2013	400		400	0	% 0,0	
	Diyarbakır	2013-2013	200		200	0	% 0,0	
	Erzincan	2013-2013	600		600	0	% 0,0	
	Erzurum	2013-2013	700		700	0	% 0,0	
	Kastamonu	2013-2013	200		200	0	% 0,0	
	Trabzon	2013-2013	250		250	0	% 0,0	
	Muhtelif	2013-2013	1.450		1.450	63	% 4,3	Eskişehir: 50.685,64 TL İzmir: 12.390,00 TL

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2013 REVİZE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME		PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
						TUTAR	ORAN (%)	
2008K091080	Hizmet Binaları İnşaatı	2008-2014	30.155	13.575	10.272	631	% 6,1	Projenin ödenek dağılımı; Bakanlık Makamının 19.02.2013 tarihli ve 16517702-602.07-580 sayılı Oluru ile yapılmıştır.
	Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2008-2012	1.500	1.500	0	0		Hizmete Açıldı
	Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2010-2012	2.300	2.300	0	0		Hizmete Açıldı
	Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2011-2012	800	800	0	0		Hizmete Açıldı
	Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2008-2013	2.878	703	2.175	264	% 12,1	Yapım devam ediyor. 2013 yılı içerisinde hizmete girecek
	Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2010-2013	2.609	2.198	411	209	% 50,9	Yapım devam ediyor. 2013 yılı içerisinde hizmete girecek
	Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2011-2013	3.014	1.391	1.623	158	% 9,7	Yapım devam ediyor. 2013 yılı içerisinde hizmete girecek
	Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2011-2013	2.778	1.191	1.587	0	% 0,0	Yapım devam ediyor. 2013 yılı içerisinde hizmete girecek
	Karabük Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2011-2013	3.585	2.526	1.059	0	% 0,0	Yapım devam ediyor. 2013 yılı içerisinde hizmete girecek
	İğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2012-2014	3.600	360	1.709	0	% 0,0	Temel atma aşamasında. 2014 yılında tamamlanacak.
	Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2012-2014	7.091	606	1.708	0	% 0,0	İhale Aşamasında. 2014 Yılında tamamlanacak.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2013 REVİZE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME		PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
						TUTAR	ORAN (%)	
2013K090080	Muhtelif İşler	2013-2013	14.216		14.216	57	% 0,4	
	Taşıt Alımı	2013-2013	2.500		2.500	0	% 0,0	Taşıt alımına yönelik Bakanlar Kurulu Kararının ihdas edilmesi için Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğüne 08.01.2013 tarihli ve 16517702-602.07-65 sayılı yazımız gönderilmiştir. Henüz Bakanlar Kurulu Kararı alınmamıştır.
	Hizmet Binası Onarımı	2013-2013	7.000		7.000	19	% 0,3	Projenin ödenek dağılımı; 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 2 inci Maddesi gereğince Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binalarında erişilebilirliğe ilişkin gerekli tedbirleri almak amacıyla, Bakanlık Makamının 13.03.2013 tarih ve 16517702-602.07-885 sayılı Oluru ile yapılmış ve Olur ile ödenek tahsisi yapılan illere ihale talimatları gönderilmiştir. Bilecik: 2.655,00 TL Çankırı: 4.358,87 TL Elazığ: 7.999,12 TL İzmir: 4.425,00 TL
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2013-2013	4.716		4.716	38	% 0,8	Çanakkale: 9.999,32 TL Kastamonu: 12.980,00 TL Tunceli: 14.992,36 TL
(*) 2 proje Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile ortak		TOPLAM	50.171	13.575	30.288	753	% 2,5	

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2013 REVİZE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME		PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA	
						TUTAR	ORAN (%)		
2013G000140	Lojman Onarımı (Konut Sektörü*)	2013-2013	0		0	0			
2013K090080	Muhtelif İşler (Şehirleşme Sektörü*)	2013-2013	1.000		1.000	0	% 0,0		
	Taşıt Alımı	2013-2013	0		0	0			
	Hizmet Binası Onarımı	2013-2013	500		500	0	% 0,0		
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2013-2013	500		500	0	% 0,0		
(*) 2 proje SGB-İl Müdürlükleri ile ortak			TOPLAM	1.000	0	1.000	0	% 0,0	

BAKANLIĞIMIZ HİZMET BİNALARI



Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

BAKANLIĞIMIZ HİZMET BİNALARI



Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

BAKANLIĞIMIZ HİZMET BİNALARI



Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

BAKANLIĞIMIZ HİZMET BİNALARI



Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

BAKANLIĞIMIZ HİZMET BİNALARI



Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

BAKANLIĞIMIZ HİZMET BİNALARI



Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

BAKANLIĞIMIZ HİZMET BİNALARI



Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

BAKANLIĞIMIZ HİZMET BİNALARI



Karabük Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü