



**T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞI**

**2013 YILI YATIRIM PROGRAMI
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
RAPORU**



Mart 2014

Strateji Geliştirme Başkanlığı

İÇİNDEKİLER

I- GENEL DEĞERLENDİRME	1
I.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları	1
I.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi	1
I.3- 2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme	1
I.4- 2013 Yılı Yatırım Uygulamaları	2
II- 2013 YILI PROJE UYGULAMALARI	4
II.1- Devam Eden Projeler	4
II.1.1- Kamu Yatırım Projeleri	4
II.1.2- Özel Sektör / Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler	30
II.2- Tamamlanan Projeler	32
II.2.1- Tamamlanan Projelerin Listesi	32
II.2.2- Proje Tamamlama Raporu	34

I. GENEL DEĞERLENDİRME

I.1-Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları:

Bakanlığımız tarafından yürütülen yatırım projeleri genel bütçe kaynakları ile Avrupa Birliği'nin Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kaynaklarından finanse edilmektedir.

Diğer kamu idarelerinin yapım işlerine ilişkin olarak Bakanlığımıza devredilen projeler kapsamında da genel ve özel bütçe, DAP, DOKAP ve GAP bütçe kaynakları da kullanılmaktadır.

I.2-Kuruluşun Mevcut Üretim - Hizmet Kapasitesi:

Bakanlığımız 04.07.2011 tarihli ve 27984 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ile mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığının hizmet birimleri ile mülga Çevre ve Orman Bakanlığının bazı hizmet birimleri ve yeni kurulan hizmet birimlerinden müteşekkil kurulmuş olup; faaliyetlerine başlamıştır.

Ayrıca 17.08.2011 tarihli ve 28028 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile de özel bütçeli Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı kapatılarak görev, yetki ve sorumlulukları Bakanlığımıza bağlı olarak kurulan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.

I.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı - Kalite Artışı - İyileşme:

12.01.2013 tarihli ve 28526 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2013 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımız sorumluluğunda 11 farklı sektörde yer alan 101 adet proje için yılı ödeneği olarak 267.441.000 TL tahsis edilmiştir.

Aynı zamanda, yıl içerisinde Kalkınma Bakanlığı'na teklif edilen 5 yeni proje de yatırım programına alınmıştır. Böylece 2013 yılında, 11 farklı sektörde toplam 106 adet proje yürütülmüştür.

Bakanlığımız sorumluluğundaki bu projelerden 36 adeti yıl içerisinde tamamlanmış olup 70 adet projeye ise 2014 yılında da devam edilecektir. Bu projeler için 2013 yılında tahsis edilen genel bütçe ödeneğinin 224.015.000 TL'si kullanılmıştır.

Öte yandan; 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında diğer kamu idarelerinin yapım işlerine ilişkin olarak Bakanlığımıza devredilen 3 farklı sektörde ki 13 adet proje de yıl içerisinde Bakanlığımızca yürütülmüştür. Bu projeler için 2013 yılında tahsis edilen 214.736.000 TL ödeneğin 143.763.000 TL si kullanılmıştır.

I.4-2013 Yılı Yatırım Uygulamaları:

Bakanlığımıza 2013 Yılı Yatırım Programında yılı ödeneği olarak 267.441.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yapılan revizeler sonucunda ödenek tutarı 312.441.000 TL'ye yükselmiştir.. *Revize ödeneğin 224.015.000 TL'si harcanmış olup Bakanlık genelinde %71,70 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.*

Bakanlığımız yatırım projeleri gerçekleştirmelerini sektörel bazda değerlendirdiğimizde;

- **Enerji Sektörü:** 2013 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza tahsis edilen 2.900.000 TL ödenek, yıl içerisinde 2.000.000 TL olarak revize edilmiştir. Revize ödeneğin 251.000 TL'si harcanmış olup %12,55 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Bu sektörde 4 proje yürütülmüştür.
- **Turizm Sektörü:** 2013 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza tahsis edilen 22.500.000 TL ödeneğin 21.262.000 TL'si harcanmış olup %94,50 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Bu sektörde 3 proje yürütülmüştür.
- **Konut Sektörü:** 2013 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza tahsis edilen 5.800.000 TL ödenek, yıl içerisinde 6.100.000 TL olarak revize edilmiştir. Revize ödeneğin 5.334.000 TL'si harcanmış olup %87,45 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Bu sektörde 3 proje yürütülmüştür.
- **DKH-İktisadi-Genel İdare Sektörü:** 2013 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza tahsis edilen 11.500.000 TL ödenek, yıl içerisinde 11.200.000 TL olarak revize edilmiştir. Revize ödeneğin 7.129.000 TL'si harcanmış olup %63,66 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Bu sektörde 11 proje yürütülmüştür.
- **DKH-Sosyal-İçmesuyu Sektörü:** 2013 Yılı Yatırım Programı'nda Bakanlığımıza tahsis edilen 4.776.000 TL ödenek, yıl içerisinde 4.128.000 TL olarak revize edilmiştir. Revize ödeneğin 4.104.000 TL'si harcanmış olup % 99,42 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Bu sektörde 3 proje yürütülmüştür.
- **DKH-Sosyal-Kanalizasyon Sektörü:** 2013 Yılı Yatırım Programı'nda Bakanlığımıza tahsis edilen 8.206.000 TL ödenek, yıl içerisinde 7.167.000 TL olarak revize edilmiştir. Revize ödeneğin 7.024.000 TL'si harcanmış olup % 98,01 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Bu sektörde 3 proje yürütülmüştür.
- **DKH-Sosyal-Kırsal Alan Planlaması Sektörü:** 2013 Yılı Yatırım Programı'nda Bakanlığımıza tahsis edilen 74.010.000 TL ödenek yıl içerisinde 84.010.000 TL olarak revize edilmiştir. Revize ödeneğin 38.410.000 TL'si harcanmış olup %45,68 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Bu sektörde 14 proje yürütülmüştür.
- **DKH-Sosyal-Belediye Hizmetleri Sektörü:** 2013 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza tahsis edilen 18.060.000 TL ödenek yıl içerisinde 9.490.000 TL olarak revize edilmiştir. Revize ödeneğin 8.922.000 TL'si harcanmış olup %94,02 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Bu sektörde 9 proje yürütülmüştür.
- **DKH-Sosyal-Şehirleşme Sektörü:** 2013 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza tahsis edilen 82.900.000 TL ödenek, yıl içerisinde 137.213.000 TL olarak revize edilmiştir. Revize ödeneğin 115.723.000 TL'si harcanmış olup %84,34 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Bu sektörde 19 proje yürütülmüştür.

- **DKH-Sosyal-Çevre Sektörü:** 2013 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza tahsis edilen 34.789.000 TL ödenek, yıl içerisinde 25.491.000 TL olarak revize edilmiştir. Revize ödeneğin 13.614.000 TL'si harcanmış olup %53,41 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Bu sektörde 35 proje yürütülmüştür.
- **DKH-Sosyal-Afetler Sektörü:** 2013 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza tahsis edilen 2.000.000 TL ödenek, yıl içerisinde 2.242.000 TL olarak revize edilmiştir. Revize ödeneğin 2.242.000 TL'si harcanmış olup %100,00 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Bu sektörde 1 proje yürütülmüştür.

Diğer kamu idarelerinin yapım işlerine ilişkin olarak 2013 yılında Bakanlığımıza devredilen 3 farklı sektörde ki 13 adet proje için **2013 yılında tahsis edilen 214.736.000 TL ödeneğin 143.763.000 TL'si harcanmış olup %66,95 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.**

Projelere ilişkin detaylar;

Sıra No	Sektör	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Revize Ödenek	Harcama
1	Konut	2013G000090	Lojman Onarımı	Genel Bütçe	202.000 TL	201.000 TL
2	Eğitim	2013H035050	Kesin Hesap Farkı	Özel Bütçe	100.000 TL	0
3	DKH	2001K020030	Muhtelif İşler	Genel Bütçe	50.000.000 TL	50.000.000 TL
4	DKH	2010K090040	Hizmet Binası	Döner Sermaye	1.300.000 TL	1.300.000 TL
5	DKH	2012K090200	Hizmet Binası	Genel Bütçe	3.750.000 TL	0
6	DKH	2011K090050	Hizmet Binası	Döner Sermaye	419.000 TL	419.000 TL
7	DKH	2008K010100	Hizmet Binası İnşaatı	Genel Bütçe	60.939.000 TL	60.939.000 TL
8	DKH	2000K010650	Vergi Daireleri İnşaatı	Genel Bütçe	3.097.000 TL	3.097.000 TL
9	DKH	1996K020190	SG Destek Hizmetleri İnşaatı	Genel Bütçe	31.324.000 TL	2.000.000 TL
10	DKH	2013K010160	Muhtelif İşler	Genel Bütçe	7.000 TL	0
11	DKH	2012K010040	Muhtelif İnşaat, Onarım, Makine ve Teçhizat Alımı	Genel Bütçe	2.596.000 TL	251.000 TL
12	DKH	2013K150010	Muhtelif İşler	Genel Bütçe	1.002.000 TL	1.000.000 TL
13	DKH	2011K150090	Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu (GAP)	Genel Bütçe	60.000.000 TL	24.556.000 TL
TOPLAM					214.736.000 TL	143.763.000 TL

II. 2013 YILI PROJE UYGULAMALARI

II.1-Devam Eden Projeler

II.1.1-Kamu Yatırım Projeleri

1. 2012D100020...Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Uygulama Çalışmaları (BEP- TR II) ve BEP-TR Bakım-Onarımı Projesi

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının Enerji Sektöründe 2.752.000 TL proje tutarı ve 1.300.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 138.000 TL si harcanmıştır. Projede %10,60 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje dâhilinde 2013 yılında; TÜBİTAK MAM üzerinden Yıldız Teknik Üniversitesi ile “Binalarda Enerji Performansı Yazılımı Ulusal Hesaplama Metodolojisinin İyileştirilmesi ” çalışmaları ve Binalarda Enerji Performansı (BEP-TR) yazılımının Bakım, İyileştirme Ve Destek Hizmetleri Alımı İşi yapılmıştır. Fiziki gerçekleşme % 100 dür.

2. 2012D100030...Binalarda Enerji Verimliliği Çalışmaları

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının Enerji Sektöründe 1.715.000 TL proje tutarı ve 500.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 52.000 TL si harcanmıştır. Projede %10,40 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır

Proje dâhilinde 2013 yılında; Bakanlığımız taşra teşkilatında görevli personelin kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak hizmet içi eğitim ve THOR (teknik şartname hazırlanması) yönünde danışmanlık hizmet alımı yapılmıştır. Fiziki gerçekleşme % 100 dür.

3. 2013D100010...Çevre Dostu Yeşil Bina Sertifikası İçin Altyapı Oluşturulması

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının Enerji Sektöründe 200.000 TL proje tutarı ve 100.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 14.000 TL si harcanmıştır. Projede %14,00 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır

Proje dâhilinde 2013 yılında; 13.11.2013 tarihinde bir gün süreli ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, meslek odalarının, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile bir çalıştay düzenlenmiştir. Fiziki gerçekleşme % 100 dür.

4. 2007F000100...İmar Uygulamaları

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının Turizm Sektöründe 53.095.000 TL proje tutarı ve 11.500.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 10.857.000 TL si harcanmıştır. Projede %94,40 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje kapsamında tahsis edilen ödenek 08.07.2013 tarihli Bakanlık Makamı Onayı ile 116 Turizm Öncelikli Yöre Belediyesinin projelerine tahsis edilmiş ve bu kapsamda protokoller imzalanmıştır.

Protokoller doğrultusunda yürütülen projeler çerçevesinde yılsonuna kadar tamamlanabilen 113 turizm öncelikli belediyeye ödenek gönderilmiştir.

5. 2012F000090...Türkiye Kıyılarında Yüzme Suyu Profillerinin Belirlenmesi Projesi

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının Turizm Sektöründe 2.000.000 TL proje tutarı ve 1.000.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2013 yılı ödeneği 1.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödenekten harcama yapılmamıştır.

Proje süresi 2012-2014 yıllarına sari 720 takvim günü olarak belirlenmiştir.

Söz konusu proje kapsamında yapılan hizmet sözleşmesinde; teknik şartnamede belirtilen başlangıç, üçüncü ara rapor ve final raporunun kabulünden sonra ödeme yapılacağı belirtilmiş olduğundan ilk ödeme miktarı olan 500.000 TL. 2012 yılında yapılmıştır.

İlk ödeme sonrasındaki ikinci ödeme üçüncü ara raporun tamamlanmasından sonra yapılacağı göz önünde alınarak 2013 yılı içerisinde herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Üçüncü ara rapor ve final raporunun 2014 yılı içerisinde tamamlanarak geri kalan 1.500.000 TL nin ödenmesi hedeflenmektedir.

Proje ile Türkiye de deniz kıyılarının yüzme suyu profillerinin belirlenmesi ve pilot tesisler belirlenerek atıksu geri kazanım uygulamalarına yönelik yöntem ve method geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile 18.10.2012 tarihinde sözleşme imzalanmış olup başlangıç raporu, 1. ve 2. ara rapor kabul edilmiştir. Projenin Ekim 2014 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

6. 2013G000520...Yapı Kooperatifçiliği Yazılım Sistemi (e-Kooperatif)

Proje yıl içerisinde Kalkınma Bakanlığı'na teklif edilmiş ve yatırım programına alınmıştır. Revize proje, 2013 Yılı Yatırım Programının Konut Sektöründe 705.000 TL proje tutarı ve 300.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 113.000 TL si harcanmıştır. Projede %37,70 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Bahse konu proje dâhilinde 2013 yılında; Yapı Kooperatifleri Otomasyonu ve Denetleme Projesi (e-kooperatif) Yazılımının Bakım, İyileştirme Ve Destek Hizmetleri Alımı İş ve yapı kooperatiflerinin genel kurul uygulamalarında görev yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri personeline yönelik "Bakanlık Temsilcisi" eğitimi yapılmıştır. Fiziki gerçekleşme % 100 dür.

7. 2010K010080...İl Laboratuvar Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/İktisadi/Genel İdare Sektöründe 7.925.000 TL proje tutarı ve 1.740.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2013 yılı ödeneği 1.271.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğin 1.063.000 TL si harcanmıştır. Projede %83,60 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje dâhilinde 2013 yılında; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri yapı malzemesi laboratuvarlarının kapasitesini arttırmak üzere Karot cihazı, Beton/ Beton-Karot/Karot test presi ve temel deney hizmetlerinin verilebilmesi için diğer alet-edevat-cihaz alımları yapılmıştır.

8. 2010K010050...Merkez Laboratuvar Deney Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/İktisadi/Genel İdare Sektöründe 6.475.000 TL proje tutarı ve 712.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 13.000 TL si harcanmıştır. Projede %1,80 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje dâhilinde 2013 yılında; alımı yapılan cihazlarla Kimya ve Ahşap Laboratuvarları kurulumu tamamlanmış ve belirlenen deney metotları kapsamında hizmete girmiştir.

9. 2010K010110...Yapı Malzemeleri Piyasa Gözetim Denetim Hizmetlerinin Artırılması Projesi

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/İktisadi/Genel İdare Sektöründe 16.396.000 TL proje tutarı ve 2.712.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2013 yılı ödeneği 1.358.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğin 849.000 TL si harcanmıştır. Projede %62,50 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje dâhilinde 2013 yılında;

- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri personeline yönelik olmak üzere Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) temel ve ileri seviye eğitimleri yapılmış,
- Yapı Malzemeleri Denetim Sistemi YMDS Bakım ve Onarım Hizmetleri Alımı İşi gerçekleştirilmiş,
- TSE ile yapılan protokol gereği Bakanlığımız laboratuvarlarının deney kapasitesi dâhilinde olmayan testler TSE'ye yaptırılmış,
- PGD uygulamalarının etkinliğini ve verimliliğini arttırabilmek için bir adet pick-up satın alınarak Kahramanmaraş İl Müdürlüğünün hizmetine verilmiş,
- birimlerin bilgisayar-tarayıcı vb. altyapı eksiklikleri giderilmiş,
- 23.12.2013 tarihinde bir gün süreli ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, meslek odalarının, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile yapı malzemeleri konulu çalıştay düzenlenmiştir.

10. 2010K010120...Onaylanmış Kuruluşların Değerlendirme Şartname Sayısının Artırılması Projesi

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/İktisadi/Genel İdare Sektöründe 963.000 TL proje tutarı ve 204.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 42.000 TL si harcanmıştır. Projede %20,60 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje dâhilinde 2013 yılında; Onaylanmış Kuruluş görevlendirmeleri ile ilgili değerlendirmeler tamamlanmış ve Onaylanmış Kuruluş Görevlendirme Tebliğlerinin yayımlanmış ve bu doğrultuda görevlendirmeler yapılmış ve devam etmektedir.

11. 2010K010130...Yapı Malzemelerini Düzenleyen Teknik Şartname Sayısının Artırılması Projesi

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/İktisadi/Genel İdare Sektöründe 586.000 TL proje tutarı ve 322.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2013 yılı ödeneği 255.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğin 11.000 TL si harcanmıştır. Projede %4,30 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje dâhilinde 2013 yılında; gerek kamu, gerek özel sektör, gerekse yurtdışı kurum ve kuruluşlar ile çalışmalarda bulunulmuştur.

12. 2012K010470... Kamu Yatırımlarının Otomasyonu Sisteminin Yaygınlaştırılması Projesi

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/İktisadi/Genel İdare Sektöründe 1.260.000 TL proje tutarı ve 500.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 186.000 TL si harcanmıştır. Projede %37,20 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Bu proje kapsamında, bilgisayar ve diğer donatım araçları alınmıştır, sistemin yaygınlaştırılması kapsamında yapılması planlanan işler kurum içi analiz ve tasarım çalışmaları yetişmemesinden dolayı tamamlanamamış olup 2014 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

13. 2010K010070...Proje Arşivinin Taranması ve Web Tabanlı Uygulamaya Geçilmesi Projesi

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/İktisadi/Genel İdare Sektöründe 1.130.000 TL proje tutarı ve 500.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 361.000 TL si harcanmıştır. Projede %72,20 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Bu proje kapsamında aydınlar kullanılarak çizilmiş projelerin taranarak dijital ortama aktarılması için yazılım, donatım ve eğitim süreçlerinin sağlanması kapsamında 250.000 adet proje paftasının tarama ve yazılım işlemleri tamamlanmıştır.

14. 2010K010060...Merkez Hakem ve İhtisas Laboratuvarı Binası İnşaatı (Önceki Adı: Ölçüm-İzleme-Araştırma ve Eğitim Binası)

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/İktisadi/Genel İdare Sektöründe 2.700.000 TL proje tutarı ve 2.000.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin proje tutarı 4.000.000 TL ve 2013 yılı ödeneği 3.590.000 TL olarak revize edilmiştir.

Proje ödeneğinin 3.590.000 TL si harcanmıştır. Projede %100,00 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Bakanlığımız Gölbaşı kampüsünde mevcut Merkez Hakem ve İhtisas Laboratuvarı Binası inşaatı tamamlanmış ve ilgili alt birimlerimiz yeni binalarında hizmet vermeye başlamıştır. Fiziki gerçekleşme % 100 dür.

15. 2012K010460... Ulusal Yapı Denetim Sis. Yazı. Yaygınlaştırılması Projesi

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/İktisadi/Genel İdare Sektöründe 3.500.000 TL proje tutarı ve 1.710.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2013 yılı ödeneği 1.310.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğin 100.000 TL si harcanmıştır. Projede %7,60 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje kapsamında; Yapı Denetim Sistemi Uygulama Yazılım Bakım Destek ve İyileştirme İşi ihalesi yapılmış olup, 85.000 TL+KDV bedelli sözleşme 22.03.2013 tarihinde imzalanmıştır. Bu işin sözleşme süresi tamamlanmış ve kabul aşamasındadır. Ayrıca YDS-2 Sistemi'nin ihalesi yapılmış olup, 425.000 TL+KDV bedelli sözleşme 03.05.2013 tarihinde imzalanmıştır. Yeni Yapı Denetim Sistemi'ne (YDS-2) ilişkin yazılım çalışmaları (analiz-tasarım-kodlama) devam etmektedir.

16. 2010K010090...Yapı Denetim Sisteminin Uygulandığı İllerde Eğitim Verilmesi Projesi

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/İktisadi/Genel İdare Sektöründe 2.850.000 TL proje tutarı ve 700.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2013 yılı ödeneği 1.100.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğin 755.000 TL si harcanmıştır. Projede %68,60 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Bu proje kapsamında 24-26 Kasım 2013 tarihleri arasında Antalya ilinde "Yapı Denetim Kanununda Yapılan Değişiklikler Kapsamında İl Müdürlüklerinin Eğitimi" adında eğitim düzenlenmiştir.

17. 2013K010080...Yapı Mütahhitiği Bilişim Sistemi (YAMBİS) Güçlendirilmesi Projesi

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/İktisadi/Genel İdare Sektöründe 1.260.000 TL proje tutarı ve 400.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 159.000 TL si harcanmıştır. Projede %39,80 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje dâhilinde 2013 yılında; Yapı Müteahhitliği Bilişim Sisteminin (YAMBİS) Bakım, İyileştirme Ve Destek Hizmetleri Alımı İşi yapılmıştır. Fiziki gerçekleşme % 100 dür.

18. 2013K010700...Bakanlık Laboratuvar Kampüsünün Enerji Verimli Hale Getirilmesi Projesi

Proje yıl içerisinde Kalkınma Bakanlığı'na teklif edilmiş ve yatırım programına alınmıştır. Revize proje, 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/İktisadi/Genel İdare Sektöründe 2.750.000 TL proje tutarı ve 90.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinden 2013 yılında harcama yapılmamıştır.

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Gölbaşı Kampüsündeki Merkez Hakem ve İhtisas Laboratuvarı ile Çevre Referans Laboratuvar Binasının Enerji Verimli Hale Getirilmesi” ni amaçlayan projeye 2014 yılı içerisinde başlanacaktır.

19. 2009K050400...IPA Yatırım Paketi Hazırlama Projesi (AB)

Projeye 2012 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/İçme suyu Sektöründe 3.045.000 TL proje tutarı ve 1.079.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2013 yılı ödeneği 1.152.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğin tamamı harcanmıştır. Projede %100,00 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Ayrıca projenin AB hibesi toplam proje tutarı 17.252.000 TL, 2013 yılı ödeneği 6.114.000 TL olup ödeneğin tamamı harcanmıştır. Projede %100,00 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Projenin genel amacı, Öncelikli projeler arasında atık su sektöründe bulunanlar için Türk mevzuatı ve AB müktesebatına uygun olarak proje yatırım paketlerinin hazırlanmasıdır.

Projenin gerekçesi ise; IPA fonlarına sunulmak üzere Avrupa Birliği normları ve ulusal mevzuata uygun hazırlanacak proje paketleri ile Türkiye'deki belediyelerde çevre sektörüne yönelik ulusal master planlar çerçevesinde su altyapısını güçlendirmek ve alıcı ortamlardaki kirlilik yükü azaltılarak çevre sektöründeki ulusal mevzuata ile AB Direktiflerine uyum sağlamaktır.

Söz konusu projenin toplam bütçesi 8.003.100 Avro olup AB Katkısı: 6.802.635 Avro, Ulusal katkı 1.200.465 Avro'dur. Proje kapsamında, IPA Başvuru Paketi, İhale Dosyaları, Tasarım Raporu, Master Plan ve Fizibilite Raporu hazırlanması ve proje faydalanıcısı belediyelerde kapasite artırımı temin edilecektir.

Bu bağlamda 2013 Yılı Yatırım Programı, İçme suyu Sektöründe 1. 079 bin TL ödenek ile yer alan, daha sonra ödeneği 1.152 bin TL olarak revize edilen proje kapsamında; 2013 yılı içerisinde toplamda 2.563.366 Avro AB katkısı ve 452.359 Avro TR katkısı sağlanarak ödemeler gerçekleştirilmiştir. Projenin 2015 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

20. 2013K060110... Özel Proje Alanları Kanalizasyon Projesi

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Kanalizasyon Sektöründe 3.644.000 TL proje tutarı ve 644.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2013 yılı ödeneği 1.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğinden harcama yapılmamıştır.

Bakanlıkça belirtilen finans ve ticaret merkezleri, fuar ve sergi alanları, eğlence merkezleri, şehirlerin ana giriş düzenlemeleri gibi şehirlerin marka değerini artırmaya ve şehrin gelişmesine katkı sağlayacak özel proje alanlarında; yaşanabilirlik düzeyinin, mekân ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi ile ekonomik, sosyal ve kültürel yapılarının güçlendirilmesine katkıda bulunulacaktır.

21. 2006K070010...İskan Hizmetleri Etüd-Proje İşleri Projesi

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Kırsal Alan Planlaması Sektöründe 5.420.000 TL proje tutarı ve 1.000.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 347.000 TL si harcanmıştır. Projede %34,70 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Muhtelif illerdeki iskan işlerinin ihale Öncesi çalışmaları (İskan Kanunu Kapsamında Etüt-Proje Programında bulunan işlerin; Jeolojik, jeoteknik, halihazır harita, imar planı, gibi işlere) için kullanılmaktadır.

22. 1992K070040... Göçebelerin İskanı Projesi

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Kırsal Alan Planlaması Sektöründe 17.325.000 TL proje tutarı ve 4.280.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2013 yılı ödeneği 1.000.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğinden harcama yapılmamıştır.

a) Hatay Kerim Güzel Göçebeleri İskanı:

2013 Yılı Yatırım Programında 7.875.000.-TL. proje tutarı ve 500.000.-TL. ödenekle yer verilmiştir.

İşin ikmal ihalesinin 2014 yılında yapılması planlanmaktadır.

b) Hatay Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı:

2013 Yılı Yatırım Programında 9.450.000.-TL. proje tutarı ve 500.000.-TL. ödenekle yer verilmiştir.

İşin ikmal ihalesinin 2014 yılında yapılması planlanmaktadır.

23. 2009K070020...Yerleri Kamulaştırılanların İskanı Projesi (2009)

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Kırsal Alan Planlaması Sektöründe 179.210.000 TL proje tutarı ve 18.650.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2013 yılı ödeneği 4.001.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğinden harcama yapılmamıştır.

a) Artvin Yusufeli Barajı İskanı: 2013 Yılı Yatırım Programında 85.470.000 TL proje tutarı ve 1.501.000 TL ödenekle yer verilmiştir.

Merkez İlçe yerleşim yeri TOKİ tarafından yapılacak olup, köylerde yer seçimi çalışmaları devam etmektedir. Köylerde devlet eliyle iskan isteyen olmamıştır. Fiziksel yerleşim düzenlemesi için çalışmalar devam etmektedir.

b) Batman İlisu Barajı İskanı: 2013 Yılı Yatırım Programında 85.471.000 TL proje tutarı ve 1.000.000 TL ödenekle yer verilmiştir.

Konutlar TOKİ tarafından yapılacaktır.

c) İzmir Tahtalı Barajı İskanı: 2013 Yılı Yatırım Programında 13.210.000 TL proje tutarı ve 1.500.000 TL ödenekle yer verilmiştir.

Konut inşaatın yapımı Genel Müdürlük makamının 29.11.2012 gün ve 7300 sayılı oluru ile tasfiye edilmiştir. İşin ikmali için 27.08.2013 tarihinde 2.229.118.-TL üzerinde ihale öncesi talimatı verilmiş, ancak yüklenici firma ile belediye arasındaki ihtilaftan dolayı ihalesi yapılamamıştır.

24. 2011K070020...Bulanık Alparslan I Barajı İskanı Projesi (DAP)

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Kırsal Alan Planlaması Sektöründe 33.030.000 TL proje tutarı ve 20.820.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2013 yılı ödeneği 16.520.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğin 12.995.000 TL si harcanmıştır. Projede %78,70 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

İhalesi 2013 yılında yapılan iş devam etmektedir.

25. 2011K070030...Kesin Hesap Farkı Projesi

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Kırsal Alan Planlaması Sektöründe 3.000.000 TL proje tutarı ve 1.200.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 708.000 TL si harcanmıştır. Projede %59,00 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

İhalesi yapıp hukuki nedenlerle kesin hesabı sonuçlanmamış işlerin kesin hesap ödemelerinde kullanılmaktadır.

26. 2010K070040...İskan Konutları Altyapı İşleri Projesi

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Kırsal Alan Planlaması Sektöründe 5.200.000 TL proje tutarı ve 1.000.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinden harcama yapılmamıştır.

Siirt ilindeki Malamirzan Göçebeleri (116 Konut) ada etrafındaki yolların parke taşı ile kaplama işinin ihalesi için 438.200.-TL üzerinden GK İnş. Tic. Ltd. İnş. Şirketine yapılmıştır. Sözleşmesi 2014 yılında yapıldığından 2013 yılında ödenek harcaması yapılamamıştır.

27. 2011K070010...Kırsal Alanlarda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Kırsal Alan Planlaması Sektöründe 4.935.000 TL proje tutarı ve 2.000.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 268.000 TL si harcanmıştır. Projede %13,40 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Bu proje kapsamında 7 ilde projeler yürütülmektedir. Kırsal alanda proje kapsamında Karabük ilinde (15 tip), Rize ilinde (15 tip), Amasya ilinde (15 tip), Edirne ilinde (12 tip), Trabzon ilinde (12 tip) proje elde edildi, Mimariye uygun Bursa ve Balıkesir Kırsalında Tip Konut Projesi temini için ihale çalışmaları devam etmektedir, bu projenin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması öngörülmektedir.

28. 1995K070030...Köysel Alanda İç İskan Düzenlenmesi Projesi-1

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Kırsal Alan Planlaması Sektöründe 136.580.000 TL proje tutarı ve 16.910.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. (Ödeneği “08-Borç Verme” ekonomik kodunda yer almaktadır.)

Projenin 2013 yılı ödeneği 16.239.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğin 9.200.000 TL si harcanmıştır. Projede %56,70 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

KEYY ile yapılacak konutlara ait ödenek illere gönderilmektedir. Ödemeler pursantaja göre imalatlar tamamlandıktan sonra yapılmaktadır.

29. 2006K070020...Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi-1

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Kırsal Alan Planlaması Sektöründe 5.990.000 TL proje tutarı ve 500.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. (Ödeneği “08-Borç Verme” ekonomik kodunda yer almaktadır.)

Projenin 2013 yılı ödeneği 1.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğinden harcama yapılmamıştır.

Hak sahiplerinden tarım aletleri, ahır ve bunlar gibi talep geldikçe kullanılmaktadır.

30. 2011K070040...Köysel Alanda İç İskan Düzenlenmesi Projesi-2

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Kırsal Alan Planlaması Sektöründe 52.550.000 TL proje tutarı ve 5.500.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. (Ödeneği “08-Borç Verme” ekonomik kodunda yer almaktadır.)

Projenin, proje maliyeti 102.500.000 TL ve 2013 yılı ödeneği 39.497.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğin 14.067.000 TL si harcanmıştır. Projede %35,60 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Ödenek yeni projeler hazır olunca illere gönderilmektedir.

31. 2013K070030... Köylerde Yöresel Özellik. ve İhtiyaç. Dahilinde Yapılaşma Koşulları Belirleme Projesi

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Kırsal Alan Planlaması Sektöründe 1.000.000 TL proje tutarı ve 500.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin tamamı harcanmıştır. Projede %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje devam etmekte olup 2014 yılında da yürütülecektir.

32. 2013K070010... Yerleri Kamulaştırılanların İskanı Projesi (2013)

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Kırsal Alan Planlaması Sektöründe 147.700.000 TL proje tutarı ve 1.000.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2013 yılı ödeneği 501.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödenekten harcama yapılmamıştır.

a) Gördes Barajı İskanı: 2013 Yılı Yatırım Programında 3.498.000.-TL proje tutarı ve 500.000.-TL ödenek ile yer verilmiştir.

Gördes Barajı yapımından etkilenen ailelerin iskanı için yapımı planlanmaktadır. İşin imar planı yapılmıştır. Yerin tahsisi Milli Emlak Genel Müdürlüğünden istenmiş olup, tahsisi 26.13.2013 tarihinde alınmıştır. İşin projesi yöresel şartlara göre revize edilmektedir. 2014 yılında ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

b) Alaköprü Barajı İskanı: 2013 Yılı Yatırım Programında 144.202.000 TL proje tutarı ve 1.000.-TL ödenek ile yer verilmiştir.

33. 2013K070020... İskan Kanunu Uygulama Eğitimi Projesi

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Kırsal Alan Planlaması Sektöründe 3.000.000 TL proje tutarı ve 550.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 325.000 TL si harcanmıştır. Projede %59,10 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

İskan kanunu uygulama eğitimi, 02-05 Aralık 2013 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

34. 2009K080310...IPA Katı Atık Yatırım Paketi Hazırlama Projesi (AB)

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Belediye Sektöründe 1.571.000 TL proje tutarı ve 696.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2013 yılı ödeneği 1.102.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğin 1.010.000 TL si harcanmıştır. Projede %91,70 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Ayrıca projenin AB hibesi toplam proje tutarı 9.114.000 TL, 2013 yılı ödeneği 3.943.000 TL olup tamamı harcanmıştır. %100,00 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Projenin genel amacı, entegre katı atık yönetim projeleri için Türk mevzuatı ve AB müktesebatına uygun olarak proje yatırım paketlerinin hazırlanmasıdır.

Projenin gerekçesi ise; IPA fonlarına sunulmak üzere Avrupa Birliği normları ve ulusal mevzuata uygun hazırlanacak proje paketleri ile Türkiye'deki belediyelerde çevre sektörüne yönelik ulusal master planlar çerçevesinde katı atık altyapısını güçlendirmek ve alıcı ortamlardaki kirlilik yükü azaltılarak çevre sektöründeki ulusal mevzuata ile AB Direktiflerine uyum sağlamaktır.

Proje kapsamında IPA Başvuru Paketi, İhale Dosyaları, Tasarım Raporu, Master Plan ve Fizibilite Raporu hazırlanması ve proje faydalanıcısı belediyelerde kapasite artırımı planlanmaktadır. *Söz konusu projenin toplam bütçesi 5.302.000 Avro olup AB Katkısı: 4.506.700 Avro, Ulusal katkı ise 795.300 Avro dur.*

Bu bağlamda, 2013 Yılı Yatırım Programı, Belediye Sektöründe 696 bin TL ödenek ile yer alan, daha sonra ödeneği 1.102 bin TL olarak revize edilen proje kapsamında; 2013 yılı içerisinde 2.078.215 Avro AB Katkısı ve 366.744 Avro TR Katkısıyla ödeme gerçekleştirilmiştir. Projenin 2014 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

35. 2012K080030...Kentsel Altyapının Geliştirmesine Yönelik Eğitim Projesi

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Belediye Sektöründe 2.530.000 TL proje tutarı ve 500.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 472.000 TL si harcanmıştır. Projede %94,40 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Projenin temelinde insan kaynağı yer almaktadır. Kentsel altyapının gelişiminde standartlaşma eksikliğinden kaynaklanan bölgesel farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıkların giderilmesi ortak platformda buluşma ile mümkün olabilecektir. Bunu sağlamada, gerek ülkemizde gerekse dünya çapındaki iyi uygulama örnekleri ve gelişmeler çerçevesinde elde edilecek veriler değerlendirilecektir. Elde edilecek bilgi kaynağı, günümüz gelişmiş eğitim teknikleri ile desteklenerek projenin odağında yer alan personele yetkinlik kazandırmada kullanılabilecektir.

Bu proje bir eğitim projesi olup, çağımızın bilgi çağı olmasının ve bilgiye ulaşmanın evrensel hak olmasının avantajları kullanılacaktır.

Kentsel Altyapının Geliştirilmesine Yönelik Eğitim Projesi kapsamında Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerinde ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde görevli personel için 3 eğitim düzenlenmiştir.

36. 2013K080030...Teknik Altyapı Envanteri Çıkarılması Projesi

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Belediye Sektöründe 1.645.000 TL proje tutarı ve 775.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2013 yılı ödeneği 341.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğin 335.000 TL si harcanmıştır. Projede %98,20 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

644 sayılı Bakanlığımızın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 16.05.2012 tarih ve 6306 sayılı Kanunla değişik 11.maddesinde, "teknik altyapı tesisleri ve altyapı birlikleri kurulması konusunda mahalli idareler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, rehberlikte bulunmak ve teknik altyapı tesislerine ilişkin envanteri tutmak" görevi Genel Müdürlüğümüze verilmiştir.

Bakanlığımızca yapılması hüküm altına alınmış olan faaliyetler ile bu faaliyetlerden sorumlu (Belediye, İl Özel idareleri vb.) olan kurumlarla koordinasyonun sağlanması, tüm kurum ve kuruluşların dikkate alınacağı coğrafi bilgi sistemi temelli bir veritabanı ve uygulama geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ülkemizde altyapı bileşenlerine ait verilerin güvenli, sağlıklı bir ortamda ve tek çatı altında toplanmasının temini planlanmaktadır.

Tüm Türkiye'nin altyapı envanterini sağlıklı bir şekilde muhafaza edebilecek bir donanım oluşturmak, yaptırılacak yazılım ile mahalli idarelerin ve diğer Kurum ve Kuruluşların veri girişi ve veriye erişimi sağlamak projenin hedefidir.

Bu kapsamda Proje ile ilgili olarak altyapı kurum ve kuruluşları tarafından üretilecek/üretilecek klasik (çıkırtı veya pafta) ve sayısal teknik altyapı verilerinin sayısal ortamda arşivlenmesi ve coğrafi veri envanterinin web tabanlı uygulamalar ile kurum içi ve kurum dışı kullanılabilmesini/yönetilmesini sağlayacak Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı teknik altyapı envanteri bilgi sisteminin geliştirilmesi planlanmakta olup; “Teknik Altyapı Envanteri Yol Haritası Raporu Oluşturulması ve Karşılaşılacak Sorunların Tespiti Maksatlı Pilot Uygulama” çalışması yapılmış ve final raporu hazırlanmıştır. Rapor çerçevesinde 2014 yılında projeye devam edilecektir.

37. 2013K080040...İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Değerlendirilmesi Projesi

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Belediye Sektöründe 3.200.000 TL proje tutarı ve 1.800.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2013 yılı ödeneği 1.420.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğin 1.188.000 TL si harcanmıştır. Projede %83,70 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Ülkemizde inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı olarak çevreye atılmasının önüne geçilmesi, inşaat ve yıkıntı atıklarının tekrar kullanım ve geri dönüşümünün sağlanması ve bertaraf edilmesi gerekmektedir.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü Hakkındaki Kanunun uygulaması ile daha da artacak olan inşaat ve yıkıntı atıkları karşısında sürdürülebilir mekânsal ve ekonomik gelişmeyi gerçekleştirmek üzere doğal kaynakların korunması ve akılcı kullanımın sağlanması, ekolojik önem arz eden alanların bütünlük içerisinde korunması ve sürekliliğin sağlanması, yatırımların yönlendirilmesi ve korunması amacı doğrultusunda bilimsel çalışmalara bağlı olarak üretilmiş verilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu kapsamda Proje ile ilgili olarak TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve Genel Müdürlüğümüz arasında “İnşaat ve Yıkıntı Atıklarından Geri Kazanılan ürünlerin Kullanım Kriterlerinin Belirlenmesi Amacıyla Ortak Hizmet Uygulaması Protokolü” imzalanmış ve protokol kapsamında inşaat ve yıkıntı atıklarının her bir grubu için geri kazanıma ve yeniden kullanıma yönelik kriterlerin ve yol gösterici usul ve esasların belirlenmesi, etkin ve verimli bir geri kazanım sistemi için atık yönetim planlama, seçici yıkım ve yıkım planlaması konularıyla birlikte gerekli mevzuatın geliştirilmesi faaliyetleri gerçekleştirilecek olup 2013 yılı içerisinde çalışmanın 1. aşaması tamamlanmıştır.

38. 2013K080050...Altyapı Tesis Yapımına Ait Usul ve Esas Belirlenmesi Projesi

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Belediye Sektöründe 4.500.000 TL proje tutarı ve 1.500.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2013 yılı ödeneği 250.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğin tamamı harcanmıştır. Projede %100,00 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje ile altyapı hizmetleri sorunlarının çözümüne yönelik stratejilerin belirlenmesi, kurumlar ve sektörler arası işbirliğinin geliştirilmesi, fayda-maliyet analizlerinin yapılması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, mevzuat ve uygulamada birlikteliğin sağlanması amaçlanmaktadır.

39. 1992K090010...İmar Planı Yapımı Projesi

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Şehirleşme Sektöründe 162.000 TL proje tutarı ve 10.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinden harcama yapılmamıştır.

Yüklenici firmanın işi süresinde yetiştirememesinden dolayı proje 2013 yılında tamamlanamamış ve 2014 yatırım programında da yer almıştır.

a)Çamlı Harita Alımı ve İmar Planı Yapımı;

Muğla İli, Marmaris İlçesi, Gökova ÖÇK Bölgesi kapsamında yer alan Çamlı yerleşimine ait Gözlemsel Jeolojik Etüd ve 1/5000-1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planları Yapımı işleri ihale edilmiştir. İşin 2. aşaması tamamlanmıştır. Çalışmalar kapsamında Tarım İl Müdürlüğü ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile yazışmalar devam etmekte olup işin 2014 yılında bitirilmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle 2013 yılı için ayrılan 10.000 TL ödenekten harcama yapılamamıştır.

40. 2012K090090...Afet Riskli Alanlar ve Gecekondü Bölgelerinde Kentsel Dönüşüm Projeleri

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Şehirleşme Sektöründe 36.780.000 TL proje tutarı ve 34.000.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2013 yılı ödeneği 32.500.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğin 29.190.000 TL si harcanmıştır. Projede %89,80 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje kapsamında; İstanbul İli, Avrupa Yakası 3. Havalimanı Projesini kapsayan 7.757 ha'lık alana ilişkin jeolojik-jeoteknik etütlerin yapımı ve raporların hazırlanması ile mania planlarının aktarıldığı imar planlarının teknik çizim işi yapılmıştır.

Ayrıca; 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında riskli ve rezerv alanların belirlenmesine yönelik olarak;

- İstanbul'un Avrupa yakasında belirlenen Yeni Şehir Rezerv Yapı alanları kapsamında 1. Etap, 2. Etap, 3. Etap ve 4. Etap olmak üzere toplam 24.475 ha alanın,
- Tokat İli, Erbaa İlçesinde 1115,34 ha, Niksar İlçesinde 413,97 ha ve Reşadiye İlçesinde 130,73 ha'lık alanın,
- Kahramanmaraş İli, Merkezinde riskli alan ilan edilen 216 ha büyüklüğündeki bölge ve çevresinin mikrobölgeleme etütleri ve raporlarının hazırlanması,
- İstanbul İli, Sultangazi İlçesinde belirlenen 18,09 ha alanın,
- Samsun İli, Canik İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi sınırları içindeki 29.40 ha alan ile İlkadım İlçesi Ulugazi, Saitbey, Kökcüoğlu Mahallelerindeki 79.53 ha riskli alanın jeolojik-jeoteknik etütleri ve raporlarının hazırlanması,
- Eskişehir İli, Odunpazarı Belediyesi Gündoğdu Mahallesi sınırları içinde 27,2 ha'lık alanın,
- Elazığ İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde belirlenen 18,84 ha alanın jeolojik-jeoteknik etütleri ve raporlarının hazırlanması,
- Ağrı Merkez İlçesi, 100.Yıl Mahallesi 250 Hektar alan Sayısal Halihazır Harita yapımı,
- Ankara İli, Yenimahalle İlçesi Kentsel Dönüşüm projesi,
- Ankara İli, Çankaya İlçesi Karakusunlar Mahallesi imar planı,
- Diyarbakır İli, Dicle Vadisi Kentsel Tasarım projesi işleri yapılmıştır.

Yine bu projeden 35 adet bilgisayar ve 35 adet monitör alımı yapılmıştır. 1/5000 ölçekli İstanbul Kentsel Tasarım Proje alanı ile Çevresel Değerlendirme Raporu ve Ön Animasyon işleri için 1.835.540 TL' sı, Diyarbakır İli, Dicle Vadisi ile İstanbul Yenişehir Projeleri için 16.000.000 TL'si ile ayrıca 4.500.000 TL' sı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hesabına aktarılmıştır.

41. 2008K091080...Hizmet Binaları İnşaatı

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Şehirleşme Sektöründe 30.155.000 TL proje tutarı ve 10.272.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2013 yılı ödeneği 11.139.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğin 10.763.000 TL si harcanmıştır. Projede %96,60 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.

Yalova İl Müdürlüğü Hizmet Binası: 2008 yılında yatırım programına alınan ancak, arsa tahsisinde yaşanan sorunlar nedeniyle ihalesi 23.08.2011 tarihinde yapılan hizmet binasının inşaatı 2013 yılında tamamlanmış olup hizmete açılmıştır.

Toplam maliyeti 2.887.000 TL olan hizmet binası için 2013 yılında 2.184.000 TL ödeme yapılmıştır.

Bolu İl Müdürlüğü Hizmet Binası: İhalesi 29.12.2010 tarihinde yapılan hizmet binası inşaatı için 25.02.2011 tarihinde yer teslimi yapılmış ve hizmet binasının inşaatı 2013 yılında tamamlanmış olup 03.06.2013 tarihinde hizmete açılmıştır.

Toplam maliyeti 2.538.000 TL olan hizmet binası için 2013 yılında 340.000 TL ödeme yapılmıştır.

Yozgat İl Müdürlüğü Hizmet Binası: İhalesi 23.09.2011 tarihinde yapılan hizmet binası inşaatı için 23.12.2011 tarihinde yer teslimi yapılmış ve hizmet binasının inşaatı 2013 yılında tamamlanmış olup 30.09.2013 tarihinde hizmete açılmıştır.

Toplam maliyeti 2.863.000 TL olan hizmet binası için 2013 yılında 1.587.000 TL ödeme yapılmıştır.

Karaman İl Müdürlüğü Hizmet Binası: İhalesi 28.07.2011 tarihinde yapılan hizmet binası inşaatı için 26.08.2011 tarihinde yer teslimi yapılmış ve hizmet binasının inşaatı 2013 yılında tamamlanmış olup 30.10.2013 tarihinde hizmete açılmıştır.

Toplam maliyeti 2.645.000 TL olan hizmet binası için 2013 yılında 1.504.000 TL ödeme yapılmıştır.

Karabük İl Müdürlüğü Hizmet Binası: İhalesi 21.11.2011 tarihinde yapılan hizmet binası inşaatı için 13.12.2011 tarihinde yer teslimi yapılmış ve hizmet binasının inşaatı 2013 yılında tamamlanmış olup 12.06.2013 tarihinde hizmete açılmıştır.

Toplam maliyeti 3.845.000 TL olan hizmet binası için 2013 yılında 1.319.000 TL ödeme yapılmıştır.

Iğdır İl Müdürlüğü Hizmet Binası: 2012 yılında yatırım programına alınan ve ihalesi 2013 yılında yapılan hizmet binası inşaatı 2013 yılında tamamlanmış olup hizmete açılmıştır.

Toplam maliyeti 3.527.000 TL olan hizmet binası için 2013 yılında 3.501.000 TL ödeme yapılmıştır.

Van İl Müdürlüğü Hizmet Binası: 2012 yılında yatırım programına alınan proje için 2013 yılında proje, teknik şartname hazırlanması gibi ihale öncesi hazırlıklar yapılmış olup işin ihalesine 2014 yılı içerisinde çıkılacaktır.

2013 yılı yatırım programında 7.091.000 TL proje maliyeti ve 239.000 TL yılı ödeneği ile bulunan inşaat işi için 2013 yılında 58.000 TL harcama yapılmıştır. Hizmet binası 2015 yılında tamamlanacaktır.

Uşak İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası: 22.05.2013 tarihinde yatırım programına alınan ek hizmet binası inşaatı 15.07.2013 tarihinde KDV dahil 328.000 TL ye ihale edilmiştir.

2013 yılı yatırım programında 454.000 TL proje maliyeti ve 265.000 TL yılı ödeneği ile bulunan inşaat işi için 2013 yılında 264.000 TL harcama yapılmıştır. Ek hizmet binası 2014 yılında tamamlanacaktır.

Aksaray İl Müdürlüğü Hizmet Binası: 22.05.2013 tarihinde yatırım programına alınan hizmet binası inşaatı KDV dahil 3.556.520.000 TL ye ihale edilmiş ve yer teslimi yapılmıştır.

2013 yılı yatırım programında 4.992.000 TL proje maliyeti ve 50.000 TL yılı ödeneği ile bulunan inşaat işi için 2013 yılında harcama yapılmamıştır. Hizmet binası 2015 yılında tamamlanacaktır.

Bingöl İl Müdürlüğü Hizmet Binası: 22.05.2013 tarihinde yatırım programına alınan hizmet binası inşaatı için 2013 yılında proje, teknik şartname hazırlanması gibi ihale öncesi hazırlıklar yapılmış olup işin ihalesine 2014 yılı içerisinde çıkılacaktır.

2013 yılı yatırım programında 3.970.000 TL proje maliyeti ve 50.000 TL yılı ödeneği ile bulunan inşaat işi için 2013 yılında 6.000 TL harcama yapılmıştır. Hizmet binası 2015 yılında tamamlanacaktır.

Ağrı İl Müdürlüğü Hizmet Binası: 22.05.2013 tarihinde yatırım programına alınan hizmet binası inşaatı için 2013 yılında proje, teknik şartname hazırlanması gibi ihale öncesi hazırlıklar yapılmış olup işin ihalesine 2014 yılı içerisinde çıkılacaktır.

2013 yılı yatırım programında 3.169.000 TL proje maliyeti ve 50.000 TL yılı ödeneği ile bulunan inşaat işi için 2013 yılında harcama yapılmamıştır. Hizmet binası 2015 yılında tamamlanacaktır.

Hakkari İl Müdürlüğü Hizmet Binası: 22.05.2013 tarihinde yatırım programına alınan hizmet binası inşaatı için 2013 yılında proje, teknik şartname hazırlanması gibi ihale öncesi hazırlıklar yapılmış olup işin ihalesine 2014 yılı içerisinde çıkılacaktır.

2013 yılı yatırım programında 3.176.000 TL proje maliyeti ve 50.000 TL yılı ödeneği ile bulunan inşaat işi için 2013 yılında harcama yapılmamıştır. Hizmet binası 2015 yılında tamamlanacaktır.

42. 2010K091030...Bakanlık Hizmet Binası Projesi

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Şehirleşme Sektöründe 137.900.000 TL proje tutarı ve 2.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projeye yedek ödenekten 30.000.000 TL ve Bakanlığımız diğer projelerinden 19.313.000 TL ödenek aktarması yapılmıştır. Projenin 2013 yılı ödeneği 49.315.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğin 35.417.000 TL si harcanmıştır. Projede %71,80 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Bakanlığımızın yeni hizmet binası inşaatı 31.10.2012 tarihinde 137.900.000 TL sözleşmesi bedeli üzerinden 13.05.2014 tarihinde bitirmek üzere ihale edilmiştir. İhalesi yüklenici firma YSE Yapı Sanayi + Çelikler Taah. İnş.A.Ş. firmasına yapılmış olup, 2013 sonu itibari ile %31,00 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

43. 2013K090090...Halihazır Harita Alımı Projesi

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Şehirleşme Sektöründe 1.250.000 TL proje tutarı ve 500.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 499.000 TL si harcanmıştır. Projede %99,80 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve Korunan Alanlarda yapılan imar planı çalışmalarına altlık teşkil etmek üzere 1/1000, 1/5000 ölçekli sayısal fotogrametrik halihazır haritaların yapılması amaçlanmıştır.

Muğla (Fethiye-Karaköy Köyü), Antalya (Serik-Boğazkent Beldesi/Manavgat-Denizyaka, Denizkent, Büklüce ve Perakende Köyleri), Trabzon (Çaykara- Arpaözü ve Demirkapı Köyleri) ve Aksaray (Merkez-Yeşiltepe Beldesi) alanlarında yürütülen proje ile imar planı çalışmalarına altlık teşkil etmeye çalışılmaktadır.

44. 2013K090100...Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Veri Sızıntı Engelleme Sistemi Kurulması Projesi

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Şehirleşme Sektöründe 1.735.000 TL proje tutarı ve 200.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 41.000 TL si harcanmıştır. Projede %21,50 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Veri Sızıntı Engelleme Sistemi kurulması için danışmanlık hizmet alımı yapılmıştır.

45. 2013K090030...Çevre Düzeni Planları Projesi

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Şehirleşme Sektöründe 1.450.000 TL proje tutarı ve 1.350.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin tamamı harcanmıştır. Projede %100,00 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

2013 yılı içerisinde başlanılan projeye 2014 yılı içerisinde de devam edilecektir.

46. 2013K090110...Ülke ve Belirlenecek Pilot Bölgede Mekânsal Strateji Planlarına İlişkin Veri Toplama, Araştırma ve Analizlerin Yapılması İşi Projesi

Proje yıl içerisinde Kalkınma Bakanlığı'na teklif edilmiş ve yatırım programına alınmıştır. Revize proje, 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Şehirleşme Sektöründe 2.500.000 TL proje tutarı ve 1.500.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin tamamı harcanmıştır. Projede %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

2013 yılı içerisinde başlanılan projeye 2014 yılı içerisinde de devam edilecektir.

47. 2010K100130...Biyolojik Çeşitliğin Tespiti-II Projesi

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Çevre Sektöründe 1.002.000 TL proje tutarı ve 187.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 185.000 TL si harcanmıştır. Projede %98,90 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje kapsamında;

a)Foca ÖÇK Bölgesi Karasal Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti Projesi;

2011-2013 yılları arasında yürütülen projede nadir, nesli tehdit ve tehlike altında olan tür ve habitatların sınıflandırılması, bölgelenmesi, tehditlerin ve koruma önlemlerinin ortaya konması, bölgenin korunması ve yönetilmesini sağlamak üzere karar vericilere yol gösterilmesi amaçlanmaktadır. Proje süresi 730 takvim günüdür.

-2013 Yılı Ödeneği : 45.000 TL

-2013 Yılı Harcama : 44.000 TL

b)Saros Körfezi ÖÇK Bölgesi Karasal Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti Projesi;

2011-2014 yılları arasında yürütülecek projede nadir, nesli tehdit ve tehlike altında olan tür ve habitatların sınıflandırılması, bölgelenmesi, tehditlerin ve koruma önlemlerinin ortaya konması, bölgenin korunması ve yönetilmesini sağlamak üzere karar vericilere yol gösterilmesi amaçlanmaktadır.

-2013 Yılı Ödeneği :142.000 TL

-2013 Yılı Harcama :141.000 TL

48. 2009K100120...Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Yönetimi Projesi

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Çevre Sektöründe 662.000 TL proje tutarı ve 150.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2013 yılı ödeneği 150.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğin 148.000 TL si harcanmıştır. Projede %98,70 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Ayrıca projenin GEF katkısı toplam proje tutarı 3.413.000 TL, 2013 yılı ödeneği 1.230.000 TL olup 1.110.000 TL harcama yapılmıştır. %90,20 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Türkiye'nin Korunan Alanlar Sisteminin Güçlendirilmesi, Deniz ve Kıyı Koruma Alanlarının Sürdürülebilirliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" ile, Türkiye'nin deniz ve kıyıların biyolojik çeşitliliğinin uzun vadeli korunması ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla, deniz ve kıyı koruma alanları sisteminin kurumsal, ekolojik, sosyo-ekonomik ve finansal yapısının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Projenin uygulama alanları; Fethiye-Göcek, Köyceğiz-Dalyan, Datça-Bozburun, Gökova, Foça ÖÇK Bölgeleri ve Ayvalık Adaları Tabiat Parkıdır.

Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı (ÖÇKKB) tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Mülga Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ortaklığında yürütülmektedir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) projede uygulayıcı ortak olarak görev almaktadır.

Proje 2009 tarihinde başlamış olup 2014 tarihine kadar sürdürülecektir.

49. 2013K100020...Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları Yeniden Değerlendirme Projesi

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Çevre Sektöründe 3.500.000 TL proje tutarı ve 1.750.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2013 yılı ödeneği 1.250.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğin 1.230.000 TL si harcanmıştır. Projede %98,40 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

81 il kapsamında, doğal sit sınırlarının belirlenerek mevcut coğrafi bilgi sistemi uygulaması ile veri tabanına aktarılması ve doğal sit sınırlarına ilişkin veri tabanının güncellenmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca 19.07.2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik" ve "Doğal Sit Alanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Teknik Esaslar" kapsamında Doğal Sit Alanlarının sahip olduğu biyo-ekolojik (flora, fauna, habitat), jeolojik, hidrojeolojik ve jeomorfolojik değerlerin belirlenmesini takiben görüş ve önerilerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kastamonu, Çorum, Bolu, Karabük, Zonguldak ve Bartın illerindeki doğal sit alanlarının ön değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir.

a) Doğal Sit Sınırlarının Değerlendirilmesi, Veri Analizi ve CBS Geliştirilmesi

Proje Yeri: 81 il

Proje Amacı: Doğal sit sınırlarının belirlenerek veri tabanına aktarılması

2013 Yılı Ödeneği :750.000 TL

2013 Yılı Harcama :736.000 TL

b)Korunan Alanlarda Biyo-Ekolojik Araştırma Projesi

Proje Yeri: Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kastamonu, Çorum, Bolu, Karabük, Zonguldak ve Bartın

Proje Amacı: Doğal sit alanlarının ön değerlendirmesi

2013 Yılı Ödeneği :500.000 TL

2013 Yılı Harcama :494.000 TL

50. 2013K100030...İklim Değişikliği Ulusal Bildirimleri Hazırlanması Projesi

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Çevre Sektöründe 3.000.000 TL proje tutarı ve 1.000.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin, proje maliyeti 2.300.000 TL ve 2013 yılı ödeneği 862.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödenekten harcama yapılmamıştır.

Projenin genel amacı, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü uyarınca hazırlamakla yükümlü olduğu ulusal raporların hazırlanmasıdır. Proje kapsamında, Türkiye'nin İklim değişikliği Altıncı Ulusal Bildirimi ile Sera Gazı Emisyon Projeksiyonlarının hazırlanması ve Sektörel Analizlerin yapılması planlanmaktadır.

Proje bütçesinden harcama yapılması Kalkınma Bakanlığı onayına tabi olduğu için 28.02.2013 tarihli Bakanlığımız yazısı ile Kalkınma Bakanlığından harcama onayı talep edilmiştir.

Kalkınma Bakanlığının 24.05.2013 tarihli yazısında belirttiği görüş üzerine Proje bütçesi revize edilerek 2.300.000 TL olarak belirlenmiş ve 13.06.2013 tarihli Bakanlığımız yazısı ile Kalkınma Bakanlığında tekrar harcama onayı talep edilmiştir. 20.06.2013 tarihli Kalkınma Bakanlığı yazısı ile harcama onayı verilen Projeye ilişkin teknik şartnamenin hazırlanması ve ihale iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi çalışmaları başlatılmıştır.

Proje kapsamında yapılacak çalışmaların ar-ge niteliği taşıdığı değerlendirildiğinden Projenin, TÜBİTAK-MAM aracılığı ile gerçekleştirilmesi uygun görülmüş; bu çerçevede, ihale iş ve işlemleri tamamlanmıştır. 27.12.2013 tarihinde TÜBİTAK-MAM ile Bakanlığımız arasında sözleşme imzalanarak Proje faaliyetleri başlatılmıştır.

Yukarıda belirtilen nedenlerle Proje bütçesinden 2013 yılında harcama yapılamamış; Proje süresi de revize edilerek 2013-2015 olarak belirlenmiştir.

51. 2009K100070... Kimyasalların Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama (REACH) Süreçleri Projesi (AB)

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Çevre Sektöründe 430.000 TL proje tutarı ve 143.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 128.000 TL si harcanmıştır. Projede %89,50 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Ayrıca projenin AB hibesi toplam proje tutarı 3.205.000 TL, 2013 yılı ödeneği 1.450.000 TL olup 1.370.000 TL harcama yapılmıştır. %94,48 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

12 Aralık 2011 tarihinde başlayan projenin amacı, kimyasalların yönetimi ile ilgili mevzuatın uyumlaştırılmasından sorumlu devlet kurumlarının mevcut kapasitesini güçlendirmek ve REACH Tüzüğü'nün ülkemizde uyumlaştırılması için gerekli kurumsal yapı, yasal çerçeve ve sistemin oluşturulmasını sağlamaktır.

2013 yılı içerisinde, proje kapsamında, taslak mevzuat ve sanayi için uygulama rehberleri hazırlanmış, kimyasalların kayıt sistemine ilişkin yazılım iyileştirme çalışmaları ve etki analizi çalışmaları yapılmıştır. Hazırlanan taslak mevzuata ilişkin, ilgili sektördeki farkındalık seviyesini artırmak için beş ilde bilgilendirme seminerleri düzenlenmiştir.

52. 2010K100110...Maden Atıklarının Yönetimi Projesi (AB)

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Çevre Sektöründe 792.000 TL proje tutarı ve 198.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 130.000 TL si harcanmıştır. Projede %65,70 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Ayrıca projenin AB hibesi toplam proje tutarı 5.590.000 TL, 2013 yılı ödeneği 1.790.000 TL olup proje ödeneğinin hepsi harcanmıştır.

Ülkemizin Avrupa Birliğine Üyelik süreci ile ilgili yükümlülükleri arasında bulunan ulusal mevzuatın AB Müktesebatına uyumlaştırılması çalışmaları kapsamında Avrupa Parlamentosunun ve Konseyinin 15 Mart 2006 tarih ve 2006/21/EC sayılı kararıyla yürürlüğe giren "Maden Çıkartma ve İşleme Endüstrisinin Atıklarının Yönetimi" hakkındaki direktifin ülkemiz mevzuatına uyarlanması amacıyla Maden Atıklarının Yönetimi Yönetmelik taslağı hazırlanmış olup, 2014 yılı içinde resmi kurum ve kuruluş görüşlerine açılması planlanmaktadır.

53. 2010K100070...Çevresel Gürültü Direktifi için Uygulama Kapasitesi Projesi

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Çevre Sektöründe 296.000 TL proje tutarı ve 98.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 92.000 TL si harcanmıştır. Projede %93,90 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Ayrıca projenin AB hibesi toplam proje tutarı 13.297.000 TL, 2013 yılı ödeneği 4.903.000 TL olup proje ödeneğinin tamamı harcanmıştır.

Bakanlığımızca, AB IPA 2009 Yılı Yatırım Programına önerilen "Implementation Capacity for Environmental Noise Directive-Çevresel Gürültü Direktifi için Uygulama Kapasitesi" proje teklifi AB Komisyonu tarafından kabul edilmiştir.

Projenin teknik yardım ve tedarik olmak üzere iki bileşeni söz konusudur. Projenin, mal alım bileşeni, ekipmanların (bilgisayar, yazıcı, tarayıcı) ilgili belediyelere ve Bakanlığımıza teslim edilmesiyle tamamlanmıştır. Hizmet alımı ihalesinin değerlendirilmesi sonuçlanmış ve proje 28 Haziran 2013 tarihinde başlamıştır. Projenin süresi 30 aydır.

Projenin Toplam Maliyeti: 5.814,645 Avro' dur. Bu miktarın 5.231.648,25 Avrosu dış katkı payı olup, 84.496,75 Avrosu Bakanlığımızca, 498,500 Avrosu ise projede yer alacak Belediyeler ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bütçelerinden karşılanacaktır.

54. 2012K100070...Çevresel Açından Sürdürülebilir Çevre Dostu Balık Çiftlikleri Sisteminin Oluşturulması Projesi

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Çevre Sektöründe 1.900.000 TL proje tutarı ve 718.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 148.000 TL si harcanmıştır. Projede %20,60 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje ile; balık çiftliklerinin bütünsel yönetim ve izlenmesine yönelik bir sistemin oluşturulması; yeni kurulacak veya faaliyette olan balık çiftliklerinin izlenmesi ve denetimine yönelik hangi kriterlerin aranacağı; balık çiftlikleri açısından hassas olan alanlar ve bu alanların korunması için alınabilecek önlemler bütünü; ötrofikasyon riski için kullanılan Trix indeksinin denizlerimize göre kalibrasyonu ile ülkemiz denizlerine uygun başka bir indeks/parametre grubu belirlenmeye çalışılması; mevzuatta yer alan eksiklik ve güncellemelerin yapılması; balık çiftliği, aşılama boylama ve yavru balık yetiştiriciliği açısından derinlik, kıyıdan uzaklık(ada/anakara), akıntı hızı ve uygun yer seçiminin değerlendirilmesi olmak üzere kısaca, balık çiftliklerinin yer seçimi, kurulması, işletimi, izlenmesi ve denetimi gibi tüm aşamalarının çevresel açıdan Bakanlığımızca etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayacak bir sistem geliştirilmeye çalışılacaktır.

20 ay sürecek olan projeye ilişkin 9 Eylül Üniversitesi ile 31.10.2013 tarihinde sözleşme imzalanmış olup Başlangıç Raporu Bakanlığımızca kabul edilmiştir.

55. 2010K100100...Büyük Endüstriyel Kazalar Direktifi (Seveso-II) İçin Uygulama Kapasitesi Geliştirme Projesi (AB)

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Çevre Sektöründe 690.000 TL proje tutarı ve 179.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2013 yılı ödeneği 271.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğin 264.000 TL si harcanmıştır. Projede %97,40 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Ayrıca projenin AB hibesi toplam proje tutarı 6.400.000 TL, 2013 yılı ödeneği 1.611.000 TL olup proje ödeneğinin tamamı harcanmıştır.

Direktifin uygulanmasından sorumlu olan tüm kamu kurum ve kuruluşları, sanayi ve ticaret odaları ve STK temsilcilerine 8 modülden oluşan 24 adet eğitim verilecektir. Bu eğitimlerden 14 tanesi tamamlanmıştır.

Pilot Bölge çalışmaları kapsamında; pilot kuruluş olarak seçilen PETKİM için bir çalışma metodolojisi hazırlanmıştır.

Seveso Bildirim Sisteminin bakımı çalışmaları kapsamında sistem gereksinimleri raporu hazırlanmış; büyük endüstriyel kazalar konusunda bilgilendirme yapılması amacıyla bir site kurulmuş (sevesoturkey.org), test yayınına başlamıştır.

Büyük Endüstriyel Kazalar Direktifi (SEVESO II) İçin Uygulama Kapasitesi Geliştirilmesi Projesine 2010 yılında başlanılmış olup, 2014 yılında da devam edilecektir.

56. 2012K100060...AB 850/2004 Sayılı Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK) Tüzüğü'nün Uygulanması (AB)

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Çevre Sektöründe 238.000 TL proje tutarı ve 72.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2013 yılı ödeneği 142.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğin tamamı harcanmıştır. Projede %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Ayrıca projenin AB hibesi toplam proje tutarı 2.148.000 TL, 2013 yılı ödeneği 716.000 TL olup proje ödeneğinin tamamı harcanmıştır.

Proje IPA 2010 programlanmasında kabul edilmiş olup toplam proje bütçesi 1.000.000 (bir milyon) avrodur. Toplam bütçenin %10'luk kısmı (100.000 avro) ulusal katkı olacaktır.

Proje IPA 2010 programlanmasında kabul edilmiş olup toplam proje bütçesi 1.000.000 (bir milyon) avrodur. Toplam bütçenin %10'luk kısmı (100.000 avro) ulusal katkı olacaktır. 2013 yılı itibarıyla 55.500 avro karşılığı 142.000 TL harcama yapılmıştır.

"Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK) Tüzüğü'nün Türkiye'de Uygulanması için Teknik Yardım Projesi" 26 Haziran 2013 tarihinde resmen başlamış olup, 24 ay sürecektir.

Projenin hedefi, AB POPs Tüzüğü'ne uyumlu olarak, yasaklama, kısıtlama ve salınımlarının azaltılması gibi yollarla KOKların ve KOK atıklarının olumsuz etkilerinden insan sağlığı ve çevreyi korumaktır. Bu hedefler doğrultusunda, sosyal ve ekonomik etkiler de dikkate alınarak POPs Tüzüğü'nün ulusal düzeyde etkin bir şekilde uygulanması için kurumsal ve teknik kapasitenin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında, KOK Tüzüğü'nün uyumlaştırılabilmesi için taslak mevzuat ve rehber dokümanlar hazırlanacak, ilgili kurum/kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarına eğitimler verilecek, sanayinin/sanayicinin farkındalığının artırılması için bilgilendirme seminerleri düzenlenecek, Stockholm Sözleşmesi yükümlülükleri gereği KOKlar için hazırlanan Ulusal Uygulama Planı gözden geçirilecek ve güncellenecektir. Ayrıca, sektörel ve düzenleyici etki analizleri yapılacaktır.

57. 2011K100290...Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı-1

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Çevre Sektöründe 9.000.000 TL proje tutarı ve 3.750.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2013 yılı ödeneği 2.650.000 TL olarak revize edilmiş olup harcama yapılmamıştır.

Söz konusu proje ödeneklerinin serbest bırakılması için "Fizibilite Raporu Kalkınma Bakanlığınca onaylanmadan harcama yapılamaz" ibaresinden dolayı 2011 yılından 2013 tarihine kadar bina inşaatı işi ile ilgili bir çalışma yapılamamıştır.

Bakanlığımızca söz konusu projeler için hazırlanan fizibilite raporlarının Kalkınma Bakanlığınca 24.05.2013 tarihinde onaylanmasını müteakip arsa tahsis işlemlerine başlanılmıştır.

- **Samsun THM:** Arsa tahsisini yapmış, proje çizimi için ihale çıkmıştır.
- **Erzurum THM:** Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası tadilat projeleri hazırlanmıştır. Ancak onarım bedeli toplamının, aynı alandaki yeni bina yapım maliyetinin % 40 aştığından, mevcut binanın tadilatının yapılması, binanın tamamen yıkılarak yerine yeni bina yapılması ile kentsel dönüşüm kapsamında ilin batı çıkışında bulunan bir arsanın değerlendirilmesi yönündeki alternatifler incelenmektedir.
- **İstanbul THM:** İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ait Şişli İlçesi Ayazağa Mahallesi'ndeki arsada yapılacak İl Müdürlüğü binasının birkaç katının THM binası olarak kullanılacağı kararı alınması üzerine söz konusu bina ödeneği İl Müdürlüğü binası inşaatına aktarılmıştır. Dolayısıyla 2014 Yılı Yatırım Programı'ndan çıkarılmıştır.

58. 2012K100120...Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı-2

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Çevre Sektöründe 12.000.000 TL proje tutarı ve 5.650.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2013 yılı ödeneği 2.851.000 TL olarak revize edilmiş olup harcama yapılmamıştır.

Söz konusu proje ödeneklerinin serbest bırakılması için "Fizibilite Raporu Kalkınma Bakanlığınca onaylanmadan harcama yapılamaz" ibaresinden dolayı 2011 yılından 2013 tarihine kadar bina inşaatı işi ile ilgili bir çalışma yapılamamıştır.

Bakanlığımızca söz konusu projeler için hazırlanan fizibilite raporlarının Kalkınma Bakanlığınca 24.05.2013 tarihinde onaylanmasını müteakip arsa tahsis işlemlerine başlanılmıştır.

- **Adana THM:** Arsa tahsisi yapılarak, projeler hazırlanmış olup, ihaleye çıkılması için ödenek artırımı talep edilmiştir.
- **Diyarbakır THM:** Arsa tahsisi yapılmış olup, proje hazırlama çalışmaları devam etmektedir.
- **İzmir THM:** Arsa tahsisi yapılmış olup, proje hazırlama çalışmaları devam etmektedir.
- **Konya THM:** Arsa tahsisi yapılarak, projeler hazırlanmış olup, 06.03.2014 tarihinde ihaleye çıkılacaktır.

59. 2010K100030...Hava Kalitesinin Ön Değerlendirilmesi ve Ölçüm Araçlarının Yenilenmesi Projesi

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Çevre Sektöründe 6.300.000 TL proje tutarı ve 4.030.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2013 yılı ödeneği 2.230.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğin 543.000 TL si harcanmıştır. Projede %24,30 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Samsun, Erzurum, İzmir, Ankara, Konya, Diyarbakır ve Adana Temiz Hava Merkezlerine bağlı illerde aktif ve pasif örnekleme yöntemi ile hava kalitesi ön değerlendirme çalışmasının yapılması, yapılan çalışmanın hava kirlilik kaynak envanteri ve dağılım modelleri ile desteklenerek kirleticiler bazında bölge ve alt bölgelerin belirlenmesini içeren Hava Kalitesinin Ön değerlendirmesi projesine Samsun Bölgesi için 2012 yılı Nisan ayı itibari ile ihaleye çıkmıştır.

Kasım 2012 tarihi itibari ile başlayan İzmir ve Erzurum Temiz Hava Merkezleri Hava Kalitesinin Ön Değerlendirme Projesi kapsamında saha ölçümleri tamamlanmış olup, Final Raporu değerlendirme aşamasındadır.

Ankara Temiz Hava Merkezi Hava Kalitesinin Ön Değerlendirme çalışması için ise, Aralık 2013’ te ihale gerçekleştirmiştir ve Şubat 2014 itibariyle ile saha çalışmaları başlayacaktır.

Adana, Konya ve Diyarbakır Temiz Hava Merkezlerinin Hava Kalitesinin Ön Değerlendirme çalışmalarına 2014 yılı sonuna kadar başlanması planlanmaktadır.

60. 2010K100090... Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK) Direktif Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi (AB)

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Çevre Sektöründe 250.000 TL proje tutarı ve 2.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Harcama yapılmamıştır.

Ayrıca projenin AB hibesi toplam proje tutarı 5.813.000 TL, 2013 yılı ödeneği 1.703.000 TL olup harcama yapılmamıştır.

Proje ile; AB’ ne üye ülkelerde bazı faaliyetler için uygulanan entegre çevre izin sisteminin uyumlaştırılması, halkın izin sürecine katılması prosedürünün oluşturulması, farklı kurumlar tarafından verilen çevresel konulu izinlerin birleştirilmesi, İşletmeler inşa edilmeden önce ve ÇED süreci ile eşzamanlı yürütülen izin sistemi kurulması için öneriler hazırlanacaktır.

Ayrıca, uygulamaya yönelik rehber dokümanların hazırlanması, entegre çevre izin sistemine tabi faaliyet envanterinin hazırlanması, AB çevre faslı müzakerelerinde talep edilecek geçiş dönemi belirlenmesinde kullanılacak olan maliyet etkinlik analizinin ortaya konulduğu “düzenleyici etki analizi” çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir.

Projenin Eşleştirme Bileşeni 4 Temmuz 2013 tarihinde tamamlanmıştır. Teknik Destek Bileşeni faaliyetleri de tamamlanmış olup, proje kapanış toplantısı 12 Şubat 2014 tarihinde gerçekleştirilecektir.

61. 2009K100090... Çevre Operasyonel Programının Yönetimi ve Uygulanmasının Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi (AB)

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Çevre Sektöründe 151.000 TL proje tutarı ve 38.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2013 yılı ödeneği 81.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğin tamamı harcanmıştır. Projede %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Ayrıca projenin AB hibesi toplam proje tutarı 743.000 TL, 2013 yılı ödeneği 217.000 TL olup tamamı harcanmıştır.

Projenin genel amacı, Çevre Operasyonel Programının izleme, değerlendirme ve yönetim faaliyetlerine yardımcı olmak, uzman yardımı sağlamak ve Sektörel İzleme Komitesi’nin organizasyonuna destek olmaktır.

Projenin gerekçesi ise; Çevre Operasyonel Programının uygulanmasına yönelik olarak organizasyonel ve lojistik eksikliklerin giderilmesi, Çevre Operasyonel Programı’nın yönetim faaliyetlerine katkıda bulunulmasının teminidir. Projenin toplam bütçesi 600.000 Avro olup AB Katkısı 510.000 Avro, Türk tarafı katkısı 90.000 Avro dur.

Projenin 2015 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

62. 2011K100190... Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi Projesi

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Çevre Sektöründe 1.500.000 TL proje tutarı ve 600.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 558.000 TL si harcanmıştır. Projede %93,00 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Korunan Alanlarda nesli tehdit ve tehlike altında olan endemik, indikatör ve bölgeyi temsil eden fauna türlerinin populasyon durumları, habitatlarının tespiti ile flora türlerinin dağılım ve yayılış alanlarını tespit edilerek türlerin korunması çalışmaları ve izleme programlarının geliştirilmesi sağlanmıştır. Proje Belek, Köyceğiz, Dalyan, Fethiye, Göcek, Göksu Deltası, Patara Özel Çevre Koruma Bölgelerinde yürütülmüştür.

Önceki yıllarda başlatılan deniz kaplumbağası (*Caretta caretta*, *Chelonia mydas*) ve Nil Kaplumbağası (*Trionyx triunguis*) populasyon izleme çalışmalarının 2011 yılı üreme periyodu içinde devam ettirilmesi, bölgelerin turizm ve deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olarak örtüşmesinden kaynaklanan sorunlarının aşılması için yerel halk, ziyaretçi ve turizm yatırımcılarının eğitim ve bilinçlendirme yolu ile koruma faaliyetlerine iştirakinin sağlanması ve yönlendirilmesi amaçlanmıştır.

Çalışmalar üreme periyodunda her yıl gerçekleştirilmekte olup, kumsallara ilişkin korumam-kullanma ilkeleri de devamlı revize edilmektedir. Yuvalama periyodu içerisinde dışı kaplumbağalara takılan uydu izleme cihazı ile uydudan yapılan takiple kışlama alanları hakkında da veriler toplanmıştır.

Ayrıca İhlara Özel Çevre Koruma Bölgesinin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini koruyacak; aynı zamanda alanın ve alanda yaşayan insanların da problemlerine çözüm arayacak yönetim planı hazırlanması amaçlanmıştır.

a) Göksu ÖÇK Bölgesi Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi

Proje Yeri: Göksu Deltası/MERSİN

Proje Amacı: Tür ve Habitat İzleme ve Koruma

2013 Yılı Ödeneği :280.000 TL

2013 Yılı Harcama :274.000 TL

b) Köyceğiz-Dalyan ÖÇK Bölgesi Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi

Proje Yeri: Dalyan kumsal alanı

Proje Amacı: Tür ve Habitat İzleme ve Koruma

2013 Yılı Ödeneği :55.000 TL

2013 Yılı Harcama :47.000 TL

c) Fethiye-Göcek ÖÇK Bölgesi Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi

Proje Yeri: Çalış-Yanıklar-Akgöl kumsal alanı

Proje Amacı: Tür ve Habitat İzleme ve Koruma

2013 Yılı Ödeneği :55.000 TL

2013 Yılı Harcama :48.000 TL

d) Belek ÖÇK Bölgesi Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi

Proje Yeri: Belek kumsal alanı

Proje Amacı: Tür ve Habitat İzleme ve Koruma

2013 Yılı Ödeneği :55.000 TL

2013 Yılı Harcama :50.000 TL

e) Patara ÖÇK Bölgesi Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi

Proje Yeri: Patara kumsal alanı

Proje Amacı: Tür ve Habitat İzleme ve Koruma

2013 Yılı Ödeneği :55.000 TL

2013 Yılı Harcama :48.000 TL

f)İhlara ÖÇK Bölgesi Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama Projesi

Proje Yeri: İhlara ÖÇKB/Aksaray

Proje Amacı: Bölgenin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini korumak

2013 Yılı Ödeneği :100.000 TL

2013 Yılı Harcama : 91.000 TL

63. 2013K100060...INSPIRE Kapasite Artırımı Projesi (AB)

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Çevre Sektöründe 920.000 TL proje tutarı ve 1.700.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2013 yılı ödeneği 719.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğinden harcama yapılmamıştır.

Ayrıca projenin AB hibesi toplam proje tutarı 8.280.000 TL, 2013 yılı ödeneği 8.280.000 TL olup harcama yapılmamıştır.

Proje kapsamında; Coğrafi verilerin birlikte çalışabilirliği olarak ifade edilen, farklı idari düzeylerde coğrafi verinin etkin kullanımı ve paylaşımını sağlayan politikalar, standartlar ve teknolojilerin belirlenmesi, elektronik iletişim ağları ve CBS portalları ile etkin yönetimini sağlayan Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı kurulması amaçlanmıştır. Böylelikle coğrafi verinin ülke politikaları ve karar verme mekanizmaları için temel sağlayacak nitelikte, vatandaş, kamu ve özel sektöre somut faydalar sağlaması, toplumsal ve sosyal kalkınmayı desteklemesi amaçlanmıştır.

Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı ve Portalının Kurulması Projesi çerçevesinde; 22.06.2011 tarihli sözleşmeyle TÜRKSAT AŞ'den alınan hizmet neticesinde 30.11.2011 tarihinde 207 gün süre uzatımı, 29.06.2012 tarihinde teslim edilmiş ve kabul edilmiştir. Sözleşme bedelinin tamamı ödenmiştir.

Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu Projesi kapsamında; “Kurumsal ve Veri Gereksinim Analizi Raporu”, “Portal Yer Seçimi Analizi Raporu, Portal Paydaş Sorumluluk Analizi Raporu, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulması ve Yönetilmesine Dair Kanun Taslağı ve Metaveri Raporu hazırlanmıştır. Ayrıca Adres, Bina, Ulaşım, İdari Birim, Topografya, Hidrografya, Jeodezik Altyapı, Arazi Örtüsü, Tapu Kadastro, Ortofoto olmak üzere 10 adet temel veri temasının standardının belirlenmesine yönelik; veri tanımlama dokümanı, uygulama şeması ve detay katalogu hazırlanmıştır.

Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı ve Portalının Kurulması Projesi çerçevesinde TÜRKSAT AŞ ile imzalanan 22.06.2011. tarihli sözleşme ve 20.09.2012 tarihinde imzalan ek sözleşme ile yapılan Türkiye Ulusal Mekânsal Veri Altyapısı Portal Yazılımı Projesi Hizmet Alımı kapsamında Alt Yüklenici tarafından yapılan teslimatın Sözleşme hükümlerinde belirtilen şartları taşımaması nedeniyle 26.12.2012 tarihinde bedeli 1030 Bin + KDV olan sözleşme fesh edilmiştir.

Bu aşamadan sonra ülke gereksinimleri ve INSPIRE eklerinde yayınlanan veri temaları da göz önünde bulundurularak tematik veri temalarının standartları belirlenecektir. Bu temalara ait veri tanımlama dokümanları, uygulama şemaları, detay katalogları ve gml dokümanları hazırlanacaktır. Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı kurulumu ve işletimi esnasında ihtiyaç duyulacak ikincil mevzuatın hazırlanması hedeflenmektedir.

64. 2013K100070...Çevre Yönetimi Süreçleri Otomasyonu Projesi

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Çevre Sektöründe 1.900.000 TL proje tutarı ve 1.600.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2013 yılı ödeneği 200.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğinden harcama yapılmamıştır.

a) Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yetkilendirme Süreçleri Otomasyonu ve Envanter Destek Sistemi:

Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilen laboratuvarların yetki belgelerinin hazırlanması, laboratuvarlardan bildirimlerinin alınması, laboratuvarlar ile karşılıklı iletişim ve yazışmalar, vb. tüm yetkilendirme süreçlerinin takip edilmesini kapsayacak bir e-Laboratuvar Yeterlik yazılımının oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Kalkınma Bakanlığı'na 07.10.2013 tarihinde harcama izni verilmiş olup, ihale işlemleri için çalışmalar devam etmektedir. Yazılım-Donanım-Hizmet Alımı gerektiren projenin 2014 yılı içerisinde başlaması planlanmaktadır.

Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yetkilendirme Süreçleri Otomasyonu ve Envanter Destek Sistemi'nin Kurulması işi için teknik şartname hazırlanmıştır. Hazırlanan taslak Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiş ve görüş alınmıştır. Projenin ihale işlemlerine başlanabilmesi için Bakanlığımız Bilişim Koordinasyon Kuruluna sunulması konusunda Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne yazı yazılmıştır.

b) E-Çevre Denetim Süreçleri Otomasyonu Ve Karar Destek Sistemi Yazılımları Geliştirilmesi

Çevre Kanunu'na bağlı olarak çıkarılan yönetmelikler kapsamında süreçlerin hızı ve kurumsal performansın artırılması göz önünde bulundurularak; Bakanlık bünyesinde yürütülen çevre denetim faaliyetlerinin, mevzuat ve ilgili hükümlerine uygun şekilde çevrimiçi yürütülmesinin sağlanması amacıyla geliştirilmiştir.

Dipnotun kaldırılmasına ilişkin Kalkınma Bakanlığına yeniden değerlendirilmek üzere sunulan proje değişikliklerine dair olumlu cevap alınamaması nedeniyle, proje iptal edilmiştir.

65. [2013K100080...Deniz Kirliliğinin Kontrolü Projesi](#)

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Çevre Sektöründe 1.800.000 TL proje tutarı ve 900.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 700.000 TL si harcanmıştır. Projede %77,80 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje 4 alt projeden oluşmaktadır;

1. Alt Proje : Gemi Kazaları Sonucu Oluşan Atıkların Atık Yönetimi Planlarının Hazırlanması ve Kirlenen Alanların Rehabilitasyonu Projesi

Kalkınma Bakanlığı 2013 yılı yatırım projeleri kapsamında çevre sektörü altındaki proje toplamda 600.000 TL bedele sahip olup projeye ait Hizmet Alım Sözleşmesi 05.08.2013 tarihinde Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi arasında imzalanmıştır.

Sözleşme gereği 475 takvim günü sürecek Proje'nin 1. Ara Raporu 18.11.2013 tarihinde Bakanlığımıza ulaştırılmıştır. Birinci ara raporun kabulünü müteakip 198.240,00 TL'lik ödeme yapılmıştır. 2.Ara Raporu 06.06.2014 tarihinde, final raporu ise 23.11.2014 tarihinde Bakanlığımıza sunulacak olup Aralık 2014 itibari ile projeye ait ödeme işlemleri tamamlanmış olacaktır.

21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği" kapsamında kıyı tesisleri acil müdahale planlarının yanı sıra 6 bölgesel ve 1 ulusal acil müdahale planı hazırlanmıştır.

Söz konusu planlarla uyumlu olacak şekilde hazırlanacak olan atık yönetim planı ile, petrol ve petrol atıklarının/diğer zararlı madde atıklarının kaynağında en aza indirilmesi, toplanması, geri kazanılması, yeniden kullanılması, işlenmesi, taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi sırasında verimli ve etkin bir müdahalenin gerçekleştirilmesi, deniz ve çevre kirliliğinin azaltılması için en uygun atık yönetimi metodlarının tanımlanması, bu amaçla uygulanacak etkin müdahale ile denizlerimizin korunması; rehabilitasyon planları ile ise kirlenen alanların restorasyonu ve kirlenen canlıların rehabilitasyonu konusunda yapılması gerekenlerle ilgili metodolojinin oluşturulması ve kurumsal kapasitenin arttırılması, gerekli mevzuat alt yapısının oluşturulması hedeflenmiştir.

2. Alt Proje : Deniz Çöpleri Stratejik Eylem Planının Hazırlanması ve Pilot Uygulama Yapılması Projesi

19.08.2013 tarihinde başlatılan proje, 2013 yılı sonu itibariyle tamamlanmıştır. Bahse konu proje kapsamında; toplam 143.487,344 TL (KDV dahil) ödeme yapılmıştır.

Proje ile;

- Deniz katı atıklarının çevresel etkileri ve alınabilecek tedbirlere ilişkin taslak mevzuat oluşturuldu,
- Uluslararası düzenlemeler, ülkemizin taraf olduğu bölgesel sözleşmeler ve AB müktesebatı kapsamında ülkemiz yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ile ilgili yol haritası belirlendi,
- Ülkemiz deniz ve kıyı alanlarında deniz katı atıklarından kaynaklanan kirliliğin önlenmesi için öneriler getirilerek Stratejik Eylem Planı (SEP) esasları oluşturuldu,
- Deniz katı atıklarının kontrolüne ilişkin SEP esasları belirlenerek İstanbul ili için SEP hazırlandı.

Proje 2013 yılı sonu itibariyle tamamlanmıştır.

3. Alt Proje : Gemi Kaynaklı Kirliliğin Önlenmesinde Mavi Kart Uygulamalarının Teknik Altyapılarının Gözden Geçirilmesi, Kapasite Geliştirme ve Uygulama Alanlarının Genişletilmesi Projesi

I. Bileşen: Alt Yapı Analizi ve Geliştirilmesi

Söz konusu proje; 12/11/2013 tarihinde başlatılmış olup, projenin süresi 390 takvim günüdür. Proje ihalesi 460.000 TL'de kapanmış olup, ilk ödemesi 231.959,6 TL (KDV dahil) olarak yapılmıştır.

Proje ile;

- Gemilerden atıkların toplanmasının yaygınlaştırılabilmesi için gerekli yasal ve kurumsal çerçeveye ilişkin önerilerin geliştirilmesi,
- Kurulu bulunan/kurulması planlanan atık alım tesislerinin/gemilerinin yeterliliğinin analizinin yapılarak, Ülkemizde yapılacak uygulamalara esas teşkil edecek temel gemi atık alım tesisleri sisteminin oluşturulması,
- Gemi atıklarının yönetimine ilişkin olarak, proje kapsamında dahil olan illerde Mavi Kart Uygulama Planının hazırlanması,
- Konu ile ilgili tarafların ve diğer tüm paydaşların gemilerden atıkların toplanması hakkında çevresel/ekonomik potansiyeli hakkındaki bilgi/bilinç düzeyinin artırılması; etkin olarak gemilerden atık toplanması ve alıcı ortam kirliliğinin azaltılmasına yönelik görsel ve yazılı doküman hazırlanması,
- Mavi Kart uygulamaları kapsamında yer alan tüm paydaş kurum kuruluşların, sorumlulukları doğrultusunda kapasitelerinin değerlendirilmesi,

hedeflenmektedir.

4. Alt Proje : Gemi Kaynaklı Kirliliğin Önlenmesinde Mavi Kart Uygulamalarının Teknik Altyapılarının Gözden Geçirilmesi, Kapasite Geliştirme ve Uygulama Alanlarının Genişletilmesi Projesi

II. Bileşen: Mavi Kart Elektronik Atık Takip Sistemi, Mavi Kart Sistemi Bakım Onarım, Güncelleme ve Geliştirme Hizmeti

Proje 19.08.2013 tarihinde başlatılmış olup, 2015 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır. Söz konusu proje ihalesi 115.000 TL'de kapanmıştır. İlk ödemesi 52.681 TL (KDV dahil) olarak yapılmıştır. Proje süresi 600 gün olup, 2014 ve 2015te iki ayrı ödemesi daha bulunmaktadır.

Proje ile;

- Birinci bileşende elde edilen veriler ışığında, Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bilgi sistemleri ile entegre dönüşümünü de içerisine alan kapsamlı bir bilgi sisteminin analiz, tasarım ve geliştirilmesi,

- Sistem mimarisi genişlemeye açık, projenin tüm aktörlerini (Bakanlık, İl Müdürlükleri, Marina /Liman ve Tekne Sahipleri gibi) kapsayabilecek yeteneklere sahip, Coğrafi Bilgi Sistemi teknolojisinin kullanıldığı bir sistem haline getirilmesi,
- Proje kapsamında mavi kart sistemi il bazından ulusal bazda bir temele çekilerek, sahada kullanılan bütün donanımları ve sabit terminalleri kapsayacak biçimde oluşturulması hedeflenmektedir.

66. 2013K100090...Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek Projesi (IPA) (AB)

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Çevre Sektöründe 690.000 TL proje tutarı ve 345.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinden harcama yapılmamıştır.

Ayrıca projenin AB hibesi toplam proje tutarı 6.211.000 TL, 2013 yılı ödeneği 2.795.000 TL olup harcama yapılmamıştır.

Projenin genel amacı, sera gazı emisyonlarının ulusal ölçekte izlenmesi ve raporlanması ile ilgili tespit edilen boşlukların giderilmesi, Ulusal Sera Gazı Envanterinin, sera gazı projeksiyonlarının ve iklim değişikliği ulusal bildirimlerinin hazırlanması konusunda teknik düzeyde kapasitenin artırılması amaçlanmaktadır.

Bütçesi 3.000.000 € olan proje için ulusal katkısı 804 TL, süresi ise iki yıl (2014-2016) olarak belirlenen Proje, 2013 yılında Yatırım Programına alınmıştır. Projenin ihale sürecinin tamamlanmaması nedeniyle 2013 yılı ödeneği Kalkınma Bakanlığı onayı ile 2014 yılına aktarılmıştır. Projenin 2014 Ağustos ayında başlaması öngörülmektedir.

67. 2013K100100... Çevresel Etiket Altyapısı Projesi

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Çevre Sektöründe 800.000 TL proje tutarı ve 600.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2013 yılı ödeneği 118.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğin 105.000 TL si harcanmıştır. Projede %89,00 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje 4 Temmuz 2013 tarihinde başlamıştır.

PMI (Project Management Institute=Proje Yönetimi) Eğitimi, Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, TSE EN 17025/IEC Deney ve Kalibrasyon Eğitimi LIFE CYCLE ASSESMENT (Çevresel Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi/Analizi) Eğitimi gerçekleştirilmiş olup, Sertifikalı Online İngilizce Dil Eğitimi devam etmektedir.

Avrupa Birliği'nin 30 ürün grubu kriterinin tercümesi ve Ön DEA Raporunun yüklenici firma tarafından idareye teslimi gerçekleştirilmiştir. Ankara'da Düzenleyici Etki Analizi Hazırlık Çalıştayı düzenlenmiştir.

Projeye 2014 yılında devam edilecektir.

68. 2013K100170...Avrupa Birliği Çevre Entegre Uyum Stratejisinin (UÇES) Güncellenmesi Projesi

Proje yıl içerisinde Kalkınma Bakanlığı'na teklif edilmiş ve yatırım programına alınmıştır. Revize proje, 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Çevre Sektöründe 2.000.000 TL proje tutarı ve 241.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinden harcama yapılmamıştır.

19.11.2013 tarihinde açık ihale usulüyle gerçekleştirilen hizmet alımı ihalesi, ihale dokümanında işin yapılmasını engelleyen bazı eksikliklerin bulunduğu tespit edildiği gerekçesiyle Kamu İhale Kanununun 39 uncu Maddesi gereğince 26.11.2013 tarihinde Komisyon Kararı ile iptal edilmiştir.

İhalenin yeniden gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmış olup, 04.03.2014 tarihinde alınan Makam Oluruna istinaden yaklaşık maliyet tespit çalışmaları devam etmektedir.

69. 2013K100180...Büyük Yakma Tesisleri (LCP) Direktifi' nin Uygulanması İle Daha İyi Hava Kalitesi Projesi (AB)

Proje yıl içerisinde Kalkınma Bakanlığı'na teklif edilmiş ve yatırım programına alınmıştır. Revize proje, 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Çevre Sektöründe 230.000 TL proje tutarı ve 168.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 165.0000 TL si harcanmıştır. Projede %98,20 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Ayrıca projenin AB hibesi toplam proje tutarı 2.070.000 TL, 2013 yılı ödeneği 1.242.000 TL olup proje ödeneğinin tamamı harcanmıştır. Projede %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Projenin genel amacı, Büyük Yakma Tesisleri Direktifinin ülkemizde uygulanmasının sağlanması ile çevre ve insanın korunmasına katkı sağlamaktır. Söz konusu proje ile, 08.06.2010 tarihli ve 27605 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak ulusal mevzuatımıza aktarılan 2001/80/EC sayılı Büyük Yakma Tesisleri Direktifinin uygulanması kapsamında kapasite geliştirmek üzere, Türkiye genelinde faaliyet gösteren Büyük Yakma Tesislerinin detaylı envanterinin oluşturulması, mevcut durumlarının analizi, uyum durumları, uyumlaşma ve mevcut en iyi tekniklerin uygulanması için gerekli ihtiyaç ve maliyet hesaplamalarının yapılması, kurumsal kapasite analizi, ihtiyaç analizi, eğitim ihtiyacının belirlenmesi ve bu çerçevede eğitimlerin gerçekleştirilmesi, düzenleyici etki analiz raporlarının hazırlanması hedeflenmektedir.

İhalesi 04 Şubat 2014 tarihinde başlamış olup, projenin 2014 yılı Haziran ayında açılışının gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

70. 2013K140090... Afet Risk Haritası Hazırlanması Çalışması Projesi

Projeye 2013 Yılı Yatırım Programının DKH/Sosyal/Afetler Sektöründe 4.850.000 TL proje tutarı ve 2.000.000 TL 2013 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2013 yılı ödeneği 242.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödeneğin tamamı harcanmıştır. Projede %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje ile 6306 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımızca, Bakanlar Kurulunca ilan edilmek üzere Başbakanlığa sunulacak olan "Riskli Alan Tekliflerinin" değerlendirilmesinde veya yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere "Rezerv Yapı Alanların" belirlenmesinde veri altlığı olarak kullanılmak üzere ülke genelinde afet risk haritasının oluşturulması, bu haritalar kullanılarak "Riskli Alan Tekliflerinin" bilimsel ve teknik kriterler ışığında geliştirilen metodoloji ile değerlendirilerek, hazırlanan yazılım ile önceliklendirilmesi amaçlanmaktadır.

Projenin amacı doğrultusunda; 2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile imzalanan "Ortak Hizmet Uygulaması Protokolü" kapsamında 3 Bileşenli çalışmadan, Bileşen-1 Türkiye Geneli çalışması ve Bileşen-2 Üç farklı İl belediyesi için örnek kentsel deprem riski belirlemelerinin ve riskli alanların mahalle ve/veya geo-grid bazında önceliklendirme yapılması çalışması tamamlanmıştır.

II.1.2-Özel Sektör-Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler

Devam Eden Projeler

1)

Proje Adı	:Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Bertarafına Yönelik Pilot Proje (Yatırım Fonu)
Proje Yeri	:Ankara
Proje Süresi	:2012-2014
Proje Maliyeti	:1.013.000 ABD Doları
Proje Bütçesi	:Hibe [Montreal Protokolü Çok Taraflı Fon (MLF)]
Uygulayıcı	:Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)
Yürütücü	:Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Proje Amacı	:Ülke içerisinde dağınık olarak bulunan Kloroflorokarbon(CFC) grubu gazların toplanması ve Amerika'ya (plazma teknolojisine sahip bertaraf tesislerinde) bertaraf edilmek üzere götürülmesi ve bertaraf edilen gazlardan karbon piyasalarında gelir elde edilerek ülke oluşturulacak sürdürülebilir bir Bertaraf sistemi temelleri atılması planlanmaktadır.

2)

Proje Adı	:Hidrokloroflorokarbon (HCFC) Gazlarının Sonlandırılması Yönetim Planının Hazırlanması Projesi (HPMP)
Proje Yeri	:Ankara
Proje Süresi	:2012-2018
Proje Maliyeti	:14.389.490 ABD Doları
Proje Bütçesi	:Hibe [Montreal Protokolü Çok Taraflı Fon (MLF)]
Uygulayıcı	:Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)
Yürütücü	:Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Proje Amacı	:Türkiye'nin HCFC sonlandırma takvimi çerçevesinde sonlandırma faaliyetlerinin uygulanmasına yönelik mali ve teknik destek ve uygulama çerçevesinin tanımlanması.

3)

Proje Adı	:Türkiye'de kullanılan Florlu Gaz Kullanımına ilişkin Teknik Yardım ve İlgili Yönetmeliğin Uyumlaştırılması Projesi (SEİ)
Proje Yeri	:Ankara
Proje Süresi	:2013-2014
Proje Maliyeti	:167.992 Euro
Proje Bütçesi	:Hibe [Avrupa Birliği (SEİ)]
Uygulayıcı	:Avrupa Birliği Avrupa Birliği
Yürütücü	:Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Proje Amacı	:Projenin ana hedefi Florlu Gazlara İlişkin Yönetmelik taslağının oluşturulmasıdır. Bunun yanında Ulusal kapasitenin geliştirilmesi küresel hedefi kapsamında ülkemizde Florlu Sera Gazları ve Ozon Tabakasını İncelten Maddeler(OTİM)'ler ile çalışan ekipmanların tespiti ile ilgili metodolojinin geliştirilmesi, ve son olarak eğitim ve sertifikasyon çalışmalarının yürütülmesidir.

4)

Proje Adı	:Kurumsal Kapasitenin Güçlendirmesi Projesi (6.Aşama)
Proje Yeri	:Ankara
Proje Süresi	:2013-2015
Proje Maliyeti	:260.000 ABD Doları
Proje Bütçesi	:Hibe [Montreal Protokolü Çok Taraflı Fon (MLF)]
Uygulayıcı	:Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)
Yürütücü	:Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Proje Amacı	:Montreal Protokolü ve ozon tabakasının korunmasına yönelik diğer ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatın uygulanmasına yönelik idari ve teknik kapasitesinin güçlendirilmesine destek olmaktır. Faaliyetler, mevzuat geliştirme, kamuoyu bilinçlendirme ve bilgilendirme, kurumsal teknik altyapı güçlendirilmesi başlıklarında yayın, çalıştay, eğitsel faaliyet olarak gerçekleştirilmektedir.

Tamamlanan Projeler

1)

Proje Adı	:Hidrokloroflorokarbonların (HCFC'lerin) PU Sandviç Yalıtım Panelleri İmalatında Kullanılan PU Sert Köpük Üretiminde HCFC-141b ve XPS Köpük Üretiminde HCFC 142b ile HCFC Sonlandırılması Şemsiye Yatırım Projesi
Proje Yeri	:Ankara
Proje Süresi	:2009-2013
Proje Maliyeti	:7.713.490 ABD Doları
Proje Bütçesi	:Hibe [Montreal Protokolü Çok Taraflı Fon (MLF)]
Uygulayıcı	:Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
Yürütücü	:Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Proje Amacı	:Proje ile sert poliüretan ve XPS köpük alt sektörlerinde, proje hazırlık sürecinde belirlenen 9 şirketin HCFC sonlandırma dönüşüm yatırımlarına kısmi destek sağlamayı amaçlamış, imalat aşamasında kullanılan HCFC uyumlu cihaz ve parçaların, alternatif maddelere (pentan, 152a+DME, gibi) uyumlu hale getirilmesi, güvenlik donanımının ve belgelendirilmesinin sağlanması gibi faaliyetler, proje kapsamında yürütülmüştür.

2)

Proje Adı	:Kurumsal Kapasitenin Güçlendirmesi Projesi (5.aşama)
Proje Yeri	:Ankara
Proje Süresi	:2009-2013
Proje Maliyeti	:260.000 ABD Doları
Proje Bütçesi	:Hibe [Montreal Protokolü Çok Taraflı Fon (MLF)]
Uygulayıcı	:Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)
Yürütücü	:Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Proje Amacı	:Ulusal Ozon Birimi'nin, Montreal Protokolü kapsamında yürütmekle yükümlü olduğu faaliyetlerin yürütülmesine yönelik olarak yürütülecek kurumsal kapasite geliştirme, kamuoyu bilinçlendirme, teknik donanım ve altyapının geliştirilmesi, yasal düzenlemelerin uyumlaştırılması gibi konularda gereksinim duyulan teknik ve mali destekler sağlanmıştır.

II.2-Tamamlanan Projeler

II.2.1-Tamamlanan Projelerin Listesi

Sıra No	Proje No	Proje Adı	Proje Sahibi
1	2012D100010	Kamu Binalarında Enerji Etüdü Projesi	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
2	2013F000010	Çevre Koruma-Planlama-Düzenleme-Altyapı, Uygulama ve Ekipmanları	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
3	2013G000140	Lojman Onarımı	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
4	2013G000130	Lojman Yapımı Etüt-Proje Hazırlığı	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
5	2010K050400	Arıtım İçin Uygun Yöntem Belirlenmesi (AB)	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
6	2013K050250	Su Temini Hizmetleri Projesi	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
7	2012K060110	Korunan Alanlarda Atıksu Yönetimi Hizmetleri	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
8	2013K060100	Atıksu Yönetim Hizmetleri Projesi	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
9	2011K070050	Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi II	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
10	2009K080100	Düzenli Depolama Tesisleri 2. Etap Yapımı	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
11	2009K080110	Eski Çöplük Kapatma	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
12	2013K080020	Korunan Alanlarda Atık Yönetimi Hizmetleri	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
13	2013K080060	Özel Proje Alanlarına Yönelik Etüd Hazırlama Projesi	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
14	2007K090150	Çevre Düzeni Planları	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
15	2011K091070	ÇŞB Mekânsal Veri Altyapısının Oluşturulması ve Uygulama Yazılımlarının Geliştirilmesi Projesi	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
16	2011K091050	Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu Projesi	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
17	2010K090120	Kıyı Master Planı	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
18	2010K090110	Bütünleşik Kıyı Yönetimi Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlama Projesi	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sıra No	Proje No	Proje Adı	Proje Sahibi
19	2013K090020	Marka Kentler Oluşmasına Yönelik Özel Projeler	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
20	2013K090050	İmar Planı Yapımı	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
21	2013K090060	İmar Uygulaması	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
22	2013K090010	Bakanlık ve Taşra Bilgi Sistemleri idame ve Yenileme Projesi	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
23	2013K090070	İmar ve Mühendislik Hizmetleri Geliştirme Projesi	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
24	2013K090080	Muhtelif İşler	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
25	2013K100010	Eğitim, Tanıtım ve Yayın Projesi	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
26	2011K100080	Deniz ve Kıyı Suları Kalite Durumlarının Belirlenmesi ve Sınıflandırılması Projesi	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
27	2010K100080	Emisyonların Kontrolünün Geliştirilmesi Projesi (AB)	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
28	2012K100090	Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetimi Projesi	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
29	2011K100120	İklim Değişikliğinin Etkileri ve Uyum Konusunda Farkındalığın Geliştirilmesi	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
30	2011K100110	Sanayi Kaynaklı Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Projesi (AB)	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
31	2011K100130	İklim Değişikliğine Uyum ile İlgili Bölgesel ve Sektörel Etkilerin Belirlenmesi	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
32	2009K100080	Çevre Operasyonel Programı İletişim Eylem Planının Uygulanması için Teknik Yardım Projesi (AB)	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
33	2009K100100	Eğitim ve Kapasite Geliştirme Faaliyetleri İçin Teknik Yardım Projesi (AB)	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
34	2011K100040	İç Denetim Eğitimi Kapasitesinin Geliştirilmesi Faaliyetleri İçin Teknik Yardım Projesi (AB)	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
35	2013K100040	Çevre Denetim Aracı Alımı	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
36	2013K100050	Çevre Ölçüm ve İzleme Altyapısının Geliştirilmesi Projesi	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

II.2.2-Proje Tamamlama Raporu

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-1

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2012D100010			2012D100010		
Proje Adı	Kamu Binalarında Enerji Etüdü Projesi			Kamu Binalarında Enerji Etüdü Projesi		
Sektör/Altsektör	Enerji			Enerji		
Proje Amacı	Proje kapsamında Kamu Kurumları ile irtibata geçilerek 23 adet kurumun toplam 100 adet binası belirlenerek enerji etütlerinin yapılabilmesi için ihaleye çıkılmıştır. İhaleye katılan firmaların yeterlilik sağlayamamaları üzerine iptal edilen ihaleye, yeterlilik aranmaksızın tekrar çıkılmıştır. İkinci ihale de, ihale yetkilisi tarafından söz konusu binaların kentsel dönüşüm sürecinde akıbetlerinin belirsiz olması ve etütlerin hibe yoluyla yaptırılabilme ihtimali nedeniyle iptal edilmiştir.			Bakanlığımızın Gölbaşı Kampüsünde mevcut Laboratuvar binalarının enerji verimli hale getirilmesi ve yerleşkede yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması yönünde etüt-proje yapılmıştır.		
Proje Yeri	Ankara			Ankara		
Karakteristiği	Etüt-Proje			Etüt-Proje		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2012-2013			2012-2013		
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		3.132			2.232	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2013 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2012		5			5	
2013		47			47	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2013 – 2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır.

Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2013 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-2

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2013F000010 (07-Sermaye Transferi Ödeneği)			2013F000010 (07-Sermaye Transferi Ödeneği)		
Proje Adı	Çevre Koruma-Planlama-Düzenleme-Altyapı-Uygulama ve Ekipmanları			Çevre Koruma-Planlama-Düzenleme-Altyapı-Uygulama ve Ekipmanları		
Sektör/Altsektör	Turizm			Turizm		
Proje Amacı	Korunan alanlar içerisinde yaşanan çevre tanzimi, planlama ve alt yapı sorunlarının çözülmesi amaçlanmaktadır.			Korunan alanlar içerisinde yaşanan çevre tanzimi, planlama ve alt yapı sorunlarının çözülmesi amaçlanmaktadır.		
Proje Yeri	Muhtelif			Muhtelif		
Karakteristiği	Etüt-Proje, Uygulama ve Teçhizat			Etüt-Proje, Uygulama ve Teçhizat		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2013-2013			2013-2013		
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		10.000			10.999	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2013 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2013		10.405			10.405	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Korunan alanlar içerisinde yaşanan çevre tanzimi, planlama ve alt yapı sorunlarının çözülmesi amaçlanmaktadır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Bu proje altında; Korunan alanlar içerisinde Çevre Düzenlemeleri, Bina Cephe Düzenleme ve Sağıklaştırmaları, Peyzaj Projeleri, Park Düzenlemeleri, Çocuk Oyun Grubu Yapımları, Halihazır Harita Alımları, İmar Planı Yapımları alt projeleri tamamlanmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2013 – 2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır.

Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2013 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-3

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2013G000140			2013G000140		
Proje Adı	Lojman Onarımı			Lojman Onarımı		
Sektör/Altsektör	Konut			Konut		
Proje Amacı	Personelin daha sağlıklı ve çağdaş ortamda yaşamalarını sağlayarak paydaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet sunmak			Personelin daha sağlıklı ve çağdaş ortamda yaşamalarını sağlayarak paydaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet sunmak		
Proje Yeri	Muhtelif			Muhtelif		
Karakteristiği	Büyük Onarım			Büyük Onarım		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2013-2013			2013-2013		
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		5.600			5.600	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2013 Yılı Fiyatlarıyla		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (.....)</i>						
.....						
.....						
.....						
2013		5.221			5.221	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Bakanlığımızın fiziki altyapısı kısmen güçlendirilmiştir.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Bu proje kapsamında; İl Müdürlüklerimizin kullanımında olan lojmanlarda genel onarım, doğalgaz dönüşüm işi, kalorifer tesisatı onarım işi, çatı, mantolama, kazan dairesi ve mutfak onarımı işlemleri gerçekleştirilmiştir.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2013 – 2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır.

Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2013 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-4

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2013G000130			2013G000130		
Proje Adı	Lojman Yapımı Etüd-Proje Hazırlığı			Lojman Yapımı Etüd-Proje Hazırlığı		
Sektör/Altsektör	Konut			Konut		
Proje Amacı	Van ve Şırnak illerinde yapılması planlanan lojmanlar için etüd-proje hazırlamak.			Van ve Şırnak illerinde yapılması planlanan lojmanlar için etüd-proje hazırlamak.		
Proje Yeri	Van-Şırnak			Van-Şırnak		
Karakteristiği	Etüd-Proje			Etüd-Proje		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2013-2013			2013-2013		
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		200			200	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2013 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (.....)</i>						
.....						
.....						
.....						
2013		0			0	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Van ve Şırnak illerinde görev yapan personelin daha sağlıklı ve çağdaş ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla başlatılan proje, etüd-projenin tamamlanmasından sonra Kalkınma Bakanlığı tarafından proje karakteristiğinin yapıma çevrilmemesi nedeniyle kapatılmıştır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Proje yapım işine çevrilmediği için kapatılmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2013 – 2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır.

Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2013 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-5

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2010K050400			2010K050400		
Proje Adı	Arıtım İçin Uygun Yöntem Belirlenmesi (AB)			Arıtım İçin Uygun Yöntem Belirlenmesi (AB)		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-İçmesuyu			DKH-Sosyal-İçmesuyu		
Proje Amacı	İçme suyu arıtımında günümüzde kullanılan teknolojilerin değerlendirilerek, ham su kalitesi ve bölgesel değişimler dikkate alınarak verimli ve sürdürülebilir alternatiflerin belirlenmesi ve bu kapsamda bir veri tabanı oluşturulmasıdır.			İçme suyu arıtımında günümüzde kullanılan teknolojilerin değerlendirilerek, ham su kalitesi ve bölgesel değişimler dikkate alınarak verimli ve sürdürülebilir alternatiflerin belirlenmesi ve bu kapsamda bir veri tabanı oluşturulmasıdır.		
Proje Yeri	Muhtelif			Muhtelif		
Karakteristiği	Etüd-Proje			Etüd-Proje		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2010-2014			2010-2014		
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
	7.987	1.410		7.987	1.410	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2013 Yılı Fiyatlarıyla		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (.....)</i>						
2010	0	0		0	0	
2011	0	0		0	0	
2012	0	0		0	0	
2013	0	0		0	0	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Projenin asıl faydalanıcısı olan Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından da bu proje benzer bir proje yürütülmesi nedeniyle proje yatırım programından kaldırılmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2013 – 2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır.

Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2013 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-6

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2013K050250 (07-Sermaye Transferi Ödeneği)			2013K050250 (07-Sermaye Transferi Ödeneği)		
Proje Adı	Su Temini Hizmetleri Projesi			Su Temini Hizmetleri Projesi		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-İçmesuyu			DKH-Sosyal-İçmesuyu		
Proje Amacı	Korunan alanlarda içmesuyu ihtiyacı sorununun çözülmesi amaçlanmaktadır.			Korunan alanlarda içmesuyu ihtiyacı sorununun çözülmesi amaçlanmaktadır.		
Proje Yeri	Muhtelif			Muhtelif		
Karakteristiği	İsale-Şebeke-Depo-Kuyu-Kaptaj			İsale-Şebeke-Depo-Kuyu-Kaptaj		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2013-2013			2013-2013		
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		2.975			2.975	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2013 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2013		2.952			2.952	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Korunan alanlarda içmesuyu ihtiyacı sorununun çözülmesi amaçlanmaktadır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Bu proje altında; Datça Yaka Köyü İçme Suyu Şebeke ve Terfi Hattı Yapımı, Bozburun İçmesuyu Deposu ve İletim Hattı Yapımı, Çiftlik 3.Etap İçmesuyu İsale Hattı Yapımı, Pınar Köy İçmesuyu Temini, Gümüşdüğün ve Kökez Köyleri İçme Suyu Temini, Altınkaya Belediyesi İçme Suyu Temini, Sarayhan İçmesuyu Depo Tadilatı, Çamlıhemşin İçme Suyu İsale Hattı Yapımı, Gelemiş Köyü İçmesuyu Temini alt projeleri tamamlanmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2013 – 2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır.

Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2013 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-7

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2012K060110			2012K060110		
Proje Adı	Korunan Alanlarda Atıksu Yönetimi Hizmetleri			Korunan Alanlarda Atıksu Yönetimi Hizmetleri		
Sektör/Altsektör	DKH Sosyal / Kanalizasyon			DKH Sosyal / Kanalizasyon		
Proje Amacı	Tuzgölü Özel Çevre Koruma Bölgesine kanalizasyon şebekesi yapımı amaçlanmaktadır.			Tuzgölü Özel Çevre Koruma Bölgesine kanalizasyon şebekesi yapımı amaçlanmaktadır.		
Proje Yeri	Muhtelif			Muhtelif		
Karakteristiği	Şebeke-Aritma			Şebeke-Aritma		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2012-2013			2012-2013		
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		1.256			1.050	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2013 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2012		0			0	
2013		1.049			1.049	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Tuzgölü Özel Çevre Koruma Bölgesine kanalizasyon şebekesi yapımı amaçlanmaktadır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Bu proje altında; Ulukışla (Aksaray) Kanalizasyon Şebekesi 1. Etap İnşaatı Yapımı alt projesi tamamlanmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2013 – 2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır.

Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2013 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-8

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2013K060100 (07-Sermaye Transferi Ödeneği)			2013K060100 (07-Sermaye Transferi Ödeneği)		
Proje Adı	Atıksu Yönetimi Hizmetleri Projesi			Atıksu Yönetimi Hizmetleri Projesi		
Sektör/Altsektör	DKH Sosyal / Kanalizasyon			DKH Sosyal / Kanalizasyon		
Proje Amacı	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde atık su sorununun çözülmesi amaçlanmaktadır.			Özel Çevre Koruma Bölgelerinde atık su sorununun çözülmesi amaçlanmaktadır.		
Proje Yeri	Muhtelif			Muhtelif		
Karakteristiği	Şebeke-Aritma			Şebeke-Aritma		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2013-2013			2013-2013		
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		6.306			6.116	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2013 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2013		5.975			5.975	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde atık su sorununun çözülmesi amaçlanmaktadır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Bu proje altında; Eski Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı, Yeşiltepe Kanalizasyon Hattı Yapımı, Zincirlikuyu Adalı Mahallesi 3. Etap Kanalizasyon Hattı Yapımı, Bolayır 1. Etap Kanalizasyon Şebekesi Yapımı, Yenikent Yapay Sulakalan Arıtma Tesisi Yapımı, Ulukışla Yapay Sulakalan Arıtma Tesisi Yapımı, Datça Atıksu Arıtma Tesisi Verimlilik ve Teknoloji Yenilemesi Yapımı, Dalyan Atıksu Arıtma Tesisi Verimlilik ve Teknoloji Yenilemesi Yapımı, Bozburun Kanalizasyon Hattı Yapımı alt projeleri tamamlanmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2013 – 2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır.

Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2013 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-9

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2011K070050 (08.1-Borç Verme Ödeneği)			2011K070050 (08.1-Borç Verme Ödeneği)		
Proje Adı	Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi II			Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi II		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Kırsal Alan Planlaması			DKH-Sosyal-Kırsal Alan Planlaması		
Proje Amacı	Hak sahiplerinden tarım aletleri, ahır ve bunlar gibi talep geldikçe kullanılmaktadır.			Hak sahiplerinden tarım aletleri, ahır ve bunlar gibi talep geldikçe kullanılmaktadır.		
Proje Yeri	Muhtelif			Muhtelif		
Karakteristiği	200 Aile			200 Aile		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2011-2015			2011-2015		
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		1.890			1.890	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2013 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2011		105			105	
2011-2012		0			0	
2013		0			0	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Hak sahiplerinden tarım aletleri, ahır ve bunlar gibi talep geldikçe kullanılmaktadır. Proje; “Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi I” projesi ile birleştirildiği için programdan çıkartılmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2013 – 2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır.

Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2013 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-10

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2009K080100			2009K080100		
Proje Adı	Düzenli Depolama Tesisleri 2. Etap Yapımı			Düzenli Depolama Tesisleri 2. Etap Yapımı		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Belediye			DKH-Sosyal-Belediye		
Proje Amacı	Korunan alanlarda katı atıkların bertarafı amaçlanmaktadır.			Korunan alanlarda katı atıkların bertarafı amaçlanmaktadır.		
Proje Yeri	Muhtelif			Muhtelif		
Karakteristiği	İnşaat			İnşaat		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2009-2013			2009-2013		
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		5.122			4.614	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2013 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2009-2012		2.604			2.604	
2013		1.902			1.902	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Korunan alanlarda katı atıkların bertarafı amaçlanmaktadır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Bu proje altında; Ortaca Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Süzüntü Suyu Arıtma Tesisi Yapım İş'i ve Ortaca Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi 2. Etap Yapımı alt projeleri tamamlanmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2013 – 2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır.

Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2013 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-11

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2009K080110			2009K080110		
Proje Adı	Eski Çöplük Kapatma			Eski Çöplük Kapatma		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Belediye			DKH-Sosyal-Belediye		
Proje Amacı	Korunan alanlarda vahşice depolanan katı atıkların rehabilitasyonları amaçlanmaktadır.			Korunan alanlarda vahşice depolanan katı atıkların rehabilitasyonları amaçlanmaktadır.		
Proje Yeri	Muhtelif			Muhtelif		
Karakteristiği	Rehabilitasyon			Rehabilitasyon		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2009-2013			2009-2013		
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
1.764		1.764			1.764	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2013 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2009-2012		1.762			1.762	
2013		0			0	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Korunan alanlarda vahşice depolanan katı atıkların rehabilitasyonları amaçlanmaktadır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2013 – 2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır.

Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2013 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-12

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2013K080020 (07-Sermaye Transferi Ödeneği)			2013K080020 (07-Sermaye Transferi Ödeneği)		
Proje Adı	Korunan Alanlarda Atık Yönetimi Hizmetleri			Korunan Alanlarda Atık Yönetimi Hizmetleri		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Belediye			DKH-Sosyal-Belediye		
Proje Amacı	Korunan alanlarda ve Özel Çevre Koruma Bölgelerinde katı atık sorununun çözülmesi amaçlanmaktadır.			Korunan alanlarda ve Özel Çevre Koruma Bölgelerinde katı atık sorununun çözülmesi amaçlanmaktadır.		
Proje Yeri	Muhtelif			Muhtelif		
Karakteristiği	Etüt, Yapım ve Makina Teçhizat			Etüt, Yapım ve Makina Teçhizat		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2013-2013			2013-2013		
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		3.864			3.864	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2013 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2013		3.765			3.765	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Korunan alanlarda ve Özel Çevre Koruma Bölgelerinde katı atık sorununun çözülmesi amaçlanmaktadır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Bu proje altında; Datça, Göksu, Ortaca Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerine İşletme Ekipmanları Alımı, Ayvıcık, Eceabat, Yıldızlı, Ürgüp, Toparlar, Şereflikoçhisar, Akçaşehir, Ortahisar, Sarıkamış, Araklı, Eğirdir, Pasinler, Kulu Katı Atık Toplama ve Taşıma Ekipmanları Alımı alt projeleri tamamlanmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2013 – 2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır.

Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2013 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-13

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2013K080060			2013K080060		
Proje Adı	Özel Proje Alanlarına Yönelik Etüd Hazırlama Projesi			Özel Proje Alanlarına Yönelik Etüd Hazırlama Projesi		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Belediye			DKH-Sosyal-Belediye		
Proje Amacı	Proje ile özel proje alanlarında oluşabilecek trafik yükünü kontrol altında tutmak ve bu alanlarda alternatif güzergahlar oluşturarak daha güvenli ve kesintisiz bir trafik akışını sağlamayı, bu alanların kullanım amacına yönelik her türlü katlı kavşak, köprülü kavşak ve diğer altyapı hizmetlerinin etüt, plan ve projelerini yapmayı ve yaptırmayı hedeflemektedir.			Proje ile özel proje alanlarında oluşabilecek trafik yükünü kontrol altında tutmak ve bu alanlarda alternatif güzergahlar oluşturarak daha güvenli ve kesintisiz bir trafik akışını sağlamayı, bu alanların kullanım amacına yönelik her türlü katlı kavşak, köprülü kavşak ve diğer altyapı hizmetlerinin etüt, plan ve projelerini yapmayı ve yaptırmayı hedeflemektedir.		
Proje Yeri	Muhtelif			Muhtelif		
Karakteristiği	Etüt-Donanım-Yazılım			Etüt-Donanım-Yazılım		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2013-2015			2013-2015		
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		17.905			17.905	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2013 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2013		0			0	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Proje yatırım programından çıkartılmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2013 – 2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır.

Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2013 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-14

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2007K090150			2007K090150		
Proje Adı	Çevre Düzeni Planları			Çevre Düzeni Planları		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Şehirleşme			DKH-Sosyal-Şehirleşme		
Proje Amacı	Çevre düzeni planlarının hazırlanması.			Çevre düzeni planlarının hazırlanması.		
Proje Yeri	Muhtelif			Muhtelif		
Karakteristiği	Etüt-Proje-Danışmanlık			Etüt-Proje-Danışmanlık		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2007-2013			2007-2013		
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		4.389			4.389	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2013 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2007-2011		3.452			3.452	
2012		637			637	
2013		229			229	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Bu Proje kapsamında 3. Etap Erzurum, Erzincan ve Bayburt planlama bölgeleri 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planları ile 3. Etap Balıkesir ve Çanakkale planlama bölgeleri 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planları yapımı gerçekleştirilmiştir.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2013 – 2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır.

Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2013 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-15

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2011K091070			2011K091070		
Proje Adı	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Veri Altyapısının Oluşturulması ve Uygulama Yazılımlarının Geliştirilmesi Projesi			Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Veri Altyapısının Oluşturulması ve Uygulama Yazılımlarının Geliştirilmesi Projesi		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Şehirleşme			DKH-Sosyal-Şehirleşme		
Proje Amacı	Proje, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde üretilmekte olan ve Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamında Bakanlığımızca paylaşılabilecek olan koordinatlı mekansal verilerin standartlara uygun olarak üretiminin sağlanması, bu kapsamda mevcut Bakanlık mekansal veri altyapısının geliştirilmesi ve verilerin sunulması için gerekli uygulama yazılımlarının geliştirilmesi, mevcut verinin uyumlaştırılması ve yeni mekansal veri üretimini hedeflemektedir.			Proje, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde üretilmekte olan ve Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamında Bakanlığımızca paylaşılabilecek olan koordinatlı mekansal verilerin standartlara uygun olarak üretiminin sağlanması, bu kapsamda mevcut Bakanlık mekansal veri altyapısının geliştirilmesi ve verilerin sunulması için gerekli uygulama yazılımlarının geliştirilmesi, mevcut verinin uyumlaştırılması ve yeni mekansal veri üretimini hedeflemektedir.		
Proje Yeri	Muhtelif			Muhtelif		
Karakteristiği	Yazılım-Donanım-Danışmanlık-Eğitim			Yazılım-Donanım-Danışmanlık-Eğitim		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2011-2013			2011-2013		
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		6.000			6.000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2013 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2011		2.020			2.020	
2012		480			480	
2013		3.500			3.500	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Mükerrer veri üretimi önlenecektir. Yerleşim ve yatırımlar için uygun yer seçimi çalışmaları hızlı ve doğru biçimde yapılacaktır. Hizmet kalitesi artacaktır. Bilgi aktarımını geliştirecektir. Üst düzey karar vericilere hizmet sunumu ve iyi yönetim konularında reform imkânı sağlayan araçlar sunacaktır. E-devlet hizmetlerinin gelişmesi için kurumsal dönüşüm yoluyla kamuda modernizasyonu sağlayacaktır. Veriye hızlı ve kolay erişim sağlanarak yatırım süreçleri iyileşecektir. Kaynak israfının önüne geçilecektir. Bilgi paylaşım kapasitesinin artması sağlanacaktır.					

Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	27 Şubat 2003 tarih ve 2003/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi'nde belirtildiği üzere, e-Dönüşüm Türkiye Projesi'nin başlıca hedefi; vatandaşın bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla, kamusal alandaki karar alma süreçlerine katılımını sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami ölçüde yararlanılarak iyi yönetim ilkelerinin hayata geçirilmesine katkıda bulunulması, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması, vatandaşa daha kaliteli ve hızlı kamu hizmeti sunabilmek amacıyla; katılımcı, şeffaf, etkin ve basit iş süreçlerine sahip olmayı hedef alan bir devlet yapısı oluşturacak koşulların hazırlanmasıdır. Öte yandan 09.12.2009 tarih ve 5940 sayılı İmar Kanunu ile Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5 inci maddesi ile "Türkiye Coğrafi Bilgi Sisteminin oluşturulmasına, iyileştirilmesine ve işletilmesine dair iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak, yaygın olarak kullanılmasını teşvik etmek," görevleri Bakanlığımıza verilmiştir. 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün kurulmuş olup 13.maddesi ile "Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulmasına, kullanılmasına ve geliştirilmesine dair iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak", "Bakanlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için Bakanlık mekânsal veri altyapısının oluşturulması ve geliştirilmesi ile Bakanlığın ihtiyaç duyacağı her türlü verinin iletilmesi ve temin edilmesi konularında çalışmalar yürütmek" ve diğer bir çok görev Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir. Gerek kamu kurum ve kuruluşlarında, tüzel kişiliklerde gerekse Bakanlığımız bağlı birimleri arasında harita ve coğrafi verilere dayalı yapılan proje ve çalışmaların sonuçları, bütünleşmiş bir mekânsal veri tabanı olmadığı için hem sağlıklı olarak arşive edilememekte hem de paylaşım yapılmadığından dolayı veriler münferiden toplanmakta ve kaynak israfı ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle projeler, amaçlarını gerçekleştiremeyerek, verimsiz olmaktadır. Meta veri ve vektör verinin paylaşımı yanı sıra, farklı birimlerin ve/veya kurumların ihtiyaçlarını karşılamak üzere elde ettikleri hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri de kurum ya da birim bazlı olarak tutulmakta, veri paylaşımı sağlanamamaktadır. Dolayısı ile onca yapılan altyapı yatırımları, kaynak israfına ve zaman kaybına neden olmaktadır. Günümüzde tüm disiplinlerin işleyişinde hız kazandıran web uygulamalarının faydalarını, cbs uygulamalarında da ön plana çıkarmak gerekmektedir. Merkezi teşkilatlarda iş süreçlerini belirleme ve iş akışını hızlandırmaya ek olarak, taşra teşkilatları ile merkezi teşkilatların elektronik haberleşmelerini sağlayabilecek ve cbs çalışmalarını gerçekleştirmelerine fayda sağlayacak uygulama yazılımları geliştirilmelidir. Böylece güvenilir ve standart veri tüm kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilir ve veri altlığı sağlanabilir.
--	--

Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	<u>1. ÇSB CBS Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi Yapım İşİ</u> Veri işçiliği Projesi ile Bakanlığımız bünyesindeki 9 genel müdürlüğün coğrafi verileri incelenip çok çeşitli seviyelerde üretilen coğrafi verinin düzenlenerek İdarenin bünyesinde kurulu bulunan coğrafi sunuculara yüklenmesi ile yüklenen coğrafi verinin web üzerinde 2 ve 3 boyutlu olarak görüntülenmesi sağlanmıştır. <u>2. ÇSB CBS Orta Seviye Eğitimi İşİ:</u> Bakanlığımız ile Anadolu Üniversitesi arasında coğrafi bilgi sistemleri konusunda ihtiyaç duyulan personelin yetiştirilmesi için eğitim, akademik, teknik konularında iş birliğini ve ortak proje yapımını öngören protokol kapsamında; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatındaki toplam 332 teknik personele yaklaşık üç ay süren uzaktan eğitim modeliyle online CBS Eğitimi verilmiştir. Online eğitim Eylül – Aralık 2013 tarihlerinde tamamlanmış olup eğitimin değerlendirilmesi ve sertifikaların verilmesi 2014 Mart-Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecektir. <u>3. CBS Kullanımının Yaygınlaştırılması Amacıyla Uzaktan Eğitim Destekli Bir Model Oluşturulması Ve Pilot Uygulaması İşİ.</u> Bakanlığımız ile Anadolu Üniversitesi arasında coğrafi bilgi sistemleri konusunda ihtiyaç duyulan personelin yetiştirilmesi için eğitim, akademik, teknik konularında iş birliğini ve ortak proje yapımını öngören protokol kapsamında; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatındaki toplam 228 teknik personele yaklaşık iki ay süren uzaktan eğitim modeliyle online CBS Eğitimi verilmiştir. Online eğitim Eylül – Aralık 2013 tarihlerinde tamamlanmış olup eğitimin değerlendirilmesi ve sertifikaların verilmesi 2014 Mart-Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecektir <u>4. Mekânsal Veri Arşiv Sistemi Yazılımının Bakımı, Güncellenmesi ve Geliştirilmesi İşİ:</u> Bu sistemle, Bakanlıklar ve Belediyelerce onanan mekânsal planlara ilişkin verilerin dijital kopyalarının arşivlenmesi, ülke bütünündeki mekânsal planların harita üzerinde görüntülenmesi, yanı sıra ilgili alanlarda zaman içerisinde hangi tür plan onamaların yapıldığının tespiti amaçlanmaktadır. Hazırlanan yazılımın bakımı ve güncellemesi niteliğinde olan bu hizmet alımı kapsamında Mekânsal Veri Arşiv Sistemi (MVAS) yazılımının güncellenmesi, MVAS yazılımında taşra teşkilatı kullanımına uygun arayüz geliştirilmesi ve MVAS yazılımında Plan İşlem Numarası (PIN) modülünün geliştirilmesi işleri tamamlanmıştır. <u>5. Mekansal Veri Alt Yapısının Oluşturulması İçin Donanım Ürünleri Alım İşİ:</u> Bakanlık bilişim veri altyapısının kurulumu ve desteklenmesi için Tip-1 Veri Tabanı Sunucuları, Tip-2 Sanallaştırma sunucularından 3 adet , Veri depolama ünitesi, Erken Saldırı önleme sistem modülü, Omurga Anahtar modüllerinden 2 adet, Tip-3 Etki Alanı Sunucularından 27 adet alım yapılmıştır. <u>6. Netcad Lisans Alımı İşİ:</u> Bakanlık işlem ve uygulamaları dahilinde gereksinim duyulan 33 adet Ana Modül CADve GIS uygulaması, 14 Adet Netsurf, 13 Adet Planet, 5 adet NetMAP lisans alımı işi yapılmıştır. Bakanlık veri işlemleri lisans sorunu olmadan yapılı hale getirilmiştir. <u>7. Arcgis Lisans Alımı İşİ:</u> Bakanlık işlem ve uygulamaları dahilinde gereksinim duyulan 2 Adet ArcGIS for Desktop Advanced(Arcinfo) Concurrent Use Lisansı, 5 Adet ArcGIS for Desktop Standard (ArcEditor) Concurrent Use Lisansı ve 30 adet ArcGIS for Desktop (ArcView) Concurrent Use Lisansı alımı yapılmıştır. Bakanlık veri işlemleri lisans sorunu olmadan yapılı hale getirilmiştir.
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Mekansal Veri Merkezi kurulmalı. Personel eğitimi için eğitimler sürmeli. Veri madenciliği çalışmalı. Yeni projelerle bakanlık mekansal verileri dış kurum ile paylaşılmalı. Birlikte çalışabilirlik esasları mutlaka yasal olarak belirlenmeli.

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2013 – 2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır.

Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2013 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-16

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2011K091050			2011K091050		
Proje Adı	Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Altyapısı Kurulumu Projesi			Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Altyapısı Kurulumu Projesi		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Şehirleşme			DKH-Sosyal-Şehirleşme		
Proje Amacı	Bu proje kapsamında tanımlanan hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kendi bünyelerindeki mekânsal verilerin e-dönüşümüne hizmet edecek Internet tabanlı bir Portalın kurulması ile ülke genelinde üretilmiş, üretimi devam eden ve üretilecek mekânsal veriye erişimin sağlanması hedeflenmektedir. Kurulacak portal ile mekânsal veri üretimini gerçekleştiren kurumların ürettikleri mekânsal verilerin erişimi ve kullanımı mümkün hale gelecektir.			Bu proje kapsamında tanımlanan hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kendi bünyelerindeki mekânsal verilerin e-dönüşümüne hizmet edecek Internet tabanlı bir Portalın kurulması ile ülke genelinde üretilmiş, üretimi devam eden ve üretilecek mekânsal veriye erişimin sağlanması hedeflenmektedir. Kurulacak portal ile mekânsal veri üretimini gerçekleştiren kurumların ürettikleri mekânsal verilerin erişimi ve kullanımı mümkün hale gelecektir.		
Proje Yeri	Ankara			Ankara		
Karakteristiği	Yazılım-Donanım-Danışmanlık-Eğitim			Yazılım-Donanım-Danışmanlık-Eğitim		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2011-2013			2011-2013		
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		4.300			4.300	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2013 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2011		1.157			1.157	
2012		1.343			1.343	
2013		1.800			1.800	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	- Birlikte çalışabilir coğrafi veri standartları belirlenerek e-devlet uygulamalarının yaygınlaşması sağlanacak ve vatandaşlara verilen hizmetin niteliği ve niceliği arttırılacak, - Veri paylaşımı sağlanarak mükerrer veri üretiminin önlenmesi neticesinde kaynak israfının önüne geçilecek, - Doğru ve güncel coğrafi bilgiye erişim sağlanması ile karar destek süreçleri iyileşecek ve kamuda etkin yönetime hizmet edilecek, - Veriye hızlı ve kolay erişim sağlanarak yatırım süreçleri iyileşecektir. - Jeoloji veri temasına ait verilerin ulusal standartlara göre hazırlanması sağlanacaktır. - Yerleşim ve yatırımlar için uygun yer seçimi çalışmaları hızlı ve doğru biçimde yapılacaktır.					

Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	• Birlikte çalışabilir coğrafi veri standartları belirlenerek e-devlet uygulamalarının yaygınlaşması sağlanacak ve vatandaşa verilen hizmetin niteliği ve niceliği arttırılacak, • Veri paylaşımı sağlanarak mükerrer veri üretiminin önlenmesi neticesinde kaynak israfının önüne geçilecek, • Kamu Sektörü/İdare – idareciler gerekçe-bazlı politika geliştirilmesi ve izlenmesi konusunda doğru bilgilere erişimleri olacak. • Bilgi Toplumuna Dönüşüm Politika Belgesinde ifade edilen vizyon çerçevesindeki etkin kamu yönetiminin oluşturulması, kamunun daha kaliteli hizmet sunması, karar verme sürecinin kısaltılarak bölgesel gelişime katkı sağlanması, ve iş süreçlerinde elektronik ortamı seçmenin AB’ne uyum çalışmaları çerçevesinde getireceği dinamikler ancak ve ancak bilişim teknolojisinin maliyet ve performans etkin bir şekilde kullanılması ile mümkün olacaktır. • Bilgi toplumuna dönüşmeyi hedef alan e-Dönüşüm Türkiye projesinin temel amaçları dahilinde olan ve kamunun da e-kurumlar olarak hizmet üretme şartına da projemiz uymaktadır. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi ülkemizde ciddi yatırımlar yapan, çevre, planlama, kadastro, afet, alt yapı sorunları gibi azami fedakârlık ve dikkat isteyen problemlerle sürekli olarak boğuşan teknik bir kurumun iş süreçlerinin entegrasyonunun yeterli bir bilgi teknolojisi altyapısı üzerinde var olabileceği açıktır. • Ayrıca, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010) nı da dikkate alırsak, projemiz, söz konusu planın 71, 74, 75, 78, 81 ve 83. maddelerinde belirtilen, kamuda verilen hizmetlerin birlikte çalışıla bilirlilik esasları çerçevesinde veri paylaşımına açık ve iş süreçlerinin otomasyona dönüştürüldüğü bir e-devlet mantığı içerisinde yürütülmesi ve bu amaçla ihtiyaç duyulan altyapının kurumca hazırlanması ve çalışır tutulması ve bu süreçlerde e-imza kullanımı için gerekli hazırlıkların yapılması amaçlarına yönelik bir içeriğe sahiptir. • Kalkınma Planında (2007-2013) yer alan Temel amaçlar: Gelişme Eksenleri başlıklı 7. Bölümün 7.1.8, 7.4.1, 7.5, 7.5.3, 7.5.4 nolu bölümlerinde de yukarıda ifade edilen hususlara paralellik arz eden hususlar yer almakta olup, bu hususlar projemizin hedeflerini kapsamaktadır.
---	--

Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	• Coğrafi Bilgi Teknolojileri ve Proje Yönetimi (PMP) Eğit.İşl. projesi kapsamında; Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü teknik personelinin, teorik ve pratik bilgi düzeyini artırmak amacıyla, Coğrafi Bilgi Teknolojileri (Temel ve İleri Coğrafi Bilgi Sistemleri, Jeodezi ve Harita Projeksiyonları, Uzaktan Algılama, Veri Tabanı Yönetim Sistemi), Mekânsal Veri Analizi ve Mekânsal Veri Altyapısı (NSDI) konuları ile Profesyonel Proje Yönetimi hakkında eğitim alınması için Başkanlığımız bünyesinde yürütülmekte olan TUCBS Projesi kapsamında bir hizmet alımı yapılmıştır. Belirtilen eğitim, ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi'nde tamamlanmış ve katılımcılara sertifikaları verilmiştir. • INSPIRE Web projesi kapsamında; Genel Müdürlüğümüz organizasyonunda İstanbul'da 753 yerli ve 484 yabancı katılımcı olmak üzere toplam 1237 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen ve ana teması çevre bilgisi ve yeniliğin paylaşımı olan INSPIRE 2012 İstanbul Konferansında yapılan sunumların, yayınlanan makale özetlerinin ve tercümelerin, çekilen videoların bulunduğu konferans bilgililerine http://www.inspire2012istanbul.org.tr adresinden ulaşılabilir. Konferansta sunulan makalelerin özet bilgileri Türkçe ve İngilizce olarak kitap haline getirilmiştir. • ISO 19100 Serisi CBS Standartlarının Alımı İşleri kapsamında; TUCBS kapsamında, ISO 19100 serisi Coğrafi Bilgi Sistemleri Standartlarının alım işlemleri tamamlanmış olup, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıkları ile paylaşılmıştır. • Yerel Yönetimlerde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Yaygınlaştırılmasına Yönelik Yol Haritasının Belirlenmesi İşleri kapsamında; Kent Bilgi Sistemlerinin, merkezi sistemler ile bütünleşmiş bir yapı üzerinden kullanılmasını ve veri paylaşımını sağlayacak bulut bilişim teknolojisinin analiz edilmesi ve bu teknolojiye geçiş sürecine ilişkin stratejinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Söz konusu iş kapsamında; Sistem Analiz Raporu, Bulut Bilişim Analizi Raporu, Geçiş ve Entegrasyon Modelleme Raporu, Kurumsal Bilgilendirme ve Değerlendirme Raporu, b-KBS Strateji Belgesi ve Taslak Teknik Şartnamenin hazırlanması işleri tamamlanmıştır. • Türkiye Jeoloji Veri Standartlarının Belirlenmesi Ve Jeoloji Temasının Hazırlanması kapsamında; Mekansal veri üretimi yapan Bakanlık Genel müdürlüklerinin analiz edilmesi, Mekansal veriler ve veri yapılarının incelenmesi, Mekansal veri tabanlarının oluşturulması, verilerin veri tabanlarına aktarılması ve bu kapsamda eğitimlerin alınması tamamlanmıştır.
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	• Geoportalde sunumu yapılan verilere ulaşımın sağlanması, ilgili kurumlarda coğrafi verinin sunumu ile ilgili uzmanlar tarafından kendilerince üretilen coğrafi verinin geoportalde yayınlanmasını sağlamak amacı ile eğitimler düzenlenmesi, geoportalın yaygınlaştırılması için çalıştaylar yapılması gerekmektedir. • Genel Müdürlüğümüz faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan eğitimlerin alınmasına devam edilecektir. • Süreç içerisinde ilgili diğer paydaşlarla da ISO 19100 serisinin paylaşımı sağlanacaktır. • Mekansal Veri Merkezinin kurulması, Veri madenciliği çalışmalarının yapılması sağlanmalıdır.

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2013 – 2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır.

Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2013 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-17

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2010K090120			2010K090120		
Proje Adı	Kıyı Master Planı			Kıyı Master Planı		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Şehirleşme			DKH-Sosyal-Şehirleşme		
Proje Amacı	Kıyı master planı hazırlanması.			Kıyı master planı hazırlanması.		
Proje Yeri	Muhtelif			Muhtelif		
Karakteristiği	Danışmanlık			Danışmanlık		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2010-2013			2010-2013		
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	<i>Kamulaştırma</i>
		5.550			5.550	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2013 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	<i>Kamulaştırma</i>
2010-2011		2.106			2.106	
2012		394			394	
2013		3.050			3.050	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Proje tamamlanmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2013 – 2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır.

Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2013 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-18

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2010K090110			2010K090110		
Proje Adı	Bütünleşik Kıyı Yönetimi Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlama Projesi.			Bütünleşik Kıyı Yönetimi Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlama Projesi.		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Şehirleşme			DKH-Sosyal-Şehirleşme		
Proje Amacı	Kıyı alanlarının rasyonel ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak için yasal, kurumsal ve idari yapılanmayı, kısa, orta ve uzun vade öncelikleri, hedefleri ve uygulama programını içeren ulusal strateji dokümanının hazırlanması ile kıyı alan kullanımlarına yönelik prensip ve standartların belirlenmesi ve kamuoyu farkındalığının artırılması.			Kıyı alanlarının rasyonel ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak için yasal, kurumsal ve idari yapılanmayı, kısa, orta ve uzun vade öncelikleri, hedefleri ve uygulama programını içeren ulusal strateji dokümanının hazırlanması ile kıyı alan kullanımlarına yönelik prensip ve standartların belirlenmesi ve kamuoyu farkındalığının artırılması.		
Proje Yeri	Ankara			Ankara		
Karakteristiği	Danışmanlık			Danışmanlık		
Fiziki Hedefi	Ülkemizin “Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi Protokolüne - BKAY” (ICZM) taraf olmasının sağlanması ile buna ilişkin orta ve uzun vadeli eylem planının hazırlanması ve BKAY kapsamında yasal, idari ve hukuki kurumsallaşma ile kıyı planlaması pratiğinin ivedilikle uygulamaya geçirilmesi.			Ülkemizin “Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi Protokolüne - BKAY” (ICZM) taraf olmasının sağlanması ile buna ilişkin orta ve uzun vadeli eylem planının hazırlanması ve BKAY kapsamında yasal, idari ve hukuki kurumsallaşma ile kıyı planlaması pratiğinin ivedilikle uygulamaya geçirilmesi.		
Başlama-Bitiş Tarihi	2012-2013			2012-2013		
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		1.000			1.000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2013 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2012		500			500	
2013		452			452	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	BKAY standart, prensip ve uygulama araçlarının, kıyı mekânsal stratejileri ve BKAY kapsamında kıyı alanları planlama amaç, prensip ve standartlarının tespit edilmesi ve bu çerçevede BKAY Protokolü için etki analizinin gerçekleştirilerek, standartların uygulanmasına dair rehber hazırlanması.					

Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013 ekonomik ve sosyal gelişme eksenlerinden, - Bölgesel Gelişiminin Sağlanması, - Kamu Hizmetlerinde Kalitenin ve Etkinliğin Artırılmasına katkı sağlamaktadır. “Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013 Yerleşme-Şehirleşme Özel İhtisas Komisyonu Raporu” konu başlıklarından, kıyı planlamasında karşılaşılan sorunların giderilmesi hedefine katkıda bulunulması, -Kıyı sahil şeridinde ve deltalarda yer alan kaçak yapılaşmalar, -Yazlık kıyısız konut talepleri, - Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki (Göl, akarsu, kıyılar, dolgu alanları, deltalar, milli park alanlarındaki) alanlardaki gecekonduların acilen temizlenmesini sağlamak. “Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013 Yerleşme-Şehirleşme Özel İhtisas Komisyonu Raporu” kentleşme ve yerleşme vizyonu özetle, “Bölgeler, yerleşmeler arası ve içi eşitsizlikleri azaltılmış, doğal ve kültürel mirasın korunup geliştirildiği, yaşam ve mekân kalitesi iyileştirilmiş, riskleri azaltılmış, dengeli, tamamlayıcı, sürdürülebilir bir yerleşme sistemine ulaşmayı” hedeflemekte; planlama vizyonu ise “Türkiye kentleşme ve yerleşme vizyonunu gerçekleştirmeye yönelik eşgüdüm ve kademeli birlikteliği sağlanmış, kamu yararını gözeten, uygulama araçları geliştirilmiş, bütüncül, kurumsallaşmış ve katılımcı bir planlama sisteminin oluşturulması” olarak belirlenmiştir. Proje, geliştirdiği strateji ve eylemlerle bu vizyona katkıda bulunmaktadır.
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Yapılan İşler: 1. AŞAMA: Ulusal ve Uluslararası BKAY Kurumsal ve İdari Yapılanmasının ve Mevzuatının İnceleme ve Değerlendirilmesi. 2. AŞAMA: BKAY Protokolü için Etki Analizinin Yapılması. 3.AŞAMA: BKAY Planları ve Kıyı Mekânsal Kullanımları için BKAY Standartları ve Prensiplerinin Tanımlanması, Pilot Proje Bulguları. 4.AŞAMA: Ulusal BKAY Strateji Dokümanının Hazırlanması. 5. AŞAMA: Kamuoyunda BKAY konusunda farkındalığın artırılması. Ulusal BKAY Projesi kapsamındaki stratejiler: 1- Ekoloji - Doğal Miras - Çevre Ekseni, 2- Ekonomik ve Toplumsal Gelişme Ekseni, 3- Kentsel ve Kırsal Yerleşmeler Ekseni, 4- Kurumsal, Yönetişel, Mali Düzenlemeler Ekseni olmak üzere 4 eksenden oluşmaktadır ve bu stratejilerin uygulanmasında dair 15 adet eylem bulunmaktadır. Proje kapsamında 16 adet kıyı alt bölgesi belirlenmiş ve bunlara ilişkin temel kıyı stratejileri hazırlanmıştır. Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar: -Kıyı Yönetimine ilişkin yasal düzenlemeler karmaşıklığı, -Kıyı ve kıyı yapılarının planlanması, işletilmesi, çevresel izlenmesi gibi kıyı faaliyetlerinden sorumlu yerel yönetim birimleri ve merkezi hükümet kuruluşları arası yetki ve eşgüdüm sorunu, -Farklı kıyı yapılarının işletilmesinden sorumlu birimler arasında oluşan farklı görüş ayrılıkları, - Bir kıt kıt kaynak olarak; kıyı kullanımlarını talep eden sektörler (turizm, ulaştırma, balıkçılık vb) arasında bütüncül bir yaklaşım sergileyecek mekanizmaların eksikliği. Sorunların Çözümü: -BKAY Protokolüne (ICZM) taraf olunabilmesi sürecinde Protokol için etki analizinin yapılması, - Türkiye’deki kurumsal, hukuksal ve idari yapılanmanın irdelenmesi, - Türkiye kıyı yönetimi sistematik ve pratiğinin gözden geçirilmesi, - Yabancı ülke örneklerin bütüncül kıyı yönetiminin incelenmesi, - BKAY standartları ve prensiplerinin belirlenmesine yönelik ülkemizden iki pilot bölgede etüt ve analizler yapılması,

Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	- Mevcut durum analizlerinin, BKAY Protokolü etki analizinin ve yapılan pilot projelerin çıktılarının ve sonuçlarının da göz önünde bulundurulduğu BKAY yasal, idari ve kurumsal yapılanması önerisinin geliştirilmesi (Model Önerisi), - Geliştirilen yasal, idari ve kurumsal yapılanma önerilerinin ilgili paydaşlarla çalıştay ve toplantılar kapsamında değerlendirilmesi.
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	- Kıyı alanları; ülkenin uzun erimli ekonomik ve toplumsal kalkınma vizyonuna ve hedeflerine uygun ve kalkınma planlarının öngörülerini doğrultusunda ele alınacaktır. Bu ilke planlamaya ve tüm mekânsal düzenlemelere sürdürülebilirlik ilkesi göz önünde tutularak yansıtılacaktır. - Türkiye’de yaşanan “kıyılaşma” sürecinin ve kıyı kesimi gelişme eğilimlerinin bilincinde olarak farklı yerleşme büyüklükleri için özgün ve farklılaşmış programlar oluşturulması sağlanacaktır. - Kıyıların; denize ve kıyıya bağımlı ve kıyıcı yoğun kullanan sektörlerin (ulaştırma, turizm, balıkçılık ve benzeri) gereksinimleri dikkate alınarak verimli ve dengeli bir biçimde kullanımı sağlanacaktır. - Kentleşmenin ve kırsal gelişmenin, ekonomik ve toplumsal kalkınmanın gereksindiği kıyı kullanımları ve yapılanması çevresel duyarlılık gözetilerek planlanacak, çevresel olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için tüm önlemler alınacaktır. - Kıyı Alanlarına ilişkin sektörel ve tematik üst ölçekli planlama çalışmaları ve strateji dokümanları ilgili kurum ve kuruluşlarca hazırlanacak, var olanlar gözden geçirilecek ve güncellenecektir.

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2013 – 2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır.

Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2013 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-19

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2013K090020			2013K090020		
Proje Adı	Marka Kentler Oluşmasına Yönelik Özel Projeler Projesi			Marka Kentler Oluşmasına Yönelik Özel Projeler Projesi		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Şehirleşme			DKH-Sosyal-Şehirleşme		
Proje Amacı	Marka kentler oluşmasına yönelik olarak projeler hazırlamak			Marka kentler oluşmasına yönelik olarak projeler hazırlamak		
Proje Yeri	Muhtelif			Muhtelif		
Karakteristiği	Danışmanlık-Plan ve Proje Alımları			Danışmanlık-Plan ve Proje Alımları		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2013-2013			2013-2013		
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		5.000			2.000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2013 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2013		147			147	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Proje kapsamında Büyük Çamlıca Özel Proje Alanı Kentsel Tasarım Projesi tamamlanmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2013 – 2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır.

Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2013 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-20

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2013K090050 (07-Sermaye Transferi Ödeneği)			2013K090050 (07-Sermaye Transferi Ödeneği)		
Proje Adı	İmar Planı Yapımı			İmar Planı Yapımı		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Şehirleşme			DKH-Sosyal-Şehirleşme		
Proje Amacı	Korunan alanlar içerisinde yer alan yerleşimlere ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planlarının yaptırılması.			Korunan alanlar içerisinde yer alan yerleşimlere ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planlarının yaptırılması.		
Proje Yeri	Muhtelif			Muhtelif		
Karakteristiği	Etüt Proje ve Uygulama			Etüt Proje ve Uygulama		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2013-2013			2013-2013		
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		600			600	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2013 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2013		500			500	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Korunan alanlar içerisinde yer alan yerleşimlere ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planlarının yaptırılması.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Bu proje altında; Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi Akköy Jeolojik-Jeoteknik Etüt,- Nazım ve Uygulama İlave Revizyon İmar Planlarının Yapımı, Saros Özel Çevre Koruma Bölgesi Bolayır Jeolojik-Jeoteknik Etüt,-Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İlave Revizyon İmar Planlarının Yapımı, Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi Datça Köyleri Jeolojik-Jeoteknik Etüdü, Saros Özel Çevre Koruma Bölgesi Evreşe Jeolojik-Jeoteknik Etüdü, Saros Özel Çevre Koruma Bölgesi Kavakköy Jeolojik-Jeoteknik Etüdü, Saros Özel Çevre Koruma Bölgesi Gelibolu Jeolojik-Jeoteknik Etüdü, Nevşehir Göreme Jeolojik-Jeoteknik Etüdü, Acıpınar Doğal Arıtma Yeri Jeolojik-Jeoteknik Etüdü, Gölbaşı Örencik Mahallesi ve Oğulbey Sanayi Alanı Jeolojik-Jeoteknik Etüdü alt projeleri tamamlanmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2013 – 2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır.

Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2013 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-21

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2013K090060 (07-Sermaye Transferi Ödeneği)			2013K090060 (07-Sermaye Transferi Ödeneği)		
Proje Adı	İmar Uygulaması			İmar Uygulaması		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Şehirleşme			DKH-Sosyal-Şehirleşme		
Proje Amacı	Korunan alanlar içerisinde yer alan yerleşimlerde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesine göre imar uygulamasının gerçekleştirilmesi.			Korunan alanlar içerisinde yer alan yerleşimlerde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesine göre imar uygulamasının gerçekleştirilmesi.		
Proje Yeri	Muhtelif			Muhtelif		
Karakteristiği	Etüt Proje ve Uygulama			Etüt Proje ve Uygulama		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2013-2013			2013-2013		
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		600			600	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2013 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2013		599			599	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Korunan alanlar içerisinde yer alan yerleşimlerde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesine göre imar uygulamasının gerçekleştirilmesi.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Bu proje altında; Günyüzü İmar Uygulaması, Gölyazı İmar Uygulaması, Taşpınar İmar Uygulaması , Yeşiltepe İmar Uygulaması, Altınkaya İmar Uygulaması, Sultanhanı İmar Uygulaması, Zincirlikuyu İmar Uygulaması alt projeleri tamamlanmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2013 – 2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır.

Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2013 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-22

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2013K090010			2013K090010		
Proje Adı	Bakanlık ve Taşra Teşkilatı Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme Projesi			Bakanlık ve Taşra Teşkilatı Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme Projesi		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Şehirleşme			DKH-Sosyal-Şehirleşme		
Proje Amacı	Yeni oluşumda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkezi teşkilatı farklı yerleşkelerde bulunan, kısmen ayrı yapılanmalar içeren bir yapıdadır. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının üzerine verilen görevler ile gerek merkezden başlayıp taşradan sonlanan, gerekse taşrada başlayarak merkezde sonlanan iş süreçlerinin, sağlıklı, hızlı, ölçülebilir ve standart bir şekilde yapılması son derece önemli hale gelmiştir. Bu durumda çözümün merkez ve taşra bağlantılı, Yeni Bakanlık organizasyon yapısına göre şekillendirilmiş iş süreçleri için Merkez Teşkilatının Bilişim Altyapısını Güçlendirmek ve yapıyı Merkezi Geniş Alan Ağı şeklinde tasarlamak amaçtır.			Yeni oluşumda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkezi teşkilatı farklı yerleşkelerde bulunan, kısmen ayrı yapılanmalar içeren bir yapıdadır. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının üzerine verilen görevler ile gerek merkezden başlayıp taşradan sonlanan, gerekse taşrada başlayarak merkezde sonlanan iş süreçlerinin, sağlıklı, hızlı, ölçülebilir ve standart bir şekilde yapılması son derece önemli hale gelmiştir. Bu durumda çözümün merkez ve taşra bağlantılı, Yeni Bakanlık organizasyon yapısına göre şekillendirilmiş iş süreçleri için Merkez Teşkilatının Bilişim Altyapısını Güçlendirmek ve yapıyı Merkezi Geniş Alan Ağı şeklinde tasarlamak amaçtır.		
Proje Yeri	Muhtelif			Muhtelif		
Karakteristiği	Danışmanlık-Yazılım-Donanım-Onarım			Danışmanlık-Yazılım-Donanım-Onarım		
Fiziki Hedefi	Merkez Teşkilatının Bilişim Altyapısını Güçlendirmek ve yapıyı Merkezi Geniş Alan Ağı şeklinde tasarlamak			Merkez Teşkilatının Bilişim Altyapısını Güçlendirmek ve yapıyı Merkezi Geniş Alan Ağı şeklinde tasarlamak		
Başlama-Bitiş Tarihi	2013-2013			2013-2013		
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		5.000			12.271	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2013 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
2013		10.774			10.774	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yeni oluşuma/ihtiyaçlara cevap verecek Bilgi İşlem altyapısına sahip olması. Orta ve Uzun vadede planlanan projeler için uygun altyapının oluşturulması. E-Devlet çalışmaları ile uyumluluk. İş sürekliliği ile kesintisiz hizmet. Yasal uyumluluklar ve gerekliliklerinin yerine getirilmesi. Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulmasına ve işlevsel hale getirilmesine katkı. Kalite ve ilgili sertifikaların temin edilmesine katkı. Güncel Teknolojilerin kullanılması. Toplam sahip olma maliyetlerinin azaltılması.					

Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Bilgi Toplumuna Dönüşüm Politika Belgesinde ifade edilen vizyon çerçevesindeki etkin kamu yönetiminin oluşturulması, kamunun daha kaliteli hizmet sunması, karar verme sürecinin kısaltılarak bölgesel gelişime katkı sağlanması, ve iş süreçlerinde elektronik ortamı seçmenin AB'ne uyum çalışmaları çerçevesinde getireceği dinamikler ancak ve ancak bilişim teknolojisinin maliyet ve performans etkin bir şekilde kullanılması ile mümkün olacaktır. Bilgi toplumuna dönmeyi hedef alan e-Dönüşüm Türkiye projesinin temel amaçları dahilinde olan ve kamunun da <u>e-kurumlar</u> olarak hizmet üretme şartına da projemiz uymaktadır. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi ülkemizde ciddi yatırımlar yapan, çevre, planlama, kadastro, afet, alt yapı sorunları gibi azami fedakârlık ve dikkat isteyen problemlerle sürekli olarak boğuşan teknik bir kurumun iş süreçlerinin entegrasyonunun yeterli bir bilgi teknolojisi altyapısı üzerinde var olabileceği açıktır. Ayrıca, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010) nı da dikkate alırsak, projemiz, söz konusu planın 71, 74, 75, 78, 81 ve 83. maddelerinde belirtilen, kamuda verilen hizmetlerin birlikte çalışla birliktelik esasları çerçevesinde veri paylaşımına açık ve iş süreçlerinin otomasyona dönüştürüldüğü bir e-devlet mantığı içerisinde yürütülmesi ve bu amaçla ihtiyaç duyulan altyapının kurumca hazırlanması ve çalışır tutulması ve bu süreçlerde e-imza kullanımı için gerekli hazırlıkların yapılması amaçlarına yönelik bir içeriğe sahiptir. Kalkınma Planında (2007-2013) yer alan Temel amaçlar: Gelişme Eksenleri başlıklı 7. Bölümün 7.1.8, 7.4.1, 7.5, 7.5.3, 7.5.4 nolu bölümlerinde de yukarıda ifade edilen hususlara paralellik arz eden hususlar yer almakta olup, bu hususlar projemizin hedeflerini kapsamaktadır.
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Yapılan işler; Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı bilişim alt yapılarının kurulması sonrası, bakanlık geniş alana bağlanarak, ortak iş süreçleri intranet üzerinden yürütülmeye başlandı. Proje kapsamında merkez ve taşra teşkilatında bulunan tüm son kullanıcı bilgisayarlarına, merkezden kurum bilgi teknolojileri politikalarıyla uyumlu standartlaştırılmış; işletim sistemi (Windows 7 Enterprise) 11200 kullanıcıya kurumsal e-posta hesabı ofis uygulamaları yardımcı uygulamalar anti virüs (Merkezileştirilmiş Koruma Kalkanı) mevcut yazılımları güncellemelerinin dağıtımı için gerekli alt yapı merkezi lisanslama modeli ile kurulmuştur. Sorunlar/Çözümler; Bu proje'den faydalanan birim sayısının artmış olması, kaynak yetersizliğinin baş gösterme olasılığı artmıştır. Bakanlıkta kurulan, "Bakanlık Bilişim ve Koordinasyon Kurulu'nun iyi işletilerek gereksiz yatırımların önüne geçilmesi, efektif olmayan ya da kullanılmayan bazı kaynakların bu alana aktarılması sağlanarak çözüme ulaşılmıştır. Verilerin merkezi yapıda tutulması hedefi erişim sorunlarına sebep göstermiştir. İllerin altyapısı iyileştirilmiş olduğundan, Merkezdeki yapının güçlendirilmesi, felaket kurtarma merkezinin devreye sokulması, il müdürlüklerinin internet erişimlerinde metroethernet'e geçilmesi çalışmaları başlatılmıştır.
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	BT kullanarak verdiğimiz hizmetlerin sayısında, kapsadığı birim sayısında ve kalitesinde sağlanacak artışın, yatırım gücüne sahip bir hedef kitleye sahip, teknik bir kuruma sağlayacağı katkılarının, özellikle hizmet sonrası geri dönüşlerde net olarak ortaya çıkacağına inanmaktayız. Ancak, bu dönüşlerin gerek kurum içinde gerekse de kurum dışında hizmetlerimizden faydalanan/faydalanan kişilerden çok kısa sürede olamayabilir. İlk stratejik plan dönemimizde bu yatırımların performans göstergelerine yansıtılmasını, hatta somut, ölçülebilen yeni göstergelerin ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Bilişim uygulamalarının yeni anlayışlarla kullanılması ve sunulması ile özellikle çok sayıdaki firma ve yatırımcıya sağlayacağı kolaylıkların oluşturacağı memnuniyet, vatandaş – devlet arasındaki güven ilişkisinin artmasına sağlayacağı katkı açısından önem arz etmektedir.

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2013 – 2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır.

Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2013 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-23

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2013K090070			2013K090070		
Proje Adı	İmar ve Mühendislik Hizmetleri Geliştirme Projesi			İmar ve Mühendislik Hizmetleri Geliştirme Projesi		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Şehirleşme			DKH-Sosyal-Şehirleşme		
Proje Amacı	Yerel Yönetimlerin imar ve yapım mevzuatının uygulamasında karşılaştığı sorunların çözümü için imar kıyı yapı ve çevre uygulamaları bölgesel seminerleri yapmak			Yerel Yönetimlerin imar ve yapım mevzuatının uygulamasında karşılaştığı sorunların çözümü için imar kıyı yapı ve çevre uygulamaları bölgesel seminerleri yapmak		
Proje Yeri	Muhtelif			Muhtelif		
Karakteristiği	Danışmanlık-Eğitim			Danışmanlık-Eğitim		
Fiziki Hedefi	Yaklaşık 1500 kişiye Eğitim vermek			Yaklaşık 1500 kişiye Eğitim vermek		
Başlama-Bitiş Tarihi	2013-2013			2013-2013		
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		1.000			850	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2012 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
2013		636			636	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2013 – 2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır.

Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2013 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-24

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2013K090080			2013K090080		
Proje Adı	Muhtelif İşler			Muhtelif İşler		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Şehirleşme			DKH-Sosyal-Şehirleşme		
Proje Amacı	Personelin daha sağlıklı ve çağdaş ortamda çalışmalarını sağlayarak paydaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet sunmak			Personelin daha sağlıklı ve çağdaş ortamda çalışmalarını sağlayarak paydaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet sunmak		
Proje Yeri	Muhtelif			Muhtelif		
Karakteristiği	30 adet T2,15 adet T8 alımı- Bina Onarımı- Mefruşat-Makine Techizat alımı			30 adet T2,15 adet T8 alımı- Bina Onarımı- Mefruşat-Makine Techizat alımı		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2013-2013			2013-2013		
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		15.216			15.228	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2012 Yılı Fiyatlarıyla		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (.....)</i>						
2013		13.768			13.768	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Bakanlığımızın fiziki altyapısı kısmen güçlendirilmiştir.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	- İl Müdürlüklerinin hizmet aracı ihtiyacını karşılamak amacıyla 15 adet 4x4 arazi aracı Başkanlığımızca satın alınarak Ağrı, Denizli, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Konya, Kütahya, Rize, Sinop, Tunceli, Zonguldak, Karaman, Ardahan ve Karabük illerine tahsis edilmiştir. - Hizmet binası bakım ve onarımı için 37 adet ihale talimatı verilerek gerekli tadilatların İl Müdürlüklerimizce yaptırılması sağlanmıştır. 5378 sayılı Kanunun gereğince yapılan tadilatlarla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binaları engellilere uygun hale getirilmiştir. 2013 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete açılan Yalova, Bolu, Yozgat, Karaman, Karabük ve Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binalarının mefruşat ihtiyaçları karşılanmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2013 – 2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır.

Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2013 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-25

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2013K100010			2013K100010		
Proje Adı	Eğitim, Tanıtım ve Yayın Projesi			Eğitim, Tanıtım ve Yayın Projesi		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Çevre			DKH-Sosyal-Çevre		
Proje Amacı	Çevre ve Şehircilik Konularında Kamuoyunun bilinçlenmesi yönelik çalışmalarda bulunmak bu amaçla yazılı ve görsel materyallerle destek sağlamak			Çevre ve Şehircilik Konularında Kamuoyunun bilinçlenmesi yönelik çalışmalarda bulunmak bu amaçla yazılı ve görsel materyallerle destek sağlamak		
Proje Yeri	Muhtelif			Muhtelif		
Karakteristiği	Etüd-Proje			Etüd-Proje		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2013-2013			2013-2013		
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		600			600	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2013 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (.....)</i>						
<i>2013</i>		500			500	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Çevre ve Şehircilik Konularında Kamuoyunun bilinçlenmesi yönelik çalışmalarda bulunmak bu amaçla yazılı ve görsel materyallerle destek sağlamak					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2013 – 2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır.

Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2013 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-26

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2011K100080			2011K100080		
Proje Adı	Deniz ve Kıyı Suları Kalite Durumlarının Belirlenmesi ve Sınıflandırılması Projesi			Deniz ve Kıyı Suları Kalite Durumlarının Belirlenmesi ve Sınıflandırılması Projesi		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Çevre			DKH-Sosyal-Çevre		
Proje Amacı	Karadeniz, Marmara ve Boğazlar, Ege Denizi ve Akdeniz de; (a) Kıyı ve geçiş sularının, Su Çerçevesi Direktifine (SÇD) göre sınıflandırılması, kirlilik haritalarının oluşturulması ve çevre/alıcı ortam kalitesinin iyi ekolojik duruma ve ekolojik potansiyele ulaşmasını sağlayacak hedefler ile birlikte deşarj kriterlerinin belirlenmesi ve (b) Deniz suları için iyi çevre durumunun tanımlanması, indikatörlerin belirlenmesi, iyi çevre durumuna ulaşmasını sağlayacak hedeflerin Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifine (DSÇD) göre belirlenmesidir.			Karadeniz, Marmara ve Boğazlar, Ege Denizi ve Akdeniz de; (a) Kıyı ve geçiş sularının, Su Çerçevesi Direktifine (SÇD) göre sınıflandırılması, kirlilik haritalarının oluşturulması ve çevre/alıcı ortam kalitesinin iyi ekolojik duruma ve ekolojik potansiyele ulaşmasını sağlayacak hedefler ile birlikte deşarj kriterlerinin belirlenmesi ve (b) Deniz suları için iyi çevre durumunun tanımlanması, indikatörlerin belirlenmesi, iyi çevre durumuna ulaşmasını sağlayacak hedeflerin Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifine (DSÇD) göre belirlenmesidir.		
Proje Yeri	Muhtelif			Muhtelif		
Karakteristiği	Etüd-Proje-Uygulama			Etüd-Proje-Uygulama		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2011-2013			2011-2013		
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		1.965			1.965	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2013 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
2011		491			491	
2012		747			747	
2013		727			727	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Denizlerimizde iyi çevre durumuna ulaşılması için mevcut durumun, ihtiyaçların ve eksikliklerin ortaya konulması					
Projenin Kalkınma Eksen ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Kirlilik haritaları hazırlanarak, denizlerin korunması için alınacak önlemlerin geliştirilmesi, hedeflerin belirlenmesi ve hazırlanacak stratejilere bilimsel altlık oluşturulması					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Proje bileşenlerinden biri de konu ile ilgili mevcut durumun belirlenerek eksikliklerin ortaya konulması olmuştur. Proje çalışmaları esnasında değerlendirme yapılabilmesi için özellikle geçiş sularında olmak üzere veri eksikliği olduğu ve bununla birlikte kıyı ve deniz suları ile ilgili düzenli yapılan izleme çalışmalarına ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir. Hali hazırda mevcut veriler ve ülkemizde deniz ile ilgili çalışan üniversite ve enstitülerdeki uzmanların görüşlerine dayanılarak çalışmalar yürütülmüştür.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Denizlerin korunması ile ilgili politika ve strateji oluşturabilmek için deniz araştırmalarının entegre yapılması, bu konuda kurumlarası işbirliği ve düzenli bütçe tahsis edilmesi önem arz etmektedir.					

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2013 – 2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır.

Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2013 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-27

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2010K100080			2010K100080		
Proje Adı	Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi Projesi (AB)			Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi Projesi (AB)		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Çevre			DKH-Sosyal-Çevre		
Proje Amacı	2001/81/EC Ulusal Emisyon Tavanları Direktifinin uygulanması, Direktifin uyumlaştırılması ve uygulanması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığında gerekli kurumsal kapasitenin oluşturulmasını amaçlamaktadır.			2001/81/EC Ulusal Emisyon Tavanları Direktifinin uygulanması, Direktifin uyumlaştırılması ve uygulanması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığında gerekli kurumsal kapasitenin oluşturulmasını amaçlamaktadır.		
Proje Yeri	Ankara			Ankara		
Karakteristiği	Etüd-Proje-Uygulama			Etüd-Proje-Uygulama		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2011-2013			2011-2013		
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
	2.720	207		2.720	207	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2013 Yılı Fiyatlarıyla		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam (*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (.....)</i>						
2011	1.280	34		1.280	34	
2012	0	71		0	71	
2013	0	0		0	0	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Projeden beklenen ve elde edilen faydalar: -Direktifin iç mevzuata uyumlaştırılmasını sağlayacak taslak mevzuat hazırlanması -Ulusal emisyon tavanlarının müzakereler sonrasında belirlenmesine esas olacak emisyon toplam değerleri ve projeksiyonları -Direktifin düzenleyici etki analizi, fayda maliyet analizi -Teknik olarak kapasite geliştirilmesi					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	– Projede planlanan aktiviteler gerçekleştirilmiş olup hedeflenen çıktılar elde edilmiştir.					

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2013 – 2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır.

Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2013 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-28

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2012K100090			2012K100090		
Proje Adı	Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetimi Projesi			Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetimi Projesi		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Çevre			DKH-Sosyal-Çevre		
Proje Amacı	Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) sürecinin çevrimiçi olarak izlenmesi, analiz edilmesi ve şeffaf bir ortamda süreçlerin işletilerek halkın bilgilendirilmesi ile ÇED süreci kapsamında üretilen verinin envanterinin tutulması, Merkez ve Taşra teşkilatında gerçekleştirilen ÇED Yönetmeliği kapsamındaki tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılması ve kaydının sağlanması ve uygulamalarda birlikteliğin sağlanması) ÇED Yönetmeliği kapsamında verilen kararların entegre edilmesi ile oluşacak olan bu veri tabanı yeni yatırımlar için yürütülecek ÇED çalışmalarında da yol gösterici olacaktır.			Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) sürecinin çevrimiçi olarak izlenmesi, analiz edilmesi ve şeffaf bir ortamda süreçlerin işletilerek halkın bilgilendirilmesi ile ÇED süreci kapsamında üretilen verinin envanterinin tutulması, Merkez ve Taşra teşkilatında gerçekleştirilen ÇED Yönetmeliği kapsamındaki tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılması ve kaydının sağlanması ve uygulamalarda birlikteliğin sağlanması) ÇED Yönetmeliği kapsamında verilen kararların entegre edilmesi ile oluşacak olan bu veri tabanı yeni yatırımlar için yürütülecek ÇED çalışmalarında da yol gösterici olacaktır.		
Proje Yeri	Ankara			Ankara		
Karakteristiği	Yazılım-Donanım			Yazılım-Donanım		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2012-2013			2012-2013		
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		2.516			2.686	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2013 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
2012		489			489	
2013		1.569			1.569	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	ÇED Yönetmeliği kapsamındaki tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılarak sürecin şeffaf olarak yürütülmesi, evrak akışındaki zaman kayıplarının ortadan kaldırılması, sürecin etkin olarak sürdürülmesi, ÇED Yönetmeliğinin ilk yayım tarihi olan 1993 yılından bu yana verilen kararların elektronik veri tabanına aktarılması, karar destek sistemleri ile ÇED sürecinde karar verilmesi aşamasında kullanılacaktır. Gerçekleştirilen sistem ile beklenen yararların yanısıra ortalama 400 sayfa olan Proje Tanıtım Dosyası, ÇED Başvuru Dosyası, ÇED Raporu ve Nihai ÇED Raporları artık kâğıt olarak basılmamaktadır. Bir başka deyişle; yıllık 61.500.000 sayfalık kâğıt tasarrufu sağlanmakta ve yılda yaklaşık 5.100 adet ağaç kurtarılarak hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlanmaktadır. Bu kapsamda, Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetimi Sistemi ile yıllık olarak yaklaşık 1.000 ton CO2 eşdeğerinde emisyon salınımı engellenmiş olacaktır. Bu değer, yaklaşık olarak 350 hektar ağaçlandırmadan elde edilen yutak alan kapasitesine eşdeğerdir. Elde edilecek 300 ton kâğıt tasarrufu ile yıllık olarak; 132.000 ton temiz su israf edilmeyecek ve 2.280.000 kWh enerji harcanmayacaktır.					

Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Proje; Çevrimiçi ÇED (e-ÇED) Yönetim Karar Destek Sistemi ve Ek Yazılımları ile Çevrimiçi ÇED (e-ÇED) Yönetim Sistemi Veri Hazırlama, Aktarma Projesi olarak iki kısımda gerçekleştirilen projeye ait yazılım çalışmaları 2013 yılı Aralık ayı içerisinde tamamlanmış olup, proje teslimi alınmış ve 2 yıl süreli olarak garanti süresi başlamış durumdadır. Ayrıca, projede kullanılmak üzere veri depolamaya yönelik olarak “Veri Depolama Ünitesi” satın alınmış, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü sistem odasına kurulumu yapılarak tamamlanmıştır.
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2013 – 2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır.

Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2013 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-29

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2011K100120			2011K100120		
Proje Adı	İklim Değişikliğinin Etkileri ve Uyum Konusunda Farkındalığın Geliştirilmesi Projesi			İklim Değişikliğinin Etkileri ve Uyum Konusunda Farkındalığın Geliştirilmesi Projesi		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Çevre			DKH-Sosyal-Çevre		
Proje Amacı	Türkiye'nin 4 coğrafi bölgesinde (Karadeniz, İç Anadolu, Ege ve Marmara Bölgeleri) kentsel, kırsal ve kıyı alanlarındaki iklim değişikliği risklerinin yönetimi için ulusal ve bölgesel kapasite geliştirilmesi ve eğitimin yaygınlaştırılması yolu ile İklim değişikliği konusunda farkındalık yaratılmasıdır.			Türkiye'nin 4 coğrafi bölgesinde (Karadeniz, İç Anadolu, Ege ve Marmara Bölgeleri) kentsel, kırsal ve kıyı alanlarındaki iklim değişikliği risklerinin yönetimi için ulusal ve bölgesel kapasite geliştirilmesi ve eğitimin yaygınlaştırılması yolu ile İklim değişikliği konusunda farkındalık yaratılmasıdır.		
Proje Yeri	Muhtelif			Muhtelif		
Karakteristiği	Etüd-Proje-Uygulama			Etüd-Proje-Uygulama		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2011-2013			2011-2013		
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		950			950	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2013 Yılı Fiyatlarıyla		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
2011		0			0	
2012		300			300	
2013		650			650	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Projeden beklenen ve elde edilen faydalar: -Proje kapsamında belirlenen illerdeki ortaöğretim ve üniversite öğrencileri ile öğretmenlerin iklim değişikliği ile mücadele konusunda bilinçlendirilmesi -Görsel medyada yayınlanacak olan kamu spotu ile tüm kamuoyunun iklim değişikliği ile mücadeleye ilişkin bilinç seviyesinin artırılması					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Dokuzuncu Kalkınma Planının Rekabet Gücünün Geliştirilmesi ekseninde yer alan Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi başlığı esas alınarak 2011 Yılı Programında "İklim değişikliği ile mücadele çalışmaları ülkemizin kalkınma öncelikleri gözetilerek sürdürülecektir"; 2012 Yılı Programında ise "İklim Değişikliği ile mücadele çalışmaları Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi çerçevesinde yürütülecektir" öncelikleri yer almaktadır. Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi esas alınarak hazırlanan İklim Değişikliği Eylem Planı (İDEP) kapsamında iklim değişikliğine uyum konusunda farkındalığın geliştirilmesine yönelik eylemler yer almaktadır. Bu Proje ile hem Yıllık Programlarda hem de İDEP'te yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunulmuştur.					

Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Proje kapsamında Türkiye'nin 4 coğrafi bölgesinde (Karadeniz, İç Anadolu, Ege ve Marmara Bölgeleri) sırasıyla Trabzon-Samsun, Kayseri-Konya, İzmir-Muğla ve Bursa-Edirne'den oluşan 8 ilde yaşayan öğretmenler ile yedinci sınıf ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak iklim değişikliği ile mücadele konusunda farkındalığın geliştirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede; – 1 Kasım-6 Aralık 2012 tarihleri arasında Edirne, İzmir, Konya ve Trabzon'da iklim değişikliği alanında farkındalığı ölçmeye yönelik 4 adet çalıştay gerçekleştirilmiştir. – 10 Mart-10 Nisan 2013 tarihleri arasında Proje kapsamındaki illerden gelen ortaöğretim öğretmenlerine yönelik 120 öğretmene iklim değişikliği alanında bilinç oluşturmaya yönelik eğitim verilmiştir. – 16 Haziran-27 Temmuz 2013 tarihleri arasında 120 yedinci sınıf öğrencisine ve 60 üniversite öğrencisine yönelik olarak düzenlenecek bilim kampları düzenlenmiştir. – İklim değişikliği alanında kamuoyunu bilinçlendirmeyi hedefleyen kamu spot filminin tasarlanmasına ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır. Yedinci sınıf öğrencilerine yönelik resim ve kompozisyon yarışması düzenlenmiştir.
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Proje kapsamında yapılan çalışmaların iklim değişikliği ile mücadele bağlamında önemli faydalar sağladığı görülmüştür. Bu nedenle ilerleyen yıllarda, proje faaliyetlerinin çeşitlendirilerek Türkiye geneline uygulanması yönünde çalışmalar yapılması gerektiği değerlendirilmiştir.

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2013 – 2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır.

Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2013 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-30

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2011K100110			2011K100110		
Proje Adı	Sanayi Kaynaklı Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Projesi(AB)			Sanayi Kaynaklı Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Projesi(AB)		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Çevre			DKH-Sosyal-Çevre		
Proje Amacı	Projenin genel amacı, Türkiye’de çevre kalitesinin yükseltilmesi, insan sağlığına potansiyel risklerin önlenmesi ya da azaltılması ve yer seviyesi ozon kirliliğinin önlenmesi için Uçucu Organik Bileşik emisyonlarının kontrolüdür. Bu bağlamda AB’nin Uçucu Organik Bileşik emisyonlarından kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesine yönelik direktiflerinin ulusal mevzuatımıza aktarılması ve uygulanması için gerekli idari ve yasal koşul ve yapıların geliştirilmesi hedeflenmiştir.			Projenin genel amacı, Türkiye’de çevre kalitesinin yükseltilmesi, insan sağlığına potansiyel risklerin önlenmesi ya da azaltılması ve yer seviyesi ozon kirliliğinin önlenmesi için Uçucu Organik Bileşik emisyonlarının kontrolüdür. Bu bağlamda AB’nin Uçucu Organik Bileşik emisyonlarından kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesine yönelik direktiflerinin ulusal mevzuatımıza aktarılması ve uygulanması için gerekli idari ve yasal koşul ve yapıların geliştirilmesi hedeflenmiştir.		
Proje Yeri	Ankara			Ankara		
Karakteristiği	Etüd-Proje-Uygulama			Etüd-Proje-Uygulama		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2011-2013			2011-2013		
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
	3.943	545		3.943	545	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2013 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam (*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
2011	0	113		0	113	
2012	1.643	182		1.643	182	
2013	2.300	115		2.300	115	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	– Direktiflerin iç mevzuata uyumlaştırılmasını sağlayacak 4 adet taslak mevzuat hazırlanması – Direktiflere ilişkin eğitim kılavuzları ve MET dokümanları hazırlanarak eğitim programları gerçekleştirilmesi Direktifler kapsamındaki tesislere ait uygulama planı hazırlanması çerçevesinde, detaylı tesis envanteri, envanterin sürekliliğine katkı sağlayacak yazılım, maliyet analizi ve düzenleyici etki analizi raporu oluşturulması					
Projenin Kalkınma Eksen ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Projede planlanan aktiviteler gerçekleştirilmiş olup hedeflenen çıktılar elde edilmiştir.					

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2013 – 2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır.

Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2013 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-31

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2011K100130			2011K100130		
Proje Adı	İklim Değişikliğine Uyum ile İlgili Bölgesel ve Sektörel Etkilerin Belirlenmesi			İklim Değişikliğine Uyum ile İlgili Bölgesel ve Sektörel Etkilerin Belirlenmesi		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Çevre			DKH-Sosyal-Çevre		
Proje Amacı	Proje kapsamında iklim değişikliği risk yönetimi ve şehircilik, insan sağlığı, turizm sektörleri ve iklim değişikliğinin sosyoekonomik etkileri konusu ile sanayi sektöründen seçilecek 3 sektörde iklim değişikliğinin olası etkilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.			Proje kapsamında iklim değişikliği risk yönetimi ve şehircilik, insan sağlığı, turizm sektörleri ve iklim değişikliğinin sosyoekonomik etkileri konusu ile sanayi sektöründen seçilecek 3 sektörde iklim değişikliğinin olası etkilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.		
Proje Yeri	Muhtelif			Muhtelif		
Karakteristiği	Etüd-Proje-Uygulama			Etüd-Proje-Uygulama		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2011-2014			2011-2014		
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		4.000			4.000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2013 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam (*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (.....)</i>						
2011		0			0	
2012		0			0	
2013		0			0	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Proje programdan çıkartılmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2013 – 2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır.

Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2013 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-32

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2009K100080			2009K100080		
Proje Adı	Çevre Operasyonel Programı İletişim Eylem Planının Uygulanması için Teknik Yardım Projesi (AB)			Çevre Operasyonel Programı İletişim Eylem Planının Uygulanması için Teknik Yardım Projesi (AB)		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Çevre			DKH-Sosyal-Çevre		
Proje Amacı	Projenin genel amacı; Çevre Operasyonel Programının uygulanmasını desteklemek amacıyla İletişim Eylem Planı çerçevesinde hedef kitlelerin farkındalığını arttırmak, bilgi geliştirmek ve yaymak ve tanıtım yapmaktır.			Projenin genel amacı; Çevre Operasyonel Programının uygulanmasını desteklemek amacıyla İletişim Eylem Planı çerçevesinde hedef kitlelerin farkındalığını arttırmak, bilgi geliştirmek ve yaymak ve tanıtım yapmaktır.		
Proje Yeri	Muhtelif			Muhtelif		
Karakteristiği	Etüd-Proje-Uygulama			Etüd-Proje-Uygulama		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2009-2015			2009-2015		
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
	611	108		611	108	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2013 Yılı Fiyatlarıyla		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (.....)</i>						
2011		0			0	
2012		0			0	
2013		0			0	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Proje programdan çıkartılmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2013 – 2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır.

Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2013 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-33

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2009K100100			2009K100100		
Proje Adı	Eğitim ve Kapasite Geliştirme Faaliyetleri İçin Teknik Yardım Projesi (AB)			Eğitim ve Kapasite Geliştirme Faaliyetleri İçin Teknik Yardım Projesi (AB)		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Çevre			DKH-Sosyal-Çevre		
Proje Amacı	Projenin genel amacı, Çevre Operasyonel Programı'nın etkin biçimde yönetilmesi için AB Yatırımları Daire Başkanlığı'nın kurumsal, teknik ve idari kapasitesinin geliştirilmesini teminen eğitimler düzenlenmesi, kamu sektöründe bulunmayan özel uzmanlık alanlarında kalifiye uzman yardımı sağlanması ve teknik yardım desteği vasıtasıyla geliştirilmesi ve nihai faydalanıcı olan Belediyelerin kapasitelerinin geliştirilmesidir. Proje ile ayrıca AB Yatırımları Daire Başkanlığı için diğer projelerce öngörülemeyen ve/veya acil ihtiyaçların sağlanması amaçlanmaktadır.			Projenin genel amacı, Çevre Operasyonel Programı'nın etkin biçimde yönetilmesi için AB Yatırımları Daire Başkanlığı'nın kurumsal, teknik ve idari kapasitesinin geliştirilmesini teminen eğitimler düzenlenmesi, kamu sektöründe bulunmayan özel uzmanlık alanlarında kalifiye uzman yardımı sağlanması ve teknik yardım desteği vasıtasıyla geliştirilmesi ve nihai faydalanıcı olan Belediyelerin kapasitelerinin geliştirilmesidir. Proje ile ayrıca AB Yatırımları Daire Başkanlığı için diğer projelerce öngörülemeyen ve/veya acil ihtiyaçların sağlanması amaçlanmaktadır.		
Proje Yeri	Muhtelif			Muhtelif		
Karakteristiği	Etüd-Proje-Uygulama			Etüd-Proje-Uygulama		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2009-2015			2009-2015		
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
	10.989	1.939		10.989	1.939	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2013 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam (*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
2009-2012	4.554	839		4.554	839	
2013	2.418	561		2.418	561	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Projede planlanan aktiviteler gerçekleştirilmiş olup hedeflenen çıktılar elde edilmiştir.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2013 – 2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır.

Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2013 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-34

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2011K100040			2011K100040		
Proje Adı	İç Denetim Eğitimi Kapasitesinin Geliştirilmesi Faaliyetleri İçin Teknik Yardım Projesi (AB)			İç Denetim Eğitimi Kapasitesinin Geliştirilmesi Faaliyetleri İçin Teknik Yardım Projesi (AB)		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Çevre			DKH-Sosyal-Çevre		
Proje Amacı	Projenin genel amacı, Çevre Operasyonel Programı'nın etkin biçimde yönetilmesi için İç Denetim Birimi Başkanlığının kurumsal, teknik ve idari kapasitesinin geliştirilmesi ve AB tarafından fonlanan projelerin denetlenmesidir.			Projenin genel amacı, Çevre Operasyonel Programı'nın etkin biçimde yönetilmesi için İç Denetim Birimi Başkanlığının kurumsal, teknik ve idari kapasitesinin geliştirilmesi ve AB tarafından fonlanan projelerin denetlenmesidir.		
Proje Yeri	Ankara			Ankara		
Karakteristiği	Etüd-Proje-Uygulama			Etüd-Proje-Uygulama		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2011-2014			2011-2014		
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
	417	74		417	74	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2013 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (.....)</i>						
2011		0			0	
2012		0			0	
2013		0			0	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Proje programdan çıkartılmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2013 – 2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır.

Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2013 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-35

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2013K100040			2013K100040		
Proje Adı	Çevre Denetim Aracı Alımı			Çevre Denetim Aracı Alımı		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Çevre			DKH-Sosyal-Çevre		
Proje Amacı	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde Merkez ve Taşra Teşkilatına Çevre Denetim Araçları alınarak özel olarak dizayn edilmesi, etkin çevre denetimleri, tam ve eksiksiz numune alma amaçlanmaktadır.			Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde Merkez ve Taşra Teşkilatına Çevre Denetim Araçları alınarak özel olarak dizayn edilmesi, etkin çevre denetimleri, tam ve eksiksiz numune alma amaçlanmaktadır.		
Proje Yeri	Muhtelif			Muhtelif		
Karakteristiği	40 adet T09 Taşıt-Donanım			40 adet T09 Taşıt-Donanım		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2013-2013			2013-2013		
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		2.750			3.271	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2013 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
2013		3.321			3.321	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	81 ilde çevre denetimlerinin daha etkin gerçekleştirilmesini sağlamak, Çevre Kanununu uygulamak, AB gereksinimleri gereği konuları yapmak, özel donanımı ile numunelerin bozulmadan analizlerinin yapılmasını sağlamak, 81 ilde daha etkin numune alımı ve yetkili laboratuvarlara gönderilmesi. 81 ilde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ve Bakanlığımız Merkez Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen denetimlerin daha etkin yapılması,					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	40 adet Çevre Denetim Aracının İl Müdürlüklerimize dağıtımı ve devri Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmiştir.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2013 – 2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır.

Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2013 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-36

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2013K100050			2013K100050		
Proje Adı	Çevre Ölçüm ve İzleme Altyapısının Geliştirilmesi Projesi			Çevre Ölçüm ve İzleme Altyapısının Geliştirilmesi Projesi		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Çevre			DKH-Sosyal-Çevre		
Proje Amacı	Proje 2 alt bileşenden oluşmaktadır. 1. Uzun Menzilli Sınırışan Hava Kirliliği Sözleşmesine taraf olan ülkelerin <u>Avrupa'daki hava kirleticilerinin uzun menzilli yayılımlarının miktarı ve asit birikim oluşumunun tespit edilmesi, asit birikiminin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin belirlenmesidir.</u> 2. Bakanlığımızdan Emisyon ölçümleri kapsamında yetki almış çevre laboratuvarlarının denetimi, karşılaştırma ve yeterlik testlerinin organizasyonu ile sanayi tesislerinde habersiz baca gazı ölçümlerinin yapılması			Proje 2 alt bileşenden oluşmaktadır. 1. Uzun Menzilli Sınırışan Hava Kirliliği Sözleşmesine taraf olan ülkelerin <u>Avrupa'daki hava kirleticilerinin uzun menzilli yayılımlarının miktarı ve asit birikim oluşumunun tespit edilmesi, asit birikiminin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin belirlenmesidir.</u> 2. Bakanlığımızdan Emisyon ölçümleri kapsamında yetki almış çevre laboratuvarlarının denetimi, karşılaştırma ve yeterlik testlerinin organizasyonu ile sanayi tesislerinde habersiz baca gazı ölçümlerinin yapılması		
Proje Yeri	Kırklareli-İzmir-Ankara			Kırklareli-İzmir-Ankara		
Karakteristiği	Etüd-Proje-Makine Teçhizat Alımı			Etüd-Proje-Makine Teçhizat Alımı		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2013-2013			2013-2013		
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		1.700			2.050	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2013 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam (*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
2013		1.552			1.552	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Bakanlığımızdan Emisyon ölçümleri kapsamında yetki almış çevre laboratuvarlarının denetimi, karşılaştırma ve yeterlik testlerinin organizasyonu ile sanayi tesislerinde habersiz baca gazı ölçümlerinin yapılması sağlanacaktır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	1. Taraf olunan EMEP protokolü kapsamında, Ülkemizin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi sağlanarak, EMEP verilerinin raporlanması 2. Çevre Laboratuvarlarının ve Sanayi tesislerinin daha etkin kontrolünün sağlanması					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	-2 adet EMEP istasyonunun yenilenmesi gerçekleştirilmiştir. -Referans Emisyon Laboratuvarının kurulumu sağlanmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2013 – 2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır.

Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2013 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

Ek-1**2013 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU****(BİN TL)****DÖNEM= 4****Kuruluş Adı : ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI****Sektör Adı : Enerji****2013 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi**

BİM No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2012 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
	913	2012D100010	Kamu Binalarında Enerji Etüdü Projesi	GENEL	2013	Ankara	0	3.132	2.132	0	0	1.000	-	900			47
	913	2012D100020	Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Uygulama Çalışmaları (BEP-TR II) ve BEP-TR Bakım-Onarımı	GENEL	2014	Ankara	0	2.752	800	0	0	1.300					138
	913	2012D100030	Binalarda Enerji Verimliliği Çalışmaları	GENEL	2015	Ankara	0	1.715	426	0	0	500					52
	913	2013D100010	Çevre Dostu Yeşil Bina Sertifikası İçin Altyapı Oluşturulması	GENEL	2014	Ankara	0	200	0	0	0	100					14
TOPLAM							0	7.799	3.358	0	0	2.900			0	0	251

Sektör Adı : Turizm**2013 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi**

BİM No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2012 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
	913	2007F000100	İmar Uygulamaları	GENEL	2015	Muhtelif (230 Belediye)	0	53.095	16.437	0	0	11.500					10.857
	913	2012F000090	Türkiye Kıyılarında Yüzme Suyu Profillerinin Belirlenmesi Projesi	GENEL	2014	Muhtelif	0	2.000	500	0	0	1					0
	913	2013F000010	Çevre Koruma-Planlama-Düzenleme-Altyapı, Uygulama ve Ekipmanları	GENEL	2013	Muhtelif	0	10.000	0	0	0	10.999					10.405
TOPLAM							0	65.095	16.937	0	0	22.500			0	0	21.262

Sektör Adı : Konut**2013 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi**

BİM No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2012 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
	913	2013G000140	Lojman Onarımı	GENEL	2013	Muhtelif	0	5.600	0	0	0	5.600					5.221
	913	2013G000130	Lojman Yapımı Etüt-Proje Hazırlığı	GENEL	2013	Van-Merkez Şırnak-Merkez	0	200	0	0	0	200					0
Yeni	913	2013G000520	Yapı Kooperatifçiliği Yazılım Sistemi (e-Kooperatif)	GENEL	2015	Ankara	0	705	0	0	0	300					113
49193	18	2013G000090	Lojman Onarımı	GENEL	2013	Ankara	0	202	0	0	0	202					201
TOPLAM							0	6.505	0	0	0	6.100			0	0	5.334

Sektör Adı : Eğitim

2013 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

BİM No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2012 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
90334	513	2013H035050	Kesin Hesap Farkı	ÖZEL BÜTÇE	2013	Muhtelif	0	100	0	0	0	100					0
TOPLAM							0	0	0	0	0	0			0	0	0

Sektör Adı : DKH

2013 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

BİM No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2012 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
	913	2010K010080	İl Laboratuvar Hizmetlerinin Güçlendirilmesi	GENEL	2015	Muhtelif	0	7.925	2.457	0	0	1.271					1.063
	913	2010K010050	Merkez Laboratuvarının Deney Hizmetlerinin Güçlendirilmesi	GENEL	2015	Ankara	0	6.475	2.967	0	0	712					13
	913	2010K010110	Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hizmetlerinin Arttırılması	GENEL	2015	Ankara	0	16.396	7.173	0	0	1.358					849
	913	2010K010120	Onaylanmış Kuruluşların Değerlendirme Şartname Sayısının Arttırılması	GENEL	2015	Ankara	0	963	387	0	0	204					42
	913	2010K010130	Yapı Malzemelerini Düzenleyen Teknik Şartnamelerin Sayısının Arttırılması	GENEL	2015	Ankara	0	586	32	0	0	255					11
	913	2012K010470	Kamu Yatırımlarının Otomasyonu Sisteminin Yaygınlaştırılması	GENEL	2014	Ankara	0	1.260	420	0	0	500					186
	913	2010K010070	Proje Arşivinin Taranması ve Web Tabanlı Uygulamaya Geçilmesi	GENEL	2014	Ankara	0	1.130	380	0	0	500					361
	913	2010K010060	Merkez Hakem ve İhtisas Laboratuvarı Binası İnşaatı	GENEL	2014	Ankara	0	4.000	198	0	0	3.590					3.590
	913	2012K010460	Ulusal Yapı Denetim Sis. Yazı. Yaygınlaştırılması	GENEL	2014	Ankara	0	3.500	1.140	0	0	1.710	-	400			100
	913	2010K010090	Yapı Denetim Sisteminin Uygulandığı İllerde Eğitim Verilmesi	GENEL	2015	Muhtelif	0	2.850	650	0	0	700	+	400			755
	913	2013K010080	Yapı Müteahhithiği Bilişim Sistemi (YAMBİS) Güçlendirilmesi	GENEL	2015	Ankara	0	1.260	0	0	0	400					159
Yeni	913	2013K010700	Bakanlık Laboratuvar Kampüsünün Enerji Verimli Hale Getirilmesi	GENEL	2014	Ankara	0	2.750	0	0	0	900					0
	913	2010K050400	Arıtım İçin Uygun Yöntem Belirlenmesi (AB)	AB Hibesi	2014	Muhtelif	7.987	7.987	0	4.091	0	4.091					0
	913		Arıtım İçin Uygun Yöntem Belirlenmesi (AB)	GENEL	2014	Muhtelif	0	1.410	0	0	0	649	-	648			0
	913	2009K050400	IPA Yatırım Paketi Hazırlama Projesi (AB)	AB Hibesi	2014	Muhtelif	17.252	17.252	3.724	6.114	0	6.114					6.114
	913		IPA Yatırım Paketi Hazırlama Projesi (AB)	GENEL	2014	Muhtelif	0	3.045	657	0	0	1.152					1.152

Sektör Adı : DKH

2013 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

BİM No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2012 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Mikt. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
	913	2013K050250	Su Temini Hizmetleri Projesi	GENEL	2013	Muhtelif	0	2.975	0	0	0	2.975					2.952
	913	2012K060110	Korunan Alanlarda Atıksu Yönetimi Hizmetleri	GENEL	2013	Muhtelif	0	1.256	0	0	0	1.256	-	206			1.049
	913	2013K060100	Atıksu Yönetim Hizmetleri Projesi	GENEL	2013	Muhtelif	0	6.306	0	0	0	6.306	-	190			5.975
	913	2013K060110	Özel Proje Alanları Kanalizasyon Projesi	GENEL	2015	Muhtelif	0	3.644	0	0	0	644	-	643			0
	913	2006K070010	İskan Hizmetleri Etüd-Proje İşleri	GENEL	2014	Muhtelif	0	5.420	1.000	0	0	1.000					347
	913	1992K070040	Göçebelerin İskanı	GENEL	2014	Muhtelif	0	17.325	8.453	0	0	1.000					0
	913	2009K070020	Yerleri Kamulaştırılanların İskanı (2009)	GENEL	2015	Muhtelif	0	179.210	8.269	0	0	4.001					0
	913	2011K070020	Bulanık-Alpaslan I Barajı İskanı (DAP)	GENEL	2014	Muş	0	33.030	0	0	0	16.520					12.995
	913	2011K070030	Kesin Hesap Farkı	GENEL	2014	Muhtelif	0	3.000	1.200	0	0	1.200					708
	913	2010K070040	İskan Konutları Altyapı İşleri	GENEL	2014	Muhtelif	0	5.200	2.700	0	0	1.000					0
	913	2011K070010	Kırsal Alanlarda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması	GENEL	2015	Muhtelif	0	4.935	2.000	0	0	2.000					268
	913	1995K070030	Köysel Alanda İç İşk. Düzenlenmesi I	DİĞERLERİ	2015	Muhtelif	0	136.580	77.560	0	0	16.239					9.200
	913	2006K070020	Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi I	DİĞERLERİ	2015	Muhtelif	0	5.990	2.700	0	0	1					0
	913	2011K070040	Köysel Alanda İç İşk. Düzenlenmesi II	DİĞERLERİ	2015	Muhtelif	0	102.500	16.930	0	0	39.497					14.067
	913	2011K070050	Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi II	DİĞERLERİ	2015	Muhtelif	0	1.890	105	0	0	1					0
	913	2013K070030	Köylerde Yöresel Özellik. ve İhtiyaç. Dahilinde Yapılaşma Koşulları Belirleme	GENEL	2014	Muhtelif	0	1.000	0	0	0	500					500
	913	2013K070010	Yerleri Kamulaştırılanların İskanı (2013)	GENEL	2014	Muhtelif	0	147.700	0	0	0	501					0
	913	2013K070020	İskan Kanunu Uygulama Eğitimi	GENEL	2017	Muhtelif	0	3.000	0	0	0	550					325
	913	2009K080310	IPA Katı Atık Yatırım Paketi (AB)	AB Hibesi	2014	Muhtelif	9.114	9.114	3.209	3.943	0	3.943					3.943
	913		IPA Katı Atık Yatırım Paketi (AB)	GENEL	2014	Muhtelif	0	1.571	566	0	0	1.102					1.010
	913	2012K080030	Kentsel Altyapının Geliştirilmesine Yönelik Eğitim Projesi	GENEL	2015	Muhtelif	0	2.530	800	0	0	500					472

Sektör Adı : DKH

2013 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

BİM No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2012 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Miktd. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
	913	2009K080100	Düzenli Depolama Tesisleri 2. Etap Yapımı	GENEL	2013	Muhtelif	0	5.122	2.604	0	0	2.518	-	508			1.902
	913	2009K080110	Eski Çöplük Kapatma	GENEL	2013	Muhtelif	0	1.764	1.762	0	0	2					0
	913	2013K080020	Korunan Alanlarda Atık Yönetimi Hizmetleri	GENEL	2013	Muhtelif	0	3.864	0	0	0	3.864					3.765
	913	2013K080030	Teknik Altyapı Envanteri Çıkarılması Projesi	GENEL	2014	Muhtelif	0	1.645	0	0	0	775	-	434			335
	913	2013K080040	İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Değerlendirilmesi Projesi	GENEL	2014	Muhtelif	0	3.200	0	0	0	1.800	-	380			1.188
	913	2013K080050	Altyapı Tesis Yapımına Ait Usul ve Esas Belirlenmesi Projesi	GENEL	2015	Muhtelif	0	4.500	0	0	0	1.500	-	1.250			250
	913	2013K080060	Özel Proje Alanlarına Yönelik Etüd Hazırlama Projesi	GENEL	2015	Muhtelif	0	17.905	0	0	0	5.999	-	5.998			0
	913	1992K090010	İmar Planı Yapımı	GENEL	2013	Muhtelif	0	162	152	0	0	10					0
	913	2007K090150	Çevre Düzeni Planları	GENEL	2013	Muhtelif	0	4.389	4.089	0	0	300					229
	913	2011K091070	ÇŞB Mekânsal Veri Altyapısının Oluşturulması ve Uygulama Yazılımlarının Geliştirilmesi Projesi	GENEL	2013	Muhtelif	0	6.000	2.500	0	0	3.500					3.500
	913	2011K091050	Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Altyapısı Kurulumu Projesi	GENEL	2013	Ankara	0	4.300	2.500	0	0	1.800					1.800
	913	2010K090120	Kıyı Master Planı	GENEL	2013	Muhtelif	0	5.550	2.500	0	0	3.050					3.050
	913	2010K090110	Bütünleşik Kıyı Yönetimi Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlama Projesi	GENEL	2013	Ankara	0	1.000	500	0	0	500					452
	913	2012K090090	Afet Riskli Alanlarda ve Gecekondular Bölgelelerinde Kentsel Dönüşüm Projeleri	GENEL	2013	İstanbul	0	36.280	2.280	0	0	32.500					29.190
	913	2008K091080	Hizmet Binaları İnşaatı	GENEL	2014	Muhtelif	0	30.155	13.575	0	0	12.772	-	1.633			10.774
	913	2010K091030	Bakanlık Hizmet Binası	GENEL	2014	Ankara	0	137.900	4.623	0	0	30.002	+	19.313			35.417
	913	2013K090020	Marka Kentler Oluşmasına Yön. Özel Projeler Prj.	GENEL	2013	Muhtelif	0	5.000	0	0	0	3.500	-	1.500			147
	913	2013K090050	İmar Planı Yapımı	GENEL	2013	Muhtelif	0	600	0	0	0	600					500
	913	2013K090060	İmar Uygulaması	GENEL	2013	Muhtelif	0	600	0	0	0	600					599
	913	2013K090010	Bakanlık ve Taşra Bilgi Sistemleri idame ve Yenileme Projesi	GENEL	2013	Muhtelif	0	10.488	0	0	0	10.488	+	1.783			12.271
	913	2013K090070	İmar ve Mühendislik Hizmetleri Geliştirme Projesi	GENEL	2013	Muhtelif	0	1.000	0	0	0	1.000	-	150			636

Sektör Adı : DKH

2013 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

BİM No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2012 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
	913	2013K090080	Muhtelif İşler	GENEL	2013	Muhtelif	0	13.728	0	0	0	13.728	+	1.500			13.768
	913		Taşıt Alımı	GENEL	2013	Muhtelif	0	2.500	0	0	0	2.500	-	1.300			1.001
	913		Hizmet Binası Onarımı	GENEL	2013	Muhtelif	0	6.500	0	0	0	6.500	+	750			6.252
	913		Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	GENEL	2013	Muhtelif	0	4.728	0	0	0	4.728	+	2.050			6.515
	913	2013K090090	Hali hazır Harita Alımı	GENEL	2014	Muhtelif	0	1.250	0	0	0	500					499
	913	2013K090100	Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Veri Sızıntı Engelleme Sistemi Kurulması Projesi	GENEL	2014	Ankara	0	1.735	0	0	0	200					41
	913	2013K090030	Çevre Düzeni Planları	GENEL	2014	Kilis-Karaman-Uşak-Manisa-Kütahya-Konya-Izmir-Mersin-Isparta-Gaziantep-Eskişehir-Bursa-Burdur-Bilecik-Antalya-Afyonkarahisar-Adıyaman-Adana	0	1.450	0	0	0	1.350					1.350
Yeni	913	2013K090110	Ülke ve Belirlenecek Pilot Bölgede Mekânsal Strateji Planlarına İlişkin Veri Toplama, Araştırma ve Analizlerin Yapılması İş	GENEL	2014	Muhtelif	0	2.500	0	0	0	1.500					1.500
	913	2013K100010	Eğitim,Tanıtım ve Yayın Projesi	GENEL	2013	Muhtelif	0	600	0	0	0	600					500
	913	2010K100130	Biyolojik Çeşitliğin Tespiti-II	GENEL	2014	Muhtelif	0	1.002	673	0	0	187					185
	913	2009K100120	Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Yönetimi (GEF)	GEF Katkısı	2014	Muhtelif	3.413	3.413	1.883	1.230	0	1.230					1.110
	913		Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Yönetimi (GEF)	GENEL	2014	Muhtelif	0	662	412	0	0	150					148
	913	2013K100020	Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları Yeniden Değerlendirme Projesi	GENEL	2014	Muhtelif	0	3.500	0	0	0	1.750	-	500			1.230
	913	2013K100030	İklim Değişikliği Ulusal Bildirimleri Hazırlanması Projesi	GENEL	2014	Muhtelif	0	3.000	0	0	0	862					0
	913	2011K100080	Deniz ve Kıyı Suları Kalite Durumlarının Belirlenmesi ve Sınıflandırılması Projesi	GENEL	2013	Muhtelif	0	1.965	750	0	0	1.215					727
	913	2009K100070	Kimyasalların Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama (REACH) Süreçleri Projesi (AB)	AB Hibesi	2013	Muhtelif	3.205	3.205	1.755	1.450	0	1.450					1.370
	913		Kimyasalların Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama (REACH) Süreçleri Projesi (AB)	GENEL	2013	Muhtelif	0	430	287	0	0	143					128

Sektör Adı : DKH

2013 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

BİM No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2012 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
	913	2010K100080	Emisyonların Kontrolünün Geliştirilmesi Projesi (AB)	AB Hibesi	2013	Ankara	2.720	2.720	1.280	1.440	0	1.440					0
	913		Emisyonların Kontrolünün Geliştirilmesi Projesi (AB)	GENEL	2013	Ankara	0	207	105	0	0	102					0
	913	2012K100090	Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetimi Projesi	GENEL	2013	Ankara	0	2.516	1.066	0	0	1.620					1.569
	913	2011K100120	İklim Değişikliğinin Etkileri ve Uyum Konusunda Farkındalığın Geliştirilmesi	GENEL	2013	Muhtelif	0	950	300	0	0	650					650
	913	2011K100110	Sanayi Kaynaklı Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Projesi (AB)	AB Hibesi	2013	Ankara	3.943	3.943	1.643	2.300	0	2.300					2.300
	913		Sanayi Kaynaklı Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Projesi (AB)	GENEL	2013	Ankara	0	545	295	0	0	250					115
	913	2011K100130	İklim Değişikliğine Uyum ile İlgili Bölgesel ve Sektörel Etkilerin Belirlenmesi	GENEL	2014	Muhtelif	0	4.000		0	0	1.500	-	1.499			0
	913	2010K100110	Maden Atıklarının Yönetimi Projesi (AB)	AB Hibesi	2014	Muhtelif	5.590	5.590	3.800	1.790	0	1.790					1.790
	913		Maden Atıklarının Yönetimi Projesi (AB)	GENEL	2014	Muhtelif	0	792	533	0	0	198					130
	913	2010K100070	Çevresel Gürültü Direktifi İçin Uygulama Kapasitesi (AB)	AB Hibesi	2015	Muhtelif	13.297	13.297	0	4.903	0	4.903					4.903
	913		Çevresel Gürültü Direktifi İçin Uygulama Kapasitesi (AB)	GENEL	2015	Muhtelif	0	296	19	0	0	98					92
	913	2012K100070	Çevresel Açından Sürdürülebilir Çevre Dostu Balık Çiftlikleri Sisteminin Oluşturulması Projesi	GENEL	2014	Muhtelif	0	1.900	0	0	0	718					148
	913	2010K100100	Büyük Endüstriyel Kazalar Direktifi (Seveso-II) İçin Uygulama Kapasitesi Geliştirme Projesi (AB)	AB Hibesi	2014	Muhtelif	6.400	6.400	3.317	1.611	0	1.611					1.611
	913		Büyük Endüstriyel Kazalar Direktifi (Seveso-II) İçin Uygulama Kapasitesi Geliştirme Projesi (AB)	GENEL	2014	Muhtelif	0	690	345	0	0	179	+	92			264
	913	2012K100060	AB 850/2004 Sayılı Kalıcı Organik Kirleticiler Tüzüğü'nün Uygulanması (AB)	AB Hibesi	2014	Ankara	2.148	2.148	843	716	0	716					716
	913		AB 850/2004 Sayılı Kalıcı Organik Kirleticiler Tüzüğü'nün Uygulanması (AB)	GENEL	2014	Ankara	0	238	117	0	0	72	+	70			142
	913	2011K100290	Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı-1	GENEL	2014	Samsun-İstanbul-Erzurum	0	9.000	0	0	0	3.750	-	1.100			0
	913	2012K100120	Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı-2	GENEL	2014	Konya-İzmir-Diyarbakır-Adana	0	12.000	0	0	0	5.650	-	2.799			0
	913	2010K100030	Hava Kalitesinin Ön Değerlendirilmesi ve Ölçüm Araçlarının Yenilenmesi Projesi	GENEL	2014	Muhtelif	0	6.300	333	0	0	4.030	-	1.800			543

Sektör Adı : DKH

2013 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

BİM No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2012 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Miktd. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
	913	2010K100090	Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK) Direktif Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi (AB)	AB Hibesi	2014	Ankara	5.813	5.813	3.080	1.703	0	1.703					0
	913		Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK) Direktif Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi (AB)	GENEL	2014	Ankara	0	250	156	0	0	2					0
	913	2009K100080	Çevre Operasyonel Programı İletişim Eylem Planının Uygulanması için Teknik Yardım Projesi (AB)	AB Hibesi	2015	Muhtelif	611	611	0	239	0	239					0
	913		Çevre Operasyonel Programı İletişim Eylem Planının Uygulanması için Teknik Yardım Projesi (AB)	GENEL	2015	Muhtelif	0	108	0	0	0	1					0
	913	2009K100090	Çevre Operasyonel Programı Yönetimi ve Uygulanmasının Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi (AB)	AB Hibesi	2015	Muhtelif	743	743	264	217	0	217					217
	913		Çevre Operasyonel Programı Yönetimi ve Uygulanmasının Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi (AB)	GENEL	2015	Muhtelif	0	151	66	0	0	81					81
	913	2009K100100	Eğitim ve Kapasite Geliştirme Faaliyetleri İçin Teknik Yardım Projesi (AB)	AB Hibesi	2015	Muhtelif	10.989	10.989	4.554	3.145	0	3.145					2.418
	913		Eğitim ve Kapasite Geliştirme Faaliyetleri İçin Teknik Yardım Projesi (AB)	GENEL	2015	Muhtelif	0	1.939	839	0	0	606					561
	913	2011K100040	İç Denetim Eğitimi Kapasitesinin Geliştirilmesi Faaliyetleri İçin Teknik Yardım Projesi (AB)	AB Hibesi	2014	Ankara	417	417	0	255	0	255					0
	913		İç Denetim Eğitimi Kapasitesinin Geliştirilmesi Faaliyetleri İçin Teknik Yardım Projesi (AB)	GENEL	2014	Ankara	0	74	0	0	0	1					0
	913	2011K100190	Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi	GENEL	2014	Muhtelif	0	1.500	504	0	0	600					558
	913	2013K100040	Çevre Denetim Aracı Alımı	GENEL	2013	Muhtelif	0	2.750	0	0	0	2.750	+	521			3.321
	913	2013K100050	Çevre Ölçüm ve İzleme Altyapısının Geliştirilmesi Projesi	GENEL	2013	Kırklareli-İzmir-Ankara	0	1.700	0	0	0	1.700	+	350			1.552
	913	2013K100060	INSPIRE Kapasite Artırımı (AB)	AB Hibesi	2013	Muhtelif	8.280	8.280	0	8.280	0	8.280					0
	913		INSPIRE Kapasite Artırımı (AB)	GENEL	2013	Muhtelif	0	920	0	0	0	911	-	192			0
	913	2013K100070	Çevre Yönetimi Süreçleri Otomasyonu Projesi	GENEL	2014	Ankara	0	1.900	0	0	0	1.600	-	1.400			0
	913	2013K100080	Deniz Kirliliğinin Kontrolü Projesi	GENEL	2014	Muhtelif	0	1.800	0	0	0	900					700
	913	2013K100090	Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek Projesi (IPA) (AB)	AB Hibesi	2014	Muhtelif	6.211	6.211	0	2.795	0	2.795					0
	913		Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek Projesi (IPA) (AB)	GENEL	2014	Muhtelif	0	690	0	0	0	345					0
	913	2013K100100	Çevresel Etiket Altyapısı Projesi	GENEL	2014	Ankara	0	800	0	0	0	430	-	312			105

Sektör Adı : DKH

2013 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

BİM No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2012 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
Yeni	913	2013K100170	Avrupa Birliği Çevre Entegre Uyum Stratejisinin (UÇES) Güncellenmesi Projesi	GENEL	2014	Ankara	0	2.000	0	0	0	1.000	-	759			0
Yeni	913	2013K100180	Büyük Yakma Tesisleri (LCP) Direktifi'nin Uygulanması İle Daha İyi Hava Kalitesi Projesi (AB)	AB Hibesi	2014	Ankara	2.070	2.070	0	0	0	1.242					1.242
	913		Büyük Yakma Tesisleri (LCP) Direktifi'nin Uygulanması İle Daha İyi Hava Kalitesi Projesi (AB)	GENEL	2014	Ankara	0	230	0	0	0	138	+	30			165
	913	2013K140090	Afet Risk Haritası Hazırlanması Çalışması	GENEL	2014	Muhtelif	0	4.850	0	0	0	2.000	+	242			2.242
47305	108	2001K020030	Muhtelif İşler	GENEL	2015	Muhtelif		50.000				50.000					50.000
86712	129	2010K090040	Hizmet Binası	DÖNER SERMAYE	2014	Muğla Bolu		9.200	2.850			1.300					1.300
86733	129	2012K090200	Hizmet Binası	GENEL	2014	Muhtelif		26.600				3.750					0
86745	129	2011K090050	Hizmet Binası	DÖNER SERMAYE	2014	Tekirdağ		3.358	825			200	+	219			419
47785	6	2008K010100	Hizmet Binası İnşaatı	GENEL	2013	Ankara		27.000				60.400	+	539			60.939
47825	103	2000K010650	Vergi Daireleri İnşaatı	GENEL	2016	Muhtelif		3.097				3.097					3.097
47865	123	1996K020190	SG Destek Hizmetleri İnşaatı	GENEL	2015	Muhtelif		154.400				31.324					2.000
47885	103	2013K010160	Muhtelif İşler	GENEL	2013	Muhtelif		7				7					0
49013	6	2012K010040	Muhtelif İnşaat, Onarım, Makine-Techizat Alımı	GENEL	2014	İstanbul Ankara		2.596				2.596					251
49194	18	2013K150010	Muhtelif İşler	GENEL	2013	Ankara		1.002				1.002					1.000
77368	15	2011K150090	Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu (GAP)	GENEL	2014	Diyarbakır		119.000	40.000			60.000					24.556
TOPLAM							110.203	1.203.157	211.981	46.222	0	329.305		48.602	0	0	224.902

2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*)

Kurum Türü : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

4. Dönem

Bütçe Türü : Genel Bütçe (Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs.)

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2012 Sonu Kümülatif Harcama			2013 Yılı Program Ödenek			2013 Yılı Revize Ödenek			2013 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji	4		7.799			3.358			2.900			2.000			251
Ulaştırma-Hab.															
Turizm	3		65.095			16.937			22.500			22.500			21.262
Konut	3		6.505			0			5.800			6.100			5.334
Eğitim															
Sağlık															
D.Kamu Hizm.	92		845.994			85.334			213.231			226.103			173.901
-İktisadi	12		49.095			15.804			11.500			12.100			7.129
-Sosyal	80		796.899			69.530			201.731			214.003			166.772
TOPLAM	102		925.393			105.629			244.431			226.103			173.901

(*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaktır.

2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*)

Kurum Türü : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

4. Dönem

Bütçe Türü : Hibe-GEF FONU (Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs.)

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2012 Sonu Kümülatif Harcama			2013 Yılı Program Ödenek			2013 Yılı Revize Ödenek			2013 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim															
Sağlık															
D.Kamu Hizm.	1	3.413	3.413		1.883	1.883		1.230	1.230		1.230	1.230		1.110	1.110
-İktisadi															
-Sosyal	1	3.413	3.413		1.883	1.883		1.230	1.230		1.230	1.230		1.110	1.110
TOPLAM	1	3.413	3.413		1.883	1.883		1.230	1.230		1.230	1.230		1.110	1.110

(*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaktır.

2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*)

Kurum Türü : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

4. Dönem

Bütçe Türü : Diğerleri (Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs.)

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2012 Sonu Kümülatif Harcama			2013 Yılı Program Ödenek			2013 Yılı Revize Ödenek			2013 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim															
Sağlık															
D.Kamu Hizm.	4		246.960			97.295			23.010			55.738			23.267
-İktisadi															
-Sosyal	4		246.960			97.295			23.010			55.738			23.267
TOPLAM	4		246.960			97.295			23.010			55.738			23.267

(*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaktır.

2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*)

Kurum Türü : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

4. Dönem

Bütçe Türü : AB Hibesi (Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs.)

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2012 Sonu Kümülatif Harcama			2013 Yılı Program Ödenek			2013 Yılı Revize Ödenek			2013 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim															
Sağlık															
D.Kamu Hizm.	18	106.790	106.790		27.469	27.469		44.992	44.992		46.234	46.234		26.624	26.624
-İktisadi															
-Sosyal	18	106.790	106.790		27.469	27.469		44.992	44.992		46.234	46.234		26.624	26.624
TOPLAM	18	106.790	106.790		27.469	27.469		44.992	44.992		46.234	46.234		26.624	26.624

(*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaktır.

2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*)

Kurum Türü : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – Diğer Kurumların Yatırımları

4. Dönem

Bütçe Türü : Diğer Kurumlar-Genel Bütçe (Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs.)

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2012 Sonu Kümülatif Harcama			2013 Yılı Program Ödenek			2013 Yılı Revize Ödenek			2013 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma-Hab.															
Turizm															
Konut	1		202			0			202			202			201
Eğitim															
Sağlık															
D.Kamu Hizm.	9		383.702			40.000			212.176			213.255			141.843
-İktisadi															
-Sosyal	9		383.702			40.000			212.176			213.255			141.843
TOPLAM	9		383.702			40.000			212.176			213.255			141.843

(*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaktır.

2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*)

Kurum Türü : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – Diğer Kurumların Yatırımları

4. Dönem

Bütçe Türü : Diğer Kurumlar-Döner Sermaye (Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs.)

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2012 Sonu Kümülatif Harcama			2013 Yılı Program Ödenek			2013 Yılı Revize Ödenek			2013 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim															
Sağlık															
D.Kamu Hizm.	2		12.558						1.500			1.719			1.719
-İktisadi															
-Sosyal	2		12.558						1.500			1.719			1.719
TOPLAM	2		12.558						1.500			1.719			1.719

(*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaktır.

2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*)**Kurum Türü : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – Diğer Kurumların Yatırımları****4. Dönem****Bütçe Türü : Diğer Kurumlar-Özel Bütçe**(Genel Bütçe,Özel Bütçe,KİT,Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye,Mahalli Katkı,Fon,Hibe vs.)

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2012 Sonu Kümülatif Harcama			2013 Yılı Program Ödenek			2013 Yılı Revize Ödenek			2013 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	1		100						100			100			0
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	1		100						100			100			0

(*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaktır.