

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.09.0.YFK.0.00. 411 - 1166
Konu : Hakediş Ödemelerindeki
Gecikme.

16 Temmuz 2010

.....BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İlgi : 29.06.2010 tarih ve 2691 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda özetle; 4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre ihale edilerek birim fiyat sözleşmeye bağlanan ".....Şehirlerarası Otobüs Terminali Kompleksi Yapım İşi"nde hakediş ödemelerinde meydana gelen gecikmeler nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilip verilemeyeceği hususunda görüşümüzün bildirilmesi talep edilmektedir.

Konu, Yüksek Fen Kurulunda gönderilen bilgi ve belgeler ile yürürlükteki ilgili mevzuatı çerçevesinde incelenmiştir.

Bahis konusu işte 14 adet geçici hakediş raporunun düzenlendiği ve bu hakedişlerden 1 ve 14 nolu hakedişlerin süresinde ödendiği, diğer hakedişlerin ödemesinde gecikmelerin olduğu, yüklenicinin 21.06.2010 tarihli dilekçesi ile idarenize müracaat ederek geç ödemeye tekabül eden 197 günlük ek sürenin süre uzatımı olarak verilmesini talep ettiği ayrıca, yüklenicinin hakediş tutarlarının geç ödendiği dönemlerde işi durdurmadığı ve süre uzatımı konusunda herhangi bir müracaatının olmadığı hususları idareniz yazısından anlaşılmaktadır.

İşe ait Sözleşmenin;

"Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları" başlıklı 19.4. maddesinde; "İdarenin bu sözleşmede ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini öngörülen sürede yerine getirememesi(yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği gibi.) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi hallerinde, durum idarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılır, ancak bu durumda yüklenicinin yirmi gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunması şartı aranmaz." 19.5. maddesinde ise "İşin süresi ve süre uzatımıyla ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır." hükmü,

Ödeme şekil şartları ve Ödeme Planı başlıklı 12.2. maddesinde; "Hakediş raporları, ihale dokümanında öngörülen ilerleme yüzdeleri üzerinden, bu Sözleşmenin eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak 60 (Altmış) günde bir düzenlenir ve idarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir." hükmü,

Sözleşmesi tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGS)'nin 40.a maddesinde; "Her hakediş tutarından, bir evvelki hakediş tutarı çıkarıldıktan sonra kalan miktara idarece ilgili mevzuata göre hesaplanacak Katma Değer Vergisi eklendikten sonra bulunan miktardan sözleşmede yazılı kesintiler, varsa yüklenicinin idareye olan borçları ve cezalar ile kanunen alınması gereken vergiler kesilir. Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda, eğer sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa otuz gün içinde tahakkuka bağlanır. Bu tarihten başlamak üzere on beş gün içinde de ödeme yapılır." hükmü,

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.09.0.YFK.0.00.
Konu : Hakediş Ödemelerindeki
Gecikme.

- 2 -

Belirtilen bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde, hakediş ödemelerinin ön görülen sürede ödenememesi durumu idarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerinin bir kısmını öngörülen sürede yerine getirememesi veya idarenin sebebiyet verdiği haller kapsamında olduğu, dolayısıyla işe etki derecesi göz önüne alınarak hakediş ödemelerindeki gecikmeden dolayı süre uzatımı verilebileceği, hakediş ödemelerindeki gecikmeler idarenin sebebiyet verdiği hallerden olduğundan yüklenicinin bu konu ile ilgili süre uzatım konusunda 20 gün içinde yazılı bildirimde bulunma şartının aranmasına gerek bulunmadığı,

Ayrıca, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığımızın görevleri göz önünde bulundurulduğunda, sözleşmenin bir tarafı olmayan Bakanlığımızın süre uzatım hesaplarını inceleyerek uygun olup olmadığı konusunda bir karar ihdas etmesinin uygun olmayacağı,

Hususları değerlendirilmektedir.

Bu itibarla, yükleniciye yapılan hakediş ödemelerinde meydana gelen gecikmenin işe etki derecesi dikkate alınarak yükleniciye süre uzatımı verilebilecektir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Fuat ~~ARABACI~~
Bakan a.
Kurul Başkanı V.
İmza