



YATIRIMCI KURULUŞLAR DÖNEM RAPORU

(Bakanlığımız Genel Bütçe Yatırımları)

Dönemi	: 1 OCAK – 31 ARALIK 2019
Yatırımcı Kuruluş	: AFYONKARAHİSAR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Proje Sayısı	: 7 Adet
Projelerin Sektörlere Dağılımı :	Eğitim Sektörü : 1 Adet Konut Sektörü : 0 Genel İdare Sektörü : 6 Adet
Toplam Proje Tutarı	: 51.546.850,00 TL
Önceki Yıllar Harcaması	: 13.589.816,86 TL
Yılı Ödeneği	: 4.270.850,00 TL
Dönem Sonuna Kadar Yapılan Harcama	: 3.812.197,37 TL
Parasal Gerçekleşme %	: 33.7
Fiziki Gerçekleşme %	: 35
Biten Proje Sayısı	: 3
Devam Eden Proje Sayısı	: 3
İhale Aşamasındaki Proje Sayısı	: 1
Başlamayan Proje Sayısı	: -
Başlamama Nedenleri	: -



İLİ : AFYONKARAHİSAR
YILI: 2019 (ARALIK)

AFYONKARAHİSAR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
(Bakanlığımız Yatırım Programında yer alan Genel Bütçe Yatırımlarımız)

Sıra No	Sektörün Adı	Projenin Adı	İşin		Revize Proje Maliyet Tutarı (TL)	Önceki Yıllardaki Harcama Miktarı (TL)	2019 Yılı Ödeneği (TL) KDV Dahil	Dönem Sonu Har. Miktar (TL) KDV Dahil	Nakti Gerç. % (Yılı içi)	Fiziki Gerç. %	AÇIKLAMALAR
			Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi							
1	EĞİTİM	Afyon Merkez 500 Öğrencilik Yurdu (E-P-İ)	2013	2020	0	0	0	0	0	0	Proje çalışmaları tamamlandı. ihale süreci bekleniyor.
2	GENEL	Afyon Mrk. Çocuk Destek Merkezi (Erkek 30 Kişilik) Yapım işi	2016	2019	6.340.000,00	5.381.767,15	600.000,00	470.364,00	100	100	Geçici Kabulü Yapıldı
3	GENEL	Sosyal Hizmetler Merkezi + İl Müdürlüğü Hiz Binası YAPIM İşİ.	2015	2020	10.000.000,00	5.918.885,16	3.500.000,00	3.178.009,47	99	100	Geçici Kabulü Yapıldı.
4	GENEL	Afyon Emirdağ Davulga J.Krk.Klğ.Hiz.Bin.Yapım işi.	2017	2020	3.639.000,00	2.289.164,55	100.000,00	95.973,90	70.11	75	İş Fesih edildi.
5	GENEL	Afyon Mrk. Huzurevi İnş. (90 Kişilik) (E+P+İ)	2011	2021	30.000.000,00	0	2.000,00	0	0	0	Proje çalışmaları Devam Ediyor.



İLİ : AFYONKARAHİSAR
YILI: 2019 (ARALIK)

AFYONKARAHİSAR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
(Bakanlığımız Yatırım Programında yer alan Genel Bütçe Yatırımlarımız)

Sıra No	Sektörün Adı	Projenin Adı	İşin		Revize Proje Maliyet Tutarı (TL)	Önceki Yıllardaki Harcama Miktarı (TL)	2019 Yılı Ödeneği (TL) KDV Dahil	Dönem Sonu Har. Miktar (TL) KDV Dahil	Nakti Gerç. % (Yılı içi)	Fiziki Gerç. %	AÇIKLAMALAR
			Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi							
6	GENEL	Afyon Başmakçı Tarım ve Orman Müdürlüğü Hiz.Bin.	2018	2021	1.500.000,00	0	1.000,00	0	0	0	İmar, Altyapı ve Tapu işlemleri devam ediyor.
7	GENEL	Afyon Merkez Çocuk Evleri Sitesi(50 Kişilik) Proje işi	2017	2019	67.850,00	0	67.850,00	0	0	0	Proje çalışmaları bitirilmiş. İhale talimatı beklenmektedir.



Müdürlüğümüz Proje ve Yapım İşleri Şube Müdürlüğünün görev alanı kapsamında;

A) 2019 Yılı Bakanlığımız Yatırım Programında (etüt-proje-inşaat) 7 adet işimiz mevcut olup söz konusu işlerin toplam proje bedeli **51.546.850,00 TL** dir.

Bakanlığımız yatırım programında bulunan;

1- Merkez 500 Öğrencilik Yurt inşaatı işi proje hazırlanma çalışmaları tamamlanmış olup, ihale süreci beklenmektedir.

2- Çocuk Destek eğitim merkezi (Erkek) 30 kişilik yapım işi % 100 seviyesinde olup, Geçici Kabulü Yapılmıştır.

3- Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi + İl Müdürlüğü Hizmet Binası inşaatı yapım işi % 100 seviyesinde olup Geçici Kabulü Yapılmıştır.

4- Afyon Emirdağ Davulga J. Krk. K.lığı Hiz. Binası Yapım iş Fesih edildi.

5- Merkez Huzur evi inşaatı (90 kişilik) İşin Proje çalışmaları devam ediyor.

6- Afyonkarahisar Başmakçı Tarım ve Orman Müdürlüğü Hiz.Bin.(E+P) İşinin İmar, Altyapı ve Tapu işlemleri devam ediyor.

7- Afyonkarahisar Çocuk Evleri Sitesi (50 kişilik) işin proje hazırlama çalışmaları bitirilmiş. İhale talimatı beklenmektedir.



PROJE ÇALIŞMALARI

1-Merkez 500 Öğrencilik Yurt inşaatı işi projeleri tamamlandı. İhale talimatı beklenmektedir.

2-Afyonkarahisar Çocuk Evleri Sitesi (50 kişilik) işi proje çalışmaları bitirilmiş. İhale talimatı beklenmektedir.

3-Afyonkarahisar Merkez 90 kişilik Huzurevi (E+P+İ) işi proje çalışması devam etmektedir.

4-Afyonkarahisar Başmakçı Tarım ve Orman Müdürlüğü Hiz.Bin.(E+P) işi arsa temini çalışması devam etmektedir.



ÇOCUK DESTEK MERKEZİ (ERKEK 30 KİŞİLİK) YAPIM İŞİ



SÖZLEŞME BEDELİ	4.213.000,00 TL
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	28.06.2017
BİTİŞ TARİHİ	08.03.2019
NAKDİ GERÇEKLEŞME (%)	% 99
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	% 100
AÇIKLAMA	Her biri 2 katlı, biri idari diğerleri çocuk yaşam merkezi olmak üzere 5 Bloktan oluşmaktadır. Toplam inşaat alanı 2.830 m2 dir.



SOSYAL HİZMET MERKEZİ + İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ



SÖZLEŞME BEDELİ	5.866.000,00 TL
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	18.07.2017
BİTİŞ TARİHİ	23.08.2019
NAKDİ GERÇEKLEŞME (%)	% 99
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	% 100
AÇIKLAMA	A ve B Bloktan oluşmaktadır. A blok çok amaçlı salon B blok idari bina olmak üzere toplam 4720 m2 inşaat alanı vardır.



EMİRDAĞ DAVULGA JANDARMA KAR. KOM. HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ

	SÖZLEŞME BEDELİ	2.538.000,00 TL
	İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	12.01.2018
	BİTİŞ TARİHİ	22.07.2019
	NAKDİ GERÇEKLEŞME (%)	% 70.11
	FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	% 75
	AÇIKLAMA	Bodrum+ Zemin Kat + Çatı Katından Oluşmaktadır. Toplam İnşaat alanı 2067 m2 dir.