



YATIRIMCI KURULUŞLAR DÖNEM RAPORU

(Bakanlığımız Genel Bütçe Yatırımları)

Dönemi

: 1 OCAK – 30 EKİM 2021

Yatırımcı Kuruluş

: AFYONKARAHİSAR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Toplam Proje Sayısı

: 6 Adet

Projelerin Sektörlere Dağılımı : Eğitim Sektörü

: -

Konut Sektörü

: -

Genel İdare Sektörü

: 6 Adet

Toplam Proje Tutarı

: 5.211.214,00 TL

Önceki Yıllar Harcaması

: -

Yılı Ödeneği

: 3.354.714,00 TL

Dönem Sonuna Kadar Yapılan Harcama

: -

Parasal Gerçekleşme %

: -

Fiziki Gerçekleşme %

: 10

Biten Proje Sayısı

: -

Devam Eden Proje Sayısı

: 2

İhale Aşamasındaki Proje Sayısı

: 1

Başlamayan Proje Sayısı

: 3

Başlamama Nedenleri

: Arsa hukuki bilgileri, İmar Düzenlemeleri ve
İhale için Bakanlık Talimatı beklenildiğinden başlanamamıştır.



İLİ : AFYONKARAHİSAR
YILI: 2021 (EKİM)

AFYONKARAHİSAR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
(Bakanlığımız Yatırım Programında yer alan Genel Bütçe Yatırımlarımız)

Sıra No	Sektörün Adı	Projenin Adı	İşin		Revize Proje Maliyet Tutarı (TL)	Önceki Yıllardaki Harcama Miktarı (TL)	2021 Yılı Ödeneği (TL) KDV Dahil	Dönem Sonu Har. Miktar (TL) KDV Dahil	Nakti Gerç. % (Yılı içi)	Fiziki Gerç. %	AÇIKLAMALAR
			Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi							
1	GENEL	Afyonkarahisar Başmakçı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hiz.Bin. (E+P+İ)	2018	2023	1.500.000,00	0	1.000,00	0	0	0	Proje hazırlanması ihalesi için Bakanlığımız talimatları beklenilmektedir.
2	GENEL	Afyonkarahisar Dinar Sosyal Hizmet Merkezi+ Müdürlük Hiz. Bin.(E+P+İ)	2021	2021	117.214,00	0	117.214,00	0	0	20	Proje hazırlanması çalışmalarına devam edilmektedir.
3	GENEL	Afyonkarahisar Emirdağ Davulga .Krk.Klğ.Hiz.Bin. İkmal İnş.	2017	2021	3.000.000,00	0	3.000.000,00	0	0	0	İkmal inşaatı ihalesi için ek ödenek talep edilmiştir.
4	GENEL	Afyonkarahisar Merkez Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi	2021	2021	407.500,00	0	407.500,00	0	0	0	Proje hazırlanması ihalesi için ödenek talep edilmiştir. Ayrıca İdaresince imar tadilatı işlemleri yürütülmektedir. (y ençok)

BAKANLIK GENEL BÜTÇE YATIRIMLARI



İLİ : AFYONKARAHİSAR

YILI: 2021 (EKİM)

AFYONKARAHİSAR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
(Bakanlığımız Yatırım Programında yer alan Genel Bütçe Yatırımlarımız)

Sıra No	Sektörün Adı	Projenin Adı	İşin		Revize Proje Maliyet Tutarı (TL)	Önceki Yıllardaki Harcama Miktarı (TL)	2021 Yılı Ödeneği (TL) KDV Dahil	Dönem Sonu Har. Miktar (TL) KDV Dahil	Nakti Gerç. % (Yılı içi)	Fiziki Gerç. %	AÇIKLAMALAR
			Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi							
5	GENEL	Afyonkarahisar Merkez Çocuk Evleri Sitesi (E+P)	2021	2021	100.000,00	0	100.000,00	0	0	0	İdaresince İmar tadilatı işlemleri tamamlanması beklenilmektedir. (ifraz)
6	GENEL	Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası, Sosyal Tesis ve Çevre Düzenlemesi Proje İşİ	2021	2021	86.500,00	0	86.500,00	0	0	95	Proje hazırlama işi geçici kabul aşamasındadır.

BAKANLIK GENEL BÜTÇE YATIRIMLARI



Müdürlüğümüz Proje ve Yapım İşleri Şube Müdürlüğünün görev alanı kapsamında;

A) 2021 Yılı Bakanlığımız Yatırım Programında (etüt-proje-inşaat) 6 adet işimiz mevcut olup söz konusu işlerin toplam proje bedeli **5.211.214,00.-TL dir.**

Bakanlığımız yatırım programında bulunan;

1- **Afyonkarahisar Başmakçı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hiz.Bin. (Etüt)** Proje hazırlanması ihalesi için Bakanlığımız talimatları beklenilmektedir.

2- **Afyonkarahisar Dinar Sosyal Hizmet Merkezi + İl Müdürlüğü hizmet Binası E+P+İ)** Proje hazırlanması çalışmalarına devam edilmektedir.

3- **Afyonkarahisar Emirdağ Davulga J. Krk. K.lığı Hiz. Binası İkmal İnş.** İkmal inşaatı ihalesi için ek ödenek talep edilmiştir.

4- **Afyonkarahisar Merkez Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi** Proje hazırlanması ihalesi için ödenek talep edilmiştir. Ayrıca İdaresince yapı kat adedine ilişkin imar tadilatı işlemleri yürütülmektedir.



Müdürlüğümüz Proje ve Yapım İşleri Şube Müdürlüğünün görev alanı kapsamında;

A) 2021 Yılı Bakanlığımız Yatırım Programında (etüt-proje-inşaat) 6 adet işimiz mevcut olup söz konusu işlerin toplam proje bedeli **5.211.214,00.-TL dir.**

Bakanlığımız yatırım programında bulunan;

5- **Afyonkarahisar Merkez Çocuk Evleri Sitesi İşİ** İdaresince İmar tadilatı işlemleri (ifraz) tamamlanması beklenilmektedir.

6- **Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası, Sosyal Tesis ve Çevre Düzenlemesi Proje İşİ** Proje hazırlama işi geçici kabul aşamasındadır.



EMİRDAĞ DAVULGA JAN. KAR. KOM. HİZMET BİNASI İKMAL İNŞ.İŞİ



Bodrum kat ve zemin Kattan oluşmaktadır.

Toplam İnşaat alanı 2067 m² dir.

Fiziki olarak % 75 seviyesinde ve nakdi gerçekleşme oranı olarak % 70.11 seviyesinde iken iş fesih edilmiş olup, ikmal inşaatı işine yönelik iş ve işlemler devam etmektedir.

Son olarak ikmal inşaatı ihalesi için ek ödenek talep edilmiştir.

BAKANLIK GENEL BÜTÇE YATIRIMLARI



AFYONKARAHİSAR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI, SOSYAL TESİS VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ PROJE İŞİ



Bodrum, zemin ve 3 kattan oluşmaktadır.

Toplam İnşaat alanı 5613,98 m² dir.

Proje hazırlama işi geçici kabul işlemleri aşamasında olup, 2022 yılında temel atılması planlanmaktadır.

BAKANLIK GENEL BÜTÇE YATIRIMLARI