

2013 YATIRIM PROGRAMI DEVAM EDEN İŞLER												DÜZENLEME TARİHİ:	31.12.2013
Sıra	Proje No	İşin Adı	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Revize Proje Maliyeti	Geçmiş Yıllar Harcama Toplamı	Yıla Ait Ödenek Toplamı	Bütçe Dışı Ödenek	Gönderilen Ödenek	Nakdi Gerç. %	Fiziki Gerç. %	Harcama Toplam	Açıklama
1	2001K020030	Antalya Merkez Mit 2 Hizmet Binası İnş	2013	2014	11,210,000		6,600,000		20,000				03.09.2013'DE YER TESLİMİ YAPILDI, FİİLİ OLARAK İŞE BAŞLANMADI.
2	2013K010130	Antalya Serbest Bölge Giriş Kapısı Yenilenmesi,Yol ve Tretuar Çalışması	2013	2013	585,000		585,000		585,000			57,698	12.12.2013'DE YER TESLİMİ YAPILARAK İŞE BAŞLANDI.
3	1996K020190	Antalya Merkez SG Eği.Öğr.Kom.Okul ve İlave Tesis İnş.	2010	2014	65,000,000		22,990,000		4,000,000	0	10		30.09.2013'DE YER TESLİMİ YAPILDI, 09.12.2013'DE FİİLİ OLARAK İŞE BAŞLANDI.
4	2005H032940	Antalya Korkuteli Yurt İnşaatı 300 Öğrencilik	2010	2013	12,318,000		7,391,000	3,078,000	10,469,000	40	65	4,229,420	İŞ DEVAM EDİYOR
5	2005H032940	Antalya Yurt İnşaatı 1430 Öğrencilik	2009	2014	33,000,000	1,458,040	29,000,000	2,143,000	31,143,000	42	50	30,536,996	Y.İ. GENEL MÜD. İŞ DEVAM EDİYOR
6	2001K020030	Antalya 2.Hizmet Binaları Revize Proje İşİ(39.daireli-tek blok) Revize proje işi	2012	2013	25,783				25,783			25,783	Y.İ. GENEL MÜD. İŞ DEVAM EDİYOR
TOPLAM					122,138,783	1,458,040	66,566,000	5,221,000	46,242,783			34,849,897	