

YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU

Yatırımcı Kuruluş: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarihi : 31.12.2012

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İlçesi)	PROJE BEDELİ (TL.)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.)	DÖNEM SONUNA KADAR		UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
								NAKİT HARC. (TL.)	FİZİKİ GERÇ. (%)	
Kurum Kaynakları (Genel Bütçe)										
1	EĞİTİM	2005H32940	KORKUTELİ 300 KİŞİLİK ÖĞR.YURDU	KORKUTELİ	10.225.880,00	-	3.000.000,00	-	10	İŞ DEVAM EDİYOR.
2	DKH	1996K020190	SAHİL GÜV.EĞT. ÖĞR.KOM.OKUL VE TES.İNŞ.	MERKEZ	52.400.000,00	34.454.325,00	-	-	100	İŞ TAMAMLANDI, GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI.
3	DKH	2001K020030	BAŞBAKANLIK MİT MÜST.ANTALYA BÖL.DAI.BŞK.HİZM.BİN.İNŞ.	MERKEZ	12.610.565,00	8.327.083,00	3.200.000,00	3.173.827,00	100	İŞ TAMAMLANDI, GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI.
4	DKH	2012K020060	SAHİL GÜV.EĞT. ÖĞR.KOM.HİZM.BİN.TAD.VE ONR.İŞİ	MERKEZ	176.941,00	-	180.000,00	176.941,00	100	İŞ TAMAMLANDI, GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI.
5	EĞİTİM	2012H033110	ANTALYA AKDENİZ YURDU BİNALARI DEPREM DAYANIMININ BELİRLENMESİ	MERKEZ	129.800,00	-	197.000,00	60.500,00	40	CEZALI OLARAK ÇALIŞIYOR.
6	DKH	2009G000150	SAHİL GÜVENLİK KALKAN LOJMAN İNŞ. (3 DAİRE)	KAŞ-KALKAN	630.168,00	-	410.000,00	277.725,00	80	İŞ DEVAM EDİYOR.
7	DKH	2012K090060	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ONARIM VE BAHÇE DÜZENLEME İŞİ	MERKEZ	196.310,01	-	232.000,00	163.500,00	100	20.12.2012 TARİHİNDE GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI.
8	DKH	2012A020270	ALANYA METEOROLOJİ HİZMET BİNALARI ONARIM İŞİ	ALANYA	15.453,83	-	16.000,00	9.625,00	100	20.12.2012 TARİHİNDE GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI.
9	DKH	2012A020270	ANTALYA METEOROLOJİ HİZMET BİNALARI ONARIM İŞİ	MERKEZ	37.983,92	-	45.000,00	27.750,00	100	20.12.2012 TARİHİNDE GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI.
10	DKH	2012K090060	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (MEYDAN) HİZM.BİNASI ONARIM İŞİ	MERKEZ	43.200,87	-	51.000,00	42.500,00	100	05.12.2012 TARİHİNDE GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI.
GENEL BÜTÇE TOPLAMI:					76.466.302,63	42.781.408,00	7.331.000,00	3.932.368,00		
Ortaklaşa Yürütülen Projeler										
11	EĞİTİM		ELMALI S.Y.D.V. ÖĞRENCİ YURDU İNŞ.	ELMALI	2.180.640,00	2.062.368,00	-	118.272,00	100	İŞ TAMAMLANDI, GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI.
12	DKH		KORKUTELİ İLÇESİ SÜLEKLER KÖYÜ SENTETİK ÇİM SAHA YAPIM İŞİ	KORKUTELİ	84.077,03	-	99.211,00	84.077,00	100	İŞ TAMAMLANDI, GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI.
13	DKH		ANTALYA İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI SİDE.AKSEKİ.FİNİKE.KAŞ-KINIK JAN.KRK.KOM.ÇATI ONARIM İŞİ	İLÇE-BELDE	103.421,79	-	122.038,00	88.900,00	100	İŞ TAMAMLANDI, GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI.
14	DKH		ANTALYA İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI İLÇE JAN.KAR.KOM.NEZARETHANE ONR.İŞİ	İLÇE-BELDE	43.185,84	-	51.000,00	43.000,00	100	İŞ TAMAMLANDI, GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI.
15	DKH		KORKUTELİ İLÇE JAND.KOM.GÜNEŞ ENERJİSİ VE ÇATI ONR.İŞİ	KORKUTELİ	32.850,00	-	38.763,00	32.850,00	100	İŞ TAMAMLANDI, GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI.
ORTAKLAŞA YÜRÜTÜLEN PROJELER TOPLAMI:					2.444.174,66	2.062.368,00	311.012,00	367.099,00		
GENEL TOPLAM					78.910.477,29	44.843.776,00	7.642.012,00	4.299.467,00		