

YAPIM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



YATIRIM İZLEME RAPORU

PROJE ADI ve ÖZELLİKLERİ	YERİ	BAŞLAMA YILI	BİTİŞ YILI	PROJE TUTARI	2017 YILI SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA	2018 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI					KÜMÜLATİF HARCAMA TOPLAMI	FİZİKİ GERÇ. %	NAKİT GERÇ. %	PROJENİN SON DURUMU	
							1. DÖNEM HARCAMA DEĞERİ	2. DÖNEM HARCAMA DEĞERİ	3. DÖNEM HARCAMA DEĞERİ	4. DÖNEM HARCAMA DEĞERİ	HARCAMA TOPLAMI					
1	Bahçesir İl Dursunbey İlçesi Karyagmaz Köyünün Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi Yalınış Beldesi Sınurları İçerisinde Nakdedilmesi Yapım İşi.	Bursa M.Paşa	2016	2021	135.236.000,00	8.271.082,91	40.000.000,00	3.148.263,97	3.044.667,86	10.118.148,73	16.587.371,03	32.898.451,59	41.169.534,50	36,65	36,57	İş devam etmekte olup, 17. Hakediş ödenmiştir.
2	Bursa Osmangazi Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Hizmet Binası Sondajlı Zemin Etüt Raporu Hazırlanması İşi.	Bursa Osmangazi	2017	2018	37.310,83	0,00	37.310,00	0,00	14.160,00	0,00	0,00	14.160,00	14.160,00	100,00	100,00	İş tamamlanmıştır.
3	Çocuk Evleri Sitesi (36 Kişilik) (E-P+İ)	Bursa Osmangazi	2017	2020	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Yapımın mevcut arsada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılmasına varışılmış olup, yeni arsa tahsis çalışması yapılmaktadır.
4	Bursa Gemlik İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası	Bursa Gemlik	2015	2018	2.450.000,00	899.960,97	1.270.000,00	0,00	897.768,91	412.133,12	0,00	1.309.902,03	2.209.863,00	100,00	99,00	İş tamamlanmış olup, geçici kabulü yapılmıştır.
5	Bursa İnegöl İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası	Bursa İnegöl	2017	2019	0,00	0,00	1.728,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Uygulama Projeleri İl Müdürlüğümüzce hazırlanmış olup Genel Müdürlüğümüze incelenmek üzere 5/7/2018 tarih ve 12259 sayılı yazımız ile gönderilmiştir.
6	Bursa Kestel İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası	Bursa Kestel	2017	2019	0,00	0,00	5.129,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Proje ve yaklaşık maliyeti hazır olup Genel Müdürlüğümüzün 9/11/2018 tarih ve 199783 sayılı yazısı ile ilerki yıllarda yatırım programına dahil edilmesini durumunda ek-4 formları güncellenerek ihaleye çıkılabileceği belirtilmiştir.
7	Bursa Mustafakemalpaşa İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası	Bursa M.Paşa	2016	2020	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Proje ve yaklaşık maliyeti hazır olup Genel Müdürlüğümüzün 01/10/2018 tarih ve 169260 sayılı yazısı ile ihale talimatı iptal edilmiştir. 2019 yatırım programına dahil edilmesini durumunda ek-4 formları güncellenerek ihaleye çıkılabileceği belirtilmiştir.
8	Bursa Orhangazi İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası	Bursa Orhangazi	2016	2020	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.03.2017/E.6380 yazımız ile ilçe müdürlüğünden arsa bilgileri talep edilmiştir.
9	Bursa İşkur İl Md. Hiz. Bin. Etüt Proje İnşaat	Bursa Osmangazi	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Uygulama Projeleri Genel Müdürlüğümüzce ihale edilmiş olup sıvan projisinin onaylanması için Genel Müdürlüğümüze incelenmektedir.
10	Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmet Binası	Bursa Karacabey	2017	2019	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kurumunca avan projisi hazırlanmış olup Bakanlıklarına proje onayına sunulmuştur.
11	İnegöl İlçesi Gıda tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hizmet Binası Arsanı Sondajlı Zemin Etüt Raporu Hazırlanması İşi	Bursa İnegöl	2018	2018	13.271,27	0,00	13.271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	İş tamamlanmıştır.
12	Kestel İlçesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hizmet Binası Arsanı Sondajlı Zemin Etüt Raporu Hazırlanması İşi	Bursa Kestel	2018	2018	11.646,97	0,00	11.646,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	İş tamamlanmıştır.
13	Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım	Bursa Osmangazi	2013	2017	10.000.000,00	9.460.906,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.460.906,39	100,00	99,00	İş tamamlanmış olup, geçici kabulü yapılmıştır.
14	Bursa Cumalıkızık Kaçak Akaryakıt Deposu Güvenlik Kulübesi Bakım Onarım İşi	Bursa Yıldırım	2018	2018	16.909,38	0,00	19.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	Muayene Kabul Yapılmıştır. Ödeme işlemleri için fatura beklenmektedir.
					165.241.996,87	18.631.950,27	41.499.041,66	3.148.263,97	3.956.596,77	10.530.281,85	9.864.370,66	34.222.513,62	52.854.463,89			