



YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU

2018-2019 YILI DEVAM EDEN, TAMAMLANAN VE PLANLANAN İŞLER													
S.NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	İHALE YILI	PROJE BEDELİ (TL)	PROJE BEDELİ (REVİZE) (TL)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) 2017	DÖNEM SONUNA KADAR NAKDİ HARCAMA 2018	Nakdi Gerç. %	Fiziki Gerç. %	AÇIKLAMALAR
2019 DEVAM EDEN VE PLANLANAN İŞLER													
1	GÜVENLİK HİZMETLERİ	1987K020120	İLÇE JND.K.LIĞI 24 ÜNİTELİ VARDİYA YATAKHANESİ İNŞAATI	SAVUR		6.690.000,00	8.696.000,00	5.300.000,00		3.396.355,37	37	40	20.06.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.
2	GÜVENLİK HİZMETLERİ	1987K020120	İLÇE JND.K.LIĞI 24 ÜNİTELİ VARDİYA YATAKHANESİ İNŞAATI	DERİK		11.200.000,00	13.216.000,00	2.000.000,00		288.088,29	2	15	20.06.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.
3	TARIM	1986A020020	İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI	MİDYAT			1.500.000,00	1.000,00					Arsa temini ve Proje çalışmaları devam ediyor
4	TARIM	1986A020020	İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI	DERİK			1.500.000,00	1.000,00					Arsa temini ve Proje çalışmaları devam ediyor
5	TARIM	1986A020020	İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI	KIZILTEPE			3.000.000,00	1.000,00					Proje elde etme işi ihalesi tamamlandıktan sonra uygulama projelerine göre yapım işi ihale işlemlerine başlanılacaktır.