



YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU

2019-2020 YILI DEVAM EDEN, TAMAMLANAN VE PLANLANAN İŞLER													
S.NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	İHALE YILI	PROJE BEDELİ (TL)	PROJE BEDELİ (REVİZE) (TL)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL)	DÖNEM SONUNA KADAR NAKDİ HARCAMA	Nakdi Gerç. %	Fiziki Gerç. %	AÇIKLAMALAR
2019 BİTEN İŞLER													
1	GÜVENLİK HİZMETLERİ	1987K020120	İLÇE JND.K.LIĞI 24 ÜNİTELİ VARDİYA YATAKHANESİ İNŞAATI	SAVUR		6.690.000,00	8.696.000,00	5.300.000,00		6.489.000,53	100	100	25 .10 2019 tarihinde geçici kabulü yapılarak iş tamamlanmıştır.
2020 DEVAM EDEN İŞLER													
1	GÜVENLİK HİZMETLERİ	1987K020120	İLÇE JND.K.LIĞI 52 ÜNİTELİ VARDİYA YATAKHANESİ İNŞAATI	DERİK		11.200.000,00	15.000.000,00	9.000.000,00		9.261.060,68	83	94	20.06.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İş Geçici kabul aşamasında. Devam ediyor
2020 PLANLANAN İŞLER													
1	TARIM	1986A020020	İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI	MİDYAT			1.500.000,00	1.000,00					Arsa temini ve Proje çalışmaları devam ediyor
2	TARIM	1986A020020	İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI	DERİK			1.500.000,00	1.000,00					Arsa temini ve Proje çalışmaları devam ediyor
3	TARIM	1986A020020	İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI	KIZILTEPE			3.000.000,00	1.000,00					Arsa temini ve Proje çalışmaları devam ediyor
4	GÜVENLİK HİZMETLERİ	2020K02136314	MAZIDAĞI İLÇE JND.K.LIĞI 24 ÜNİTELİ VARDİYA YATAKHANESİ ETÜT PROJE HZL.İŞİ	MAZIDAĞI			50.000,00	50.000,00					İnceleme Aşamasında olan işler
5	GÜVENLİK HİZMETLERİ	2020K02136314	ÖMERLİ İLÇE JND.K.LIĞI 24 ÜNİTELİ VARDİYA YATAKHANESİ ETÜT PROJE HZL.İŞİ	ÖMERLİ			50.000,00	50.000,00					İnceleme Aşamasında olan işler
6	GÜVENLİK HİZMETLERİ	2020K02136314	NUSAYBİN İLÇE JND.K.LIĞI 52 ÜNİTELİ VARDİYA YATAKHANESİ ETÜT PROJE HZL.İŞİ	NUSAYBİN			50.000,00	50.000,00					İnceleme Aşamasında olan işler