



PROJE VE YAPIM ŞUBESİ





2020 YILI İÇERİSİNDE BAKANLIĞIMIZCA (YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) PLANLANAN İNŞAAT YAPIM İŞLERİ

- ❑ MAZIDAĞI İLÇE J.K.LIĞI VARDIYA YATAKHANESİ (24 ÜNİTELİ) İNŞAATI .
- ❑ MİDYAT İLÇE J.K.LIĞI VARDIYA YATAKHANESİ (24 ÜNİTELİ) İNŞAATI
- ❑ NUSAYBİN İLÇE J.K.LIĞI VARDIYA YATAKHANESİ (52 ÜNİTELİ) İNŞAATI
- ❑ ÖMERLİ İLÇE J.K.LIĞI VARDIYA YATAKHANESİ (24 ÜNİTELİ) İNŞAATI
- ❑ KIZILTEPE İLÇE J. KOMD. TAB.K.LIĞI VARDIYA YATAKHANESİ (52 ÜNİTELİ) İNŞAATI
- ❑ KIZILTEPE İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI İNŞAATI
- ❑ DERİK İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI İNŞAATI
- ❑ MİDYAT İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI İNŞAATI



2019/2020 YILI İNŞAAT YAPIM İŞLERİ



SAVUR İLÇE JND.K.LIĞI 24 ÜNİTELİ VARDİYA YATAKHANESİ İNŞAATI

- YÜKLENİCİ** : ASTARHAN İNŞ.
- İHALE TARİHİ** : 10.04.2018
- SÖZLEŞME TARİHİ** : 13.06.2018
- SÖZLEŞME BEDELİ** : 6.690.000 TL
- YER TESLİM TARİHİ** : 20.06.2018
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME** : % 100
- NAKTİ GERÇEKLEŞME** : % 100
- BİTİM TARİHİ** : Geçici kabulü yapıldı.
(25.12.2019)





DERİK İLÇE JND.K.LIĞI 52 ÜNİTELİ VARDİYA YATAKHANESİ İNŞAATI

- ❑ **YÜKLENİCİ** : BATUR ENJ.
- ❑ **İHALE TARİHİ** : 10.04.2018
- ❑ **SÖZLEŞME TARİHİ** : 12.06.2018
- ❑ **SÖZLEŞME BEDELİ** : 11.200.000 TL
- ❑ **YER TESLİM TARİHİ** : 20.06.2018
- ❑ **FİZİKİ GERÇEKLEŞME** : % 65
- ❑ **NAKTİ GERÇEKLEŞME** : % 47
- ❑ **BİTİM TARİHİ** : İŞ DEVAM EDİYOR.





PROGRAM DIŐI FAALİYETLERİMİZ

GERÇEKLEŐEN FAALİYET	ADET (2017)	ADET (2018)	ADET (2019)
ÖDENEK TEMİNİNE ESAS TAHMİNİ BEDEL HESABI	92	127	95
YAKLAŐIK MALİYET	82	215	88
TEKNİK RAPOR	47	41	39
ELEMAN GÖREVLENDİRME (PROJE ÇİZİMİ, KONTROLLUK, KEŐİF, BİLİRKİŐİ V.B)	226	137	87
TOPLAM	447	520	309