



PROJE VE YAPIM ŞUBESİ





2020 YILI İÇERİSİNDE BAKANLIĞIMIZCA (YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) PLANLANAN İNŞAAT YAPIM İŞLERİ

- ☐ KIZILTEPE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI İNŞAATI
- ☐ DERİK İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI İNŞAATI
- ☐ MİDYAT İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI İNŞAATI
- ☐ MAZIDAĞI İLÇE JND.K.LIĞI 24 ÜNİTELİ VARDİYA YATAKHANESİ ETÜT PROJE HZL.İŞİ
- ☐ ÖMERLİ İLÇE JND.K.LIĞI 24 ÜNİTELİ VARDİYA YATAKHANESİ ETÜT PROJE HZL.İŞİ
- ☐ NUSAYBİN İLÇE JND.K.LIĞI 52 ÜNİTELİ VARDİYA YATAKHANESİ ETÜT PROJE HZL.İŞİ



2019/2020 YILI İNŞAAT YAPIM İŞLERİ



YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU

2019-2020 YILI DEVAM EDEN, TAMAMLANAN VE PLANLANAN İŞLER													
S.NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	İHALE YILI	PROJE BEDELİ (TL)	PROJE BEDELİ (REVİZE) (TL)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL)	DÖNEM SONUNA KADAR NAKDİ HARCAMA	Nakdi Gerç. %	Fiziki Gerç. %	AÇIKLAMALAR
2019 BİTEN İŞLER													
1	GÜVENLİK HİZMETLERİ	1987K020120	İLÇE JND.K.LIĞI 24 ÜNİTELİ VARDİYA YATAKHANESİ İNŞAATI	SAVUR		6.690.000,00	8.696.000,00	5.300.000,00		6.489.000,53	100	100	25 .10 2019 tarihinde geçici kabulü yapılarak iş tamamlanmıştır.
2020 DEVAM EDEN İŞLER													
1	GÜVENLİK HİZMETLERİ	1987K020120	İLÇE JND.K.LIĞI 52 ÜNİTELİ VARDİYA YATAKHANESİ İNŞAATI	DERİK		11.200.000,00	16.500.000,00	11.200.000,00		10.236.020,63	92	99	20.06.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İş Geçici kabul aşamasında. Devam ediyor
2020 PLANLANAN İŞLER													
1	TARIM	1986A020020	İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI	MİDYAT			1.500.000,00	1.000,00					Değerlendirme aşamasında olan işler.
2	TARIM	1986A020020	İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI	DERİK			1.500.000,00	1.000,00					Değerlendirme aşamasında olan işler.
3	TARIM	1986A020020	İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI	KIZILTEPE			3.000.000,00	1.000,00					Değerlendirme aşamasında olan işler.
4	GÜVENLİK HİZMETLERİ	2020K02136314	MAZIDAĞI İLÇE JND.K.LIĞI 24 ÜNİTELİ VARDİYA YATAKHANESİ ETÜT PROJE HZL.İŞİ	MAZIDAĞI			50.000,00	50.000,00					İnceleme Aşamasında olan işler
5	GÜVENLİK HİZMETLERİ	2020K02136314	ÖMERLİ İLÇE JND.K.LIĞI 24 ÜNİTELİ VARDİYA YATAKHANESİ ETÜT PROJE HZL.İŞİ	ÖMERLİ			50.000,00	50.000,00					İnceleme Aşamasında olan işler
6	GÜVENLİK HİZMETLERİ	2020K02136314	NUSAYBİN İLÇE JND.K.LIĞI 52 ÜNİTELİ VARDİYA YATAKHANESİ ETÜT PROJE HZL.İŞİ	NUSAYBİN			50.000,00	50.000,00					İnceleme Aşamasında olan işler



SAVUR İLÇE JND.K.LIĞI 24 ÜNİTELİ VARDİYA YATAKHANESİ İNŞAATI

- ❑ **YÜKLENİCİ** : ASTARHAN İNŞ.
- ❑ **İHALE TARİHİ** : 10.04.2018
- ❑ **SÖZLEŞME TARİHİ** : 13.06.2018
- ❑ **SÖZLEŞME BEDELİ** : 6.690.000 TL
- ❑ **YER TESLİM TARİHİ** : 20.06.2018
- ❑ **FİZİKİ GERÇEKLEŞME** : % 100
- ❑ **NAKTİ GERÇEKLEŞME** : % 100
- ❑ **BİTİM TARİHİ** : Geçici kabulü yapıldı.
(25.12.2019)





DERİK İLÇE JND.K.LIĞI 52 ÜNİTELİ VARDİYA YATAKHANESİ İNŞAATI

- ❑ **YÜKLENİCİ** : BATUR ENJ.
- ❑ **İHALE TARİHİ** : 10.04.2018
- ❑ **SÖZLEŞME TARİHİ** : 12.06.2018
- ❑ **SÖZLEŞME BEDELİ** : 11.200.000 TL
- ❑ **YER TESLİM TARİHİ** : 20.06.2018
- ❑ **FİZİKİ GERÇEKLEŞME** : % 99
- ❑ **NAKTİ GERÇEKLEŞME** : % 92
- ❑ **BİTİM TARİHİ** : İŞ DEVAM EDİYOR.





PROGRAM DIŐI FAALİYETLERİMİZ

GERÇEKLEŐEN FAALİYET	ADET (2019)	ADET (2020)
ÖDENEK TEMİNİNE ESAS TAHMİNİ BEDEL HESABI	95	69
YAKLAŐIK MALİYET	88	48
TEKNİK RAPOR	39	48
ELEMAN GÖREVLENDİRME (PROJE ÇİZİMİ, KONTROLLUK, KEŐİF, BİLİRKİŐİ V.B)	87	70
TOPLAM	309	235