

MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE KONTROLLÜĞÜ YAPILAN İŞLER

Sıra No	Sektörün Adı	Başlama-Bitiş Tarihi	Projenin Adı	Projenin Yeri	Program Yılı Ödeneği (İhale Bedeli + KDV)	İhale Bedeli	Nakit Har.	Fiziki Gerç. %	Uygulamada Ortaya Çıkan Problemler veya Çeşitli Güçlüklerle İlgili Açıklamalar
1	EĞİTİM	24.09.2013 31.05.2014	Mersin Toroslar Mehmet Akif Ersoy İ.Ö.O. (28 Derslikli) İnşaatı	TOROSLAR	1.975.556,00	1.674.200,00	1.131.726,48	57%	Devam ediyor.
2	EĞİTİM	02.09.2013 06.10.2014	Mersin Toroslar İşitme Engelliler ilkokulu ve Pansiyon İnşaatı	TOROSLAR	5.506.665,88	4.666.666,00	841.086,84	20,0%	Devam ediyor.
3	EĞİTİM	10.04.2013 03.07.2014	Toroslar Anadolu İmam Hatip Lisesi İnşaatı	TOROSLAR	4.599.518,46	3.897.897,00	3.752.947,10	80%	Devam ediyor.
4	EĞİTİM	23.08.2013 17.08.2014	Toroslar Arslanköy İlkokulu 10 Derslikli Ek Bina İnşaatı	TOROSLAR	1.373.520,00	1.164.000,00	668.359,82	55%	Devam ediyor.
5	EĞİTİM	19.08.2013 13.08.2014	Toroslar ArslanköyOrtaokulu 10 Derslikli Ek Bina İnşaatı	TOROSLAR	1.000.640,00	848.000,00	188.413,59	40%	Devam ediyor.
6	EĞİTİM	30.04.2013 23.07.2014	Toroslar Sağlık Meslek Lisesi (16 derslik) ve 200 Kişilik Öğrenci Pansiyonu İnşaatı.	TOROSLAR	6.122.430,00	5.188.500,00	4.764.086,52	75%	Devam ediyor.
			TOPLAM		20.578.330,34	17.439.263,00	11.346.620,35		