

MERSİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Sektörün Adı	Başlama-Bitiş Tarihi	Projenin Adı	Projenin Yeri	Program Yılı Ödeneği (İhale Bedeli + KDV)	İhale Bedeli	Program Yılına Kadar Yapılan Harcama (KDV Dahil)	Dönem Sonuna Kadar		Uygulamada Ortaya Çıkan Problemler veya Çeşitli Güçlüklerle İlgili Açıklamalar
								Nakit Harcama (2014)	Fiziki Gerç. %	
1	EĞİTİM	05.03.2012 12.02.2014	Mersin 3500 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı	YENİŞEHİR	79.573.300,00	67.435.000,00	86.571.666,74	638.969,93	107%	Bitti. Geçici Kabul Yapıldı. 12.02.2014 (%10 iş artışı var)
2	DiĞER	05.10.2012 28.05.2014	ErdeMLi Kadastro ve Tapu Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı	ERDEMLİ	2.205.420,00	1.869.000,00	2.033.027,15	171.241,75	98%	Devam ediyor.
3	GÜVENLİK	30.04.2013 25.11.2013	Mersin Aydıncık İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası Tesisleri İnşaatı	AYDINCIK	1.402.843,00	1.188.850,00	1.364.448,87	0,00	100%	Bitti. Geçici Kabul Yapıldı.
4	DiĞER	07.06.2013 04.03.2014	Mersin Anamur Alaköprü Yeniden Yerleşim İşleri İnşaatı	ANAMUR	92.323.200,00	78.240.000,00	59.209.351,71	26.618.492,55	61%	Devam ediyor.
5	DiĞER	03.12.2013 01.02.2014	Mersin Anamur Akine-Ormancık ve Sariağaç Köyleri Tarımsal İskan Projelerinin Elde Edilmesi	ANAMUR	224.200,00	190.000,00	33.630,00	0,00	15%	Devam ediyor.
TOPLAM					175.728.963,00	148.922.850,00	149.212.124,47	27.428.704,23		