



# 2023 Yılı

## Bütçe ve Yatırım Programı

### 4. Dönem Gerçekleşme Raporu

(01 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 Dönemi)



# BAKANLIĞIMIZ 2023 YILI BÜTÇESİ


## 01 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

KOD	AÇIKLAMA	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2023 REVİZE ÖDENEĞİ	31.12.2023 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	4.257.365.000,00	6.677.399.494,97	6.269.453.458,99	% 93,9
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	756.980.000,00	1.070.694.825,23	946.931.882,20	% 88,4
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	453.954.000,00	1.184.490.352,82	867.715.252,48	% 73,3
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	339.854.000,00	1.069.790.352,82	805.460.011,21	% 75,3
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	68.100.000,00	68.700.000,00	61.715.241,27	% 89,8
	Kentsel Dirençlilik Projesi-DB Kredisi Karşılığı	46.000.000,00	46.000.000,00	540.000,00	% 1,2
05	CARİ TRANSFERLER	5.263.627.000,00	10.920.613.601,74	10.812.184.932,03	% 99,0
	Kentsel Dönüşüm Özel Ödeneği	1.069.395.000,00	1.859.423.724,00	1.859.423.724,00	% 100,0
	Kentsel Dönüşüm Genel Bütçe Ödeneği ve Ek Ödenek	208.459.000,00	208.459.000,00	208.459.000,00	% 100,0
	Kentsel Dirençlilik Projesi-DB Kredisi Karşılığı	1.550.000.000,00	0,00	0,00	
	Kahramanmaraş Depremi Kapsamında Ek Ödenek	0,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	% 100,0
	AAT %50 Enerji Desteği Ödeneği	750.000.000,00	1.034.128.000,00	1.033.306.606,57	% 99,9
	Türkiye Çevre Ajansı Ödeneği	1.232.000.000,00	1.925.396.000,00	1.925.396.000,00	% 100,0
	Şehit Aileleri Faizsiz Konut Kredisi-TOKİ ödemesi	315.000.000,00	237.958.000,00	137.552.100,00	% 57,8
	Yurt Dışı Kuruluşlar Üyelik Aidatları Ödeneği	110.000.000,00	110.000.005,85	107.251.840,02	% 97,5
	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	27.573.000,00	41.048.871,89	37.585.161,44	% 91,6
	İskan Uygulamaları Ödeneği	1.000.000,00	4.000.000,00	3.010.500,00	% 75,3
	Mesleki Yeterlilik Kurumuna Yapılacak Ödemeler	200.000,00	200.000,00	200.000,00	% 100,0
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.019.188.000,00	33.776.566.268,35	28.480.361.958,20	% 84,3
	Bakanlık Yatırım Programı	1.793.188.000,00	3.031.693.741,00	1.657.470.952,10	% 54,7
	Bakanlık Kamulaştırma Ödeneği	226.000.000,00	241.000.000,00	227.843.736,32	% 94,5
	Kahramanmaraş Depremi Kapsamında Ek Ödenek	0,00	25.400.000.000,00	24.030.004.852,05	% 94,6
	Kamulaştırma İşlemleri İlam Ödenekleri-Hukuk	0,00	67.384.000,00	66.143.125,04	% 98,2
	Diğer Kurumların Yatırım Ödeneği	0,00	5.036.488.527,35	2.498.899.292,69	% 49,6
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	11.379.934.000,00	18.812.918.304,50	18.779.541.595,44	% 99,8
	Bakanlık Yatırım Programı	359.934.000,00	374.405.000,00	341.603.985,74	% 91,2
	Sosyal Konut Finansmanı-TOKİ ödemesi	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	% 100,0
	Kahramanmaraş Depremi Kapsamında Ek Ödenek	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	% 100,0
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	1.020.000.000,00	3.520.000.000,00	3.519.437.658,69	% 100,0
	Çevre Katkı Payı Ödeneği-Döner Sermaye	0,00	13.304,50	0,00	% 0,0
	Çevre Katkı Payı Ödeneği-IPA2 Katkı Ödemeleri	0,00	106.000.000,00	105.999.951,01	% 100,0
	Kentsel Dönüşüm Ek Ödeneği-TOKİ ödemesi	0,00	785.000.000,00	785.000.000,00	% 100,0
	Kentsel Dönüşüm Ödeneği-Çocuk Evleri Sitesi İnşaatı	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00	% 100,0
	KKTC Yatırımları-TOKİ ödemesi	0,00	0,00	0,00	
08	BORÇ VERME	190.000.000,00	171.518.000,00	58.246.400,00	% 34,0
GENEL TOPLAM		24.321.048.000,00	72.614.200.847,61	66.214.435.479,34	% 91,2



# BAKANLIĞIMIZ 2023 YILI BÜTÇESİ

## 01 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ






# HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2023 YILI YATIRIM PROJELERİ

## 01 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

BİRİM ADI	PROJE SAYISI	REVİZE PROJE TUTARI	2023 Yatırım		Gerçekleşme ORANI	
			REVİZE ÖDENEĞİ	31.12.2023 İtibariyle HARCAMA		
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	7	66.355.000,00	20.516.000,00	11.613.170,73	% 56,6	→
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	11	836.829.000,00	206.697.000,00	181.308.456,53	% 87,7	→
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	6	374.429.000,00	90.782.000,00	40.932.043,13	% 45,1	→
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü	20	23.078.835.000,00	2.997.731.000,00	1.559.509.941,43	% 52,0	→
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü	0	0,00	0,00	0,00		
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü	2	3.321.000,00	1.280.000,00	527.207,37	% 41,2	→
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	19	364.901.000,00	201.274.000,00	56.042.700,18	% 27,8	→
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	2	6.211.961.300,00	6.426.000,00	5.916.055,16	% 92,1	→
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü	21	1.974.316.000,00	526.493.000,00	169.927.877,91	% 32,3	→
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü	3	3.819.600.000,00	2.966.000,00	0,00	% 0,0	→
Milli Emlak Genel Müdürlüğü	1	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	% 0,0	→
Çölleşme ve Erezyonla Mücadele Genel Müdürlüğü	3	63.330.000,00	21.000.000,00	18.174.891,98	% 86,5	→
Strateji Geliştirme Başkanlığı - İl Müdürlükleri	4	22.300.000,00	21.800.000,00	14.615.851,46	% 67,0	→
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	2	2.005.000,00	2.005.000,00	99.900,00	% 5,0	→
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>97</b>	<b>36.824.382.300,00</b>	<b>4.105.170.000,00</b>	<b>2.058.668.095,88</b>	<b>% 50,1</b>	
<b>GENEL BÜTÇE KAYNAĞI KULLANILAN PROJELER</b>	<b>70</b>	<b>35.620.545.300,00</b>	<b>3.516.274.000,00</b>	<b>1.861.968.538,84</b>	<b>% 53,0</b>	
<b>DÖNER SERMAYE KAYNAĞI KULLANILAN PROJER</b>	<b>27</b>	<b>1.203.837.000,00</b>	<b>588.896.000,00</b>	<b>196.699.557,04</b>	<b>% 33,4</b>	
<b>"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği</b>	<b>4 adet</b>		<b>241.000.000,00</b>	<b>227.843.736,32</b>	<b>% 94,5</b>	



# HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2023 YILI YATIRIM PROJELERİ 01 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ





# HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2023 YILI BÜTÇESİ


## 01 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

Harcama Birimi	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2023 REVİZE ÖDENEĞİ	31.12.2023 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü	88.659.000,00	103.889.341,00	93.278.636,57	% 89,8
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	3.274.158.000,00	6.800.481.104,56	6.764.431.541,77	% 99,5
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	220.190.000,00	296.820.200,00	274.252.182,11	% 92,4
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü	2.017.015.000,00	29.415.146.204,64	26.620.616.569,42	% 90,5
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü	12.939.639.000,00	22.553.370.593,23	22.501.237.773,01	% 99,8
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü	61.065.000,00	78.070.900,00	74.255.929,03	% 95,1
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	114.397.000,00	190.081.900,00	164.343.491,98	% 86,5
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	130.583.000,00	267.150.005,79	261.638.398,56	% 97,9
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü	261.872.000,00	328.997.550,00	272.715.460,80	% 82,9
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü	23.748.000,00	36.793.200,00	30.610.178,64	% 83,2
Milli Emlak Genel Müdürlüğü	429.151.000,00	328.656.600,00	304.876.067,60	% 92,8
Çölleşme ve Erezyonla Mücadele Genel Müdürlüğü	59.320.000,00	75.051.000,00	68.932.186,89	% 91,8
Personel Genel Müdürlüğü	21.212.000,00	37.829.600,00	35.016.092,98	% 92,6
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü	21.798.000,00	312.291.800,00	281.397.176,08	% 90,1
Özel Kalem Müdürlüğü	101.280.000,00	35.537.500,00	31.759.527,50	% 89,4
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	237.286.000,00	604.384.934,73	519.883.309,13	% 86,0
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı	7.689.000,00	12.546.796,00	9.832.309,11	% 78,4
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı	34.689.000,00	63.126.400,00	61.158.049,84	% 96,9
Strateji Geliştirme Başkanlığı	336.857.000,00	267.773.651,00	165.727.595,86	% 61,9
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği	3.782.000,00	5.761.200,00	4.911.476,61	% 85,3
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı	10.687.000,00	29.472.400,00	27.071.282,47	% 91,9
İl Müdürlükleri	3.914.664.000,00	10.741.507.966,66	7.626.959.930,60	% 71,0
Yurtdışı Teşkilatı	11.307.000,00	29.460.000,00	19.530.312,78	% 66,3
<b>TOPLAM</b>	<b>24.321.048.000,00</b>	<b>72.614.200.847,61</b>	<b>66.214.435.479,34</b>	<b>% 91,2</b>



# HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2023 YILI BÜTÇESİ

## 01 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ



**Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı**

**Harcama Birimi Bazında**

**2023 Yılı Yatırım Projeleri Gerçekleşmeleri**

**01 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023**



## MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 31.12.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K09-162464	Aktif Fay Haritalama ve Sakınım Zonu Kriterleri (Şehirleşme Sektörü)	2021-2023	4.000.000	2.500.000	1.500.000	1.152.000	% 76,8	*Proje Tamamlanmıştır. *Son çeyrekte Mekansal Plan Sürecinde Aktif Fay Zon.(4.Hakediş) 1.152.000,00 TL ödeme yapılmıştır.
2017K09-3802	İstanbul Avrupa Yakası Yenişehir İmar Planı Yapımı (Şehirleşme Sektörü)	2017-2024	4.000.000	0	2.000.000	0	% 0,0	*1,2,3 etaplara ilişkin imar planları kesinleşti. *4,5,6,7 etap imar planları çalışmaları devam etmektedir.
2020K09-150592	İmar Planları Etüt ve Projelerinin Sayısallaştırılması (Şehirleşme Sektörü)	2020-2024	28.816.000	7.799.000	7.587.000	5.041.098	% 66,4	
	Yerbilimsel Etüt Bilgi Sistemi Güncelleme-Geliştirme ve Sayısallaştırma	2020-2024	19.416.000	3.486.000	2.500.000	0	% 0,0	*İhalesi bitti. Sözleşme İmzalandı
	İmar Planlarının Sayısallaştırılması Yoluyla Coğrafi Veri Üretimi	2020-2023	9.400.000	4.313.000	5.087.000	5.041.098	% 99,1	*İmar Planlarının Sayısallaştırılması Yoluyla Coğrafi Veri Üretimi işi için 505.202,04 TL ödeme gerçekleştirilmiştir. *Son çeyrekte ise İmar Planlarının Sayısallaştırılması (2.Hakediş) 4.535.895,72 TL ödeme yapılmıştır. *Sonuç olarak 2023 yılında toplam 5.041.097,76 TL harcama yapılmıştır.

## MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 31.12.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K09-181929	Yerleşim Alanlarını Etkileyen Aktif Fay Zonları (Şehirleşme Sektörü)	2022-2024	18.000.000	0	2.000.000	0	% 0,0	*İhalesi yapıldı, katılım olmadı. Yeniden ihale çıkılacak .
2023K09-200027	Mücadir Alan Bilgi Sisteminin Oluşturulması (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2023-2023	1.000.000		1.000.000	966.000	% 96,6	İhalesi yapıldı. Yüklenici ile sözleşme imzalandı. Proje Tamamlandı. Döner Sermayeden harcama yapıldı.
2023K09-209859	Örnek İmar Uygulamaları (Şehirleşme Sektörü)	2023-2024	6.390.000		2.280.000	2.073.437	% 90,9	6 ilin ihalesi yapıldı. Bazılarının Hakedişi Yapıldı. *Nevşehir İli Acıgöl İlçesi Örnek İmar Uygulamaları Projesi (Fiyat Farkı) 170.921,06TL ödeme gerçekleştirilmiştir. *Buna ek olarak son çeyrekte Bilecik İli Söğüt İlçesi Örnek İmar Uyg (3.hakediş) 96.274,44 TL *Eskişehir İli Han İlçesi Örnek İmar Uyg(2.Hakediş) 172.883,59 TL *Sinop İli Boyabat ve Saraydüzü Örnek İmar Uyg (1.Hakediş) 482.346,98,TL *Eskişehir İli Han İlçesi Örnek İmar Uyg(3. Hakediş) 201.656,33 TL, *Bolu İli Mengen İlçesi Örnek İmar Uyg(1.Hakediş) 258.000,00 TL *Adana İli Sarıçam İlçesi Örnek İmar Uyg(1.Hakediş)256.080,00 TL ödenmiş olup;
	4. Etap İller Örnek İmar Uygulamaları	2023-2024	6.390.000		2.280.000	2.073.437	% 90,9	

## MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 31.12.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023K09-198533	Muhtelif İşler ( <i>SGB-Destek-Mekansal Ortak Proje</i> ) (Şehirleşme Sektörü)					3.343.939		*Nevşehir İli Acıgöl İlçesi Örnek İmar Uygulamaları Projesi (2 Nolu Hakediş) 358.720,00 TL, *Mevzuat Geliştirme ve İmar Uygulama İşi (6 Nolu Hakediş) 503.723,21 TL, *Mevzuat Geliştirme ve İmar Uygulama İşi (7 Nolu Hakediş) 377.563,53 TL, *Samsun İli Tekkeköy İlçesi İmar Uygulamaları Projesi (3 Nolu Hakediş) 251.779,10 TL, *Bilecik İli Söğüt İlçesi İmar Uygulamaları Projesi (2 Nolu Hakediş) 385.151,78 TL olmak üzere ilk üç çeyrekte toplam 1.876.937,62 TL ödeme gerçekleştirilmiştir. *Buna ek olarak son çeyrekte Kütahya İli Simav İlçesi Örnek İmar Uyg (2.Hakediş) 325.267,91 TL, *Eskişehir İli Han İlçesi Örnek İmar Uyg(4 .Hakediş) 86.424,14 TL (Para emanete alındı), *Sinop İli Boyabat ve Saraydüzü Örnek İmar Uyg (2.Hakediş) 210.900,71 TL (Para emanete alındı), *Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu Örnek İmar Uyg(3.Hakediş) 319.025,81TL, *Aksaray İli Ortaköy İlçesi Örnek İmar Uygulamaları (2.Hakediş) 471.248,64 TL, *Ardahan İli Merkez İlçesi Örnek İmar Uyg(1.Hakediş) 230.400,00TL, *Trabzon İli Ortahisar İlçesi (1.Hakediş) 259.200 TL,
<b>6 Proje</b>		06 ve 07 TOPLAM	<b>65.355.000</b>	<b>10.299.000</b>	<b>19.516.000</b>	<b>11.610.474</b>	<b>% 59,5</b>	
<b>1 Proje</b>		DÖNER SERMAYE	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>966.000</b>	<b>% 96,6</b>	
		GENEL TOPLAM	<b>66.355.000</b>	<b>10.299.000</b>	<b>20.516.000</b>	<b>12.576.474</b>	<b>% 61,3</b>	

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 31.12.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K08-28036	Katı Atık Programı (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2025	500.000.000	200.000.000	165.000.000	157.584.505	% 95,5	KAP, büyükşehir belediyeleri ile belediyelerin/birliklerin, entegre atık yönetimi tesisi, II. sınıf düzenli depolama tesisi, mevcut II. sınıf düzenli depolama tesisine ilave lot, ön işlem tesisi (mekanik ayırma veya biyokurutma veya aktıktan türetilmiş yakıt tesisi) ve aktarma istasyonu yapım işleri, uygulama projelerinin hazırlanması, uygun görülmesi/onaylanması ile ilgili her türlü iş ve işlemleri kapsamaktadır. 17/05/2017 tarihinde yatırım programına alınan projenin 40 Milyon TL tutarındaki 2018 yılı, 50 milyon TL olan 2019 yılı, 50 milyon TL olan 2020 yılı ödenekleri İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğüne aktarılmış 2021 yılı ödeneginden harcama yapılmamıştır. 2022 yılı ödeneginden hakediş kapsamında 49.953.569 TL, 2023 yılı ödeneginden 157.584.504 TL harcama yapılmıştır. 2024 yılı yatırım programının yayımlanmasını müteakip Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı, İLBANK A.Ş. ve Bakanlığımızca oluşturulan komisyon tarafından 2024 yılı detay liste toplantısı gerçekleştirilecektir.
2023K08-207616	Atık Yönetimi Maliyet Belirleme Kılavuzu Hazırlama (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2023-2024	4.000.000		2.034.000	0	% 0,0	Proje bütçesi dikkate alındığında 2022 yılı içerisinde artan maliyetler nedeniyle proje gerçekleştirilememiş olup 2023 yılı yatırım programına proje bütçesinde revize yapılarak başvurulmuştur. Bütçe 4milyon TL olarak süresi 2022-2024 olarak revize edilmiştir. Proje revizesi çalışmaları yürütülmekte olup henüz 2023 yılı için ayrılan ödenekten herhangi bir harcama yapılmamıştır. Teknik şartname çalışmaları devam etmektedir. Projenin süresinde 2024 yılı yatırım programında revize talebi bulunmaktadır. O nedenle yıl sonuna kadar harcama yapılamamıştır.
2018K10-43862	Hava Emisyonlarının Yönetimi (Çevre Sektörü)	2018-2024	12.350.000	2.310.000	3.141.000	2.726.700	% 86,8	
	Koku Emisyonlarının Yönetimi	2018-2024	3.500.000	0	405.000	0	% 0,0	Projenin 3f kapsamında gerçekleştirilmesi planlanmış olup, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden teklif istenmiştir. Yıldız Teknik Üniversitesi bütçenin üstünde 4.500.000 tl fiyat teklifinde bulunmuştur. Proje bütçesinin arttırılması talep edilmiştir. 2024 yılı bütçe teklifinde proje tutarı 5.500.000 tl olarak yer almakta olup, 2024 yılı yatırımı 2 milyon ve 2025 yılı 3,5 milyon'dur. Projenin TÜBİTAK ile gerçekleştirilmesi için görüşmeler devam etmektedir. Projenin 2024 yılında başlatılması planlanmaktadır.
	Hava Emisyon Yönetim Portalının Geliştirilmesi (HEYGEL) Faz-2	2022-2024	8.850.000	2.310.000	2.736.000	2.726.700	% 99,7	İstanbul Teknik Üniversitesi ile yürütülmekte olan projede şartname kapsamında yazılıma esas geliştirme, iyileştirme analizleri, emisyon envanteri ve veri işleme, güncelleme, raporlama, modelleme, tahminleme ile birlikte araştırma-geliştirme süreçlerine esas faaliyetler iş planı çerçevesinde sürdürülmektedir.

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 31.12.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K10-161745	Deniz Kirliliği Olaylarında Müdahalenin Planlanması (Çevre Sektörü)	2021-2025	15.000.000	3.000.000	7.000.000	2.031.600	% 29,0	08/11/2022 tarihinde, Bakanlığımız ile TÜRSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. arasında yapılan sözleşme ile başlayan projenin ilk hakedişi 2022 yılı 4. çeyreğinde yapılmıştır. Projenin 2023 yılı 3. döneminde, Teknik Şartname kapsamında hazırlanarak Bakanlığımıza sunulan Kıyı Tesisleri ve Plan Analizleri Raporuna ilişkin 793.000 ₺ olan (KDV hariç) 2. hakediş ödemesi yapılmış olup 900.000 ₺ (KDV hariç) olan 3. Hakediş ödemesi ise yüklenici kaynaklı rapor teslimlerinde yaşanan gecikme nedeniyle emanete alınmıştır. Bununla birlikte, Projenin güncel yazılım teknolojileri ile desteklenmesi amacıyla ikinci fazı olarak coğrafi bilgi sistemi tabanlı bir bilgi sisteminin oluşturulması planlanmakta olup, bu kapsamda devam eden proje bütçesine ilave edilen 8.000.000 ₺'lik bütçe ile toplam proje bütçesi 15.000.000 ₺'ye yükseltilmiştir. Söz konusu projenin ikinci fazı için alınan yaklaşık maliyet teklifi proje bütçesinden fazla olduğundan CBS tabanlı bir bilgi sisteminin oluşturulmasına ilişkin ihale süreci tamamlanamamış ve ilave edilen 8.000.000 ₺'lik bütçenin 2023 yılı içinde kullanılması gereken 5.000.000 ₺'lik miktarı kullanılmamıştır.
2022K10-181860	3 Boyutlu Ortamda Hava Kalitesi Değerlerinin Tespiti (Çevre Sektörü)	2022-2024	9.990.000	3.080.000	3.641.000	3.250.000	% 89,3	TURKSAT ile yürütülmekte olan proje kapsamında, şehirlerin 3 boyutlu hava kalitesi haritalarına esas veri işleme, veri üretimi, analiz ve geliştirme çalışmaları, web arayüzünün işlemleri ve şartname kapsamında belirlenen iş paketlerine ait faaliyetler iş planı çerçevesinde sürdürülmektedir.
2022K10-183739	STÜ Ulusal Eylem Planı Hazırlanması (Çevre Sektörü)	2022-2024	12.000.000	0	6.102.000	2.950.000	% 48,3	2023 Yatırım Programında yer alan STÜ Ulusal Eylem Planı Hazırlanması Projesi Boğaziçi Üniversitesi ile imzalanmış olup, 02.02.2023 tarihi itibarıyla başlamıştır. Proje kapsamında Yüklenici Proje Yönetim Planı, STÜ Ulusal Eylem Planı Mevcut Durum Raporu, Sektörel Değer Zinciri Metodolojisi Rapor Taslağı, BAT ve BEP Kılavuzu ve Sektör Notları Rapor Taslağı hazırlanmıştır. Proje kapsamında 07.09.2023 tarihinde İstanbul'da kamu kurum temsilcileri, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerinin katılımı ile Proje Açılış Toplantısı düzenlenmiştir. Sektörel Değer Zinciri Metodolojisi Hazırlanmasına Yönelik Konut ve İnşaat Sektörü Çalıştayı, 1 Kasım 2023 tarihinde İstanbul'da kamu, akademi, demek ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
2023K10-198450	Egzoz Emisyon Ölçümü Takip Sistemi Modernizasyon (Çevre Sektörü)	2023-2025	10.000.000	0	3.526.000	3.525.266	% 100,0	04/01/2023 tarihli ve 5447350 sayılı Olur kapsamında söz konusu Projenin Türksat A.Ş. ile yapılması kararlaştırılmıştır. Gerekli satınalma süreçleri tamamlanarak 07/04/2023 tarihinde Türksat A.Ş. ile Sözleşme imzalanmıştır. Projenin Teknik Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında, yazılıma bakım, onarım ve destek aşaması fiilen başlamış olup, modernizasyon kapsamındaki analiz ve tasarım çalışmaları devam etmektedir. Sözleşmede belirtilen yer alan Proje Yönetim Planı ve Son kullanıcı cihazları 25/04/2023 tarihinde sunulmuş ve tarafımızca uygun bulunarak ödemesi yapılmıştır. Sözleşmede ve Teknik Şartnamede belirtilen hususlar içerisinde Proje Analiz ve Tasarım Raporu 20/10/2023 tarihinde sunulmuş ve tarafımızca uygun bulunarak ödemesi yapılmıştır.
2023K10-198444	Deniz Çevresi Hukuku Kapasite Artırımı (**_Döner Sermaye) (Çevre Sektörü)	2023-2024	8.000.000	0	2.035.000	2.031.600	% 99,8	Proje Yönetim Planı kapsamında çalışmalar yürütülmekte olup, 94. Büro Toplantısı, Akdeniz Eylem Planı Odak Noktalıkları Toplantısı ve 23. Taraflar Konferansı çalışmaları tamamlanmış ve I. Ara Rapor Bakanlığa sunulmuş onaylanmıştır.

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 31.12.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-150237	Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK)-(Çevre Sektörü)							
Alt proje-1	EKÖK Sektör Uzmanı	2022-2025	9.500.000		3.560.000	0	% 0,0	Mâli nedenlerden dolayı Kamu Hizmet Sunucusu olarak üniversite (ODTÜ) ile protokol imzalanamamış olup, bahse konu Ar-Ge projesinin 10/05/2014 tarihli ve 28996 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 2014/6228 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında belirlenecek yeni yüklenici ile protokol imzalanacaktır. Projeye ilişkin protokolün nihai hali çalışılmaktadır.
Alt proje-2	EKÖK Kapsamında Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi (AB-1)	2020-2023	14.271.000	10.206.000	4.065.000	3.647.387	% 89,7	IPA II Çevre ve İklim Eylemi altında yer alan EKÖK Kapsamında Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi (DIES) Projesi'nin 03.07.2020 tarihinde finansman anlaşması imzalanmış olup 3 yıllık projenin 2023 4. çeyrekte tamamlanması planlanmaktadır. Yeşil Mutabakat Eylem Planının da önemli çıktılarından olan, Ulusal Emisyon Stratejisi Eylem Planının hazırlanması, EKÖK Belgelendirme Yazılımının oluşturulması ve mevcut en iyi tekniklere yönelik sektörel tebliğlerin ve kılavuzların hazırlanması ile EKÖK mevzuatı uyumlaştırılmasına yönelik sektörlerin altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar DIES Projesi ile tamamlanacaktır. Proje kapsamında; proje başlangıcından 30 Eylül 2023'e kadar, 1 Açılış Toplantısı, 11 Çevrimiçi Çalıştay, 10 Yüz yüze Çalıştay, 2 Farkındalık Semineri, 4 Eğiticilerin Eğitimi, 23 farklı ilde 237 saha ziyareti, 2 çalışma ziyareti, 1 Uluslararası Toplantı katılımı, 1 Staj Programına katılım, 9 Proje Yönlendirme Kurulu Toplantısı ve 21 Operasyon Koordinasyon Birimi Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, EKÖK Belgelendirme Yazılımı geliştirilmekte olup, 15 sektörel kılavuz ve 10 adet sektörel uyum raporu hazırlanmış, bununla birlikte taslak çerçeve mevzuat çalışmaları devam etmektedir.
AB katkısı			76.097.000	60.877.000	15.220.000	15.220.000	% 100,0	

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 31.12.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-18341	Kalıcı Organik Kirleticilerle Kirlenmiş Sahaların Tespiti ve İyileştirilmesi (AB-1) (Çevre Sektörü)	2018-2023	5.111.000	4.111.000	1.000.000	0	% 0,0	<p>2023 yılında proje faaliyetlerinin ilerlemesi aşağıdaki şekildedir:</p> <p>"Risk Değerlendirmesi ve Alternatif İyileştirme Teknolojileri Eğitimi" 23-27 Ocak 2023 tarihleri arasında Antalya'da düzenlendi.</p> <p>- Risk Değerlendirme Uzmanı, Kirlenmiş Sahalar Uzmanı, Yazılım Uzmanı ve Toprak Kirliliği Uzmanı için sözleşme imza süreci Mart 2023 itibarıyla tamamlandı.</p> <p>- Kirlenmiş Sahaların İyileştirilmesi Alanında Yetkinlikleri ÇŞİDB Tarafından Belgelendirilmiş Şirketler için Eğitim 3-4 Mayıs tarihinde Ankara'da yapıldı.</p> <p>- 7'inci ve 8'inci Faaliyet Raporu ile 3'üncü ve 4'üncü İlerleme Raporu onaylandı.</p> <p>- Proje kapsamında 12-13 Eylül 2023 tarihlerinde Ankara'da "Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK) Yönetmeliği Çalıştayı" gerçekleştirilmiştir.</p> <p>- Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Eğitimi 15-16-17 Kasım 2023 tarihlerinde Antalya'da düzenlendi.</p> <p>- Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sisteminden Seçilen Saha Sahiplerine ilişkin Sektörel Eğitim 24-25 Ekim 2023 tarihlerinde Ankara'da düzenlendi.</p> <p>- Bağımsız denetçinin sözleşmesi 13 Aralık 2023 tarihinde imzalandı.</p> <p>- Bütçe revizyonlarını içeren 13. Ve 14. Bildirim Sözleşme Makamı tarafından Aralık 2023 tarihi itibarıyla onaylandı.</p> <p>- Projedeki inşaat bileşeninin iptaline yönelik alınan karar doğrultusunda, teknik destek projesinde inşaat işleri ile ilişkili bütçenin yeni faaliyetlere aktarılması için ikinci bir zeyilname hazırlandı.</p> <p>- KOK'ların döngüsellliği hakkında hazırlanan rapor çalışmaları 2024 yılının birinci çeyreğinde tamamlanacak.</p>
AB katkısı			50.731.000	23.296.000	27.435.000	0	% 0,0	

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 31.12.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K10-181853	Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Destek [AB-1] (Çevre Sektörü)	2022-2025	16.467.000	6.563.000	5.593.000	5.593.000	% 100,0	<p>“Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Destek” projesi 07.02.2022 tarihinde resmi olarak başlamıştır. 2022 yılı içerisinde Açılış (Kick Off) Toplantısı, Başlangıç Raporu (Inception Report), Ön Değerlendirme Raporu (Initial Assessment Report), İlerleme Raporları, Ara Rapor (Interim) ve Çeyrek Dönem Raporları onaylanmıştır. Kurumsal Ziyaretler, Döngüsel Ekonomi Çalıştayları ve 1.Çalışma ziyareti düzenlenmiştir. 2023 yılının ilk çeyreğinde ise; Sektörel Etki Değerlendirmesi çalışmaları ve Malzeme Akış Muhasebesi çalışmaları devam etmiştir. Genel Değerlendirme Raporu taslağı Bakanlığımıza sunulmuştur. Sektörel Etki Değerlendirmesi çalışması kapsamında anketler ve kurumsal görüşmeler düzenlenmiştir.</p> <p>2023 yılı 2. Çeyreğinde Ulusal Döngüsel Ekonomi Eylem Planı ve Strateji Geliştirilmesine ilişkin Çalıştaylar düzenlenmiştir.AB Döngüsel Ekonomi Eylem Planı doğrultusunda kaynak ve atık yönetimine ilişkin Ulusal Strateji ve Eylem Planı hazırlıklarına başlanmıştır.</p> <p>2023 yılı 3. Çeyreğinde Sektörel Etki Analizi (SEA) çalışması gerçekleştirildi. 2023 yılı 4. Çeyreğinde Ulusal Döngüsel Ekonomi Strateji ve Eylem Planı hazırlıkları son aşamaya gelmiştir. AB Plastik Stratejisine uyum değerlendirilmesi çalışmalarına başlanmıştır.</p> <p>Plastiklerin yaşam döngüsü değerlendirilmesi çalışmaları ve. Tek kullanımlık plastikler ve deniz çöplü yol haritası hazırlıkları devam etmektedir. 2. Çalışma Ziyareti gerçekleştirilmiş olup Yaşam Döngüsü Analizi Eğitimi tamamlanmıştır.Türkiye’de End of Waste (Atık Sonu) Konseptinin Geliştirilmesi Projesi” 25.04.2023 tarihinde resmi olarak başlamıştır. Söz konusu projenin sözleşme bütçesi 1.191.601,00 Avro olup, proje süresi 24 aydır. Başlangıç raporu (Inception report) Bakanlığımıza sunulmuş ve 26.10.2023 tarihinde onaylanmıştır. 15.06.2023 tarihinde açılış toplantısı yapılmıştır. Saha ziyaretleri ve anketler tamamlanmıştır. Başlangıç raporuna ek olarak Faaliyet 1.1.1’in çıktısı da - Atıkla İlgili Tanımların Açıklığa Kavuşturulması ve Uyumlaştırılması Kılavuzu tamamlanmıştır. Faaliyet 1.1.2 kapsamında geliştirilecek olan anket formları da hazırlanmış, sunulmuş ve onaylanmıştır. Faaliyet 3.1 için iki günlük eğitim gündemi de hazırlanmış, sunulmuş ve onaylanmıştır.</p> <p>Ayrıca Proje ekibi Faaliyet 1.1.3 kapsamındaki Teknik Saha Ziyaretlerine başlamış ve Faaliyet 3.1 kapsamındaki ilk eğitim etkinliği tamamlamıştır</p> <p>Başlangıç raporuna ek olarak, iki Yönelendirme Komitesi toplantısı İlerleme raporu sunmuştur ve sunulan 1. Ara Rapor ekleriyle birlikte iletilmiş ve görüşlerimiz iletilmiştir. Faaliyet 1.1.2 kapsamında veri analizi raporu hazırlanarak görüşe açılmıştır. Tarafımızdan inceleme aşamasındadır.</p>
AB katkısı			93.312.000	37.195.000	3.356.000	3.356.000	% 100,0	
<b>10 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>608.689.000</b>	<b>229.270.000</b>	<b>204.662.000</b>	<b>181.308.458</b>	<b>% 88,6</b>	
<b>1 Proje</b>		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.035.000</b>	<b>2.031.600</b>	<b>% 99,8</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>616.689.000</b>	<b>229.270.000</b>	<b>206.697.000</b>	<b>183.340.058</b>	<b>% 88,7</b>	
		<b>AB KATKISI</b>	<b>220.140.000</b>	<b>121.368.000</b>	<b>46.011.000</b>	<b>18.576.000</b>	<b>% 40,4</b>	



**ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 31.12.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K10-167192	Türkiye Çevre Etiket Sisteminin Geliştirilmesi (Çevre Sektörü)	2021-2023	1.558.000	910.000	648.000	647.160	% 99,9	2021-2023 yıllarını kapsayan Bakanlığımız ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi arasında gerçekleştirilen "Türkiye Çevre Etiket Sisteminin (TÇES) Geliştirilmesi Projesi" tamamlanmıştır.
2014K10-169742	Hava Kalitesi İzleme (Çevre Sektörü)							
Alt proje-1	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulumu ve Bakım-Onarımı	2014-2025	333.729.000	166.229.000	54.492.000		% 0,0	
	Genel Bütçe Ödeneği	2014-2025	204.654.000	99.154.000	34.492.000	31.653.239	% 91,8	Merkezde, 3 adet Mobil hava kalitesi ölçüm aracı ve Ulusal Hava Kalitesi Kalibrasyon Laboratuvarının bakım, onarım ve kalibrasyon işi için Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım hakediş işlemleri yapılmıştır. Ayrıca, 8 adet Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü tarafından da bölgesel İstasyonların Bakım-Onarım hakediş ödemeleri gerçekleştirilmektedir.
	Döner Sermaye Ödeneği	2014-2025	129.075.000	67.075.000	20.000.000	14.286.382	% 71,4	2023 yılı Sarf ve yedek malzeme alımı için ihale 31.10.2023 tarihinde gerçekleştirilerek malzemeler Aralık ayında teslim alınmıştır. Şırnak-Silopi istasyon kurulumu gerçekleştirilmiş ve Ataçehir Belediyesine ait hava kalitesi izleme istasyonu İzleme Ağımıza entegre edilmiştir. Ayrıca, 13 adet portatif hava kalitesi ölçüm istasyonu alım işi ile 6 adet yedek ölçüm cihazı temini tamamlanmıştır. Söz konusu istasyonlar ihtiyaç duyulan yerlere kurulmuş olup, Ağ' da ki istasyon sayısı 380' e ulaşmıştır.
Alt proje-2	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Yenilenmesi	2021-2024	4.750.000	2.250.000	1.250.000	357.120	% 28,6	Söz konusu kalemden acil ihtiyaç olduğundan Marmara THM için Toz şerit filtre alımı yapılmıştır.

**ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 31.12.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023K10-198440	Kuzey İç Anadolu THM Analitik Laboratuvar Kurulum (Çevre Sektörü)	2023-2023	6.500.000		6.500.000	6.498.524	% 100,0	Proje tamamlanmıştır.
2023K10-198441	Mobil Emisyon Laboratuvarı Modernizasyonu (Çevre Sektörü)	2023-2023	2.006.000		2.006.000	1.776.000	% 88,5	Mobil Emisyon Laboratuvarı Modernizasyonu' işi 2023/667259 kayıt numaralı ihale ile ihalesi yapılmış, ihale sonucu alınan malzemelerin 1. Kısım muayene kabulü 10.10.2023 tarihinde, 2. Kısım muayene kabulü ise 20.11.2023 tarihinde yapılmıştır. Modernizasyon kapsamında alınan malzemeler kullanıma alınmıştır. Proje kapsamında ayrılan ödeneğin 1.776.000 TL'si kullanılmıştır.
2023K10-198442	Hava Kalitesi Ölçüm Aracı Alımı (**.Döner Sermaye) (Çevre Sektörü)	2023-2023	5.000.000		5.000.000	0	% 0,0	Hava Kalitesi Ölçüm Aracı tipi, mobil hava kalitesi ölçüm aracı için uygun olmadığından, araç alınamamıştır.
2023K10-198443	Laboratuvar Ön İşlem, Analiz Cihazları ve Mobil Araç Alımı (**.Döner Sermaye) (Çevre Sektörü)	2023-2023	20.886.000		20.886.000	20.705.441	% 99,1	Proje kapsamında iş ve işlemler tamamlanmış olup, 15/12/2023 tarihinde muayene ve kabul işlemleri gerçekleştirilmiştir.
<b>4 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>219.468.000</b>	<b>102.314.000</b>	<b>44.896.000</b>	<b>40.932.043</b>	<b>% 91,2</b>	
<b>3 Proje</b>		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>154.961.000</b>	<b>67.075.000</b>	<b>45.886.000</b>	<b>34.991.823</b>	<b>% 76,3</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>374.429.000</b>	<b>169.389.000</b>	<b>90.782.000</b>	<b>75.923.866</b>	<b>% 83,6</b>	

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 31.12.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2019D00-131876	Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları (*Kredili Proje) (Enerji Sektörü)	2019-2025	4.278.043.000	716.365.000	1.458.241.000	1.256.803.601	% 86,2	Proje ile ilgili faaliyetler planlandığı şekilde ilerlemektedir.
	Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek	2019-2025	4.218.648.000	681.692.000	1.450.000.000	1.243.917.512	% 85,8	
	Hibe Ödeneği	2019-2025	59.395.000	34.673.000	8.241.000	12.886.089	% 156,4	
2023D00-215894	Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (*Kredili Proje) (Enerji Sektörü)	2023-2028	5.462.296.000		16.449.000	0	% 0,0	Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi Dünya bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında 20 Ekim 2023 tarihinde imzalanmıştır. 2023 yılı içerisinde harcama gerçekleştirilmemiş olup, ihale süreçleri devam etmektedir
	Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek	2023-2028	5.376.275.000		8.603.000	0	% 0,0	
	Hibe Ödeneği	2023-2028	86.021.000		7.846.000	0	% 0,0	
2023D00-217031	Kamu Bina Stoğu Enerji Performansı Güçlendirme [AB-1] (Enerji Sektörü)	2023-2028	102.150.000		4.086.000	0	% 0,0	Proje onaylanmış olup harcama gerçekleşmemiştir.
	Genel Bütçe Ödeneği	2023-2028	0		0	0	% 0,0	
	Hibe Ödeneği-AB katkısı	2023-2028	102.150.000		4.086.000	0	% 0,0	

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 31.12.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K14-172248	Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimliliği (*Kredili Proje) (Afetler Sektörü)	2021-2027	4.998.758.000	9.445.000	385.198.000	32.879.254	% 8,5	07/09/2021 tarihinde TR-9261 "Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimliliği "İkraz Anlaşması", 16/05/2022 tarihinde "Küresel Afet Risk Azaltma Fonundan temin edilen Hibe Anlaşması" imzalanmıştır. İkraz Anlaşması kapsamında Marmara Bölgesinde İstanbul, Sakarya ve Kocaeli illerinde üniversite, yurt ve valilik binası olmak üzere belirlenen 13 kampüsteki 33 yapının güçlendirme projelerinin hazırlanması kapsamında Kamu Binalarında Yapısal Fizibilite, Enerji Denetimi, Yapısal - Enerji Güçlendirme Tasarımı ve İnşaat Kontrollüğü için (WB/CS-DESSUP-01) Danışmanlık Hizmeti sözleşmesi 22.12.2022 tarihinde imzalanmış olup, hizmete ilişkin süreç devam etmektedir.
	Danışmanlık, Eğitim ve Donanım Alımı (*Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)	2021-2027	734.483.000	9.445.000	100.977.000	31.177.325	% 30,9	Türkiye'nin Muhtelif İllerinde Bulunan Kamu Binalarında Ön Sismik ve Enerji Verimliliği Değerlendirme İşi kapsamında teknik yardım danışmanlık hizmeti (WB/CS-TA-01) sözleşmesi 15.03.2023 tarihinde imzalanmış olup, hizmete ilişkin süreç devam etmektedir.
	Hibe Ödeneği	2021-2027	14.108.000	0	8.465.000	1.701.929	% 20,1	Yapısal Fizibilite, Enerji Denetimi, Yapısal- Enerji Güçlendirme Tasarımı konusunda Yapı İşleri Genel Müdürlüğü' ne teknik destek sağlanması kapsamındaki danışmanlık hizmeti (WB/CS-TA-04) sözleşmesi 01.06.2023 tarihinde imzalanmış olup, hizmete ilişkin süreç devam etmektedir.
	Kamu Binalarında Uygulama İşlemleri (*Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)	2023-2026	4.250.167.000	0	275.756.000	0	% 0,0	Kamu Binalarında Deprem Dayanımı ve Enerji Verimliliği Projesi kapsamında Küresel Afet Risk Azaltma ve İyileştirme Fonundan temin edilen hibe bünyesinde "İleri Mühendislik Uygulamaları ve Kapasite Geliştirme için Teknik Yardım Danışmanlık Hizmeti" WB/CS-TA-02 sözleşmesi 11.07.2023 tarihinde imzalanmış olup, hizmete ilişkin süreç devam etmektedir.
								Proje kapsamındaki ihale süreçleri devam etmektedir.
2023G00-217198	Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar (*Kredili Proje) (Konut Sektörü)	2023-2026	6.376.262.000	0	640.000.000	0	% 0,0	Dünya Bankası, Türkiye'de Şubat 2023 depremlerinden etkilenen seçilmiş illerde temel hizmetlere ve dirençli konutlara erişimi yeniden sağlamak amacıyla 296,5 milyon ABD Doları tutarında krediyi, Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar Projesi için 27.06.2023 tarihinde onaylamıştır. İkraz Anlaşması 01.09.2023 tarihinde imzalanmış olup, proje kapsamında ihale süreçleri başlamıştır.
2023K14-196774	Afet ve Acil Durum Müdahale Araçları Temini (**.Döner Sermaye)-(Afetler Sektörü)	2023-2023	7.500.000		7.500.000	6.748.645	% 90,0	4 adet Toyota Hilux aracı alınmıştır.
2023K14-196775	Afet Sonrası Bina Güvenliği Teyidi (**.Döner Sermaye)-(Afetler Sektörü)	2023-2023	11.712.000		11.712.000	0	% 0,0	Fiyat reviyonu aralık ayında yapıldığı için ihale, 2023 yılı içerisinde yetiştirilememesi gerekçesiyle iptal olmuştur.

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 31.12.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023K14-196776	Afet Sonrası Betonarme Yapıların Güvenliği (*.*.Döner Sermaye)-(Afetler Sektörü)	2023-2023	2.850.000		2.850.000	2.365.000	% 83,0	1 adet donatı radarı alınarak söz konusu işlem gerçekleştirilmiştir.
2023K14-196777	Afet Sonrası Haritalama ve Bölge Tarama (*.*.Döner Sermaye)-(Afetler Sektörü)	2023-2023	650.000		650.000	488.113	% 75,1	Vtol iha 1 sınıfı hava aracının modernizasyon işlemleri gerçekleştirilmiştir.
2017K09-3813	Hizmet Binaları İnşaatı (Şehirleşme Sektörü)							
	Siirt Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*.*.Döner Sermaye)	2021-2023	67.357.000	0	61.633.000	50.423.808	% 81,8	Bina kaba inşaatı tamamlandı. İnce inşaatı ait iç ve dış kaplamalar ve tesisat işleri devam etmektedir.
	Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*.*.Arsa Karşılığı)	2021-2023	75.218.000	0	50.000.000	50.000.000	% 100,0	Kaba imalatların %95'i ile bodrum, zemin ve 1. kata ait bölme duvar imatları tamamlandı.İnce inşaatı ait işler devam etmektedir.
	Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*.*.Arsa Karşılığı)	2021-2023	46.183.000	0	40.000.000	0	% 0,0	İhale talimatı verildi.
	Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*.*.Arsa Karşılığı)	2021-2023	46.476.000	0	30.000.000	26.800.000	% 89,3	Bina kaba inşaatı tamamlandı. İnce inşaatı ait iç ve dış kaplamalar, tesisat işleri ve çevre düzenlemesi devam etmektedir.
	Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*.*.Arsa Karşılığı)	2021-2023	23.468.000	0	17.000.000	0	% 0,0	Projesi tamamlandı. Henüz inşaatı başlanmadı.
2018K07-18500	Sarıkeçili Göçebe Grubu İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2024	283.272.000	0	28.328.000	0	% 0,0	İş ihaleye çıkmış ancak aşırı yüksek teklif verildiğinden iptal edilmiştir. Cumhurbaşkanlığından proje tutarının güncellenmesi geldikten sonra yeniden ihale çalışmalarına başlanacaktır.
2018K07-24212	İlisu Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2024	13.950.000	0	1.000	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmemiştir.

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 31.12.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K07-24213	Yusufeli Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2024	16.000.000	0	1.000	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmemiştir.
2020K07-149550	Bismil-Beritanlı Göçbeleri Dicle-Batman Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2020-2024	144.000.000	40.000.000	55.000.000	37.963.157	% 69,0	İşin ihalesi yapılmış olup, 03.08.2022 tarihinde imzalanmış ve konut inşaatlarına başlanmıştır. İş devam etmektedir.
2022K07-184849	Boyabat Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2022-2024	80.000.000	33.164.000	40.000.000	32.303.529	% 80,8	İşin ihalesi yapılmış olup, 28.07.2022 tarihinde imzalanmıştır. Konut inşaatları süratle devam etmekte olup işin geçici kabulü önümüzdeki aylarda yapılacaktır.
2022K07-184853	Soma Maden Rezervi İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2022-2024	173.000.000	30.116.000	125.202.000	92.041.929	% 73,5	İşin ihalesi yapılmış olup, 21.10.2022 tarihinde imzalanmış ve konut inşaatlarına başlanmıştır. İş devam etmektedir.
2023K07-195172	İskan Hizmetleri Etüt İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2023-2023	2.000.000		2.000.000	398.586	% 19,9	İskan konutlarının yapılacağı yeni yerleşim yerleri ile ilgili bu ödenek gerek duyuldukça harcanmaktadır. Mahkemelere itirazlar sonrasında vatandaşlara ödenecek kamulaştırma farklarında bu kalemden ödenmekte olup ödemesi takvime bağlanamamaktadır. Ayrıca İmar planı, parselasyon, jeolojik etüt yapılması gibi işlerde kullanılmaktadır.
2023K07-209692	Tamamlama ve Kesin Hesap (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2023-2023	16.000.000		16.000.000	566.698	% 3,5	İhtiyaç duyuldukça harcama yapılmaktadır.
	Kesin Hesap	2023-2023	1.000.000		1.000.000	566.698	% 56,7	İhtiyaç duyuldukça harcama yapılmaktadır.
	İskan Konutları Altyapı İşleri	2023-2023	15.000.000		15.000.000	0	% 0,0	İhtiyaç duyuldukça harcama yapılmaktadır.

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 31.12.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K07-2797	Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım (**.08-Borç Verme Ödeneği) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2016-2026	851.640.000	129.850.000	171.468.000	58.246.400	% 34,0	Aksaray, Ankara, Batman, Bingöl, Bolu, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Malatya, Muş, Niğde, Sivas, Tunceli ve Uşak illerinde 81 uygulama da yaklaşık 2.000 ailenin konut yapım işidir. 2023 yılı itibarıyla bu iş için ayrılan ödenek miktarı 189.950.000 TL olarak belirlenmiştir. 31.12.2023 tarihi itibarıyla Erzurum, Erzincan İzmir, Çorum, Denizli, Muş, Karaman, Batman, Kars ve Tunceli illerinde toplam da 58.246.400 TL'lik harcama gerçekleşmiştir. 10 ilde 75 adet konut tamamlanmıştır.
	Aksaray İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2026	77.026.000	2.000.000	10.000.000	3.240.000	% 32,4	Aksaray ilindeki 9 uygulamada yer alan toplam 183 hak sahibi aile için 3.240.000 TL harcama gerçekleşmiştir.Bitene konut yoktur.
	Amasya İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2026	4.000		1.000	0	% 0,0	2023 Yılında bu ilde yatırımlarımız bulunmamaktadır.
	Ankara İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	34.100.000	5.100.000	6.544.000	0	% 0,0	Ankara ilindeki 2 uygulamada toplam 44 hak sahibi aile vardır. 2023 yılında harcama gerçekleşmemiştir. Bitene konut yoktur.
	Artvin İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2026	4.000		1.000	0	% 0,0	2023 Yılında bu ilde yatırımlarımız bulunmamaktadır.
	Bartın İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2026	4.000		1.000	0	% 0,0	2023 Yılında bu ilde yatırımlarımız bulunmamaktadır.
	Batman İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	30.400.000	12.000.000	10.000.000	316.400	% 3,2	Batman ilindeki 5 uygulamada yer alan toplam 52 hak sahibi aile için 316.400 TL harcama gerçekleşmiştir. 2023 yılında toplam da 13 konut tamamlanmıştır.
	Bilecik İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	2.800.000	450.000	500.000	0	% 0,0	Bilecik ilindeki 1 uygulamada toplam 5 hak sahibi aile vardır. 2023 yılında harcama gerçekleşmemiştir. Bitene konut yoktur.
	Bingöl İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2026	23.278.000	800.000	1.000.000	0	% 0,0	Bingöl ilindeki 1 uygulamada toplam 4 hak sahibi aile vardır. 2023 yılında harcama gerçekleşmemiştir. Bitene konut yoktur.
	Bolu İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2026	27.000.000	6.000.000	900.000	0	% 0,0	Bolu ilindeki 1 uygulamada toplam 55 hak sahibi aile vardır. 2023 yılında harcama gerçekleşmemiştir. Bitene konut yoktur.
	Çankırı İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2026	30.000.000	4.000.000	5.000.000	0	% 0,0	Çankırı ilindeki 1 uygulamada toplam 35 hak sahibi aile vardır. 2023 yılında harcama gerçekleşmemiştir. Bitene konut yoktur.
	Çorum İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	17.600.000	4.000.000	7.000.000	780.000	% 11,1	Çorum ilindeki 2 uygulamada yer alan toplam 32 hak sahibi aile için 780.000 TL harcama gerçekleşmiştir. 2023 yılında toplam da 3 konut tamamlanmıştır.
	Denizli İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	19.000.000	3.000.000	3.000.000	210.000	% 7,0	Denizli ilindeki 1 uygulamada yer alan toplam 9 hak sahibi aile için 210.000 TL harcama gerçekleşmiştir. 2023 yılında toplam da 1 konut tamamlanmıştır.
	Erzincan İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	30.000.000	1.500.000	14.076.000	9.108.000	% 64,7	Erzincan ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 27 hak sahibi aile için 9.108.000 TL harcama gerçekleşmiştir. 2023 yılında toplam da 1 konut tamamlanmıştır.
	Erzurum İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	97.073.000	50.000.000	30.000.000	19.200.000	% 64,0	Erzurum ilindeki 19 uygulamada yer alan toplam 303 hak sahibi aile için 19.200.000 TL harcama gerçekleşmiştir. 2023 yılında toplam da 16 konut tamamlanmıştır.

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 31.12.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Gaziantep İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2026	4.000		1.000	0	% 0,0	2023 Yılında bu ilde yatırımımız bulunmamaktadır.
	Giresun İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2026	4.000		1.000	0	% 0,0	2023 Yılında bu ilde yatırımımız bulunmamaktadır.
	İğdır İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	22.000.000	0	7.000.000	0	% 0,0	İğdır ilindeki 1 uygulamada toplam 50 hak sahibi aile vardır. 2023 yılında harcama gerçekleşmemiştir. Biten konut yoktur.
	Isparta İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	41.100.000	3.800.000	11.000.000	0	% 0,0	Isparta ilindeki 4 uygulamada toplam 69 hak sahibi aile vardır. 2023 yılında harcama gerçekleşmemiştir. Biten konut yoktur.
	İzmir İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	30.000.000	8.000.000	10.000.000	3.802.500	% 38,0	İzmir ilindeki 5 uygulamada yer alan toplam 50 hak sahibi aile için 3.802.500 TL harcama gerçekleşmiştir. 2023 yılında toplam da 12 konut tamamlanmıştır.
	Kahramanmaraş İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	15.000.000	500.000	1.756.000	680.000	% 38,7	K.Maraş ilindeki 1 uygulamada yer alan toplam 16 hak sahibi aile için 680.000 TL harcama gerçekleşmiştir. Biten konut yoktur.
	Karaman İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	8.658.000	1.000.000	562.000	90.000	% 16,0	Karaman ilindeki 1 uygulamada yer alan toplam 10 hak sahibi aile için 90.000 TL harcama gerçekleşmiştir. 2023 yılında toplam da 1 konut tamamlanmıştır.
	Kars İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	35.000.000	12.000.000	7.000.000	1.200.000	% 17,1	Kars ilindeki 4 uygulamada yer alan toplam 79 hak sahibi aile için 1.200.000 TL harcama gerçekleşmiştir. 2023 yılında toplam da 2 konut tamamlanmıştır.
	Kastamonu İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	15.000.000	1.000.000	4.000.000	0	% 0,0	Kastamonu ilindeki 1 uygulamada toplam 13 hak sahibi aile vardır. 2023 yılında harcama gerçekleşmemiştir. Biten konut yoktur.
	Kayseri İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2026	1.250.000	0	1.000	0	% 0,0	2023 Yılında bu ilde yatırımımız bulunmamaktadır.



## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 31.12.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Kırıkkale İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2026	3.750.000	0	1.000	0	% 0,0	2023 Yılında bu ilde yatırımımız bulunmamaktadır.
	Kütahya İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2026	4.000		1.000	0	% 0,0	2023 Yılında bu ilde yatırımımız bulunmamaktadır.
	Malatya İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	48.000.000	1.000.000	6.000.000	600.000	% 10,0	Malatya ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 53 hak sahibi aile için 600.000 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Biten konut yoktur.
	Mardin İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2026	4.000		1.000	0	% 0,0	2023 Yılında bu ilde yatırımımız bulunmamaktadır.
	Muş İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	50.415.000	1.000.000	5.000.000	7.265.500	% 145,3	Muş ilindeki 5 uygulamada yer alan toplam 85 hak sahibi aile için 7.265.500 TL harcama gerçekleştirilmiştir. 2023 yılında toplam da 9 konut tamamlanmıştır.
	Niğde İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	28.000.000	1.000.000	7.000.000	0	% 0,0	Niğde ilindeki 4 uygulamada toplam 53 hak sahibi aile vardır. 2023 yılında harcama gerçekleştirilmemiştir. Biten konut yoktur.
	Sinop İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2026	4.000		1.000	0	% 0,0	2023 Yılında bu ilde yatırımımız bulunmamaktadır.
	Sivas İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2026	45.000.000	11.000.000	8.000.000	0	% 0,0	Sivas ilindeki 3 uygulamada toplam 60 hak sahibi aile vardır. 2023 yılında harcama gerçekleştirilmemiştir. Biten konut yoktur.
	Şırnak İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2026	4.000		1.000	0	% 0,0	2023 Yılında bu ilde yatırımımız bulunmamaktadır.
	Tunceli İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2026	88.650.000	0	13.100.000	11.754.000	% 89,7	Tunceli ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 183 hak sahibi aile için 11.754.000 TL harcama gerçekleştirilmiştir. 2023 yılında toplam da 17 konut tamamlanmıştır.
	Uşak İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2026	9.000.000	700.000	1.500.000	0	% 0,0	Uşak ilindeki 3 uygulamada toplam 12 hak sahibi aile vardır. 2023 yılında harcama gerçekleştirilmemiştir. Biten konut yoktur.
	Van İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2026	4.000		1.000	0	% 0,0	2023 Yılında bu ilde yatırımımız bulunmamaktadır.
	Elazığ İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2023-2025	22.500.000		1.518.000	0	% 0,0	Elazığ ilindeki 1 uygulamada toplam 50 hak sahibi aile vardır. 2023 yılında harcama gerçekleştirilmemiştir. Biten konut yoktur.

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 31.12.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023K07-195173	Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi (*08-Borç Verme Ödeneği) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2023-2023	50.000		50.000	0	% 0,0	İhtiyaç duyuldukça harcama yapılmaktadır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2023-2025			20.000.000	19.633.213	% 98,2	Kamulaştırma ve konut satın alımları için kullanılmaktadır. 31.12.2023 tarihi itibarıyla Tekirdağ, Ankara, Muş, Çorum, Adıyaman, İstanbul, Kastamonu ve Aydın illerinde toplam da 45 adet satın alma işlemi (konut ve tarım arazisi) için 19.633.213 TL ödenek adı geçen illere gönderilmiştir. Satın alması yapılan 45 konut/tarım arazisi hak sahiplerine teslim edilmiştir.
12 Proje		06 ve 07 TOPLAM	21.684.057.000	794.417.000	2.741.868.000	1.438.368.736	% 52,5	
2 Proje		08 TOPLAM	851.690.000	129.850.000	171.518.000	58.246.400	% 34,0	50.423.808
5 Proje		DÖNER SERMAYE	90.069.000	0	84.345.000	60.025.566	% 71,2	1.547.038.944
		GENEL TOPLAM	22.785.340.000	958.940.000	2.997.731.000	1.571.228.720	% 52,4	
2 Proje		HİBE	159.524.000	34.673.000	24.552.000	14.588.018	% 59,4	
1 Proje		AB KATKISI	102.150.000	0	4.086.000	0	% 0,0	
1 Proje		ARSA KARŞILIĞI	191.345.000	0	137.000.000	76.800.000	% 56,1	
		Kamu İştirme	0	0	20.000.000	19.633.213	% 98,2	



## MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 31.12.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023D00-207812	Binalarda Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi (Enerji Sektörü)	2023-2025	2.791.000		750.000	44.852	% 6,0	<p>*Proje kapsamında öncelikle BEP-TR yazılımı ve TS-825 Isı Yalıtım Kuralları Standardı için gerekli iklim verilerinin güncellenmesi ve sürekli güncellemeyi mümkün kılacak yazılım için gerekli metodoloji ve algoritma için şartname ve protokol çalışmaları devam etmekte olup, üniversiteler ile yapılacak protokol kapsamında Araştırma ve Geliştirme Projeleri kapsamında için gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.</p> <p>*Binalarda Enerji Performansı Uygulaması (BEP-TR) ile Yeşil Sertifika Sistemi (YES-TR) 'ne ait metodolojinin güncellenmesi ve farklı dillere sahip ülkelerde kullanımına imkan sağlayacak değişiklikler için çalışmalar yapılması planlanmaktadır.</p> <p>**Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik ile ilgili bilgilendirme kılavuzu hazırlama, işlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.</p> <p>*- 25-26/04/2023 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen 4. Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi etkinliğine katılım sağlanmıştır.</p> <p>*- 26-28/04/2023 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Binalarda Enerji Verimliliği ve Mevzuatı konulu eğitime katılım sağlanmıştır.</p> <p>*-10-13/05/23023 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenen Binalarda Enerji Verimliliği ve Yeşil Sertifika konusundaki faaliyetlere katılım sağlanmıştır.</p> <p>*- 14-16/06/2023 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen 11. Küresel Isınma Konferansına katılım sağlanmıştır.</p> <p>*- 18-20/09/2023 tarihleri arasında Kızılcahamam'da düzenlenen Uluslararası Okullarda ve Öğrenci Yaşam Alanlarında İç hava Kalitesi Zirvesine katılım sağlanmıştır.</p> <p>*- 26/09-01/10/2023 tarihleri arasında Nahçıvan'da düzenlenen Türkiye- Azerbaycan Enerji Forumuna katılım sağlanmıştır.</p> <p>*- 02-04/10/2023 tarihleri arasında Bolu/Abant'ta düzenlenen 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı Hazırlıkları çalışmaya katılım sağlanmıştır.</p> <p>*- 31/10-01/11/2023 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Konut ve İnşaat Sektörü 1. Sektörel Değer Zinciri Merodolojisi Raporları Hazırlanmasına yönelik çalışmaya katılım sağlanmıştır.</p> <p>*- 01-03/10/2023 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenen 7. Elektrik Tesisleri Ulusal Kongre ve Sergisine katılım sağlanmıştır.</p> <p>*- 08/11/2023 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Yeşil Binalar ve Şehirler Zirvesine katılım sağlanmıştır.</p> <p>*- 16-18/11/2023 tarihleri arasında Kocaeli'nde düzenlenen VI. Enerji Verimliliği Kongresine katılım sağlanmıştır.</p> <p>*- 22-24/11/2023 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Yangın ve Güvenlik 2023 Sempozyumuna katılım sağlanmıştır.</p>
2023K01-198902	Yapı Malzemeleri Ürün Güvenliğinin Sağlanması (Genel İdare Sektörü)	2023-2023	530.000		530.000	482.355	% 91,0	TSE'ye deney ve muayene ücreti ile argon tüpü ödemesi yapılmıştır.
<b>2 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>3.321.000</b>	<b>0</b>	<b>1.280.000</b>	<b>527.207</b>	<b>% 41,2</b>	

## COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 31.12.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNERİN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021E06-164350	Trafik Sorununun Çözümü için Akıllı Şehirler (Kentiçi Ulaşım Sektörü)	2021-2023	13.176.000	8.676.000	4.500.000	4.425.541	% 98,3	Proje 2022 ve 2023 mali yılını kapsamaktadır. Bu kapsamda 2022 yılında yapılan ihalelerin 2022 dönemi hakkındaki ödemeleri 2022 yılında yapılmış kalan kısım 2023 yılında yapılmıştır. Proje ödeneginden 74.459,64 TL ödenek artışı olmuştur. 124.000 TL diğer projelere para transfer edilmiştir.
2022E06-182027	Kent İçi Hareketlilik Analizleri (Kentiçi Ulaşım Sektörü)	2022-2023	4.500.000	1.000.000	3.500.000	2.937.646	% 83,9	Proje 2022 ve 2023 mali yılını kapsamaktadır. Bu kapsamda 2022 yılında yapılan ihalelerin hakkındaki bir kısmı 2022 yılında yapılmış kalan kısmı 2023 yılında yapılmıştır. Projede 561.754,30 TL Ödenek artışı olmuştur.
2022K01-181762	Müteahhitlik Bilgi Sistemleri Modernizasyonu (**.Döner Sermaye) (Genel İdare Sektörü)	2022-2023	6.120.000	3.000.000	3.120.000	0	% 0,0	Söz konusu proje 2022-2023 mali yılını kapsamaktadır. Mevcut proje kapsamında 2022 yılında ihale yapılmış ihale sonucunda 4.788.000 TL +KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır. 2022 döneminde ilk hakkındaki ödemesi yapılmış 2023 yılında ise 3.120.000 TL tutarında ödenek 2024 yılına aktarılmıştır. Mevcut projede kalan ödenek tutarı KDV dahil 3.120.000 TL dir.
2023K01-205613	Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme (**.Döner Sermaye) (Genel İdare Sektörü)	2023-2023	106.300.000		106.300.000	88.377.824	% 83,1	
	Dijital Dönüşüm V3	2023-2023	25.000.000		25.000.000	25.000.000	% 100,0	Proje 2023 mali yılını kapsamaktadır. Bu kapsamda hizmet temini işi için ihale yapılmış yapılan ihale sonucunda 46.800.000 TL+KDV tutarında sözleşme imzalanmış hakkındaki 2023 yılında yapılacaktır. Proje ödenegi yetersiz olduğundan dolayı Bakanlık Bilişim Koordinasyon Kurulundan 29.900.000 TL+KDV ödenek yetki devri alınmıştır. Söz konusu proje hakkındaki için ek ödenekler kullanılmıştır.
	Bilgisayar ve Çevre Birimleri Temini	2023-2023	45.000.000		45.000.000	36.172.756	% 80,4	Söz Konusu Proje 2023 mali yılını kapsamaktadır. Mevcut proje kapsamında 31.12.2023 tarihi itibari ile 36.602.123,00 TL harcama yapılmıştır. Yapılan yazıcı ihalesi sonucunda ürünlerin 2023 yılına yetişmemesinden dolayı 8.827.244,78 TL ödenek artakalmıştır.
	Altyapı Bileşenleri Bakım, Onarım ve Lisans Temini	2023-2023	33.800.000		33.800.000	24.832.530	% 73,5	Söz konusu proje 2023 mali yılını kapsamaktadır. Mevcut proje kapsamında 25.08.2023 tarihi itibariyle 1.498.020 TL harcama yapılmış 2023 yılı sonuna kadar ödenekler Bakanlığımıza ait lisansların temini ile süresi dolan lisansların güncellemelerinde kullanılarak, projeden 9.967.470,60 TL ödenek artmıştır.

## COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 31.12.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Bakanlık Merkez ve Taşra Yazılım Altyapısı Lisans Temini	2023-2023	2.500.000		2.500.000	2.372.538	% 94,9	Proje kapsamındaki işler ve bu işlerdeki gerçekleştirmeler aşağıda sunulmaktadır. - Belgenet Bakım ve Güncelleme Hizmet Alımı İşi 2023 yılı Belgenet bakım ve güncelleme hizmeti alınmasının yapılması hakedişleri gerçekleştirilmiştir. - Bakanlık Kurumsal İnternet Sitesi Bakım ve Ek Geliştirme Hizmetleri Alımı İşi 2023 yılı Bakanlığımız web sayfalarının bakım ve ek geliştirme işi gerçekleştirilmiştir. - İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Bakım ve Güncelleme İşi İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi (İKBS) için sözleşme 01.03.2023 tarihinde imzalanmıştır. Hakediş ödemeleri gerçekleştirilmiştir. -Özel Kalem Müdürlüğü Uygulaması Geliştirilmesi İşi gerçekleştirilmiştir.
2023K01-205713	Bakanlık Uygulamaları Performans İzleme ve Yönetim (**.Döner Sermaye) (Genel İdare Sektörü)	2023-2023	700.000		700.000	0	% 0,0	Proje 2023 mali yılını kapsamaktadır. 2023 yılında meydana gelen Maraş Depremi nedeniyle söz konusu proje için 2023 yılında ayrılan ödenek ihale süreçleri yetiyeceğinden dolayı iptal edilerek proje başlangıcı ve bitişi 2024 yılı olarak revize edilmiştir.
2023K01-205725	MEBİS Projesi Bakım Onarımı İşi İdamesi (**.Döner Sermaye) (Genel İdare Sektörü)	2023-2024	8.000.000		3.000.000	2.926.800	% 97,6	Proje 2023 ve 2024 mali yılını kapsamaktadır. 2023 yılında MEBİS Uygulaması Bakım idame için 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan dönem için hizmet alımı yoluna gidilmiştir. 2023 yılında yapılan harcamalardan sonra 73.200 TL ödenek kalmıştır.
2023K01-205737	Yerel Yönetim Hizmetlerinin Yapay Zekâ Teknolojileri İle Ölçeklendirilmesi (**.Döner Sermaye) (Genel İdare Sektörü)	2023-2024	5.640.000		3.000.000	0	% 0,0	Proje 2023-2024 mali yılını kapsamaktadır. 2023 yılında meydana gelen Maraş Depremi nedeniyle söz konusu proje için 2023 yılında ayrılan ödenek iptal edilmiştir.
2022K60-181334	Bulut Kent Bilgi Sistemi Yaygınlaştırma (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2022-2023	4.000.000	2.000.000	2.000.000	1.958.040	% 97,9	Proje 2023 ve 2024 mali yılını kapsamaktadır. 2023 yılında MEBİS Uygulaması Bakım idame için 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan dönem için hizmet alımı yoluna gidilmiştir. 2023 yılında yapılan harcamalardan sonra 41.960 TL ödenek kalmıştır.
2022K60-181765	Mobil Altyapı Geliştirme (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2022-2024	5.768.000		3.768.000	0	% 0,0	Proje 2022 ve 2023 mali yılını kapsamaktadır. 2022 yılında açık ihale yapılmış yapılan ihaleye Strateji Başkanlığı Ön Mali Kontrol tarafından Danışmanlık işi olarak çıkılması gerektiği yönünde uygun görüş verilmediğinden dolayı iptal edilmiştir. Tekrar yapılan danışmanlık ihalesine geçerli teklif çıkmadığından dolayı ihale iptal edilmiş 2023 yılında meydana gelen Maraş Depremi nedeniyle söz konusu proje için 2023 yılında ayrılan ödenek ihale süreçleri yetiyeceğinden ve bütçede yapılan kısıntılar nedeniyle dolayı iptal edilerek proje başlangıcı 2024 bitişi 2025 yılı olarak revize edilmiştir.
2023K60-205399	Bütünleşik Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2024	22.000.000		12.000.000	7.770.334	% 64,8	Söz Konusu Proje 2023 ve 2024 mali yılını kapsamaktadır. 2023 yılında yapılan harcamalardan sonra 4.229.666 TL ödenek kalmıştır. 2024 yılı için 10.000.000 TL ödenek bulunmaktadır.

## COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 31.12.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023K60-205413	TUCBS Çalışabilirlik, Uyumlaştırma ve Entegrasyon (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2024	7.500.000		3.000.000	3.000.000	% 100,0	Proje 2023 ve 2024 mali yılını kapsamaktadır. 2023 yılında TUCBS) Entegrasyon Projesi Hizmet Alımı İşi için 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan dönem için hizmet alımı yoluna gidilmiştir. 2023 yılında tahsis edilen ödeneğin tümü kullanılmıştır. 2024 yılı için proje takvimine uygun olarak ek ödenek talep edilmiştir.
2023K60-205704	Bulut Kent Bilgi Sistemi Veri Konsolidasyonu (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2024	26.960.000		18.500.000	17.286.760	% 93,4	Proje 2023 ve 2024 mali yılını kapsamaktadır. 2023 yılı için yapılan ihalelere ait ödemeler gerçekleştirilmiştir. 2023 yılı için 897.320,00 TL ödenek kalmıştır.
2023K60-205743	Merkezi Orta Katman Yaygınlaştırma Projesi (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2024	14.000.000		10.000.000	9.735.240	% 97,4	Proje 2023 ve 2024 mali yılını kapsamaktadır. 2023 yılında ihalesi yapılan sunucu temini ve yedekleme ünitesi temin edilmiş olup 2023 yılı için tahsis edilen ödenekten 264.760 TL artış olmuştur. Söz konusu projenin 2024 yılı ödeneği 4.000.000,00 TL dir.
2023K60-217018	TUCBS E-Devlet Enteg., İşletme, Bakım, Güncelleme (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2024	120.893.000		15.000.000	15.000.000	% 100,0	Proje kapsamında yürütelecek işler için TÜRKSAT A.Ş. İle sözleşme imzalanarak 2023 hakediş ödemesi için kısım tesliminin yapılmasına müteakip gerçekleştirilecektir.
2022K09-181337	E-Plan Otomasyon Sistemi İdame ve Yenileme (Şehirleşme Sektörü)	2022-2023	3.700.000	2.000.000	1.700.000	1.154.370	% 67,9	Proje 2022 ve 2023 mali yılını kapsamaktadır. Bu kapsamda iki yılı kapsayan hizmet temini işi için 2022 yılında hakediş ödemeleri yapılmış kalan hakedişler 2023 yılında yapılacaktır. Projeden KDV dahil toplam 545.630 ₺ tutarında hizmet alımı temini yapılabilmektedir.

**COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 31.12.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K09-187448	Akıllı Şehirler Kapasite Geliştirme (Şehirleşme Sektörü)	2022-2023	4.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	% 100,0	Proje Akıllı Şehir Coğrafi Veri Sözlüğü Akıllı Şehir Rehberliği İkinci Faz Uygulamaları alt projelerinden oluşmaktadır.
	Akıllı Şehir Coğrafi Veri Sözlüğü	2022-2023	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	% 100,0	Proje 2022 ve 2023 mali yılını kapsamaktadır. Bu kapsamda TÜBİTAK TÜSSİDE den temin 2022 yılında yapılan ihalelerin hakedişlerinin bir kısmı 2023 yılında ödenmiştir. Proje kapsamında tüm ödenekler kullanılmıştır. 41.200 TL KDV artışı diğer projelerden eklenmiştir.
	Akıllı Şehir Rehberliği İkinci Faz Uygulamaları	2022-2023	2.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	% 100,0	Proje 2022 ve 2023 mali yılını kapsamaktadır. Bu kapsamda TÜBİTAK TÜSSİDE den temin 2022 yılında yapılan ihalelerin hakedişlerinin bir kısmı 2023 yılında ödenmiştir. Proje kapsamında tüm ödenekler kullanılmıştır.
2022K08-183815	Atık Yönetim Uygulaması Yazılım Geliştirme (ÇED ile koordineli olarak yürütülüyor) (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2022-2023	3.558.000	458.000	3.100.000	0	% 0,0	Ulusal Çevre Bilgi Sistemi ve Alt Uygulamalarının Geliştirilmesi (UÇBS) Projesi kapsamında 1. ve 2. hakedişler 2022 yılında yapılmıştır. 2023 yılında hakediş gerçekleştirilmemiştir.
2022K10-181851	ÇED Süreci Yönetim Sistemi (e-ÇED) Geliştirme (ÇED ile koordineli olarak yürütülüyor) (Çevre Sektörü)	2022-2023	5.000.000	1.000.000	4.000.000	510.000	% 12,8	Ulusal Çevre Bilgi Sistemi ve Alt Uygulamalarının Geliştirilmesi (UÇBS) Projesi kapsamında 1. ve 2. hakedişler 2022 yılında yapılmıştır. Proje Kapsamında Atlassian Yazılım Geliştirme Hizmet, Ek Yazılım Geliştirme, Atlassian Eğitim Proje ÇED Süreci Yönetim Sistemi (e-ÇED) Geliştirme İşi hakedişi gerçekleştirilmiştir.
2022K10-183741	Çevre Denetim Uygulaması Yazılım Geliştirme (ÇED ile koordineli olarak yürütülüyor) (Çevre Sektörü)	2022-2023	2.586.000	500.000	2.086.000	0	% 0,0	Veri aktarım ve yayına alma çalışmaları devam etmektedir. 2023 yılında hakediş gerçekleştirilmemiştir.
<b>13 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>224.141.000</b>	<b>18.134.000</b>	<b>75.154.000</b>	<b>56.042.691</b>	<b>% 74,6</b>	
<b>6 Proje</b>		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>140.760.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>126.120.000</b>	<b>101.039.864</b>	<b>% 80,1</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>364.901.000</b>	<b>21.134.000</b>	<b>201.274.000</b>	<b>157.082.555</b>	<b>% 78,0</b>	



**AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 31.12.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-18396	Çevre ve İklim Değişikliği Operasyonel Programı (AB) (Çevre Sektörü)	2018-2026	62.669.000	24.807.000	6.426.000	5.916.055	% 92,1	Projenin 4 adet bileşeni vardır. Bunlardan DEP Sözleşmesi Mart 2022 itibarıyla sona ermiştir. Geri kalan 3 bileşenin uygulaması devam etmektedir.
<i>AB katkısı</i>			355.117.000	105.914.000	36.412.000	34.805.493	% 95,6	
2019K05-93010	IPA Altyapı Yatırımları Programı (AB) (İçmesuyu Sektörü)	2019-2025	5.794.175.300	3.445.044.000	1.568.764.300	915.477.811	% 58,4	
	AB Hibesi		4.957.223.300	2.928.276.000	1.305.384.300	778.156.140	% 59,6	
	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hibesi		353.118.000	217.180.000	129.405.000	57.235.794	% 44,2	
	Mahalli İdare Katkısı		483.834.000	299.588.000	133.975.000	80.085.878	% 59,8	
<b>2 Proje</b>	<b>06 ve 07 TOPLAM</b>		<b>62.669.000</b>	<b>24.807.000</b>	<b>6.426.000</b>	<b>5.916.055</b>	<b>% 92,1</b>	
	<i>AB KATKISI</i>		<b>355.117.000</b>	<b>105.914.000</b>	<b>36.412.000</b>	<b>34.805.493</b>	<b>% 95,6</b>	
	<i>İçmesuyu Sektörü Projesi</i>		<b>5.794.175.300</b>	<b>3.445.044.000</b>	<b>1.568.764.300</b>	<b>915.477.811</b>	<b>% 58,4</b>	

**2019K05-93010 nolu "IPA Altyapı Yatırımları Programı (AB)" Projesi Detay Programı Gerçekleşme Bilgileri**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 31.12.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Alt proje-1	<b>Çarşamba Atıksu Tesisi</b>	2019-2023	<b>196.077.000</b>	<b>193.119.000</b>	<b>22.340.000</b>	<b>22.257.406</b>	<b>% 99,6</b>	Projenin sonuna yaklaşmıştır, öngörülenden fazla ilerleme olmuştur.
	AB Hibesi		166.663.000	164.150.000	19.000.000	18.918.795		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		11.766.000	11.588.000	1.336.000	1.335.444		
	Mahalli İdare Katkısı		17.648.000	17.381.000	2.004.000	2.003.166		
Alt proje-2	<b>Bandırma Su ve Atıksu Tesisi</b>	2019-2024	<b>378.701.000</b>	<b>242.597.000</b>	<b>117.869.000</b>	<b>72.668.470</b>	<b>% 61,7</b>	Devam etmektedir.
	AB Hibesi		321.894.000	206.207.000	100.000.000	61.768.199		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		22.723.000	14.556.000	6.000.000	4.360.108		
	Mahalli İdare Katkısı		34.084.000	21.834.000	11.869.000	6.540.162		
Alt proje-3	<b>Bismil Su ve Atıksu Tesisi</b>	2019-2023	<b>196.502.000</b>	<b>192.287.000</b>	<b>41.200.000</b>	<b>41.107.056</b>	<b>% 99,8</b>	Projenin sonuna yaklaşmıştır, öngörülenden fazla ilerleme olmuştur.
	AB Hibesi		167.025.000	163.443.000	35.000.000	34.940.998		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		13.265.000	12.980.000	2.800.000	2.774.726		
	Mahalli İdare Katkısı		16.212.000	15.864.000	3.400.000	3.391.332		
Alt proje-4	<b>Çankırı Su ve Atıksu Tesisi</b>	2019-2025	<b>584.560.000</b>	<b>86.174.000</b>	<b>206.770.000</b>	<b>125.806.464</b>	<b>% 60,8</b>	Devam etmektedir.
	AB Hibesi		529.090.000	73.247.000	172.221.000	106.935.494		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		22.189.000	5.171.000	16.487.000	7.548.388		
	Mahalli İdare Katkısı		33.281.000	7.756.000	18.062.000	11.322.582		
Alt proje-5	<b>Elbistan Atıksu Tesisi</b>	2019-2024	<b>358.684.000</b>	<b>349.355.000</b>	<b>42.400.000</b>	<b>41.688.362</b>	<b>% 98,3</b>	Projenin sonuna yaklaşmıştır, öngörülenden fazla ilerleme olmuştur.
	AB Hibesi		304.880.000	296.951.000	36.000.000	35.435.108		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		24.212.000	23.582.000	2.900.000	2.813.964		
	Mahalli İdare Katkısı		29.592.000	28.822.000	3.500.000	3.439.290		
Alt proje-6	<b>Giresun Atıksu Tesisi</b>	2019-2025	<b>431.244.300</b>	<b>180.721.000</b>	<b>228.621.300</b>	<b>142.618.678</b>	<b>% 62,4</b>	Devam etmektedir.
	AB Hibesi		366.554.300	153.612.000	194.327.300	121.225.876		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		25.877.000	10.844.000	13.718.000	8.557.121		
	Mahalli İdare Katkısı		38.813.000	16.265.000	20.576.000	12.835.681		
Alt proje-7	<b>İğdır Atıksu Tesisi</b>	2019-2024	<b>378.658.000</b>	<b>373.975.000</b>	<b>3.413.000</b>	<b>3.410.128</b>	<b>% 99,9</b>	Projenin sonuna yaklaşmıştır, öngörülenden fazla ilerleme olmuştur.
	AB Hibesi		321.857.000	317.878.000	2.900.000	2.898.609		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		25.561.000	25.244.000	231.000	230.184		
	Mahalli İdare Katkısı		31.240.000	30.853.000	282.000	281.336		
Alt proje-8	<b>Kastamonu Atıksu Tesisi</b>	2019-2024	<b>282.811.000</b>	<b>279.823.000</b>	<b>1.838.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	Devam etmektedir.
	AB Hibesi		240.387.000	237.849.000	1.561.000	0		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		16.970.000	16.790.000	111.000	0		
	Mahalli İdare Katkısı		25.454.000	25.184.000	166.000	0		

Alt proje-9	<b>Niksar Su ve Atıksu Tesisi</b>	<b>2019-2024</b>	<b>387.137.000</b>	<b>346.687.000</b>	<b>49.500.000</b>	<b>48.969.278</b>	<b>% 98,9</b>	Projenin sonuna yaklaşılmıştır, öngörülenden fazla ilerleme olmuştur.
	AB Hibesi		329.063.000	294.683.000	42.000.000	41.623.886		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		23.230.000	20.802.000	3.000.000	2.938.157		
	Mahalli İdare Katkısı		34.844.000	31.202.000	4.500.000	4.407.235		
Alt proje-10	<b>Rize Su ve Atıksu Tesisi</b>	<b>2019-2025</b>	<b>396.088.000</b>	<b>167.351.000</b>	<b>218.864.000</b>	<b>74.037.875</b>	<b>% 33,8</b>	Devam etmektedir.
	AB Hibesi		336.673.000	142.248.000	186.034.000	62.932.194		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		23.766.000	10.041.000	13.132.000	4.442.272		
	Mahalli İdare Katkısı		35.649.000	15.062.000	19.698.000	6.663.409		
Alt proje-11	<b>Sivas Su ve Atıksu Tesisi</b>	<b>2019-2023</b>	<b>203.161.000</b>	<b>198.733.000</b>	<b>24.700.000</b>	<b>24.417.446</b>	<b>% 98,9</b>	Devam etmektedir.
	AB Hibesi		172.686.000	168.923.000	21.000.000	20.754.829		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		12.190.000	11.924.000	1.500.000	1.465.047		
	Mahalli İdare Katkısı		18.285.000	17.886.000	2.200.000	2.197.570		
Alt proje-12	<b>Sorgun Atıksu Tesisi</b>	<b>2019-2023</b>	<b>145.875.000</b>	<b>135.926.000</b>	<b>44.800.000</b>	<b>44.655.557</b>	<b>% 99,7</b>	Projenin sonuna yaklaşılmıştır, öngörülenden fazla ilerleme olmuştur.
	AB Hibesi		123.992.000	115.536.000	38.000.000	37.957.223		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		8.753.000	8.156.000	2.700.000	2.679.334		
	Mahalli İdare Katkısı		13.130.000	12.234.000	4.100.000	4.019.000		
Alt proje-13	<b>Şırnak Su ve Atıksu Tesisi</b>	<b>2019-2023</b>	<b>186.250.000</b>	<b>174.000.000</b>	<b>12.250.000</b>	<b>10.508.125</b>	<b>% 85,8</b>	Devam etmektedir.
	AB Hibesi		158.312.000	147.900.000	10.412.000	8.931.906		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		12.572.000	11.745.000	827.000	709.298		
	Mahalli İdare Katkısı		15.366.000	14.355.000	1.011.000	866.920		
Alt proje-14	<b>Trabzon Su Tesisi</b>	<b>2019-2025</b>	<b>344.290.000</b>	<b>217.829.000</b>	<b>109.641.000</b>	<b>52.429.989</b>	<b>% 47,8</b>	Devam etmektedir.
	AB Hibesi		292.643.000	185.154.000	93.194.000	44.565.490		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		20.659.000	13.070.000	6.579.000	3.145.799		
	Mahalli İdare Katkısı		30.988.000	19.605.000	9.868.000	4.718.699		
Alt proje-15	<b>Yüksekova Atıksu Tesisi</b>	<b>2019-2024</b>	<b>193.672.000</b>	<b>185.312.000</b>	<b>63.100.000</b>	<b>61.248.521</b>	<b>% 97,1</b>	Projenin sonuna yaklaşılmıştır, öngörülenden fazla ilerleme olmuştur.
	AB Hibesi		164.618.000	157.514.000	53.000.000	52.061.243		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		13.074.000	12.509.000	5.000.000	4.134.275		
	Mahalli İdare Katkısı		15.980.000	15.289.000	5.100.000	5.053.003		
Alt proje-16	<b>Suluova Entegre Su Tesisi</b>	<b>2020-2025</b>	<b>298.755.000</b>	<b>5.230.000</b>	<b>164.551.000</b>	<b>63.875.058</b>	<b>% 38,8</b>	Devam etmektedir.
	AB Hibesi		253.939.000	4.445.000	132.115.000	54.293.799		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		20.167.000	353.000	19.394.000	4.311.566		
	Mahalli İdare Katkısı		24.649.000	432.000	13.042.000	5.269.692		
Alt proje-17	<b>Doğubayazıt Atıksu Tesisi</b>	<b>2019-2025</b>	<b>266.313.000</b>	<b>115.925.000</b>	<b>139.203.000</b>	<b>85.779.398</b>	<b>% 61,6</b>	Devam etmektedir.
	AB Hibesi		226.362.000	98.536.000	118.321.000	72.912.488		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		17.978.000	7.825.000	9.397.000	5.790.110		
	Mahalli İdare Katkısı		21.973.000	9.564.000	11.485.000	7.076.800		
Alt proje-18	<b>Aksaray Entegre Su Projesi</b>	<b>2021-2025</b>	<b>565.397.000</b>	<b>0</b>	<b>77.704.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	Henüz uygulamaya başlamamıştır.
	AB Hibesi		480.585.000	0	50.299.000	0		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		38.166.000	0	24.293.000	0		
	Mahalli İdare Katkısı		46.646.000	0	3.112.000	0		

**TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 31.12.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023F00-198507	Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Proje Temini	2023-2023	6.150.000		6.150.000	4.763.400	% 77,5	
	Muhtelif Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Proje Temini	2023-2023	6.150.000		6.150.000	4.763.400	% 77,5	Bu ödenek kapsamında, Datça Kamusal Mekan ve Meydan Düzenlemesi Projesi, Körfez Çevre Düzenleme (Millet Bahçesi) Projesi ve Acıgöl Maar Gölü Karşılama Merkezi Projesi temini işleri tamamlanmıştır. Proje ödemeleri yapılmıştır. Datça Kamusal Mekan ve Meydan Düzenlemesi Projesi (Muğla) Sözleşme Bedeli : 1.379.000,00 TL + KDV Körfez Çevre Düzenleme Millet Bahçesi Projesi (Kocaeli) Sözleşme Bedeli: 1.415.500,00 TL + KDV Acıgöl Maar Gölü Karşılama Merkezi Projesi (Nevşehir) Sözleşme Bedeli: 1.175.000,00 TL+KDV
2021F00-161821	Dalyan Kanalları Kıyı Düzenleme (Turizm Sektörü)	2021-2024	35.600.000	13.500.000	12.100.000	12.100.000	% 100,0	Projenin 2023 yılı ödeneği olan 12.100.000,00 TL (KDV Dahil) ödeneğinin, 9.917.336,61 TL'si harcanarak "Dalyan (Muğla/Ortaca) Kanalı Tekne Bağlama İşkesesi Yapım İş'i"nin birinci kısmı tamamlanmıştır. "Dalyan (Muğla/Ortaca) Kanalı Tekne Bağlama İşkesesi 2. Etap Yapım İş'i"ne de 2.182.663,39 TL ödenek harcanarak toplam 12.100.000,00 TL ödenek aktarımı gerçekleştirilerek iş tamamlanmıştır.
2023F00-198819	Marmara Adası Yürüyüş Yolları (Turizm Sektörü)	2023-2023	20.000.000		20.000.000	19.200.000	% 96,0	Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Bakanlığımız arasında Marmara Adası Yürüyüş Yolları İşine ait 25/04/2023 tarihinde mali katkı protokolü imzalanmıştır. Ancak ihale makamı olan Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca işin gerçekleştirilememesi üzerine mali katkı protokolü iptal edilmiştir. Bunun üzerine Marmara (Balıkesir) Adalar Belediye Başkanlığı ile Bakanlığımız arasında Marmara Adası Yürüyüş Yolları İşine ait 20/10/2023 tarihinde mali katkı protokolü imzalanmış olup 19.200.000,00 TL (KDV Dahil) ödenek Marmara (Balıkesir) Adalar Belediye Başkanlığına aktarılmıştır.
2023F00-198824	Edremit Körfezi Doğal Yaşam Parkı (Turizm Sektörü)	2023-2023	15.000.000		15.000.000	0	% 0,0	İlgili yerel yönetimlerce iş ve işlemler gerçekleştirilmediğinden mali katkı protokolü imzalanamamıştır.
2023F00-198897	Sarsala Çevre Düzenleme (Turizm Sektörü)	2023-2025	29.000.000		5.000.000	0	% 0,0	İlgili yerel yönetimlerce iş ve işlemler gerçekleştirilmediğinden mali katkı protokolü imzalanamamıştır.

**TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 31.12.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K05-18615	Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini (**.Döner Sermaye) (İçmesuyu Sektörü)	2018-2025	163.178.000	22.658.000	40.000.000	20.626.080	% 51,6	
	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde İçmesuyu Temini	2020-2025	96.647.000	11.647.000	25.000.000	15.626.880	% 62,5	<p>* Aksaray İli, Eski İlçesi Başaran, Bayramdüğün, Böget, Celil, Güneşli, Katrancı, Sağsak, Filikçi, Çukuryurt, Kökez ve Gümtüşdüğün Köylerinde Mevcut İçmesuyu Güneş Enerjili Motopomp Sistemlerinin Kapasite Artırımı İşi kapsamında Eski İl (Aksaray) Kaymakamlığı ile Bakanlığımız arasında 3.000.000,00 TL (KDV Dahil) bedelli mali katkı protokolü imzalanmış olup 2.968.843,27 TL (KDV Dahil) ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir.</p> <p>* Eski İl (Aksaray) Belediyesi Tatarlı ve Tol Yaylaları İçmesuyu Güneş Enerjili Motopomp Sistemi Teşkil Edilmesi İşi kapsamında Eski İl Belediye Başkanlığı ile Bakanlığımız arasında 5.000.000,00 TL (KDV Dahil) bedelli mali katkı protokolü imzalanmış olup 5.000.000,00 TL (KDV Dahil) ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir.</p> <p>* İhlara Belediye Başkanlığı İçmesuyu Mal Alım İşi kapsamında İhlara Belediye Başkanlığı ile Bakanlığımız arasında 1.500.000,00 TL (KDV Dahil) bedelli mali katkı protokolü imzalanmış olup 1.197.265,00 TL (KDV Dahil) ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir.</p> <p>* Güzelyurt (Aksaray) Belediyesi Muhtelif İçmesuyu Ekipmanı Mal Alım İşi kapsamında Bakanlığımız ile Güzelyurt Belediye Başkanlığı arasında 2.000.000,00 TL (KDV Dahil) bedelli mali katkı protokolü imzalanmış olup 1.514.400,00 TL (KDV Dahil) ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir.</p> <p>* Yeşilova (Burdur) İlçesindeki Köylerin İçmesuyu Ekipmanı Mal Alım İşi kapsamında Bakanlığımız ile Burdur Valiliği (Burdur İl Özel İdaresi) arasında 5.000.000,00 TL (KDV Dahil) bedelli mali katkı protokolü imzalanmış olup 4.946.371,20 TL (KDV Dahil) ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir.</p>
	Muhtelif Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini	2018-2025	66.531.000	11.011.000	15.000.000	4.999.200	% 33,3	<p>* Arzularkabaköy (Gümüşhane) Belediyesi İçmesuyu Temini İşi kapsamında Arzularkabaköy Belediye Başkanlığı ile Bakanlığımız arasında 3.000.000,00 TL (KDV Dahil) bedelli mali katkı protokolü imzalanmış olup 3.000.000,00 TL (KDV Dahil) ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir.</p> <p>* Çamlıhemşin (Rize) Belediyesi İçmesuyu Deposu ve İsale Hattı Yapım İşi kapsamında Çamlıhemşin Belediye Başkanlığı ile Bakanlığımız arasında 2.000.000,00 TL (KDV Dahil) bedelli mali katkı protokolü imzalanmış olup 1.999.200,00 TL (KDV Dahil) ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir.</p>

**TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 31.12.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K06-161764	Korunan Alanlarda Atıksu Yönetimi (**.Döner Sermaye) (Kanalizasyon Sektörü)	2021-2026	65.996.000	6.764.000	27.000.000	24.500.000	% 90,7	
	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Atıksu Yönetimi	2022-2025	37.764.000	6.764.000	15.000.000	13.500.000	% 90,0	* Cihanbeyli (Konya) Belediyesi Yağmursuyu Şebeke Hattı 1.Etap Yapım İşi kapsamında Cihanbeyli Belediye Başkanlığı ile Bakanlığımız arasında 7.000.000,00 TL (KDV Dahil) bedelli mali katkı protokolü imzalanmış olup 7.000.000,00 TL (KDV Dahil) ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir. * Seydikemer (Muğla) Belediyesi Kumluova Mahallesi Yağmursuyu Şebeke Hattı Mal Alım İşi kapsamında Seydikemer Belediye Başkanlığı ile Bakanlığımız arasında 6.500.000,00 TL (KDV Dahil) bedelli mali katkı protokolü imzalanmış olup 6.500.000,00 TL (KDV Dahil) ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir. * Ula (Muğla) Belediyesi Yağmursuyu Şebeke Hattı Mal Alım İşi kapsamında Ula Belediye Başkanlığı ile Bakanlığımız arasında 2.500.000,00 TL (KDV Dahil) bedelli mali katkı protokolü imzalanmış ancak işin ihalesi Ula Belediye Başkanlığınca yapılmadığından ödenek aktarımı gerçekleştirilememiştir.
	Muhtelif Korunan Alanlarda Atıksu Yönetimi	2023-2026	28.232.000		12.000.000	11.000.000	% 91,7	* Altınova (Yalova) Hersek Bölgesi Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapım İşi kapsamında Altınova Belediye Başkanlığı ile Bakanlığımız arasında 10.000.000,00 TL (KDV Dahil) bedelli mali katkı protokolü imzalanmış olup 10.000.000,00 TL (KDV Dahil) ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir. * Çaykara (Trabzon) Belediyesi Yağmursuyu Şebeke Hattı Mal Alım İşi kapsamında Çaykara Belediye Başkanlığı ile Bakanlığımız arasında 1.000.000,00 TL (KDV Dahil) bedelli mali katkı protokolü imzalanmış olup 1.000.000,00 TL (KDV Dahil) ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir.

**TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 31.12.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K09-3807	Korunan Alanlar Planlama Çalışmaları (Şehirleşme Sektörü)	2017-2024	30.301.000	16.001.000	7.150.000	3.003.950	% 42,0	
	Korunan Alanlarda Halihazır Harita Alımı	2019-2024	7.600.000	3.600.000	2.000.000	1.656.000	% 82,8	Pamukkale Öçkb Denizli İli Pamukkale İlçesi Akköy 1/1000 Ve 1/5000 Hali Hazır Harita Alımı İşi Sözleşme Doğrultusunda Tamamlandı.
	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı	2019-2024	12.800.000	8.000.000	2.400.000	1.255.910	% 52,3	1-Datça-Bozburun Öçkb, Cumalı Köyü Ve Karaköy İmar Planları Ve Kentsel Tasarım Rehberi İşi (Kurum Görüşü Beklendiğinden İş Durduruldu) 2-Bodrum Kızıllağaç 1/5000-1/1000 İmar Planı Revizyonu İşi (Kurum Görüşü Beklendiğinden İş Durduruldu) 3-İzmir İli, Balçova İlçesi, İnciraltı Araştırma, Analiz, Değerlendirme, Sentez Raporu Hazırlanması İşi (İş Tamamlandı) 37.760,00 TL 4-Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gölbaşı ÖÇKB, Ballıkpınar Ve Yavrucuk Mahalleleri "Ankara Üniversitesi Yeni Veterinerlik Fakültesi Çiftliği Kurulmasına İlişkin" 1/5000 Ölçekli Nazım Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapımı İşi (Kurum Görüşü Beklendiğinden İş Durduruldu) 5-Kocaeli İli Dilovası İlçesi Tavşancıl Mahallesi Sit Alanlarında İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt İşi ( Ödeme Evrakları Gönderildi) 354.000,00 TL 6-Yalova İli Termal İlçesi Turizm Tesis Alanında Bulunan Tarihi Sit Alanında İmar Planına Esas İlave Jeolojik-Jeoteknik Etüt İşi (Ödeme Evrakları Gönderildi) 46.610,00 TL 7-Ankara İli, Çankaya İlçesi, Yalıncağ-Karakusunlar Mahallesi Adalet Akademisi İmar Planı Ve İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt İşi (1. Aşama Ödeme Evrakları Gönderildi) 139.200,00 TL 8-İhlara ÖÇKB, 2. Etap 1/25.000 Ölçekli Nip Esas Gözlemsel Jeolojik Etüt İşi (Ödeme Evrakları Gönderildi) 174.000,00 TL 9-Kocaeli İli Dilovası İlçesi Tavşancıl Mahallesi Sit Alanlarında İmar Planı İşi (Ödeme Evrakları Gönderildi) 542.100,00 TL (272.000,00 TL İş Azaltışı Yapıldı)
	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı (*. 07-Sermaye Transferi Ödeneği)	2019-2024	2.901.000	1.401.000	750.000	92.040	% 12,3	1-Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, İhlara Özel Çevre Koruma Bölgesi, Selime Belediyesi, Selime 1/5000 Ölçekli Nazım Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Revizyonu Ve Plan Açıklama Raporunun Hazırlanması İşi
	Korunan Alanlarda İmar Uygulaması (*. 07-Sermaye Transferi Ödeneği)	2019-2024	7.000.000	3.000.000	2.000.000	0	% 0,0	İlgili yerel yönetimlerce iş ve işlemlerin mali katkı protokolü imzalanamamıştır.

**TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 31.12.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K10-169752	Tür ve Habitat Koruma-İzleme ve Uygulamaları	2021-2024	18.593.000	5.900.000	7.737.000	1.171.999	% 15,1	
	Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Sulak Alan ve Karasal Alan Ekosistem Rehabilitasyon	2021-2023	2.800.000	1.800.000	1.000.000	936.000	% 93,6	Sözleşme bedeli kapsamında proje Sonuç raporu ve arazi çalışmaları tamamlanmıştır.
	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Yaşayan Sürüngenlerin Popülasyonlarının Araştırılması, Korunması, İzlenmesi	2021-2023	1.293.000	1.056.000	237.000	235.999	% 99,6	Sözleşme bedeli kapsamında proje Sonuç raporu ve arazi çalışmaları tamamlanmıştır.
	Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Sulak Alan ve Karasal Alan Ekosistem Rehabilitasyon	2022-2024	14.500.000	3.044.000	6.500.000	0	% 0,0	Proje 2025 yılına kadar devam edecek olup herhangi bir ödeme yapılmamıştır.
2019K10-90489	Kızılırmak Deltası Araştırma (Çevre Sektörü)	2019-2023	899.000	654.000	245.000	236.640	% 96,6	Kızılırmak Deltası Sulak Alan Kuş Cenneti Araştırma Projesi'nin %100 tamamlanmıştır. (8.360.00 TL %3,4 İhale Sözleşmesi tutarından kaynaklı ödenek fazlası vardır.)
2021K10-161752	Korunan Alanlarda Yönetim Planı Hazırlama (Çevre Sektörü)	2021-2023	1.500.000	995.000	505.000	398.176	% 78,8	
	Belek ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama	2021-2023	580.000	513.000	67.000	0	% 0,0	Proje 2022 yılında tamamlandı. 2023 ödenek fazlası var.
	Patara ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama	2021-2023	50.000	40.000	10.000	0	% 0,0	Proje gerçekleştirilmedi. Ödenek fazlası.
	Fethiye-Göcek ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama	2022-2023	870.000	442.000	428.000	398.176	% 93,0	Sözleşme bedeli kapsamında proje tamamlanmıştır.



**TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 31.12.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K10-183742	Nesli Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi (Çevre Sektörü)	2022-2023	5.756.000	325.000	5.431.000	5.280.912	% 97,2	
	Tuz Gölü ÖÇKB Tür ve Habitatların Araştırılması, Korunması ve İzlenmesi	2022-2023	5.756.000	325.000	5.431.000	5.280.912	% 97,2	
	<i>Genel Bütçe Ödeneği</i>		796.000	325.000	471.000	320.912	% 68,1	Sözleşme bedeli kapsamında proje Sonuç raporu ve arazi çalışmaları tamamlanmıştır.
	<i>Döner Sermaye Ödeneği</i>		4.960.000		4.960.000	4.960.000	% 100,0	"Tuz Gölü ÖÇK Bölgesi'nde Flamingoların ve Yaşam Alanlarının Korunması İçin Su Temini Yapım İş'i" tamamlanmış olup proje bedeli, Cihanbeyli (Konya) Belediye Başkanlığına aktarılmıştır.

**TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 31.12.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİLEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K10-3827	Tabiat Varlıkları ve Potansiyel Doğal Sit Alanları Değerlendirme (Çevre Sektörü)	2017-2024	6.708.000	2.343.000	2.365.000	1.143.600	% 48,4	
	Potansiyel Doğal Sit Alanları Değerlendirme	2017-2024	5.978.000	1.978.000	2.000.000	778.600	% 38,9	Erzincan ili, Kemaliye ilçesi, Kemaliye ve Çevresi Potansiyel Doğal Sit Alanının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında hazırlanan Sonuç Raporu teslim edilmiş olup 18.05.2023 tarihli ve E-20054479-250[250]-6460491 sayılı yazı ile 2. Hakediş belgeleri Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir. "Artvin, Gümüşhane, Tunceli, Kars, Erzurum, Bingöl, Bayburt, Iğdır, Siirt, Sinop, Amasya İllerinde Bulunan Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi" 15.12.2023 tarihli ve 8242342 sayılı yazı ile 1. Hakediş (%40) belgeleri Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.
	Van Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu İlleri Değerlendirme	2022-2023	730.000	365.000	365.000	365.000	% 100,0	
2020K10-152855	Özel Çevre Koruma Biyoçeşitlilik Araştırmaları (Çevre Sektörü)	2020-2024	5.227.000	3.442.000	1.540.000	1.389.360	% 90,2	
	Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Denizel ve Karasal Biyoçeşitlilik Araştırması	2020-2023	3.868.000	2.792.000	1.076.000	1.075.200	% 99,9	Proje %100 Tamamlanmıştır.
	Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırması	2021-2023	452.000	315.000	137.000	0	% 0,0	
	İhlara Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırması	2022-2024	907.000	335.000	327.000	314.160	% 96,1	İhlara ÖÇK Bölgesi Biyoçeşitlilik Araştırma Projesi içinin %70'i gerçekleşmiştir. İşin 2024 yılında kalan %30 kısmı tamamlanacaktır.
2016K10-150495	İklim Değişikliğinin Ekosisteme Etkisi Araştırması (Çevre Sektörü)	2021-2024	3.500.000	1.050.000	1.225.000	1.161.440	% 94,8	Sözleşme tutarı 2.440.000.00 TL (+KDV) olan projenin 3.ve 4.hakedişi olan toplam % 40'lık ödeme dilimi tutarı 976.000 TL 2023 içerisinde ödenmiştir. Kesin Rapor(%25lik hakediş) 2024 yılı ilk çeyreği içerisinde sunulacak olup proje tamamlanacaktır.

**TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 31.12.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K10-188090	Marmara Denizi ve Adalar ÖÇKB Koruma ve Araştırma (**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2022-2025	11.000.000	0	8.500.000	7.120.899	% 83,8	2022K10-188090 proje nolu Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi (Kara-Kıyı ve Denizel Alanda) Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi kapsamında Ön rapor, 1. Ara Rapor ve 2.Ara Rapor olmak üzere 3 adet hakediş düzenlenmiştir. Projenin arazi çalışmaları devam etmekte olup projenin 2025 yılının başında bitmesi öngörülmektedir.
2022K10-190089	İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizliği (Çevre Sektörü)	2022-2026	1.500.000.000	150.000.000	410.637.000	304.697.686	% 74,2	
	<i>Genel Bütçe Ödeneği (07.Sermaye Transferi Ödeneği)</i>		500.000.000	0	125.000.000	125.000.000	% 100,0	2022 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığınca ihalesi yapılarak işe başlanmıştır. Bakanlığımız 2022 yılı Döner Sermaye Ödeneği olan KDV Dahil 100.000.000,00 TL Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı hesabına 2022 yılı sonu itibari ile gönderilmiştir. 2023 yılı Bakanlığımız Genel Bütçe ve Döner Sermaye Ödeneğinden toplam 204.697.686,03 TL tutar Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı hesabına aktarılmıştır.
	<i>Döner Sermaye Ödeneği</i>		500.000.000	100.000.000	185.637.000	79.697.686	% 42,9	
	<i>Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Katkısı</i>		500.000.000	50.000.000	100.000.000	100.000.000	% 100,0	
2023K10-199539	Mağaraların Araştırılması Projesi (**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2023-2023	3.593.000		3.593.000	3.592.800	% 100,0	Karasal Mağaraların Araştırılması Projesi tamamlandı. Denizel Mağaraların Araştırılması Projesi tamamlandı Karadelik Mağarasının Araştırılması Projesi tamamlandı.
2023K10-199541	Anıt Ağaç Envanteri, Budanması ve Rehabilitasyonu (**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2023-2023	16.000.000		16.000.000	15.595.130	% 97,5	İstanbul ve Kocaeli İlleri Anıt Ağaç Rehabilitasyonu tamamlandı.
2023K10-199553	Salda Gölü Bilim Merkezi Projesi (**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2023-2023	32.315.000		32.315.000	32.314.673	% 100,0	Burdur İl Özel İdaresi ile Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) arasında "Salda Gölü Bilim Merkezi Yapım İş'i" için 16/06/2023 tarihinde mali katkı protokolü imzalanmıştır. 32.314.673,39 TL ödenek aktararak iş tamamlanmıştır.
2023K10-210241	Barma Yaylası Turbalık Alanı Koruma (**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2023-2023	4.000.000		4.000.000	0	% 0,0	İlgili yerel yönetimlerce iş ve işlemler gerçekleştirilmediğinden mali katkı protokolü imzalanamamıştır.

**TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 31.12.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Çevre Sektörü)	2023-2025			2.000.000	37.094	% 1,9	İzmir İli, Dikili İlçesi, Çandarlı Mahallesi, 1676 ada 4 parsel nolu 21.331.22 m2 yüzölçümlü taşınmazın 250/21500 (248,04 m2 ) hissesine sahip Süleyman KOÇLAR aleyhine Dikili 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2022/251 esasında açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın Maliye Hazinesine tescili talepli davaya ilişkin olarak Dikili Kaymakamlığı'nın 04.05.2023 tarihli ve 2138807 sayılı yazısında kamulaştırma bedelinin 37.094,00 TL Ödeme
<b>14 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>673.274.000</b>	<b>44.210.000</b>	<b>204.488.000</b>	<b>169.889.478</b>	<b>% 83,1</b>	
<b>9 Proje</b>		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>801.042.000</b>	<b>129.422.000</b>	<b>322.005.000</b>	<b>188.407.268</b>	<b>% 58,5</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>1.474.316.000</b>	<b>173.632.000</b>	<b>526.493.000</b>	<b>358.296.746</b>	<b>% 68,1</b>	
<b>1 Proje</b>		<b>Belediye Katkısı</b>	<b>500.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>% 100,0</b>	
		<b>Kamu laştırma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>37.094</b>	<b>% 1,9</b>	

## YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 31.12.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K08-3797	Büyükşehir Belediyelerinde Hizmet Sunum Yöntemlerinin Geliştirilmesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2025	13.000.000	4.000.000	2.466.000	0	% 0,0	<p>"Büyükşehir Belediyelerinde Hizmet Sunum Yöntemlerinin Geliştirilmesi kapsamında Genel Müdürlüğümüzde planlanan projeler bulunmaktadır. Bu kapsamda İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi Belgesinin Hazırlanması, Belediyelerin Dış İlişkiler Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Büyükşehir ve Büyükşehir İlçe Belediyelerinde Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alanın Belirlenmesi, Bu Yerlere Sağlanacak Kolaylıklara İlişkin Rehber İle Politika Önerileri Projeleri gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.</p> <p>İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi Belgesinin Hazırlanması Projesi ile;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belediye, bağlı kuruluş ve birliklerde çalışan personele ilişkin mevcut durum analizinin yapılması,</li> <li>2. Belediye, bağlı kuruluş ve birliklerde personel rejiminin düzenlenmesi,</li> <li>3. Yerel Yönetimlerin stratejik amaç ve hedefleri ile insan kaynaklarının politikalarının entegrasyonunun sağlanmaya yönelik çalışmaların yapılması.</li> <li>4. İnsan kaynakları yöneticilerine yönelik eğitimlerin verilmesi</li> <li>5. İnsan Kaynakları yöneticilerine verilen eğitimden sonra diğer yöneticilere eğitimlerin verilmesi</li> <li>6. Uzun dönem insan kaynakları planlamasının yapılması,</li> <li>7. Yerel yönetimlerde kariyer yönetimi</li> <li>8. LAR-III Projesinin bir çıktısı olan Yerel Yönetimlerde Etkin Bir İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin Kurulmasına İlişkin Prensipler ve Standartlar Raporunun geliştirilmesi ve uygulamaya alınması,</li> <li>9. Yerel yönetimlerde kadrolara ilişkin iş tanımlarının yapılması,</li> <li>10. Yerel Yönetimler adli, sefialı ve karşılaştırılabilir işe alam, görevlendirme ve atama politikalarını ve prosedürlerini belirlenmesi,</li> <li>11. Performans değerlendirme ve ölçme sistemi kurarak her personelin belirli bir süre aralığında çalışma performansının ölçülmesi için gerekli çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır.</li> </ol> <p>Belediyelerin Dış İlişkiler Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi ile;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kardeş kent ilişkileri ile işbirliğinin artırılması, iyi uygulamaların incelenmesi, çevre politikalarının geliştirilmesi, kültürel birliklerin korunması, gençlik, eğitim, afet yönetimi, rekabet ve turizm gibi konularda faaliyetler yürütülebilmesinin sağlanması,</li> <li>2. Belediyelerin farklı temalarda uygulayacakları projelerde yurt dışı örneklerin incelenmesi imkanını sağlayan ağlar ve platformlara üyelikler, salt kardeş kent ilişkisi kurulmasının ötesinde işbirliği geliştiren, proje hazırlama ve sürdürülebilirliğini sağlanması,</li> <li>3. Hem bölgeler arası işbirliği ve yerel kalkınmayı güçlendirmek hem de yerel yönetimler düzeyinde yurt dışında ülke temsilini sağlayabilmek hem de çoğunluğu pasif olan kardeş kent ilişkilerinin canlandırılması için belediyelerin dış ilişkiler kapasitesinin geliştirilmesi,</li> <li>4. Bu çerçevede hayata geçirilecek proje ile önce mevcut durumun analizi, sonrasında ise özellikle büyükşehir belediyelerine gerek kardeş kent uygulamaları gerekse de uluslararası platformlarda temsil yeteneklerini gösterici bir çalışmanın yapılması, hizmet sunum kapasitesinin geliştirilmesi, amaçlanmaktadır.</li> </ol> <p>Büyükşehir ve Büyükşehir İlçe Belediyelerinde Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alanın Belirlenmesi, Bu Yerlere Sağlanacak Kolaylıklara İlişkin Rehber İle Politika Önerileri projesi ile;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 5216 sayılı Kanun, 3194 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde kırsal mahalle, kırsal yerleşik alan ve kırsal yerleşik alan ve civarı tanımı,</li> <li>2. 5216 sayılı Kanuna ve ilgili yönetmelige göre belirlenen kırsal mahalleler ve kırsal yerleşik alanlara ilişkin mevcut durumu analizi,</li> <li>3. 5216 sayılı Kanuna ve ilgili yönetmelige göre belirlenen kırsal mahalleler ve kırsal yerleşik alanların belirlenmesinde karşılaşılan zorluklar,</li> <li>4. 5216 sayılı Kanuna ve ilgili yönetmelige göre belirlenen kırsal mahalleler ve kırsal yerleşik alanlara sağlanan kolaylıklar,</li> <li>5. 5216 sayılı Kanuna ve ilgili yönetmelige göre belirlenen kırsal mahalleler ve kırsal yerleşik alanların belirlenmesinden sonra belediyeler tarafından karşılaşılan kolaylıklar ve zorluklar,</li> <li>6. 3194 sayılı Kırsal yerleşik alan ve civarına ilişkin mevcut durum analizi,</li> <li>7. 3194 sayılı Kırsal yerleşik alan ve civarının belirlenmesinde karşılaşılan zorluklar,</li> <li>8. 3194 sayılı Kırsal yerleşik alan ve civarına sağlanan kolaylıklar,</li> <li>9. 3194 sayılı Kırsal yerleşik alan ve civarının belirlenmesinde belediyeler tarafından karşılaşılan kolaylıklar ve zorluklar,</li> <li>10. 5216 sayılı Kanun ve 3194 sayılı Kanun çerçevesinde belirlenen kırsal mahalle, kırsal yerleşik alan ve kırsal yerleşik alan ve civarının ortak yönleri,</li> <li>11. 5216 sayılı Kanun ve 3194 sayılı Kanun çerçevesinde belirlenen kırsal mahalle, kırsal yerleşik alan ve kırsal yerleşik alan ve civarının ülke düzeyinde değerlendirilmesi.</li> <li>12. Pilot bölgelerde uygulama yapılması.</li> <li>13. Pilot bölgelerde yapılan uygulamanın sonuçlarının analizi. (Mahalle muhtarı ve halkı ile görüşülmesi, faydalarının tartışılması).</li> </ol> <p>amaçlanmaktadır.</p> <p>Ancak 2023 yılında yaşanan deprem felaketinden kaynaklı projelerimiz başlanmamış 2024 yılına kalmış olup herhangi bir harcama yapılmamış olup çalışmalar devam etmektedir."</p>
2003K08-656	Yerel Yönetimler Bilgi Tabanı (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2003-2025	6.600.000	5.100.000	500.000	0	% 0,0	YERELBİLGİ Sistemi bütün yerel yönetimlerimizin kullanımına açılmış olup aktif olarak kullanılmaktadır. 2023 yılında yerel yönetimlerden YERELBİLGİ Sistemiyle 14 ayrı form ile gerekli veriler toplanmıştır.
2023K07-195171	Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) (Dipnot: 637) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2023-2023	3.800.000.000		3.800.000.000	3.800.000.000	% 100,0	2023 Yılı KÖYDES Projesi kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından KÖYDES ödenek aktarımları gerçekleştirilmiş olup, ödeneklerin tamamı projelere bağlanmıştır. Projeler ile ilgili iş ve işlemler büyükşehir olmayan 51 ilde İl Özel İdareleri ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri tarafından yürütülmektedir.
<b>3 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>3.819.600.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.466.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	

Dipnot: 637

36-12.31-01-07.03 tertibinde yer alan ödenek, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine aktarılacak olup iller bazında dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı tarafından karara bağlanacaktır.

## MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 31.12.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023K01-198846	Muhtelif İşler (Genel İdare Sektörü)	2023-2023	6.200.000		6.200.000	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
	Harita Alımları	2023-2023	150.000		150.000	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
	Plan, Proje Alımları	2023-2023	150.000		150.000	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
	Kadastro Çalışmaları ve Tescil İşlemleri	2023-2023	5.900.000		5.900.000	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Genel İdare Sektörü)	2023-2025			215.000.000	205.298.625	% 95,5	200.000.000,00.-'e başlangıç ödeneğinin tamamı serbest bırakılmış, başlangıç ödeneğine 15.000.000,00.-'e eklemeye yapılmış olup, toplam 215.000.000,00.-'e ödenekten 205.298.625,00.-'e harcama yapılmıştır. 9.701.375,00.-'e kullanılmayan ödenek bulunmaktadır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Çevre Sektörü)	2023-2025			4.000.000	2.874.804	% 71,9	4.000.000,00.-'e başlangıç ödeneğinin tamamı serbest bırakılmış, 2.874.804,00.-'e ödeme yapılmış olup, 1.125.196,00.-'e kullanılmayan ödenek bulunmaktadır.
<b>1 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>6.200.000</b>	<b>0</b>	<b>6.200.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
		<b>Kamu laştırma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219.000.000</b>	<b>208.173.429</b>	<b>% 95,1</b>	

**ÇÖLLEŞME VE EREZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 31.12.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2020A05-168456	Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (Ormancılık Sektörü)	2020-2024	44.930.000	10.830.000	16.900.000	14.423.526	% 85,3	
	Erozyon, Sel, Çığ, Kaya Yuvarlanması ve Heyelanla Mücadele	2020-2024	43.500.000	10.500.000	16.150.000	14.057.626	% 87,0	İklim Değişikliğine Uyum Kapsamında Rüzgar Erozyonuyla Mücadele Projesi: Konya-Karapınar (Hotamış Mevkii) tamamlanmıştır. İklim Değişikliğine Uyum Kapsamında Rüzgar Erozyonuyla Mücadele Projesi: Konya (Adakale Mevkii) tamamlanmıştır.. İklim Değişikliğine Uyum Kapsamında Adakale Karbon Yutak Alan Uygulama Projesi: Konya- Çumra Örneği tamamlanmıştır. Kurak ve Yarı Kurak Alanlarda Çalimsı Türlerle Karbon Yutak Alanı Uygulama Projesi-Kırşehir Boztepe/Malya TİGEM - Bakım ve Onarım Hizmet Alımı kapsamında tamamlama dikimi yapılmıştır. Yeşil Kalkınma Hedefiyle Gelir Getirici ve iklim Değişikliğine Uyuma Yönelik Karbon Yutak Alanı Oluşturma Projesi-Karaman/Ayrancı - Bakım ve Onarım Hizmet Alımı kapsamında tamamlama dikimi yapılmıştır. Kurak ve/veya Yarı Kurak Alanların Restorasyonunda Farklı Su Hasadı Tekniklerinin Etkinliğinin Belirlenmesi Projesi:Ankara Örneği tamamlanmıştır. Yalova Üniversitesi Kampüsü Yeni Karbon Yutak Alanları Oluşturma Projesi tamamlanmıştır. Kahramanmaraş İli Afşin İlçesi Entegre Havza Rehabilitasyon Projesi tamamlanmıştır. 2 adet Çığ Kontrol Projesi tamamlanmıştır. 3 adet Kaya Düşmesi Kontrol Projesi tamamlanmıştır. 6 adet Sel ve Erozyon Kontrol Projesi tamamlanmıştır. 2 adet Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Projesi tamamlanmıştır. Giresun Bektaş Yaylası Turizm Merkezi Çığ Tehlike Değerlendirme Projesi tamamlanmıştır. Gediz Havzası Kemalpaşa Alt Havzası Toprak Profil Yerlerinin Tespiti ve Sınıflandırılması Projesi tamamlanmıştır. Aksaray İli Gülağaç İlçesi Demirci Beldesi Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Projesi JGK'nın talep ettiği öncelikli belirlenen yerlerden 21 ile ait 649 pafta çalışılmış olup 353 paftada potansiyel Çığ Başlama Bölgeleri tespit edilmiştir. İlgili paftalar Jandarma Genel Komutanlığına teslim edilmiştir.
	Arazi Tahribatının Dengelenmesi	2020-2024	780.000	180.000	400.000	365.900	% 91,5	ÇMUSEP'in (Çölleşme ile Mücadele Strateji ve Eylem Planı) güncellenmesi kapsamında danışmanlık hizmet alımı yapılmış ve çalıştay düzenlenmiştir.
	Çölleşme ve Kuraklığa Dirençli Şehirler	2022-2024	650.000	150.000	350.000	0	% 0,0	Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında gerçekleştirilen toplantı ile projenin verimli ve sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirilemeyeceği belirtilmiş olup 2024 yılı bütçesinde projeye ait kaleme yer verilmemiştir. Projenin devam edemeyeceği anlaşıldığından 2023 yılı ödeneği kullanılmamıştır.

**ÇÖLLEŞME VE EREZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 31.12.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023A05-196779	Doğal Kaynakların İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (Ormanlık Sektörü)	2023-2025	8.400.000		2.850.000	2.645.192	% 92,8	
	UASİS İzleme ve Değerlendirme	2023-2025	4.500.000		1.748.000	1.677.992	% 96,0	2023 yıl sonu itibari ile garanti süresi tamamlanmış sistem aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. 2021 yılından başlayarak yıllık veri üretimi devam edecektir.
	Erozyon Kaynaklı Toprak Kayıpları İzleme Sistemi	2023-2025	1.650.000		550.000	462.000	% 84,0	Oyuntu Erozyonuna Duyarlı Alanların Mekansal Olarak Belirlenmesi ve Arazi Kullanım Türleri Bakımından Raporlanması Projesi kapsamında 10 il, 1 anahavza, 1 mikrohavzanın oyuntu erozyonuna duyarlı alanların tespiti yapılmıştır. Erozyon Kaynaklı Toprak Kayıpları İzleme Sistemi WEB Tabanlı Yazılım Güncellemesi işi veri aktarımı, sorgulamalar ve gösterim alanları vb düzenlemeler yapılarak tamamlanmıştır.
	Toprak Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi	2023-2025	1.650.000		550.000	505.200	% 91,9	Gediz Havzasında Tarım Dışı Alanlarda Mikro Havza Toprak Haritalama Çalışması Projesi yapılmıştır.
	Türkiye Çölleşme Hassasiyet Haritası	2023-2025	600.000		2.000	0	% 0,0	Türkiye Çölleşme Modeli ve Hassasiyet Haritası Güncellenmesi çalışmaları kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Genel Müdürlüğü ile görüşmeler ve akabinde teknik toplantılar yapılmıştır. Türkiye Çölleşme Modelinin veri mevcut durum tespiti, modele eklenmesi öngörülen verilerin değerlendirilmesi, güncel verilerle model alternatifleri oluşturulması, model seçimi ve sonrasında oluşturulan hassasiyet haritasından tehlike ve risk haritalarının oluşturulması planlanmaktaydı. CBS Genel Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalarda verilerin analizlerinin ve değerlendirmelerinin planladığımızdan daha uzun sürmesi iş termin programımızda aksaklıklara neden olmuştur. Bu bilgiler doğrultusunda, 2023 yılı için ayrılan bütçe kaleminden bir harcama yapılmamıştır.
2023A05-196786	Bolaman ve Çekerek Nehri Havzaları Rehabilitasyonu (Ormanlık Sektörü)	2023-2028	10.000.000		1.250.000	1.106.184	% 88,5	Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesi Entegre Havza Rehabilitasyon Projesi tamamlanmıştır. Kayseri İli Erciyes Entegre Sel ve Erozyon Kontrolü Projesi tamamlanmıştır.
<b>3 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>63.330.000</b>	<b>10.830.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>18.174.902</b>	<b>% 86,5</b>	



## STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 31.12.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K09-3813	Hizmet Binaları İnşaatı (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)							
	Hizmet Binaları İnşaatı Kesin Hesabı (**.Döner Sermaye)	2020-2023	1.500.000	500.000	1.000.000	0	% 0,0	İhtiyaç doğrultusunda kullanılmaktadır.
2023K09-198533	Muhtelif İşler (SGB-Destek-Mekansal Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2023-2023	7.500.000		7.500.000	7.431.300	% 99,1	İhtiyaç doğrultusunda kullanılmaktadır.
	Hizmet Binası Onarımı	2023-2023	6.300.000		6.300.000	5.242.571	% 83,2	İhtiyaç doğrultusunda kullanılmaktadır.
2022K09-207663	Şanlıurfa İl Müdürlüğü GES Kurulumu (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2022-2023	4.800.000	0	4.800.000	4.800.000	% 100,0	İl Müdürlüğüne ihale talimatı gönderilmiştir.
2023G00-195180	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2023-2023	2.200.000		2.200.000	1.941.980	% 88,3	İhtiyaç doğrultusunda kullanılmaktadır.
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	16.000.000	0	16.000.000	14.615.851	% 91,3	
2 Proje		DÖNER SERMAYE	6.300.000	500.000	5.800.000	4.800.000	% 82,8	
		GENEL TOPLAM	22.300.000	500.000	21.800.000	19.415.851	% 89,1	

**DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI**

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 31.12.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023G00-195180	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2023-2023	100.000		100.000	0	% 0,0	
2023K09-198533	Muhtelif İşler (SGB-Destek Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2023-2023	100.000		100.000	0	% 0,0	
	Hizmet Binası Onarımı	2023-2023	100.000		100.000	99.900	% 99,9	
	Taşıt Alımı (**.Döner Sermaye)	2023-2023	1.705.000		1.705.000	1.705.000	% 100,0	1 adet T04 tipi taşıt alımı (TOGG) yapılmıştır.
<b>2 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>99.900</b>	<b>% 33,3</b>	
<b>1 Proje</b>		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>1.705.000</b>	<b>0</b>	<b>1.705.000</b>	<b>1.705.000</b>	<b>% 100,0</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>2.005.000</b>	<b>0</b>	<b>2.005.000</b>	<b>1.804.900</b>	<b>% 90,0</b>	