



2022 Yılı

Bütçe ve Yatırım Programı

4. Dönem Gerçekleşme Raporu

(01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 Dönemi)



BAKANLIĞIMIZ 2022 YILI BÜTÇESİ


01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

KOD	AÇIKLAMA	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2022 REVİZE ÖDENEĞİ	31.12.2022 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.086.088.000,00	3.103.953.053,74	2.929.131.746,13	% 94,4
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	346.986.000,00	525.304.071,95	490.546.147,20	% 93,4
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	137.994.000,00	588.342.952,94	527.767.452,77	% 89,7
05	CARİ TRANSFERLER	1.524.500.000,00	3.238.854.464,39	3.231.092.021,86	% 99,8
	Kentsel Dönüşüm Özel Ödeneği	516.996.000,00	1.768.996.000,00	1.768.996.000,00	% 100,0
	Kentsel Dönüşüm Genel Bütçe Ödeneği ve Ek Ödenek	100.779.000,00	100.779.000,00	100.779.000,00	% 100,0
	Kentsel Dirençlilik Projesi-DB Kredisi Karşılığı	0,00	0,00	0,00	
	AAT %50 Enerji Desteği Ödeneği	0,00	236.000.000,00	230.877.963,64	% 97,8
	Türkiye Çevre Ajansı Ödeneği	675.000.000,00	890.290.000,00	890.290.000,00	% 100,0
	Şehit Aileleri Faizsiz Konut Kredisi-TOKİ ödemesi	170.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	% 100,0
	Yurt Dışı Kuruluşlar Üyelik Aidatları Ödeneği	52.794.000,00	96.044.727,09	94.213.522,83	% 98,1
	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	8.240.000,00	12.873.737,30	12.311.235,39	% 95,6
	İskan Uygulamaları Ödeneği	674.000,00	3.854.000,00	3.609.300,00	% 93,7
	Mesleki Yeterlilik Kurumuna Yapılacak Ödemeler	17.000,00	17.000,00	15.000,00	% 88,2
06	SERMAYE GİDERLERİ	446.924.000,00	3.081.141.133,53	2.620.664.313,54	% 85,1
	Bakanlık Yatırım Programı	382.105.000,00	427.080.662,00	337.418.199,93	% 79,0
	Bakanlık Kamulaştırma Ödeneği	64.819.000,00	650.411.000,00	621.679.930,30	% 95,6
	Kamulaştırma İşlemleri İlam Ödenekleri-Hukuk	0,00	151.939.000,00	141.341.466,23	% 93,0
	Diğer Kurumların Yatırım Ödeneği	0,00	1.851.710.471,53	1.520.224.717,08	% 82,1
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	296.529.000,00	2.035.172.778,57	2.017.899.132,49	% 99,2
	Bakanlık Yatırım Programı	93.342.000,00	93.342.000,00	76.081.658,42	% 81,5
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	203.187.000,00	1.153.187.000,00	1.153.187.000,00	% 100,0
	Çevre Katkı Payı Ödeneği-Döner Sermaye	0,00	101.086.110,53	101.072.806,03	% 100,0
	Çevre Katkı Payı Ödeneği-IPA2 Katkı Ödemeleri	0,00	89.014.668,04	89.014.668,04	% 100,0
	Kentsel Dönüşüm Ek Ödeneği-TOKİ ödemesi	0,00	598.543.000,00	598.543.000,00	% 100,0
	KKTC Yatırımları-TOKİ ödemesi	0,00	0,00	0,00	
08	BORÇ VERME	48.811.000,00	28.811.000,00	17.635.200,00	% 61,2
GENEL TOPLAM		4.887.832.000,00	12.601.579.455,12	11.834.736.013,99	% 93,9



BAKANLIĞIMIZ 2022 YILI BÜTÇESİ

01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ






HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2022 YILI YATIRIM PROJELERİ 01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

BİRİM ADI	PROJE SAYISI	REVİZE PROJE TUTARI	2022 Yatırım		Gerçekleşme ORANI
			REVİZE ÖDENEĞİ	31.12.2022 İtibariyle HARCAMA	
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	6	37.820.000,00	11.678.000,00	9.228.382,00	% 79,0
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	10	642.790.000,00	89.342.000,00	66.989.357,84	% 75,0
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	8	213.727.000,00	37.670.000,00	30.928.938,84	% 82,1
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü	21	6.104.026.000,00	818.790.000,00	283.920.924,47	% 34,7
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü	1	1.000.000,00	500.000,00	0,00	% 0,0
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü	2	3.666.000,00	1.150.000,00	483.455,42	% 42,0
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	16	137.382.000,00	87.764.000,00	82.758.256,85	% 94,3
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	2	3.845.953.000,00	2.414.000,00	2.414.000,00	% 100,0
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü	23	1.302.195.000,00	166.922.000,00	154.511.292,36	% 92,6
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü	3	3.126.652.000,00	2.000.000,00	503.860,00	% 25,2
Milli Emlak Genel Müdürlüğü	1	500.000,00	500.000,00	0,00	% 0,0
Çölleşme ve Erezyonla Mücadele Genel Müdürlüğü	3	43.971.018,00	8.000.000,00	7.098.339,00	% 88,7
Strateji Geliştirme Başkanlığı - İl Müdürlükleri	4	15.141.000,00	18.941.000,00	11.875.045,93	% 62,7
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	2	4.375.000,00	4.375.000,00	4.074.000,00	% 93,1
GENEL TOPLAM	95	15.479.198.018,00	1.250.046.000,00	654.785.852,71	% 52,4
GENEL BÜTÇE KAYNAĞI KULLANILAN PROJELER	76	14.666.443.018,00	1.004.316.000,00	441.137.036,96	% 43,9
DÖNER SERMAYE KAYNAĞI KULLANILAN PROJER	19	812.755.000,00	245.730.000,00	213.648.815,75	% 86,9
"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği	4 adet		650.411.000,00	621.679.930,30	% 95,6



HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2022 YILI YATIRIM PROJELERİ 01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ






HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2022 YILI BÜTÇESİ

01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

Harcama Birimi	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2022 REVİZE ÖDENEĞİ	31.12.2022 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü	50.825.000,00	57.317.512,00	53.115.784,25	% 92,7
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	1.003.985.000,00	2.564.839.316,87	2.535.025.485,11	% 98,8
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	108.129.000,00	141.816.115,00	135.557.386,70	% 95,6
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü	443.219.000,00	872.510.677,53	711.443.771,59	% 81,5
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü	650.304.000,00	2.514.778.100,00	2.513.190.914,97	% 99,9
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü	30.836.000,00	40.881.705,00	39.431.667,13	% 96,5
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	63.194.000,00	90.967.894,00	80.324.334,82	% 88,3
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	58.608.000,00	164.745.580,79	162.024.590,32	% 98,3
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü	77.896.000,00	82.392.110,00	67.899.745,11	% 82,4
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü	12.253.000,00	18.542.195,00	16.233.045,85	% 87,5
Milli Emlak Genel Müdürlüğü	125.295.000,00	730.663.755,00	710.014.070,62	% 97,2
Çölleşme ve Erezyonla Mücadele Genel Müdürlüğü	30.697.000,00	38.169.803,00	36.757.026,03	% 96,3
Personel Genel Müdürlüğü	10.582.000,00	19.097.340,00	18.426.433,54	% 96,5
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü	10.602.000,00	453.164.130,00	416.699.737,71	% 92,0
Özel Kalem Müdürlüğü	50.514.000,00	18.716.665,00	16.575.019,98	% 88,6
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	87.047.000,00	195.784.496,38	177.689.315,84	% 90,8
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı	3.793.000,00	5.585.490,00	5.254.145,38	% 94,1
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı	17.017.000,00	33.408.270,00	32.993.401,72	% 98,8
Strateji Geliştirme Başkanlığı	180.852.000,00	144.988.870,00	144.540.654,66	% 99,7
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği	1.889.000,00	2.676.975,00	2.390.587,42	% 89,3
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı	5.265.000,00	15.210.065,00	14.776.287,97	% 97,1
İl Müdürlükleri	1.865.030.000,00	4.381.472.389,55	3.938.683.908,55	% 89,9
Yurtdışı Teşkilatı	0,00	13.850.000,00	5.688.698,72	% 41,1
TOPLAM	4.887.832.000,00	12.601.579.455,12	11.834.736.013,99	% 93,9



HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2022 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Harcama Birimi Bazında

2022 Yılı Yatırım Projeleri Gerçekleşmeleri

01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.12.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K09-18078	Örnek İmar Uygulamaları (Şehirleşme Sektörü)	2018-2022	6.500.000	2.500.000	4.000.000	3.587.794	% 89,7	Kahramanmaraş İli Örnek İmar Uygulamaları Projesi 1. Hakediş ödemesi 76.228,00 TL ve 2. Hakediş ödemesi 114.342,00 TL, Kütahya İli Simav Örnek İmar Uygulamaları Projesi 1. Hakediş ödemesi 75.520,00 TL, Tekirdağ İli Süleymanpaşa Örnek İmar Uygulamaları Projesi 3. Hakediş ödemesi 180.127,00 TL, Muğla İli Menteşe Örnek İmar Uygulamaları Projesi 3. Hakediş ödemesi 74.281,00 TL ve 4. Hakediş ödemesi 111.421,50 TL, Nevşehir İli Acıgöl İlçesi Örnek İmar Uygulamaları Projesi 1. Hakediş ödemesi 89.680,00 TL, Bilecik İli Söğüt İlçesi Örnek İmar Uygulamaları Projesi 1. Hakediş ödemesi 128.104,56 TL, Aksaray İli Ortaköy İlçesi Örnek İmar Uygulamaları Projesi 1. Hakediş ödemesi 67.260,00 TL, Mevzuat Geliştirme ve İmar Uygulama 4.Hakediş ödemesi 685.667,86 TL ve 5. Hakediş ödemesi 1.547.579,91 TL olmak üzere 3.150,211,83 TL ödeme yapılmıştır. Tekirdağ-Süleymanpaşa (94.184,80 TL), Muğla-Menteşe (74.237,15 TL ve 71.900,29 TL), Ordu-Ünye(38.636,27 TL), Karabük-Safranbolu(33.589,90 TL) Örnek İmar Uygulama, Mevzuat Geliştirme ve İmar Uygulama (125.034,10 TL) Ek Fiyat farkı ödemesi olarak toplam 437.582,51 TL ödeme yapılmıştır. Genel olarak 3.587.794,34 TL ödeme yapılmıştır.
2018K09-3803	Bütünleşik Kıyı Alanlarının Planlaması (Şehirleşme Sektörü)	2018-2022	1.420.000	320.000	1.100.000	552.240	% 50,2	İzmit Sakarya Düzce İlleri Bütünleşik Kıyı Alanları Projesi 2. Hakediş ödemesi 72.275,00 TL, 3. Hakediş ödemesi 57.820,00 TL ve 4. Hakediş ödemesi 57.820,00 TL Zonguldak Bartın Kastamonu İlleri Bütünleşik Kıyı Alanları Projesi 2. Hakediş ödemesi 140.125,00 TL, 3. Hakediş ödemesi 112.100,00 TL ve 4. Hakediş ödemesi 112.100,00 TL olmak üzere 552.240,00 TL ödeme yapılmıştır. 12.10.2022 tarih ve 4761695 sayılı yazı ile tenkis işlemi yapılmıştır.
	İzmit-Sakarya-Düzce Bütünleşik Kıyı Alanları Plan Yapımı	2021-2022	600.000	100.000	500.000	187.915	% 37,6	İzmit Sakarya Düzce İlleri Bütünleşik Kıyı Alanları Projesi 2. Hakediş ödemesi 72.275,00 TL, 3. Hakediş ödemesi 57.820,00 TL ve 4. Hakediş ödemesi 57.820,00 TL olmak üzere 187.915,00 TL ödeme yapılmıştır.
	Zonguldak-Bartın-Kastamonu Bütünleşik Kıyı Alanları Plan Yapımı	2021-2022	820.000	220.000	600.000	364.325	% 60,7	Zonguldak Bartın Kastamonu İlleri Bütünleşik Kıyı Alanları Projesi 2. Hakediş ödemesi 140.125,00 TL, 3. Hakediş ödemesi 112.100,00 TL ve 4. Hakediş ödemesi 112.100,00 TL olmak üzere 364.325,00 TL ödeme yapılmıştır.

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.12.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K09-3802	İstanbul Avrupa Yakası Yenişehir İmar Planı Yapımı (Şehirleşme Sektörü)	2017-2023	4.000.000	0	50.000	0	% 0,0	12.10.2022 tarih ve 4761695 sayılı yazı ile tenkis işlemi yapılmıştır.
2020K09-150592	İmar Planları Etüt ve Projelerinin Sayısallaştırılması (Şehirleşme Sektörü)	2020-2023	14.400.000	3.722.000	4.478.000	3.094.148	% 69,1	Proje kapsamında 1. Hakediş ödemesi 330.032,08 TL, 2. Hakediş ödemesi 1.195.487,54 TL ve 3.Hakediş ödemesi 1.568.628,49 TL olmak üzere toplam 3.094.148,11 TL ödeme yapılmıştır.
	Yerbilimsel Etüt Bilgi Sistemi Güncelleme-Geliştirme ve Sayısallaştırma	2020-2023	5.000.000	2.000.000	700.000	0	% 0,0	Proje kapsamında 4 hakediş yapılmış olup, 2022 yılı içerisinde herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Proje Temmuz 2022 itibari ile fesh edilmiştir. 12.10.2022 tarih ve 4761695 sayılı yazı ile tenkis işlemi yapılmıştır.
	İmar Planlarının Sayısallaştırılması Yoluyla Coğrafi Veri Üretimi	2020-2023	9.400.000	1.722.000	3.778.000	3.094.148	% 81,9	Proje kapsamında 1. Hakediş ödemesi 330.032,08 TL, 2. Hakediş ödemesi 1.195.487,54 TL ve 3.Hakediş ödemesi 1.568.628,49 TL olmak üzere toplam 3.094.148,11 TL ödeme yapılmıştır.
2021K09-162464	Aktif Fay Haritalama ve Sakınım Zonu Kriterleri (Şehirleşme Sektörü)	2021-2023	4.000.000	500.000	2.000.000	1.994.200	% 99,7	2021 yılında 500.000 TL ödeme yapılmıştır. 2. Hakediş Ödemesi 1.180.000,00 TL ve 3. Hakediş ödemesi 814.200,00 TL olmak üzere toplam 1.994.200,00 TL ödeme yapılmıştır.
2022K09-181929	Yerleşim Alanlarını Etkileyen Aktif Fay Zonları (Şehirleşme Sektörü)	2022-2023	7.500.000		50.000	0	% 0,0	12.10.2022 tarih ve 4761695 sayılı yazı ile tenkis işlemi yapılmıştır.
6 Proje		06 ve 07 TOPLAM	37.820.000	7.042.000	11.678.000	9.228.382	% 79,0	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.12.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K08-28036	Katı Atık Programı (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2025	400.000.000	140.000.000	60.000.000	49.953.569	% 83,3	KAP, büyükşehir belediyeleri ile belediyelerin/birliklerin, entegre atık yönetimi tesisi, II. sınıf düzenli depolama tesisi, mevcut II. sınıf düzenli depolama tesisine ilave lot, ön işlem tesisi (mekanik ayırma veya biyokurutma veya atıktan türetilmiş yakıt tesisi) ve aktarma istasyonu yapım işleri, uygulama projelerinin hazırlanması, uygun görülmesi/onaylanması ile ilgili her türlü iş ve işlemleri kapsamaktadır. 17/05/2017 tarihinde yatırım programına alınan projenin 40 Milyon TL tutarındaki 2018 yılı, 50 milyon TL olan 2019 yılı, 50 milyon TL olan 2020 yılı ödenekleri İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğüne aktarılmış 2021 yılı ödeneğinden harcama yapılmamıştır. 2022 yılı ödeneğinden hakediş kapsamında 49.953.569 TL harcama yapılmıştır.
2017K08-3796	Katı Atıkların Ekonomiye Kazandırılması (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2023	4.250.000	2.250.000	1.000.000	0	% 0,0	Proje bütçesi dikkate alındığında 2022 yılı içerisinde artan maliyetler nedeniyle proje gerçekleştirilememiş olup 2023 yılı yatırım programına proje bütçesinde revize yapılarak başvurulmuştur. Bütçe 4milyon TL olarak süresi 2022-2024 olarak revize edilmiştir. Proje revizesi çalışmaları yürütülmekte olup henüz 2022 yılı için ayrılan ödenekten herhangi bir harcama yapılmamıştır. Teknik şartname çalışmaları devam etmektedir.
2018K10-43862	Hava Emisyonlarının Yönetimi (Çevre Sektörü)	2018-2024	14.100.000	1.460.000	3.400.000	2.576.000	% 75,8	
	Isınma Kaynaklı Hava Kirliliğinin Yönetimi	2018-2022	1.750.000	1.460.000	290.000	290.000	% 100,0	Proje tamamlanmış olup; proje sonucunda Proje sonucunda; • Ülkemizdeki ısınma kaynaklı hava kirliliği mevzuatı ve enerji potansiyeline ilişkin Mevcut Durum Analizi yapılmıştır. • Yakma tesisleri ve yakıt özelliklerine ilişkin ulusal/uluslar arası mevzuat ve standart taraması yapılmıştır. • Isıtma Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Mevzuat Taslağı hazırlanmıştır. • Uygulama ve Teknik Kriterlere ilişkin -Bölgesel Isıtma Sistemleri -Bölgesel Isıtma Sistemleri için CBS desteği ile Strateji Geliştirme ve Planlama, -Temiz Kömür Teknolojileri, -Güneş Isıl Sistemleri başlıklarında 4 adet doküman hazırlanmış olup, Bakanlığımız web sayfasında yayımlanarak hizmetinize sunulmuştur. • Isıtmada Yeşil Dönüşüm Stratejik Planı Taslağı kamu kurumlarımızın değerli temsilcilerinin de içinde bulunduğu Çalışma Grubunun katkılarıyla enerji verimliliği ilkesi gözetilerek hazırlanmıştır.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.12.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Koku Emisyonlarının Yönetimi	2018-2023	3.500.000	0	800.000	0	% 0,0	Proje bütçe yetersizliğinden başlatılmamış olup, yıl sonu itibari ile bütçenin arttırılması ile teklif aşamasına tekrar başlanmıştır.
	Hava Emisyon Yönetim Portalının Geliştirilmesi (HEYGEL) Faz-2	2022-2024	8.850.000		2.310.000	2.286.000	% 99,0	Bakanlığımız sunucularında hizmet veren HEY Portalı veritabanının, veri yönetimi, veri arşivleme, yedekleme, bakım ve geliştirme faaliyetlerinin sürdürülebilir şekilde kesintisiz hizmet vermesi önem taşımaktadır. Bu Portal aracılığıyla NEFES yazılımına esas şehirlerde hava kalitesi seviyelerinin belirlenmesi, Bakanlık Merkez ve Taşra teşkilatının kullanımına yönelik hava kalitesi haritalarının üretilmesi ile birlikte katı yakıt uygunluk, satış ve dağıtım hizmetinin elektronik süreç takibi gerçekleştirilmektedir. HEYGEL Faz II Projesi ile Ar-Ge faaliyetleri kapsamında mevcut sistemin iyileştirilmesi/geliştirilmesine yönelik adımlar güncel son teknoloji kullanılarak hayata geçirilmiş olması öngörülmektedir. Proje teklif/ihale süreci 12 Eylül 2022 itibarıyla tamamlanmış olup, iş takvimine bağlı çalışmalar yürütülmektedir. Başlangıç raporu sunulmuş ve onaylanmıştır. Bu rapora bağlı hakediş gerçekleştirilmiştir. Modüllerde iyileştirilmesi planlanan bölümlere ait faaliyetler sürdürülmektedir.
2021K10-161745	Deniz Kirliliği Olaylarında Müdahalenin Planlanması (Çevre Sektörü)	2021-2024	7.000.000	0	3.000.000	3.000.000	% 100,0	Proje, 2021 Yılı Yatırım Programında yer almakta olup süre uzatımına gidilmiştir. 08/11/2022 tarihinde yapılan sözleşme ile başlayan projenin ilk hakedişi yapılmıştır. 08/12/2022 tarihinde, paydaş kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla Proje Açılış Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.12.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K10-181860	3 Boyutlu Ortamda Hava Kalitesi Değerlerinin Tespiti (Çevre Sektörü)	2022-2024	9.990.000		3.080.000	2.900.000	% 94,2	<p>Bakanlığımız sunucularında hizmet veren NEFES yazılımına ait veri yönetimi, veri arşivleme, yedekleme, bakım ve geliştirme faaliyetlerinin sürdürülebilir şekilde kesintisiz hizmet vermesi önem taşımaktadır.</p> <p>NEFES yazılımı kapsamında şehirlerin hava kalitesine ilişkin değerlendirme ve sonuç odaklı eylemlerinin belirlenmesine esas, dijital izlerinin 3 boyutlu ortamda üretilmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir.</p> <p>Proje; 3 Boyutlu Ortamda Hava Kalitesi Değerlerinin Tespiti Projesi-NEFES Yazılımının devamı olarak gerçekleştirilmektedir. Elektronik Haberleşme Kanununun Ek 33 Maddesinde (5/11/2008 -5809/67-b) belirtilen "4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idareler, e-devlet ile ilgili bilgi ve iletişim teknolojileri hizmetleri kapsamında, Türksat A.Ş.'den doğrudan yapacakları hizmet alımları yönünden, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir" hükmü kapsamında; TÜRKSAT A.Ş. ile doğrudan hizmet alımı şeklinde yürütülmektedir. Projenin teklif/ihale süreci 4 Ağustos 2022 itibarıyla tamamlanmış olup, teknik çalışmalar ve illere göre planlanan iş takvimi takip edilmektedir. NEFES Yazılımı illerimizle 24 çevrimiçi toplantı halinde Bakanlığımız Taşra Teşkilatı ve Yerel Yönetimlerin personeli ile istişare edilmiştir. Veri üretimi çalışmaları sürdürülmektedir. İş paketi-1" kapsamında analiz ve sistem iyileştirme raporu, veri üretim otomasyonu metodoloji raporu teslim edilmiş olup, veri entegrasyonu işlemleri tamamlanmıştır.</p>
2022K10-183739	STÜ Ulusal Eylem Planı Hazırlanması (Çevre Sektörü)	2022-2023	12.000.000		6.000.000	0	% 0,0	2022 Yatırım Programında yer alan ve Bakanlığımız 3/f/Proje Değerlendirme Komisyonunca uygun görülen projeye ilişkin protokolün son hali verilme olup 2023 yılı ilk çeyrekte Boğaziçi Üniversitesi ile protokol imzalanarak projeye başlanması planlanmaktadır.
2018K10-150237	Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK)-(Çevre Sektörü)					3.420.000		
Alt proje-1	EKÖK Kapsamında Atık İşleme Tesislerinin Değerlendirilmesi	2020-2022	2.600.000	1.150.000	1.450.000	1.442.000	% 99,4	<p>Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından teknik şartname kapsamında 60 saha ziyareti, 1 yurtdışı çalışma ziyareti gerçekleştirilmiş, kurumsal ve sektörel kapasitenin geliştirilmesine yönelik webinarlar, teknik sunular ve çalıştaylar düzenlenmiştir. Sektörel envanterler hazırlanmıştır</p> <p>-Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (2010/75/EU) kapsamında yer alan atık işleme tesisleri için Mevcut En iyi Teknikler (MET) kontrol listeleri hazırlanmıştır.</p> <p>-Mevcut durum raporu, gereksinimler ve Uyum Modellerinin Geliştirilmesine dair rapor hazırlanmıştır.</p> <p>-Fayda-Maliyet Analizlerine dair rapor hazırlanmıştır.</p> <p>Proje 17.11.2022 tarihinde tamamlanmıştır.</p>

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.12.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Alt proje-2	EKÖK Kapsamında Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi (AB-1)	2020-2023	7.439.000	3.972.000	1.978.000	1.978.000	% 100,0	IPA II Çevre ve İklim Eylemi altında yer alan EKÖK Kapsamında Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi (DIES) Projesi'nin 03.07.2020 tarihinde finansman anlaşması imzalanmış olup 3 yıllık projenin 2023 3. çeyrekte tamamlanması planlanmaktadır. Yeşil Mutabakat Eylem Planının da önemli çıktılarından olan, Ulusal Emisyon Stratejisi Eylem Planının hazırlanması, EKÖK Belgelendirme Yazılımı oluşturulması ve mevcut en iyi tekniklere yönelik sektörel tebliğlerin ve kılavuzların hazırlanması ile EKÖK mevzuatı uyumlaştırılmasına yönelik sektörlerin altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar DIES Projesi ile tamamlanacaktır.
AB katkısı			42.150.000	25.290.000	8.430.000	8.430.000	% 100,0	
Alt proje-3	EKÖK Sektör Uzmanı	2022-2024	9.500.000		2.145.000	0	% 0,0	Mâli nedenlerden dolayı Kamu Hizmet Sunucusu olarak üniversite (ODTÜ) ile protokol imzalanamamış olup, söz konusu Ar-Ge projesinin 10/05/2014 tarihli ve 28996 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 2014/6228 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında hizmet alımı ihalelerinde pazarlık usulüne göre protokol imzalanacaktır.
2018K10-18333	Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Farkındalığın Arttırılması (CITYAIR) (AB-1) (Çevre Sektörü)	2018-2022	7.112.000	5.234.000	1.878.000	1.791.388	% 95,4	7 Nisan 2022 itibarıyla kapanış toplantısı gerçekleştirilmiştir.
AB katkısı			32.779.000	31.765.000	1.014.000	1.014.000	% 100,0	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.12.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-18341	Kalıcı Organik Kirleticilerle Kirlenmiş Sahaların Tespiti ve İyileştirilmesi (AB-1) (Çevre Sektörü)	2018-2022	4.959.000	1.857.000	3.102.000	1.572.653	% 50,7	2022 yılı 4. çeyrek dönemi kapsamında proje faaliyetlerinin ilerlemesi aşağıdaki şekildedir: Proje süresinin uzatımına ilişkin Zeyilname talebi Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından 7 Ekim 2022 tarihinde onaylandı. İlk bileşen kapsamında yer alan kapasite geliştirme faaliyetlerine ek olarak yeni faaliyetler önerildi. Bu kapsamda COVID-19 döneminde online gerçekleştirilen eğitimlerin verimliliğinin artması planlanıyor. Eklenen yeni faaliyetler arasında "Risk Değerlendirmesi ve Alternatif İyileştirme Teknolojileri Eğitimi", "KOK Yönetmeliği üzerine Çalıştay", "Çalışma Ziyareti" ve "Döngüsel Ekonominin KOK'lar ve Kirlenmiş Sahaların Yönetimine Etkisi" gibi faaliyetler yer almaktadır. İkinci bileşen kapsamında iyileştirme çalışması yürütülecek iki pilot saha tespit edildi. Saha analizi ve FIDIC 1999 Red Book'a göre ihale dosyasının düzenlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Proje'nin 27'inci, 28'inci ve 29'uncu Operasyon Koordinasyon Birimi Toplantıları sırasıyla 26 Ekim, 29 Kasım ve 14 Aralık tarihinde düzenlendi. Proje'nin 6. Yönlendirme Komitesi Toplantısı tüm paydaşların katılımıyla 7 Ekim 2022 tarihinde düzenlendi.
AB katkısı			28.101.000	10.526.000	17.575.000	17.575.000	% 100,0	Altı aylık faaliyet döneminin anlatıldığı 6. Faaliyet Raporu 7 Aralık 2022 tarihinde onaylandı. Proje'nin 3'üncü Faaliyet Raporu 7 Aralık 2022 tarihinde taslak olarak Bakanlık değerlendirmesine sunuldu. Pilot saha iyileştirme çalışmaları kapsamında 20 Kasım 2022 ve 21 Aralık 2022 tarihlerinde iki saha ziyareti düzenlendi. Bu ziyaretlerin ilkinde, IPA Birimi, Enerji Bakanlığı TEİAŞ ve EÜAŞ temsilcilerine saha hakkında bilgi verildi. İkinci saha ziyaretinde Toprak Kirliliği Uzmanı ve Baş Teknik Danışman liderliğinde ileri analiz için numuneler alındı. Jenerik Sağlık Risk Değerlendirmesi Eğitimi 22 Aralık 2022 tarihinde online olarak gerçekleştirildi. Bu eğitime Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez ve il müdürlüklerinden toplam 71 kişi katıldı. Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik ve KOK Yönetmeliği'nin değerlendirildiği Yasal Boşluk Analizi Dokümanı 15 Aralık 2022 tarihli istişare toplantısında Toprak Kirliliği Uzmanı ve Baş Teknik Danışman tarafından sunuldu. Çevre Bakanlığı ve akredite firmalardan toplam 33 kişi bu online toplantıya katıldı.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.12.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K10-181853	Atık Yönetimi Alanında Kapasite Geliştirme [AB-1] (Çevre Sektörü)	2019-2021	9.122.000		2.309.000	1.775.748	% 76,9	Söz konusu başlık altında yer alan 3 projeden biri olan ve AB IPA 2 Dönemi fonları ile desteklenen "Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi" projesi 07.02.2022 tarihinde resmi olarak başlamıştır. Açılış (Kick Off) Toplantısı 17.02.2022 tarihinde gerçekleştirilen söz konusu proje kapsamında Başlangıç Raporu (Inception Report) 28/7/2022, Ön Değerlendirme Raporu (Initial Assessment Report) 1/7/2022, 1. üç aylık İlerleme Raporu 1/7/2022, 2. üç aylık ilerleme raporu 8/9/2022 tarihlerinde onaylanmıştır. Ara Rapor (Interim) ve Çeyrek Dönem Raporları onaylanmıştır. Temmuz-Ağustos 2022 tarihlerinde Kurumsal Ziyaretler gerçekleştirilmiştir. 3-6 Ekim 2022 tarihlerinde Döngüsel Ekonomi Çalıştayları düzenlenmiştir. 28 Kasım-3 Aralık 2022 tarihlerinde Hollanda ve Belçikaya Çalışma Ziyareti organize edilmiş ve Bakanlığımızdan katılım sağlanmıştır. Sektörel Etki Değerlendirmesi çalışmaları ve Malzeme Akış Muhasebesi çalışmaları devam etmektedir.
AB katkısı			51.688.000		20.604.000	20.604.000	% 100,0	
10 Proje		06 ve 07 TOPLAM	488.072.000	155.923.000	89.342.000	66.989.358	% 75,0	
		AB KATKISI	154.718.000	67.581.000	47.623.000	47.623.000	% 100,0	

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.12.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K08-183815	Atık Yönetim Uygulaması Yazılım Geliştirme (ÇED ve CBS Ortak Proje) (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2022-2023	1.958.000		0			Proje ödenekleri Bakanlık Makamının 02.03.2022 tarihli ve E.3071898 sayılı Oluru ile Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bütçesine aktarılmıştır. Projeye ilişkin gerçekleştirmeler Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir.
2022K10-181851	ÇED Süreci Yönetim Sistemi (e-ÇED) Geliştirme (ÇED ve CBS Ortak Proje) (Çevre Sektörü)	2022-2023	2.000.000		0			Proje ödenekleri Bakanlık Makamının 02.03.2022 tarihli ve E.3071898 sayılı Oluru ile Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bütçesine aktarılmıştır. Projeye ilişkin gerçekleştirmeler Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir.
2022K10-183741	Çevre Denetim Uygulaması Yazılım Geliştirme (ÇED ve CBS Ortak Proje) (Çevre Sektörü)	2022-2023	486.000		0			Proje ödenekleri Bakanlık Makamının 02.03.2022 tarihli ve E.3071898 sayılı Oluru ile Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bütçesine aktarılmıştır. Projeye ilişkin gerçekleştirmeler Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir.
2021K10-169535	Hava Kirliliği Kaynakları ve Önlemlerinin Tespiti (Çevre Sektörü)	2021-2022	600.000	300.000	300.000	295.000	% 98,3	6. ve son Hakediş ödemesi yapılmıştır. Proje kapsamındaki iller bazında kalan istasyonların örnekleme çalışmaları tamamlanmıştır. Klavuz ve talimatlar hazırlanmıştır. 31.12. 2022 tarihi itibarıyla proje sona ermiştir.
2021K10-167192	Türkiye Çevre Etiket Sisteminin Geliştirilmesi (Çevre Sektörü)	2021-2023	1.550.000	435.000	575.000	574.487	% 99,9	Bakanlığımız ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi arasında gerçekleştirilen Türkiye Çevre Etiket Sisteminin (TÇES) Geliştirilmesi Projesi kapsamında Kriter Belirleme Çalışmalarına Yönelik Hizmet Alımı İşi kapsamında hazırlanan çamaşır deterjanı ve bulaşık makinesi deterjanı ürün grubu çevre etiketi kriterleri yayımlanmıştır. (Protokol bedelinin %40'lık kısmına tekabül eden 3. hakediş ödememiz gerçekleştirilmiştir.) 12.04.2022 tarihinde Türkiye Çevre Etiket Sisteminin (TÇES) Geliştirilmesi Projesi kapsamında Kriter Belirleme Çalışmalarına Yönelik Hizmet Alımı ek protokolü imzalanmış, bu doğrultuda 3 ürün grubunda çevre etiketi kriterlerinin belirlenmesi çalışmalarına başlanmıştır. (Protokol bedelinin %33'lük kısmına tekabül eden 1. hakediş ödememiz gerçekleştirilmiştir.)
2014K10-169742	Hava Kalitesi İzleme (Çevre Sektörü)							
Alt proje-1	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması ve Bakım-Onarımı	2014-2023	189.813.000	140.114.000	26.115.000	23.116.419	% 88,5	
	Genel Bütçe Ödeneği	2014-2023	122.738.000	77.714.000	21.440.000	20.922.964	% 97,6	Merkezden ve 8 adet Temiz Hava Merkezi Müdürlükleri tarafından İstasyonların Bakım Onarım hakediş ödemeleri ile Ek Fiyat Farkı Ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Hava Kalitesi İzleme İstasyonları Sarf Yedek Malzeme Alımı İhalesi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca sarf ve yedek alımlarına ait Ek Fiyat Farkı ödemesi de gerçekleştirilmiştir.
	Döner Sermaye Ödeneği	2014-2022	67.075.000	62.400.000	4.675.000	2.193.455	% 46,9	Bütçe ödeneği, hava kalitesi izleme istasyonları sarf ve yedek malzeme alımı için aktarılmıştır. İstasyonlar için sarf ve yedek malzeme alımı başarı ile gerçekleştirilmiştir.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.12.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Alt proje-2	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Yenilenmesi	2021-2023	3.500.000	1.000.000	2.250.000	1.583.560	% 70,4	Söz konusu proje kapsamında, cihaz alınması başarıyla gerçekleştirilmiştir.
Alt proje-3	Güneydoğu THMM Hava Kalitesi Ön Değerlendirme	2021-2022	1.750.000	1.250.000	500.000	0	% 0,0	Yaklaşık maliyet hesabının, işe ait ödenekten çok yüksek olmasından dolayı ihale gerçekleştirilememiştir.
2020K10-140875	Çevre Referans Laboratuvarı Altyapı Revizyonu (**.Döner Sermaye) (Çevre Sektörü)	2020-2022	8.470.000	4.140.000	4.330.000	4.330.000	% 100,0	13 Ağustos 2021 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen proje kapsamında Numune Kabul ve Raporlama Birimi, Yakıt Ön İşlem Laboratuvarı, Yakıt Analiz Laboratuvarı ve Mobil Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarı revize edilerek, cihaz ve ekipman alımı yapılmıştır. 16 Mart 2022 tarihinde muayene ve kabul işlemleri tamamlanmış ve 4.327.367 TL'lik ödeme gerçekleştirilmiştir. Mart 2022'de proje tamamlanmıştır.Ayrıca, EK FİYAT FARKI (2.359.802,74 TL.) ödenmiştir.
2022K10-181796	Mobil Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarı Aracı Alımı (**.Döner Sermaye) (Çevre Sektörü)	2022-2022	3.600.000		3.600.000	1.029.474	% 28,6	Mobil Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarı aracı alımı için şartname hazırlanarak, 21 Şubat 2022 tarihinde ilgili birime iletilmiştir. Devlet Malzeme Ofisi ile alım yapılacak firma arasında 1.029.473 TL bedelle sözleşme imzalanmış, yurt dışından araç temini gerçekleştirilmiştir. Ancak döviz ve maliyetlerdeki artış nedeniyle geriye kalan ödenek aracın iç dizaynının yapılmasına ve cihaz/ekipman teminine yetmeyeceğinden 600.000 TL'lik ek ödeme talebi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 01.12.2022 tarih ve 5151665 sayılı yazıyla uygun bulunmakla birlikte yılsonu sebebiyle ihale süreçleri açısından yeterli zaman olmadığı için işlemler gerçekleştirilememiştir..
6 Proje		06 ve 07 TOPLAM	134.582.000	80.699.000	25.065.000	23.376.011	% 93,3	
3 Proje		DÖNER SERMAYE	79.145.000	66.540.000	12.605.000	7.552.928	% 59,9	
		GENEL TOPLAM	213.727.000	147.239.000	37.670.000	30.928.939	% 82,1	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.12.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018E06-87362	Ulus Meydanı Düzenlemesi (Kentiçi Ulaşım Sektörü)	2018-2025	750.000.000	119.172.000	1.000	0	% 0,0	1. Ulus Meydanı çevresinde yer alan trafik akslarındaki trafiğin yer altına alınması ile söz konusu alanın yayalaştırılmasını sağlamak üzere, 17.08.2018 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bakanlığımız arasında imzalanan "Ulus Kent Meydanı, Kavşak Ve Bağlantı Yollarının Düzenlemesine Dair Proje Ve Yapım İşlerine İlişkin Protokol" kapsamında çalışmalara başlanmıştır. 2. Karayolları Genel Müdürlüğüne söz konusu işe ilişkin düzenlenen Fizibilite Raporu 31.08.2018 tarih, 316207 sayılı yazıları ekinde Genel Müdürlüğümüze iletilmiştir. Proje maliyeti vergiler hariç 750.000.000,00 TL olarak (2018) belirlenmiştir. 3. 2021 yılı sonu Karayolları Genel Müdürlüğüne aktarılan kümülatif tutar 119.172.000,00 TL dir. 4. Söz konusu işin iptali ile ilgili 06.04.2022 tarih ve 3368818 sayılı Makam Oluru alınarak, 11.04.2022 tarih ve 3407589 sayılı yazı ile söz konusu işe ait protokolün iptal edildiği Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Karayolları Genel Müdürlüğü) ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığına) bilgi verilmiştir.
2019D00-131876	Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları (*Kredili Proje) (Enerji Sektörü)	2019-2025	1.854.000.000	232.992.000	457.518.000	175.339.849	% 38,3	Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi kapsamında Samsun, Giresun, Rize, Trabzon, Adana, Osmaniye ve Mersin illerindeki muhtelif kamu binalarında muhtelif çizim ve etüt işlemleri tamamlanmıştır. Cari yıl içerisinde gerçekleşen harcama tutarı 175.339.849 TL dir.
	Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek	2019-2025	1.818.774.000	217.079.000	443.750.000	174.129.577	% 39,2	
	Hibe Ödeneği	2019-2025	35.226.000	15.913.000	13.768.000	4.904.354	% 35,6	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.12.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K01-180876	Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme (Yapı İşleri ve CBS Ortak Proje) (Genel İdare Sektörü)							
	Kamu Yatırımlarının Otomasyonu Sisteminin Yaygınlaştırılması (**.Döner Sermaye)	2022-2022	700.000		700.000	189.685	% 27,1	Bilgisayar yazılım alımları ve yapımları için (KABEV) hizmet alımı yapılmıştır.
2020K14-152212	Kamu Hizmet Binalarının Envanterinin Çıkarılması ve Afetlere Karşı Güçlendirme Çalışmalarının Önceliklendirilmesi (**.Döner Sermaye)-(Afetler Sektörü)	2020-2022	12.026.000	9.826.000	2.200.000	372.134	% 16,9	Kamu Hizmet Binalarının Envanterinin Çıkarılması ve Afetlere Karşı Güçlendirme Çalışmalarının Önceliklendirilmesi kapsamında geliştirilen yöntem ve yazılım yardımı ile 2020-2023 yılları arasında 81 ilden kamu binalarının envanter bilgilerinin toplanmasına başlanacak ve deprem riskine ilişkin olarak, kamu binalarının deprem performansının belirlenmesi için bir önceliklendirme yapılmıştır. Bina envanter bilgileri bir yazılım kapsamında puanlanmış olup, puanlama sonrasında renk kodları kırmızı (1. Öncelikli, Deprem Performansı İncelemesi İvedi Yapılması Gereken Bina), turuncu (2. Öncelikli, Deprem Performansı İncelemesi 2.öncelikli olarak yapılması gereken bina), sarı (3. Öncelikli, Deprem Performansı İncelemesi 3.öncelikli olarak yapılması gereken bina) olmak üzere incelenmesi gereken binalar sınıflandırılmıştır. Yazılımdan alınan raporlar çok gizli evrak niteliğinde olup, sadece Cumhurbaşkanlığı ile Bakanlığımız ve ilgili Bakanlıkların üst düzey sorumluları ve gerekli hallerde Valiler ile paylaşılacaktır. Proje 2020 yılında başlamış olup, o tarihten Aralık 2022 sonuna kadar 379.649 adet kamu binasının envanter bilgileri sisteme kayıt edilmiştir. 80 ilimizde envanter çalışmaları bitirilmiştir.
2022K14-180871	Afet ve Acil Durum Müdahale Araçları Temini (**.Döner Sermaye)-(Afetler Sektörü)	2022-2022	5.700.000		5.700.000	5.700.000	% 100,0	Proje kapsamında 5 adet pick up aracı alınmış olup, proje tamamlanmıştır.
2022K14-181274	Afet Sonrası Bina Güvenliği Teyidi (**.Döner Sermaye)-(Afetler Sektörü)	2022-2022	8.500.000		8.500.000	8.500.000	% 100,0	Proje kapsamında 2 takım sensör sistemi alınmış olup, proje tamamlanmıştır.
2022K14-181283	Afet Sonrası Zemin Güvenliği Teyidi (**.Döner Sermaye)-(Afetler Sektörü)	2022-2022	23.800.000		23.800.000	23.800.000	% 100,0	Proje kapsamında 3 adet georadar hydra - g model cihaz alınmış olup, proje tamamlanmıştır.
2022K14-181290	Afet Sonrası Haritalama ve Bölge Tarama (**.Döner Sermaye)-(Afetler Sektörü)	2022-2022	1.000.000		1.000.000	1.599.951	% 160,0	Proje kapsamında insansız hava aracı alınmıştır.Proje tamamlanmıştır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BASLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.12.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K14-172248	Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimlilik (*Kredili Proje) (Afetler Sektörü)	2021-2027	2.467.198.000	0	41.166.000	3.296.215	% 8,0	
	Danışmanlık, Eğitim ve Donanım Alımı (*Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)	2021-2027	353.975.000	0	39.234.000	3.296.215	% 8,4	Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimliliği Projesi kapsamında, Yapısal Güçlendirme ve Enerji Verimliliği Tasarımı ve İnşaat Müşavirliği (Des-Sup 1), Kamu Binalarında Deprem Dayanımı ve Enerji Verimliliği Projesi Kapsamında Teknik Destek Sağlanmasına Yönelik Danışmanlık Hizmeti (WB/CS-TA-01) ve (WB/CS-TA-02), İhale süreçleri devam etmektedir. Cari yıl içerisinde 3.296.215 TL harcama gerçekleştirilmiştir.
	Hibe Ödeneği	2021-2027	11.250.000	0	1.932.000	0	% 0,0	
	Kamu Binalarında Uygulama İşlemleri (*Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)	2021-2027	2.101.973.000	0	0			
2017K09-3813	Hizmet Binaları İnşaatı (Şehirleşme Sektörü)							
	Siirt Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*Döner Sermaye)	2021-2023	64.885.000	0	15.002.000	0	% 0,0	İhalesi yapılmış olup, ön mali kontrol aşamasındadır. Sözleşmesi henüz imzalanmamıştır.
	Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*Arsa Karşılığı)	2021-2023	75.218.000	0	12.000.000	0	% 0,0	İhalesi yapılmış olup, ön mali kontrol aşamasındadır. Sözleşmesi henüz imzalanmamıştır.
	Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*Arsa Karşılığı)	2021-2023	46.183.000	0	8.000.000	0	% 0,0	30.01.2023 tarihinde ihalesi yapılacaktır.
	Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*Arsa Karşılığı)	2021-2023	46.476.000	0	6.000.000	0	% 0,0	İhalesi yapılmış olup, sözleşmesi henüz imzalanmamıştır.
	Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*Arsa Karşılığı)	2021-2023	23.468.000	0	9.000.000	0	% 0,0	Yaklaşık maliyet güncellenme aşamasındadır. İşlemlerin tamamlanmasına mütekip ihalesi yapılacaktır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.12.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2011K07-140439	Kırsal Alanlarda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2022	5.502.000	4.750.000	752.000	637.327	% 84,8	2022 yılında 81 ilin hepsinde projelerin yapımı tamamlanmıştır.
2018K07-18500	Sarıkeçili Göçebe Grubu İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2023	60.000.000	0	20.000.000	0	% 0,0	Konutların yapılacağı alan için yapılan imar planına itirazlar olduğundan süreç mahkemelik olmuştur. Danıştay aşamasındaki sürecin sonlanması beklenmektedir.
2018K07-24212	İhsu Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2023	8.719.000	0	1.000	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmemiştir.
2018K07-24213	Yusufeli Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2023	10.000.000	0	1.000	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmemiştir.
2020K07-149550	Bismil-Beritanlı Göçebeleri Dicle-Batman Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2020-2023	83.614.000		40.000.000	16.221.174	% 40,6	İhalesi yapılmış olup, 03.08.2022 tarihinde imzalanmış ve konut inşaatlarına başlanmıştır.
2022K07-180883	İskan Hizmetleri Etüt İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2022-2022	1.000.000		1.000.000	48.086	% 4,8	İskan konutlarının yapılacağı yeni yerleşim yerleri ile ilgili bu ödenek gerek duyuldukça harcanmaktadır. Mahkemelere itirazlar sonrasında vatandaşlara ödenecek kamulaştırma farklarında bu kalemden ödenmekte olup ödemesi takvime bağlanamamaktadır. Ayrıca İmar planı, parselasyon, jeolojik etüt yapılması gibi işlerde kullanılmaktadır.
2022K07-183787	Kesin Hesap (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2022-2022	15.058.000		15.058.000	11.328.766	% 75,2	İhtiyaç duyuldukça harcama yapılacaktır.
2022K07-184849	Boyabat Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2022-2023	49.560.000		33.164.000	1.412.930	% 4,3	İhalesi yapılmış olup, 28.07.2022 tarihinde imzalanmış ve konut inşaatlarına başlanmıştır.
2022K07-184853	Soma Maden Rezervi İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2022-2023	108.425.000		30.116.000	19.049.879	% 63,3	İhalesi yapılmış olup, 21.10.2022 tarihinde imzalanmış ve konut inşaatlarına başlanmıştır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.12.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K07-2797	<i>Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım (**08-Borç Verme Ödeneği) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)</i>	2016-2025	382.944.000	65.329.000	138.761.000	17.635.200	% 12,7	Aksaray, Ankara, Batman, Bilecik, Bingöl, Bolu, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Malatya, Muş, Niğde, Sivas, Şırnak, Tunceli ve Uşak illerinde 98 uygulama da yaklaşık 2.000 ailenin konut yapım işidir. 2022 yılı itibariyle bu iş için ayrılan ödenek miktarı 48.761.000 TL olarak belirlenmiştir. 31.12.2022 tarihi itibariyle Batman, Erzurum, Kars, Isparta, Denizli ve İzmir illerinde toplam da 17.635.200 TL'lik harcama gerçekleşmiş olup toplam da 60 konut tamamlanmıştır.
	<i>Aksaray İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2025	29.678.000	1.070.000	1.634.000	0	% 0,0	Herhangi bir iskan faaliyeti yapılmamıştır.
	<i>Amasya İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2020-2025	4.000		1.000	0	% 0,0	Herhangi bir iskan faaliyeti yapılmamıştır.
	<i>Ankara İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2025	24.100.000	521.000	5.444.100	0	% 0,0	Herhangi bir iskan faaliyeti yapılmamıştır.
	<i>Artvin İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2020-2025	4.000		1.000	0	% 0,0	Herhangi bir iskan faaliyeti yapılmamıştır.
	<i>Bartın İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2020-2025	4.000		1.000	0	% 0,0	Herhangi bir iskan faaliyeti yapılmamıştır.
	<i>Batman İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2024	26.756.520	18.541.000	6.015.520	1.184.550	% 19,7	Batman ilindeki 4 uygulamada yer alan toplam 72 hak sahibi aile için 1.184.550 TL harcama gerçekleşmiştir. 6 adet konut tamamlanmıştır.
	<i>Bilecik İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2025	1.751.000	451.000	1.000	0	% 0,0	Herhangi bir iskan faaliyeti yapılmamıştır.
	<i>Bingöl İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2025	3.577.000	802.000	1.000	0	% 0,0	Herhangi bir iskan faaliyeti yapılmamıştır.
	<i>Bolu İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2025	33.000.000	1.522.000	5.279.200	0	% 0,0	Herhangi bir iskan faaliyeti yapılmamıştır.
	<i>Çankırı İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2025	23.861.000	2.049.000	2.200.000	0	% 0,0	Herhangi bir iskan faaliyeti yapılmamıştır.
	<i>Çorum İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2025	7.718.000	2.478.000	3.718.212	448.000	% 12,0	Çorum ilindeki 2 uygulamada yer alan toplam 39 hak sahibi aile için 448.000 TL harcama gerçekleşmiştir. 4 adet konut tamamlanmıştır.
	<i>Denizli İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2025	7.775.000	1.495.000	3.498.000	431.500	% 12,3	Denizli ilindeki 1 uygulamada yer alan toplam 17 hak sahibi aile için 431.500 TL gerçekleşmiştir. 8 adet konut tamamlanmıştır.
	<i>Erzincan İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2025	5.023.000	1.328.000	1.061.200	440.200	% 41,5	Erzincan ilindeki 2 uygulamada yer alan toplam 24 hak sahibi aile için 440.200 TL harcama gerçekleşmiştir. Biten konut yoktur.
	<i>Erzurum İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2025	81.706.000	20.048.000	52.122.568	10.790.500	% 20,7	Erzurum ilindeki 15 uygulamada yer alan toplam 250 hak sahibi aile için 10.790.500 TL harcama gerçekleşmiş olup biten konut yoktur.
	<i>Gaziantep İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2020-2025	4.000		1.000	0	% 0,0	Herhangi bir iskan faaliyeti yapılmamıştır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BASLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.12.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Giresun İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2025	4.000		1.000	0	% 0,0	Herhangi bir iskan faaliyeti yapılmamıştır.
	Iğdır İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	20.995.000	0	6.919.700	0	% 0,0	Herhangi bir iskan faaliyeti yapılmamıştır.
	Isparta İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2024	10.202.000	800.000	3.003.000	600.500	% 20,0	Isparta ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 48 hak sahibi aile için 600.500 TL harcama gerçekleşmiştir. 4 adet konut tamamlanmıştır.
	İzmir İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	11.512.000	733.000	7.396.600	1.059.950	% 14,3	İzmir ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 45 hak sahibi aile için 1.059.950 TL harcama gerçekleşmiş olup 6 konut tamamlanmıştır.
	Kahramanmaraş İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	7.700.000	373.000	4.001.000	258.000	% 6,4	Kahramanmaraş ilindeki 1 uygulama için 258.000 TL harcama gerçekleşmiştir. Biten konut yoktur.
	Karaman İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	5.000.000	360.000	4.260.000	84.000	% 2,0	Karaman ilindeki 1 uygulamada yer alan toplam 10 hak sahibi aile için 84.000 TL harcama gerçekleşmiştir. Biten konut yoktur.
	Kars İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	21.084.000	8.278.000	9.641.000	28.000	% 0,3	Kars ilindeki 1 uygulama için 28.000 TL harcama gerçekleşmiş olup 1 adet konut tamamlanmıştır.
	Kastamonu İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	3.070.000	770.000	2.003.000	0	% 0,0	Herhangi bir iskan faaliyeti yapılmamıştır.
	Kayseri İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	500.000	0	1.000	0	% 0,0	Herhangi bir iskan faaliyeti yapılmamıştır.
	Kırıkkale İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	1.500.000	0	1.000	0	% 0,0	Herhangi bir iskan faaliyeti yapılmamıştır.
	Kütahya İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2025	4.000		1.000	0	% 0,0	Herhangi bir iskan faaliyeti yapılmamıştır.
	Malatya İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	6.060.000	527.000	3.141.000	0	% 0,0	Herhangi bir iskan faaliyeti yapılmamıştır.
	Mardin İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2025	4.000		1.000	0	% 0,0	Herhangi bir iskan faaliyeti yapılmamıştır.
	Muş İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	14.005.000	762.000	5.481.900	182.000	% 3,3	Muş ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 5 hak sahibi aile için 182.000 TL harcama gerçekleşmiştir. Biten konut yoktur.
	Niğde İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	12.100.000	473.000	5.003.000	0	% 0,0	Herhangi bir iskan faaliyeti yapılmamıştır.
	Sinop İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2025	4.000		1.000	0	% 0,0	Herhangi bir iskan faaliyeti yapılmamıştır.
	Sivas İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2024	4.854.000	572.000	3.444.000	0	% 0,0	Herhangi bir iskan faaliyeti yapılmamıştır.
	Şırnak İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	2.061.000	681.000	1.000	0	% 0,0	Herhangi bir iskan faaliyeti yapılmamıştır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.12.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Tunceli İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2025	7.419.480		2.501.000	2.128.000	% 85,1	Tunceli ilindeki 4 uygulama için 2.128.000 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Biten konut yoktur.
	Uşak İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2024	2.904.000	695.000	979.000	0	% 0,0	Herhangi bir iskan faaliyeti yapılmamıştır.
	Van İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2025	7.000.000		1.000	0	% 0,0	Herhangi bir iskan faaliyeti yapılmamıştır.
2022K07-180884	Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi (**.08-Borç Verme Ödeneği) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2022-2022	50.000		50.000	0	% 0,0	İhtiyaç duyuldukça harcama yapılacaktır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2022-2024			50.000.000	10.647.354	% 21,3	Kamulaştırma ve konut satın alımları için kullanılmaktadır. 31.12.2022 tarihi itibarıyla Adıyaman, Çorum, Ankara, Malatya, Samsun ve Sinop illerinde toplam da 48 adet satın alma işlemi (konut, işyeri ve tarla) için 10.674.354 TL ödenek adı geçen illere gönderilmiştir.
12 Proje		06 ve 07 TOPLAM	5.366.600.000	341.001.000	623.077.000	226.123.954	% 36,3	
2 Proje		08 TOPLAM	382.994.000	65.329.000	138.811.000	17.635.200	% 12,7	
7 Proje		DÖNER SERMAYE	116.611.000	9.826.000	56.902.000	40.161.770	% 70,6	
2 Proje		HİBE	46.476.000	15.913.000	15.700.000	4.904.354	% 31,2	
		GENEL TOPLAM	5.912.681.000	432.069.000	818.790.000	283.920.924	% 34,7	
1 Proje		ARSA KARŞILIĞI	191.345.000	0	35.000.000	0	% 0,0	
		Kamu İlaştırma	0	0	50.000.000	10.647.354	% 21,3	

ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.12.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K09-162458	Doğu Karadeniz Dere Yatakları Islah ve İyileştirme (Şehirleşme Sektörü)	2021-2023	1.000.000	200.000	500.000	0	% 0,0	Proje gerçekleştirilmeyecek olup, yatırımdan çıkartılacaktır.
1 Proje		06 ve 07 TOPLAM	1.000.000	200.000	500.000	0	% 0,0	

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİ F HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.12.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018D00-17215	Binalarda Enerji Verimliliği Uygulamaları ve Yazılımları (Enerji Sektörü)	2018-2024	3.266.000	820.000	750.000	163.616	% 21,8	<p>23/12/2017 tarih 30279 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Binalar İle Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği kapsamında binalara ve yerleşmelere Yeşil Sertifika belgesi verilmesi için kullanılacak Ulusal Yeşil Bina Bilgi Sistemi Yazılımı (YeS-TR) Hizmet Alımı işinin sözleşmesi 05/11/2019 tarihinde imzalanmıştır. 2020 yılı temmuz ayı içinde işin tasarım raporunun onaylanması ve ihale bedelinin %15'inin ödenmesi gerçekleştirilmiştir. İşin kabulü ve geri kalan %85'lik bedelin ödenmesi işlemleri 2020 yılı aralık ayı içinde tamamlanmıştır. Ulusal Yeşil Sertifika Bilgi Sistemi (YeS-TR) Yazılımı için 18/12/2022 tarihine kadar yüklenici tarafından ücretsiz garanti ve bakım hizmeti verilmiştir. Garanti süresinin bitiminden itibaren yazılımın tüm bakım, destek, ve iyileştirme faaliyetlerinin Bakanlığımız Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmeye başlanmıştır.</p> <p>27/07/2020 tarihinde ihalesi yapılan 365 gün süreli Binalarda Enerji Verimliliği Uygulaması (BEP-TR) 2. Versiyon Bakım Destek ve İyileştirme Hizmet Alımı işinin sözleşmesi 05/10/2020 tarihinde imzalanmış ve 2021 yılı Ekim ayı içinde iş tamamlanmıştır. Bir sonraki bakım, destek, ve iyileştirme faaliyetleri için ihaleye çıkmamış olup, yazılımın tüm bakım, destek, ve iyileştirme faaliyetleri Bakanlığımız Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmeye başlanmıştır.</p> <p>Proje kapsamında 2022 yılı sonu itibarı ile özel yazılım geliştirme işinde sona gelinerek yazılımların bakım ve onarım faaliyetleri Bakanlığımız Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 2023 yılından proje bitiş tarihine kadar özel yazılım geliştirme konusunda harcama yapılmayacağı ve projenin hedeflerine büyük ölçüde ulaşıldığı için 2022 yılı sonunda projenin sonuçlandırılması beklenmektedir.</p>
2022K01-180881	Yapı Malzemelerine İlişkin Ürün Güvenliğinin Sağlanması (Genel İdare Sektörü)	2022-2022	400.000		400.000	319.840	% 80,0	<p>Lab cihaz bakım onarım (72.428,40) ,TSE' ye Muayene ve Deney Ödemesi (155.966,86.-TL) ve (89.444,47TL) Türkak ve Eğitim ödemesi yapılmıştır.</p>
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	3.666.000	820.000	1.150.000	483.455	% 42,0	

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.12.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021E06-164350	Trafik Sorununun Çözümü için Akıllı Şehirler (Kentiçi Ulaşım Sektörü)	2021-2023	10.780.000	0	8.676.000	8.673.755	% 100,0	Yeni Nesil Bisikletli Toplu Taşıma Turuncu Bisiklet Projesi için 18.08.2022 tarihinde Ümit Bisiklet Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 2.725.000 TL (KDV Hariç) sözleşme imzalanmış olup proje tamamlanmıştır. Bluetooth Dedektör Cihazı, Değişken Mesaj İşareti ve Ortalama Hız Tespit Sistemi projesi, ihalede en avantajlı teklifi vermiş olan Seyfettin Sinan Gültekin ile 15.06.2022 tarihinde 3.000.000 TL + KDV bedel ile sözleşme altına alınmış olup proje tamamlanmıştır. Trafik Güvenliği Analiz Platformu İşi kapsamında ihalede en avantajlı teklifi 1.194.550 TL + KDV ile Simurg Ajans Bilişim Araştırma Sanayi Ticaret Limited Şirketi firması vermiş olup iş 22.06.2022 tarihinde sözleşme altına alınmıştır. Proje süresi 290 takvim günüdür. 08.04.2023 tarihinde tamamlanacaktır. Projede toplamda 955.640 TL + KDV hakediş ödemesi yapılmıştır. Trafik Yoğunluğuna İlişkin Hareketli Araç Verisi Temini İşi kapsamında ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. ile 695.000,00 TL+ KDV bedel ile sözleşme imzalanmış olup söz konusu iş tamamlanmıştır. Proje 2023 yılında devam edecektir.
2022E06-182027	Kent İçi Hareketlilik Analizleri (Kentiçi Ulaşım Sektörü)	2022-2023	2.800.000		1.000.000	902.488	% 90,2	Proje kapsamında Simurg Ajans Bilişim Araştırma Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile 18.07.2022 tarihinde 2.124.500 TL (KDV Hariç) bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. İş kapsamında 764.820 TL + KDV hakediş ödemesi yapılmıştır. Proje 2023 yılında devam edecektir.
2021K01-164342	Milli Emlak Otomasyon Projesi İdamesi (Genel İdare Sektörü)	2021-2022	2.768.000	1.384.000	1.384.000	1.383.432	% 100,0	İhale Bedeli (KDV hariç): 2.344.800,00 TL. olarak 2021-2022 yıllarını kapsayacak şekilde 2 yıllık olarak ihale yapılmıştır ve 8/01/2021 tarihinde imzalanmıştır. Proje şartnameye uygun olarak tamamlanmıştır. Sözleşme Bedeline göre %100 ü harcanmıştır.
2022K01-181765	Mobil Altyapı Geliştirme (Genel İdare Sektörü)	2022-2023	5.768.000		2.000.000		% 0,0	Proje kapsamında "Mobil Uygulama Alt Yapı Projesi Kapsamında Hizmet Temini İşi" için yapılan ihalenin Ön Mali Kontrolü sonucunda uygun görüş alamayan ihale iptal edilmiştir. Yeniden ihale edilmek üzere teknik şartname ve yaklaşık maliyet hazırlama çalışmaları 2023 yılında devam edecektir.
2022K01-181762	Müteahhitlik Bilgi Sistemleri Modernizasyonu (Genel İdare Sektörü)	2022-2023	6.120.000		3.000.000	2.824.920	% 94,2	Söz konusu işe ait ihale süreci tamamlandı ve 4.788.000TL bedelle sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında projeye ait Analiz ve Tasarım Raporları ile Ulusal Veri Sözlüğü hazırlama çalışmaları tamamlandı. Proje takvimine uygun devam etmektedir gerçekleşen proje kısımları için Niltek Yazılım Teknolojileri A.Ş. firmasına 2.824.920,00 TL KDV dahil ödeme yapılacaktır. Proje 2023 yılında devam edecektir.
2020K01-146671	Milli Emlak Bilgi Sistemi (MEBİS) (**.Döner Sermaye) (Genel İdare Sektörü)	2020-2022	7.420.000	5.350.000	2.070.000	1.909.830	% 92,3	İhale tutarı kümülatif 3.884.400,00 ₺ bedelle 2020-2022 yıllarını kapsayacak şekilde ihaleye çıkılmış, 161.850,00 ₺ tutarındaki 15. ve son hakediş'in emanet hesabına alınmıştır. Proje tamamlanmış, muayene kabulü yapılmıştır.

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.12.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K01-180876	Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme (Yapı İşleri ve CBS Ortak Proje) (Genel İdare Sektörü)							
	Dijital Dönüşüm V2 (**.Döner Sermaye)	2022-2022	8.000.000		8.000.000	8.000.000	% 100,0	Proje Kapsamındaki 80 uygulamanın bakım ve güncelleme çalışmaları 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilmiştir. Proje sözleşme ve belirlenen iş takvimine uygun olarak 2022 yılı için Zirvedeki Beyinler Bil. Eğt. Öğr. Hiz. İnş. Tur. Basım Yay. Dağ. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilmiş olup 2022 yılı hak ediş ödemeleri yapılmıştır. Proje 2023 yılında devam edecektir.
	Bilgisayar ve Çevre Birimleri Temini (**.Döner Sermaye)	2022-2022	17.804.000		17.804.000	17.686.487	% 99,3	Çok fonksiyonlu yazıcı temini kapsamında Ricoh Turkey Baskı Çözümleri Limited Şirketinden 215.000 TL tutarında çevre birimi temini gerçekleştirilmiştir. Bilgisayar temini işleri kapsamında 9.342.760 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında sunucu temin edilmiş 2.796.000 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Veri Depolama Ünitesi Alımı (Storage) için 2.000.000 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımız hizmet birimlerinde kullanılmak üzere 17.686.487,00 TL bilgisayar ve çevre birimi temin edilmiş olup %99,3 oranında nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.
	Altyapı Bileşenleri Bakım,Onarım ve Lisans Temini (**.Döner Sermaye)	2022-2022	12.550.000		12.550.000	12.358.506	% 98,5	Sanallaştırma Platformu lisans temini işi kapsamında harcama 4.350.000,00 gerçekleştirilmiştir. Firewall- Yeni Nesil Güvenlik Duvarı Lisans Güncelleme ve Bakım İşleri için 4.500.000,00 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında 12.358.506,00 TL KDV dahil tutarda altyapı bileşenleri lisans güncelleme hizmetleri ve bakım hizmetleri temin edilerek 2022 yılı gerçekleştirmeleri tamamlanmıştır.
	Hazır Yazılım Temini, Uygulama Yazılımı Lisans Alımı ve Bakımı (**.Döner Sermaye)	2022-2022	3.300.000		3.300.000	2.662.748	% 80,7	Erişim Yönetim Yazılımı lisans güncellemesi 217.900 TL olarak gerçekleştirilmiştir. SSL Inspection Lisans Yenilemesi işi 721.750 TL harcama gerçekleştirilmiştir. AMP- OSKA yazılım lisans yenilemeleri işleri için 400.000 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Güvenlik testleri için 253.700 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında 2022 yılı içerisinde 2.662.748,00 TL KDV dahil tutarında lisans ve bakım hizmetleri temin edilmiştir.

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.12.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K09-35701	Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (Şehirleşme Sektörü)	2018-2022	35.973.000	23.473.000	12.500.000	12.057.476	% 96,5	
	Ulusal Coğrafi Veri Altyapısının Kurulumu	2018-2022	14.405.000	12.260.000	2.145.000	2.141.700	% 99,8	İhale kapsamındaki işler (2 adet veri tanımlama dokümanı ve Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu modülleri) tamamlanarak muayene ve kabulü gerçekleştirilmiştir.
	TUCBS Entegrasyonu	2018-2022	12.241.000	9.741.000	2.500.000	2.478.000	% 99,1	TUCBS Entegrasyon Projesi tamamlanmıştır. Muayene kabul işlemleri tamamlanmıştır.
	Coğrafi Veri ve Metaverilerinin Güvenli Paylaşımı	2021-2022	1.275.000	275.000	1.000.000	959.120	% 95,9	TUCBS altyapısında bulunan coğrafi veri servislerinin standartlara uyumluluğunun izlenmesi ve raporlanması işi uygulama bakım hizmeti ve ek özellik geliştirme hizmeti alımı işi tamamlanarak muayene ve kabulü yapılmıştır.
	Coğrafi Bilgi Platformu Modernizasyonu	2021-2022	2.279.000	779.000	1.500.000	1.500.000	% 100,0	Bakanlık Atlas Ve Geoportal Uygulamalarının Bakım Hizmeti Alımı Ve Ek Fonksiyon Geliştirilmesi İşi tamamlanarak muayene ve kabulü yapılmıştır.
	Coğrafi Veri Güncelleme Çalışmaları	2021-2022	1.918.000	418.000	1.500.000	1.296.820	% 86,5	True Ortofoto Üretim İşi tamamlanarak muayene ve kabulü yapılmıştır.
	TUCBS Coğrafi Veri Uyumlaştırma Çalışmaları	2021-2022	3.855.000	0	3.855.000	3.681.836	% 95,5	İhale kapsamındaki işler (Bina ve Kamu Yönetim Bölgeleri veri uyumlaştırması) tamamlanarak muayene ve kabulü gerçekleştirilmiştir.

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.12.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2020K09-141024	Bilişim ve Donanım Altyapısı Modernizasyonu (Şehirleşme Sektörü)	2020-2022	6.299.000	2.919.000	3.380.000	2.430.387	% 71,9	
	Çevre ve Şehircilik Veri Sözlüğü Geliştirilmesi (**.Döner Sermaye)	2021-2022	4.000.000	2.000.000	2.000.000	510.822	% 25,5	Proje kapsamında gerçekleştirilen iş kısımları için 510.822,00 TL KDV dahil tutarında ödeme gerçekleştirilmiştir.
	E-Belediye Uygulamaları Bakım-Onarım (**.Döner Sermaye)	2021-2022	2.299.000	919.000	1.380.000	1.919.565	% 139,1	Proje kapsamında Elada Teknoloji A.Ş. ile 21.04.2022 tarihinde 826.000,00 TL KDV dahil tutarında ve Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret A.Ş. 851.665,00 TL KDV dahil tutarında sözleşme yapılmış olup proje tamamlanmıştır. Akıllı Şehir Pazar Platformunun Geliştirilmesi İşi 241.900 KDV dahil sözleşme bedeli üzerinden gerçekleştirilmiştir.
2022K09-181318	Parselasyon Planları İzleme ve Denetleme Sistemi (Şehirleşme Sektörü)	2022-2022	1.100.000		1.100.000	1.023.160	% 93,0	<ul style="list-style-type: none"> E-Devlet entegrasyonu ile vatandaş başvurularının yapılması ve yapılan başvuruların durumlarının sorgulanarak detayının görüntülenmesi, Vatandaş tarafından yapılan başvuruların ilgili birimdeki kullanıcıya bildirilmesi ve kendi sorumluluk alanındaki başvuruları görüntüleyerek başvuru cevaplama işlemlerini yürütebilmesi, Sisteme giriş yapmış olan kullanıcının yetki seviyesine göre harita üzerinde parselasyon planlar, başvuru sayıları ve durumlarını görüntülemesi, Birim kullanıcılarının yürürlükteki planlara ait gerekli bilgi ve belgeleri sisteme girebilmeleri, İçin gerekli altyapı hazırlanmış ve sistem geliştirilmiştir.
2022K09-181334	Bulut Kent Bilgi Sistemi Yaygınlaştırma (Şehirleşme Sektörü)	2022-2023	4.000.000		2.000.000	2.000.000	% 100,0	Bulut Kent Bilgi Sistemi uygulamalarının idame, iyileştirme ve yazılım geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilmiş olup uygulamaların altyapı ve veritabanı yönetimi hizmeti sağlanmıştır. Bulut Kent Bilgi Sistemi uygulamalarının kullanımına ilişkin Yerel Yönetimlere yerinde ve online eğitimler verilmiştir. Proje 2023 yılında devam edecektir.
2022K09-181337	E-Plan Otomasyon Sistemi İdame ve Yenileme (Şehirleşme Sektörü)	2022-2023	3.700.000		2.000.000	1.895.670	% 94,8	Proje kapsamında "e-Plan Otomasyon Sistemi Modernizasyonu İşi"nin yapılmasına yönelik TÜRKSAT ile 17.05.2022 tarihinde 2023 yılının sonuna kadar sözleşme yapılmıştır. Yazılım geliştirme süreçleri devam etmektedir. Proje kapsamında 1.134.000 TL + KDV hakediş ödemesi gerçekleştirilmiş olup proje 2023 yılı sonunda tamamlanacaktır.

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.12.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K09-187448	Akıllı Şehirler Kapasite Geliştirme (Şehirleşme Sektörü)	2022-2023	4.500.000		2.500.000	2.453.220	% 98,1	"Akıllı Şehir Rehberlik Uygulamaları" projesinin yapılmasına yönelik TÜSSİDE ile 30.06.2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. (3.780.000+KDV) 2023 yılında çalışmalar devam edecek olup, proje kapsamında 2.079.000+KDV hakediş ödemesi gerçekleştirilmiştir. Projeler 2023 yılında devam edecektir.
	Akıllı Şehir Coğrafi Veri Sözlüğü	2022-2023	2.000.000		1.000.000	1.000.000	% 100,0	"Akıllı Şehir Rehberlik Uygulamaları" projesi kapsamında İş Paketi 7:Akıllı Şehir Veri Sözlüğü 2022 yılı çalışmaları yapılmıştır. Proje 2023 yılında devam edecektir.
	Akıllı Şehir Rehberliği İkinci Faz Uygulamaları	2022-2023	2.500.000		1.500.000	1.453.220	% 96,9	"Akıllı Şehir Rehberlik Uygulamaları" projesi kapsamında İş Paketi 1:Yerel Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası Pilot Uygulaması kapsamında; İş Paketine ilişkin İş Planı, Literatür Taraması Raporu, Eğitim Katılım Tutanakları, Paydaş Haritası ve Raporu, Saha Anket Çalışması ve Sonuç Raporu, Mevcut Durum Analiz ve Değerlendirme Raporu, Odak Grup Toplantıları Raporunun tamamlanması, İş Paketi 2: Yerel Akıllı Şehir Mimarisi Pilot Uygulaması Kapsamında Yerel Akıllı Şehir Mimari Rehberlerinin hazırlanması, İş Paketi 3: Açık Veri Platformu kurulumu, önyüz tasarım ve veri seti yönetiminin sağlanması ve rehberlik kılavuzunun hazırlanması kapsamında Açık Veri Platformu kurulumu ve önyüz tasarımı işlerinin tamamlanması, İş Paketi 4: Ortak Algoritmaların Oluşturulması, Veri Analiz ve Yapay Zeka Rehberliği, İş Paketi 5: Akıllı Şehirler Yönelik Büyük Veri Platformları kurulumu, yönetimi ve Büyük Veri Analitiği rehberlik kılavuzlarının hazırlanması, İş Paketi 6: Rehberlik Kılavuzlarına Yönelik Eğitimlerin Verilmesi, İş Paketi 8: Rehberlik Kılavuzlarına Yönelik Dijital Etkinlikler Düzenlenmesi, Proje Desteğinin Sağlanması Raporlama ve Tasarım İşleri kapsamında 2022 yılında yapılması gereken işleri tamamlanmıştır. Proje 2023 yılında devam edecektir.
2022K08-183815	Atık Yönetim Uygulaması Yazılım Geliştirme (ÇED ve CBS Ortak Proje) (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2022-2023	1.000.000		1.000.000	1.000.000	% 100,0	Projeler kapsamında (UASIS) Yazılım geliştirme hizmet temini yapılarak Türksat Uydur Haberleşme Kablo Tv ve İşletme A.Ş.'ne gerçekleştirilen iş kısımları için çalışmalar başlatılmıştır. Projeler 2023 yılında devam edecektir.

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.12.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K10-181851	ÇED Süreci Yönetim Sistemi (e-ÇED) Geliştirme (ÇED ve CBS Ortak Proje) (Çevre Sektörü)	2022-2023	2.000.000		2.000.000	2.000.000	% 100,0	Projeler kapsamında (UASIS) Yazılım geliştirme hizmet temini yapılarak Türksat Uydular Haberleşme Kablo Tv ve İşletme A.Ş.'ne gerçekleştirilen iş kısımları için çalışmalar başlatılmıştır. Projeler 2023 yılında devam edecektir.
2022K10-183741	Çevre Denetim Uygulaması Yazılım Geliştirme (ÇED ve CBS Ortak Proje) (Çevre Sektörü)	2022-2023	1.500.000		1.500.000	1.496.178	% 99,7	Proje kapsamında gerçekleştirilen iş kısımları Bakanlık Bilişim Sistemleri Geliştirme ve Bakım Hizmeti Temini Danışmanlık Hizmeti Alımı İşi'ne dahil edilerek 1.496.178,00 TL hakediş ödemesi yapılmıştır.
13 Proje		06 ve 07 TOPLAM	82.009.000	24.857.000	40.660.000	37.710.298	% 92,7	
3 Proje		DÖNER SERMAYE	55.373.000	8.269.000	47.104.000	45.047.959	% 95,6	
GENEL TOPLAM			137.382.000	33.126.000	87.764.000	82.758.257	% 94,3	

AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.12.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-18396	Çevre ve İklim Değişikliği Operasyonel Programı (AB) (Çevre Sektörü)	2018-2025	34.717.000	9.671.000	2.414.000	2.414.000	% 100,0	Projenin 4 adet bileşeni vardır. Bunlardan DEP Sözleşmesi Mart 2022 itibarıyla sona ermiştir. Geri kalan 3 bileşenin uygulaması devam etmektedir.
<i>AB katkısı</i>			196.710.000	54.798.000	13.677.000	13.677.000	% 100,0	
2019K05-93010	İPA Altyapı Yatırımları Programı (AB) (İçmesuyu Sektörü)	2019-2025	3.614.526.000	1.271.661.000	1.374.673.000	576.475.395	% 41,9	
	AB Hibesi		2.964.170.000	1.080.900.000	1.105.581.000	492.814.186	% 44,6	
	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hibesi		273.265.000	80.416.000	112.932.000	35.468.769	% 31,4	
	Mahalli İdare Katkısı		377.091.000	110.345.000	156.160.000	48.192.440	% 30,9	
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	34.717.000	9.671.000	2.414.000	2.414.000	% 100,0	
		<i>AB KATKISI</i>	196.710.000	54.798.000	13.677.000	13.677.000	% 100,0	
		<i>İçmesuyu Projesi</i>	3.614.526.000	1.271.661.000	1.374.673.000	576.475.395	% 41,9	

2019K05-93010 nolu "IPA Altyapı Yatırımları Programı (AB)" Projesi Detay Programı Gerçekleşme Bilgileri

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 30.06.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Alt proje-1	Çarşamba Atıksu Tesisi	2019-2023	108.615.000	79.494.000	28.583.000	32.770.869	% 114,7	
	AB Hibesi		92.320.000	67.569.000	24.295.000	27.855.239		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		6.518.000	4.770.000	1.715.000	1.966.252		
	Mahalli İdare Katkısı		9.777.000	7.155.000	2.573.000	2.949.378		
Alt proje-2	Bandırma Su ve Atıksu Tesisi	2019-2024	209.777.000	91.503.000	66.483.000	39.609.769	% 59,6	
	AB Hibesi		178.306.000	77.776.000	56.510.000	33.668.304		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		12.589.000	5.491.000	3.989.000	2.376.586		
	Mahalli İdare Katkısı		18.882.000	8.236.000	5.984.000	3.564.879		
Alt proje-3	Bismil Su ve Atıksu Tesisi	2019-2023	108.851.000	79.360.000	26.464.000	30.249.791	% 114,3	
	AB Hibesi		92.520.000	67.455.000	22.493.000	25.712.322		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		7.349.000	5.357.000	1.787.000	2.041.861		
	Mahalli İdare Katkısı		8.982.000	6.548.000	2.184.000	2.495.608		
Alt proje-4	Bozüyük Su ve Atıksu Tesisi	2019-2025	308.576.000	0	179.461.000	0	% 0,0	
	AB Hibesi		202.209.000	0	117.600.000	0		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		42.553.000	0	24.748.000	0		
	Mahalli İdare Katkısı		63.814.000	0	37.113.000	0		
Alt proje-5	Çankırı Su ve Atıksu Tesisi	2019-2025	290.511.000	44.284.000	112.866.000	37.621.012	% 33,3	
	AB Hibesi		246.931.000	37.641.000	95.936.000	31.977.860		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		17.432.000	2.657.000	6.772.000	2.257.261		
	Mahalli İdare Katkısı		26.148.000	3.986.000	10.158.000	3.385.891		
Alt proje-6	Elbistan Atıksu Tesisi	2019-2024	198.690.000	141.469.000	54.449.000	57.105.543	% 104,9	
	AB Hibesi		168.882.000	120.247.000	46.281.000	48.539.711		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		13.414.000	9.550.000	3.676.000	3.854.624		
	Mahalli İdare Katkısı		16.394.000	11.672.000	4.492.000	4.711.207		
Alt proje-7	Giresun Atıksu Tesisi	2019-2025	294.915.000	45.334.000	93.874.000	27.270.517	% 29,1	
	AB Hibesi		250.679.000	38.534.000	79.797.000	23.179.939		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		17.697.000	2.720.000	5.633.000	1.636.231		
	Mahalli İdare Katkısı		26.539.000	4.080.000	8.444.000	2.454.346		
Alt proje-8	İğdır Atıksu Tesisi	2019-2024	209.752.000	156.766.000	45.364.000	67.456.994	% 148,7	
	AB Hibesi		178.285.000	133.250.000	38.559.000	57.338.445		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		14.160.000	10.582.000	3.062.000	4.553.347		
	Mahalli İdare Katkısı		17.307.000	12.934.000	3.743.000	5.565.202		
Alt proje-9	Kastamonu Atıksu Tesisi	2019-2024	156.659.000	118.095.000	35.894.000	42.544.777	% 118,5	
	AB Hibesi		133.157.000	100.380.000	30.509.000	36.163.060		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		9.401.000	7.086.000	2.154.000	2.552.687		
	Mahalli İdare Katkısı		14.101.000	10.629.000	3.231.000	3.829.030		

Alt proje-10	Niksar Su ve Atıksu Tesisi	2019-2024	214.446.000	127.889.000	67.477.000	66.282.580	% 98,2
	AB Hibesi		182.276.000	108.705.000	57.355.000	56.340.193	
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		12.869.000	7.674.000	4.049.000	3.976.955	
	Mahalli İdare Katkısı		19.301.000	11.510.000	6.073.000	5.965.432	
Alt proje-11	Rize Su ve Atıksu Tesisi	2019-2025	219.404.000	51.782.000	107.598.000	11.131.054	% 10,3
	AB Hibesi		186.491.000	44.014.000	91.458.000	9.461.396	
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		13.165.000	3.107.000	6.456.000	667.863	
	Mahalli İdare Katkısı		19.748.000	4.661.000	9.684.000	1.001.795	
Alt proje-12	Sivas Su ve Atıksu Tesisi	2019-2023	112.540.000	55.972.000	53.486.000	33.747.620	% 63,1
	AB Hibesi		95.656.000	47.575.000	45.462.000	28.685.477	
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		6.754.000	3.359.000	3.210.000	2.024.857	
	Mahalli İdare Katkısı		10.130.000	5.038.000	4.814.000	3.037.286	
Alt proje-13	Sorgun Atıksu Tesisi	2019-2023	81.016.000	31.231.000	45.926.000	29.431.870	% 64,1
	AB Hibesi		68.861.000	26.546.000	39.036.000	25.017.089	
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		4.862.000	1.874.000	2.756.000	1.765.912	
	Mahalli İdare Katkısı		7.293.000	2.811.000	4.134.000	2.648.868	
Alt proje-14	Şırnak Su ve Atıksu Tesisi	2019-2023	103.172.000	90.157.000	10.967.000	15.606.108	% 142,3
	AB Hibesi		87.694.000	76.633.000	9.321.000	13.265.191	
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		6.966.000	6.086.000	741.000	1.053.412	
	Mahalli İdare Katkısı		8.512.000	7.438.000	905.000	1.287.504	
Alt proje-15	Trabzon Su Tesisi	2019-2025	190.713.000	78.044.000	64.183.000	21.519.982	% 33,5
	AB Hibesi		162.103.000	66.337.000	54.555.000	18.291.985	
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		11.445.000	4.683.000	3.851.000	1.291.199	
	Mahalli İdare Katkısı		17.165.000	7.024.000	5.777.000	1.936.798	
Alt proje-16	Yüksekova Atıksu Tesisi	2019-2024	107.281.000	47.650.000	55.000.000	28.847.875	% 52,5
	AB Hibesi		91.186.000	40.502.000	46.749.000	27.330.794	
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		7.243.000	3.217.000	3.713.000	1.068.387	
	Mahalli İdare Katkısı		8.852.000	3.931.000	4.538.000	448.695	
Alt proje-17	Suluova Entegre Su Tesisi	2020-2025	166.944.000	0	53.337.000	0	% 0,0
	AB Hibesi		141.898.000	0	45.335.000	0	
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		11.271.000	0	3.601.000	0	
	Mahalli İdare Katkısı		13.775.000	0	4.401.000	0	
Alt proje-18	Doğubayazıt Atıksu Tesisi	2019-2025	212.381.000	32.631.000	86.992.000	35.279.034	% 40,6
	AB Hibesi		180.521.000	27.736.000	73.943.000	29.987.179	
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		14.337.000	2.203.000	5.872.000	2.381.335	
	Mahalli İdare Katkısı		17.523.000	2.692.000	7.177.000	2.910.520	
Alt proje-19	Aksaray Entegre Su Projesi	2021-2025	320.283.000	0	186.269.000	0	% 0,0
	AB Hibesi		224.195.000	0	130.387.000	0	
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		43.240.000	0	25.147.000	0	
	Mahalli İdare Katkısı		52.848.000	0	30.735.000	0	

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.12.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022F00-180864	Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Proje Temini	2022-2022	2.000.000		2.000.000	1.708.050	% 85,4	
	Muhtelif Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Proje Temini	2022-2022	500.000		500.000	489.700	% 97,9	Bu kapsamda "İnönü Mağaraları Çevre Düzenleme Projesi" işine ilişkin 489,700 (KDV Dahil) bedelle sözleşme imzalanmıştır. İşin kabulü yapılmıştır.
	Edremit Körfezi Doğal Yaşam Parkı Proje Temini (*.*.Döner Sermaye)	2022-2022	750.000		750.000	737.500	% 98,3	737.500 (KDV dahil) bedelle sözleşmesi imzalanmış olup. İşin kabulü yapılmıştır.
	Marmara Adası Yürüyüş Yolları Proje Temini (*.*.Döner Sermaye)	2022-2022	750.000		750.000	480.850	% 64,1	480.850 (KDV Dahil) bedelle sözleşmesi imzalanmış olup. İşin kabulü yapılmıştır.
2021F00-161772	Hafik Gölü Çevre Düzenleme (Turizm Sektörü)	2021-2022	5.000.000	1.252.000	3.748.000	0	% 0,0	Yüklenici talebiyle iş tasfiye edilmiş olup 2022 Yılı ödeneği kullandırılamamıştır.
2021F00-161821	Dalyan Kanalları Kıyı Düzenleme (Turizm Sektörü)	2021-2023	18.600.000	6.000.000	7.500.000	7.500.000	% 100,0	İmalat çalışmaları devam etmektedir. 13/05/2022 ve 03/11/2022 tarihli Genel Müdürlük Makam Olurları ile toplam 7.500.000,00 TL ödenek Ortaca Belediye Başkanlığına aktarılmıştır.
2022F00-181114	Sülüngür Gölü Ahşap İskele Yapımı (Turizm Sektörü)	2022-2022	250.000		250.000	0	% 0,0	Mali katkı protokolü imzalanamamıştır.
2022F00-181116	Fakıllı Mağarası Çevre Düzenleme (Turizm Sektörü)	2022-2022	465.000		465.000	465.000	% 100,0	30/05/2022 tarihli Genel Müdürlük Makam Oluru ile 465.000,00 TL bedelli mali katkı protokolü imzalanmış olup ödenek aktarımı gerçekleştirilmiş ve iş tamamlanmıştır.
2022F00-184858	Mağara ve Anıt Ağaçlar Çevre Düzenlemesi (Turizm Sektörü)	2022-2022	1.000.000		1.000.000	1.000.000	% 100,0	01/11/2022 tarihli Genel Müdürlük Makam Oluru ile Karaca Mağarası (Gümüşhane/Torul) Çevre Düzenlemesi Yapım İşini için 1.000.000,00 TL bedelli mali katkı protokolü imzalanmış olup ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir.
2022F00-190717	Maltaş Frig Anıtı Çevre Düzenleme (*.*.Döner Sermaye)	2022-2022	2.000.000		2.000.000	2.000.000	% 100,0	11/08/2022 tarihli Genel Müdürlük Makam Oluru ile 2.000.000,00 TL bedelli mali katkı protokolü imzalanmış olup ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.12.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K05-18615	Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini (İçmesuyu Sektörü)	2018-2024	38.471.000	15.653.000	7.005.000	7.005.000	% 100,0	
	ÖÇK Bölgelerinde İçmesuyu Temini	2020-2024	22.747.000	6.647.000	5.000.000	5.000.000	% 100,0	01/06/2022 tarihli Genel Müdürlük Makam Olur'u ile Acıpınar (Aksaray) Köyü Muhtelif İçmesuyu Ekipmanı Mal Alımı İşi için 800.000.00TL 03/11/2022 tarihli Genel Müdürlük Makam Olur'u ile Kutlu (Aksaray) Köyü Muhtelif İçmesuyu Ekipmanı Mal Alımı İşi için 3.200.000.00TL 01/11/2022 tarihli Genel Müdürlük Makam Olur'u ile Eskil (Aksaray) Köyleri İçmesuyu Güneş Enerjili Motopomp Sistemi Mal Alım İşi için 1.000.000.00TL bedelli mali katkı protokolleri imzalanmış ödenek aktarımı gerçekleştirilmiş ve işler tamamlanmıştır.
	Muhtelif Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini	2018-2024	15.724.000	9.006.000	2.005.000	2.005.000	% 100,0	24/06/2022 tarihli Genel Müdürlük Makam Olur'u ile Çamlıhemşin (Rize) Belediyesi Kavak ve Sırt Mahalleleri İçmesuyu İsale ve Şebeke Hattı 2. Etap Yapım İşi için 480.000.00TL 25/08/2022 tarihli Genel Müdürlük Makam Olur'u ile Altınova (Yalova) İçmesuyu Şebeke Hattı Yapım İşi için 1.525.000.00TL bedelli mali katkı protokolleri imzalanmış ödenek aktarımı gerçekleştirilmiş ve işler tamamlanmıştır.
2021K06-161764	Korunan Alanlarda Atıksu Yönetimi (**.Döner Sermaye) (Kanalizasyon Sektörü)	2021-2024	35.999.000	11.999.000	12.768.000	12.764.000	% 100,0	
	Cihanbeyli ve Kulu İlçeleri Atıksu Arıtma Tesisleri	2021-2022	14.999.000	11.999.000	3.000.000	3.000.000	% 100,0	Konya İli Cihanbeyli İlçesi Merkez ve Gölyazı Mahalleleri İle Kulu İlçesi Ömeranlı ve Tuzyaka Mahallelerinde 4 Adet Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi kapsamında 18/03/2021 tarihinde imzalanan mali katkı protokolü gereği 3.000.000.00TL ödenek aktarımı gerçekleştirilmiş olup iş tamamlanmıştır.
	İhlara Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi Eksikliklerinin Giderilmesi	2022-2022	3.000.000		3.000.000	3.000.000	% 100,0	İhlara Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi Eksikliklerinin Giderilmesi İşi kapsamında 21/07/2021 tarihinde imzalanan mali katkı protokolü gereği 3.000.000.00TL ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir.
	Muğla ÖÇK Bölgelerinde Altyapı Yatırımları	2022-2024	5.234.000		2.000	0	% 0,0	12.08.2022 tarihli ve E-16517702-602.07.02-4320682 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile ödeneğin 3.766.000 TL'si "Tuz Gölü ÖÇK Bölgesi Aksaray Altyapı Yatırımları" projesine ayrılmıştır.
	Samsun Doğal Sit Alanlarda Altyapı Yatırımları	2022-2024	6.002.000		2.000	0	% 0,0	12.08.2022 tarihli ve E-16517702-602.07.02-4320682 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile ödeneğin 2.998.000 TL'si "Tuz Gölü ÖÇK Bölgesi Aksaray Altyapı Yatırımları" projesine ayrılmıştır.
	Tuz Gölü ÖÇK Bölgesi Aksaray Altyapı Yatırımları	2022-2022	6.764.000		6.764.000	6.764.000	% 100,0	01/11/2022 tarihli Genel Müdürlük Makam Olur'u ile Sultanhanı (Aksaray) İlçesi Muhtelif Kanalizasyon Ekipmanı Mal Alımı İşi için 2.000.000.00TL 16/11/2022 tarihli Genel Müdürlük Makam Olur'u ile Sarayhan (Aksaray) Köyü Muhtelif Kanalizasyon Ekipmanı Mal Alımı İşi için 4.764.000.00TL bedelli mali katkı protokolleri imzalanmış ödenek aktarımı gerçekleştirilmiş ve işler tamamlanmıştır.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.12.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K09-3807	Korunan Alanlar Planlama Çalışmaları (Şehirleşme Sektörü)	2017-2022	16.493.000	11.300.000	5.193.000	2.498.370	% 48,1	
	Korunan Alanlarda Halihazır Harita Alımı	2019-2022	3.600.000	2.500.000	1.100.000	926.300	% 84,2	Denizli ili, Çivril İlçesi, Işıklı Gölünde 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Halihazır Harita Alımı işi tamamlanmıştır. Muğla İli, Menteşe İlçesi, Kıran, Sarnıç ve Kuyucak Mahallelerinde 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Halihazır Harita Alımı işi tamamlanmıştır. Muğla İli, Fethiye İlçesi, Kayaköy, Keçiler, Kınalı ve Belen Mahallelerinde 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Halihazır Harita Alımı işi tamamlanmıştır. Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Behramkale Köyünde 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Halihazır Harita Alımı işi tamamlanmıştır.
	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı	2019-2022	8.365.000	5.965.000	2.400.000	945.770	% 39,4	1-Dağca-Bozburun ÖÇKB, Cumalı Köyü Ve Karaköy İmar Planları Ve Kentsel Tasarım Rehberi İşi (İşin süresi, Tarım ve Muğla Kültür Kurulu görüşü beklendiğinden Bakanlığımızca durduruldu) 2-Bodrum Kızılağaç 1/5000-1/1000 İmar Planı Revizyonu İşi. (İşin süresi, Tarım görüşü beklendiğinden Bakanlığımızca durduruldu) 3-Karaburun 1/25.000 Nazım İmar Planı İşi (Ödemesi Yapıldı 199.420,00 TL) 4-İzmir İli, Balçova İlçesi, Inciraltı Araştırma, Analiz, Değerlendirme, Sentez Raporu Hazırlanması İşi (İşin süresi, Tarım görüşü beklendiğinden Bakanlığımızca durduruldu) 5-Sivas İli Hafik Gölü Çevresi İmar Planı İşi (Ödeme evrakları hazırlanıyor) (6deme evrakları gönderildi 44.250,00 TL) 6-Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gölbaşı Öçkb, Ballıkpınar Ve Yavrucuk Mahalleleri "Ankara Üniversitesi Yeni Veterinerlik Fakültesi Çiftliği Kurulmasına İlişkin" 1/5000 Ölçekli Nazım Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapımı İşi (İşin süresi Kurum görüşü (Tarım İl Müdürlüğü) gelene kadar Bakanlığımızca durduruldu.) 7-Yalova İli Termal İlçesi Turizm Tesis Alanında Bulunan Tarihi Sit Alanında İmar Planına Esas İlave Jeolojik-Jeoteknik Etüt İşi Sözleşme imzalandı (Kültür Koruma Kurulu izin işlemleri devam ediyor) 8-Muğla İli Menteşe İlçesi Kuyucak Mahallesi İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt İşi (Ödeme evrakları gönderildi 188.800,00 TL) 9-İmar Planı Paftalarının Sayısallaştırılması İşi (Ödeme evrakları gönderildi 238.360,00 TL) 10-Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Gölyazı/Karayusuf, Gölyazı/Halilefendi, Gölyazı/Sağlık, Gölyazı/Hacıfendi, Ağabeyli Ve Kırkışla Mahallelerinde İmar Planı Yapımı İşi (Ödeme evrakları gönderildi 198.240,00 TL) 11-Kocaeli İli Dilovası İlçesi Tavşancıl Mahallesi Sit Alanlarında İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt İşi (Sözleşme imzalandı çalışmalar devam ediyor) 12-Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Yaprakhisar Köyü Kentsel Sit Alanı Ve Doğal Sit Alanı İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt İşi (Yıl içinde ihalesi yapılamadı) 13- Sangerme Millet Bahçesi Nazım ve Uygulama İmar Planı Yapımı İşi (Ödeme evrakları gönderildi 76.700,00 TL)

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.12.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE N SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı (* 07-Sermaye Transferi Ödeneği)	2019-2022	1.485.000	735.000	750.000	41.300	% 5,5	1-Aksaray İli, Güzeyurt İlçesi, İhlara Özel Çevre Koruma Bölgesi, Selime Belediyesi, Selime 1/5000 Ölçekli Nazım Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Revizyonu Ve Plan Açıklama Raporunun Hazırlanması İşİ (Ek Protokol imzalanarak Süre uzatımı yapılacak) 2-Aksaray İli Sultanhanı İlçesi, Tuz Gölü Öçkb, Sultanhanı 1/5000 Ve 1/1000 Revizyon İmar Planı Ve Revizyon İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt İşİ (Ödeme evrakları gönderildi)
	Korunan Alanlarda İmar Uygulaması (* 07-Sermaye Transferi Ödeneği)	2019-2022	3.043.000	2.100.000	943.000	585.000	% 62,0	Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Yeşilöz Mahallesi C.100 düzenleme sahasında Bakanlığımız ile Cihanbeyli Belediyesi arasında 200.000 TL maddi katkı protokolü imzalanmış olup, söz konusu iş tamamlanmıştır. Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Yeşilöz Mahallesi C.65 düzenleme sahasında Bakanlığımız ile Cihanbeyli Belediyesi arasında 385.000 TL maddi katkı protokolü imzalanmış olup söz konusu iş tamamlanmıştır.
2021K10-169752	Tür ve Habitat Koruma-İzleme ve Uygulamaları	2021-2023	11.100.000	1.700.000	4.200.000	1.822.412	% 43,4	
	Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Sulak Alan ve Karasal Alan Ekosistem Rehabilitasyon	2021-2023	2.800.000	800.000	1.000.000	847.240	% 84,7	Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Sulak Alan ve Karasal Alan Ekosistem Rehabilitasyon projesininin 2022 yılında 1. Etabı tamamlanmıştır.(Gerçekleşme oranı %100)
	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Yaşayan Sürüngenlerin Popülasyonlarının Araştırılması, Korunması, İzlenmesi	2021-2023	1.289.000	900.000	156.000	155.072	% 99,4	2022 yılı sonu itibari ile projenin %78,6 sı tamamlanmıştır.
	Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Sulak Alan ve Karasal Alan Ekosistem Rehabilitasyon	2022-2023	7.011.000		3.044.000	820.100	% 26,9	Göksu Deltası (Silifke-Mersin) Rehabilitasyon Projesi 1. Etap Mühendislik Planlama ve Uygulama Projeleri Hizmet Alım işi tamamı gerçekleşmiştir.
2014K10-2121	Mogan Gölü Batimetrik Harita Alımı ve Dip Çamurunun Temizlenmesi (Çevre Sektörü)	2014-2022	141.238.000	131.238.000	10.000.000	10.000.000	% 100,0	Yatırım programı kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülmekte olup, Proje ödeneği Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesine aktararak kullanılmıştır. Yıl içerisinde Ulaştırma Bakanlığı ile yapılan Ek Protokol çerçevesinde Ulaştırma Bakanlığı Ödeneğine aktarılmış olup ilgili bakanlık tarafından temizlik hizmeti yapılmıştır.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.12.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K10-150495	İklim Değişikliği Kapasite Geliştirme ve Uyum (Çevre Sektörü)							
Alt proje-1	İklim Değişikliğinin Ekosistem Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması	2021-2023	3.500.000	1.225.000	1.050.000	1.007.720	% 96,0	1. hakediş düzenlenmiş olup 575.840,00 TL Ödemesi Yapılmıştır. 2. hakediş düzenlenmiş olup 431.880,00 TL Ödemesi Yapılmıştır.
2017K10-3827	Tabiat Varlıkları ve Potansiyel Doğal Sit Alanları Değerlendirme (Çevre Sektörü)	2017-2023	3.324.000	1.775.000	1.149.000	1.015.980	% 88,4	
	Potansiyel Doğal Sit Alanları Değerlendirme	2017-2023	2.124.000	1.326.000	748.000	651.360	% 87,1	"Erzincan ili, Kemaliye ilçesi, Kemaliye ve Çevresi Potansiyel Doğal Sit Alanının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi" kapsamında hazırlanan Ön Raporlar teslim edilmiş olup 13.09.2022 tarihli ve E-20054479-250[250]-4552841 sayılı yazı ile 1. Hakediş ödemesi yapılmıştır. "Ankara, Balıkesir, Bursa, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu İlleri Mevcut ve Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi" 25.10.2021 tarihinde Turunç Peyzaj Tasarım Plan. Uyg. Proje İnş. Org. ve Dan. Hizm. Ltd. Şti. ile sözleşme imzalanarak başlatılmıştır. Sözleşme bedeli 282.000,00 TL+KDV'dir. 332.760,00 TL (KDV dahil) "Antalya, Kayseri, Konya, Mersin, Muğla, Nevşehir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu İlleri Mevcut ve Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi" 26.07.2021 tarihinde Ekoiz Çevre ve Sosyal Planlama Araştırma Eğitim ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. ile sözleşme imzalanarak başlatılmıştır. Sözleşme bedeli 298.000,00 TL+KDV'dir. "Erzurum, Karabük, Samsun, Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu İlleri Mevcut ve Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi" 26.07.2021 tarihinde AKS Planlama ve Mühendislik Ltd. Şti. ile sözleşme imzalanarak başlatılmıştır. Sözleşme bedeli 396.000,00 TL+KDV'dir.
	Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu İlleri Değerlendirme	2020-2022	450.000	449.000	1.000	0	% 0,0	Proje yapılan sözleşme doğrultusunda 2021 yılında tamamlandı.
	Van Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu İlleri Değerlendirme	2022-2023	750.000		400.000	364.620	% 91,2	Ön Raporlar teslim edilmiş olup 29.09.2022 tarihli ve 4599258 sayılı yazı ile Hakediş ödemesi yapılmıştır. Ara Raporlar teslim edilmiş olup 20.12.2022 tarihli ve E-97749335-252.01.02-5300533 sayılı yazı ile Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına II. Hakediş ödemesi için yazılmıştır.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.12.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2019K10-90489	Kızılırmak Deltası Araştırma (Çevre Sektörü)	2019-2023	924.000	384.000	270.000	139.618	% 51,7	Proje; 2 alt projeden oluşmaktadır. (Sözleşme bedeli 323.323,00 TL olan 1.Alt Proje 'Alanda Biyolojik Çeşitlilik Araştırma kısmı' tamamlanmıştır (% 41'lik kısmını oluşturmaktadır). Sözleşme bedeli 465.392,00 TL olan 2.Alt Proje 'Otlama Yönetimi' dir (% 59). Otlama Yönetimi alt projesi kapsamında 3.Ara Rapor sunulmuş olup; % 50 lik gerçekleştirme sağlanmıştır.)
2020K10-152855	Özel Çevre Koruma Biyoçeşitlilik Araştırmaları (Çevre Sektörü)	2020-2024	5.596.000	1.686.000	2.145.000	2.117.870	% 98,7	
	Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Denizel ve Karasal Biyçeşitlilik Araştırması	2020-2023	3.850.000	1.440.000	1.352.000	1.351.690	% 100,0	Proje; 2 alt projeden oluşmaktadır. 1. alt proje KARASAL kısmı için (4546.660,00 TL); Sonuç Raporu sunulmuş olup; proje tamamlanmıştır. (Fiili gerçekleştirme durumu % 100) 2. alt proje DENİZEL kısmı için (3.304.000,00 TL); 2.Ara Rapor sunulmuş olup % 68'lik gerçekleştirme sağlanmıştır. Projenin 2023 yılı sonunda tamamlanması planlanmıştır.
	Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyçeşitlilik Araştırması	2020-2022	389.000	156.000	233.000	232.932	% 100,0	Proje Sonuç Raporu teslim edilmiş ve proje tamamlanmıştır. (Gerçekleşme % 100)
	Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırması	2021-2023	450.000	90.000	225.000	224.324	% 99,7	Proje kapsamında 4.ara rapor sunulmuş olup, 2022 yılı ödemeleri tamamlanmıştır.
	Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırması	2022-2024	907.000		335.000	308.924	% 92,2	Proje kapsamında 1.Ara Rapor sunulmuş olup, Projede % 35 lik gerçekleştirme sağlanmıştır.

TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.12.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K10-161752	Korunan Alanlarda Yönetim Planı Hazırlama (Çevre Sektörü)	2021-2023	1.500.000	200.000	795.000	716.365	% 90,1	
	Belek ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama	2021-2023	580.000	200.000	313.000	312.091	% 99,7	Proje Kapsamında 2022 yılı ödenekleri kapsamında ödemeler gerçekleştirilmiştir.
	Patara ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama	2021-2023	50.000	0	40.000	0	% 0,0	
	Fethiye-Göcek ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama	2022-2023	870.000		442.000	404.273	% 91,5	Proje Kapsamında 2022 yılı ödenekleri kapsamında ödemeler gerçekleştirilmiştir.
2022K10-181787	Göksu Deltası ÖÇKB Koruma Amaçlı Araç Temini (**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2022-2022	950.000		950.000	929.809	% 97,9	Devlet Malzemeleri Ofisi Genel Müdürlüğünden Araç Alınmış olup Ödemesi Yapılmıştır.
2022K10-181879	Anıt Ağaçların Budanması ve Rehabilitasyonu (Çevre Sektörü)	2022-2022	1.000.000		1.000.000	936.289	% 93,6	Kastamonu İlindeki tescilli anıt ağaçlara uygun tabelaların yapılıp yerine sabitlenmesi işinin yapılabilmesi için 31.100,00 TL Ödenek gönderme yapılmıştır. Kastamonu İlindeki Anıt Ağaç Rehabilitasyonu" hizmet alım işinin yapılabilmesi için 84.764,00 TL Ödenek gönderme yapılmıştır. Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Rize, Artvin ve Malatya İlleri Anıt Ağaç Rehabilitasyonu hizmet alım işi ihalesi tamamlandı. Proje başladı, hakediş ödemesi yapıldı. Proje tamamlandı.
2022K10-183740	Yangında Zarar Gören Korunan Alanlar Restorasyonu (Çevre Sektörü)	2022-2022	250.000		250.000	0	% 0,0	Proje gerçekleştirilememiştir.

TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.12.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K10-183742	Nesli Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi (Çevre Sektörü)	2022-2023	1.535.000		1.060.000	884.810	% 83,5	
	Göksu ÖÇKB Tür ve Habitat Koruma ve İzleme	2022-2022	172.000		172.000	166.380	% 96,7	Proje tamamlanmıştır.
	Fethiye-Göcek ÖÇKB Tür ve Habitat Koruma ve İzleme	2022-2022	127.000		127.000	118.000	% 92,9	Proje tamamlanmıştır.
	Belek ÖÇKB Tür ve Habitat Koruma ve İzleme	2022-2022	127.000		127.000	121.540	% 95,7	Proje tamamlanmıştır.
	Tuz Gölü ÖÇKB Tür ve Habitatların Araştırılması, Korunması ve İzlenmesi	2022-2022	25.000		25.000	0	% 0,0	Olumsuz iklim koşullarından dolayı proje gerçekleştirilememiştir.
	Gölbaşı ÖÇKB Sevgi Çiçeği Koruma ve İzleme	2022-2022	157.000		157.000	141.600	% 90,2	Proje tamamlanmıştır.
	Patara ÖÇKB Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2022-2022	127.000		127.000	118.000	% 92,9	Proje tamamlanmıştır.
	Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2022-2023	800.000		325.000	219.290	% 67,5	Proje iki yıllık ve dört aşamalı olup, 2022 yılı içerisinde iki aşaması tamamlanmıştır.

TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.12.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K10-190089	İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizliği	2022-2026	1.500.000.000		150.000.000	150.000.000	% 100,0	T.C. Cumhurbaşkanlığı Makamı tarafından ödeneği uygun görülen Bakanlığımız Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü 2022-2026 yılları Yatırım Programı, Çevre Sektörü 2022K10-190089 Proje Numaralı "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizliği" projesine ait KDV Dahil 1.500.000.000,00 TL bedelli işbirliği protokolü Bakanlık Makamına ait 29/08/2022 tarih ve 4449083 sayılı Olur ile onaylanmıştır.
	<i>Genel Bütçe Ödeneği</i>		500.000.000		0	0	% 0,0	Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından ihale edilen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizliği" işinin sözleşmesi 12/12/2022 tarihinde imzalanmış olup yer teslim tutanağı 20/12/2022 tarihinde onaylanarak işe başlanmıştır.
	<i>Döner Sermaye Ödeneği</i>		500.000.000		100.000.000	100.000.000	% 100,0	"İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizliği" işi işbirliği protokolünün "Ödemeler ve Hakedişlerin Düzenlenmesi" başlıklı 8. maddesinin 3. fıkrasında yer alan "KBB tarafından işin ihale edilip sözleşmesinin ÇŞİDB'ye ulaştırılmasını müteakip, yalnızca 2022 yılına özel olarak ÇŞİDB'nin 2022 yılı ödeneği olan 100.000.000,00 TL ödenek KBB'ye aktarılacaktır." hükmü gereği işin 2022 yılı Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) Döner Sermaye Ödenek Tutarı olan KDV Dahil 100.000.000,00 TL Bakanlık Makamına ait 20/12/2022 tarih ve 5330355 sayılı Olur ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı hesabına aktarılmıştır.
	<i>Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Katkısı</i>		500.000.000		50.000.000	50.000.000	% 100,0	Bu kapsamda "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizliği" işine ait sözleşmenin "Ödeme yeri ve şartları" başlıklı "12. Maddesinde" yer alan bulunan iş aşama süreçleri devam ettiği ve tamamlanan bir iş aşaması bulunmadığı için 2022 yılı Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) Döner Sermaye Ödenek Tutarı olan KDV Dahil 100.000.000,00 TL ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2022 yılı katkısı olan KDV Dahil 50.000.000,00 TL ödenekten yüklenici firmaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından herhangi bir ödeme yapılmamıştır.
2022K10-188090	Marmara Denizi ve Adalar ÖÇKB Koruma ve Araştırma (**.Döner Sermaye)	2022-2024	11.000.000		2.124.000	0	% 0,0	İhale süreci tamamlandı. Sözleşme 20.12.2022 tarihinde imzalanmıştır. İşin süresi 730 gündür. 27.12.2022 tarihinde SGK'ya bildirim yapılmıştır. 30.12.2022 tarih ve E.5375176 sayılı yazımız ile araştırma ekibi uygun bulunmuştur. 04.01.2023 tarihinde işe başlama yapılmıştır. Ön rapor tesliminden sonra %10 (2022), fakat ödeme yapılamamıştır), 1.ara rapor tesliminden sonra %25 (2023), 2.ara rapor tesliminden sonra %25 (2023), kesin rapor tesliminden sonra % 40 ödeme yapılacaktır.

TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.12.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Çevre Sektörü)	2022-2024			2.819.000	0	% 0,0	
19 Proje		06 ve 07 TOPLAM	750.746.000	172.413.000	47.580.000	37.599.133	% 79,0	
6 Proje		DÖNER SERMAYE	551.449.000	11.999.000	119.342.000	116.912.159	% 98,0	
		GENEL TOPLAM	1.302.195.000	184.412.000	166.922.000	154.511.292	% 92,6	
		Kamu laştırma	0	0	2.819.000	0	% 0,0	

YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.12.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2003K08-656	Yerel Yönetimler Bilgi Tabanı (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2003-2024	7.788.000	5.100.000	500.000	0	% 0,0	2022 yılında yerel yönetimlerden Sistem ile 4 adet veri toplanması planlanmasına rağmen Ocak 2022 den bu yana toplam 13 adet veri toplanmıştır. Bunlar; 1. Anaokulu, kreş ve gündüz bakımevi ile çocuk bakımevleri 2. Demirbaş taşitlar (9 tür 95 alt tür) 3. Kiralık taşitlar (9 tür 95 alt tür) 4. Belediye kimlik bilgileri 5. Mahalli idare birlikleri kimlik formu 6. Bütçe gelir ve gider tahminleri 7. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin önlemler 8. Mali hizmetler uzmanlığı sınavı için kadro talepleri 9. Personel sayıları 10. Şirket bilgileri 11. Kardeş kentlere ilişkin veriler 12. Uluslararası kuruluşlara üyeliklere ait veriler 13. 65 yaş üstü yaşlılara yapılan sosyal yardımlar
2017K08-3797	Büyükşehir Belediyelerinde Hizmet Sunum Yöntemlerinin Geliştirilmesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2024	7.900.000	2.500.000	1.500.000	503.860	% 33,6	"Büyükşehir Belediyelerinde Hizmet Sunum Yöntemlerinin Geliştirilmesi kapsamında Belediyelerde Hizmet Önceliklendirme Rehberi çalışmaları yapılmıştır. Bu çerçevede üniversite ile çalışarak hazırlanan Belediyelerde Hizmet Önceliklendirme Rehberinin sadeleştirilmesi ve rehberle ilişkin kılavuz yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bu çerçevede Aksaray ili pilot bölge seçilerek çalışmalara başlanmış ve bu çerçevede öncelikle Rehber Kapsamında Saha Çalışmaları Ekibinin Kapasitelerinin Geliştirilmesi işi yapılarak hem Aksaray Belediyesindeki personele hem de Bakanlığımız personeline eğitimler verilerek kapasite geliştirilmesi amaçlanmıştır. Daha sonra Rehber Kapsamında Pilot Çalışma Yapılması ve Rehberin Güncellenmesi işi ile de hem Rehberin güncellenmesi hem de Rehberle ilişkin bir kılavuzun hazırlanması sağlanmıştır."
2022K07-180882	Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) (Dipnot: 217) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2022-2022	3.110.964.000		3.110.964.000	3.110.964.000	% 100,0	2022 YILI KÖYDES PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN İMALATLARIN TAKİBİ YAPILMAKTA OLUP, 2023 YILI KÖYDES PROJESİ CUMHURBAŞKANI KARARI VE İL,İLÇE BAZINDA ÖDENEK DAĞILIMLARI İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLANMIŞTIR.
3 Proje		06 ve 07 TOPLAM	3.126.652.000	7.600.000	2.000.000	503.860	% 25,2	

Dipnot: 217

36-12.31-01-07.03 tertibinde yer alan ödenek , Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine aktarılacak olup iller bazında dağılımı, kullanılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı tarafından karara bağlanacaktır.

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.12.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K01-180872	Muhtelif İşler (Genel İdare Sektörü)	2022-2022	500.000		500.000	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
	Harita Alımları	2022-2022	150.000		150.000	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
	Plan, Proje Alımları	2022-2022	150.000		150.000	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
	Kadastro Çalışmaları ve Tescil İşlemleri	2022-2022	200.000		200.000	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Genel İdare Sektörü)	2022-2024			620.592.000	610.455.021	% 98,4	5.000.000,00.-₺ başlangıç ödeneğinin tamamı serbest bırakılmış, 615.592.000,00.-₺ ödenek eklemesi sonucu 620.592.000,00.-₺ toplam ödenekten 610.455.021,00.-TL ödeme yapılmış olup 10.136.979,18.-₺ kullanılabilir ödenek bulunmaktadır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Çevre Sektörü)	2022-2024			7.000.000	588.186	% 8,4	7.000.000,00.-₺ başlangıç ödeneğinin tamamı serbest bırakılmış, 588.186,00.-₺ ödeme yapılmış olup,6.411.814,84.-₺ kullanılabilir ödenek bulunmaktadır.
1 Proje		06 ve 07 TOPLAM	500.000	0	500.000	0	% 0,0	
		Kamu laştırma	0	0	627.592.000	611.043.207	% 97,4	

ÇÖLLEŞME VE EREZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.12.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018A05-14322	Ulusal Arazi Örtüsü (Ormanlık Sektörü)	2018-2022	21.400.000	20.200.000	1.200.000	1.200.000	% 100,0	Proje kapsamında geliştirilen Görüntüleme ve Etiketleme Yazılımı, Kitle Kaynak Yazılımı, Veri Aktarma/Ortaklaştırma, Sınıflandırma ve değişim izleme ara yüzleri, CORINE Dönüştürücü Yazılımı, Arazi örtüsü Sınıflandırma ve izleme algoritmaları tamamlanmıştır. Sistem Proje sözleşmesine uygun olarak TÜBİTAK-Bilgem Gebze yerleşkesinde test edilmiş ve işlevsel olarak çalıştığı tespit edilmiştir. Sistemin Bakanlık merkezine taşınma işlemleri 2023 yılı ilk çeyreğinde tamamlanacaktır.
2013A05-1732	Murat Nehri Havzası Rehabilitasyonu (*Kredili Proje) (Ormanlık Sektörü)	2013-2022	3.732.218	3.332.218	400.000	0	% 0,0	2022 yılında Proje kapsamında; Bitki Örtüsü Değişim Raporu, Proje Kapsamında Yapılan Faaliyetlerin Karbon Döngüsüne Etkisinin Hesaplanması Raporu ve Proje Tamamlama ve Etki Araştırması Raporu hazırlanmış ve 31.12.2022 itibari ile Proje tamamlanmıştır.
	Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek		2.889.004	2.489.004	400.000	0	% 0,0	29 Ekim 2021 tarih ve 85 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genel Müdürlüğümüzün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlanması sonrasında Proje kapsamında imzalanan İkraz Anlaşmasında değişiklik yapılması gerekmiş ancak yapılacak değişikliğin süre alması ve proje faaliyetlerinin aksamasına neden olacağı düşüncesi ile izleme ve değerlendirme faaliyetlerine yönelik bütçe Orman Genel Müdürlüğüne aktarılmıştır. Genel Müdürlüğümüz tüm izleme ve değerlendirme faaliyetlerini ödeme hariç olmak üzere yürütmüştür.
	Genel Bütçe Ödenegi		843.214	843.214	0			
2020A05-168456	Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (Ormanlık Sektörü)	2020-2024	18.838.800	3.950.800	6.400.000	5.898.339	% 92,2	
	Erozyon, Sel, Çığ, Kaya Yuvarlanması ve Heyelanla Mücadele	2020-2023	17.930.496	3.860.496	6.170.000	5.818.339	% 94,3	İlgili paydaş kurum ve kuruluşların katılımlarıyla orman, mera, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanması ve yöre halkının gelir ve refah seviyesini artırmak amacı doğrultusunda; Malatya Yeşilyurt-Gümüşhane Şiran ve Gümüşhane entegre mikro-havza rehabilitasyon projeleri tamamlandı. 14 adet sel kontrol projesi tamamlandı. 5 adet Çığ Tehlike Değerlendirme Projesi tamamlandı. 1 Adet Kaya Düşmesi Kontrol Projesi tamamlandı. 3 adet Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Projeleri tamamlandı. 2 adet Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Projeleri uygulaması tamamlandı. Mamul mal alımı, eğitim organizasyonları yapıldı. Ar-Ge çalışmaları, izleme değerlendirme çalışmaları yapıldı.
	Arazi Tahribatının Dengelenmesi	2020-2024	370.304	90.304	80.000	80.000	% 100,0	Konya Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi ile birlikte gerçekleştirilen çalışma kapsamında, deneme alanlarında kullanılmıştır.
	Çölleşme ve Kuraklığa Dirençli Şehirler	2020-2024	538.000		150.000	0	% 0,0	06-08 Aralık 2022 tarihleri arasında Konya-Karapınar ilçesinde gerçekleştirilmesi planlanan çalıştay, toplantı ve konaklama olanakları yeterli bulunmadığından ertelenmiştir.
3 Proje		06 ve 07 TOPLAM	43.971.018	27.483.018	8.000.000	7.098.339	% 88,7	

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.12.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K09-3813	Hizmet Binaları İnşaatı (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)							
	Hizmet Binaları İnşaatı Kesin Hesabı (**.Döner Sermaye)	2020-2022	1.402.000	400.000	1.002.000	0	% 0,0	İhtiyaç doğrultusunda kullanılmaktadır.
2022K09-180888	Muhtelif İşler (SGB-Destek Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2022-2022	3.400.000		5.300.000	4.642.379	% 87,6	İhtiyaç doğrultusunda kullanılmaktadır.
	Hizmet Binası Onarımı	2022-2022	3.400.000		5.700.000	5.255.667	% 92,2	İhtiyaç doğrultusunda kullanılmaktadır.
2022K09-207663	Şanlıurfa İl Müdürlüğü GES Kurulumu (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2022-2022	4.800.000		4.800.000	0	% 0,0	İl Müdürlüğüne ihale talimatı gönderilmiştir.
2022G00-180868	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2022-2022	2.139.000		2.139.000	1.977.000	% 92,4	İhtiyaç doğrultusunda kullanılmaktadır.
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	8.939.000	0	13.139.000	11.875.046	% 90,4	
2 Proje		DÖNER SERMAYE	6.202.000	400.000	5.802.000	0	% 0,0	
		GENEL TOPLAM	15.141.000	400.000	18.941.000	11.875.046	% 62,7	

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.12.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022G00-180868	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2022-2022	200.000		200.000	0	% 0,0	
2022K09-180888	Muhtelif İşler (SGB-Destek Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2022-2022	100.000		100.000	100.000	% 100,0	
	Hizmet Binası Onarımı	2022-2022	100.000		100.000	0	% 0,0	
	Taşıt Alımı (**.Döner Sermaye)	2022-2022	3.975.000		3.975.000	3.974.000	% 100,0	7 adet T04 tipi taşıt alımı yapılmıştır.
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	400.000	0	400.000	100.000	% 25,0	
1 Proje		DÖNER SERMAYE	3.975.000	0	3.975.000	3.974.000	% 100,0	
		GENEL TOPLAM	4.375.000	0	4.375.000	4.074.000	% 93,1	