

**STRATEJİ GELİŞTİRME
BAŞKANLIĞI**

2025 Yılı Bütçe ve Yatırım Programı 1. Dönem Gerçekleşme Raporu (01 Ocak 2025 – 31 Mart 2025 Dönemi)

11 NİSAN 2025 | strateji.csb.gov.tr





BAKANLIĞIMIZ 2025 YILI BÜTÇESİ


01 Ocak 2025 – 31 Mart 2025 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

KOD	AÇIKLAMA	2025 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2025 REVİZE ÖDENEĞİ	31.03.2025 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	15.571.414.000,00	16.221.220.679,86	4.285.508.597,41	% 26,4
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.071.366.000,00	2.176.354.356,72	503.064.935,27	% 23,1
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	966.471.000,00	1.356.685.745,15	410.938.043,21	% 30,3
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	817.743.000,00	1.210.757.745,15	408.064.035,73	% 33,7
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	148.728.000,00	145.928.000,00	2.874.007,48	% 2,0
05	CARİ TRANSFERLER	144.750.175.000,00	26.387.849.000,00	1.382.222.990,60	% 5,2
	Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Ödeneği	136.553.846.000,00	18.194.960.000,00	0,00	% 0,0
	AAT %50 Enerji Desteği Ödeneği	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00	% 0,0
	Türkiye Çevre Ajansı Ödeneği	5.202.000.000,00	5.202.000.000,00	1.219.517.000,00	% 23,4
	Şehit Aileleri Faizsiz Konut Kredisi-TOKİ ödemesi	508.955.000,00	505.515.000,00	125.648.000,00	% 24,9
	Yurt Dışı Kuruluşlar Üyelik Aidatları Ödeneği	222.934.000,00	222.934.000,00	19.980.932,34	% 9,0
	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	59.081.000,00	59.081.000,00	15.718.058,26	% 26,6
	İskan Uygulamaları Ödeneği	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	% 0,0
	Mesleki Yeterlilik Kurumuna Yapılacak Ödemeler	1.359.000,00	1.359.000,00	1.359.000,00	% 100,0
	Deprem Bölgesi İLBANK Projeleri KDV Ödemeleri	0,00	0,00	0,00	% 0,0
06	SERMAYE GİDERLERİ	29.794.713.000,00	77.638.158.090,44	44.814.801.762,30	% 57,7
	Bakanlık Yatırım Programı	29.404.713.000,00	29.582.841.602,75	1.887.113.146,38	% 6,4
	Bakanlık Kamulaştırma Ödeneği	390.000.000,00	390.000.000,00	237.765.987,17	% 61,0
	Kahramanmaraş Depremi Kapsamında Ek Ödenek	0,00	45.022.543.918,97	41.182.614.213,70	% 91,5
	Kamulaştırma İşlemleri İlam Ödenekleri-Hukuk	0,00	0,00	0,00	% 0,0
	Diğer Kurumların Yatırım Ödeneği	0,00	2.642.772.568,72	1.507.308.415,05	% 57,0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	26.060.329.000,00	28.829.535.316,00	25.959.786.105,95	% 90,0
	Bakanlık Yatırım Programı	535.483.000,00	535.483.000,00	97.995.749,19	% 18,3
	Sosyal Konut Finansmanı-TOKİ ödemesi	22.874.383.000,00	22.874.383.000,00	22.874.383.000,00	% 100,0
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	999.902.722,65	% 50,0
	Çevre Katkı Payı Ödeneği-Döner Sermaye	0,00	1.550.000.000,00	938.729.012,44	% 60,6
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	430.463.000,00	430.463.000,00	22.343.550,87	% 5,2
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	220.000.000,00	220.000.000,00	7.225.754,80	% 3,3
	Çevre Katkı Payı Ödeneği-IPA2 Katkı Ödemeleri		0,00	0,00	% 0,0
	KKTC Yatırımları-TOKİ ödemesi	0,00	1.219.206.316,00	1.019.206.316,00	% 83,6
	Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Ödeneği		0,00	0,00	% 0,0
08	BORÇ VERME	80.000.000,00	80.000.000,00	1.976.000,00	% 2,5
GENEL TOPLAM		219.294.468.000,00	152.689.803.188,17	77.358.298.434,74	% 50,7



BAKANLIĞIMIZ 2025 YILI BÜTÇESİ

01 Ocak 2025 – 31 Mart 2025 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ






HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2025 YILI YATIRIM PROJELERİ 01 Ocak 2025 – 31 Mart 2025 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

BİRİM ADI	PROJE SAYISI	REVİZE PROJE TUTARI	2025 Yatırım		Gerçekleşme ORANI
			REVİZE ÖDENEĞİ	31.03.2025 İtibariyle HARCAMA	
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	7	95.491.000,00	40.310.000,00	259.920,00	% 0,6
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	12	1.583.264.000,00	291.571.000,00	7.429.722,88	% 2,5
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	4	998.050.000,00	222.100.000,00	11.461.103,00	% 5,2
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü	20	82.827.023.000,00	29.237.806.000,00	1.864.978.107,00	% 6,4
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü	2	10.972.000,00	7.000.000,00	81.420,00	% 1,2
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	10	774.197.000,00	481.800.000,00	30.634.881,00	% 6,4
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	2	5.512.126.000,00	9.000.000,00	2.143.089,00	% 23,8
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü	26	5.641.321.000,00	932.675.000,00	106.480.697,00	% 11,4
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü	3	7.528.100.000,00	5.650.000,00	169.576,00	% 3,0
Milli Emlak Genel Müdürlüğü	1	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	% 0,0
Çölleşme ve Erezyonla Mücadele Genel Müdürlüğü	3	293.548.000,00	70.000.000,00	0,00	% 0,0
Strateji Geliştirme Başkanlığı - İl Müdürlükleri	4	415.512.000,00	259.205.000,00	12.221.454,00	% 4,7
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	1	100.000,00	100.000,00	0,00	% 0,0
GENEL TOPLAM	109	105.700.204.000,00	31.577.717.000,00	2.035.859.969,88	% 6,4
GENEL BÜTÇE KAYNAĞI KULLANILAN PROJELER	75	101.142.553.000,00	30.025.196.000,00	1.975.039.199,88	% 6,6
DÖNER SERMAYE KAYNAĞI KULLANILAN PROJER	34	4.557.651.000,00	1.552.521.000,00	60.820.770,00	% 3,9
"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği	3 adet		390.000.000,00	237.765.987,17	% 61,0



HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2025 YILI YATIRIM PROJELERİ 01 Ocak 2025 – 31 Mart 2025 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ






HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2025 YILI BÜTÇESİ

01 Ocak 2025 – 31 Mart 2025 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

Harcama Birimi	2025 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2025 REVİZE ÖDENEĞİ	31.03.2025 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü	233.099.000,00	233.099.000,00	60.642.858,69	% 26,0
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	10.559.857.000,00	12.106.357.000,00	3.256.373.668,57	% 26,9
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	687.192.000,00	691.518.262,70	137.103.169,49	% 19,8
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü	29.959.973.000,00	77.180.048.138,02	44.964.280.952,85	% 58,3
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü	209.218.000,00	209.995.400,00	56.613.968,60	% 27,0
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	380.853.000,00	388.625.600,00	61.002.603,21	% 15,7
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	347.420.000,00	347.751.800,00	52.636.644,46	% 15,1
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü	613.456.000,00	684.902.000,00	150.710.177,37	% 22,0
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü	82.247.000,00	82.247.000,00	20.853.271,31	% 25,4
Milli Emlak Genel Müdürlüğü	607.594.000,00	610.959.200,00	301.848.761,35	% 49,4
Çölleşme ve Erezyonla Mücadele Genel Müdürlüğü	198.339.000,00	198.339.000,00	36.009.147,68	% 18,2
Personel Genel Müdürlüğü	86.259.000,00	86.259.000,00	25.080.091,65	% 29,1
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü	108.512.000,00	108.512.000,00	31.157.732,30	% 28,7
Özel Kalem Müdürlüğü	122.288.000,00	125.288.000,00	28.773.118,19	% 23,0
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	1.069.269.000,00	1.396.603.820,70	388.872.143,28	% 27,8
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı	26.718.000,00	26.718.000,00	5.852.203,72	% 21,9
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı	156.067.000,00	156.067.000,00	40.342.693,14	% 25,8
Strateji Geliştirme Başkanlığı	160.007.236.000,00	41.645.540.200,00	23.020.637.075,33	% 55,3
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği	11.534.000,00	11.534.000,00	3.800.477,95	% 33,0
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı	70.722.000,00	70.872.000,00	19.683.643,69	% 27,8
İl Müdürlükleri	13.712.735.000,00	16.284.686.766,75	4.685.348.858,84	% 28,8
Yurtdışı Teşkilatı	43.880.000,00	43.880.000,00	10.675.173,07	% 24,3
TOPLAM	219.294.468.000,00	152.689.803.188,17	77.358.298.434,74	% 50,7

HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2025 YILI BÜTÇESİ
01 Ocak 2025 – 31 Mart 2025 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ



**STRATEJİ GELİŞTİRME
BAŞKANLIĞI**

Arz Ederim...





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

**Harcama Birimi Bazında
2025 Yılı Yatırım Projeleri Gerçekleşmeleri
01 Ocak 2025 – 31 Mart 2025**

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.03.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2020K09-150592	İmar Planları Etüt ve Projelerinin Sayısallaştırılması (Şehirleşme Sektörü)	2020-2025	31.306.000	20.946.000	10.360.000	0	% 0,0	
2020K09-150592-150594	Yerbilimsel Etüt Bilgi Sistemi Güncelleme-Geliştirme ve Sayısallaştırma	2020-2025	19.146.000	15.146.000	4.000.000	0	% 0,0	Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sistemi (YERBİS) uygulaması, Genel Müdürlüğümüz kontrol ve denetiminde, 1 Mayıs 2018 tarihi itibarı ile 81 İl Müdürlüğümüz, Belediyeler ve Özel Sektör, tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik/Mikrobölgeleme Etüt Raporu onay sürecine ilişkin tüm iş ve işlemler, kâğıt ortamının yanı sıra eş zamanlı olarak "Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sistemi" (YERBİS) uygulaması üzerinden de gerçekleştirilmektedir. Afet tehlikelerinin belirlenmesi kapsamında teknik verilerin analiz edilebilmesi amacıyla "Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sisteminin (YERBİS) Geliştirilmesi ve Afet Tehlikesi Belirleme Sürecinde Veri Analizi" proje çalışmalarına Ocak 2024 tarihi itibarı ile başlanılmış olup Temmuz 2025 tarihinde tamamlanması hedeflenmektedir. Proje kapsamında 2024 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenen 1 Aşama (İş Analizi ve Tasarım Dokümanı, Mevcut Sistem İdamesi), 2. Aşamaya (Açık Kaynak Kodlu Yazım, Geliştirme, Test ve Devreye Alma) ve 3. Aşama (İş Zekası- İstatistik ve Raporlama) çalışmaları tamamlanmıştır. Bu kapsamda 2024 yılı içerisinde bitirilmesi hedeflenen 1., 2., 3. Aşama çalışmaları süreci %100 tamamlanmıştır. "Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sisteminin (YERBİS) Geliştirilmesi ve Afet Tehlikesi Belirleme Sürecinde Veri Analizi" proje çalışmalarının 2025 yılı proje takvimine göre 4. Aşama (Aktif Fay Zonlarının Sayısallaştırılması), 5. ve 6. Aşama (Sistem İdame , Bakım ve Geliştirme) çalışmaları tamamlanacaktır.
2020K09-150592-150602	İmar Planlarının Sayısallaştırılması Yoluyla Coğrafi Veri Üretimi	2020-2025	12.160.000	5.800.000	6.360.000	0	% 0,0	Teknik şartname revize edilmesine ilişkin işlemler tamamlanmış olup piyasa araştırması yapılmış ve nihai fiyat teklifi beklenmektedir.
2023K09-209859	Örnek İmar Uygulamaları (Şehirleşme Sektörü)	2023-2025	4.500.000	2.000.000	2.500.000	259.920	% 10,4	
2023K09-209859-209860	4. Etap İller Örnek İmar Uygulamaları	2023-2025	4.500.000	2.000.000	2.500.000	259.920	% 10,4	

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.03.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K09-181929	Yerleşim Alanlarını Etkileyen Aktif Fay Zonları (Şehirleşme Sektörü)	2022-2026	23.785.000	0	7.200.000	0	% 0,0	2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programında yer alan “Yerleşim Alanlarını Etkileyen Aktif Fay Zonlarının 1/1.000 Ölçekli Haritalanması ve Fay Sakınım Zonlarının Belirlenmesi- Etap 1” projesi ile 3 yerleşim alanında yer alan aktif fay zonları 1/1.000 ölçekte haritalanacak, fay sakınım zonları belirlenerek Yer Bilimsel Etüt Sistemi (YERBİS) üzerinden ilgili kurum/kuruluşların kullanımına açılacaktır. 2023 yılında projeye ilişkin teknik şartname hazırlanmış ve yaklaşık maliyet belirlenebilmesi için müellif firmalardan teklif mektupları alınarak ihale süreci başlatılmış ancak bütçe yetersizliği nedeniyle ihale süreci tamamlanamamıştır. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan bütçe talebinde bulunulmuştur. Arttırılan bütçe ile yeniden teknik şartname revize edilmiş ve yaklaşık maliyet alınarak ihale süreci başlatılmıştır, ancak bu süreçte de tasarruf tedbirleri nedeniyle proje bütçesinde tekrar kesintiler meydana gelmiştir. Düzenlenen proje bütçesine uygun olacak şekilde projenin Teknik Şartnamesi tekrar revize edilerek ihale süreci başlatılmış, ancak ön yeterlilik başvurusu yapan istekli sayısı yetersizliği nedeniyle ihale gerçekleştirilememiştir. Projenin yapılabilmesi için 2024 yılı Eylül ayı içerisinde tekrar piyasa araştırması yapılarak yaklaşık maliyet belirlenmiş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan belirlenen yaklaşık maliyet doğrultusunda proje bütçesinin tekrar revize edilmesi talebinde bulunulmuştur. Yeniden arttırılan bütçe ile tekrar teknik şartname revize edilmiş ve yaklaşık maliyet alınarak ihale süreci tamamlanmıştır. 20.03.2025 tarihinde yüklenici ile sözleşme imzalanmış olup, çalışmalar başlatılmıştır.
2024K09-234281	Bütünleşik Kıyı Alanları Planlaması (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2024-2026	8.500.000	0	3.250.000	0	% 0,0	Hizmet alımı sürecine ilişkin hazırlıklar devam ettiğinden proje kapsamında henüz bir harcama yapılmamıştır.
2024K09-234285	Çevre Düzeni Planı (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2024-2026	7.900.000	0	3.500.000	0	% 0,0	Hizmet alımı sürecine ilişkin hazırlıklar devam ettiğinden proje kapsamında henüz bir harcama yapılmamıştır.

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.03.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2025K09-249151	Kentleri İzleme Çerçevesi Pilot Çalışması (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2025-2025	7.500.000		7.500.000	0	% 0,0	Hizmet alımı sürecine ilişkin hazırlıklar devam ettiğinden proje kapsamında henüz bir harcama yapılmamıştır.
2025K09-249153	Çevre Düzeni Planı-2 (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2025-2026	12.000.000		6.000.000	0	% 0,0	Hizmet alımı sürecine ilişkin hazırlıklar devam ettiğinden proje kapsamında henüz bir harcama yapılmamıştır.
3 Proje		06 ve 07 TOPLAM	59.591.000	22.946.000	20.060.000	259.920	% 1,3	
4 Proje		DÖNER SERMAYE	35.900.000	0	20.250.000	0	% 0,0	
		GENEL TOPLAM	95.491.000	22.946.000	40.310.000	259.920	% 0,6	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.03.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024K06-226052	AAT Ulusal Tasarım Kriterleri Belirleme (**.Döner Sermaye) (Kanalizasyon Sektörü)	2024-2026	25.000.000	3.000.000	12.000.000	0	% 0,0	Yatırım Programına kabul edilen söz konusu Proje (15 Ocak 2024 tarihli ve 32430 sayılı Mükerrer Resmi Gazete, Karar Sayısı: 8082) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. Maddesi (f) bendi uyarınca, Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol ile 16.10.2024 tarihi itibarıyla başlatılmıştır. Proje tutarı toplam 20.226.852 TL (KDV Hariç) ve projenin toplam süresi 764 (yedi yüz altmış dört) takvim günüdür. 15.11.2024 tarihinde sunulan Başlangıç Raporu uygun görüldüğünden hakkeş işlemleri tamamlanarak, kamu hizmet sunucusuna 2024 yılında 2.500.000 TL (KDV Hariç) ödeme yapılmıştır. 26.12.2024 tarihinde proje açılış toplantısı Bakanlığımız ana hizmet binasında gerçekleştirilmiştir. AAT Verilerinin Değerlendirilmesi tamamlanmış olup, saha çalışmalarına başlanmıştır.
2024K06-226053	Endüstriyel Atıksu Profili Belirleme (**.Döner Sermaye) (Kanalizasyon Sektörü)	2024-2026	50.000.000	15.000.000	24.000.000	0	% 0,0	Yatırım Programına kabul edilen söz konusu Proje (15 Ocak 2024 tarihli ve 32430 sayılı Mükerrer Resmi Gazete, Karar Sayısı: 8082) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. Maddesi (f) bendi uyarınca, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğümüz ve Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol ile 15.10.2024 tarihi itibarıyla başlatılmıştır. Proje tutarı toplam 39.405.901 TL + KDV olup; 15.10.2026 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. 29.11.2024 tarihinde Başlangıç Raporu Bakanlığımıza teslim edilmiş olup ilk ödeme gerçekleşmiştir. 26 Aralık 2024 tarihinde Açılış Toplantısı yapılmıştır. Endüstriyel sektörlerin mevcut durum analizi ve saha çalışmaları, sektörel rehber klavuzların hazırlanması ve sektörel eğitim toplantıları başlatılmıştır.
2025K06-247883	OSB Artılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı (**.Döner Sermaye) (Kanalizasyon Sektörü)	2025-2026	10.000.000		4.000.000	0	% 0,0	Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için ile artılmış atıksuların yeniden kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla sunulan proje 15.01.2024 tarihli ve 32783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2025 yılı yatırım programına (Proje No: 2025K06-247883) kabul edilmiş olup; proje tutarı 10.000.000 TL'dir. Projenin 2026 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır. Projenin Teknik Şartnamesinin hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.03.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K08-28036	Katı Atık Programı (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2027	1.100.000.000	404.750.000	196.000.000	0	% 0,0	KAP, büyükşehir belediyeleri ile belediyelerin/birliklerin, entegre atık yönetimi tesisi, II. sınıf düzenli depolama tesisi, mevcut II. sınıf düzenli depolama tesisine ilave lot, ön işlem tesisi (mekanik ayırma veya biyokurutma veya atıktan türetilmiş yakıt tesisi) ve aktarma istasyonu yapım işleri, uygulama projelerinin hazırlanması, uygun görülmesi/onaylanması ile ilgili her türlü iş ve işlemleri kapsamaktadır. 2025 yılı yatırım programında 196 milyon TL ödenek belirlenmiş olup 2025 yılı KAP detay listenin belirlenmesi için 24/2/2025 tarihinde Proje Değerlendirme Komisyonu toplantısı gerçekleştirilmiştir. KAP proje detay listesi Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı'na onaylanması amacıyla gönderilmiş olup detay liste onayı sonrasında hakediş bazlı ödenek kullanımına başlanacaktır.
2023K08-207616	Atık Yönetimi Maliyet Belirleme (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2023-2026	5.000.000	0	2.500.000	0	% 0,0	Proje bütçesi revize edilmiş olup belirlenen bütçeye göre teknik şartname çalışmaları yürütülecektir.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.03.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K10-183739	STÜ Ulusal Eylem Planı Hazırlanması (Çevre Sektörü)	2022-2025	12.220.000	8.499.000	3.721.000	0	% 0,0	2023 Yatırım Programında yer alan STÜ Ulusal Eylem Planı Hazırlanması Projesi Boğaziçi Üniversitesi ile imzalanmış olup, 02.02.2023 tarihi itibarıyla başlamıştır. Proje kapsamında Yüklenici Proje Yönetim Planı, STÜ Ulusal Eylem Planı Mevcut Durum Raporu, Sektörel Değer Zinciri Metodolojisi Rapor Taslağı, BAT ve BEP Kılavuzu ve Sektör Notları Rapor Taslağı hazırlanmıştır. Proje kapsamında Sektörel Değer Zinciri Metodolojisi Hazırlanmasına Yönelik Konut ve İnşaat Sektörü Çalıştayı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektörü, Otomotiv, Tüketici Ürünleri İmalatı, Plastik ve Tekstil Sektörüne Yönelik ilgili paydaşların katılımıyla çalıştaylar gerçekleştirilmiştir. Sektörel Değer Zinciri Metodolojisi taslak Raporları sunulmuş olup nihai hale getirilmesi hazırlıkları devam etmektedir. 2024 yılında protokol kapsamında 6.000.000 TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında 27/12/2024 tarihinde imzalanan ek protokol ile proje süresi 200 gün uzatılmasına karar verilmiştir. STÜ UEP Eylem Planı İzleme Yazılımı, Rapor ve kılavuz ve eylem planı hazırlanması çalışmaları devam etmektedir.
2018K10-150237	Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK) (Çevre Sektörü)	2018-2026	9.500.000	3.150.000	3.850.000	0	% 0,0	EKÖK Sektör Uzmanı Projesi Boğaziçi Üniversitesi ile 17.10.2024 tarihinde imzalanan protokol sonrası 18.10.2024 tarihinde başlamıştır. Proje ile Proje Yönetim Planı Raporu hazırlanmış ve ilk ödemesi gerçekleşmiştir. Projede aşağıda sıralanan işlerin tamamlanması hedeflenmiştir: - Proje Başlangıç Toplantısı - Proje Yönetim ve Değerlendirme Toplantıları - Proje Yönetim Planı Raporu - Sektörel Tebliğlerin Hazırlanması - Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgelendirme Sürecinde Yer Alan Raporların Usul ve Esaslarının Hazırlanması - Uzmanlığa Yönelik Usul ve Esaslar ile Eğitim ve Rehber Dokümanların Hazırlanması - Sektörel Toplantılar - Final Raporu Proje Kapsamında 22- 24 Ocak 2025 tarihleri arasında Proje Yönetimi ve Değerlendirme ve Sektörel Tebliğ Taslakları hazırlanmasına ilişkin Toplantı gerçekleştirilmiştir.
2018K10-150237- 183734	EKÖK Sektör Uzmanı	2022-2026	9.500.000	3.150.000	3.850.000	0	% 0,0	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.03.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-43862	Hava Emisyonlarının Yönetimi (Çevre Sektörü)	2018-2027	38.000.000	0	13.000.000	0	% 0,0	
2018K10-43862- 247921	Hava Emisyon Yönetim Portalının Geliştirilmesi (HEYGEL) Faz-3	2025-2027	19.000.000		6.500.000	0	% 0,0	Bakanlığımız sunucularında hizmet veren HEY Portalı veritabanının, veri yönetimi, veri arşivleme, yedekleme, bakım ve geliştirme faaliyetlerinin sürdürülebilir şekilde kesintisiz hizmet vermesi önem taşımaktadır. Bu Portal aracılığıyla NEFES yazılımına esas şehirlerde hava kalitesi seviyelerinin belirlenmesi, Bakanlık Merkez ve Taşra teşkilatının kullanımına yönelik hava kalitesi haritalarının üretilmesi ile birlikte katı yakıt uygunluk, satış ve dağıtım hizmetinin elektronik süreç takibi gerçekleştirilmektedir. Katı Yakıt Modülü; Bakanlığımız 2020/25 sayılı Genelgesi ile uygulamaya alınmıştır. 2021 yılı Ocak ayı itibarıyla ısınma amaçlı yerli ve ithal tüm katı yakıtların ülkeye girişten son kullanıcıya ulaşana kadar süreçte mevzuatın gereği olarak verilen tüm belgeler elektronik ortamda e-imza ile düzenlenmeye başlanmıştır. Modül, mobil arayüz geliştirilerek Bakanlık uygulama listesine eklenmiştir. Ülkemizdeki katı yakıt satıcılarının bu mobil versiyon ile satış yaptıkları müşterileri sisteme tanımlamaları ve adrese dayalı katı yakıt tüketim miktarı bilgisine ulaşmaları mümkün olmaktadır. HEYGEL projesi ile yürütülen Ar-Ge çalışmaları kapsamında hava kalitesi tahminleme sisteminin ilk adımları atılmış olup, yapay zeka kullanımı, büyük veri yönetimi, uzaktan algılama teknolojileri gibi farklı teknolojilerin sisteme entegrasyonu ile hesaplamalardaki belirsizlik oranının asgari seviyeye indirilmesi hedeflenmekte, devam projesi için ileri düzey teknolojilerin entegrasyonu çalışmaları sürdürülmektedir. Hava kalitesi yönetiminde karar destek aracı olarak kullanılan Hava Emisyon Yönetim Portalının teknolojik açıdan iyileştirilmesine yönelik araştırma geliştirme çalışmalarının yürütülmesi, web yazılım ile hayata geçirilen çevre yatırımının sürdürülmesi ve daha ileriye taşınması amaçlanmaktadır. Projenin şartname süreci devam etmektedir.
2018K10-43862- 247934	3 Boyutlu Ortamda Hava Kalitesi Değerlerinin Tespiti Faz-2	2025-2027	19.000.000		6.500.000	0	% 0,0	Bakanlığımız sunucularında hizmet veren NEFES yazılımına ait veri yönetimi, veri arşivleme, yedekleme, bakım ve geliştirme faaliyetlerinin sürdürülebilir şekilde kesintisiz hizmet vermesi önem taşımaktadır. NEFES yazılımı kapsamında şehirlerin hava kalitesine ilişkin değerlendirme ve sonuç odaklı eylemlerinin belirlenmesine esas şehirlerin hava kalitesi yönetiminde karar destek mekanizması için dijital ikizleri üzerinden 3 boyutlu haritalarının üretilmesi işlemleri gerçekleştirilmiştir. Hava kalitesi yönetiminde şehirlere özgü yüksek çözünürlüklü veri üretiminin devamlılığı ile kirliliğin kaynağının tespiti sağlanmaktadır. Sağlık indeksi hesabı ile şehrin hava kalitesini etkileyen tüm etmenlere ilişkin karar destek süreçlerine değerlendirme aracı sağlanmıştır. Projenin şartname süreci devam etmektedir.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.03.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K10-161745	Deniz Kirliliği Olaylarında Müdahalenin Planlanması (Çevre Sektörü)	2021-2026	24.564.000	7.400.000	3.500.000	0	% 0,0	Proje, aynı proje adı ve proje numarası altında 2 aşamalı olarak yürütülmekte olan projenin, 2025 Yılı Yatırım Programında başlama ve bitiş yılı 2021-2026; toplam bütçesi ise 24.564.000 ₺ (KDV Dahil) olarak reviz edilmiştir. Birinci aşama (Faz-1), 08/11/2022 tarihinde TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ile Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü arasında yapılan Sözleşme ile yürürlüğe girmiştir. Projenin birinci fazı için imzalanan Sözleşme bedeli 7.000.000,00 ₺ (KDV Dahil)'dir. Bu çerçevede 5 (beş) hakediş ödemesinin; Kasım 2022 tarihinde 1. hakedişi 2.975.461,84 ₺; Kasım 2023 tarihinde 2. hakedişi 944.082,36 ₺ ve Aralık 2024 tarihinde 3. hakedişi 1.071.468,00 ₺ olarak gerçekleştirilmiştir. 4. hakediş bedeli olan 941.298,92 ₺ ve 5. hakediş bedeli 1.071.468,00₺ yüklenici kaynaklı eksik rapor teslimleri nedeniyle emanete alınmıştır. Bununla birlikte 2024 yılı içerisinde kullanılması gereken 5.000.000₺ projenin ihalesi yapılamadığından kullanılmamıştır. Diğer taraftan; Projenin güncel yazılım teknolojileri ile desteklenmesi amacıyla ikinci fazı olarak coğrafi bilgi sistemi tabanlı bir bilgi sisteminin oluşturulması hedeflenmekte olup bu kapsamdaki çalışmalar Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Bu çerçevede, 2025 yılı ödeneği olan 3.500.000 ₺'lik bütçe Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü bütçesinden düşülerek Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bütçesine aktarılmıştır.
2023K10-198450	Egzoz Emisyon Ölçümü Takip Sistemi Modernizasyon (**.Döner Sermaye) (Çevre Sektörü)	2023-2026	29.886.000	6.730.000	10.000.000	0	% 0,0	Teknik Şartname ve Sözleşmede belirtilen hususlara uygun olarak; yazılım geliştirme, test ve entegrasyon çalışmaları sorunsuz bir şekilde yürütülmüştür. Son olarak 06.03.2025 tarihinde 3. ilerleme raporu Bakanlığınıza teslim edilmiş ve tarafımızca uygun değerlendirilmiştir. Ödemeye ilişkin süreç devam etmektedir. Diğer taraftan sistemin çalışır durumda olduğu 7 gün 24 saat esasına göre takip edilmiştir. Sistemsel konularla ilgili olarak telefon ve e-posta desteği sorunsuz bir şekilde karşılanmıştır.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.03.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2025K10-247998	Denizcilik Atıkları Uygulamasının Geliştirilmesi, Bakım ve Onarımı (Çevre Sektörü)	2025-2026	25.000.000		10.000.000	0	% 0,0	Denizcilik Atıkları Uygulamasının Geliştirilmesi, Bakım ve Onarımı işine yönelik teknik şartname hazırlanmış olup, yaklaşık maliyet belirleme aşamasındadır.
2022K10-181853	Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Destek [AB-1] (Çevre Sektörü)	2022-2025	34.000.000	25.000.000	9.000.000	7.429.723	% 82,6	Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilemsi için Teknik Destek Projesinin kapanışı 11 Şubat 2025 tarihinde resmi olarak gerçekleştirilmiştir. Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı, Tek Kullanımlık Plastikler, Deniz Çöpleri ve Mikroplastikler Yol Haritası ile Final Raporu taslakları hazırlanmış olup Makam tarafından uygun görülmesi halinde yayımlanacaktır. Türkiye'de Atık Sonu Kriterlerinin Değerlendirilemsi Projesi kapsamında; Taslak Mevzuat ve Kılavuz Değerlendirme Çalıştayları Tekstil Sektörü Çalıştayı 13-14 Ocak 2025 2 Gün Ankara Demir Çelik Sektörü Çalıştayı 27-28 Ocak 2025 2 Gün İzmir Genel Atık Sonu Çalıştayı – İl Müdürlüğü Eğitimi (2 gün) 3-4 Şubat 2025 2 Gün Konya Faaliyet 3.1 Eğitim Cam Sektörü Eğitimi (1 gün) Metal Sektörü Eğitimi (1 gün) 19-20 Şubat 2025 2 Gün İstanbul Ek Eğitim İl Müdürlüğü Eğitimi 25-26 Şubat 2025 2 Gün İstanbul
AB katkısı			220.094.000	164.581.000	55.513.000	0	% 0,0	☐ Proje Kapanış Toplantısının 17 Nisan 2025 tarihinde düzenlenmesi öngörülmektedir. ☐ Atık sonu kriterleri ile ilgili hazırlanacak mevzuatın 2025 yılının son çeyreğinde yayımlanması planlanmaktadır.
8 Proje		06 ve 07 TOPLAM	1.248.284.000	448.799.000	241.571.000	7.429.723	% 3,1	
4 Proje		DÖNER SERMAYE	114.886.000	24.730.000	50.000.000	0	% 0,0	
		GENEL TOPLAM	1.363.170.000	473.529.000	291.571.000	7.429.723	% 2,5	
		AB KATKISI	220.094.000	164.581.000	55.513.000	0	% 0,0	

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.03.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023K10-198443	Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme-Faz3 (**.Döner Sermaye) (Çevre Sektörü)	2024-2025	32.800.000	17.200.000	15.600.000	0	% 0,0	MARMOD FAZ III Kapsamında 2025 yılı iş termin planı sunulmuş olup, hak ediş işlemleri devam etmektedir. Aynı zamanda proje fişi güncellenerek, proje revizyon talebinde bulunulmuştur.
2014K10-169742	Hava Kalitesi İzleme (Çevre Sektörü)	2014-2027	915.000.000	327.000.000	190.000.000	11.461.103	% 6,0	
2014K10-169742- 2117	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması ve Bakım-Onarımı	2014-2027	885.000.000	327.000.000	160.000.000	11.461.103	% 7,2	
	Genel Bütçe Ödeneği		463.000.000	182.000.000	80.000.000	11.461.103	% 14,3	İhale süresi biten Temiz Hava Merkezleri tarafından ihale süreçleri başlatıldı. 8 adet Temiz Hava Merkezi Müdürlüğünce bölgesel olarak İstasyonların Bakım-Onarımı hakediş ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Üç adet Mobil Hava Kalitesi İzleme Aracı ve Ulusal Hava Kalitesi Kalibrasyon Laboratuvarı Aralık 2024, Ocak2025, Şubat 2025 Hakediş ödemeleri gerçekleştirilmiştir.
	Döner Sermaye Ödeneği		422.000.000	145.000.000	80.000.000	0	% 0,0	Yaklaşık Maaliyet belirleme çalışmaları başlatıldı.
2014K10-169742- 254653	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Yenilenmesi (**.Döner Sermaye)	2025-2025	30.000.000		30.000.000	0	% 0,0	Yenilenecek Hava Kalitesi İzleme İstasyonları ve cihazlarının tespit çalışmaları devam ediyor.
2021K10-167192	Türkiye Çevre Etiket Sisteminin Geliştirilmesi (Çevre Sektörü)	2021-2026	20.250.000	3.750.000	6.500.000	0	% 0,0	Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programında yer alan 2025-2026 yıllarını kapsayan "Türkiye Çevre Etiket Sisteminin (TÇES) Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Orta Doğu Teknik Üniversitesiyle yapılması planlanan kriter geliştirme ve güncellemeye yönelik hizmet alımı işine ait yazı Strateji Geliştirme Başkanlığına yazılmış olup, projenin değerlendirilmesi ve işlemlerin başlatılması talep edilmiştir.Nisan ayında başlaması öngörülen proje için henüz bir ödeme gerçekleşmemiştir.
2025K10-246784	Sürekli İzleme Merkezi Modernizasyonu (Çevre Sektörü)	2025-2026	30.000.000		10.000.000	0	% 0,0	Proje henüz başlamamış olup, revizyon talebinde bulunulmuştur.
3 Proje		06 ve 07 TOPLAM	513.250.000	185.750.000	96.500.000	11.461.103	% 11,9	
2 Proje		DÖNER SERMAYE	484.800.000	162.200.000	125.600.000	0	% 0,0	
		GENEL TOPLAM	998.050.000	347.950.000	222.100.000	11.461.103	% 5,2	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.03.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2019D00-131876	Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları (*Kredili Proje) (Enerji Sektörü)	2019-2026	7.733.722.000	6.281.922.000	1.447.900.000	267.189.168	% 18,5	KABEV Projesi planlandığı gibi devam etmekte olup, 2025 yılı sonunda tamamlanacaktır.
	Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek	2019-2026	7.651.822.000	6.201.922.000	1.446.000.000	265.804.618	% 18,4	
	Hibe Ödeneği	2019-2026	81.900.000	80.000.000	1.900.000	1.384.550	% 72,9	
2023D00-215894	Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (*Kredili Proje) (Enerji Sektörü)	2023-2028	10.767.000.000	117.000.000	2.023.400.000	610.200	% 0,0	Danışmanlık ihaleleri tamamlanmış olup, yapım ihaleleri 2025 yılında yapılmaya devam edilecektir.
	Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek	2023-2028	10.708.500.000	109.200.000	2.000.000.000	610.200	% 0,0	
	Hibe Ödeneği	2023-2028	58.500.000	7.800.000	23.400.000	0	% 0,0	
2023D00-217031	Kamu Bina Stoğu Enerji Performansı Güçlendirme [AB-1] (Enerji Sektörü)	2023-2026	108.974.000	53.397.000	38.141.000	0	% 0,0	
	Genel Bütçe Ödeneği	2023-2026	0	0	0	0		
	Hibe Ödeneği-AB katkısı	2023-2026	108.974.000	53.397.000	38.141.000	0	% 0,0	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.03.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024D00-231546	Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları-2 (*.Kredili Proje) (Enerji Sektörü)	2024-2030	11.700.000.000	20.000	2.500.000.000	0	% 0,0	Proje efektif olmuştur. İhale süreçleri devam etmektedir.
2024D00-225926	GES Kurulumu (Elmadağ 4MW Güneş Enerji Santrali Yapımı) (Destek Hiz.Dai. Bşk. ile Ortak Proje) (**.Döner Sermaye) (Enerji Sektörü)	2024-2026	150.000.000	0	100.000.000	0	% 0,0	İhale hazırlıkları yürütülmekte olup, yaklaşık maliyet doğrultusunda proje maliyetinde revizyon yapılması için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan talepte bulunulmuştur.
2023G00-217198	Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar (*.Kredili Proje) (Konut Sektörü)	2023-2026	31.226.000.000	6.098.355.000	13.640.800.000	1.101.880.604	% 8,1	Proje kapsamında 1764 adet kırsal konut ve 13 adet ahır sözleşmesi yapılarak inşaatlarına başlanmış konutların fiziki seviyesi %85-90'dır.
2024G00-224663	Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar-JICA (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı-JICA) (Konut Sektörü)	2024-2026	7.435.000.000	3.415.571.000	3.141.680.000	365.311.459	% 11,6	Söz konusu kredi kapsamında 6 paket (5 paket Elazığ+ 1 paket Malatya) olmak üzere toplam 1016 Konut inşaatları devam etmektedir.
	JICA Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek	2024-2026	6.264.000.000	2.846.571.000	2.617.680.000	365.311.459	% 14,0	
	Genel Bütçe Ödeneği	2024-2026	1.171.000.000	569.000.000	524.000.000	0	% 0,0	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.03.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021H03-255345	Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimlilik (*Kredili Proje) (Yükseköğretim Sektörü)	2021-2027	6.733.413.000	786.407.000	4.018.326.000	106.810.241	% 2,7	
2021H03-255345- 255346	Danışmanlık, Eğitim ve Donanım Alımı	2021-2027	1.587.843.000	0	500.000.000	0	% 0,0	
2021H03-255345- 255347	Kamu Binalarında Uygulama İşlemleri	2023-2027	2.325.163.000	0	1.684.326.000	0	% 0,0	
2021H03-255345- 255963	Boğaziçi Üniv.Uçaksavar Kampüsü Superdorm Binası	2024-2025	130.250.000	67.250.000	63.000.000	10.419.365	% 16,5	İhalesi yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir.
2021H03-255345- 255971	İTÜ Ayazağa Kampüsü-1. Etap Binalar	2024-2025	183.500.000	97.500.000	86.000.000	30.734.509	% 35,7	İhalesi yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir.
2021H03-255345- 255977	İTÜ Ayazağa Kampüsü-2. Etap Binalar	2024-2025	285.000.000	100.000.000	185.000.000	0	% 0,0	İhalesi yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir.
2021H03-255345- 255987	İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü	2024-2025	137.500.000	49.500.000	88.000.000	0	% 0,0	İhalesi yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir.
2021H03-255345- 255992	Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü	2024-2025	140.000.000	60.000.000	80.000.000	23.970.835	% 30,0	İhalesi yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.03.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021H03-255345- 256013	Hatay Mustafa Kemal Üniv.-1. Etap Binalar	2024-2025	240.000.000	90.000.000	150.000.000	41.685.532	% 27,8	İhalesi yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir.
2021H03-255345- 256029	Kocaeli Kandıra ve Gazanfer Bilge Öğrenci Yurtları	2024-2025	120.000.000	50.000.000	70.000.000	0	% 0,0	İhalesi yapılmış olup değerlendirme aşamasındadır
2021H03-255345- 256035	Hatay Mustafa Kemal Üniv.-2. Etap Binalar	2024-2025	350.000.000	60.000.000	290.000.000	0	% 0,0	İhalesi yapılmış olup sözleşme aşamasındadır.
2021H03-255345- 256080	Boğaziçi Üniversitesi Kare Bina	2025-2026	1.000.000.000		800.000.000	0	% 0,0	ihale aşamasındadır.
2021H03-255345- 254389	Boğaziçi Üniv. Kilyos Kampüsü-1. Etap Binalar	2024-2025	234.157.000	212.157.000	22.000.000	0	% 0,0	Geçici kabul aşamasındadır.
2024I00-235103	Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimlilik (*.Kredili Proje) (Sağlık Sektörü)	2024-2027	2.000.000.000	0	910.000.000	0	% 0,0	Sözleşmesi imzalanmış olup, yer teslimi yapılmıştır.
2024I00-235103- 235104	Çapa Cerrahi Bilimler Hastanesi İnşaatı	2024-2027	1.980.000.000	0	900.000.000	0	% 0,0	
2024I00-235103- 235105	Çapa Cerrahi Bilimler Hastanesi Makine Teçhizat	2024-2027	20.000.000	0	10.000.000	0	% 0,0	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.03.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K09-3813	Hizmet Binaları İnşaatı (Şehirciöme Sektörü)							
2017K09-3813- 171165	Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*Arsa Karşılığı)	2021-2026	46.183.000	0	40.000.000	0	% 0,0	
2017K09-3813- 171166	Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*Arsa Karşılığı)	2021-2025	46.476.000	43.476.000	3.000.000	0	% 0,0	
2017K09-3813- 171167	Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*Arsa Karşılığı)	2021-2026	23.468.000	0	17.000.000	0	% 0,0	
2021K14-172248	Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimlilik (*Kredili Proje) (Afetler Sektörü)	2021-2025	2.430.737.000	1.530.737.000	900.000.000	11.160.078	% 1,2	Hibe kapsamında yenilikçi güçlendirme yöntemleri araştırılması ve geliştirilmesi için sözleşmesi yapılmış olup, işlemler devam etmektedir.
2021K14-172248- 172249	Danışmanlık, Eğitim ve Donanım Alımı (*Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)	2021-2025	513.362.000	263.362.000	250.000.000	11.160.078	% 4,5	
	Hibe Ödeneği	2021-2025	31.500.000	31.500.000	0	0	% 0,0	
2021K14-172248- 172250	Kamu Binalarında Uygulama İşlemleri (*Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)	2021-2025	1.885.875.000	1.235.875.000	650.000.000	0	% 0,0	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.03.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2025K14-246725	Afet ve Acil Durum Müdahale Araçları Temini (**.Döner Sermaye)-(Afetler Sektörü)	2025-2025	35.000.000		35.000.000	0	% 0,0	Yaklaşık maliyet çalışmaları yapılmaya başlanacaktır.
2024K14-228238	Afet ve Acil Durum Lojistik Merkezi Yapımı (Destek Hiz.Dai. Bşk. ile Ortak Proje) (**.Döner Sermaye) (Afetler Sektörü)	2024-2026	145.000.000	2.000.000	120.000.000	0	% 0,0	İhale hazırlıkları yürütülmekte olup, yaklaşık maliyet doğrultusunda proje maliyetinde revizyon yapılması için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan talepte bulunulmuştur.
2018K07-18500	Sarıkeçili Göçebe Grubu İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2027	495.000.000	10.000.000	223.000.000	9.350.997	% 4,2	24 Mayıs 2024 tarih ve E-98177452-602.07-29530 sayılı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Makam Olur'u ile tahmini ödenek teminine esas revize bedeli onaylanmış olup 04.07.2024 tarihinde işin ihalesi yapılmıştır. Yapılan sözleşmeye göre işin bitiş tarihi 16.06.2028 olarak güncellenmiştir. İş devam etmektedir.
2024K07-224142	Çetintepe Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2024-2026	161.000.000	0	70.000.000	0	% 0,0	2024 yılında yatırım programına alınmış olup, iş devam etmektedir.
2024K07-224145	Perre Antik Kenti İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2024-2025	77.000.000	1.000.000	40.000.000	0	% 0,0	2024 yılında yatırım programına alınmış olup, 48.000.000,00 TL anahtar teslim götürü bedeli üzerinden ihalesi tamamlanmıştır.
2025K07-245711	İskan Hizmetleri Etüt İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2025-2025	3.000.000		3.000.000	0	% 0,0	İskan konutlarının yapılacağı yeni yerleşim yerleri ile ilgili bu ödenek gerek duyuldukça harcanmaktadır. Mahkemelere itirazlar sonrasında vatandaşlara ödenecek kamulaştırma farklarında bu kalemden ödenmekte olup ödemesi takvime bağlanamamaktadır. Ayrıca İmar planı, parselasyon, jeolojik etüt yapılması gibi işlerde kullanılmaktadır.
2025K07-245713	Kesin Hesap (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2025-2025	10.000.000		10.000.000	2.073.910	% 20,7	Bingöl-Solhan-Kale köyü yeni yerleşim yeri projesi hazırlama işi kesin hesap 256.193,21 TL KDV dahil Bursa-Balıkesir İli Dursunbey İlçesi Karyağmaz köyünün Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi Yalıntaş beldesi sınırları içerisinde nakledilmesi yapım işi 1.817.716,39 TL KDV dahil.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.03.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2025K07-255697	Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım (*08-Borç Verme Ödeneği) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2025-2028	1.500.000.000		79.950.000	1.976.000	% 2,5	Aksaray, Ankara, Batman, Bolu, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Malatya, Muş, Niğde, Sivas, Tunceli ve Uşak illerinde 81 uygulama da yaklaşık 2.000 ailenin konut yapım işidir. 2025 yılı itibariyle bu iş için ayrılan ödenek miktarı 79.950.000 TL olarak belirlenmiştir.
2025K07-245714	Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi (*08-Borç Verme Ödeneği) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2025-2025	50.000		50.000	0	% 0,0	İhtiyaç duyuldukça harcama yapılmaktadır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2025-2027			45.000.000	1.300.000	% 2,9	Kamulaştırma ve konut ile arazi satın alımları için kullanılmaktadır. 2025 yılı itibariyle bu iş için ayrılan ödenek miktarı 45.000.000 TL olarak belirlenmiştir. 31.03.2024 tarihi itibariyle Adıyaman ilinde, 5 adet satın alma işlemi (4 konut, 1 Tarım arazisi) için 6.480.239 TL ödenek iline gönderilmiştir.
13 Proje		06 ve 07 TOPLAM	80.599.972.000	18.121.712.000	28.902.806.000	1.863.002.107	% 6,4	
2 Proje		08 TOPLAM	1.500.050.000	0	80.000.000	1.976.000	% 2,5	
3 Proje		DÖNER SERMAYE	330.000.000	2.000.000	255.000.000	0	% 0,0	
		GENEL TOPLAM	82.601.922.000	18.243.012.000	29.237.806.000	1.864.978.107	% 6,4	
3 Proje		HİBE	171.900.000	119.300.000	25.300.000	1.384.550	% 5,5	
1 Proje		AB KATKISI	108.974.000	53.397.000	38.141.000	0	% 0,0	
1 Proje		ARSA KARŞILIĞI	116.127.000	43.476.000	60.000.000	0	% 0,0	
		Kamu laştırma	0	0	45.000.000	1.300.000	% 2,9	

Not-1: "GES Kurulumu" projesi Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile ortak projedir. Ödeneği Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tablosunda toplama dahil edildi.

Not-2: "Afet ve Acil Durum Lojistik Merkezi Yapımı" projesi Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile ortak projedir. Ödeneği Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tablosunda toplama dahil edildi.

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİ F HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.03.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023D00-207812	Binalarda Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi (Enerji Sektörü)	2023-2027	4.972.000	1.425.000	1.000.000	0	% 0,0	*Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ile binaların enerji performansı ve mekanik tesisat hesaplarında kullanılan iklim verilerinin güncellenmesi konusunda işbirliği protokolü imzalanmıştır. *TS-825 Isı Yalıtım Kuralları Standardı, iklim verileri güncellenerek yayımlanmıştır. *BEP-TR metodolojisi güncellenmiş ve yayımlanma aşamasına gelinmiştir. BEP-TR yazılımı güncelleme çalışmaları devam etmektedir. *Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği revize çalışmaları devam etmekte olup, taslak metin, ilgili kurum ve kuruluşlara görüşüne sunulmuştur. *AB Binalarda Enerji Performansı Direktifi (AB/2024/1275) ile yeni binalar için zorunlu hale getirilen Yaşam Döngüsü Değerlendirme Raporunun hazırlanması hususunun ülkemize uyarlanması, YDD metodolojisinin geliştirilmesi ve BEP-TR yazılımına entegre edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. *Yeşil Sertifika Yönetmeliği güncellenerek, yayımlanmıştır. YeS-TR sisteminin bölgemizdeki ülkelere (özellikle Türkiye Cumhuriyetlere) uygun olacak yeni bir versiyonunun oluşturulması için üniversiteler ile protokol çalışmaları devam etmektedir. *Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik ile ilgili bilgilendirme kılavuzu yayımlanmıştır. *Proje kapsamındaki çalışmaların yürütülmesi ile ilgili eğitim faaliyetlerinde bulunulmuştur. İlgili tarafların eğitilmesi, eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere materyallerin temini, yayımlanmak ve dağıtılmak üzere tanıtıcı kılavuz, broşür, katalog, sertifika, belge vb. gereç ve malzemelerin oluşturulması planlar dahilindedir.
2025K01-246705	Yapı Malzemeleri Ürün Güvenliğinin Sağlanması (Genel İdare Sektörü)	2025-2025	6.000.000		6.000.000	81.420	% 1,4	
	Genel Bütçe Ödeneği		1.000.000		1.000.000	44.164	% 4,4	PGD Hizmetlerinde eşgüdüm sağlanması amacıyla Merkezden PGD faaliyetlerinde teknik destek sağlanmıştır. TSE'ye test ve deney ücreti ödemesi gerçekleştirilmiştir.
	Döner Sermaye Ödeneği		5.000.000		5.000.000	37.256	% 0,7	
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	5.972.000	1.425.000	2.000.000	44.164	% 2,2	
1 Proje		DÖNER SERMAYE	5.000.000	0	5.000.000	37.256	% 0,7	
		GENEL TOPLAM	10.972.000	1.425.000	7.000.000	81.420	% 1,2	

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.03.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K60-181765	Mobil Altyapı Geliştirme (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2022-2025	9.768.000	5.400.000	4.368.000	0	% 0,0	Proje ödeneğinin "Bilişim Personeli Hizmeti Alım" işi kapsamında iş artışı olarak değerlendirilmektedir. İş artışı sözleşmesi 10.03.2025 tarihinde imzalanmıştır.
2023K60-217018	Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2025	195.932.000	96.000.000	99.932.000	0	% 0,0	Teknik şartname hazırlanmış, sözleşme imzalanmamıştır.
2024K60-226941	e-Plan Semantik Planlama ve Yaygınlaştırma (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2025	29.800.000	9.000.000	20.800.000	0	% 0,0	Proje kapsamında 2025 yılı il çeyreği içerisinde e-Plan Otomasyon Sistemleri'ne yönelik bakım, idame, geliştirme ve destek masası faaliyetleri sürdürülmüştür. PlanCBS Masaüstü Uygulaması'nın Semantik Planlama Yaklaşımıyla Açık Kaynak Kodlu Yapıda Yeniden Geliştirilmesi ve e-Plan Otomasyon Sistemlerine semantik kabiliyet kazandırılmasına yönelik yazılım geliştirme çalışmaları devam etmektedir. 2025 yılı içerisinde henüz hakediş ödemesi gerçekleştirilmemiştir.
2024K60-226942	Bulut Kent Bilgi Sistemi (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2025	38.500.000	13.500.000	25.000.000	0	% 0,0	Proje kapsamında; İP1:Bulut Kent Bilgi Sistemi Donanım Taşıma ve Kurulumu İP3:Bulut Kent Bilgi Sistemi İdame ve Geliştirme Çalışmalarının Yürütülmesi İP5: Üç Aylık İlerleme Raporlarının hazırlanması Yukarda adı geçen hakedişler kapsamında çalışmalar tamamlanmış olup, proje 2025 yılında da devam etmekte ve yeni çalışmalar yapılmaktadır. 2025 yılı ilk üç aylık döneminde hakediş düzenlenmemiştir.
2023K60-230220	Milli Emlak Bilgi Sistemi (MEBİS) (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2026	24.527.000	8.027.000	6.500.000	0	% 0,0	Ödenek yetersizliği nedeniyle işlemlere başlanılmamıştır.
2024K60-230228	Dijital Dönüşüm V4 (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2026	200.000.000	45.000.000	60.000.000	30.095.214	% 50,2	Proje kapsamında ihale edilen "Bilişim Personeli Hizmeti Alım" işinde yüklenici "ARD Bilişim Danışmanlık" firması ile 10.03.2025 tarihinde iş artışı sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamında 2'si 2025 yılında olmak üzere kadar toplam 7 hakediş gerçekleştirilmiştir.

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.03.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2025K60-246748	Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2025-2025	244.400.000		244.400.000	539.667	% 0,2	Projeden henüz harcama yapılmamıştır.
2025K60-246748- 246749	Bilgisayar ve Çevre Birimleri Temini	2025-2025	122.000.000		122.000.000	0	% 0,0	Projeden henüz harcama yapılmamıştır.
2025K60-246748- 246750	Altyapı Bileşenleri Bakım, Onarım ve Lisans Temini	2025-2025	95.600.000		95.600.000	0	% 0,0	Projeden henüz harcama yapılmamıştır.
2025K60-246748- 246751	Bakanlık Merkez ve Taşra Yazılım Altyapısı Lisans Temini	2025-2025	11.500.000		11.500.000	539.667	% 4,7	İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi (İKBS) Bakım ve Destek Temini işi için Prometus Limited Şirketi ile 24.01.2025 tarihinde 3.230.000 TL+ KDV bedelli sözleşme imzalanmış olup 1. Hakediş için 538.333,33 TL+ KDV bedelli ödeme yapılmıştır. e-imza temini için 1.332,96 TL + KDV harcama yapılmıştır.
2025K60-246748- 247713	Bakanlık Web Sitesi Altyapı Platformu Modernizasyonu	2025-2025	11.100.000		11.100.000	0	% 0,0	10.03.2025 tarihinde Zeplin Dijital reklam Yazılım Eğitim Danışmanlık ve Ticaret Ltd. şti ile 2.480.000 + KDV bedelli sözleşme imzalanmıştır. 01.01.2025-31.03.2025 tarihleri arasında proje kapsamında herhangi bir harcama yapılmamıştır.
2025K60-246748- 247716	CA Api Gateway Lisans Hizmet ve Bakım	2025-2025	2.500.000		2.500.000	0	% 0,0	CA Api Gateway Lisans Hizmet ve Bakım Hizmeti alımı CA TECHNOLOGIES YAZILIM VE BİLİŞİM HİZMETLERİ LİMİTED şirketinden gerçekleştirilmiştir. Kabul İşlemi 17.03.2025 tarihinde yapılmıştır.25.03.2025 tarihli 2.496.000,00 (KDV dahil bedelli) faturaya istinaden ödeme gerçekleştirilecektir.
2025K60-246748- 247719	Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı İzleme ve Raporlama	2025-2025	1.700.000		1.700.000	0	% 0,0	Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı İzleme ve Raporlama işi Faaliyetleri Kapsamında Olgunluk Modeli Uygulanması ve İzleme Sistemi Geliştirilmesi Hizmet Alımı işi için yapılacak ihaleye esas Teknik Şartname hazırlama ve Piyasa Araştırması süreçleri devam ettirilmektedir.

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.03.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2025K60-259557	Merkezi Yapay Zeka Çözümleri (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2025-2026	10.000.000		5.000.000	0	% 0,0	Ekran Kartı (GPU) Destekli Sunucu Temini İşi için Proday Bilişim Teknolojileri A.Ş ile 07.03.2025 tarihinde 2.682.000 TL + KDV bedelli sözleşme imzalanmıştır. Firmanın sunucuları teslim etmesi beklenmektedir. Herhangi bir ödeme yapılmamıştır.
2024K08-226946	Yerel Yönetimlerde Akıllı Şehir Dönüşüm Destegi (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2025	4.670.000	1.870.000	2.800.000	0	% 0,0	2025 yılında proje kapsamında herhangi bir hakediş gerçekleştirilmemiştir.
2024K10-226936	Ulusal Çevre Bilgi Sistemine Modül Eklenmesi (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2025	16.600.000	3.600.000	13.000.000	0	% 0,0	Proje ödeneği,“Bilişim Personeli Hizmeti Alım” İşi kapsamında iş artışı olarak değerlendirilmektedir. İş artışı sözleşmesi 10.03.2025 tarihinde imzalanmıştır.
5 Proje		06 ve 07 TOPLAM	290.600.000	127.500.000	163.100.000	0	% 0,0	
5 Proje		DÖNER SERMAYE	483.597.000	54.897.000	318.700.000	30.634.881	% 9,6	
		GENEL TOPLAM	774.197.000	182.397.000	481.800.000	30.634.881	% 6,4	

AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.03.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-18396	Çevre ve İklim Değişikliği Operasyonel Programı (AB) (Çevre Sektörü) <i>AB katkısı</i>	2018-2026	72.840.000	53.840.000	9.000.000	2.143.089	% 23,8	Projenin 4 adet bileşeni vardır. Bunlardan DEP Sözleşmesi Mart 2022 itibariyle sona ermiştir. 2.Bileşen olan teknik yardım sözleşmesinin nihai raporu 11/12/2024 tarihinde onaylanmıştır. Nihai ödemesi 21/01/2025 tarihinde yapılmıştır. Geri kalan 2 bileşenin uygulaması devam etmektedir. Dört bileşenden biri olan 2. teknik yardım projesinin uygulama aşaması 2024 Yılı Eylül ayında başlamış olup, devam etmektedir.
			453.318.000	340.836.000	55.545.000	12.144.170	% 21,9	
2019K05-93010	IPA Altyapı Yatırımları Programı (AB) (İçmesuyu Sektörü)	2019-2026	4.985.968.000	4.465.918.000	490.257.000	94.795.406	% 19,3	
	AB Hibesi		4.238.635.000	3.796.635.000	416.697.000	80.576.094	% 19,3	
	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hibesi		308.518.000	275.118.000	31.480.000	5.933.509	% 18,8	
	Mahalli İdare Katkısı		438.815.000	394.165.000	42.080.000	8.285.803	% 19,7	
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	72.840.000	53.840.000	9.000.000	2.143.089	% 23,8	
AB KATKISI			453.318.000	340.836.000	55.545.000	12.144.170	% 21,9	
İçmesuyu Sektörü Projesi			4.985.968.000	4.465.918.000	490.257.000	94.795.406	% 19,3	

2019K05-93010 nolu "IPA Altyapı Yatırımları Programı (AB)" Projesi Detay Programı Gerçekleşme Bilgileri

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.03.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2019K05-93010- 103430	Çankırı Su ve Atıksu Tesisi	2019-2026	822.962.000	749.978.000	70.056.000	15.904.092	% 22,7	Proje kapsamında yer alan yapım işlerinin uygulama aşaması devam etmektedir.
	AB Hibesi		699.515.000	637.489.000	59.541.000	13.518.478		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		49.385.000	44.995.000	4.210.000	954.246		
	Mahalli İdare Katkısı		74.062.000	67.494.000	6.305.000	1.431.368		
2019K05-93010- 103433	Giresun Atıksu Tesisi	2019-2026	1.062.788.000	1.017.932.000	42.550.000	37.326.499	% 87,7	Proje kapsamında yer alan yapım işlerinin uygulama aşaması devam etmektedir. Avro kuru ve proje süresi değişiklikleri sebebiyle harcama oranlarında farklılık görülmektedir.
	AB Hibesi		903.363.000	865.244.000	36.161.000	31.727.524		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		63.775.000	61.075.000	2.560.000	2.239.590		
	Mahalli İdare Katkısı		95.650.000	91.613.000	3.829.000	3.359.385		
2019K05-93010- 103441	Rize Su ve Atıksu Tesisi	2019-2026	1.023.198.000	964.517.000	50.802.000	8.793.617	% 17,3	Proje kapsamında yer alan yapım işlerinin uygulama aşaması devam etmektedir.
	AB Hibesi		869.713.000	819.842.000	43.180.000	7.474.574		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		61.400.000	57.870.000	3.050.000	527.617		
	Mahalli İdare Katkısı		92.085.000	86.805.000	4.572.000	791.426		
2019K05-93010- 103447	Trabzon Su Tesisi	2019-2026	747.880.000	691.651.000	54.436.000	0	% 0,0	Proje kapsamında yer alan yapım işinin uygulama aşaması devam etmektedir.
	AB Hibesi		635.693.000	587.905.000	46.267.000	0		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		44.878.000	41.498.000	3.270.000	0		
	Mahalli İdare Katkısı		67.309.000	62.248.000	4.899.000	0		
2019K05-93010- 149593	Suluova Entegre Su Tesisi	2020-2026	701.184.000	427.729.000	268.578.000	32.771.198	% 12,2	Proje kapsamında ; Müşavirlik işi sözleşmesi 30.08.2023 tarihinde başlamıştır. 2. yapım işi olan yağmursuyu hatları yapımı işinin geçici kabulü 30.11.2024 tarihinde yapılmıştır. 1. yapım işi olan atıksu arıtma tesisi yapım işi ise 22.01.2024 tarihinde başlamıştır.Uygulama aşaması devam etmektedir.
	AB Hibesi		596.589.000	364.155.000	228.290.000	27.855.518		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		46.690.000	28.230.000	18.130.000	2.212.056		
	Mahalli İdare Katkısı		57.905.000	35.344.000	22.158.000	2.703.624		
2019K05-93010- 149594	Doğubayazıt Atıksu Tesisi	2019-2026	627.956.000	614.111.000	3.835.000	0	% 0,0	Proje kapsamında yer alan kollektör hatları ve yağmursuyu toplama hattı yapım işinin geçici kabulü 03.03.2024 tarihinde yapılmıştır. 1. yapım işi olan atık su arıtma tesisi inşaatının uygulama aşaması devam etmektedir. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir.
	AB Hibesi		533.762.000	522.000.000	3.258.000	0		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		42.390.000	41.450.000	260.000	0		
	Mahalli İdare Katkısı		51.804.000	50.661.000	317.000	0		

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.03.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2025F00-261992	Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Proje Temini (Turizm Sektörü)	2025-2025	15.000.000		15.000.000	0	% 0,0	2025 yılı yatırım programı doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.
2025F00-261992-261993	Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Proje Temini	2025-2025	15.000.000		15.000.000	0	% 0,0	"Eğirdir Gölü Çevre Düzenleme Projesi Hizmet Alım İşi" nin ön hazırlıkları (Teknik Şartname ve Yaklaşık Maliyet İşlemleri) tamamlanmış olup ihalesi 2.200.000.00 TL (KDV Hariç) bedelle 26/03/2025 günü gerçekleştirilmiştir. İş devam etmektedir.
2021F00-161821	Dalyan Kanalları Kıyı Düzenleme (Turizm Sektörü)	2021-2027	155.600.000	35.600.000	30.000.000	0	% 0,0	2025 yılı yatırım programı doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.
2023F00-198824	Edremit Körfezi Doğal Yaşam Parkı (Turizm Sektörü)	2023-2027	29.000.000	0	1.000	0	% 0,0	2025 yılı yatırım programı doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.
2025F00-254757	Eğirdir Gölü Çevre Düzenleme Yapımı (Turizm Sektörü)	2025-2027	40.750.000		14.999.000	0	% 0,0	2025 yılı yatırım programı doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.
2025F00-254761	Seydikemer Çevre Düzenleme Yapımı (Turizm Sektörü)	2025-2027	40.816.000		20.000.000	0	% 0,0	2025 yılı yatırım programı doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.
2018K05-18615	Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini (**.Döner Sermaye) (İçmesuyu Sektörü)	2018-2027	398.171.000	120.000.000	78.420.000	0	% 0,0	2025 yılı yatırım programı doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.
2018K05-18615-63117	Muhtelif Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini	2018-2027	160.000.000	45.000.000	30.000.000	0	% 0,0	2025 yılı yatırım programı doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.
2018K05-18615-141350	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde İçmesuyu Temini	2020-2027	238.171.000	75.000.000	48.420.000	0	% 0,0	2025 yılı yatırım programı doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.03.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K06-161764	Korunan Alanlarda Atıksu Yönetimi (*Döner Sermaye) (Kanalizasyon Sektörü)	2021-2027	369.224.000	87.000.000	58.451.000	0	% 0,0	2025 yılı yatırım programı doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.
2021K06-161764- 199492	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Atıksu Yönetimi	2022-2027	225.000.000	55.000.000	30.000.000	0	% 0,0	"İhlara (Aksaray) Belediyesi İlave Kanalizasyon Şebeke Hattı 1. Etap Yapım İşi" kapsamında İhlara (Aksaray) Belediye Başkanlığıyla 5.000.000,00 TL bedelli mali katkı protokolü imzalanmış olup ihale süreci devam etmektedir.
2021K06-161764- 199500	Muhtelif Korunan Alanlarda Atıksu Yönetimi	2023-2027	144.224.000	32.000.000	28.451.000	0	% 0,0	2025 yılı yatırım programı doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.
2017K09-3807	Korunan Alanlar Planlama Çalışmaları (Şehirleşme Sektörü)	2017-2026	52.524.000	33.500.000	16.024.000	0	% 0,0	
2017K09-3807- 92807	Korunan Alanlarda Halihazır Harita Alımı	2019-2026	13.705.000	8.000.000	4.705.000	0	% 0,0	2025 yılı yatırım programı doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.
2017K09-3807- 92808	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı	2019-2026	18.996.000	13.500.000	4.836.000	0	% 0,0	2025 yılı yatırım programı doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.
2017K09-3807- 92808	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı (* 07-Sermaye Transferi Ödeneği)	2019-2026	6.823.000	4.000.000	2.483.000	0	% 0,0	
2017K09-3807- 92809	Korunan Alanlarda İmar Uygulaması (* 07-Sermaye Transferi Ödeneği)	2019-2026	13.000.000	8.000.000	4.000.000	0	% 0,0	2025 yılı yatırım programı doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.03.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K10-169752	Tür ve Habitat Koruma-İzleme ve Uygulama	2021-2026	36.180.000	19.680.000	12.000.000	0	% 0,0	
2021K10-169752-183737	Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Sulak Alan ve Karasal Alan Ekosistem Rehabilitasyon	2022-2025	20.180.000	17.680.000	2.500.000	0	% 0,0	2025 yılı yatırım programı doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.
2021K10-169752-228254	Tuz Gölü ÖÇKB Tür ve Habitatların Araştırılması, Korunması ve İzlenmesi	2024-2026	12.000.000	2.000.000	8.000.000	0	% 0,0	2025 yılı yatırım programı doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.
2021K10-169752-246728	Pamukkale Travertenlerindeki Mikroorganizmaların İzlenmesi ve Araştırılması	2025-2026	4.000.000		1.500.000	0	% 0,0	2025 yılı yatırım programı doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.
2021K10-161752	Korunan Alanlarda Yönetim Planı Hazırlama (Çevre Sektörü)	2021-2025	11.500.000	3.420.000	8.080.000	0	% 0,0	2025 yılı yatırım programı doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.
2021K10-161752-225373	Karaburun-İldır Körfezi ÖÇKB Sosyo Ekonomik Araştırma ve Yönetim Planı Hazırlama	2024-2025	6.200.000	990.000	5.210.000	0	% 0,0	2025 yılı yatırım programı doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.
2021K10-161752-228257	Ayder Yaylası Doğal Sit Alanının Yönetim Planının Hazırlanması	2024-2025	2.800.000	1.260.000	1.540.000	0	% 0,0	2025 yılı yatırım programı doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.
2021K10-161752-236211	Karaburun-İldır Körfezi ÖÇKB Kıyı ve Denizel Alan Yönetim Planının Hazırlanması	2024-2025	2.500.000	1.170.000	1.330.000	0	% 0,0	2025 yılı yatırım programı doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.03.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K10-188090	Marmara Denizi ve Adalar ÖÇKB Koruma ve Araştırma (*.*.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2022-2025	16.794.000	7.794.000	9.000.000	6.466.074	% 71,8	Proje tamamlanmış olup, tüm hakedişleri ödenmiştir.
2024K10-225412	Marmara Denizinde Pina Koruma ve İzleme (*.*.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2024-2025	2.900.000	1.200.000	1.700.000	0	% 0,0	2. yıl ön raporu teslim edilmiştir. Hakediş ödeme aşamasındadır.
2017K10-3827	Tabiat Varlıkları ve Potansiyel Doğal Sit Alanları Değerlendirme (Çevre Sektörü)	2017-2026	15.500.000	6.500.000	4.000.000	0	% 0,0	2025 yılı yatırım programı doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.
2017K10-3827- 20858	Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Araştırılması, Koruma Stratejilerinin Geliştirilmesi, Tanıtımı ve Kapasite Arttırımı	2017-2026	15.500.000	6.500.000	4.000.000	0	% 0,0	
2022K10-190089	İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizliği (Çevre Sektörü)	2022-2027	3.012.837.000	890.190.000	592.000.000	100.014.623	% 16,9	2025-1 numaralı hakediş ödenmiş olup iş devam etmektedir. Mart 2025 itibariyle mali gerçekleşme oranı % 16,9'tur.
	Genel Bütçe Ödeneği (07.Sermaye Transferi Ödeneği)		1.193.737.000	271.090.000	250.000.000	87.899.000	% 35,2	
	Döner Sermaye Ödeneği		1.819.100.000	619.100.000	342.000.000	12.115.623	% 3,5	
	Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Katkısı		1.285.000.000	485.000.000	250.000.000	42.233.454	% 16,9	

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.03.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024K10-225401	İklim Değişikliğinin Tuzgölü ÖÇKB'ye Etkisi (Çevre Sektörü)	2024-2026	8.500.000	2.670.000	3.700.000	0	% 0,0	2025 yılı yatırım programı doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.
2024K10-225402	İklim Değişikliğinin Salda Gölü ÖÇKB'ye Etkisi (Çevre Sektörü)	2024-2026	6.275.000	1.600.000	2.600.000	0	% 0,0	2025 yılı yatırım programı doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.
2024K10-225410	Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Koruma ve İzleme (Çevre Sektörü)	2024-2027	33.300.000	0	9.000.000	0	% 0,0	2025 yılı yatırım programı doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.
2024K10-225417	Anıt Ağaç Envanteri, Budanması ve Rehabilitasyonu (**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2024-2026	10.500.000	1.500.000	4.000.000	0	% 0,0	2025 yılı yatırım programı doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.
2025K10-246738	Derin Su Sert Mercanları Biyoçeşitlik Tespiti (**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2025-2025	2.700.000		2.700.000	0	% 0,0	Proje hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
2025K10-246740	Metruk Tuzlası Sulakalan Rehabilitasyonu (**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2025-2025	15.000.000		15.000.000	0	% 0,0	2025 yılı yatırım programı doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.03.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2025K10-246685	Nesli Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi (**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2025-2026	23.000.000		16.000.000	0	% 0,0	
2025K10-246685-246686	Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2025-2025	1.000.000		1.000.000	0	% 0,0	2025 yılı yatırım programı doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.
2025K10-246685-246687	Fethiye-Göcek ÖÇKB Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2025-2025	1.000.000		1.000.000	0	% 0,0	2025 yılı yatırım programı doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.
2025K10-246685-246688	Patara ÖÇKB Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2025-2025	1.000.000		1.000.000	0	% 0,0	2025 yılı yatırım programı doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.
2025K10-246685-246689	Belek ÖÇKB Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2025-2025	1.000.000		1.000.000	0	% 0,0	2025 yılı yatırım programı doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.
2025K10-246685-246690	Göksu Deltası ÖÇKB Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2025-2025	1.500.000		1.500.000	0	% 0,0	2025 yılı yatırım programı doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.
2025K10-246685-246744	Kum Zambağı Koruma ve İzleme	2025-2025	3.500.000		3.500.000	0	% 0,0	2025 yılı yatırım programı doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.
2025K10-246685-246745	Göcek Semenderi Koruma ve İzleme	2025-2025	2.000.000		2.000.000	0	% 0,0	2025 yılı yatırım programı doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.
2025K10-246685-246746	Datça Hurması Koruma ve İzleme	2025-2026	4.000.000		1.500.000	0	% 0,0	2025 yılı yatırım programı doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.
2025K10-246685-246747	Gölbaşı ÖÇKB Sevgi Çiçeği Koruma ve İzleme	2025-2026	3.500.000		1.500.000	0	% 0,0	2025 yılı yatırım programı doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.
2025K10-246685-246752	Karakulak Popülasyonlarının İzlenmesi ve Araştırılması	2025-2026	4.500.000		2.000.000	0	% 0,0	2025 yılı yatırım programı doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.03.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2025K10-246753	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Araştırma (*.*.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2025-2027	14.000.000		2.500.000	0	% 0,0	
2025K10-246753- 246754	Göksu Deltası ÖÇKB Karasal Alanlarda Biyçeşitlilik Araştırma	2025-2027	4.500.000		750.000	0	% 0,0	2025 yılı yatırım programı doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.
2025K10-246753- 246757	Uzungöl ÖÇKB Denizel ve Karasal Alanlarında Biyçeşitlilik Araştırma	2025-2027	5.000.000		1.000.000	0	% 0,0	2025 yılı yatırım programı doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.
2025K10-246753- 246759	Fethiye-Göcek ÖÇKB Karasal Alanlarında Biyçeşitlilik Araştırma	2025-2027	4.500.000		750.000	0	% 0,0	2025 yılı yatırım programı doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.
2025K10-246766	Marmara Denizi ve Adalar ÖÇKB Mercan Restorasyon (*.*.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2025-2026	5.250.000		3.000.000	0	% 0,0	Proje hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
2025K10-246767	Marmara Denizi ve Adalar ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama (*.*.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2025-2027	24.000.000		6.000.000	0	% 0,0	Proje hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
2025K10-246771	Marmara Denizi ve Adalar ÖÇKB Deniz Çayırı Koruma (*.*.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2025-2026	8.000.000		4.000.000	0	% 0,0	Proje hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
2025K10-246776	Erdek Körfezi Pina Katılımı ve Büyüme Tespiti (*.*.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2025-2026	9.000.000		4.500.000	0	% 0,0	Proje hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.03.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği							
13 Proje		06 ve 07 TOPLAM	1.638.682.000	374.060.000	385.404.000	87.899.000	% 22,8	
14 Proje		DÖNER SERMAYE	2.717.639.000	836.594.000	547.271.000	18.581.697	% 3,4	
		GENEL TOPLAM	4.356.321.000	1.210.654.000	932.675.000	106.480.697	% 11,4	
1 Proje		Belediye Katkısı	1.285.000.000	485.000.000	250.000.000	42.233.454	% 16,9	
		Kamu laştırma	0	0	0	0		

YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.03.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2003K08-656	Yerel Yönetimler Bilgi Tabanı (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2003-2027	8.100.000	5.100.000	650.000	169.576	% 26,1	YERELBİLGİ Sistemi ile her yıl 11 adet form düzenli olarak toplanmaktadır. Ayrıca yıl içerisinde ihtiyaç olan veriler Sistem ile toplanmaktadır.
2017K08-3797	Büyükşehir Belediyelerinde Hizmet Sunum Yöntemlerinin Geliştirilmesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2026	20.000.000	6.500.000	5.000.000	0	% 0,0	Söz konusu proj ile ilgili olarak 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçları beklenmişti. Yıl içinde herhangi bir harcama yapılmamıştır. Ancak geline nokta Cumhurbaşkanlığının 2024/7 Sayılı ve Tasarruf Tedbirleri Konulu Genelgesi yayımlanmış olup yapılacak ihaleler durdurulmuştur.
2025K07-245708	Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) (Dipnot: 637) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2025-2025	7.500.000.000		7.500.000.000	0	% 0,0	2025 Yılı KÖYDES Projesi usul ve Esaslarına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ve ödenek dağılımlarına ilişkin Karar yayımlanmadığından harcama yapılmamıştır.
3 Proje		06 ve 07 TOPLAM	7.528.100.000	11.600.000	5.650.000	169.576	% 3,0	

Dipnot: 231

36-12.31-01-07.03 tertibinde yer alan ödenek, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine aktarılacak olup iller bazında dağılımı, kullanılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı tarafından karara bağlanacaktır.

MİLLÎ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.03.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2025K01-246700	Muhtelif İşler (Genel İdare Sektörü)	2025-2025	20.500.000		20.500.000	0	% 0,0	
2025K01-246700- 246701	Harita Alımları	2025-2025	250.000		250.000	0	% 0,0	
2025K01-246700- 246702	Plan, Proje Alımları	2025-2025	250.000		250.000	0	% 0,0	
2025K01-246700- 246703	Kadastro Çalışmaları ve Tescil İşlemleri	2025-2025	20.000.000		20.000.000	0	% 0,0	
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Genel İdare Sektörü)	2025-2027			335.000.000	234.727.504	% 70,1	
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Çevre Sektörü)	2025-2027			10.000.000	1.738.485	% 17,4	
1 Proje		06 ve 07 TOPLAM	20.500.000	0	20.500.000	0	% 0,0	
		Kamu laştırma	0	0	345.000.000	236.465.989	% 68,5	

ÇÖLLEŞME VE EREZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.03.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023A05-196779	Doğal Kaynakların İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (Ormancılık Sektörü)	2023-2027	52.425.000	8.900.000	19.500.000	0	% 0,0	Ana Proje ile ilgili detaylı açıklama alt projelerde verilmiştir.
2023A05-196779-196780	UASİS İzleme ve Değerlendirme	2023-2026	33.520.000	6.500.000	17.400.000	0	% 0,0	UASİS 2.Yazılım bakım hizmeti işi alımı kapsamında süreçler devam etmektedir. 2023 yılı arazi örtüsü haritasının üretilmesi işi kapsamında veri entegrasyonu devam etmektedir.
2023A05-196779-196781	Erozyon Kaynaklı Toprak Kayıpları İzleme Sistemi	2023-2027	3.255.000	1.250.000	600.000	0	% 0,0	DEMİS ve UDREMİS için veri tabanı güncelleme iş ve işlemlerine 2025 yılının 2. çeyreğinde başlanması planlanmaktadır.
2023A05-196779-225368	Fırat-Dicle Havzaları Kum ve Toz Kaynak Alanlarının Değişimlerinin İncelenmesi	2024-2026	15.650.000	1.150.000	1.500.000	0	% 0,0	Proje kapsamında yapay zeka kodlarını çalıştırabilecek bir sunucunun alınması planlanmaktadır. Bu yapay zeka sunucusu ile 2024 yılında pilot sahada geliştirilmiş derin öğrenme algoritmalarının farklı yıllar için çalıştırılması planlanmaktadır. Ayrıca, hizmet alımı ile Aerosol Optik Derinliği (AOD) ve yağış gibi atmosferik analizlerim yaptırılması planlanmaktadır. AOD analizleri ile kum ve toz fırtınalarının sayısı ve şiddeti üzerine çalışmalar yapılacaktır. Yağış, sıcaklık, yüzey sıcaklığı ve diğer benzer analizler ile tahrip olmuş alanların Kum ve Toz Fırtınaları (KTF) kaynak alanı olması durumu tespit edilecektir. Yapay zeka sunucusu mal alımı ve atmosferik analizler hizmet alımı için piyasa fiyat araştırma ve literatür taraması yapılmaktadır. 2025 yılı ikinci çeyreğinde donanımın alınması planlanmaktadır. Üçüncü çeyreğinde hizmet alımı ihalesi yapılacak ve iş yılın dördüncü çeyreğinde tamamlanacaktır.

ÇÖLLEŞME VE EREZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.03.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024A05-229765	Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (Ormancılık Sektörü)	2024-2027	177.200.000	27.200.000	50.500.000	0	% 0,0	Ana Proje ile ilgili detaylı açıklama alt projelerde verilmiştir.
2024A05-229765- 229766	Erozyon, Sel, Çığ, Kaya Yuvarlanması ve Heyelanla Mücadele	2024-2027	137.200.000	27.200.000	30.500.000	0	% 0,0	Sel kontrol ve karbon yutak alan oluşturma projeleri için arazi etüt çalışmaları devam etmektedir. Evsel Atık Arıtma Çamurunun Toprak ve Bitki Gelişimi Üzerine Etkisi Projesi ile ilgili protokol ve iş birliği üzerine çalışmalara devam edilmektedir. Çevreyi koruma ve doğal kaynakları sürdürülebilir şekilde kullanma çabalarımızın bir parçası olarak; Türkiye'nin dört bir yanındaki yerel bitki örtüsü incelenerek, her kentin iklim ve ekolojik özelliklerine uygun doğal bitki türlerinin belirlenmesi ve peyzaj çalışmalarında bu bitkilerin nasıl kullanılabileceği konusunda pratik bilgiler sunulması ve sürdürülebilir kent peyzajı tasarımlarına yön vermek etmek amacıyla "Kent Peyzajında Kullanılabilecek Doğal Bitki Rehberi" kitabı hazırlanması fikri geliştirilmiştir. Her bir ilimiz için doğal bitkilerin kentsel peyzajda nasıl kullanılabileceğine dair detaylı bilgiler sunulduğu bu rehberle, iklim değişikliği, çölleşme ve erozyonla mücadele kapsamında, kentsel peyzaj düzenlemelerinde, yöreye özgü ve çevre koşullarına adaptasyon sorunu olmayan doğal bitki türlerinin tercih edilmesi teşvik edilerek, peyzaj uygulamalarının başarısını arttırmak ve uygulamaların maliyetlerini azaltarak aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmaya da katkı sağlanması hedeflenmiştir. Proje kapsamında; "Ege, Marmara, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri İllerine ait Kent Peyzajında Kullanılabilecek Doğal Bitki Rehberleri Oluşturulması Hizmet Alımı İşi" kapsamında teknik şartname hazırlanmış ve ihale hazırlıkları başlatılmıştır. Yıl sonuna kadar beş coğrafi bölgemiz rehberlerin hazırlanması tamamlanması planlanmaktadır. 20.03.2025 tarihinde Çankırı İli Orta İlçesi Kırksakal Köyü Karbon Yutak Alanı 2025 ilkbahar tamamlama hizmet alımı işinin sözleşmesi yapılmış olup çalışmalara devam edilmektedir. Entegre mikro havza rehabilitasyon projeleri hakkında potansiyel alan tespit çalışmaları devam etmektedir.
2024A05-229765- 248146	Çığ Alanlarının Sağlıklı Ekosisteme Dönüştürülmesi Modeli	2025-2026	40.000.000		20.000.000	0	% 0,0	Erzurum Palandöken Kayak Merkezi Jandarma Bölgesi Çığ Kontrol Projesi'nin ihalesi yapılmış olup sözleşme imzalanma aşamasındadır. Sivas Yıldızdağı Kayak Merkezi Çığ Tehlike Değerlendirme Projesi tamamlanmış olup ciltleme aşamasındadır.

ÇÖLLEŞME VE EREZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.03.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024A05-225371	Doğu Karadeniz Bölgesinde Entegre Doğal Kaynak Yönetimi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Hibesi (Ormancılık Sektörü)	2024-2027	63.923.000	2.203.000	21.934.000	0	% 0,0	
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	229.625.000	36.100.000	70.000.000	0	% 0,0	
1 Proje		UNDP Hibesi	63.923.000	2.203.000	21.934.000	0	% 0,0	

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.03.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K09-3813	Hizmet Binaları İnşaatı (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)							
2017K09-3813- 152319	Hizmet Binaları İnşaatı Kesin Hesabı (**.Döner Sermaye)	2020-2025	1.500.000	500.000	1.000.000	0	% 0,0	
2017K09-3813- 226070	Trabzon Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası (**.Döner Sermaye)	2024-2025	57.629.000	19.629.000	38.000.000	11.604.192	% 30,5	
2024K09-230960	Deprem Yeni İnşaat İşleri (Hatay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hizmet binası yapımı) (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2024-2026	331.700.000	0	196.700.000	0	% 0,0	

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.03.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2025K09-246691	Muhtelif İşler (Şehirleşme Sektörü)	2025-2025	19.605.000		19.605.000	0	% 0,0	
2025K09-246691- 246692	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2025-2025	9.605.000		9.605.000	0	% 0,0	
2025K09-246691- 246693	Hizmet Binası Onarımı	2025-2025	10.000.000		10.000.000	0	% 0,0	
2025K09-246691- 248158	Taşıt Alımı (HİBE)	2025-2025	1.178.000		1.178.000	0	% 0,0	Denizli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere yurtiçi hibe olarak 2 adet binek otomobil (T02) tipi taşıtın edinilmesi
2025G00-251235	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2025-2025	3.900.000		3.900.000	617.262	% 15,8	
2025G00-251235- 251239	Taşra Teşkilatına Tahsisli Lojmanların Onarımı	2025-2025	3.900.000		3.900.000	617.262	% 15,8	
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	23.505.000	0	23.505.000	617.262	% 2,6	
2 Proje		DÖNER SERMAYE	390.829.000	20.129.000	235.700.000	11.604.192	% 4,9	
		GENEL TOPLAM	414.334.000	20.129.000	259.205.000	12.221.454	% 4,7	
1 Proje		HİBE	1.178.000	0	1.178.000	0	% 0,0	

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.03.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024D00-225926	GES Kurulumu (Elmadağ 4MW Güneş Enerji Santrali Yapımı) (Yapı İşleri Genel Müd. ile Ortak Proje) (** Döner Sermaye) (Enerji Sektörü)	2024-2026	150.000.000	0	100.000.000	0	% 0,0	İhale hazırlıkları yürütülmekte olup, yaklaşık maliyet doğrultusunda proje maliyetinde revizyon yapılması için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan talepte bulunulmuştur.
2024K14-228238	Afet ve Acil Durum Lojistik Merkezi Yapımı (Yapı İşleri Genel Müd. ile Ortak Proje) (** Döner Sermaye) (Afetler Sektörü)	2024-2026	145.000.000	2.000.000	120.000.000	0	% 0,0	İhale hazırlıkları yürütülmekte olup, yaklaşık maliyet doğrultusunda proje maliyetinde revizyon yapılması için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan talepte bulunulmuştur.
2025G00-251235	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2025-2025	100.000		100.000	0	% 0,0	
2025G00-251235- 251237	Merkez Teşkilatına Tahsisli Lojmanların Onarımı	2025-2025	100.000		100.000	0	% 0,0	
1 Proje		06 ve 07 TOPLAM	100.000	0	100.000	0	% 0,0	
Proje		DÖNER SERMAYE						
		GENEL TOPLAM	100.000	0	100.000	0	% 0,0	

Not-1: "GES Kurulumu" projesi Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile ortak projedir. Ödeneği Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tablosunda toplama dahil edildi.

Not-2: "Afet ve Acil Durum Lojistik Merkezi Yapımı" projesi Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile ortak projedir. Ödeneği Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tablosunda toplama dahil edildi.