



2025 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



Mart 2026
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇİNDEKİLER

I- GENEL DEĞERLENDİRME	1
I.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları	1
I.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi	3
I.3- 2025 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme	4
I.4- 2025 Yılı Yatırım Uygulamaları Özeti	5
II- 2025 YILI PROJE UYGULAMALARI	9
II.1- Devam Eden Projeler	9
II.1.1- Kamu Yatırım Projeleri	13
II.1.2- Özel Sektör / Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler	92
II.2- Tamamlanan Projeler	93
II.2.1- Tamamlanan Projelerin Listesi	93
II.2.2- Proje Tamamlama Raporu	95
2025 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ	148
2025 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOLARI	159

I. GENEL DEĞERLENDİRME

I.1-Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları:

Bakanlığımız tarafından yürütülen yatırım projeleri genel bütçe kaynakları ve Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi kaynakları ile Avrupa Birliği'nin Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kaynaklarından finanse edilmektedir. Bakanlığımız 2025 yılı yatırım programında yer alan projelerin başlangıç ödenekleri ve yılsonu revize ödeneklerine ilişkin Yatırım Finansmanı Kaynakları bilgisi altta yer alan iki tabloda sunulmuştur.

SEKTÖRÜ- ALT SEKTÖRÜ	PROJE SAYISI	2025 Yılı Yatırım Programı Başlangıç Ödenekleri				
		06 Sermaye Gideri	07 Sermaye Transferi	08 Borç Verme	Döner Sermaye	TOPLAM
Tarım-Ormancılık	3	70.000.000 TL				70.000.000 TL
Enerji	6	5.947.000.000 TL			100.000.000 TL	6.047.000.000 TL
Turizm	5	15.000.000 TL	65.000.000 TL			80.000.000 TL
Konut	3	16.786.480.000 TL				16.786.480.000 TL
Eğitim-Yükseköğretim	1	4.018.326.000 TL				4.018.326.000 TL
Sağlık	1	910.000.000 TL				910.000.000 TL
DKH-İktisadi-Genel İdare	2	21.500.000 TL			5.000.000 TL	26.500.000 TL
DKH-İktisadi-Genel İdare (Kamulaştırma)		335.000.000 TL				335.000.000 TL
DKH-İktisadi-Bilişim Altyapısı	8	150.100.000 TL			315.900.000 TL	466.000.000 TL
DKH-Sosyal-İçmesuyu	2				78.420.000 TL	78.420.000 TL
DKH-Sosyal-Kanalizasyon	4				98.451.000 TL	98.451.000 TL
DKH-Sosyal-Kırsal Alan Planlaması	8	346.000.000 TL		80.000.000 TL		426.000.000 TL
DKH-Sosyal-Kırsal Alan Planlaması (Kamulaştırma)		45.000.000 TL				45.000.000 TL
DKH-Sosyal-Belediye Hizmetleri	5	8.150.000 TL	196.000.000 TL		2.800.000 TL	206.950.000 TL
DKH-Sosyal-Şehirleşme	11	49.206.000 TL	6.483.000 TL		255.950.000 TL	311.639.000 TL
DKH-Sosyal-Çevre	31	182.951.000 TL	268.000.000 TL		546.000.000 TL	996.951.000 TL
DKH-Sosyal-Çevre (Kamulaştırma)		10.000.000 TL				10.000.000 TL
DKH-Sosyal-Afetler	3	900.000.000 TL			155.000.000 TL	1.055.000.000 TL
TOPLAM	93	29.794.713.000 TL	535.483.000 TL	80.000.000 TL	1.557.521.000 TL	31.967.717.000 TL

SEKTÖRÜ- ALT SEKTÖRÜ	PROJE SAYISI	2025 Yılı Yatırım Programı Yıl Sonu Revize Ödeneği				
		06 Sermaye Gideri	07 Sermaye Transferi	08 Borç Verme	Döner Sermaye	TOPLAM
Tarım-Ormancılık	3	70.000.000 TL				70.000.000 TL
Enerji	6	5.947.000.000 TL			183.280.000 TL	6.130.280.000 TL
Turizm	8	15.000.000 TL	65.000.000 TL		131.000.000 TL	211.000.000 TL
Konut	3	16.786.480.000 TL				16.786.480.000 TL
Eğitim-Yükseköğretim	1	4.018.326.000 TL				4.018.326.000 TL
Sağlık	1	910.000.000 TL				910.000.000 TL
DKH-İktisadi-Genel İdare	2	21.500.000 TL			5.000.000 TL	26.500.000 TL
DKH-İktisadi-Genel İdare (Kamulaştırma)		499.000.000 TL				499.000.000 TL
DKH-İktisadi-Bilişim Altyapısı	8	155.350.000 TL			419.800.000 TL	575.150.000 TL
DKH-Sosyal-İçmesuyu	2				78.420.000 TL	78.420.000 TL
DKH-Sosyal-Kanalizasyon	4				98.451.000 TL	98.451.000 TL
DKH-Sosyal-Kırsal Alan Planlaması	8	292.750.000 TL		118.650.000 TL		411.400.000 TL
DKH-Sosyal-Kırsal Alan Planlaması (Kamulaştırma)		59.600.000 TL				59.600.000 TL
DKH-Sosyal-Belediye Hizmetleri	6	8.150.000 TL	446.000.000 TL		3.700.000 TL	457.850.000 TL
DKH-Sosyal-Şehirleşme	11	49.206.000 TL	6.483.000 TL		255.050.000 TL	310.739.000 TL
DKH-Sosyal-Çevre	31	177.701.000 TL	368.000.000 TL		968.100.000 TL	1.513.801.000 TL
DKH-Sosyal-Çevre (Kamulaştırma)		10.000.000 TL				10.000.000 TL
DKH-Sosyal-Afetler	3	900.000.000 TL			205.000.000 TL	1.105.000.000 TL
TOPLAM	97	29.920.063.000 TL	885.483.000 TL	118.650.000 TL	2.347.801.000 TL	33.271.997.000 TL

Avrupa Birliği'nin Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kaynaklarından finanse edilmekte olan projelerin 2025 yılı AB katkılarına ilişkin Yatırım Finansmanı Kaynakları bilgisi altta yer alan tabloda sunulmuştur.

SEKTÖRÜ-ALT SEKTÖRÜ	PROJE SAYISI	AB Mali İşbirliği Kapsamında Hibe Edilen Yılı Başlangıç Ödenekleri		PROJE SAYISI	AB Mali İşbirliği Kapsamında Hibe Edilen Yıl Sonu Revize Ödeneği		2025 YIL SONU HARCAMA (Ulusal Fona Aktarılan)
		PROJE TUTARI	2025 Yılı Ödeneği		PROJE TUTARI	2025 Yılı Ödeneği	
Tarım-Ormancılık	1	63.923.000 TL	21.934.000 TL	1	63.923.000 TL	21.934.000 TL	8.641.629 TL
Enerji	1	108.974.000 TL	38.141.000 TL	1	108.974.000 TL	38.141.000 TL	0 TL
DKH-Sosyal-İçmesuyu	1	4.238.635.000 TL	416.697.000 TL	1	4.238.635.000 TL	416.697.000 TL	342.225.786 TL
DKH-Sosyal-Çevre	2	673.412.000 TL	111.058.000 TL	2	673.412.000 TL	111.058.000 TL	81.889.205 TL
TOPLAM	5	5.084.944.000 TL	587.830.000 TL	5	5.084.944.000 TL	587.830.000 TL	432.756.620 TL

Diğer kamu idarelerinin yapım işlerine ilişkin olarak Bakanlığımıza devredilen projeler kapsamında da ilgili idarelerin genel ve özel bütçe kaynakları ile döner sermaye kaynakları, DAP, DOKAP ve GAP bütçe kaynakları da kullanılmaktadır.

Bu kapsamda diğer kamu idarelerinin yapım işlerine ilişkin olarak Bakanlığımıza devredilen projelerin 2025 yılı Yatırım Finansmanı Kaynakları bilgisi altta yer alan tabloda sunulmuştur.

BÜTÇE TÜRÜ	2024 Yılından Devreden Ödenek	2025 Yılında Aktarılan Ödenek	31.12.2025 Tarihi İtibariyle			2026 YILINA DEVREDİLEN ÖDENEK
			TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN ÖDENEK	
Genel Bütçeli Kurumlara Ait Ödenekler	0,00 TL	120.204.180.594,76 TL	120.204.180.594,76 TL	119.922.490.590,44 TL	281.690.004,32 TL	0,00 TL
Genel Bütçe Dışındaki Kurumlara Ait Ödenekler	338.870.376,10 TL	50.210.750.292,98 TL	50.549.620.669,08 TL	50.358.611.899,47 TL	191.008.769,61 TL	191.008.769,61 TL
TOPLAM	338.870.376,10 TL	170.414.930.887,74 TL	170.753.801.263,84 TL	170.281.102.489,91 TL	472.698.773,93 TL	191.008.769,61 TL

I.2-Kuruluşun Mevcut Üretim - Hizmet Kapasitesi:

Bakanlığımız 04.07.2011 tarihli ve 27984 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ile mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın hizmet birimleri ile mülga Çevre ve Orman Bakanlığı'nın bazı hizmet birimleri ve yeni kurulan hizmet birimlerinden müteşekkil kurulmuş olup; faaliyetlerine başlamıştır.

Ayrıca 17.08.2011 tarihli ve 28028 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile de özel bütçeli Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı kapatılarak görev, yetki ve sorumlulukları Bakanlığımıza bağlı olarak kurulan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teşkilat, görev ve yetkileri Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçilmesiyle birlikte yeniden belirlenmiştir. 10.07.2018 tarihinde yayımlanan 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda da Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü Bakanlığımız bünyesine katılmıştır.

Bunun devamında 29 Ekim 2021 tarihli ve 31643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığımızın ismi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirilmiş olup, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Bakanlığımız bünyesine katılmıştır.

2011 yılından bu yana Bakanlığımız tarafından yürütülen ve tamamlanan projelere ilişkin bilgiler alttaki tabloda sunulmuştur.

Proje Yürütülen Yıllar	Yürütülen Proje Sayısı	Tamamlanan Proje Sayısı	Projelerin Yıllık Başlangıç Ödeneği Toplamı	Projelerin Yıllık Revize Ödeneği Toplamı	Yıl Sonu Harcama Toplamı	Nakdi Gerçekleme Oranı
2011 Yılı Yatırım Programı	89	23	166.735.000,00 TL	206.142.000,00 TL	115.883.000,00 TL	%56,22
2012 Yılı Yatırım Programı	100	31	202.223.000,00 TL	192.314.000,00 TL	113.917.532,00 TL	%59,24
2013 Yılı Yatırım Programı	106	36	267.441.000,00 TL	312.441.000,00 TL	224.015.000,00 TL	%71,70
2014 Yılı Yatırım Programı	107	33	286.432.000,00 TL	288.432.000,00 TL	199.922.000,00 TL	%69,31
2015 Yılı Yatırım Programı	115	35	359.721.000,00 TL	385.955.000,00 TL	316.423.084,93 TL	%81,98
2016 Yılı Yatırım Programı	111	29	349.606.000,00 TL	410.847.000,00 TL	254.873.420,12 TL	%62,04
2017 Yılı Yatırım Programı	99	46	416.657.000,00 TL	491.590.000,00 TL	292.788.435,41 TL	%59,56
2018 Yılı Yatırım Programı	103	40	394.813.000,00 TL	635.065.561,00 TL	520.057.712,05 TL	%81,89
2019 Yılı Yatırım Programı	78	18	294.403.000,00 TL	921.755.000,00 TL	775.267.741,44 TL	%84,11
2020 Yılı Yatırım Programı	81	26	306.669.000,00 TL	467.744.000,00 TL	387.349.872,41 TL	%82,81
2021 Yılı Yatırım Programı	83	25	592.230.000,00 TL	769.270.000,00 TL	622.764.985,83 TL	%80,96
2022 Yılı Yatırım Programı	95	41	680.089.000,00 TL	1.930.457.000,00 TL	1.276.476.413,50 TL	%66,12
2023 Yılı Yatırım Programı	97	40	3.122.218.000,00 TL	4.346.170.000,00 TL	2.783.666.436,95 TL	%64,05
2024 Yılı Yatırım Programı	109	43	16.369.539.000,00 TL	17.638.477.000,00 TL	12.075.892.874,00 TL	%68,46
TOPLAM	1.373	466	23.808.776.000,00 TL	28.996.659.561,00 TL	19.959.298.508,64 TL	%68,83

I.3-2025 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen

Kapasite Artışı - Kalite Artışı - İyileşme:

2025 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulamasına Dair 9409 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ve eki 2025 yılı yatırım programı 15.01.2025 tarihli ve 32783 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımız sorumluluğunda 15 farklı sektörde yer alan 93 adet proje için yılı ödeneği olarak kamulaştırma dâhil 31.967.717.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Bakanlığımız tarafından 2025 yılı yatırım programı kapsamında yürütülen projelerde yıl içerisinde 2025 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulamasına Dair 9409 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge doğrultusunda yapılan çeşitli revizyonlar ile; proje sayısı 97 adete ulaşmış ve yılsonu revize proje ödeneği kamulaştırma dâhil 33.271.997.000,00 TL olmuştur.

Bakanlığımız sorumluluğundaki bu projelerden 27 proje yıl içerisinde tamamlanmış, olup 70 projeye ise 2026 yılında da devam edilecektir. Bu projeler için 2025 yılında tahsis edilen ödeneğin kamulaştırma dâhil 21.595.535.260,00 TL’si kullanılmıştır.

Öte yandan; mülga 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında diğer kamu idarelerinin yapım işlerine ilişkin olarak Bakanlığımıza devredilen projeler kapsamında 2025 yılında;

- Diğer Genel Bütçeli İdarelerin bütçelerinden Bakanlık bütçesine aktarılan 120.204.180.594,76 TL tutarındaki yatırım ödeneğinin 119.922.490.590,44 TL'si kullanılmıştır. Kullanılmayan 281.690.004,32 TL ödenek yılsonunda iptal olmuştur.
- Genel Bütçe dışındaki Kamu İdareleri bütçelerinden Bakanlık bütçesine yapılan ödenek aktarmaları karşılığı Bakanlık bütçesine ödenek kaydı kapılan 50.210.750.292,98 TL ödenek ile 2024 yılında kullanılmayarak 2025 yılına devir eden 338.870.376,10 TL ödenekten (toplam 50.549.620.669,08 TL) 50.358.611.899,47 TL harcama yapılmış ve geri kalan 191.008.769,61 TL ödenek 2026 yılına devir ettirilmiştir.

I.4-2025 Yılı Yatırım Uygulamaları Özeti:

Bakanlığımıza 2025 Yılı Yatırım Programında yılı ödeneği olarak kamulaştırma dâhil 31.967.717.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yapılan revizeler sonucunda ödenek tutarı kamulaştırma dâhil 33.271.997.000,00 TL olmuştur.

Revize ödeneğin kamulaştırma dâhil 21.595.535.260,00 TL'si harcanmış olup Bakanlık genelinde %64,91 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.

Bakanlığımız yatırım projeleri gerçekleştirmelerini sektörel bazda değerlendirdiğimizde;

- **Tarım-Ormanlık Sektörü:** 2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımız sorumluluğunda yürütülmek üzere 3 adet projeye yer verilmiştir. 2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza 2 proje için genel bütçeden tahsis edilen 70.000.000 TL ödeneğin 58.382.025 TL'si harcanmıştır. %83,40 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır. Diğer proje ise, Avrupa Birliği'nin Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kaynaklarından finanse edilmektedir. Bu projeler için 2025 yılı AB katkısı olarak tahsis edilen 21.934.000 TL hibe ödeneğinden 8.641.629 TL'si harcanmıştır. %39,40 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.
- **Enerji Sektörü:** 2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımız sorumluluğunda yürütülmek üzere 6 adet projeye yer verilmiştir. Projelerden bir tanesi genel bütçe ödeneği ile yürütülen proje olup, bu kapsamda 2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza tahsis edilen 1.000.000 TL ödeneğin 955.020 TL'si harcanmıştır. %95,50 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır. Kalan projelerden bir tanesi döner sermaye ödeneği ile yürütülen proje olup, bu kapsamda 2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza tahsis edilen 100.000.000 TL ödenek, yıl içerisinde 183.280.000 TL olarak revize edilmiş olup revize ödenekten harcama yapılmamıştır. Kalan projelerden 3 tanesi Dünya Bankası kredisi ve hibesi ile yürütülmek üzere programda yer almaktadır. Bu projeler için, 2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza 5.946.000.000 TL kredi ödeneği ve 25.300.000 TL hibe ödeneği (toplam: 5.971.300.000 TL) tahsis edilmiştir. Kredi ödeneğinden 3.895.389.286 TL ve hibe ödeneğinden 25.300.000 TL (toplam: 3.920.689.286 TL) harcama yapılmıştır. %65,65 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.

Son proje ise, Avrupa Birliği'nin Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kaynaklarından finanse edilmektedir. Bu projeler için 2025 yılı AB katkısı olarak tahsis edilen 38.141.000 TL hibe ödeneğinden harcama yapılmamıştır.

- **Turizm Sektörü:** 2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımız sorumluluğunda yürütülmek üzere 5 adet projeye yer verilmiştir. Yıl içerisinde döner sermaye kaynaklarından karşılanmak üzere eklenen 3 adet proje ile proje sayısı 8 e çıkmıştır. 2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza 5 proje için genel bütçeden tahsis edilen 80.000.000 TL ödeneğin 43.345.420 TL'si harcanmıştır. %54,18 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Yıl içerisinde döner sermaye kaynaklı olarak eklenen 3 proje için 131.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneğin 130.990.764 TL'si harcanmıştır. %99,99 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

- **Konut Sektörü:** 2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımız sorumluluğunda yürütülmek üzere 3 adet projeye yer verilmiştir. Projelerden bir tanesi genel bütçe ödeneği ile yürütülen proje olup, bu kapsamda 2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza tahsis edilen 4.000.000 TL ödeneğin 1.954.248 TL'si harcanmıştır. %48,86 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Kalan projelerden bir tanesi Dünya Bankası kredisi ile yürütülmek üzere programda yer almaktadır. Bu proje için, 2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza 13.640.800.000 TL kredi ödeneği tahsis edilmiş olup yıl içerisinde kredi ödeneği 11.690.800.000 TL olarak revize edilmiştir. Revize kredi ödeneğinden 7.099.568.931 TL harcama yapılmıştır. %60,73 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Kalan son proje ise Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı-JICA kredisi ile yürütülmek üzere programda yer almaktadır. Bu proje için, 2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza 2.617.680.000.000 TL kredi ödeneği tahsis edilmiş olup yıl içerisinde kredi ödeneği 4.567.680.000 TL olarak revize edilmiştir. Revize kredi ödeneğinden 4.377.896.514 TL harcama yapılmıştır. %95,84 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Aynı zamanda Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı-JICA kredisi ile yürütülen bu projenin genel bütçe ödenek katkısı da bulunmakta olup, 2025 yılı için genel bütçeden tahsis edilen 524.000.000 TL ödeneğin 68.409.131 TL harcama yapılmıştır. %13,05 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

- **Eğitim-Yükseköğretim Sektörü:** 2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımız sorumluluğunda yürütülmek üzere 1 adet projeye yer verilmiştir. Bu proje Dünya Bankası kredisi ile yürütülmek üzere programda yer almaktadır. Bu proje için, 2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza 4.018.326.000 TL kredi ödeneği tahsis edilmiş olup kredi ödeneğinden 1.469.719.545 TL harcama yapılmıştır. %36,58 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

- **Sağlık Sektörü:** 2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımız sorumluluğunda yürütülmek üzere 1 adet projeye yer verilmiştir. Bu proje Dünya Bankası kredisi ile yürütülmek üzere programda yer almaktadır. Bu proje için, 2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza 910.000.000 TL kredi ödeneği tahsis edilmiş olup kredi ödeneğinden 787.868.525 TL harcama yapılmıştır. %86,58 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

- **DKH-İktisadi-Genel İdare Sektörü:** 2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımız sorumluluğunda yürütölmek üzere 2 adet projeye yer verilmiştir.
2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza tahsis edilen 26.500.000 TL (döner sermaye katkısı: 5.000.000 TL) ödeneğın 3.604.611 TL'si (döner sermaye katkısı: 2.611.378 TL) harcanmış olup %13,60 nakdi gerçekteşme sağlanmıştır.
Ayrıca bu sektör için tahsis edilen 335.000.000 TL kamulaştırma ödeneğı, yıl içerisinde 499.000.000 TL olarak revize edilmiştir. Revize ödeneğın 472.790.931 TL'si harcanmış olup %94,75 nakdi gerçekteşme sağlanmıştır.
- **DKH-İktisadi-Bilişim Altyapısı Sektörü:** 2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımız sorumluluğunda yürütölmek üzere 8 adet projeye yer verilmiştir.
2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza tahsis edilen 466.000.000 TL (döner sermaye katkısı: 315.900.000 TL) ödenek, yıl içerisinde 575.150.000 TL olarak revize edilmiş (döner sermaye katkısı: 419.800.000 TL) ve revize ödeneğın 561.242.522 TL'si (döner sermaye katkısı: 408.521.613 TL) harcanmış olup %97,58 nakdi gerçekteşme sağlanmıştır.
- **DKH-Sosyal-İçmesuyu Sektörü:** 2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımız sorumluluğunda yürütölmek üzere 1 adet projeye yer verilmiştir.
2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza tahsis edilen 78.420.000 TL döner sermaye ödeneğının 50.000.000 TL'si harcanmış olup %63,76 nakdi gerçekteşme sağlanmıştır.
Ayrıca bu sektörde yerel yönetimlerin içmesuyu yatırımları için Avrupa Birliğı'nin Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kaynaklarından finanse edilen 1 adet proje yürütölmektedir. Bu projeye 2025 yılında AB Hibesi olarak tahsis edilen 416.697.000 TL ödeneğın 342.225.786 TL'si, Çevre, Şehircilik ve İklim Değışikliğı Bakanlığı Hibesi olarak tahsis edilen 31.480.000 TL ödeneğın 25.307.217 TL'si, Mahalli İdare Katkısı olarak tahsis edilen 42.080.000 TL ödeneğın 35.085.569 TL'si harcanmıştır. Toplam ödenek tahsisi 490.257.000 TL olup, bu ödeneğın toplam 402.618.572 TL'si harcanmış olup %82,12 nakdi gerçekteşme sağlanmıştır.
- **DKH-Sosyal-Kanalizasyon Sektörü:** 2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımız sorumluluğunda yürütölmek üzere 4 adet projeye yer verilmiştir.
2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza tahsis edilen 98.451.000 TL döner sermaye ödeneğının 44.673.798 TL'si harcanmış olup %45,38 nakdi gerçekteşme sağlanmıştır.
- **DKH-Sosyal-Kırsal Alan Planlaması Sektörü:** 2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımız sorumluluğunda yürütölmek üzere 11 adet projeye yer verilmiştir.
2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza tahsis edilen 426.000.000 TL ödenek yıl içerisinde 411.400.000 TL olarak revize edilmiş olup, revize ödeneğın 401.959.984 TL'si harcanmıştır. %97,70 nakdi gerçekteşme sağlanmıştır.
Ayrıca bu sektör için tahsis edilen 45.000.000 TL kamulaştırma ödeneğı yıl içerisinde 59.600.000 TL olarak revize edilmiş olup, revize ödeneğın 59.509.197 TL'si harcanmıştır. %99,85 nakdi gerçekteşme sağlanmıştır.
- **DKH-Sosyal-Belediye Hizmetleri Sektörü:** 2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımız sorumluluğunda yürütölmek üzere 5 adet projeye yer verilmiştir. Yıl içerisinde eklenen 1 adet proje ile proje sayısı 6 ya çıkmıştır.
2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza tahsis edilen 206.950.000 TL (döner sermaye katkısı: 2.800.000 TL) ödenek, yıl içerisinde 457.850.000 TL olarak revize edilmiş (döner sermaye katkısı: 3.700.000 TL) ve revize ödeneğın 220.105.146 TL'si

(döner sermaye katkısı: 3.700.000 TL) harcanmış olup %48,07 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

▪ **DKH-Sosyal-Şehirleşme Sektörü:** 2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımız sorumluluğunda yürütülmek üzere 11 adet projeye yer verilmiştir.

2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza tahsis edilen 311.639.000 TL (döner sermaye katkısı: 255.950.000 TL) ödenek, yıl içerisinde 310.739.000 TL olarak revize edilmiş (döner sermaye katkısı: 255.050.000 TL) ve revize ödeneğin 274.500.078 TL'si (döner sermayeden: 228.445.750 TL) harcanmış olup %88,33 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Aynı zamanda, 2025 Yılı Yatırım Programında 298 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine istinaden arsa verilmek suretiyle hizmet binası inşaatı yaptırılması işi kapsamında 60.000.000 TL ödenek ön görülmüş olup, bu ödeneğin 3.000.000 TL'si harcanmış olup %5,00 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

▪ **DKH-Sosyal-Çevre Sektörü:** 2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımız sorumluluğunda yürütülmek üzere 31 adet projeye yer verilmiştir.

2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza tahsis edilen 996.951.000 TL (döner sermaye katkısı: 546.000.000 TL) ödenek, yıl içerisinde 1.513.801.000 TL olarak revize edilmiş (döner sermaye katkısı: 968.100.000 TL) ve revize ödeneğin 1.391.958.998 TL'si (döner sermaye katkısı: 895.774.571 TL) harcanmış olup %91,95 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Ayrıca bu sektörde yürütülen projelerden 2 proje genel bütçe ödeneğinin yanında Avrupa Birliği'nin Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kaynaklarından da finanse edilmektedir. Bunlar için 2025 yılı AB katkısı olarak tahsis edilen 111.058.000 TL ödeneğin 81.889.205 TL'si harcanmış olup %73,74 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Ayrıca bu sektörde yürütülen projelerden 1 proje genel bütçe ödeneğinin yanında Mahalli İdare Katkısı ile de finanse edilmektedir. Bu proje için 2025 yılı Mahalli İdare Katkısı olarak tahsis edilen 565.000.000 TL ödeneğin 522.885.504 TL'si harcanmış olup, %92,55 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Ayrıca bu sektör için tahsis edilen 10.000.000 TL kamulaştırma ödeneğinin 6.572.088 TL'si harcanmıştır. %65,72 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

▪ **DKH-Sosyal-Afetler Sektörü:** 2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımız sorumluluğunda yürütülmek üzere ve maliyeti döner sermaye kaynaklarından karşılanmak üzere 2 adet projeye yer verilmiştir. Aynı zamanda dış proje kredisi ile yürütülmek üzere 1 adet proje daha yürütülmekte olup sektördeki toplam proje sayısı 3 adettir.

2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza tahsis edilen 155.000.000 TL döner sermaye ödeneği yıl içerisinde 205.000.000 TL olarak revize edilmiş olup, revize ödeneğin 65.495.941 TL'si harcanmıştır. %31,95 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Diğer bir proje ise Dünya Bankası kredisi ile yürütülmek üzere programda yer almaktadır. Bu proje için, Finansmanı Dünya Bankası (DB) kredisi ile Küresel Afet Azaltma ve İyileştirme Fonu (GFDRR) hibesi ile karşılanmak üzere programda yer almaktadır.

Bu proje için, 2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza 900.000.000 TL kredi ödeneği tahsis edilmiş olup bu ödenekten 147.029.138 TL harcama yapılmıştır. %16,34 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

II. 2025 YILI PROJE UYGULAMALARI

II.1-Devam Eden Projeler

2025 yılı yatırım programında yer alan ve 2026 yılı yatırım programı kapsamında da devam ettirilecek projeler listesi;

Sıra No	Proje No	Proje Adı	Proje Sahibi
1	2023A05-196779	Doğal Kaynakların İzlenmesi ve Değerlendirilmesi	Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
2	2024A05-225371	Doğu Karadeniz Bölgesinde Entegre Doğal Kaynak Yönetimi	Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
3	2024A05-229765	Çölleşme ve Erozyonla Mücadele	Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
4	2019D00-131876	Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi	Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
5	2023D00-207812	Binalarda Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi	Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
6	2023D00-215894	Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi	Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
7	2023D00-217031	Kamu Bina Stoğu Enerji Performansı Güçlendirme (AB)	Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
8	2024D00-231546	Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları-2	Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
9	2024D00-225926	GES Kurulumu (Elmadağ 4MW Güneş Enerji Santrali Yapımı)	Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Destek Hiz.Dairesi Başkanlığı
10	2021F00-161821	Dalyan Kanalları Kıyı Düzenleme	Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
11	2025F00-254757	Eğirdir Gölü Çevre Düzenleme Yapımı	Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
12	2025F00-254761	Seydikemer Çevre Düzenleme Yapımı	Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
13	2023G00-217198	Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar	Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
14	2024G00-224663	Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar (JICA)	Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
15	2021H03-255345	Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimlilik	Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

Sıra No	Proje No	Proje Adı	Proje Sahibi
16	2024I00-235103	Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimlilik	Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
17	2023K60-217018	Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS)	Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
18	2023K60-230220	Milli Emlak Bilgi Sistemi (MEBİS)	Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
19	2024K60-230228	Dijital Dönüşüm V4	Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
20	2025K60-259557	Merkezi Yapay Zeka Çözümleri	Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
21	2018K05-18615	Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini	Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
22	2019K05-93010	IPA Altyapı Yatırımları Programı Projesi (AB)	Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
23	2021K06-161764	Korunan Alanlarda Atıksu Yönetimi	Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
24	2024K06-226052	AAT Ulusal Tasarım Kriterleri Belirleme	Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
25	2024K06-226053	Endüstriyel Atıksu Profili Belirleme	Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
26	2025K06-247883	OSB Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı	Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
27	2018K07-18500	Sarıkeçili Göçebe Grubu İskânı	Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
28	2024K07-224142	Çetintepe Barajı İskânı	Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
29	2024K07-224145	Perre Antik Kenti İskânı	Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
30	2025K07-255697	Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım (08.1-Borç Verme Ödeneği)	Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
31	2025K07-245708	Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES)	Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
32	2003K08-656	Yerel Yönetimler Bilgi Tabanı	Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

Sıra No	Proje No	Proje Adı	Proje Sahibi
33	2017K08-3797	Büyükşehir Belediyelerinde Hizmet Sunum Yöntemlerinin Geliştirilmesi	Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
34	2023K08-207616	Atık Yönetimi Maliyet Belirleme	Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
35	2017K08-28036	Katı Atık Programı	Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
36	2025K08-263549	Arsuz Katı Atık Yönetimi Tesisi	Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
37	2023K09-209859	Örnek İmar Uygulamaları	Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
38	2017K09-3807	Korunan Alanlar Planlama Çalışmaları	Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
39	2017K09-3813	Hizmet Binası İnşaatı	İl Müdürlükleri, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı
40	2022K09-181929	Yerleşim Alanlarını Etkileyen Aktif Fay Zonları	Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
41	2024K09-230960	Deprem Yeni İnşaat İşleri (Hatay İl Müdürlüğü Hizmet Binası)	İl Müdürlükleri ile Strateji Geliştirme Başkanlığı
42	2024K09-234281	Bütünleşik Kıyı Alanları Planlama	Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
43	2024K09-234285	Çevre Düzeni Planı	Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
44	2025K09-249151	Kentleri İzleme Çerçevesi Pilot Çalışması	Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
45	2025K09-249153	Çevre Düzeni Planı-2	Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
46	2021K10-169752	Tür ve Habitat Koruma-İzleme ve Uygulamaları	Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
47	2021K10-161752	Korunan Alanlarda Yönetim Planı Hazırlama	Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
48	2014K10-169742	Hava Kalitesi İzleme	ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
49	2017K10-3827	Tabiat Varlıkları ve Potansiyel Doğal Sıt Alanları Değerlendirme	Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü

Sıra No	Proje No	Proje Adı	Proje Sahibi
50	2018K10-150237	Endüstriyel Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK)	Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
51	2018K10-18396	Çevre ve İklim Değişikliği Operasyonel Programı (AB)	Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
52	2018K10-43862	Hava Emisyonlarının Yönetimi	Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
53	2021K10-161745	Deniz Kirliliği Olaylarında Müdahalenin Planlanması	Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
54	2021K10-167192	Türkiye Çevre Etiket Sistemi	ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
55	2022K10-190089	İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizliği	Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
56	2023K10-198450	Egzoz Emisyon Ölçümü Takip Sistemi Modernizasyon	Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
57	2024K10-225401	İklim Değişikliğinin Tuzgölü ÖÇKB'ye Etkisi	Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
58	2024K10-225402	İklim Değişikliğinin Salda Gölü ÖÇKB'ye Etkisi	Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
59	2024K10-225410	Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Koruma ve İzleme	Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
60	2024K10-225417	Anıt Ağaç Envanteri, Budanması ve Rehabilitasyonu	Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
61	2025K10-246685	Nesli Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi	Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
62	2025K10-246753	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Araştırma	Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
63	2025K10-246766	Marmara Denizi ve Adalar ÖÇKB Mercan Restorasyon	Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
64	2025K10-246767	Marmara Denizi ve Adalar ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama	Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
65	2025K10-246771	Marmara Denizi ve Adalar ÖÇKB Deniz Çayırı Koruma	Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
66	2025K10-246776	Erdek Körfezi Pina Katılımı ve Büyüme Tespiti	Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü

Sıra No	Proje No	Proje Adı	Proje Sahibi
67	2025K10-246784	Sürekli İzleme Merkezi Modernizasyonu	ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
68	2025K10-247998	Denizcilik Atıkları Uygulamasının Geliştirilmesi, Bakım ve Onarımı	Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
69	2021K14-172248	Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimlilik	Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
70	2024K14-228238	Afet ve Acil Durum Lojistik Merkezi Yapımı	Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Destek Hiz.Dairesi Başkanlığı

II.1.1-Kamu Yatırım Projeleri

1. 2023A05-196779... Doğal Kaynakların İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Tarım-Ormancılık Sektöründe 52.425.000 TL proje tutarı ve 19.500.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. 2025 yılı ödeneği yıl içerisinde 16.935.000 TL olarak revize edilmiştir.

Revize proje ödeneğinin 16.323.328 TL si harcanmıştır. Projede %96,39 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Toprağın korunması, erozyonla mücadele edilmesi ve bu kapsamda değerlendirme sistemlerinin kurulması Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğümüzün görevleri arasında yer almaktadır. Bu sebeple doğal kaynakların izlenmesi ve değerlendirilmesi çölleşme ve erozyonla mücadele kapsamında büyük önem arz etmektedir.

Projenin **3 adet alt projesi** bulunmaktadır.

Bunlar;

196780-UASİS İzleme ve Değerlendirme

Alt projeye 2025 Yılı Yatırım Programında 33.520.000 TL proje tutarı ve 17.400.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. 2025 yılı ödeneği yıl içerisinde 15.230.000 TL olarak revize edilmiştir.

Revize proje ödeneğinin 14.649.328 TL si harcanmıştır. Projede %96,19 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Ülkemize özgü arazi örtüsü sınıflarını yapay zekâ ve makine öğrenmesi teknolojilerini kullanarak yarı otomatik olarak üretecek ve izleme ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla başlayan Ulusal Arazi Örtüsü Sınıflandırma ve İzleme Sistemi (UASİS) 2022 Yılı Aralık ayı itibarı ile tamamlanmıştır. Geliştirilen sistem ile 2021 yılı Ulusal Arazi Örtüsü Haritası ve 2023 yılı Ulusal Arazi Örtüsü Haritası nihai olarak üretilmiştir.

Sistemin bir bileşeni olarak geliştirilen modüller ile sistem tarafından belirlenen alanlar üzerinde veri etiketleme ve düzenleme çalışması yapılarak sisteminin yapay zekâ ve makine öğrenmesi algoritmaları ile ürettiği mevcut haritanın hem de daha sonraki yıllarda üretilecek haritaların kalitesini ve doğrulunun artırılması amacıyla 2025 yılında Ulusal Arazi Örtüsü Sınıflandırma ve İzleme Sistemi (UASİS) üzerinde etiketleme ve düzenleme hizmet alımı işi tamamlanmıştır. Ayrıca sistemin kesintisiz bir şekilde idamesinin sağlanması amacıyla 2024 yılında imzalanan "UASİS Yazılımı 1.Bakım Hizmeti" sözleşmeye uygun olarak 2025 yılında tamamlanmış ve "UASİS Yazılımı 2.Bakım Hizmeti" alım işi sözleşmesi yapılmıştır.

Ulusal Arazi Örtüsü/Kullanımı Sınıflandırma ve İzleme Sistemi (UASİS) Üzerinde Etiketleme ve Düzenleme Hizmet Alımı işi sözleşmesi 31.10.2025 tarihinde yüklenici TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş ile imzalanmıştır.

UASİS Yazılımı 1.Bakım Hizmeti işi kapsamında 03.05.2024 tarihinde yüklenici "TÜBİTAK - Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi" ile sözleşme imzalanmış ve 03.05.2025 tarihinde tamamlanmıştır.

UASİS Yazılımı 2. Bakım Hizmeti işi kapsamında 21.07.2025 tarihinde yüklenici "TÜBİTAK - Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi" ile sözleşme imzalanmış ve bir yıllık bakım hizmet süreci başlamıştır.

Web tabanlı olarak geliştirilen "Ulusal Arazi Örtüsü/Kullanımı Sınıflandırma ve İzleme Sistemi (UASİS)" ara yüzlerinin Veri Toplama, Veri Üretim, Analiz, Etiketleme ve Düzenleme faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde devam etmesi gerekmektedir. Bu kapsamda 2026 yılında UASİS Yazılımı 3. Bakım Hizmeti işinin yapılması öngörülmektedir.

196781-Erozyon Kaynaklı Toprak Kayıpları İzleme Sistemi

Alt projeye 2025 Yılı Yatırım Programında 3.255.000 TL proje tutarı ve 600.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 594.000 TL si harcanmıştır. Projede %99,00 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafi konum, iklim, topografya ve toprak şartları, ülkemizin erozyona karşı hassasiyetini artırmaktadır. Organik madde ve besin elementlerince zengin üst toprak örtü katmanının erozyon ile taşınması, ekosistem işlev ve hizmetlerinin kaybolmasına, araziye bağlı üretim süreçleri ve ilişkilerinin bozulmasına neden olmaktadır.

İklim değişikliği, çölleşme/arazi bozulması ve ekosistem hizmetleri ile bağıntılı bir şekilde doğal kaynakların sürdürülebilir kullanım politikaları çerçevesinde erozyonun yerinde tespit edilmesi, zamansal-mekânsal olarak izlenmesi ve yapılacak erozyon kontrol çalışmaları ile gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda kurulan izleme sistemleri ile erozyon şiddeti sınıfları, farklı arazi kullanım türleri ve farklı eğim grupları açısından mekânsal olarak belirlenmiştir. Yapılan çalışmalarla birlikte ana su havzası ölçeğinden parsel ölçeğine doğru artan hassasiyette arazi yönetim planlarına destek verecek şekilde toprak erozyonu verilerini üretmek mümkün hale gelmiştir.

Ülkemizde meydana gelen erozyonun dinamik olarak izlenmesi ve buna bağlı olarak gerekli önlemlerin alınmasına yönelik politikaların belirlenebilmesi için Genel Müdürlüğümüz tarafından Dinamik Erozyon Modeli ve İzleme Sistemi geliştirilmiştir.

Proje kapsamında Dinamik Erozyon Modeli İzleme Sistemi (DEMİS) ve Ulusal Dinamik Rüzgâr Erozyonu Modeli ve İzleme Sistemi (UDREMİS) kapsamında verilerin güncellenmesi ve Erozyon Portal yazılımının geliştirilmesi için hizmet alımı yapılmıştır.

2026 yılı ve sonrasında DEMİS kapsamında; akademik destek ve danışmanlık hizmetleri, yazılım lisansları, harita üretim araçları ve diğer teknik altyapı yatırımları ve raporlama, yayım işlemleri gerçekleştirilecektir.

225368-Fırat-Dicle Havzaları Kum ve Toz Kaynak Alanlarının Değişimlerinin İncelenmesi

Alt projeye 2025 Yılı Yatırım Programında 15.650.000 TL proje tutarı ve 1.500.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. 2025 yılı ödeneği yıl içerisinde 1.105.000 TL olarak revize edilmiştir.

Revize proje ödeneğinin 1.080.000 TL si harcanmıştır. Projede %97,74 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Türkiye'yi Etkileyen Kum ve Toz Fırtınaları (KTF) Kaynak Alanlarının Belirlenmesi ve Nedensellik Analizi Projesinin amacı; Türkiye ve Türkiye'nin sınır aşan havzalarında KTF kaynak alanlarını, hareket yönlerini ve etkilediği bölgeleri belirlemek; oluşumuna zemin hazırlayan arazi ve meteorolojik koşulları bütüncül bir yaklaşımla analiz etmek; mekânsal ve zamansal eğilimleri değerlendirmektir.

TUBİTAK BİLGEM ve Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı/ Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü arasında 27.10.2025 yılında Türkiye'yi Etkileyen Kum ve Toz Fırtınaları (KTF) Kaynak Alanlarının Belirlenmesi ve Nedensellik Analizi Hizmet alımı sözleşmesi imzalanmıştır. Projenin 23.09.2026 tarihinde tamamlanması hedeflenmektedir.

2025 yılında; İlk iş kalemi olan "Çalışma Planı (Rapor 1)" hazırlanmıştır.

2. 2024A05-225371... Doğu Karadeniz Bölgesinde Entegre Doğal Kaynak Yönetimi

Proje Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) kaynaklarından da finanse edilmekte olup, proje ödeneğinin tamamı hibe şeklindedir.

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Tarım-Ormancılık Sektöründe 63.923.000 TL proje tutarı ve 21.934.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 8.641.629 TL si harcanmıştır. Projede %39,40 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

3. 2024A05-229765... Çölleşme ve Erozyonla Mücadele

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Tarım-Ormancılık Sektöründe 177.200.000 TL proje tutarı ve 50.500.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. 2025 yılı ödeneği yıl içerisinde 53.065.000 TL olarak revize edilmiştir.

Revize proje ödeneğinin 42.058.697 TL si harcanmıştır. Projede %95,43 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Türkiye coğrafi konumu, iklimi, topografyası ve toprak şartları nedeniyle çölleşme/arazi tahribatına, erozyona ve kuraklığa karşı son derece hassastır. İklim değişikliği ve arazi kullanımı üzerine hatalı insan etkinlikleri ile birlikte çölleşme/arazi tahribatı, erozyon ve kuraklığın etkileri giderek artmaktadır.

Arazi tahribatı sonucunda, sadece tarım arazileri ve meralar gibi üretim alanlarında değil aynı zamanda orman, sulak alan, bozkır ve maki/fundalık gibi doğal alanlarda da biyolojik/ekolojik ve ekonomik olarak verimlilik azalması veya kaybı görülmektedir. Bu durum, özellikle iklim değişikliği, çölleşme/arazi tahribatından etkilenen alanlarda doğal kaynaklara bağımlı olarak yaşayan nüfusun yaşam koşulları ve geçim kaynakları üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır.

Genel Müdürlüğümüz Türkiye'de kurak ve yarı kurak alanlarda; doğal kaynakların korunması, karbon yutak alanı olarak değerlendirilmesi, planlaması, yönetimi ve kırsal fakirlik, iklim değişikliği, çölleşme/arazi tahribatı ve erozyonla mücadele üzerine uygulanacak yaklaşımların belirlenmesi gayesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı kuruluşlar ile paydaş Bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle ortak çalışmalar yürütmektedir.

Projenin **2 adet alt projesi** bulunmaktadır. Bunlar;

229766-Erozyon, Sel, Çığ, Kaya Yuvarlanması ve Heyelanla Mücadele

Alt projeye 2025 Yılı Yatırım Programında 137.200.000 TL proje tutarı ve 30.500.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. 2025 yılı ödeneği yıl içerisinde 34.560.000 TL olarak revize edilmiştir.

Revize proje ödeneğinin 32.981.487 TL si harcanmıştır. Projede %95,43 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Bu alt proje kapsamında yürütülen çalışmalar 5 faaliyet grubuna ayrılabilir. Bunlar;

Faaliyet Grubu 1. Sel, Çığ, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Projeleri

Yukarı Havza Sel Kontrol Projeleri ile sel ve taşkınların sebep olduğu zararların azaltılması ve sel havzalarının yukarı kısımlarındaki tarım, orman ve mera alanlarında ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve mera ıslahı çalışmaları sonucunda tabii dengenin yeniden kurulması amaçlanmaktadır.

2025 yılında 2 adet Yukarı Havza Sel Kontrol Projesi tanzim edilmiş olup ayrıca 1 adet Yukarı Havza Sel Kontrol Uygulama projesi tamamlanmıştır.

Çığ Projeleri ile yaşanan ve yaşanması muhtemel çığ afetlerinin sebebiyet verebileceği zararların asgariye indirilmesi amaçlanmaktadır.

2025 yılında 1 adet Çığ Tehlike Değerlendirme Projesi hazırlanmıştır.

Bu projeler için toplam 6.919.280 TL ödeme yapılmıştır.

2025 yılında yürütülen çalışmalar;

NO	PROJE ADI
1	Bilecik İli Bozüyük İlçesi Aşağıarmutlu Köyü Yukarı Havza Sel Kontrol Projesi
2	Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Eski ve Yeni Yaylacık Köyleri Yukarı Havza Sel ve Erozyon Kontrol Projesi
3	Sivas İli Gemerek İlçesi Yeniçubuk Mahallesi Yukarı Havza Sel Kontrol Uygulaması Faz-1
4	Sivas Yıldızdağı Kayak Merkezi Çığ Tehlike Değerlendirme Projesi



Sivas İli Gemerek İlçesi Yeniçubuk Mahallesi Yukarı Havza Sel Kontrol Uygulaması Faz-1

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Projeleri ile erozyonun önlenmesi, toprak kalitesinin artırılması, yeni rekreasyon ve turizm alanlarının oluşturulması, yaban hayatı için yeni yaşam alanları meydana getirilmesi, yapılacak olan ağaçlandırmalarda gelir getirici türler kullanılarak yöre halkı ekonomisine katkıda bulunulması amacı ile çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda yürütülen ağaçlandırma ve erozyon kontrolü projeleri, karbon yutak alan oluşturma faaliyetlerine de katkı sunmaktadır.

Bu projeler için toplam 4.890.800 TL ödeme yapılmıştır.

2025 yılında yürütülen çalışmalar;

NO	PROJE ADI
1	Aksaray Üniversitesi Merkez Kampüsünde Erozyon Kontrolü Maksadıyla Karbon Yutak Alanı Oluşturulması
2	Iğdır Üniversitesi Kampüsünde Erozyon Kontrolü Projesi
3	Konya / Hotamış - Rüzgar Erozyonu ile Mücadele Kapsamında Oluşturulan Yutak Alanın Bakım Çalışmaları
4	Konya / Adakale - Su Erozyonu ile Mücadele Kapsamında Oluşturulan Yutak Alanın Bakım Çalışmaları



Konya / Adakale - Su Erozyonu ile Mücadele Kapsamında Oluşturulan Yutak Alan Bakım Çalışmaları

Faaliyet Grubu 2. Erozyonla Mücadele ve İklim Değişikliğine Yönelik Yeni Yutak Alanları Oluşturma Faaliyetleri

Türkiye, Paris Anlaşması'na uyum sürecinde 2053 yılında emisyonu net sıfıra indireceği taahhüdünü vermiştir. Bu doğrultuda, fosil yakıtlardan kaynaklanan sera gazlarının azaltılması ve okyanus ile yeşil alan kapasitesinin artırılması çerçevesinde "net sıfır emisyon" hedefi için ciddi adımlar atılacaktır. Ayrıca, atmosferden sera gazını uzaklaştıran işlemler (yutak) kapsamında kentsel yeşil alanlar ve doğal bitki örtüsünün önemi vurgulanmaktadır. Bu hedeflere ulaşmak için, iklim değişikliğine karşı dirençli toplum oluşturma ve arazi bozulmasının önlenmesi amacıyla; kamu üniversite alanları, uygun askeri alanlar, hazine arazileri ve bozulan bölgelerde bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışmaları yaygınlaştırılarak yeni karbon yutak alanları oluşturulması çalışmaları yürütülmektedir.

Saha hazırlık çalışmaları kapsamında; arazi düzenlemeleri, toprak işleme, fidan dikimi ve alanın korunmasına yönelik uygulama faaliyetleri yürütülerek karbon yutak alanları tesis edilmiştir. 2026 yılı itibarıyla tesis edilen alanın sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla bakım çalışmaları, tamamlama dikimleri ve gerekli görülen alanlarda sulama faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, fidan gelişiminin desteklenmesi, tutma başarısının artırılması ve alanların uzun vadeli ekolojik fonksiyonlarının korunması hedeflenmektedir.

Bu projeler için toplam 14.857.789 TL ödeme yapılmıştır.

2025 yılında yürütülen çalışmalar;

NO	PROJE ADI
1	Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Karbon Yutak Alan Projesi
2	Konya İli Selçuklu İlçesi Karbon Yutak Alan Projesi
3	Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Karbon Yutak Alan Projesi
4	Yozgat Bozok Üniversitesi Karbon Yutak Alan Projesi
5	İLBANK Karbon Yutak Alanı Oluşturulması Projesi
6	Ay Yıldız Müşterek Karargâhı Yeni Karbon Yutak Alanı Oluşturulma Projesi (Faz-2)

7	Ay Yıldız Müşterek Karargâhı Yeni Karbon Yutak Alanı Oluşturulma Projesi Faz-1 (Bakım)
8	Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Karbon Yutak Alanı Bakım ve Tamamlama
9	Kastamonu Üniversitesi Karbon Yutak Alanı Bakım ve Tamamlama
10	Aksaray İli Gülağaç İlçesi Demirci Yüzüncü Yıl Karbon Yutak Alanı Bakım ve Tamamlama
11	Kırşehir İli Çiçekdağı İlçesi Baraklı Karbon Yutak Alanı Bakım ve Tamamlama
12	Çankırı ili Orta ilçesi-Kırsakal Eymür Karbon Yutak Alanı Bakım ve Tamamlama



Konya İli Selçuklu İlçesi Yeni Karbon Yutak Alan Oluşturma Projesi



Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Yeni Karbon Yutak Alan Oluşturma Projesi



Kastamonu Üniversitesi Karbon Yutak Alanı Bakım ve Tamamlama Çalışmaları

Ege, Marmara, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri İllerine ait Kent Peyzajında Kullanılabilecek Doğal Bitki Rehberleri Oluşturulma Projesi:

Proje, kent peyzajında kullanılabilecek doğal ve yöreye özgü bitki türlerinin belirlenmesi, ekolojik koşullara uygun bitki kullanımının teşvik edilmesi ve sürdürülebilir kentsel yeşil alan planlamasına katkı sağlanması amacıyla yürütülmüştür. Söz konusu işin ihalesi 20.03.2025 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında 2.295.100 TL ödeme yapılmıştır. Proje kapsamında; Ege, Marmara, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde yer alan illerin iklim ve ekolojik özellikleri dikkate alınarak kent peyzajında kullanılabilecek doğal bitki türlerinin belirlenmesi, türlere ilişkin teknik bilgilerin derlenmesi ve bölgesel bitki rehberlerinin hazırlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Faaliyet Grubu 3. Entegre Havza Rehabilitasyon Projeleri Kapsamında Arazi Performansının Belirlenmesi Model Çalışması

Proje kapsamında; farklı arazi kullanımlarında toprak sağlığı ve kalitesini etkileyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik göstergeler ile arazi kullanım uygulamaları arasındaki etkileşimi ortaya koyacak model bir çalışmanın gerçekleştirilmesi ve bunun sonucunda “Arazi Performansının Belirlenmesi” konusunda yenilikçi bir model yaklaşımın geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu doğrultuda Konya ve Şanlıurfa illerinde 2 adet yıllara sari çalışma başlatılmıştır. Konya Arazi Performansının Belirlenmesi Model Çalışması işine ait sözleşme 03.11.2025 tarihinde imzalanmıştır. 21.05.2026 tarihinde işin tam teslimi yapılacaktır. Şanlıurfa Arazi Performansının Belirlenmesi Model Çalışması işine ait sözleşme 05.11.2025 tarihinde imzalanmıştır. 21.05.2026 tarihinde işin tam teslimi yapılacaktır.

Proje kapsamında Şanlıurfa’da; 726.802 TL, Konya’da; 646.442 TL ödeme gerçekleştirilmiştir. 2026 yılı içerisinde devam eden çalışmalar tamamlanacaktır.



Faaliyet Grubu 4. Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Faaliyetleri

Türkiye, Paris Anlaşması kapsamında 2053 yılında net sıfır emisyonu ulaşmayı taahhüt etmiş olup, özellikle ülkemizin %65'ini kapsayan kurak ve yarı kurak alanların sürdürülebilir yönetimi, arazi kullanımı ve bozulmasının önlenmesi ile iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmaların hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, risk faktörlerinin tanımlanması, kırılganlıkların belirlenmesi ve öncelikli müdahale alanlarının saptanması yoluyla politikalar ve faaliyetler geliştirilmekte; ayrıca, erozyon kontrolü, bitki beslenmesi, gen kaynaklarının tespiti ve toprak ıslahı gibi konularda AR-GE projeleri yürütülerek, uygulanacak doğa temelli çözümler araştırılmaktadır. Sürdürülebilir arazi kullanımı ve bozulmasının önlenmesi, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve uyum stratejilerinin geliştirilmesi kapsamında doğa temelli çözümler içeren AR-GE projeleri yürütülmüştür.

2025 yılında yürütülen AR-GE projeleri;

Evsel-Kentsel Arıtma Çamurlarının Marjinal ve Bozulmuş Sahaların Islahına Yönelik Kullanım İmkânlarının Değerlendirilmesi ile Toprak ve Bitki Gelişimine Etkisinin Araştırılması AR-GE Projesi

Marjinal ve bozulmuş sahaların kitlesel olarak arıtma çamuru kullanılarak ıslahı hedeflenmektedir. Ankara'da günlük olarak 150-200 ton arası üretilen evsel kentsel arıtma çamurlarının yeni yöntemler ile değerlendirilmesi mümkün olabilecektir. Bunun sonucunda yeni yutak alanlar oluşturularak iklim değişikliğine adaptasyon çalışmalarına katkı sağlanacaktır. Proje, çevre dostu atık yönetimi ile ekosistem hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Elde edilecek bilimsel bulgular, rehabilitasyon ve havza ıslahı projelerinde uygulanabilir yeni yöntemlerin geliştirilmesine destek verecektir.

2025 yılındaki Faz-II çalışmaları kapsamında hizmet alımı işi için 915.864 TL ödeme yapılmıştır.



Ankara Pursaklar Deneme Sahası

İklim Değişikliğine Uyumlu, Potansiyel Çığ Alanlarında Dayanıklı Bitki Türlerinin Tespiti AR-GE Projesi

Türkiye genelinde seçilen 15 farklı potansiyel çığ tehlikesi taşıyan alanda, 1500 metre ve üzerindeki rakımlarda yetişen iklim değişikliğine dayanıklı bitki türlerinin belirlenmesine yönelik araştırma geliştirme projesi yürütülmüştür.

Bu çalışma ile potansiyel çığ alanlarında iklim değişikliğine dayanıklı bitki türlerinin envanteri oluşturulmuş olup tespit edilen türler ile bölgeler özelinde önerilen türlere ilişkin dikim ve uygulama stratejileri belirlenmiştir.

Sözleşme Bedeli: 1.394.400 TL olup 1. Hakediş: 11.12.2025 tarihinde 698.400 TL ödenmiştir. 2. Hakediş iş bitiminde 2026 yılında ödenecektir.

Faaliyet Grubu 5. Kapasite Geliştirme Faaliyetleri

Ülkemizin önemli bir bölümü kurak ve yarı kurak alanlardan oluşmaktadır. Bunun yanında iklim şartlarındaki istikrarsızlık, yıldan yıla ve mevsimsel farklılıklar daha geniş bir alanda ve özellikle yarı nemli bölgelerde zaman zaman kurak özelliklerin görülmesine sebep olmaktadır.

Türkiye de bu alanlar aynı zamanda küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden ve çölleşmeden en fazla etkilenecek bölgelerdir. Bu nedenle kurak ve yarı kurak alanların sürdürülebilir yönetimi her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Şehirlerde nüfusun ve ekonomik aktivitelerin yoğunlaşması, iklim değişikliğine neden olan etmenlerin de artışı anlamına gelmektedir. Şehirlerde ulaştırma, sanayi ve enerji üretimi gibi faaliyetlerin de iklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarını çoğalttığı görülmektedir.

İklim değişikliğine uyum kapsamında kurak ve yarı kural alanların sürdürülebilir yönetimi, İklim değişikliği ile mücadele kapsamında ekosistem bütünlüğünün korunmasında uygulanacak “doğa kaynaklı çözümler” ile Kentsel yeşil alanların sürdürülebilir yönetimi konularında eğitim, seminer ve çalıştaylar yapılmaktadır. Farkındalığın artırılması ve bilinçlendirme gayesiyle yapılan eğitim faaliyetleri her yıl düzenli olarak yapılmakta, etkinlik sonucu rapor, bildirge ve yayınlar yapılmakta, eğitime katılanların dışında ilgili personeller, meslek kuruluşları ile tüm kamuoyunun da bilgilendirilmesi sağlanmakta ve daha geniş kesimlere ulaşılmaktadır. Böylece ülkemiz topraklarının akılcı ve bilinçli yönetimine katkı sağlamasına, ülkemizin önemli bir kısmını oluşturan kurak ve yarı kurak alanlarından iyi bir yönetimle daha çok yararlanılmasına gayret sarf edilmektedir.

248146-Çığ Alanlarının Sağlıklı Ekosisteme Dönüştürülmesi Modeli

Alt projeye 2025 Yılı Yatırım Programında 40.000.000 TL proje tutarı ve 20.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. 2025 yılı ödeneği yıl içerisinde 18.505.000 TL olarak revize edilmiştir.

Revize proje ödeneğinin 9.077.210 TL si harcanmıştır. Projede %49,05 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Projenin temel amacı; Palandöken Kayak Merkezi Jandarma Bölgesi’nde tespit edilen çığ başlama bölgelerinden kaynaklı risklerin bertaraf edilmesi, Jandarma Karakolu, ulaşım yolu, kayak pistleri ve mekanik tesislerin çığ etkisinden korunması ile bölgenin kış turizmi güvenliğinin sürdürülebilir şekilde sağlanmasıdır. Bu kapsamda çelik kar köprüleri, enerji kırıcı ve çığ yakalama duvarları ile ahşap tripod, ahşap kar kazığı, servis yolları ve ormancılık uygulamaları projelendirilmiş ve sahada uygulanmaktadır.

İhale Tarihi 22.08.2025 olup sözleşme bedeli 34.153.200 TL'dir.

2025 Yılında yapılan çalışmalar;

2 sıra (120 metre) çelik kar köprüsü imalatı tamamlanmıştır. Kar köprülerine ulaşımı sağlayan servis yolu tamamlanmıştır. 677 metre seki teras imalatı tamamlanmıştır.

2026 Yılı planlanan çalışmalar;

- 5 sıra çelik kar köprüsü (320 metre) imalatının tamamlanması,
- 1 adet çıkış yakalama duvarının inşası,
- 2 adet enerji kırıcı duvarın inşası,
- 79 adet tripod montajı,
- 78 adet ahşap kazık uygulaması,
- 580 adet fidan dikimi (400 huş + 180 sarıçam) tamamlanması planlanmaktadır.



Erzurum Palandöken Kayak Merkezi Jandarma Bölgesi Çığ Kontrol Uygulaması

4. 2019D00-131876... Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Enerji Sektöründe yer almaktadır.

Finansmanı 9015-TR numaralı Dünya Bankası (DB) kredisi ile TF0B0782 numaralı DB yönetimindeki Temiz Teknoloji Fonu (Clean Technology Fund - CTF) kredisi ve hibesi ile karşılanan ve uygulamaları Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen proje 16.03.2020 tarihinde efektif olarak yürürlüğe girmiştir.

Bu proje için, 2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza 1.446.000.000 TL kredi ödeneği ve 1.900.000 TL hibe ödeneği (toplam: 1.447.900.000 TL) tahsis edilmiş olup yıl içerisinde kredi ödeneği 646.000.000 TL olarak revize edilmiştir.

Revize kredi ödeneğinden 577.300.141 TL ve hibe ödeneğinden 1.900.000 TL (toplam: 587.913.244 TL) harcama yapılmıştır. %90,74 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Projenin amacı; Dünya Bankası kredisi ile 200 Milyon Dolar finansmanlı "Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KABEV)"16 Mart 2020 tarihinde başlatmıştır. Projenin ana hedefi, Kamu Binalarında enerji kullanımını azaltmak ve ulusal bir programı desteklemek için uygun sürdürülebilir finansman ve kurumsal mekanizmalar geliştirmektir.

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 2019 yılında kurulan Dış Kaynaklı Yatırımlar Daire Başkanlığı tarafından okul, hastane, idari binalar, adliyeler ve üniversite

kampüslerinde enerji etütleri yapılarak tasarruf seviyeleri tespit edilmektedir. Kamu binalarında minimum %20 tasarruf ve 12 yılda yatırımın geri dönüşü sağlanan enerji verimliliği uygulamaları yapılmakta, kamu binalarında enerji tüketimlerinde azalma gerçekleştirilmektedir.

Projede öngörülen iyileştirme önlemleri şunlardır:

- Bina dış cephe iyileştirmesi (dış cephe, çatı yalıtımları, pencere ve kapı değişimleri)
- Isıtma/soğutma sistemlerinin değiştirilmesi
- Güneş enerjisi ile sıcak su elde edilmesi
- Pompalar/fanlar ve aydınlatma elemanlarının enerji verimliliği yönünden iyileştirilmesi
- Yenilenebilir enerji uygulamaları (PV panelleri, güneş enerjili su ısıtma, ısı pompaları)

KABEV Projesi kapsamında 565 adet kamu binasında enerji verimliliğine yönelik etüt ve proje çalışmaları tamamlanmıştır. 372 adet kamu binasının 200 Milyon Dolarlık yapım ihaleleri gerçekleştirilmiş, bu binalardan 318 adedinin geçici kabul süreci tamamlanmış ve ölçme, doğrulama sürecine geçilmiştir. Bu 318 binada:

- Ortalama binalarda %41 enerji tasarrufu oranı yakalanmıştır.
- 280 milyon kWh/Yıl enerji tasarrufu sağlanmıştır.
- 70.000 ton CO₂/Yıl emisyon azalımı gerçekleşmiştir.
- 26.000 adet/yıl ağaç korunmuştur.
- 18 MW kurulu güce sahip güneş enerji santrali kurulmuş olup, devreye alınacaktır.

2025 yılı sonunda tamamlanacak KABEV Projesi ile 565 kamu binasında:

- Yıllık 327 milyon kilowatt-saat (kWh) enerji tasarrufu
- Toplam yenilenebilir enerji kurulu güç 32 MW
- 133 bin ton/yıl CO₂ emisyon azaltımı sağlanacaktır.

5. **2023D00-207812 ... Binalarda Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi**

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Enerji Sektöründe 4.972.000 TL proje tutarı ve 1.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 955.020 TL si harcanmıştır. Projede %95,50 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

“Binalarda Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi” projesi kapsamında;

a) **12. Kalkınma Planı'nda** yer alan;

- **“633.7. Yapı sahiplerinin enerji verimliliğini içerecek şekilde bina performansını takip edebilmelerine olanak sağlayan akıllı bina tasarımları yaygınlaştırılacaktır.”**,
- **“633.8. Binalarda yenilenebilir enerji kullanım oranları artırılarak enerji verimliliği yüksek binalar yaygınlaştırılacaktır.”**,
- **“633.9. Neredeyse Sıfır Enerjili Bina (nSEB) kıstasları iyileştirilecek ve geliştirilecektir.”**,
- **“633.10. nSEB uygulamaları hakkında toplumsal farkındalık oluşturulacaktır.”** tedbirleri ile,

II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (UEVEP)’nda yer alan;

- “**B8-** Yeni Binalarda Minimum Enerji Performans Kriterlerinin Artırılması”,
- “**B9-** Binalarda Yenilenebilir Enerji Kullanımının Yaygınlaştırılması” eylemleri gereği;

➤ Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile değişen iklim koşullarının binaların enerji performansı hesaplamalarına entegre edilmesi, enerji kayıplarının azaltılması ve enerji verimliliğinin artırılması amacıyla imzalanan protokol kapsamında, tüm ilçelerde yaygınlaştırılacak güncel iklim verilerinin kullanılması suretiyle binaların enerji performansı hesaplamalarının iklimle uyumlu ve daha hassas şekilde yapılması için mevcut meteorolojik veriler ilçe ölçeğinde bulunan gözlem istasyonları esas alınarak yeniden değerlendirilmiş ve Binalarda Enerji Performansı Yazılımı (BEP-TR)'nın mevcut metodolojisi güncellenmiştir. Daha önce 84 meteoroloji istasyonundan temin edilen verilerle yürütülen hesaplamalar, yapılan düzenleme ile birlikte yaklaşık 730 istasyondan elde edilen verilerin kullanımına imkân verecek şekilde genişletilmiştir. Böylece binaların enerji performans hesapları ve mekanik sistem tasarımları değişen meteorolojik verilere uyumlu hale getirilerek, daha maliyet etkin tasarımlar ile daha enerji verimliliği yüksek binaların elde edilmesi sağlanmıştır.

➤ TS-825 Isı Yalıtım Kuralları Standardı, iklim verileri güncellenerek yayımlanmıştır. Güncellenen Standart ile soğutma ihtiyacı da hesaba katılmış, ısı yalıtım değerleri güncellenmiş ve dört olan iklim bölgesi sayısı altıya çıkartılmıştır. Yapılan değişiklikler ile %25 enerji tasarrufu hedeflenmektedir.

➤ Binalarda enerji verimliliğinde iyileştirmelerin sağlanması, tasarım, kontrol ve bakım süreçlerindeki sorumlulukların netleştirilerek, karşılaşılabilecek sorunlarda oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla hazırlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 32936 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

➤ “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” doğrultusunda 2025 yılı itibariyle toplam yapı inşaat alanı 2 bin metrekare ve üzeri olan binaların, “Neredeyse Sıfır Enerjili Bina (nSEB)” konseptinde inşa edilmesi zorunlu olmuştur. Bu binalarda kullanılacak yüzde 5’lik yenilenebilir enerji oranı da 1 Ocak 2025’ten itibaren yüzde 10’a çıkarılmıştır.

➤ Gri su ve yağmur suyu kullanımına yönelik çalışmalar kapsamında hazırlanan “Binalarda Yerinde İçilemez Su Sistemlerinin Kullanımına Yönelik Kılavuz” 12 Mart 2025 tarihinde Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında erişime açık şekilde yayımlanmıştır.

➤ 7 Nisan 2025 tarihinde Bakanlığımız ile Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) arasında imzalanan “Binalarda Yalıtım Uygulamaları ve İyi Uygulama Kurallarına İlişkin Farkındalığın Artırılması” konusunda iş birliği protokolü kapsamında; Binalarda Enerji Verimliliği Mevzuatı, TS 825 Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları Standardı’nın Yenilikleri, Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika, EKB ve Yalıtım Uygulamaları konularında 7 adet bölgesel seminer düzenlenmiştir.

8-10 Aralık 2025 tarihinde 81 İl Müdürlüğünde görev yapan Enerji Kimlik Belgesi (EKB) denetimlerinden sorumlu 161 adet mühendis ve mimara yönelik “Binalarda Enerji Verimliliği ve Tesisat Uygulamaları” hizmet içi eğitimi düzenlenmiştir.

b) 12. Kalkınma Planı’nda yer alan;

- “633.2. Gömülü karbon miktarı ve karbon ayak izi azaltılmış, sürdürülebilir inşaat malzemesi üretimi ve kullanımı yaygınlaştırılacaktır.”,
- “635.2. Yaşam döngüsü analizlerine (YDD) dayalı sürdürülebilir bina tasarım yöntemlerinin kullanılabilmesine ilişkin kapasite oluşturulacaktır.”,
- “637.1. Başta kamu alımları olmak üzere yapı bilgi modellemesi, yaşam döngüsü analizi gibi dijital tasarım ilkeleri kademeli şekilde zorunlu hale getirilecektir.” tedbirleri gereği;

➤ AB Binalarda Enerji Performansı Direktifi (AB/2024/1275) ile yeni binalar için zorunlu hale getirilen Yaşam Döngüsü Değerlendirme Raporunun hazırlanması hususunun ülkemize uyarlanması, Bina Yaşam Döngüsü metodolojisinin geliştirilmesi ve BEP-TR yazılımına entegre edilmesine yönelik çalışmalara başlanmıştır. Tüm bu çalışmalar neticesinde, binaların inşaat sürecinden nihai kullanım ömrünün tamamlanmasına kadar geçen tüm aşamalardaki karbon salımının bütüncül ve şeffaf bir şekilde analiz edilmesine imkan sağlanacaktır.

c) 12. Kalkınma Planı’nda yer alan;

- “633.11. Yeşil binalar ile yeşil yerleşmelerin sertifikalandırılmasına yönelik Ulusal Yeşil Sertifika Sistemi yaygınlaştırılacaktır.”
- “633.12. Ulusal Yeşil Bina Sertifika Sistemi (YeS-TR) uluslararası kullanıma uygun hale getirilecektir.” tedbirleri ile,

II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (UEVEP)’nda yer alan;

- “B7- Sürdürülebilir Yeşil Binalar ile Yerleşmelerin Belgelendirilmesinin Özendirilmesi” eylemi kapsamında;

➤ 11 Mart 2025 tarihinde 32838 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği” ndeki değişikliklerle; 2026 yılından itibaren yeni yapı ruhsatı alınacak kamuya ait 10.000 m² ve üzerindeki sağlık, eğitim ve hizmet binaları için YeS-TR sistemi üzerinden hazırlanmış olan Yeşil Sertifika alınması zorunlu hale getirilmesi sağlanmıştır. Yeni kamu binalarının sertifikalandırma sürecine rehberlik etmek amacıyla “Kamu Binaları İçin Yeşil Sertifika Uygulama Rehberi” hazırlanmıştır. Söz konusu rehberde, Yeşil Sertifika Bina Değerlendirme Kılavuzu’nda yer alan kriterlerin tasarım ve yapım sürecinin tüm aşamalarıyla etkileşimi ayrıntılı şekilde açıklanmakta; kamu kurumlarının sertifikalandırma sürecini planlı, sistematik ve etkin biçimde yürütmelerine yönelik uygulama çerçevesi sunulmaktadır.

➤ YeS-TR sisteminin bölgemizdeki ülkelere (özellikle Türkiye Cumhuriyetlere) uygun olacak yeni bir versiyonunun (YeS-INT) oluşturulması amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesi ile protokol imzalanmış olup, protokol kapsamında YeS-TR sisteminin uluslararası piyasada yer alabilmesi adına sertifika sistemine ilişkin yönetmelik, kılavuz ve ilgili dokümantasyonun diğer ülkelerde de kullanılabilecek şekilde uyarlanması çalışmaları tamamlanmış olup, yazılım geliştirme çalışmalarına başlanmıştır. Söz konusu uyarlama;

- Sistemle ilgili işleyiş ve mevzuat altyapısının tasarlanması,
- Yönetmelik, Değerlendirme Kılavuzu ve ilgili diğer belgelerin İngilizce diline çevrilmesi,
- Değerlendirme Kılavuzu’nda belirtilen ulusal standartların uluslararası veya ülkelerin yerel muadilleri ile ilişkilendirilmesi ve bunun gibi diğer gerekli faaliyetleri içermektedir.

Böylelikle daha sürdürülebilir, enerjiyi ve suyu verimli kullanan, çevreye duyarlı ve konforlu yapılar oluşturulmasında önemli bir araç olan YeS-INT sisteminin coğrafi bölgemizde yaygınlaştırılması ve özendirilmesi hedeflenmektedir.

- d) Ayrıca “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Kılavuzu” Yönetmelikte yer alan hükümlerin daha sade ve anlaşılır şekilde açıklanmasını sağlamak ve uygulamada karşılaşılan sorunların çözümüne rehberlik edecek bir kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanarak yayımlanmıştır. “Bina Yangın Yönetmeliği Taslağı” na ilişkin nihai çalışma tamamlanmış olup, Cumhurbaşkanlığının tasiplerine sunulmak üzere hazır hale getirilmiştir.

Binaların yangın güvenliği için denetim ve kontroller ile yangın güvenlik raporu düzenleme hizmeti verecek olan uzmanlara ve bu uzmanlara verilecek eğitimi ve yapılacak sınavlara dair usul ve esasları belirlemek amacıyla “Yangın Güvenlik Uzmanlığı ve Periyodik Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı” çalışması devam etmektedir.

6. **2023D00-215894... Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi**

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Enerji Sektöründe yer almaktadır.

Proje Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) tarafından sağlanan kredi ve Temiz Teknoloji Fonu (CTF) hibesi ile yürütülmektedir.

Bu proje için, 2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza 2.000.000.000 TL kredi ödeneği ve 23.400.000 TL hibe ödeneği (toplam: 2.023.400.000 TL) tahsis edilmiş olup yıl içerisinde kredi ödeneği 1.800.000.000 TL olarak revize edilmiştir.

Revize kredi ödeneğinden 199.941.608 TL ve hibe ödeneğinden 23.400.000 TL (toplam: 277.715.086 TL) harcama yapılmıştır. %12,49 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Proje Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) tarafından sağlanan 277 Milyon Amerikan Doları kredi bütçe ile yürütülmektedir.

Proje kapsamında yaklaşık 343 kamu binasının öz tüketimlerin tamamının veya bir kısmının karşılanması ve binalarda elektrik giderlerinin düşürülmesi sağlanacaktır. Kamu personeli ve bina kullanıcıları doğrudan etkilenecek taraflardır. Ayrıca proje fizibilite ve inşaat ihaleleri ile inşaat sektöründe çalışan mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisleri, tedarikçi firmalar, inşaat şirketleri, panel üretim şirketleri, enerji verimliliği şirketleri, tekniker ve teknisyenlere yönelik yeni iş alanları ortaya çıkacak, sosyal ve ekonomik olarak sağlanacak ve sektör için pazar oluşturularak fayda sağlanacaktır.

Projenin genel amacı, yıllık elektrik enerji gideri yüksek olan kamu binalarının (eğitim binaları, yurtlar, hastaneler ve idari binalar vb.) elektrik öz tüketim değerlerinin tamamını veya bir miktarını güneş enerjisi santrali kurularak yenilenebilir enerjiden karşılamaktır.

Proje Çıktıları Özeti; 2024 yılında çıkılan 7 Grup Danışmanlık ihaleleri kapsamında, 81 il genelinde 343 kurum için fizibilite ihaleleri tamamlamıştır. Fizibilitesi tamamlanan paketlerin yapım ihalelerine 2025'in ilk çeyreğinde çıkmıştır. Ön görülen toplam kurulu gücün yaklaşık 239 MW olması hedeflenmektedir.

2025 yılında Kayseri İlinde Güneş Enerji Santrali Yapım işi PUMREP/WB/MoEU/DSI-RE-01 ihale tarihi 14.03.2025, sözleşme tarihi 24.06.2025 olup tamamlanma tarihi 21.12.2025'tir. Sözleşme bedeli 3.271.994,00\$ +KDV. Girişim Elektrik firmasına 327.199,40\$ tutarında avans ve 1.368.988,20\$ tutarında 1 hak ediş ödenmiştir. 2026 yılında da 1 hak ediş ödenmesi planlanmaktadır.

Bu kapsamda;

Kayseri Erciyes Üniversitesi (2000kW)

Kayseri Üniversitesi (900 kW)

Tapu Kadastro XI. Bölge Müdürlüğü (200 kW)

İncesu Kaymakamlığı (25 kW) olmak üzere 4 kamu binasında kurulumlar tamamlanmış, santraller devreye alınmış ve geçici kabuller yapılmıştır.



Tapu Kadastro XI. Bölge Müdürlüğü



Kayseri Üniversitesi



Erciyes Üniversitesi

7. 2023D00-217031... Kamu Bina Stoğu Enerji Performansı Güçlendirme (AB)

Proje Avrupa Birliği'nin Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kaynaklarından da finanse edilmekte olup, proje ödeneğinin tamamı hibe şeklindedir.

AB hibesi toplam proje tutarı 108.974.000 TL, 2025 yılı hibe ödeneği 38.141.000 TL olarak belirlenmiş olup; hibe ödeneğinden harcama yapılmamıştır.

Proje; Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

8. 2024D00-231546... Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları-2

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Enerji Sektöründe yer almaktadır.

Finansmanı Dünya Bankası (DB) kredisi ile yürütülmektedir.

Bu proje için, 2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza 2.500.000.000 TL kredi ödeneği tahsis edilmiş olup yıl içerisinde kredi ödeneği 3.500.000.000 TL olarak revize edilmiştir.

Revize kredi ödeneğinden 3.079.760.956 TL harcama yapılmıştır. %87,99 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Proje Amacı: Dünya Bankası kredisi ile 300 Milyon Amerikan Dolar finansmanlı "**Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi-2 (KABEV-2)**" 22 Ekim 2024 tarihinde imzalanmıştır. Projenin ana hedefi, kamu binalarında enerji kullanımını azaltmak ve ulusal bir programı desteklemek için uygun sürdürülebilir finansman ve kurumsal mekanizmalar geliştirmektir. KABEV-2 Projesi KABEV projesinin devamı niteliğinde olup 2030 yılında tamamlanması öngörülmektedir.

Projede öngörülen iyileştirme önlemleri şunlardır:

- Bina dış cephe iyileştirmesi (dış cephe, çatı yalıtımları, pencere ve kapı değişimleri)
 - Isıtma/soğutma/havalandırma sistemlerinin değiştirilmesi
 - Güneş enerjisi ile sıcak su elde edilmesi
 - Pompalar/fanlar ve aydınlatma elemanlarının enerji verimliliği yönünden iyileştirilmesi
 - Yenilenebilir enerji uygulamaları (PV panelleri, güneş enerjili su ısıtma, ısı pompaları)
- KABEV Projesi'nde minimum %30 enerji verimliliği ve %10 su verimliliği hedefi olup, yatırımların tamamının kısa sürede dönmesi amaçlanmıştır.

İhale Paketleri ve Biten İşler:

KABEV 2 kapsamında 2025 yılında tamamlanan yapım işleri aşağıda sunulmuştur.

- İstanbul Anadolu Adalet Sarayı (REN-WORKS-R01)
- İstanbul Adalet Sarayı (REN-WORKS-R02)
- Kırıkkale İlindeki Binalar ve Ankara Çubuk Halil Şıvgın Devlet H. (REN-WORKS-R03)

- Ankara Paketi-1 (REN-WORKS-R04)
- Ankara Paketi-2 (REN-WORKS-R05)
- Bitlis, Siirt, Mardin, Şırnak (REN-WORKS-R06)
- Diyarbakır Paketi (REN-WORKS-R07)

Bu paketlerdeki projelerin toplam yatırım tutarı 2.970.000.000 TL olup, müşavirlik hizmetleri kapsamında ise 3.060.000 Dolar (USD) ödeme yapılmıştır.

Devam Eden İşler:

2025 yılında KABEV 2 kapsamında Aydın, Karaman, Konya, Burdur, Isparta ve illerindeki 105 adet kamu binasının enerji verimliliğine yönelik etüt ve proje çalışmaları için 5 adet danışmanlık ihalesi sözleşmeye bağlanmıştır. Toplam proje alanı toplam 1.100.000 m² bina inşaat alanında yapılacak çalışmalar ile en az %30 enerji tasarrufu ön görülmüştür. Toplam yatırım tutarının 124 Milyon Dolar olması beklenmekte olup, yenileme çalışmalarının 2026 yılında başlaması planlanmaktadır.

Ayrıca, bu illerin haricinde kamu binası envanteri tarama ve bina seçimleri tamamlanan Manisa, Kayseri, Kırşehir illeri için Aralık 2025 tarihinde müşavirlik danışmanlık ihalesine çıkılmış olup 2026 yılının Mart ayında sonuçlandırılması beklenmektedir.

Enerji Etütlerinin ve Teknik Tasarımların Hazırlanması Danışmanlık Hizmeti İhaleleri;

- DES-01: Aydın (245.324 m²)
- DES-02: Karaman (104.496 m²)
- DES-03: Konya (319.282 m²)
- DES-04: Burdur (209.301 m²)
- DES-05: Isparta (191.808 m²)
- DES-06: Manisa (323.232 m²)
- DES-07: Kayseri (88.873 m²)
- DES-08: Kırşehir (219.222 m²)

Yeni Başlayacak İşler:

Yukarıdaki iller haricinde, kamu binası envanteri tarama ve bina seçimleri aşamasında olan Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Balıkesir, Bolu, Çanakkale, Çankırı, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Samsun, Şanlıurfa, Uşak illerinde çalışmalar devam etmektedir. Bu iller ile birlikte toplam proje alanı 3.500.000 m²'ye ulaşmaktadır.

KABEV 2 Proje Çıktı Hedefleri:

- Tamamlanması planlanan bina blok sayısı: 400 adet
- Neredeyse Sıfır Enerjili Bina (nSEB) hedefi: 100 adet
- Binalarda asgari %30 enerji tasarrufu oranı,
- Asgari %10 su tasarrufu,
- 320 milyon kWh/Yıl enerji tasarrufu ve yıllık 900.000.000 TL enerji tasarruf bedeli
- 70.000 ton CO₂/Yıl emisyon azalımı,
- 20 MW kurulu güce sahip güneş enerji santrali (GES), ana hedefler arasındadır.

9. 2024D00-225926... GES Kurulumu (Elmadağ 4MW Güneş Enerji Santrali Yapımı)

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Enerji Sektöründe 150.000.000 TL proje tutarı ve 100.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Yıl içerisinde proje ödeneği 233.280.000 TL ve 2025 yılı ödeneği de 183.280.000 TL olarak revize edilmiştir. Proje Bakanlığımız Döner Sermaye İşlemesi kaynaklarından finanse edilmektedir.

Proje ödeneğinden harcama yapılmamıştır.

Proje; Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

10. 2021F00-161821... Dalyan Kanalları Kıyı Düzenleme

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Turizm Sektöründe 155.600.000 TL proje tutarı ve 30.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 144.000 TL si harcanmıştır. Projede %0,48 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Muğla 3. İdare Mahkemesince “Dalyan (Muğla/Ortaca) Kanalı Tekne Bağlama İskelesi Yapım İşİ” için verilen “ÇED Gerekli değildir” kararı 29/03/2024 tarih ve 2024/774 sayılı karar ile iptal edilmiş olup söz konusu yapıların ve kullanımların çevreye etkileri kesin olarak tespit edilinceye proje kapsamındaki iş ve işlemler durdurulmuştur. Bu kapsamda Yatırım Programında ödeneği bulunan müstakil proje olan “Dalyan Kanalları Kıyı Düzenleme” projesinin yürütülmesini teminen 21/10/2024 tarihinde Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) ile Ortaca Belediye Başkanlığı arasında 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan “Dalyan Kanalları Kıyı Düzenleme Projesi Kapsamında ÇED ve EDR Dosyalarının Hazırlanması İşİ” mali katkı protokolü imza edilmiştir. Ortaca Belediye Başkanlığı tarafından ihale işlemleri gerçekleştirilen “Dalyan Kanalları Kıyı Düzenleme Projesi Kapsamında ÇED ve EDR Dosyalarının Hazırlanması İşİ” mali katkı protokolüne esas tanzim edilen “*EDR Dosyalarının Hazırlanması İşİ*” 2 No.lu Nihai Hakedişİ kapsamında Bakanlığımızca (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) 2025 yıl sonu itibarı ile KDV Dahil 144.000,00.-TL ödenek aktarılmıştır.



11. 2025F00-254757... Eğirdir Gölü Çevre Düzenleme Yapımı

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Turizm Sektöründe 40.750.000 TL proje tutarı ve 14.999.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin tamamı harcanmıştır. Projede %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Projenin amacı; Eğirdir Gölü ve çevresinin doğal ve ekolojik dengesini koruyarak, göl ekosistemine zarar vermeden alanın rekreasyonel potansiyelini artırmak ve sürdürülebilir kullanım ilkeleri doğrultusunda ziyaretçilere güvenli, konforlu ve estetik bir çevre sunmaktır.

Proje kapsamında; sahil hattı boyunca bisiklet ve yürüyüş yollarının projelendirilmesi, ziyaretçilerin mekânsal kullanımlar arasında erişilebilirliğinin artırılması, oturma, seyir ve dinlenme alanlarının düzenlenmesi, çocuk oyun alanları, piknik alanları ve açık hava spor

birimlerinin eklenmesi, sosyal donatıların (büfe, sosyal tesis, restoran, mescit, WC) oluşturulması, kent mobilyaları, yönlendirme ve bilgilendirme tabelaları, aydınlatma ve güvenlik sistemleri ile alanın işlevselliğinin geliştirilmesi, ekolojik bütünlüğü bozmadan yalnızca sökülebilir ve doğa dostu yürüyüş yollarının yapılması hedeflenmektedir. Kuşların doğal yaşamını bozmayacak şekilde ferforje demir korumalı yürüyüş rotaları planlanmış, bu demirlere sarmaşık türü bitkiler entegre edilerek görsel sınırlama sağlanmış, insan-kuş etkileşimi en aza indirilmiştir. Göl çevresi boyunca sahile paralel tasarlanan bisiklet yolları ve yürüyüş yolları hem manzara hem de bitki örtüsüne uyumlu olarak ele alınmıştır. Mevcut ağaç dokusu korunmuş, yeni yeşil alanlar desteklenmiştir. Otopark alanları kullanıcı yoğunluğu göz önünde bulundurularak planlanmıştır.

Söz konusu yapım işi için; Eğirdir (Isparta) Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ihale sonucunda 05/12/2025 tarihinde işin yüklenicisi ile 31.606.800,00 (KDV Dahil) bedelle sözleşme imzalanmış olup 2025 yılı ödeneği olan KDV Dahil 14.999.000,00 TL ödenek Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) tarafından Belediyeye gönderilmiştir. Devam etmekte olan proje için 2026 Yılı Yatırım Programında 2026 yılı ödeneği 21.000.000,00 TL (KDV Dahil) olarak gerçekleşmiştir. Projenin 2027 yılında tamamlanması planlanmaktadır.



12. 2025F00-254761... Seydikemer Çevre Düzenleme Yapımı

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Turizm Sektöründe 40.816.000 TL proje tutarı ve 20.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin tamamı harcanmıştır. Projede %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Proje kapsamında; Seydikemer (Muğla) Kumluova Mahallesinde bulunan proje alanında; yürüyüş yolları, sosyal tesisler, restaurant, mescit, tuvaletler, amfi tiyatro, büfe, oturma alanları ve peyzaj düzenlemeleri yapılacaktır.

“Seydikemer (Muğla) Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ” için 10/06/2025 tarihinde Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) ile Seydikemer (Muğla) Belediye Başkanlığı arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. Seydikemer (Muğla)

Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalede 04/11/2025 tarihinde işin yüklenicisi ile 83.933.302,86 TL (KDV Dahil) bedelle sözleşme imzalanmış olup 2025 yılı ödeneği olan KDV Dahil 20.000.000,00 TL ödenek Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) tarafından Belediyeye gönderilmiştir. 2026 Yılı Yatırım Programında 2026 yılı ödeneği 21.000.000,00 TL (KDV Dahil) olarak gerçekleşmiş olup işin yapımı devam etmektedir.



13. 2023G00-217198... Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar

Proje 2025 yılı Yatırım Programının Konut Sektöründe yer almaktadır.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremler sonrası kentlerde ortaya çıkan iyileşme ve yeniden inşa ihtiyacına katkı sağlamak amacıyla Dünya Bankası tarafından acil durum kredisi sağlanmış olup, proje bu kredi ile yürütülmektedir.

Bu proje için, 2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza 13.640.800.000 TL kredi ödeneği tahsis edilmiş olup yıl içerisinde kredi ödeneği 11.690.8000.000 TL olarak revize edilmiştir.

Revize kredi ödeneğinden 7.099.568.931 TL harcama yapılmış olup, %60,73 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Bu proje, 06/02/2023 tarihinde Türkiye'de meydana gelen depremde hak sahibi olan vatandaşlara konut yapılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu iş için Deprem Bölgesinde toplam 1000 adet konut ilk kredi ile 1812 adet konut yapılıp teslim edilerek bugüne kadar toplamda 7.099.568.930,56 TRY harcanmıştır.

İlave Kredi ile 2560 adet köy konutunun ihalesi yapılıp çalışmalar devam etmektedir.

14. 2024G00-224663... Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar (JICA)

Proje 2025 yılı Yatırım Programının Konut Sektöründe yer almaktadır.

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı-JICA tarafından sağlanan kredi ve kredi ile yapılan işlerin vergilerinin karşılanması amacıyla tahsis edilen genel bütçe ödeneği ile yürütülmektedir.

Bu proje için, 2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza 2.617.680.000 TL kredi ödeneği tahsis edilmiş olup yıl içerisinde kredi ödeneği 4.567.680.000 TL olarak revize edilmiştir.

Revize kredi ödeneğinden 4.377.896.514 TL harcama yapılmış olup, %95,85 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Aynı zamanda kredi ile yapılan işlerin vergilerinin karşılanması amacıyla 524.000.000 TL genel bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup, bu ödenekten 68.409.131 TL harcama yapılmış olup, %13,06 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Türkiye'de Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki deprem sonrası yeniden yapılanmanın sağlanabilmesi amacıyla Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı-JICA tarafından sağlanan kredi kapsamında müşavirlik ihalesi yapılmış ve değerlendirme aşamasındadır. İnşaatı yapılacak konutların da ihaleleri yapılmış ve yer teslimleri yapılarak avans ödemeleri gerçekleştirilmiştir.

Bu proje, 06/02/2023 tarihinde Türkiye'de meydana gelen depremde hak sahibi olan vatandaşlara konut yapılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu iş için Deprem Bölgesinde 815 adet köy konutu yapılıp teslim edilmiştir. Bugüne kadar toplamda 4.446.305.645,09 TRY harcanmış olup, 200 adet köy konutu sözleşme aşamasındadır.

15. 2021H03-255345... Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimlilik

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Eğitim-Yükseköğretim Sektöründe yer almaktadır.

Finansmanı Dünya Bankası (DB) kredisi ile yürütülmektedir.

Bu proje için, 2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza 4.018.326.000 TL kredi ödeneği tahsis edilmiştir.

Kredi ödeneğinden 1.469.719.545 TL harcama yapılmıştır. %36,58 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Bu proje, Depreme Dayanıksız Kamu Binalarını güçlendirerek Depreme Dayanıklı ve Enerji verimliliği haline getirmeyi amaçlamaktadır.

Projenin **16 adet alt projesi** bulunmaktadır. Bunlar;

255346-Danışmanlık, Eğitim ve Donanım Alımı

Bu alt proje için, 2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza 500.000.000 TL kredi ödeneği tahsis edilmiş olup yıl içerisinde kredi ödeneği 338.218.000 TL olarak revize edilmiştir.

Revize kredi ödeneğinden harcama yapılmamıştır.

255347-Kamu Binalarında Uygulama İşlemleri

Bu alt proje için, 2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza 1.684.326.000 TL kredi ödeneği tahsis edilmiş olup yıl içerisinde kredi ödeneği 942.356.000 TL olarak revize edilmiştir.

Revize kredi ödeneğinden harcama yapılmamıştır.

255963-Boğaziçi Üniv.Uçaksavar Kampüsü Superdorm Binası

Bu alt proje için, 2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza 63.000.000 TL kredi ödeneği tahsis edilmiş olup yıl içerisinde kredi ödeneği 126.250.000 TL olarak revize edilmiştir.

Revize kredi ödeneğinden 122.520.000 TL harcama yapılmıştır. %97,05 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.

255971-İTÜ Ayazağa Kampüsü-1. Etap Binalar

Bu alt proje için, 2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza 86.000.000 TL kredi ödeneği tahsis edilmiş olup yıl içerisinde kredi ödeneği 215.600.000 TL olarak revize edilmiştir.

Revize kredi ödeneğinden 201.703.731 TL harcama yapılmıştır. %93,55 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.

255977-İTÜ Ayazağa Kampüsü-2. Etap Binalar

Bu alt proje için, 2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza 185.000.000 TL kredi ödeneği tahsis edilmiş olup yıl içerisinde kredi ödeneği 285.000.000 TL olarak revize edilmiştir.

Revize kredi ödeneğinden 197.013.995 TL harcama yapılmıştır. %69,13 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.

255987-İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü

Bu alt proje için, 2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza 88.000.000 TL kredi ödeneği tahsis edilmiş olup yıl içerisinde kredi ödeneği 142.700.000 TL olarak revize edilmiştir.

Revize kredi ödeneğinden 138.701.654 TL harcama yapılmıştır. %97,20 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.

255992-Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü

Bu alt proje için, 2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza 80.000.000 TL kredi ödeneği tahsis edilmiş olup yıl içerisinde kredi ödeneği 169.500.000 TL olarak revize edilmiştir.

Revize kredi ödeneğinden 169.379.354 TL harcama yapılmıştır. %99,93 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.

256013-Hatay Mustafa Kemal Üniv.-1. Etap Binalar

Bu alt proje için, 2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza 150.000.000 TL kredi ödeneği tahsis edilmiş olup yıl içerisinde kredi ödeneği 315.000.000 TL olarak revize edilmiştir.

Revize kredi ödeneğinden 313.162.820 TL harcama yapılmıştır. %99,42 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.

256029-Kocaeli Kandıra ve Gazanfer Bilge Öğrenci Yurtları

Bu alt proje için, 2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza 70.000.000 TL kredi ödeneği tahsis edilmiş olup yıl içerisinde kredi ödeneği 120.000.000 TL olarak revize edilmiştir.

Revize kredi ödeneğinden 80.066.426 TL harcama yapılmıştır. %66,72 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.

256035-Hatay Mustafa Kemal Üniv.-2. Etap Binalar

Bu alt proje için, 2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza 290.000.000 TL kredi ödeneği tahsis edilmiş olup yıl içerisinde kredi ödeneği 350.000.000 TL olarak revize edilmiştir.

Revize kredi ödeneğinden 247.171.565 TL harcama yapılmıştır. %70,62 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

256080-Boğaziçi Üniversitesi Kare Bina

Bu alt proje için, 2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza 800.000.000 TL kredi ödeneği tahsis edilmiş olup yıl içerisinde kredi ödeneği 597.200.000 TL olarak revize edilmiştir.

Revize kredi ödeneğinden harcama yapılmamıştır.

254389-Boğaziçi Üniv. Kilyos Kampüsü-1. Etap Binalar

Bu alt proje için, 2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza 22.000.000 TL kredi ödeneği tahsis edilmiştir.

Kredi ödeneğinden harcama yapılmamıştır.

278759-Fırat Üniversitesi-1.Etap Binalar

Bu alt proje 2025 yılı içerisinde 2025 Yılı Yatırım Programına dahil edilmiş olup, 2025 yılı ödeneği olarak Bakanlığımıza 161.782.000 TL kredi ödeneği tahsis edilmiştir.

Revize kredi ödeneğinden harcama yapılmamıştır.

263427-İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü Büyükçekmece Kampüsü Binaları

Bu alt proje 2025 yılı içerisinde 2025 Yılı Yatırım Programına dahil edilmiş olup, 2025 yılı ödeneği olarak Bakanlığımıza 209.720.000 TL kredi ödeneği tahsis edilmiştir.

Revize kredi ödeneğinden harcama yapılmamıştır.

262736-İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Bölümü C Blok

Bu alt proje 2025 yılı içerisinde 2025 Yılı Yatırım Programına dahil edilmiş olup, 2025 yılı ödeneği olarak Bakanlığımıza 8.000.000 TL kredi ödeneği tahsis edilmiştir.

Revize kredi ödeneğinden harcama yapılmamıştır.

262735-Dokuz Eylül Üniv. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Binası

Bu alt proje 2025 yılı içerisinde 2025 Yılı Yatırım Programına dahil edilmiş olup, 2025 yılı ödeneği olarak Bakanlığımıza 15.000.000 TL kredi ödeneği tahsis edilmiştir.

Revize kredi ödeneğinden harcama yapılmamıştır.

16. 2024I00-235103... Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimlilik

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Sağlık Sektöründe yer almaktadır.

Çapa Cerrahi Bilimler Hastanesinin yeniden inşa edilmesi amacıyla yatırım programına alınan proje Dünya Bankası kredisi ile yürütülmektedir.

Bu proje için, 2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza 910.000.000 TL kredi ödeneği tahsis edilmiştir.

Kredi ödeneğinden 787.868.525 TL harcama yapılmıştır. %86,58 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Projenin 2 adet alt projesi bulunmaktadır. Bunlar;

235104-Çapa Cerrahi Bilimler Hastanesi İnşaatı

Bu alt proje için, 2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza 900.000.000 TL kredi ödeneği tahsis edilmiştir.

Kredi ödeneğinden 787.868.525 TL harcama yapılmıştır. %87,54 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Bu proje, Depreme Dayanıksız Kamu Binalarını güçlendirerek Depreme Dayanıklı ve Enerji verimliliği haline getirmeyi amaçlamaktadır. Bu proje nin bir bileşeni olan yeniden yapım bileşeni kullanılarak Cerrahi Hastanesi yeniden yapım şeklinde yapılmıştır.

Bu iş için 25/02/2025 tarihinde 41.200.000,00 USD+KDV bedelinde sözleşme imzalanmış olup inşaat işi devam etmektedir.

235105-Çapa Cerrahi Bilimler Hastanesi Makine Teçhizat

Bu alt proje için, 2025 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımıza 10.000.000 TL kredi ödeneği tahsis edilmiştir.

Kredi ödeneğinden harcama yapılmamıştır.

17. 2023K60-217018... TUCBS E-Devlet Enteg., İşletme, Bakım, Güncelleme

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Bilişim Altyapısı Sektöründe 195.932.000 TL proje tutarı ve 99.932.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin tamamı harcanmıştır. Projede %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'nun işletilmesine, bakımına, idamesine ve geliştirmelerinin yapılmasına ve ayrıca kurumlar tarafından sunulan mevcut coğrafi veri servislerinin TUCBS Standartlarına uygun bir şekilde yeniden ele alınarak entegrasyonunun sağlanması, sistemde olmayan kurumlara ait katmanlar için de ilgili çalışmalar yapılarak sisteme entegrasyonunun yapılması gibi amaçlarla proje gerçekleştirilmiştir.

11.07.2025 tarihinde TÜRK SAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV ve İŞLETME A.Ş. ile sözleşme imzalanmış olup, proje kapsamında çalışmalar Aralık 2025 sonunda tamamlanmıştır.

Proje kapsamında geliştirilen modüller e-devlet üzerinden kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir. Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu altyapısı 2025 yılında güncellenmiş, e-devlet kapısı ile entegre edilerek 01 Ocak 2025 tarihi itibarıyla <https://tucbs.gov.tr/> adresinden yayına açılmıştır. Bu tarihten itibaren platformdaki kullanıcı sayısı 750.000'e ulaşmış, kamu kurumlarından veya özel sektörden başvuru yaparak yetkilendirilen kullanıcı sayısı ise 1700'e kadar ulaşmıştır.

2026 yılı içerisinde, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformunun barındırma, siber güvenlik, çağrı merkezi hizmetleri, bakım, destek ile ek geliştirmelerin yapılması planlanmıştır.

18. 2023K60-230220... Milli Emlak Bilgi Sistemi (MEBİS)

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Bilişim Altyapısı Sektöründe 24.527.000 TL proje tutarı ve 6.500.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Yıl içerisinde proje maliyeti 46.027.000 TL ve 2025 yılı ödeneği de 18.000.000 TL olarak revize edilmiştir. Proje Bakanlığımız Döner Sermaye İşlemesi kaynaklarından finanse edilmektedir.

Revize proje ödeneğinin tamamı harcanmıştır. Projede %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Bakanlığımız Milli Emlak Genel Müdürlüğü (MİLE) görev, yetki ve sorumlulukları kapsamındaki mülkiyeti Hazineye ait olan taşınmazların iş ve işlemlerinin bilişim teknolojileri kullanılarak geliştirilen Milli Emlak Bilgi Sistemi (MEBİS) yazılımlarının

günümüz teknolojilerine ve Bakanlığımız bilişim stratejilerine uygun olarak bakım ve idamesi yapılmaktadır. 16.01.2023 tarihinden itibaren Bakanlık Milli Emlak Genel Müdürlüğü merkez ve tüm taşra teşkilatının kullanımında olan (81 il, 922 ilçe, 6065 kullanıcı ve 119 dış kurum kullanıcısı) MEBİS projesi ile, Milli Emlak iş ve işlemleri ve bu süreçlerde kullanılan tüm entegrasyonlar, vatandaş odaklı tahsilat işlemleri, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan/yapılacak olan tahsis işlemleri, her türlü doğrudan ve ihale yolu ile yapılan satış, kira, irtifak işlemleri, tüm ecrimisil işlemleri, taşınır mal ve OHAL kapsamındaki taşınır/taşınmaz işlemleri, üst makamlara sunulacak olan rapor / istatistik işlemleri için kullanılan iş zekası uygulaması, her türlü ihale ilanının 7/24 kesintisiz hizmet sağlayan Milli Emlak İlan Sitesi (www.milliemlak.gov.tr), 14 ana başlık altında 70' e yakın katmanın yönetildiği, coğrafi analiz verilerinin eş ve gerçek zamanlı kullanılmakta olduğu MEBİS-CBS uygulaması ve Sayın Bakanımızın kullanımında olan tablet uygulamasının işleyişinde aksaklık/kesintilerin meydana gelmemesi projenin hedefleridir.

16/01/2023 tarihi itibarıyla Milli Emlak Bilgi Sistemi (MEBİS) Yazılımı Merkez ve taşra teşkilatlarında uygulanmaya başlamıştır. Bakanlığımız Milli Emlak Genel Müdürlüğü Merkez ve il teşkilatlarından iletilen sorunlar ile mevzuat değişiklikleri kapsamında bugüne kadar 2300 civarı talep (hata, iyileştirme, yeni özellik) karşılanmış olup çalışmalar devam etmektedir.

Bakanlık Milli Emlak Genel Müdürlüğü merkez ve tüm taşra teşkilatının kullanımında olan (81 il, 922 ilçe, 6065 kullanıcı ve 119 dış kurum kullanıcısı) Milli Emlak iş ve işlemleri ve bu süreçlerde kullanılan tüm entegrasyonlar, vatandaş odaklı tahsilat işlemleri, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan/yapılacak olan tahsis işlemleri, her türlü doğrudan ve ihale yolu ile yapılan satış, kira, irtifak işlemleri, tüm ecrimisil işlemleri, taşınır mal ve OHAL kapsamındaki taşınır/taşınmaz işlemleri, üst makamlara sunulacak olan rapor/istatistik işlemleri, Milli Emlak İlan Sitesi üzerinden yayınlanan her türlü ihale ilanının (7/24 kesintisiz hizmet), 14 ana başlık altında 70' e yakın katmanın yönetildiği, coğrafi analiz ve verilerin eş ve gerçek zamanlı kullanılmakta olduğu MEBİS-CBS uygulaması, Sayın Bakanımızın kullanımında olan tablet uygulamasının işleyişinde aksaklık/kesintiler meydana gelmemesi adına tüm uygulama ve modüllerde idame ve yazılım geliştirmeye devam edilecektir.

19. 2024K60-230228... Dijital Dönüşüm V4

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Bilişim Altyapısı Sektöründe 200.000.000 TL proje tutarı ve 60.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Yıl içerisinde proje maliyeti 230.000.000 TL ve 2025 yılı ödeneği de 92.000.000 TL olarak revize edilmiştir. Proje Bakanlığımız Döner Sermaye İşlemesi kaynaklarından finanse edilmektedir.

Proje ödeneğinin 91.840.193 TL si harcanmıştır. Projede %99,83 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Bakanlığımızca kritik öneme sahip 96 adet uygulama bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak, güncel mevzuata uygun, entegrasyonları tamamlanmış tek platformdan ulaşılabilen, günümüz teknoloji ve kullanıcı gereksinimlerini karşılayan, e-devlet sistemleri ile entegre, yüksek veri bütünlüğü ve doğruluğu ile çalışan, dinamik raporlama ihtiyacını karşılayabilen, kullanıcı odaklı sistemlerin hayata geçirilmesi; Bununla birlikte Bakanlığımızın henüz dijitalleşmemiş hizmetlerinin incelenerek toplam 429 adet hizmetin dijital dönüşümünün tamamlanması projenin genel amacını teşkil etmektedir.

18.12.2023 tarihinde ihalesi gerçekleştirilmiştir. ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. ile 08.01.2024 tarihinde 217.500.000,00 TL bedelli sözleşme imzalanmıştır. 10.03.2025 tarihinde aynı firma ile 33.776.666,66 TL + KDV tutarında iş artışı sözleşmesi imzalanmıştır.

2024 yılında toplam 59.154.259,34 TL tutarında 5 adet hakediş ödemesi gerçekleştirilmiştir. 2025 yılında, ana sözleşme kapsamında toplam 91.840.192,8 TL tutarında 6 adet; iş artışı kapsamında ise 25.793.090,40 TL tutarında 4 adet hakediş ödemesi gerçekleştirilmiştir. 2027 yılında 7 adet hakediş ödemesi daha yapılacaktır.

Proje kapsamında Bakanlık hizmet binasında tam zamanlı çalışan 29 danışman (iş artışıyla beraber 38) bilişim personeli marifetiyle, Bakanlık hizmetlerine ait web ve mobil uygulamaların geliştirme, güncelleme, bakım ve idame hizmetleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca iş birimlerinin mevzuat değişimleri kapsamında talep ettiği uygulama güncellemeleri ve yeni hizmetlerin dijitalleşme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

2026 yılı ve sonrasında yine yukarıda belirtilen yazılım geliştirme, bakım ve idame hizmetlerine devam edilecektir.

20. 2025K60-259557... Merkezi Yapay Zeka Çözümleri

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Bilişim Altyapısı Sektöründe 10.000.000 TL proje tutarı ve 5.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Proje Bakanlığımız Döner Sermaye İşlemesi kaynaklarından finanse edilmektedir.

Proje ödeneğinin 4.520.514 TL si harcanmıştır. Projede %90,41 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Merkezi Yapay Zeka Çözümleri Projesi; Bakanlığımızın dijital dönüşüm sürecini desteklemek amacıyla, yapay zekâ teknolojilerinin kurumsal iş süreçlerine entegre edilmesini, veri temelli karar alma mekanizmalarının güçlendirilmesini ve merkezi, güvenli ve ölçeklenebilir bir yapay zekâ altyapısının kurulmasını hedeflemektedir.

Proje ile; yüksek performanslı hesaplama altyapısının oluşturulması, doğal dil işleme ve görüntü işleme çözümlerinin geliştirilmesi, büyük dil modellerinin kurumsal sistemlere entegrasyonu ve kurum içi yapay zekâ servis mimarisinin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

21. 2018K05-18615... Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının İçmesuyu Sektöründe 398.171.000 TL proje tutarı ve 78.420.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Proje Bakanlığımız Döner Sermaye İşlemesi kaynaklarından finanse edilmektedir. Proje ödeneğinin 50.000.000 TL si harcanmıştır. Projede %65,86 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Proje kapsamında, Doğal Sit alanlarında ve Özel Çevre Koruma Bölgelerinde şebeke ve isale hatlarının mevcut ihtiyaca cevap vermemesi nedeniyle korunan alanda yaşayan yöre halkının su ihtiyacının yeni yapılan hatlarla sağlanması amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında 2025 yılında yürütülen alt projeler;

141350-Özel Çevre Koruma Bölgelerinde İçmesuyu Temini

Alt projeye 2025 Yılı Yatırım Programında 238.171.000 TL proje tutarı ve 48.420.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Yıl içerisinde 2025 yılı ödeneği de 2.500.000 TL olarak revize edilmiştir.

Revize proje ödeneğinden harcama yapılmamıştır.

63117-Muhtelif Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini

Alt projeye 2025 Yılı Yatırım Programında 160.000.000 TL proje tutarı ve 30.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Yıl içerisinde 2025 yılı ödeneği de 75.920.000 TL olarak revize edilmiştir.

Revize proje ödeneğinin 50.000.000 TL si harcanmıştır. Projede %65,86 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Projeler kapsamında yürütülen işler;

Açıklamalar :

- **Süleymaniye (Gümüşhane) Mahallesi 1000 m³ ve 200 m³ Hacimli Gömme İçmesuyu Deposu ve İsale Hattı Yapım İşi**

Süleymaniye (Gümüşhane) Mahallesi Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı sınırları içerisinde imalatı yapılacak olan “Süleymaniye (Gümüşhane) Mahallesi 1000 m³ ve 200 m³ Hacimli Gömme İçmesuyu Deposu ve İsale Hattı Yapım İşi” için 11/11/2025 tarihinde Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) ile Gümüşhane Belediye Başkanlığı arasında mali katkı protokolü imzalanmış olup 2025 yıl sonu itibarı ile KDV Dahil 20.000.000,00.-TL ödenek aktarılmıştır. “Süleymaniye (Gümüşhane) Mahallesi 1000 m³ ve 200 m³ Hacimli Gömme İçmesuyu Deposu ve İsale Hattı Yapım İşi” kapsamında; birer adet 1000 m³ ve 200 m³ hacimli betonarme gömme içmesuyu deposu, 2.860 mt Ø140 PE100 boru hattı, 900 mt Ø90 PE100 boru hattı, terfi merkezi, vantuz, tahliye, vana odası vb. branşman imalatları yapılacaktır.



- **Bahçeli (Gümüşhane) Belediyesi 200 m³ Hacimli Gömme İçmesuyu Deposu ve İsale Hattı Yapım İşi**

Bahçeli (Gümüşhane) Beldesi Bayrak Tepesi Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı sınırları içerisinde imalatı yapılacak olan “Bahçeli (Gümüşhane) Belediyesi 200 m³ Hacimli Gömme İçmesuyu Deposu ve İsale Hattı Yapım İşi” için 13/11/2025 tarihinde Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) ile Bahçeli Belediye Başkanlığı arasında mali katkı protokolü imzalanmış olup 2025 yıl sonu itibarı ile KDV Dahil 10.000.000,00.-TL ödenek aktarılmıştır. “Bahçeli (Gümüşhane) Belediyesi 200 m³ Hacimli Gömme İçmesuyu Deposu ve İsale Hattı Yapım İşi” kapsamında; bir adet 200 m³ hacimli betonarme gömme içmesuyu deposu, 400 mt Ø110 PE100 boru hattı, içme suyu sondajı için 5 adet düşey milli pompa, vantuz, tahliye, vana odası vb. branşman imalatları yapılacaktır.



- **Torul (Gümüşhane) Belediyesi 100 m³ Hacimli Gömme İçmesuyu Deposu ve İsale Hattı Yapım İşi**

Torul Kalesi Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı sınırları içerisinde imalatı yapılacak olan “Torul (Gümüşhane) Belediyesi 100 m³ Hacimli Gömme İçmesuyu Deposu ve İsale Hattı Yapım İşi” için 19/11/2025 tarihinde Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) ile Torul Belediye Başkanlığı arasında mali katkı protokolü imzalanmış olup 2025 yıl sonu itibarı ile KDV Dahil 10.000.000,00.-TL ödenek aktarılmıştır. “Torul (Gümüşhane) Belediyesi 100 m³ Hacimli Gömme İçmesuyu Deposu ve İsale Hattı Yapım İşi” kapsamında; bir adet 100 m³ hacimli betonarme gömme içmesuyu deposu, 1.500 mt Ø100 çelik boru hattı, 300 mt Ø110 PE100 boru hattı, vantuz, tahliye, vana odası vb. branşman imalatları yapılacaktır.



- **Şiran (Gümüşhane) Belediyesi 200 m³ Hacimli Gömme İçmesuyu Deposu ve İsale Hattı Yapım İşi**

Şiran Şehitliği Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı sınırları içerisinde imalatı yapılacak olan “Şiran (Gümüşhane) Belediyesi 200 m³ Hacimli Gömme İçmesuyu Deposu ve İsale Hattı Yapım İşi” için 19/11/2025 tarihinde Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) ile Şiran Belediye Başkanlığı arasında mali katkı protokolü imzalanmış olup 2025 yıl sonu itibarı ile KDV Dahil 10.000.000,00.-TL ödenek aktarılmıştır. “Şiran (Gümüşhane) Belediyesi 200 m³ Hacimli Gömme İçmesuyu Deposu ve İsale Hattı Yapım İşi” kapsamında bir adet 200 m³ hacimli betonarme gömme içmesuyu deposu, 2.800 mt Ø140 PE100 boru hattı, vantuz, tahliye, vana odası vb. branşman imalatları yapılacaktır.



22. 2019K05-93010... IPA Altyapı Yatırımları Programı (AB)

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının İçmesuyu Sektöründe 4.985.968.000 TL proje maliyeti ve 490.257.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Proje maliyeti toplama dahil olmakla birlikte 2025 yılı ödeneği toplama dahil değildir.

Proje ödeneği 3 farklı kaynaktan sağlanmakta olup, bu kaynaklar AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) hibesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hibesi ve Mahalli İdare Katkısı olarak belirlenmiştir.

AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Hibesi

4.238.635.000 TL proje tutarı ve 416.697.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Ödeneğin 342.225.786 TL si harcanmıştır. Projede %82,13 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hibesi

308.518.000 TL proje tutarı ve 31.480.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Ödeneğin 25.307.217 TL si harcanmıştır. Projede %80,39 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.

Mahalli İdare Katkısı

438.815.000 TL proje tutarı ve 42.080.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Ödeneğin 35.085.569 TL si harcanmıştır. Projede %83,38 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.

Proje; Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

2014-2020 programlama yıllarını kapsayan ve uygulama dönemi 2027 yılı sonunda tamamlanacak olan Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı (ÇİSOP); İklim

değişikliği ile daha iyi bir şekilde mücadele etmeyi, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) iklim değişikliği politikasıyla ilişkili olarak AB müktesebatı ile uyumlaştırılmasını ilerletmeyi, çevre korumayı ve vatandaşların yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

IPA-II dönemi altyapı proje havuzunda toplam bütçesi yaklaşık 735 Milyon Avro (AB katkısı 565 Milyon Avro) olan 23 adet su/atıksu projesi ve 11 adet katı atık projesi olmak üzere toplam 34 adet altyapı projesi, teknik yardım proje havuzunda ise toplam bütçesi yaklaşık 150 Milyon Avro (AB katkısı 128 Milyon Avro) olan 40 adet proje bulunmaktaydı. Ancak, AB tarafından uygulanan bütçe kesintileri sebebiyle, 2014-2020 programlama yılları için mevcutta 20'si altyapı ve 15'i teknik destek projesi olmak üzere toplamda 35 adet proje ile Operasyonel Programa devam edilmektedir. Uygulama dönemi 2027 yılı sonunda tamamlanacaktır.

Proje kapsamında 2025 yılında 6 farklı ilde (Ağrı, Amasya, Çankırı, Giresun, Rize, Trabzon) su temini ve atıksu tesisi projeleri yürütülmektedir.

23. 2021K06-161764... Korunan Alanlarda Atıksu Yönetimi

Projeye maliyeti döner sermayeden karşılanmak üzere 2025 Yılı Yatırım Programının Kanalizasyon Sektöründe 369.224.000 TL proje tutarı ve 58.451.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 4.985.028 TL si harcanmıştır. Projede %8,37 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Proje kapsamında 2025 yılında yürütülen alt projeler;

199492-Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Atıksu Yönetimi

Alt projeye 2025 Yılı Yatırım Programında 225.000.000 TL proje tutarı ve 30.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Yıl içerisinde 2025 yılı ödeneği de 5.000.000 TL olarak revize edilmiştir.

Proje ödeneğinin 4.892.028 TL si harcanmıştır. Projede %97,84 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

199500-Muhtelif Korunan Alanlarda Atıksu Yönetimi

Alt projeye 2025 Yılı Yatırım Programında 144.224.000 TL proje tutarı ve 28.451.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Yıl içerisinde 2025 yılı ödeneği de 53.451.000 TL olarak revize edilmiştir.

Revize proje ödeneğinden harcama yapılmamıştır.

Proje kapsamında yürütülen iş;

- **Ihlara (Aksaray) Belediyesi İlave Kanalizasyon Şebeke Hattı 1. Etap Yapım İşi**

Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde imalatları yapılan "Ihlara (Aksaray) Belediyesi İlave Kanalizasyon Şebeke Hattı 1. Etap Yapım İşi" için 12/08/2024 tarihinde Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) ile Ihlara (Aksaray) Belediye Başkanlığı arasında mali katkı protokol imzalanmış olup 2025 yıl sonu itibarı ile KDV Dahil 4.892.028,00.-TL ödenek aktarılmıştır. Proje kapsamında ise Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kanalizasyon şebeke hattına ihtiyaç duyulan yeni yerleşim alanlarında; 1.610 mt Ø200 betonarme boru hattı, 29 adet Ø200 muayene bacası, 43 adet parsel bacası, 208mt Ø150 betonarme boru hattı, gaz algılama ve güvenlik sistemi imalatları yapılmıştır.



24. **2024K06-226052... AAT Ulusal Tasarım Kriterleri Belirleme**

Projeye maliyeti döner sermayeden karşılanmak üzere 2025 Yılı Yatırım Programının Kanalizasyon Sektöründe 25.000.000 TL proje tutarı ve 11.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Yıl içerisinde 2025 yılı ödeneği de 12.000.000 TL olarak revize edilmiştir.

Proje ödeneğinin tamamı harcanmıştır. Projede %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Projenin amacı; Mevzuatta istenilen düzeyde arıtma verimini sağlayabilecek, döngüsel ekonomi yaklaşımıyla uyumlu, doğal kaynakları koruyan, iklim ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayan, kaynak ve enerji verimliliğini hedefleyen atıksu arıtma tesislerinin tasarlanmasını sağlamak amacıyla, bölgesel şartlar da dikkate alınarak ülkemize özgü tasarım normlarının ve kriterlerinin belirlenmesidir.

15.01.2024 tarihli ve 32430 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 8082 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2024 yılı yatırım programına kabul edilen "Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) Ulusal Tasarım Kriterlerinin Belirlenmesi Projesi" işi için, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3'üncü Maddesinin (f) bendi kapsamında, Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol ile 16.10.2024 tarihinde başlamıştır. 2024 Yatırım programında 25.000.000 TL (KDV Dahil) kabul edilen proje bütçesi kamu tasarruf tedbirleri kapsamında yeniden ele alınarak belirlenmiş olup, 20.226.852 TL'dir (KDV hariç). Projenin 2026 yılı sonunda tamamlanması öngörülmektedir.

15.11.2024 tarihinde sunulan Başlangıç Raporu uygun görüldüğünden hakediş işlemleri tamamlanarak, kamu hizmet sunucusuna 2.500.000 TL (KDV Hariç) ödeme yapılmıştır. 1. Ara Rapor 25.06.2025 tarihinde Bakanlığımıza sunulmuştur. Rapor uygun bulunmuş olup, hakediş işlemleri gerçekleştirilmiştir. Kamu hizmet sunucusuna 10.000.000 (KDV hariç) ödeme yapılmıştır. 2. Ara Raporun taslak hali 9.12.2025 tarihinde Bakanlığımıza sunulmuş olup, uygun bulunan nihai hali 14.01.2026 tarihinde tarafımıza iletilmiştir. Protokole göre 2. Ara Raporun kabulünden sonra herhangi bir ödeme işlemi bulunmamaktadır. 3. Ara Raporun kabulünden sonra 4.000.000 TL (KDV Hariç), Nihai Raporun kabulünden sonra 3.726.852 TL (KDV Hariç) olmak üzere 2 hakediş daha ödeme yapılacaktır.

26.12.2024 tarihinde proje açılış toplantısı Bakanlığımız ana hizmet binasında gerçekleştirilmiştir.

2025 yılı için belirlenen 13 tesisten atıksu deneysel karakterizasyon çalışmaları için alınan numunelerde analizleme çalışmaları tamamlanmıştır. Proje kapsamında toplam 22 adet AAT için saha çalışmalarının yapılması planlanmış olup, 16 adet AAT'ye ziyaret gerçekleştirilmiştir. Bu 16 adet AAT'den 5'ine Bakanlığımız personeli eşlik etmiştir. Bakanlığımız eşlik ettiği saha ziyaretleri 06.05.2025 tarihinde Tatlar AAT'de, 07.05.2025 tarihinde Konya İli Merkezi AAT'de, 26.05.2025 tarihinde Kastamonu İli, Kastamonu Belediyesi AAT'de, 06.11.2025 tarihinde Mersin İli Mezitli AAT'de, 07.11.2025 tarihinde Adana İli Yüreğir AAT'de gerçekleştirilmiştir.

Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla Mayıs 2025 tarihinde AAT tasarım eğitimi ve 25-26 Aralık 2025 tarihlerinde AAT tasarımı ve simülasyon programı kullanımına ilişkin eğitim Bakanlık binasında gerçekleştirilmiştir.

AAT proses simülasyon programı alımı ve lisanslanması gerçekleştirilmiştir.

25. 2024K06-226053... Endüstriyel Atıksu Profili Belirleme

Projeye maliyeti döner sermayeden karşılanmak üzere 2025 Yılı Yatırım Programının Kanalizasyon Sektöründe 50.000.000 TL proje tutarı ve 24.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 23.821.770 TL si harcanmıştır. Projede %99,26 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Projenin amacı; Ülkemizde faaliyet gösteren sanayi sektörlerinden kaynaklı atıksu durumuna ilişkin mevcut durumun ortaya konması, sektörel atıksu profilinin çıkarılması, atıksuda bulunan konvansiyonel parametreler, ağır metaller ve diğer tehlikeli maddeler dikkate alınarak günün değişen ve gelişen koşullarına uygun sektöre özgü atıksu kirletici parametrelerinin belirlenmesi, sektörel deşarj kriterlerinin geliştirilmesi ve arıtılabilirlik durumunun incelenerek uygulanabilirliğinin değerlendirilmesidir.

2024 Yatırım programında 50.000.000 TL (KDV Dahil) olarak kabul edilen proje bütçesi, 17.05.2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Tasarruf Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında yeniden ele alınarak 39.405.901 TL (KDV hariç) olarak belirlenmiştir. 15.01.2024 tarihli ve 32430 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 8082 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2024 yılı yatırım programına kabul edilen "Türkiye'nin Endüstriyel Atıksu Profiline Belirlenmesi Projesi" işi için, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3'üncü Maddesinin (f) bendi kapsamında, Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol ile 15.10.2024 tarihinde başlamıştır. Projenin 15 Ekim 2026'da tamamlanması planlanmaktadır.

29.11.2024 tarihinde sunulan Başlangıç Raporu uygun görülmüş olup hakediş işlemleri tamamlanarak, yükleniciye 11.821.770,30 TL (KDV Hariç) ödeme yapılmıştır. 27.05.2025 tarihinde tarafımıza iletilen Birinci Ara Raporun kabulünden sonra hakediş işlemleri tamamlanarak yükleniciye 9.851.475,00 TL (KDV Hariç) ödeme yapılmıştır. 24.11.2025 tarihinde, tarafımıza iletilen İkinci Ara Raporun kabulünden sonra hakediş işlemleri tamamlanarak yükleniciye 9.851.475,00 TL (KDV Hariç) ödeme yapılmıştır. Proje başlangıcından bu yana 3 hakediş ödemesi yapılmış olup Proje Sonuç Raporun kabulünden sonra 7.881.180,00 TL (KDV Hariç) olmak üzere bir hakediş daha ödeme yapılacaktır.

Proje kapsamında yapılan işler;

- Projenin Açılış Toplantısı 26 Aralık 2024 tarihinde Bakanlığımız ana hizmet binası konferans salonunda gerçekleştirilmiştir.
- Ülkemizde faaliyet gösteren ve atıksu üreten endüstriyel sektörlerin ve/veya alt sektörler NACE kodlarına/AB BREF Dokümanlarına göre değerlendirilerek yeniden kategorize edilmiştir.

Endüstriyel tesislerden su kullanımı, atıksu oluşumu, arıtma süreçleri ve su geri kazanımına ilişkin tüm verilerin toplanması amacıyla çevrimiçi anketi düzenlenmiş olup envanter çalışmaları devam etmektedir.

ABD EPA'nın atıksu deşarj sınırlamaları rehberi; EED 2.0 kapsamındaki AB MET Sonuç Dokümanları; Dünya Bankası sektörel atıksu rehber dokümanları; Almanya, Avusturya, Belçika, İspanya ve Hindistan gibi çeşitli ülkelerin ulusal atıksu mevzuatı, literatürde yer alan ulusal ve uluslararası teknik raporlar, bilimsel makaleler, ülkemizde yapılan benzeri proje çalışmaları bulguları dikkat alınarak atıksu analiz çalışmalarında kullanılmak üzere her bir sektörel faaliyet/alt faaliyet için atıksu kirletici parametreleri ve limitleri incelenerek kirletici parametrelerinin birleşim kümesi oluşturulmuştur.

Her bir sektörel alt faaliyet için ilgili alt faaliyeti halihazırda uygulayan, atıksu arıtma tesisi mevcut olan ve tesislere ulaşım açısından uygun il dağılımını koruyacak şekilde kolay ulaşılabilir olan tesisler araştırılarak atıksu örnekleme ve analiz çalışmaları kapsamında numune alınacak pilot tesisler belirlenmiştir.

Saha çalışmaları kapsamında; gıda-içecek üretimi, boya üretimi, cam üretimi, soda üretimi, kağıt üretimi, petrokimya sanayi, deterjan üretimi, sabun üretimi, klor alkali üretimi, cam yünü üretimi, ilaç üretimi, süt ve süt ürünleri üretimi, sebze ve meyve işleme, pil ve akü üretimi, yün yıkama, gübre üretimi, alüminyum üretimi, enerji üretimi ve maden endüstrisine yönelik 42 saha ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla, sektörel eğitim çalışmaları kapsamında, sektörel üretim faaliyetlerinin üretim süreçlerini, atıksu yönetimini ve ilgili sektörel MET uygulamalarını konu alacak şekilde Bakanlık personeline yönelik 26 adet sektörel eğitim programı düzenlenmiştir.

19 Eylül 2025 tarihinde Endüstriyel Atıksu Yönetim Çalıştayı, Bakanlık personeli ve Proje ekibi üyelerinin katılımıyla Ankara'da Bakanlık toplantı salonunda düzenlenmiştir. Çalıştay kapsamında dört oturum gerçekleştirilmiş ve her bir oturumda endüstriyel atıksu yönetimine ilişkin çeşitli konular ele alınmıştır. Çalıştayda, endüstriyel atıksu yönetimi konusunda mevzuat boşlukları, atıksuda izlenmesi gereken parametrelerinin güncellenmesi ve uygun yönetim stratejilerinin belirlenmesi üzerine tartışmalar gerçekleştirilmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur.

Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde çalışan personelin katılımıyla Ankara-Kızılcahamam Vilayetler Evi'nde 23, 24 ve 25 Aralık 2025 tarihlerinde üç günlük Endüstriyel Atıksu Yönetimi Eğitimi gerçekleştirilmiştir.

Endüstriyel atıksu yönetimine ilişkin uluslararası uygulamaların yerinde incelenmesi ve yasal düzenlemelere yönelik karşılıklı bilgi alış-verişinin sağlanması amacıyla 21, 22 ve 23 Ekim 2025 tarihlerinde Avusturya'ya üç günlük çalışma ziyareti düzenlenmiştir.

Proje kapsamında sınıflandırılan sektörlerin işleyişini, üretim süreçlerini, atıksu karakterizasyonunu, endüstriyel atıksu arıtma metotlarını ve yeniden kullanım olanaklarını içeren taslak sektörel rehber kılavuzlar hazırlanmıştır.

Her bir sektör özelinde hazırlanacak olan Endüstriyel Atıksu Yönetim Planı şablonu hazırlanmıştır.

Proje takvimine göre gerçekleştirilen ve planlanan iş ve işlemleri görüşmek üzere proje ekibi ile değerlendirme toplantıları yapılmıştır.

26. 2025K06-247883... OSB Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı

Projeye maliyeti döner sermayeden karşılanmak üzere 2025 Yılı Yatırım Programının Kanalizasyon Sektöründe 10.000.000 TL proje tutarı ve 5.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Yıl içerisinde proje maliyeti 18.000.000 TL ve 2025 yılı ödeneği de 4.000.000 TL olarak revize edilmiştir.

Revize proje ödeneğinin 3.960.000 TL si harcanmıştır. Projede %99,00 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.

Proje; Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Proje kapsamında; OSB'lerden çıkan atıksuların özellikleri, miktarları ve su kullanımları incelenerek arıtılmış atıksuların yeniden kullanım olanakları ve kalitesinin belirlenmesi, OSB'ler için sürdürülebilir atıksu yönetimi modelleri geliştirilmesi, pilot OSB'lerde fizibilite ve ön fizibilite raporlarının hazırlanması, arıtılmış atıksuların yeniden kullanımı için bir eylem planı oluşturulması hedeflenmektedir.

15.01.2025 tarihli ve 32783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 9409 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2025 yılı yatırım programına kabul edilen "Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanım Potansiyelinin Araştırılması Projesi" işi için, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü Maddesinin (f) bendi kapsamında, Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Rektörlüğü arasında imzalanan protokol ile 14 Kasım 2025 tarihi itibarıyla başlatılmıştır. 2025 Yatırım programında 10.000.000 TL (KDV Dahil) kabul edilen proje bütçesi, ilave bütçe ödeneği ile 18.000.000 TL (KDV Dahil) ye çıkarılmış olup, 15.000.000 TL (KDV Hariç)'dir. Ancak 15.01.2026 tarihli ve 33138 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 10868 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2026 yılı yatırım programında ise projeye yeniden ilave bütçe ödeneği ayrılmış olup; toplam bütçe 24.000.000 TL'ye (KDV Dahil) çıkarılmış ve proje süresi 2027 yılına kadar uzatılmıştır. Bu kapsamda 2026 yılı içerisinde ek protokol yapılması planlanmaktadır.

28.11.2025 tarihinde sunulan Başlangıç Raporu uygun görüldüğünden hakediş işlemleri tamamlanarak, yükleniciye 3.300.000 TL (KDV Hariç) ödeme yapılmıştır. Ara Raporun kabulünden sonra 8.300.000 TL (KDV Hariç) ve Proje Sonuç Raporun kabulünden sonra 3.400.000 TL (KDV Hariç) olmak üzere 2 hakediş daha ödeme yapılacaktır.

Proje kapsamında;

- Ülkemizde tüzel kişilik kazanmış olan tüm Organize Sanayi Bölgelerine ilişkin mevcut durum (parsel sayısı (tahsis edilen/işletmede olan/inşaat aşamasında olan) içme/kullanma suyu kaynağı, su kullanım miktarı, doluluk oranı, sektörel dağılım vb.), atıksu altyapı ve yönetim durumuna ilişkin bilgileri içeren bir envanter hazırlanması, oluşturulan envanterin OSB-SUYAP isimli bir yazılımla web sayfasına aktarılması,
- Her bir Organize Sanayi Bölgesinde ihtiyaç duyulan proses/kullanma suyu kalitesinin belirlenmesi,
- Organize Sanayi Bölgelerinden kaynaklanan atıksuların karakterizasyonlarının belirlenmesi,
- Atıksu arıtma tesisi (AAT) bulunan Organize Sanayi Bölgelerinde mevcut ve planlanan atıksu geri kazanım ve yeniden kullanım uygulamalarının değerlendirilmesi ve potansiyel yeniden kullanım alanlarının belirlenmesi (proses suyu, sulama suyu ve diğer kullanım imkanlarının araştırılması),
- Atıksu arıtma tesisi bulunan Organize Sanayi Bölgeleri için belirlenen potansiyel yeniden kullanım alanlarına uygun olacak şekilde Atıksu Arıtma Tesisi Yatırım/Geliştirme ihtiyaçlarının ve maliyetlerinin ortaya çıkarılması,
- Atıksuyunu arıtmaksızın belediye kanalına bağlı olan Organize Sanayi Bölgeleri için mümkün olması durumunda arıtılmış atıksuların yeniden kullanımını da içerecek şekilde Atıksu Arıtma Tesisi planlama/tasarım önerileri geliştirilmesi,

- Organize Sanayi Bölgeleri içerisinde su ve atıksu yönetiminde endüstriyel simbiyoz olanaklarının her bir OSB özelinde araştırılması,
- Arıtılmış kentsel atıksuların Organize Sanayi Bölgeleri tarafından yeniden kullanım imkanlarının (soğutma, proste kullanım vb.) araştırılması ve maliyetlerinin belirlenmesi (AAT ilave revizyon, alt yapı vb.)
- 3 (üç) Organize Sanayi Bölgesi için arıtılmış atıksuların yeniden kullanımına yönelik Fizibilite Raporu hazırlanması,
- 2 (iki) Organize Sanayi Bölgesi için arıtılmış atıksuların yeniden kullanımına yönelik Ön Fizibilite Raporu hazırlanması,
- Organize Sanayi Bölgelerinde mevcut, planlanan ve potansiyel atıksu geri kazanım uygulamalarında membran proseslerden kaynaklanacak konsantre atıksular için; alıcı ortamın ve konsantre suyun özellikleri dikkate alınarak ülkemize özgü, çevre dostu, sürdürülebilir, teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilir konsantre atıksu yönetim stratejilerinin her bir OSB özelinde belirlenmesi/geliştirilmesi,
- OSB'lerin mevcut durumları, ihtiyaçları, OSB'lerden kaynaklanan atıksuların yönetimi, arıtma teknolojileri, atıksuların yeniden kullanımının çevresel ve ekonomik faydaları, yeniden kullanım alternatifleri, yeniden kullanıma yönelik yatırım ihtiyaçları, konsantre yönetimi, atıksu yönetimindeki sorunlar ve çözüm önerilerinin istişare edilmesi ve kapasitenin güçlendirilmesi (merkez ve taşra teşkilatı personeli) amacıyla çalıştay gerçekleştirilmesi,
- Organize Sanayi Bölgelerinde arıtılmış atıksuların yeniden kullanımına yönelik; mevcut durum, yasal çerçeve, yeniden kullanım amacına yönelik altyapı ve teknolojik yatırım ihtiyaçları, fayda-maliyet analizleri, darboğazlar ve çözüm önerileri vb. bilgiler yer alacak şekilde yıllara sâri tedbirleri ve eylemleri içerecek bir Eylem Planı hazırlanması planlanmaktadır.

27. 2018K07-18500... Sarıkeçili Göçebe Grubu İskânı

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Kırsal Alan Planlaması Sektöründe 495.000.000 TL proje tutarı ve 223.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 222.999.994 TL si harcanmıştır. Projede %99,99 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Sarıkeçili göçebe grubuna bağlı olarak göçebe hayatı yaşayan bu aileler yerleşik düzene geçirilerek iskân edilecektir. Sosyal Devletin gereği olarak yeterli miktarda verilecek arsaların içine yapılacak konutların yanı sıra işletme binaları ile vatandaşların ticari ürünleri alıp satmaları sağlanırken bu ailelere yönelik meslek edindirme projeleri ile ekonomiye katkıda bulunmaları sağlanacaktır. Bu sayede yerleşik düzende yaşayan insanların faydalandığı imkânlardan faydalanabileceklerdir.

İş 2018 yılında yatırım programına alındıktan sonra yeni yerleşim yeri olacak alanla ilgili hukuki süreç başlamıştır. (Mahkemelik olmuştur.) Mahkeme sonucuna göre işlem yapılabilecektir. 2018 yılında yatırım programına alınan işin proje başlangıç bedeli 33.588.000 TL olarak belirlenmiş olup, 2023 yılı için 250.243.000 TL olarak revize edilmiştir. 2023 Yılı sonuna kadar harcama gerçekleşmemiş olup işin 2023 Yılı revize yatırım ödeneği de 28.328.000 TL olarak belirlenmiştir.

Konutların yapılacağı alan için yapılan imar planına itirazlar olduğundan süreç mahkemelik olmuştur. İş ihaleye çıkmış ancak aşırı yüksek teklif verildiğinden 26.05.2023 tarih ve 6515489 sayılı İhale Talimatımız iptal edilmiştir. Cumhurbaşkanlığından proje tutarının güncellenmesi geldikten sonra yeniden ihale çalışmalarına başlanacaktır.

Karaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Proje ve Yapım İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü)'nün 24.01.2024 tarih ve E.8600294 sayılı yazısı ile “Sarıkeçili Göçebe Grubu (Karaman İli Kisecik Köyü) İskân Çalışması Kapsamında Yeni Yerleşim Alanı Yapılması İş”nin ihalesinin yeniden yapılabilmesi için, 2024 Yılı Yatırım Programı proje ve maliyet hesaplarının da kontrol edilerek Bakanlığımızca yayımlanan 2024 Yılı İnşaat Birim Fiyatlarına ve 7346 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince % 20 KDV değerine göre 444.000.000 TL. (KDV dahil) ödenek teminine esas bedel hazırlanıp Bakanlığımıza gönderilmiş ve söz konusu iş için 2024 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına dair 6703 sayılı kararın 2.maddesi ile 2024 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda gönderilen revizenin yapılması ve gerekli Olur'un alınması hususunda, 13.02.2024 tarih ve E.8767347 sayılı yazı ile Bakanlığınız Strateji Geliştirme Başkanlığına gerekli onay yazısı yazılmıştır.

24 Mayıs 2024 tarih ve E-98177452-602.07-29530 sayılı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Makam Olur'u ile tahmini ödenek teminine esas revize bedeli onaylanmış olup 04.07.2024 tarihinde işin ihalesi yapılmıştır.

İşin 2025 yılında ki Revize Proje Tutarı 495.000.000 TL, Revize Yatırım Ödeneği de 223.000.000 TL olup ödeneğin tamamı harcanmıştır. 2025 yılı sonu itibariyle işin Fiziki ve Nakdi Gerçekleşme oranı % 75,00 seviyesindedir.

İşin 2026 Yılı Proje Tutarı 435.560.000 TL olup 2026 Yılı Yatırım Ödeneği de 100.000.000 TL olarak belirlenmiştir. İşin 2026 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

28. 2024K07-224142... Çetintepe Barajı İskânı

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Kırsal Alan Planlaması Sektöründe 161.000.000 TL proje tutarı ve 70.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Yıl içerisinde 2025 yılı ödeneği de 2.000 TL olarak revize edilmiştir.

Proje ödeneğinden harcama yapılmamıştır.

Proje; Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Adıyaman İli Gölbaşı ilçesi Savran köyünde Çetintepe barajından dolayı kamulaştırılan 35 adet konutun hak sahipleri için Adıyaman-Gölbaşı-Savran köyünde Yeni Yerleşim Alanlarının oluşturulması işidir. Yeni yerleşim alanına iskan edilmesi için planlı yerleşime uygun alanlar üretmek, fen ve sanat kurallarına uygun yapılar yaparak, hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edilmesi amaçlanmaktadır. 5543 Sayılı İskan Kanununun 12. maddesi ve bu Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliği (Hedef 3.7.1. 5543 Sayılı İskân Kanunu kapsamında hedef kitlelerin sosyal, ekonomik ve kültürel durumları da göz önünde bulundurularak iskan talepleri karşılanacaktır).

Adıyaman İli Gölbaşı ilçesi Savran köyünde Çetintepe barajı suları altında kalan ve DSİ Genel Müdürlüğünce yerleri kamulaştırılan toplam 35 ailenin yeni yerleşim alanına iskan edilmesi için planlı yerleşime uygun alanlar üretmek, fen ve sanat kurallarına uygun yapılar yaparak İskan Kanunu 12.Maddesi kapsamında hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmek.

Adıyaman İli Gölbaşı ilçesi Savran köyünde Çetintepe barajı suları altında kalan ve konutları kamulaştırılan 35 adet haksahibi ailelerin iskan edilmesi amacıyla 35 adet konut, sosyal donatı ve altyapı çalışmaları yapılacak olup yeni yerleşim yeri seçilmiştir. İmar uygulaması yapılmıştır.

Adıyaman İli Gölbaşı İlçesi Savran köyünde Çetintepe barajı suları altında kalan ve konutları kamulaştırılan 35 adet haksahibi aileler için planlı alanlar oluşturularak kamulaştırmadan etkilenen aileleri yeniden iskan ederek, yeniden geçinebilir seviyeye ulaştırmak, fen ve sanat kurallarına uygun depreme dayanıklı, sağlıklı yerleşim ve konutlar üretmek amacı edinilmiştir.

Projenin kabul edildiği tarihten itibaren 3 yıl içerisinde bitirilmesi hedeflenmektedir. Proje Adıyaman İli Gölbaşı İlçesi Savran Köyünde, mülkiyeti hazineye ait tahsisi YİGM'ye

ait alanda gerçekleştirilecektir. Projenin ihalesi 07.09.2022 tarihinde yapılmış olup, 23.09.2022 tarihinde imzalanmıştır.

Proje 2024 yılında yatırım programına alınmış olup, haksahipleri tarafından yapılan yerleşimi işlemi beğenilmediğinden dolayı ihalesi iptal edilmiştir. Yeniden yerleşimi çalışması yapılacaktır. Proje 2026 yılı yatırım programında da yer alacaktır.

Projenin 2025 yılı revize proje tutarı 161.000.000 TL olarak belirlenmiş olup, 2025 yılı revize yatırım ödeneği de 70.000.000 TL olmuştur. 2025 Yılında harcama gerçekleştirmemiştir.

2026 yılı proje tutarı 199.640.000 TL olarak belirlenmiş olup, 2026 yılı yatırım ödeneği de 69.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

2024 yılında yatırım programına alınan işin, 2027 Yılında tamamlanması planlanmaktadır.

29. 2024K07-224145... Perre Antik Kenti İskânı

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Kırsal Alan Planlaması Sektöründe 77.000.000 TL proje tutarı ve 40.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Yıl içerisinde 2025 yılı ödeneği de 64.000.000 TL olarak revize edilmiştir.

Revize proje ödeneğinin 58.164.580.000 TL si harcanmıştır. Projede %90,88 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.

Proje; Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Adıyaman İli Perre Antik Kenti alanında kalan ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca kamulaştırılan konutların hak sahipleri için Adıyaman Merkezde Yeni Yerleşim Alanlarının oluşturulması işidir. Yeni yerleşim alanına iskan edilmesi için planlı yerleşime uygun alanlar üretmek, fen ve sanat kurallarına uygun yapılar yaparak, hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edilmesi amaçlanmaktadır. 5543 Sayılı İskan Kanununun 12. maddesi ve bu Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliği, (Hedef 3.7.1. 5543 Sayılı İskân Kanunu kapsamında hedef kitlelerin sosyal, ekonomik ve kültürel durumları da göz önünde bulundurularak iskân talepleri karşılanacaktır).

Adıyaman İli Perre Antik Kenti alanında kalan ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca kamulaştırılan toplam 17 ailenin yeni yerleşim alanına iskan edilmesi için planlı yerleşime uygun alanlar üretmek, fen ve sanat kurallarına uygun yapılar yaparak İskan Kanunu 12.Maddesi kapsamında hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmek.

Adıyaman İli Perre Antik Kenti alanında kalan ve konutları kamulaştırılan 17 adet haksahibi ailelerin iskan edilmesi amacıyla 17 adet konut ve altyapı çalışmaları yapılacak olup yeni yerleşim yeri seçilmiştir. İmar uygulaması yapılmıştır.

Adıyaman İli Perre Antik Kenti alanında kalan ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca kamulaştırılan toplam 17 aile için planlı alanlar oluşturularak kamulaştırmadan etkilenen aileleri yeniden iskan ederek, yeniden geçinebilir seviyeye ulaştırmak, fen ve sanat kurallarına uygun depreme dayanıklı, sağlıklı yerleşim ve konutlar üretmek amacı edinilmiştir.

Projenin kabul edildiği tarihten itibaren 3 yıl içerisinde bitirilmesi hedeflenmektedir. Proje Adıyaman İli Perre Antik Kenti alanında kalan ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca kamulaştırılan mülkiyeti hazineye ait tahsisi YİGM'ye ait alanda gerçekleştirilecektir.

Projenin 2025 yılı revize proje tutarı 77.000.000 TL olarak belirlenmiş olup, 2025 yılı revize yatırım ödeneği de 64.000.000 TL olmuştur. 2025 Yıl sonu kümülatif harcaması 40.000.000 TL olmuştur.

Proje 2024 yılında yatırım programına alınmış olup, 48.000.000,00 TL anahtar teslim götürü bedeli üzerinden ihalesi tamamlanmıştır. 11.02.2025 tarihinde işin ihalesi yapılmış olup, 17 haksahibine ait olan konutlar tamamlanmıştır. İşin 2026 Yılı Proje Tutarı 55.000.000 TL, Yatırım Ödeneği de 15.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

2025 yılı sonu itibariyle, işin Fiziki ve Nakdi Gerçekleşme oranı % 90,00 seviyesindedir. 2024 yılında yatırım programına alınan işin, 2026 Yılında tamamlanması planlanmaktadır.

30. 2025K07-255697... Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Kırsal Alan Planlaması Sektöründe 1.500.000.000 TL proje tutarı ve 79.950.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. (Ödeneği “08-Borç verme” ekonomik kodunda yer almaktadır.) Yıl içerisinde 2025 yılı ödeneği 118.600.000 TL olarak revize edilmiştir.

Revize proje ödeneğinin 118.553.500 TL si harcanmıştır. Projede %99,96 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Aksaray, Ankara, Batman, Bolu, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Malatya, Muş, Niğde, Sivas, Tunceli ve Uşak illerinde 81 uygulama da yaklaşık 2.000 ailenin konut yapım işidir. 2025 yılı itibariyle bu iş için ayrılan ödenek miktarı 79.950.000 TL olarak belirlenmiştir. 31.12.2025 tarihi itibariyle; 2025 Yılı Yatırım Programı çalışmaları kapsamında, Ocak-Aralık Döneminde, 08.1 kaleminden (Yurt İçi Borç Verme-K.E.Y.Y’li konutlar) Yatırım Programında yer alan Aksaray, Ankara, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Isparta, İzmir, K.Maraş, Sivas, Tunceli ve Uşak illerine, toplam da 116.343.500 TL (31.12.2025 tarihi itibariyle) tutarında ödenek gönderilmiş ve harcanmıştır. Toplam da 162 konut tamamlanmıştır.

31. 2024K07-224132... Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES)

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Kırsal Alan Planlaması Sektöründe 7.500.000.000 TL proje tutarı ve yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2025 yılı ödeneğinin 6.500.000.000 TL si kullanılmıştır. Projenin 2025 yılı ödeneğinde %86,67 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Yatırım programında proje için; “36-12.31-01-07.03 tertibinde yer alan ödenek, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine aktarılacak olup iller bazında dağılımı, kullanılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından karara bağlanacaktır.” dipnotuna yer verilmiştir.

Bu dipnot doğrultusunda, 2025 yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi Ödeneğinin İller ve İlçeler Bazında Dağılımına, Kullanılmasına, İzlenmesine ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki 15.05.2025 tarihli ve 2025/9803 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı alınmıştır.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararlarının “Ödeneğin Kullanılması” başlıklı 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda projenin 2025 yılı ödeneğinden 6.500.000.000 TL lik tutar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından İLBANK’a aktarılmış ve yerel yönetimlere kullanılmıştır.

KÖYDES Projesi, 2005 yılında köylerin içme suyu ve yol ihtiyaçlarını gidermek amacıyla başlatılmış, daha sonraki yıllarda küçük ölçekli sulama (2010 yılı itibariyle) ve atık su hizmetleri de (2011 yılı itibariyle) projeye dahil edilmiştir.

Susuz üniteler başta olmak üzere içme suyu projelerini, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği nüfusu fazla olan grup köy yolları öncelikli olmak üzere köy yollarının kalite ve standartlarının yükseltilmesine yönelik yol projelerini, küçük ölçekli sulama projelerini, atık su projelerini ve belirtilen yatırımlarla ilişkili bakım ve onarım projelerini kapsamaktadır.

Köydes Projesi Kapsamında Yapılan Çalışmalar;

KÖYDES Projesi kapsamındaki Büyükşehir olmayan 51 ilin 18.243 köyünde 4.411.098 vatandaşımız yaşamaktadır. Proje kapsamında 2005-2025 yıllarında toplam 35.241.180.000 TL ödenek gönderilmiştir.

2025 yılında 7.500.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenek yıl içerisinde 6,500.000.000 TL olarak revize edilmiştir. 2026 yılında ise KÖYDES projesine ayrılan ödenek 9.879.704.000 TL'dir. (2026 yılı KÖYDES Projesi Cumhurbaşkanı Kararının yayımlanması için çalışmalar devam etmektedir.)

51 ilimizin toplam köy yolu 191.060 km olup KÖYDES Projesi kapsamında köy yollarında;

137.953 kilometre asfalt yol,

90.492 kilometre stabilize yol,

9.276 kilometre beton yol,

78.386 kilometre onarım,

5.947 kilometre tesviye,

50.290.032 metrekare parke taşı yapılmıştır.

Sanat yapısı olarak; 1.547 adet köprü ve 39.319 adet menfez tamamlanmıştır.

Büyükşehir olmayan 51 ilimizde 38.078 ünite sulu yeterli içme suyuna sahiptir. 1.870 ünite yetersiz içme suyuna sahiptir. Proje kapsamında; içme suyu bulunmayan 5.870 köy ve bağlısına içme suyu tesisi kazandırılmış ve içme suyu yetersiz olan 79.583 köy ve bağli yerleşimlerinin içme suyu tesisleri yenilenmiştir.

Sulama sektöründe ise 1 sulama havuzu, 30 Gölet ve 1.568 sulama tesisi ile 109.544 hektar alana hizmet götürülmüş ve bu hizmetlerden 103.390 çiftçi ailesinin yararlanması sağlanmıştır.

Atık su toplama işlerinde 8065 ünite 1480 adet atık su projesi yapılarak 410.694 vatandaşımıza hizmet götürülmüştür.

KÖYDES Projesi kapsamında 2005 yılından itibaren yapılan projeler, illerin göndermiş olduğu proje izlemelerinden alınarak oluşturulmuştur.

KÖYDES Projesine dair oluşturulacak projelerin usul ve esasları da Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenmektedir. KÖYDES Projeleri Büyükşehir olmayan illerimizde Vali ve Kaymakamlar tarafından köylerin ihtiyaçlarına yönelik belirlenmekte ve projelere dair bütün iş ve işlemler İl Özel İdareleri ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri tarafından yürütülmektedir.

KÖYDES Projesi dışında İl Özel İdareleri ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin kendi imkân ve bütçeleri ile yaptıkları yatırımlar dâhil değildir.

32. 2003K08-656... Yerel Yönetimler Bilgi Tabanı

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Belediye Hizmetleri Sektöründe 8.100.000 TL proje tutarı ve 650.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Yıl içerisinde 2025 yılı ödeneği 850.000 TL olarak revize edilmiştir.

Revize proje ödeneğinin 746.400 TL si harcanmıştır. Projede %87,81 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

YERELBİLGİ Sistemi çalışmalarına 2001 tarihinde başlanılmış olup Yerel Yönetim Reformu-3 (LAR 3) Projesi kapsamında tekrar güncellenerek, yerel yönetimlerle ilgili güncel, etkin, kapsayıcı, güvenilir, kolayca erişebilir, hesap verilebilir ve çok yönlü sorgulanabilir bilgiye sahip olmak amaçlanmıştır.

Yeni Sistem ile birlikte kullanıcı dostu ara yüz ve görsellerin oluşturulması, en az hata ile bilgi girişi yapılması, veri kontrolü ve analizi, hızlı ve dinamik raporlama yapılabilmesi, iş zekâsı ve veri madenciliği gibi uygulamaların kullanılması hedeflenmektedir.

Sistem Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda 3/1/2022 tarihli 2022/1 sayılı Bakanlık Genelgesi ile hayata geçirilmiştir.

Proje için 2021 Yılı Yatırım Programının Belediye Hizmetleri Sektöründe 7.996.000 TL proje tutarı ve 430.000 TL 2021 yılı ödeneği, 500.000 TL 2022 yılı ödeneği, 500.000 TL 2023 yılı ödeneğine yer verilmiştir.

Sistem, Yerel Yönetim Reformu-3 (LAR 3) Projesi kapsamında güncellendiğinden, ayrıca yüklenici firma ile 2023 yılı sonuna kadar ücretsiz idame ve bakım sözleşmesi yapılmış olup 2021, 2022 ve 2023 yıllarında proje ödeneğinden herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Projenin 2025 yılı ödeneği 850.000 TL olup, 746.400 TL harcama yapılmıştır.

Bahse konu Genelge ile Sistem aktif olarak kullanılmaya başlandığı günden itibaren;

-2022 yılında 13,

-2023 yılında 14,

-2024 yılı için 13,

2025 yılı için 14 konuda veri tedarik edilmiştir.

2026 yılı için 15 konuda veri tedariki planlanmaktadır.

33. 2017K08-3797... Büyükşehir Belediyelerinde Hizmet Sunum Yöntemlerinin Geliştirilmesi

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Belediye Hizmetleri Sektöründe 20.000.000 TL proje tutarı ve 5.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Yıl içerisinde 2025 yılı ödeneği 4.800.000 TL olarak revize edilmiştir.

Proje ödeneğinden harcama yapılmamıştır.

Proje; Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir sınırları içinde yer alan ilçe belediyeleri tarafından sunulan hizmetlere ilişkin yöntemler geliştirmektir. Bu çerçevede aynı proje kapsamında Belediyelerde Hizmet Önceliklendirme Rehberi hazırlanmıştır.

Aynı proje kapsamında 2025 yılı içinde herhangi bir şey yapılamamıştır. Hem yerel seçimlerin ertesi yılı olması hem de tasarruf tedbirleri genelgesi proje kapsamında yapılacak işleri sekteye uğratmıştır.

Ancak geline nokta hem yerel seçimlerin üzerinden zaman geçmesi hem de konuyu tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamında kalmaması nedeniyle 2026 yılı içinde kent konseylerine ilişkin çalışma ile kırsal mahallelere ilişkin rehber hazırlanması öngörülmektedir.

34. 2023K08-207616... Atık Yönetimi Maliyet Belirleme

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Belediye Hizmetleri Sektöründe 5.000.000 TL proje tutarı ve 2.500.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinden harcama yapılmamıştır.

Proje; Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

2022 yılı yatırım programına "Atık Yönetiminde Maliyet Belirlenmesine Yönelik Kılavuz Hazırlanması" önerilmiş olup 2022 yılı yatırım programına dahil edilmiştir. Ancak proje bütçesi dikkate alındığında artan maliyetler nedeniyle proje gerçekleştirilememiş olup 2026 yılı yatırım programında proje bütçesi 8 milyon TL olarak süresi 2023-2027 olarak revize edilmiştir. Proje kapsamında;

Belediyeler tarafından yürütülen toplama, taşıma, transfer ve atık işleme süreçlerine ilişkin ilave mali yüklerin tespit edilmesi,

- Tespit edilen maliyetler doğrultusunda evsel katı atık tarife ve ücretlerine ilişkin kılavuzun güncellenerek güncel atık yönetimi yapısını yansıtacak şekilde revize edilmesi,

- Yerel yönetimlerin atık yönetimi hizmetlerini sürdürülebilir biçimde yürütebilmeleri amacıyla, tam maliyet esasına dayalı tarife belirlenmesini sağlayan bütüncül bir hesaplama ve analiz aracının geliştirilmesi,
- Geliştirilecek hesaplama aracı kullanılarak gelir-gider dengesinin ortaya konulması ve kamu-özel iş birliği projelerinde yerel yönetimler ile yüklenici/yatırımcı arasında gelir paylaşımına esas olacak yöntem ve uygulama kılavuzunun hazırlanması,
 - Belediye atık yönetim hizmetlerinin mali ve çevresel açıdan sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, geri kazanım oranları ve tam maliyet esaslı tarife uygulamalarını esas alan, merkezi bütçe ve Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) kaynaklı performans temelli bir teşvik sistemi önerisi geliştirilmesi sağlanacaktır.

Teknik şartname taslağı hazırlanmış olup hizmet alımı için çalışmalar devam etmektedir.

35. 2017K08-28036... Katı Atık Programı

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Belediye Hizmetleri Sektöründe 1.100.000.000 TL proje tutarı ve 196.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 192.126.369 TL si harcanmıştır. Projede %98,02 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundadır.

Büyükşehir belediyeleri ile belediyelerin/birliklerin atık yönetimi yatırımlarını en uygun ve ekonomik şekilde yapması, atık yönetiminde çevresel yükümlülüklerini yerine getirmeleri amacıyla Katı Atık Programı (KAP) projesi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından onaylanmıştır.

KAP, büyükşehir belediyeleri ile belediyelerin/birliklerin, entegre atık yönetimi tesisi, II. sınıf düzenli depolama tesisi, mevcut II. sınıf düzenli depolama tesisine ilave lot, ön işlem tesisi (mekanik ayırma veya biyokurutma veya atıktan türetilmiş yakıt tesisi) ve aktarma istasyonu yapım işleri, uygulama projelerinin hazırlanması, uygun görülmesi/onaylanması ile ilgili her türlü iş ve işlemleri kapsamaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 17.05.2017 tarihinde yatırım programına alınan projenin 40 Milyon TL tutarındaki 2017 yılı ödeneği 2017 yılında kullanılamamış olup 2018 yılında kullanılmıştır. 2019 ve 2020 yıllarında toplam 100 milyon TL ödenek İLBANK A.Ş. ye aktarılmıştır. 2021 yılı ödeneğinden harcama yapılmamıştır. 2022 yılı ödeneği olan 60 milyon TL'den 49.953.568,84 TL, 2023 yılı ödeneği olan 165 milyon TL'den 157.584.504,48 TL aktarım sağlanmıştır. 2024 yılı yatırım programında öngörülen ödenekten 73.202.414 TL aktarım sağlanmıştır. 2025 yılı yatırım programında öngörülen ödenek 196 milyon TL olup 192.126.369 TL ödenek kullanımı gerçekleştirilmiştir. 2026 yılı ödeneği 250.000.000 TL olup ödenek kullanımına dair çalışmalar yürütülmektedir.

Bu proje sonunda tüm vatandaşlarımıza düzenli depolama hizmeti verilmesi hedeflenmektedir.

36. 2025K08-263549... Arsuz Katı Atık Yönetimi Tesisi

Bu proje 2025 yılı içerisinde 2025 Yılı Yatırım Programına dahil edilmiş olup, projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Belediye Hizmetleri Sektöründe 900.000.000 TL proje tutarı ve 250.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 23.532.377 TL si harcanmıştır. Projede %9,41 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundadır.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığının belediye atık yönetimi yatırımlarını en uygun ve ekonomik şekilde yapması, atık yönetiminde çevresel yükümlülüklerini yerine

getirmesi amacıyla önerilen proje Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından onaylanmıştır.

Proje ile Hatay İlinin belediye atık yönetiminde çevresel yükümlülüklerini yerine getirmesi, entegre atık yönetim tesislerinin (ön işlem tesisleri ve düzenli depolama tesisleri) faaliyete geçirilmesi ve atık yönetim tesisleri finansman eksikliğine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Yapılacak tesislere ilişkin her türlü rapor, tesis inşaatı vb. proje çıktısı olarak kabul edilecektir.

Proje bütçesi 900.000.000 TL olup 2025-2026 yıllarında projenin tamamlanması öngörülmektedir.

Yapım İşi, İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülmektedir. Fizibilite raporu, ÇED süreci ve uygulama projesi onay süreci tamamlanmış olup inşaat çalışmalarına başlanılmıştır. 2025 yılı içerisinde başlatılan inşaat çalışması ile 23.532.377 TL ödenek kullanımı sağlanmıştır. 2026 yılı ödeneği kullanılarak yıl sonunda projenin tamamlanması öngörülmektedir.

Bu proje sonunda Hatay İl'inde belediye atık yönetimi ile ilgili sorunlar giderilecek ve tüm il sınırlarına atık yönetim hizmeti verilecektir.

37. 2023K09-209859... Örnek İmar Uygulamaları

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Şehirleşme Sektöründe 4.500.000 TL proje tutarı ve 2.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 1.754.640 TL si harcanmıştır. Projede %70,19 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Uygulama İmar Planları bulunan alanlarda planların atıl kalmasının önüne geçilmek ve uygulanmalarını sağlamak, mevcut haliyle düzensiz, çarpık, sosyal donatılardan mahrum sahaların;3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre imar uygulamaları (parselasyon planı) yapılarak, uygulamaya giren toplam alanın % 45 sine kadar alan (Umumi hizmet ve Kamu alanları) DOP'tan oluşturularak, kamulaştırma yapılmadan Kamunun büyük bir mali külfetten kurtulması ile planlı ve düzenli şehirleşmeye katkı sağlamaktır.

08.08.2023 tarihinde Trabzon, Ardahan, Bolu, Çankırı ve Adana illeri kapsayan Örnek İmar Uygulamaları Projesi 63180.00 bedelle ihale edilerek bugüne kadar 4516.000 t1 ödeme yapılmıştır.

Ardahan, Bolu ve Çankırı illerinde tüm hakkedişler yapılmıştır.

Adana ili, Sarıçam ilçesinde yaklaşık 140 ha'lık alanda "Örnek İmar Uygulamaları Yapılması Projesi " kapsamında, ihalesi tamamlanan ve yükleniciyle sözleşmesi imzalanan iş kapsamında, yüklenici tarafından sunulan imar uygulaması Bakanlığımızca incelenmiş ve kesin askı için Sarıçam Belediyesine gönderilmiştir.

Trabzon ili, Ortahisar ilçesinde yaklaşık 149 ha'lık alanda "Örnek İmar Uygulamaları Yapılması Projesi " kapsamında, ihalesi tamamlanan ve yükleniciyle sözleşmesi imzalanan iş kapsamında yüklenici tarafından sunulan imar uygulaması Bakanlığımızca incelenmiş ve ön askı için Ortahisar Belediyesine gönderilmiştir. İtirazların değerlendirilmesi süreci devam etmektedir.

38. 2017K09-3807... Korunan Alanlar Planlama Çalışmaları

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Şehirleşme Sektöründe 52.524.000 TL proje tutarı ve 16.024.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 12.370.800 TL si harcanmıştır. Projede %77,20 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Korunan Alanlarda her türlü imar planı yapma, yaptırma ve onaylama yetkisi Bakanlığımızda olup, plansız yapılaşmanın önüne geçilmesi, nüfus yoğunluğunun kontrol altına alınması, doğal ve kültürel değerlerin gelecek değerlere aktarılması ve çevre standartlarının yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

Projenin **3 adet alt projesi** bulunmaktadır. Bunlar;

92807-Korunan Alanlarda Hâlihazır Harita Alımı

Alt projeye 2025 Yılı Yatırım Programında 13.705.000 TL proje tutarı ve 4.705.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 4.678.800 TL si harcanmıştır. Projede %99,44 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

92808-Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı

Alt projeye 2025 Yılı Yatırım Programında 25.819.000 TL proje tutarı ve 7.319.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 4.692.000 TL si harcanmıştır. Projede %64,10 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

92809-Korunan Alanlarda İmar Uygulaması

Alt projeye 2025 Yılı Yatırım Programında 13.000.000 TL proje tutarı ve 4.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 3.000.000 TL si harcanmıştır. Projede %75,00 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje kapsamında, İmar planlarına uygun düzenli şehirleşmenin sağlanması amacıyla Korunan Alanlarda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının hayata geçirilmesi çalışmaları yürütülmektedir.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Belediyelerden İmar Uygulamasına ilişkin talep olmadığından Harcama yapılmamıştır.

39. 2017K09-3813... Hizmet Binaları İnşaatı

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Şehirleşme Sektöründe

- Döner Sermayeden karşılanmak üzere 59.129.000 TL proje tutarı ve 39.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Yıl içerisinde proje tutarı 64.891.000 TL olarak, 2025 yılı ödeneği 44.762.000 TL olarak revize edilmiştir.

Revize proje ödeneğinin 43.762.000 TL si harcanmıştır. Projede %97,77 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

- 298 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine istinaden arsa verilmek suretiyle inşaat yaptırılması kapsamında 116.127.000 TL proje tutarı ve 60.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 3.000.000 TL si harcanmıştır. Projede %5,00 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri ile birlikte yürütülmektedir.

152319-Hizmet Binaları İnşaatı Kesin Hesabı (Döner Sermaye):

Önceki yıllarda inşaat işleri tamamlanan ve hizmete açılan binaların kesin hesap ödemelerinde kullanılmak üzere 2025 yılı yatırım programında 1.500.000 TL proje maliyeti ve 1.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer almıştır.

Proje ödeneğinden harcama yapılmamıştır.

171165-Manisa İl Müdürlüğü Hizmet Binası (Arsa Karşılığı):

2021 yılında yatırım programına alınan hizmet binası inşaatı işi 298 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine istinaden arsa verilmek suretiyle yapılacaktır. 2025 yılı yatırım programında 46.183.000 TL proje maliyeti ve 40.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer almıştır.

Proje ödeneğinden harcama yapılmamıştır.
İhalesi henüz yapılmamıştır.

171166-Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Hizmet Binası (Arsa Karşılığı):

2021 yılında yatırım programına alınan hizmet binası inşaatı işi 298 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine istinaden arsa verilmek suretiyle yapılacaktır. 2025 yılı yatırım programında 46.476.000 TL proje maliyeti ve 3.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer almıştır.

Proje ödeneğinin tamamı harcanmıştır. Projede %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.
Hizmet binası inşaatı tamamlanarak, bina hizmete açılmıştır.

171167-Kocaeli İl Müdürlüğü Hizmet Binası (Arsa Karşılığı):

2021 yılında yatırım programına alınan hizmet binası inşaatı işi 298 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine istinaden arsa verilmek suretiyle yapılacaktır. 2025 yılı yatırım programında 23.468.000 TL proje maliyeti ve 17.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer almıştır.

Proje ödeneğinden harcama yapılmamıştır. İhalesi henüz yapılmamıştır.

171167-Trabzon Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası (Döner Sermaye):

2024 yılında yatırım programına alınan hizmet binası inşaatı işi 2025 yılı yatırım programında 57.629.000 TL proje maliyeti ve 38.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer almıştır. Yıl içerisinde proje tutarı 63.391.000 TL olarak ve 2025 yılı ödeneği de 43.762.000 TL olarak revize edilmiştir.

Revize proje ödeneğinin 43.762.000 TL si harcanmıştır. Projede %97,77 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

İhalesi Trabzon Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 12.06.2024 tarihinde yapılmış olup, KDV hariç 43.850.000 TL (KDV dahil 57.608.400 TL) üzerinden sözleşmesi imzalanmıştır.

Ek hizmet binası inşaatı tamamlanarak, bina hizmete açılmıştır.

40. 2022K09-181929... Yerleşim Alanlarını Etkileyen Aktif Fay Zonları

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Şehirleşme Sektöründe 23.785.000 TL proje tutarı ve 7.200.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin tamamı harcanmıştır. Projede %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik/Mikrobölgeleme Etüt Çalışmaları ile kentlerin kurulacağı ve büyüyeceği alanlar belirlenmektedir. Bu etütler yeni kurulacak yerleşim alanları ile mevcut yerleşim alanlarını tehdit eden afet tehlike ve risklerinin belirlenmesi, bu risklerin ortadan kaldırılması adına yapılan çalışmalardır. Burada amaç geleceğin yerleşim alanlarının planlamasını yapmak vatandaşlarımızın daha güvenli ve sağlıklı ortamlarda yaşamasını sağlamaktır. Bu nedenle imar planına esas çalışmaların bir bölümünü oluşturan aktif fayların araştırılması, belirlenmesi, bilimsel bulgular ışığında ortaya konularak 1/1.000 ölçeğe haritalanması önemli bilgi birikimi, deneyim ve büyük sorumluluk gerektiren çalışmalardır.

Ülkemizde yerleşim yerleri ve yakın kesimlerindeki olası aktif fay/fay zonları İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik/Mikrobölgeleme Etüt Çalışmaları kapsamında yapılan paleosismoloji çalışmaları sonucunda haritalanmakta, yerleşim bölgesinde gelecekte yüzey

kırığı oluşturma potansiyelinin olup olmadığı öngörülmekte ve eğer varsa aktif fayın geçtiği hat insan yaşamının olumsuz etkilenmemesi için her türlü yapılaşmaya kapatılmaktadır.

Yüzey faylanması geliştirdiği bir alanın yerleşime kapatılmaması tekrar gelişebilecek bir depremle birlikte yerleşim yerinde yaşayanlar için geri dönülmez maddi-manevi kayıplara neden olmakla birlikte yüzey faylanması gelişmemiş alan/alanların gereksiz yere kapatılması ve/veya aktif faylanmanın izi boyunca doğru hesaplama gerçekleştirilmeden gereksiz genişliklerde alanların kapatılması da bambaşka mağduriyetleri beraberinde getirmektedir. Bu nedenle bu sıkıntıları ortadan kaldıracak kalıcı çözümlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Projenin 1. Etapında, ülkemizin en aktif fay zonlarından olan Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) ve Doğu Anadolu Fay Zonunun (DAFZ) etkilediği, nüfusun ve sanayileşmenin yoğun olduğu Çorum-Kamil (15 Ha), Bingöl-İlçalar (37,4 Ha), Burdur-Hacılar (48,2 Ha) olarak belirlenen 3 yerleşim alanında aktif fay zonunun geçtiği kesimlerin 1/1.000 ölçekli haritalaması, fay sakinim zonu belirleme çalışmaları ile bu bulguların Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sistemine (YERBİS) adapte edilmesi ve tüm kurum/kuruluşlar ile paylaşılması hedeflenmiştir.

Bu kapsamda;

- a) Ulusal ve uluslararası literatürün, mevzuatın ve uygulamaların derlenmesi ve ülkemizdeki uygulamalar ile karşılaştırılması,
 - b) Aktif fay/fay zonunda uzaktan algılama yöntemleri (Sayısal yükseklik modeli (DEM), InSAR görüntüleri), jeolojik/jeomorfolojik arazi çalışmaları ve drone uçuşları ve/veya uzaktan algılama görüntüleri ile 1/1.000 ölçekli aktif fay haritalama çalışmaları,
 - c) Aktif fay zonu boyunca morfolojik ve yapısal analizlerin yapılması,
 - d) Hendek kazılarının gerçekleştirilmesi ve hendek duvarlarının loglanması,
 - e) Hendek içerisinden alınan numunelerin C14 ve OSL yöntemi ile faylanma olaylarının yaşlandırılması çalışmaları,
 - f) Aktif fay zonu boyunca jeofizik yöntemler ile uygun profillerin alınması,
 - g) İlgili tüm kurum ve kuruluşların görüşlerinin ve somut önerilerinin alınacağı konferansları, panellerin, çalıştayların düzenlenmesi,
 - h) 1/1.000 ölçekte hazırlanan aktif fay haritalarının Yer Bilimsel Etüt Sistemi (YERBİS) ile entegre ederek kurum/kuruluşların kullanımına açılması,
- çalışmaları gerçekleştirilecektir.

İlk olarak, 2023 yılında projeye ilişkin teknik şartname hazırlanmış ve yaklaşık maliyet belirlenebilmesi için müellif firmalardan teklif mektupları alınarak ihale süreci başlatılmış ancak bütçe yetersizliği nedeniyle ihale süreci tamamlanamamıştır.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan bütçe talebinde bulunulmuştur. Arttırılan bütçe ile yeniden teknik şartname revize edilmiş ve yaklaşık maliyet alınarak ihale süreci başlatılmış, ancak bu süreçte de tasarruf tedbirleri nedeniyle proje bütçesinde tekrar kesintiler meydana gelmiş ve proje bütçesine uygun olarak tekrar Teknik Şartnamesi revize edilmiştir. Ancak 2. kez gerçekleştirilen proje ihalesinde yeterli katılımcı sayısına ulaşılamadığından ihale iptal olmuştur.

Bu süre zarfında, tekrar yaklaşık maliyet çalışması yapılması ihtiyacı doğduğundan yeniden yaklaşık maliyet teklifleri alınmış, bütçe artırımı talebimiz Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına iletilmiş ve bütçe artış talebi uygun görülmüş, bütçe artışı sonrasında, proje kapsamında tekrar yaklaşık maliyet çalışması yapılması yeniden yaklaşık maliyet teklifleri alınmış ve ihale süreci başlatılarak süreç tamamlanmıştır.

Proje çalışmalarına 20.03.2025 tarihinde yüklenici ile imzalanan sözleşme ile başlanılmış olup, çalışmaların 2026 yılı Mart ayı sonunda tamamlanması beklenmektedir. Projenin iş kalemlerine göre bir hakediş ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamında, Çorum (Osmancık-Kamil), Burdur (Merkez-Hacılar) ve Bingöl (Merkez-İlçalar) illerinde seçilen 3 farklı bölgeye ait ulusal ve uluslararası literatür taraması yapılmış, mevcut uygulamalar ve ülkemizdeki uygulamalar incelenmiş, çalışma alanında yer alan aktif fay/fay zonunda uzaktan algılama yöntemleri, arazi çalışmaları, drone uçuşları

ve/veya uzaktan algılama görüntüleri ile 1/1.000 ölçekli aktif fay haritalama çalışmaları gerçekleştirilmiş, paleosismoloji çalışmaları ve C14/OSL yöntemi ile yaşlandırma çalışmaları tamamlanmış, aktif fay zonuna yönelik jeofizik yöntemlerle ölçümler tamamlanmış ve 3 bölge için hazırlanacak İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etüt Çalışmaları kapsamında gerekli tüm jeolojik-jeofizik ve jeoteknik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, tüm bu veriler ışığında proje sonuçlarının tüm kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığı, 16-17 Şubat 2026 tarihleri arasında hem çevrim içi (online) hem de yüzyüze olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Merkez Binası Konferans Salonunda gerçekleştirilen “Proje Sonuç Çalıştayı” başarı ile tamamlanmıştır.

“Yerleşim Alanlarını Etkileyen Aktif Fay Zonlarının 1/1.000 Ölçekli Haritalanması ve Fay Sakınım Zonlarının Belirlenmesi- Etap 1” projesinin başarı ile tamamlanmasının ardından bu projenin devamı olarak önerilecek diğer projelerin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulması hedeflenmektedir.

41. 2024K09-230960... Deprem Yeni İnşaat İşleri (Hatay İl Müdürlüğü Hizmet Binası)

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Şehirleşme Sektöründe 331.700.000 TL proje tutarı ve 196.700.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Yıl içerisinde 2025 yılı ödeneği 190.938.000 TL olarak revize edilmiştir. Proje Bakanlığımız Döner Sermaye İşlemesi kaynaklarından finanse edilmektedir.

Proje ödeneğinin 169.779.102 TL si harcanmıştır. Projede %88,92 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda Hatay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile birlikte yürütülmektedir.

İhalesi Hatay Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 14.01.2025 tarihinde yapılmış olup, KDV hariç 214.621.000 TL (KDV dahil 257.545.200 TL) üzerinden sözleşmesi 17.03.2025 tarihinde imzalanmıştır.

Hizmet binası inşaatı devam etmektedir.

42. 2024K09-234281... Bütünleşik Kıyı Alanları Planlama

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Şehirleşme Sektöründe 8.500.000 TL proje tutarı ve 3.250.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Proje Bakanlığımız Döner Sermaye İşlemesi kaynaklarından finanse edilmektedir.

Proje ödeneğinin 3.229.848 TL si harcanmıştır. Projede %99,38 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

İzmir İli Bütünleşik Kıyı Alanları Planlama İş i ile; İzmir İli kıyılarını, etkileşim alanı ile birlikte ilgili sektörel faaliyet ve planları, sosyal ve ekonomik konuları da içerecek şekilde bütünleşik bir yaklaşımla ele alan, kıyı alanlarındaki fonksiyon ve faaliyetler ile kıyı alanlarına yönelik hedefler arasındaki uyumu sağlayan, sürdürülebilir gelişme ilkesi doğrultusunda kıyı ekosisteminin korunmasını ve doğal kaynakların kullanımını gözeten, ulaşım türleri ile ilgili kıyıda yapılması gerekli altyapı tesislerini içeren, koruma ve kullanma dengesini sağlayacak biçimde mekânsal hedef, strateji ve eylem önerilerini ve yönetim planını kapsayan, imar planı kararlarını yönlendiren Stratejik Çevresel Değerlendirme sürecini ve Deniz Mekânsal Planlamayı da içerecek şekilde, stratejik planlama yaklaşımı ile bütünleşik kıyı alanları planının hazırlanması amaçlanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığınca 2025-2026 yılları yatırım programına alınan yaklaşık 967 km kıyı uzunluğuna sahip İzmir İli kıyılarını kapsayan “İzmir İli Bütünleşik Kıyı Alanları Planlaması İş i” için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK Marmara

Araştırma Merkezi arasında 7.083.000,00 TL bedel üzerinden 07.07.2025 tarihli sözleşme imzalanarak proje çalışmalarına başlanılmış olup, projenin 2026 yılının son çeyreğinde tamamlanması öngörülmektedir.

Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığınca 2025-2026 yılları yatırım programına alınan İzmir İli Bütünleşik Kıyı Alanları Planlama İş'i'nin bütçesi, Yatırım Programında 2025 yılı için 3.250.000,00 TL, 2026 yılı için 5.250.000,00 TL olmak üzere toplam 8.500.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

İzmir İli Bütünleşik Kıyı Alanları Planlama İş'i;

I. Etap : Hazırlık Aşaması (Proje Yönetim Planı Raporu, Metodoloji ve Kavramsal Çerçeve Raporu)

II. Etap : Araştırma Raporunun Hazırlanması

III. Etap : Alternatif Taslak Planların Hazırlanması

IV. Etap : Nihai Planın Hazırlanması olmak üzere 4 etaptan oluşmaktadır.

Proje kapsamında; 2025 yılının ikinci yarısında "I. Etap: Hazırlık Aşaması" tamamlanmış olup, 2026 yılında "II. Etap: Araştırma Raporunun Hazırlanması", "III. Etap: Alternatif Taslak Planların Hazırlanması" ve "IV. Etap: Nihai Planın Hazırlanması" aşamalarının tamamlanması hedeflenmektedir.

Projenin "I. Etap: Hazırlık Aşaması" için 1 nolu hakediş kapsamında 01.01.2025-31.12.2025 arasında 2.691.540,00 TL (KDV dahil 3.229.848,00 TL) ödeme yapılmıştır. Geline tarih itibarıyla %38 oranında nakdi ve %25 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Proje'nin II. Etap: Araştırma Raporu'nun Hazırlanması", "III. Etap: Alternatif Taslak Planların Hazırlanması" ve "IV. Etap: Nihai Planın Hazırlanması" aşamalarının tamamlanmasıyla birlikte kalan %62'sinin (KDV hariç 4.391.460,00 TL) 2026 yılında TÜBİTAKA-MAM'a ödenmesi öngörülmektedir.

43. 2024K09-234285... Çevre Düzeni Planı

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Şehirleşme Sektöründe 7.900.000 TL proje tutarı ve 3.500.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Proje Bakanlığımız Döner Sermaye İşlemesi kaynaklarından finanse edilmektedir.

Proje ödeneğinin 2.208.000 TL si harcanmıştır. Projede %63,09 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi kapsamında çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen, plan dönemi dolmuş olan havza bazındaki çevre düzeni planlarının revize edilmesi ihtiyacına binaen, ilk etapta Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın revize edilmesine yönelik çalışmalara başlanılmıştır.

Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu İş'i'nin ihalesi 24.06.2025 tarihinde yapılmış ve yüklenici ile 4.600.000,00 TL bedel üzerinden 18.07.2025 tarihinde sözleşme imzalanarak çalışmalara başlanılmış olup, projenin 2026 yılı 3. çeyreğinde tamamlanması öngörülmektedir.

Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığınca 2025-2026 yılları yatırım programına alınan Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu İş'i'nin bütçesi, yatırım programında 2025 yılı için 3.500.000,00 TL, 2026 yılı için 4.400.000,00 TL olmak üzere toplam 7.900.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu İş'i;

I. Etap : Hazırlık Aşaması

II. Etap : Araştırma Raporunun Hazırlanması

III. Etap : Alternatif Taslak Planların Hazırlanması

IV. Etap : Nihai Planın Hazırlanması olmak üzere 4 etaptan oluşmaktadır.

Proje kapsamında; 2025 yılının ikinci yarısında işin “I. Etap: Hazırlık Aşaması” ve “II. Etap: Araştırma Raporunun Hazırlanması” aşamaları tamamlanmış olup, 2026 yılında “III. Etap: Alternatif Taslak Planların Hazırlanması” ve “IV. Etap: Nihai Planın Hazırlanması” aşamalarının tamamlanması hedeflenmektedir.

Sözleşme bedeli 4.600.000,00 TL olan işin “I. Etap: Hazırlık Aşaması” için 1 nolu hakediş kapsamında 460.000,00 TL (KDV dahil 552.000,00 TL), “II. Etap: Araştırma Raporunun Hazırlanması” için 2 nolu hakediş kapsamında 1.380.000,00 TL (KDV dahil 1.656.000,00 TL) olmak üzere 01.01.2025-31.12.2025 arasında toplam 1.840.000,00 TL (KDV dahil 2.208.000 TL) ödeme yapılmıştır. Geline tarih itibarıyla %40 oranında nakdi, %50 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. İşin “III. Etap: Alternatif Taslak Planların Hazırlanması” ve “IV. Etap: Nihai Planın Hazırlanması” aşamalarının tamamlanmasıyla birlikte sözleşme bedelinin %60'ının (KDV hariç 2.760.000,00 TL) 2026 yılında ödenmesi öngörülmektedir.

44. 2025K09-249151... Kentleri İzleme Çerçevesi Pilot Çalışması

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Şehirleşme Sektöründe 7.500.000 TL proje tutarı ve 7.500.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Proje Bakanlığımız Döner Sermaye İşlemesi kaynaklarından finanse edilmektedir.

Proje ödeneğinin 7.076.400 TL si harcanmıştır. Projede %94,35 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Şehirlerimizin yaşam kalitesinin ölçülmesi ve isabetli, etkili ve ölçülebilir kentsel politika üretilebilmesi adına uluslararası karşılaştırma imkânı sunan, ulusal ve yerel önceliklere göre şekillendirilebilen, coğrafi veriler de dâhil olmak üzere veriye dayalı bir “kentleri izleme sistemi”nin kurulması önem taşımaktadır.

Bu sistem içerisinde yerel yönetimlerin, araştırma yapma, veri toplama, analiz etme ve yaşam kalitesini iyileştirmek için bu analizleri kullanma konusunda etkinleştirilmesi en önemli unsurlardan biridir.

“Kentleri İzleme Çerçevesi Pilot Çalışması Projesi” çıktıları ışığında ve 12. Kalkınma Planında yer aldığı üzere kentleri izleme çerçevesinin diğer şehirlerimize yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması adına ölçüm ve izlemeye yönelik mekanizma kurulması ve uygulamanın yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Bu doğrultuda Bakanlığımızca yürütülen ve 2025 yılı sonunda tamamlanacak olan Proje kapsamında, BM Habitat tarafından geliştirilen ve BM İstatistik Komisyonu tarafından onaylanan “Küresel Kent İzleme Çerçevesi”nin Konya şehrinde uygulaması yapılarak “Kent İzleme Raporu” hazırlanması ve konu ile ilgili ulusal/yerel kapasite geliştirilmesi sağlanmış olacaktır.

10.05.2014 tarihli ve 28996 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 07.04.2014 tarih ve 2014/6228 sayılı kararnamesi ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (f) bendi uyarınca, proje maliyetinin Bakanlığımız Döner Sermaye kaynaklarından karşılanması suretiyle araştırma ve geliştirme hizmet alımı yapılmıştır.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile Bakanlığımız arasında yapılan 09.05.2025 tarihli “Kentleri İzleme Çerçevesi Pilot Çalışması Projesi” Protokol bedeli KDV hariç toplam 5.995.000 TL olmuştur.

“Kentleri İzleme Çerçevesi Pilot Çalışması Projesi” üç aşamadan oluşmuştur;

1. Aşama: İş Programı ve Proje Ekibi Çizelgesinin hazırlanması

2. Aşama: Kent İzleme Raporunun hazırlanması

3. Aşama: Atölye çalışması yapılması

Bu kapsamda **Birinci Aşamada** 899,250.00 TL. (KDV hariç), **İkinci Aşamada** 3,297,250.00 (KDV hariç) TL, **Üçüncü Aşamada** ise Teknik Şartnamenin 8.1.15 no'lu maddesi doğrultusunda Yüklenicinin 3. Aşama içerisinde yapılmasını taahhüt ettiği ancak gerçekleştirilemeyen “simultane çeviri” iş kalemi için maliyet hesap cetveli doğrultusunda KDV hariç 98.000 TL (doksan sekiz bin TL) ödeme tutarı 3. Aşama için belirlenen toplam tutardan düşülerek 1,700,500.00TL. (KDV hariç) ödeme yapılmıştır. **Toplam 5.897.000 TL (KDV hariç)** para ödemesi yapılmıştır.

“Kentleri İzleme Çerçevesi Pilot Çalışması Projesi” kapsamında 2025 yılında pilot il olarak seçilen Konya iline ait Üniversite tarafından hazırlanan Konya İli İzleme Performans Raporu ve 2 adet Makale hazırlanmıştır. Projenin Konya iline ait kısmı tamamlanmıştır.

Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen “Kentleri İzleme Çerçevesi Pilot Çalışması Projesi” kapsamında, **Konya Kent İzleme Raporunun** sonuçlarının paylaşıldığı **Proje Sonuç Atölye Toplantısı** Pilot uygulama kapsamında hazırlanan Konya Kent İzleme Raporu ile kentin **toplumsal, çevresel, ekonomik, kültürel ve yönetsel** alanlardaki mevcut durumu göstergeler aracılığıyla ortaya konulurken, sürdürülebilir kentsel gelişim açısından güçlü ve geliştirilmesi gereken alanlar bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir.

45. 2025K09-249153... Çevre Düzeni Planı-2

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Şehirleşme Sektöründe 12.000.000 TL proje tutarı ve 6.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Yıl içerisinde 2025 yılı ödeneği 5.100.000 TL olarak revize edilmiştir. Proje Bakanlığımız Döner Sermaye İşlemesi kaynaklarından finanse edilmektedir.

Revize proje ödeneğinin 2.390.400 TL si harcanmıştır. Projede %46,87 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.

Proje; Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Proje amacı: Bakanlığımızca sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak üzere planlama sınırları içinde kentsel ve kırsal gelişmeler ile sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi sektörel gelişmeleri de değerlendirecek, koruma-kullanma dengesini kuracak, stratejik kararların, genel arazi kullanım kararlarının verildiği, hassas alanların ve kirliliğin önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlendiği ve planlama alanı içerisinde alt ölçekli planları yönlendiren;

- Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli İlleri) 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı,
- Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı,
- Mersin-Adana Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı,
- Bilecik İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı,
- Bolu İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı,
- Osmaniye İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın

“Güncel Mevzuata Uyumlaştırılarak Sayısallaştırılması ve Mekânsal Veri Tabanlarının Birleştirilmesi İçin Yöntem Geliştirilmesi” işini yürütmektir.

Sözleşme Tarihi: 20.11.2025 (4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 (e) maddesi kapsamında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-TÜBİTAK MAM ile Sözleşme imzalanmıştır.)

Tamamlanma tarihi: 15.11.2026

Tutar: 9.960.000,00 TL (KDV Hariç)

Ödenen Hakediş: 1.992.000,00 TL (KDV Hariç), Kalan Hakediş Tutarı: 7.968.000,00 (KDV Hariç)

Teknik Şartnamesinde belirtilen “7.1. İş Planının Hazırlanması” 1.Etabı 09.12.2025 tarihinde tamamlanmıştır.

Teknik Şartnamesinde belirtilen “7.2. Araştırma ve Geliştirme (2. Etap) ve 7.3. Sayısallaştırma ve Mevzuata Uyumlaştırma (3. Etap) aşamaları devam etmektedir.

46. 2021K10-169752... Tür ve Habitat Koruma-İzleme ve Uygulamaları

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Çevre Sektöründe 36.180.000 TL proje tutarı ve 12.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Yıl içerisinde proje tutarı 41.680.000 TL olarak ve 2025 yılı ödeneği 17.500.000 TL olarak revize edilmiştir.

Revize proje ödeneğinin 15.196.200 TL si harcanmıştır. Projede %84,84 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Ülkemiz ve dünya ölçeğinde ekolojik öneme haiz alanlar, turizm, sanayi ve yapılaşma gibi baskılar nedeni ile bozulma veya yok olma riski altındadır. Ulusal Mevzuatımız ve ülkemizin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler kapsamında Özel Çevre Koruma Bölgeleri olarak ilan edilen koruma alanlarında ekosistemin korunması ve yürütülen koruma faaliyetlerinin ekosistem üzerindeki etkilerinin tespit edilmesi Bakanlığımız görevleri arasında yer almaktadır.

Bakanlığımızın (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) Özel Çevre Koruma Bölgelerine yönelik yürütmüş olduğu koruma faaliyetlerinin ekosistem üzerindeki somut verilerini görebilmek için Göksu Deltası, Tuz Gölü ve 2025 yılı itibarıyla Pamukkale ÖÇK Bölgeleri sınırları dâhilinde, söz konusu bölgelerin sahip oldukları doğal ve kültürel değerlerin koruma-kullanma dengesi gözetilerek belirli bir plan dâhilinde sürdürülebilir korunmasını, yönetimini ve kullanımını sağlamak, ekosistemler, türler ve yaşam alanlarının sürekliliğini sağlamak, doğal değerler ve biyolojik çeşitlilik unsurlarının temel özellikleri ve bu özelliklerin bütünleştirdikleri peyzajların sürekliliğini sağlamak, insan baskısı, diğer kullanımlar ve talepler nedeniyle oluşun/oluşacak biyolojik çeşitlilik kayıplarını azaltmada gerekli tedbirleri almak amacıyla koruma ve izleme çalışmaları yapılması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda, **Tür ve Habitat Koruma-İzleme ve Uygulama** toplulaştırılmış projesi adı altında, Özel Çevre Koruma Bölgelerinde “*Tür ve Habitat Koruma-İzleme ve Uygulama Alt Projeleri*” gerçekleştirilmektedir.

Projenin **3 adet alt projesi** bulunmaktadır. Bunlar;

183737-Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Sulak Alan ve Karasal Alan Ekosistem Rehabilitasyon

Alt projeye 2025 Yılı Yatırım Programında 20.180.000 TL proje tutarı ve 2.500.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Yıl içerisinde proje tutarı 25.680.000 TL olarak, 2025 yılı ödeneği 8.000.000 TL olarak revize edilmiştir.

Revize proje ödeneğinin 7.458.000 TL si harcanmıştır. Projede %93,23 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Sulak Alan ve Karasal Alan Ekosistem İzleme ve Fizibilite Revizyon Projesi ile, öncesinde fizibilite raporunda da belirtilen uygulama öncesi izleme çalışmalarının ivedilikle başlaması ve alana müdahale edilmeden ekosistemin özellikle sulak alan sistemlerinin tüm bileşenleri ve bu yapıların işleyişi analiz edilerek, restorasyon ile birlikte olası etkiler modellenerek alanda oluşacak ekosistem ve habitatta meydana gelebilecek değişimlerin izlenmesi amaçlanmıştır.

Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Sulak Alan ve Karasal Alan Ekosistem İzleme ve Fizibilite Revizyon Projesi kapsamında, teknik şartnameye uygun olarak arazi çalışmaları gerçekleştirilmiş, ulaşım, su derinliği, antropojen baskılar ve güvenlik kriterleri dikkate alınarak 6 su kalitesi izleme istasyonu belirlenmiştir. Bu istasyonlarda su numuneleri ilgili mevzuat ve TS EN ISO 5667-3 standardına uygun şekilde alınmış, uygun kaplarda

muhafaza edilerek soğuk zincir korunmak suretiyle laboratuvara taşınmış ve TS EN ISO 17025 akreditasyon gereklilikleri çerçevesinde analiz edilmiştir. Otomatik su izleme sistemi ile sıcaklık, pH, çözünmüş oksijen, iletkenlik, tuzluluk, ORP, derinlik, bulanıklık ve klorofil gibi parametreler anlık ölçülmüş; ayrıca azot ve fosfor gibi besin elementleri ile klorofil-a, fitoplankton ve zooplankton analizleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar, özellikle Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde yer alan Akgöl, Paradeniz ve Kuğu Gölü ile bağlantılı drenaj kanallarını kapsayacak şekilde yürütülmüş; hidrolojik, jeolojik ve ekolojik değerlendirmeler yapılarak fitoplankton örneklemeleri ve floristik tespitler tamamlanmış, ayrıca bölgenin sosyo-ekonomik ve demografik yapısı incelenerek ekosistemin mevcut durumunu ortaya koyan bütüncül bir değerlendirme sağlanmıştır.

Söz konusu iş, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21.(f) maddesi (Pazarlık Usulü) kapsamında ihale edilmiştir. 2025 yılı içerisinde yapılması planlanan tüm çalışmalar, proje kapsamında talep edilen bilgi ve belgeler tamamlanarak Genel Müdürlüğümüze (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) teslim edilmiştir.

228254-Tuz Gölü ÖÇKB Tür ve Habitatların Araştırılması, Korunması ve İzlenmesi

Alt projeye 2025 Yılı Yatırım Programında 12.000.000 TL proje tutarı ve 8.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Proje ödeneğinin 6.318.000 TL si harcanmıştır. Projede %78,98 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

“Tuz Gölü ÖÇKB Konya ve Ankara İlleri Bölümünde Tür ve Habitatların Araştırılması, Haritalanması, Korunması ve İzlenmesi Projesi” ve “Tuz Gölü ÖÇKB Aksaray İli Bölümünde Tür ve Habitatların Araştırılması, Haritalanması, Korunması ve İzlenmesi Projesi” isimleriyle iki ayrı proje olarak gerçekleştirilen söz konusu işler kapsamında, Tuz Gölü ÖÇKB içerisinde yer alan; taban suyunun düşmesi ve aşırı otlatma baskısı nedeniyle yok olma riski bulunan, flamingo yumurtlama alanına da oldukça yakın adalarda ve sülfatlı tuzcul bataklıklarda mekânsal dağılımının ve tür kompozisyonunun tespit edilmesi, nadir ve endemik bitkilerin popülasyon büyüklüklerinin ve dağılımlarının belirlenmesi, ayrıca bozkır ve tuzcul alanlarda çevresel faktörlerden en çok etkilenen türler olan Flamingo (*Phoenicopterus roseus*), Toy (Otis tarda), Bozkır Kartalı (*Aquila nipalensis*) popülasyonlarının araştırılması, izlenmesi ve korunması ile çalışma esnasında bölgede rastlanılan kuş türlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Her iki iş, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21.(f) maddesi (Pazarlık Usulü) kapsamında ihale edilmiştir. 2025 yılı içerisinde yapılması planlanan tüm çalışmalar, proje kapsamında talep edilen bilgi ve belgeler tamamlanarak Genel Müdürlüğümüze (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) teslim edilmiştir.

246728-Pamukkale Travertenlerindeki Mikroorganizmaların İzlenmesi ve Araştırılması

Alt projeye 2025 Yılı Yatırım Programında 4.000.000 TL proje tutarı ve 1.500.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Revize proje ödeneğinin 1.420.200 TL si harcanmıştır. Projede %94,68 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Bu proje ile Pamukkale travertenlerinde bulunan mikroorganizmaların çeşitliliği ve işlevleri ortaya konularak, renk değişimlerinin biyolojik nedenlerinin belirlenmesi, traverten oluşumuna olumlu veya olumsuz etki eden mikroorganizmaların tespiti ve turizm baskısı ile çevresel faktörlerin mikrobiyal ekosistem üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. İki yıllık izleme sürecinde traverten yüzeylerinden, su birikintilerinden ve renk değişimi gözlenen alanlardan mikrobiyal örnekler alınacak; aynı alanlardan bentik makroomurgasız canlılar toplanarak ekosistem bütüncül olarak değerlendirilecektir.

Söz konusu iş, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21.(f) maddesi (Pazarlık Usulü) kapsamında ihale edilmiştir. 2025 yılı içerisinde yapılması planlanan tüm çalışmalar, proje kapsamında talep edilen bilgi ve belgeler tamamlanarak Genel Müdürlüğümüze (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) teslim edilmiştir.

47. 2021K10-161752... Korunan Alanlarda Yönetim Planı Hazırlama

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Çevre Sektöründe 11.500.000 TL proje tutarı ve 8.080.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Yıl içerisinde proje tutarı 14.500.000 TL olarak ve 2025 yılı ödeneği 4.080.000 TL olarak revize edilmiştir.

Revize proje ödeneğinin 3.415.800 TL si harcanmıştır. Projede %83,72 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Projenin **3 adet alt projesi** bulunmaktadır. Bunlar;

225373-Karaburun-Ildır Körfezi ÖÇKB Sosyo Ekonomik Araştırma ve Yönetim Planı Hazırlama

Alt projeye 2025 Yılı Yatırım Programında 6.200.000 TL proje tutarı ve 5.210.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Yıl içerisinde proje tutarı 9.200.000 TL olarak ve 2025 yılı ödeneği 1.210.000 TL olarak revize edilmiştir.

Revize proje ödeneğinin 889.200 TL si harcanmıştır. Projede %73,49 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Projenin Amacı: Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi karasal alandaki doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel kaynakları, biyolojik çeşitliliği, su altı, su üstü canlı ve cansız varlıkları korumak ve bu değerlerin gelecek nesillere aktararak, sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde bölgenin ekonomik gelişmesini sağlamak ve çevre bilincini artırmaktır.

Projenin Kapsamı: Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesinin karasal alan kısmını kapsamaktadır. Karaburun ilçesindeki tüm mahalleler ve yerleşim birimleri (Anbarseki, Bozköy, Eğlenhoca, Hasseki, İncecik, İskele, Kösedere, Küçükbahçe, Merkez, Mordoğan, Parlak, Saip, Salman, Sarpıncık, Tepeboz, Yayla mahalleleri) Karaburun-Ildır Körfezi ÖÇK Bölgesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi sosyo-ekonomik araştırma çalışması ile karasal alana yönelik yönetim planını hazırlama faaliyetlerini kapsamaktadır. Söz konusu yönetim planını hazırlanması süreçlerinde;

- Literatür taraması, arazi incelemesi,
- Paydaş analizleri, anket çalışmaları, paydaşlar ile gerçekleştirilen odak grup toplantıları, ikili görüşmeler,
- Sorun analizleri, hedef analizleri, ekolojik, hidrolojik, hidrojeolojik, sosyo-ekonomik ve kültürel analizlerin tüm ilgi gruplarıyla birlikte değerlendirildiği paydaş toplantıları,
- Paydaş toplantıları ve ikili görüşmeler ile belirlenen vizyon, ideal hedefler, uygulama hedefleri, faaliyet ve faaliyet planlarının oluşturulması,
- Bölgede yürütülen bilimsel araştırma sonuçları ile belirlenen alanın kaynak değerlerinin sürdürülebilirliği gözetilerek ekonomik gelişmesini de sağlamak üzere özel çevre koruma bölgesinde hassas bölgeler ve koruma- kullanma esasları belirlenmesi,
- Yönetim planı kitabının hazırlanması, basımı ve uygulanmasına yönelik izleme, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarını kapsamaktadır.

228257-Ayder Yaylası Doğal Sit Alanının Yönetim Planının Hazırlanması

Alt projeye 2025 Yılı Yatırım Programında 2.800.000 TL proje tutarı ve 1.540.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 1.200.000 TL si harcanmıştır. Projede %77,92 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

10.07.2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 109. maddesi ile; "Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay, değişiklik ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek, bu alanların sınırlarını tespit ve tescil etmek, yönetmek ve

yönetilmesini sağlamak" görevleri Bakanlığımıza (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) verilmiştir.

"Ayder Yaylası Doğal Sit Alanının Yönetim Planının Hazırlanması Projesi"ne ilişkin sözleşme 14.08.2024 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV hariç 2.000.000,00'dir. Proje çalışmaları 2025 yılında tamamlanmıştır.

236211-Karaburun-Ildır Körfezi ÖÇKB Kıyı ve Denizel Alan Yönetim Planının Hazırlanması

Alt projeye 2025 Yılı Yatırım Programında 2.500.000 TL proje tutarı ve 1.330.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 1.326.600 TL si harcanmıştır. Projede %99,74 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı çalışmaları kapsamında, yetki ve sorumluluk sahibi olan kamu kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla bölgede yapılan bilimsel araştırma sonuçları ve diğer tüm alan özellikleri ve sektörlerinin bütüncül değerlendirildiği odak grup toplantıları, ikili görüşmeler ve paydaş toplantısı yapılmıştır.

Paydaş Toplantısında, Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesinde yürütülen planlama çalışmaları ve bilimsel çalışmalara ilişkin katılımcılara bilgilendirme sunumları yapılmıştır. Grup çalışmaları ile paydaşlardan alınan görüşler doğrultusunda sorun analizi, ideal hedefler, sınırlayıcı-destekleyiciler ve bölgenin vizyonu belirlenmiştir. Belirlenen vizyona ulaşmak için paydaşların katkıları doğrultusunda uygulama hedefleri, faaliyetler ve faaliyet planları oluşturulmuştur.

Bu çalışmalarda elde edilen bilgiler, görüşler ve değerlendirmeler doğrultusunda Proje ekibi tarafında Yönetim Planı Kitabı hazırlanmış ve proje tamamlanmıştır.

48. 2014K10-169742... Hava Kalitesi İzleme

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Çevre Sektöründe; genel bütçe ödeneği olarak 463.000.000 TL proje tutarı ve 80.000.000 TL 2025 yılı ödeneği; Döner Sermaye ödeneği olarak 452.000.000 TL proje tutarı ve 110.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2025 yılı genel bütçe ödeneği yıl içerisinde 78.500.000 TL olarak revize edilmiş ve revize ödeneğin 69.708.616 TL si harcanmıştır. Projenin 2025 yılı ödeneğinde %88,80 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Projenin 2025 yılı Döner Sermaye ödeneğinin 78.124.074 TL si harcanmıştır. Projenin 2025 yılı Döner Sermaye ödeneğinde %71,02 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Projenin 2 adet alt projesi bulunmaktadır. Bunlar;

2117-Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması ve Bakım-Onarım

Alt projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Çevre Sektöründe; genel bütçe ödeneği olarak 463.000.000 TL proje tutarı ve 80.000.000 TL 2025 yılı ödeneği; Döner Sermaye ödeneği olarak 422.000.000 TL proje tutarı ve 80.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2025 yılı genel bütçe ödeneği yıl içerisinde 78.500.000 TL olarak revize edilmiş ve revize ödeneğin 69.708.616 TL si harcanmıştır. Projenin 2025 yılı ödeneğinde %88,80 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Projenin 2025 yılı Döner Sermaye ödeneğinin 57.298.074 TL si harcanmıştır. Projenin 2025 yılı Döner Sermaye ödeneğinde %71,62 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Belirlenen yerlerde hava kalitesi izleme istasyonlarının kurulmasını gerçekleştirerek; o bölgede yaşanan hava kirliliğinin kaynaklarla/alansal taşınımıyla ilişkilendirilerek, hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini etkin ve verimli bir şekilde

kontrol etmek ve kaynak bazında gerekli tedbirleri almak ve halkın doğru bilgilendirilmesini sağlamaktır.

Merkezde, 3 adet Mobil hava kalitesi ölçüm aracı ve Ulusal Hava Kalitesi Kalibrasyon Laboratuvarının bakım, onarım ve kalibrasyon işi için hakediş ödemeleri yapılmaktadır. Ayrıca, 8 adet Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü tarafından da bölgesel İstasyonların Bakım-Onarım hakediş ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

Bu Proje kapsamında;

- Orta Karadeniz THM' ye bağlı illerde (Amasya, Çorum, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat) 20 adet hava kalitesi izleme istasyonu,
- Ege THM' ye bağlı illerde (Aydın, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla, Uşak) 39 adet hava kalitesi izleme istasyonu,
- Doğu Anadolu THM' ye bağlı illerde (Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Rize, Trabzon) 16 adet hava kalitesi izleme istasyonu,
- Kuzey İç Anadolu THM' ye bağlı illerde (Ankara, Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Yozgat, Zonguldak) 51 adet hava kalitesi izleme istasyonu,
- Güney İç Anadolu THM' ye bağlı illerde (Afyon, Aksaray, Antalya, Burdur, Isparta, Karaman, Kayseri, Konya, Nevşehir, Niğde) 23 adet hava kalitesi izleme istasyonu,
- Akdeniz THM' ye bağlı illerde (Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mersin, Osmaniye) 17 adet istasyonu,
- Güneydoğu Anadolu THM'ye bağlı illerde (Diyarbakır, Şanlıurfa, Van, Mardin, Batman, Muş, Tunceli, Hakkari, Siirt, Şırnak, Bitlis, Bingöl, Elazığ, Adıyaman, Malatya) 15 adet istasyonu,
- Marmara THM'ye bağlı illerde (Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova) 11 adet istasyonun

Bakım, onarım ve kalibrasyon işi kapsamında hakediş ödemeleri yapılmıştır.

2025 yılı Sarf ve yedek malzeme alımı yapılarak, malzeme temini sağlanmıştır.

İlave istasyon kurulumu, yer seçim kriterlerine uymayan mevcut istasyonların yer değişimlerinin yapılması, ilave parametre eklenmesi ile yetersiz ekipmanların yenilenmesi ve sarf-yedek malzeme alımı iş ve işlemleri de bu projeye yürütülmektedir.

Proje hedeflerini; ilave istasyon kurulumu, yer seçim kriterlerine uymayan mevcut istasyonların yer değişimlerinin yapılması, ilave parametre eklenmesi ile yetersiz ekipmanların yenilenmesi olarak sınıflandırmak mümkündür.

225374-Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Yenilenmesi

Alt projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Çevre Sektöründe genel bütçe ödeneği olarak 30.000.000 TL proje tutarı ve 30.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2025 yılı revize ödeneğinin 20.826.000 TL si harcanmıştır. Projenin 2025 yılı ödeneğinde %69,42 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

2004 ve 2006 yıllarında kurulumu gerçekleştirilen Hava kalitesi İzleme İstasyonlarında kabin cihaz ve ekipmanların, zamanla ekonomik ömürlerini tamamlamış olması nedeniyle veri kayıplarına neden olmaktadır. Bu kapsamda, Orta Karadeniz Temiz Hava Merkezine bağlı Sivas ilinde kurulu Meteoroloji HKİİ ile Güney Doğu Anadolu Temiz Hava Merkezine bağlı Diyarbakır, Adıyaman ve Elazığ Hava kalitesi İzleme İstasyonlarının yenilenmesi ile Bingöl, Şanlıurfa, Mardin ve Tunceli illerindeki HKİİ'lerdeki UPS ve Bingöl, Şanlıurfa ve Bitlis HKİİ'lerdeki bilgisayarlarının yenilenerek değişimi gerçekleştirilmiştir.

Aynı zamanda Marmara temiz Hava Merkezine bağlı Kocaeli Dilovasında buluna 3 adet Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarında bulunan 3 adet NO cihazı yenilenmiştir. Proje kapsamında 30.000.000,00TL Döner Sermaye bütçe ödeneğinden 20.826.000,00TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Proje hedefleri; Geçmiş yıllarda kurulmuş olan ve deformasyon sorunu olan kabinler ile ekonomik ömürlerini tamamlayan cihaz ve ekipmanların değişimi sağlanarak kesintisiz ve sağlıklı veri üretmesini sağlamak ve ilave parametre eklenmesi, olarak sınıflandırmak mümkündür.

49. 2017K10-3827... Tabiat Varlıkları ve Potansiyel Doğal Sit Alanları Değerlendirme

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Çevre Sektöründe 15.500.000 TL proje tutarı ve 4.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2025 yılı revize ödeneğinin 3.995.040 TL si harcanmıştır. Projenin 2025 yılı ödeneğinde %99,88 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Proje kapsamında 2025 yılında **1 adet alt proje** yürütülmüştür. Bu alt proje; **20858-Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Araştırılması, Koruma Stratejilerinin Geliştirilmesi, Tanıtımı ve Kapasite Arttırımı**

Alt projeye 2025 Yılı Yatırım Programında 15.500.000 TL proje tutarı ve 4.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2025 yılı revize ödeneğinin 3.995.040 TL si harcanmıştır. Projenin 2025 yılı ödeneğinde %99,88 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

10.07.2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 109. maddesi ile; "Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay, değişiklik ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek, bu alanların sınırlarını tespit ve tescil etmek, yönetmek ve yönetilmesini sağlamak" görevleri Bakanlığımıza (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) verilmiştir.

Bu bağlamda, 19.07.2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik" in 5. maddesi ve "Doğal Sit Alanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Teknik Esaslar" çerçevesinde potansiyel görülen doğal sit alanlarının değerlendirilmesi amacıyla "Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi"nin yapılması planlanmıştır.

Genel Müdürlüğümüzün 2017K10-3827 Proje Numaralı "Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Araştırılması, Koruma Stratejilerinin Geliştirilmesi, Tanıtımı ve Kapasite Arttırımı" başlığı altında, 2024 yılında başlatılan "Antalya, Karaman, Denizli, Aydın, Afyonkarahisar ve Muğla İlleri Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi", "Balıkesir, Bartın, Çanakkale, Düzce, Edirne, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop ve Zonguldak İlleri Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi" ve 2025 yılında başlatılan "Ankara, Balıkesir, Kırıkkale, Çorum, Bursa, Zonguldak, Sivas, Kocaeli, Gümüşhane İlleri Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi" kapsamında potansiyel doğal sit alanlarının sahip olduğu biyo-ekolojik (flora, fauna, habitat), jeolojik, hidrojeolojik, jeomorfolojik değerlerin ve doğal peyzaj değerlerinin belirlenmesini takiben kanaat ve önerilerin detaylı olarak ortaya konulması hedeflenmiştir.

"Antalya, Karaman, Denizli, Aydın, Afyonkarahisar ve Muğla İlleri Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi"ne ilişkin 02.08.2024 tarihinde sözleşme imzalanarak proje çalışmaları başlatılmıştır. Sözleşme bedeli 1.940.000,00 TL+KDV'dir. Proje; Antalya, Karaman, Denizli, Aydın, Afyonkarahisar ve Muğla illerinde bulunan potansiyel doğal sit alanlarını kapsamaktadır. Potansiyel doğal sit alanının yakın çevresindeki etkileşimi, habitat ve ekosistem bütünlüğü dikkate alınarak çalışmalar yapılmıştır. Proje çalışmaları 2025 yılında tamamlanmıştır.

"Balıkesir, Bartın, Çanakkale, Düzce, Edirne, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop ve Zonguldak İlleri Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi"ne ilişkin 27.06.2024 tarihinde sözleşme imzalanarak proje çalışmaları başlatılmıştır. Sözleşme bedeli 1.447.000,00 TL+KDV'dir. Proje; Balıkesir, Bartın, Çanakkale, Düzce, Edirne, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop ve Zonguldak illerinde bulunan potansiyel doğal sit alanlarını kapsamaktadır. Potansiyel doğal sit alanının yakın çevresindeki etkileşimi, habitat ve ekosistem bütünlüğü dikkate alınarak çalışmalar yapılmıştır. Proje çalışmaları 2025 yılında tamamlanmıştır.

"Ankara, Balıkesir, Kırıkkale, Çorum, Bursa, Zonguldak, Sivas, Kocaeli, Gümüşhane İlleri Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi"ne ilişkin 14.11.2025 tarihinde sözleşme imzalanmış olup proje çalışmaları başlatılmıştır. Sözleşme bedeli 2.590.000,00 TL+KDV'dir. Proje; Ankara, Balıkesir, Kırıkkale, Çorum, Bursa, Zonguldak, Sivas, Kocaeli, Gümüşhane illerinde bulunan potansiyel doğal sit alanlarını kapsamaktadır. Potansiyel doğal sit alanının yakın çevresindeki etkileşimi, habitat ve ekosistem bütünlüğü dikkate alınarak çalışmalar yapılmaktadır. Proje çalışmaları 2026 yılında tamamlanacaktır. Projeye ilişkin ön raporlar tarafımıza teslim edilmiş olup 1. Hakediş ödemesi (%10) 2025 yılında gerçekleştirilmiştir.

2026 yılında "Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Araştırılması, Koruma Stratejilerinin Geliştirilmesi, Tanıtımı ve Kapasite Arttırımı" başlığı altında muhtelif illerde potansiyel doğal sit alanlarında ekolojik temelli bilimsel araştırma projelerine devam edilmesi planlanmaktadır.

50. 2018K10-150237... Endüstriyel Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK)

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Çevre Sektöründe 9.500.000 TL proje tutarı ve 3.850.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Yıl içerisinde proje tutarı 10.450.000 TL olarak, 2025 yılı ödeneği 4.800.000 TL olarak revize edilmiştir.

Projenin 2025 yılı revize ödeneğinin tamamı harcanmıştır. Projenin 2025 yılı ödeneğinde %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Proje kapsamında 2024 yılında **1 adet alt proje** yürütülmüştür. Bu alt proje;

183734-EKÖK Sektör Uzmanı

Alt projeye 2024 Yılı Yatırım Programında 9.500.000 TL proje tutarı ve 3.850.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Yıl içerisinde proje tutarı 10.450.000 TL olarak, 2025 yılı ödeneği 4.800.000 TL olarak revize edilmiştir.

Projenin 2025 yılı revize ödeneğinin tamamı harcanmıştır. Projenin 2025 yılı ödeneğinde %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Projenin amacı; Avrupa Birliği (AB) tarafından yayımlanan Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (2010/75/AB) Bölüm 1 ve Bölüm 2'sinde yer alan Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü (EKÖK) yaklaşımının uyumlaştırılması çalışmaları çerçevesinde geliştirilen taslak mevzuatta ve 14.01.2025 tarihli ve 32782 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Endüstriyel Emisyonların Yönetimi Yönetmeliğinde tanımlanan ve bazı nitelikleri belirtilen SYD başsorumlu ve sorumlularına yönelik hukuki, teknik ve finansal altyapının oluşturulmasıdır.

2024 yılı yatırım programına kabul edilen "Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Sektör Uzmanı Projesi" işi için, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3'üncü Maddesinin (f) bendi kapsamında, Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Boğaziçi Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile 18.10.2024 tarihinde başlamıştır. 2024 Yatırım programında kabul edilen proje bütçesi 7.900.000 TL'dir (KDV hariç). 10.2026 tarihinde EK protokol imzalanmıştır. Projenin 2026 yılı sonunda tamamlanması öngörülmektedir.

27.11.2024 tarihinde sunulan Başlangıç Raporu uygun görüldüğünden hakediş işlemleri tamamlanarak, 2.615.000 TL (KDV Hariç) 27.10.2024 tarihinde sunulan Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgelendirme Sürecinde Yer alan Raporlara Yönelik Taslak Mevzuat ve

Sektör Uzmanlığına Mevzuat ve Rehber Dokümanları uygun görüldüğünden hakediş işlemleri tamamlanarak 3.205.000 TL (KDV Hariç) ve 23.10.2025 tarihinde sunulan SYD Başsorumlu ve Sorumlu Portalı (SYD HUB) İlk Teslimi uygun görüldüğünden hakediş işlemleri tamamlanarak 758.400 000 TL (KDV Hariç) ödeme yapılmıştır. Nihai Final Raporun kabulünden sonra 2.080.000 TL (KDV Hariç) olmak üzere 1 hakediş daha ödeme yapılacaktır.

2025 yılında Gerçekleştirilen çalışmalar:

- 2 Aralık 2025 tarihinde Proje Başlangıç toplantısı gerçekleştirilmiştir.
- 22-24 Ocak 2025 tarihinde Afyon'da Sektörel Tebliğlere yönelik çalıştay gerçekleştirilmiştir.
- 9-11 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'da Sektörel Tebliğlere yönelik toplantı gerçekleştirilmiştir.
- 21-22 Kasım 2025 tarihlerinde Bakanlık Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü birimleri, akademisyenler ve özel sektör temsilcilerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik geniş bir katılımı Antalya'da Sektörel Tebliğ Puanlamalarına yönelik çalıştay gerçekleştirilmiştir.
- 11-14 Kasım 2025 tarihinde Güney Kore 1.Uluslararası MET Kongresi ve OECD MET Uzman Grubu Toplantısına katılım sağlanmıştır.
- 30 Kasım 2025 tarihli 33093 Sayılı Resmî Gazete' de 6 Adet Sektörel Tebliğ yayınlanmıştır.
- 10 Aralık 2025 tarihinde Bakanlığımız resmi internet sayfasında Sektörel Tebliğ puanları yayınlanmıştır.

EKÖK Sektör Uzmanı Projesi ile elde edilecek çıktılar aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:

- Sektörel Tebliğler
- 15.07.2024 tarihli ve 2024/1785/AB sayılı Direktif ile revize olan Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (2010/75/AB) Türkçe Çevirisi
- AB MET Referans ve MET Sonuç Dokümanları Türkçe Çevirisi
- Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgelendirme Sürecinde Yer Alan Raporların Usul ve Esasları
- SYD Başsorumlu ve Sorumlularına Yönelik Taslak Mevzuat ve Rehber Dokümanlar
- Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgelendirme Sürecinde Başsorumlu ve Sorumlunun Değerlendirme ve Gözden Geçirme Raporları Hazırlama Kılavuzları
- Üçüncü Taraf Doğrulama Sistemi Raporu
- Yönetici Özeti ve Final Raporu

51. 2018K10-18396... Çevre ve İklim Değişikliği Operasyonel Programı (AB)

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Çevre Sektöründe 72.840.000 TL proje tutarı ve 9.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2025 yılı revize ödeneğinin 7.860.481 TL si harcanmıştır. Projenin 2025 yılı ödeneğinde %87,34 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Ayrıca projenin AB hibesi toplam proje tutarı 220.094.000 TL, 2025 yılı ödeneği 55.513.000 TL olarak belirlenmiş olup; söz konusu ödeneğin 48.500.000 TL si harcanmıştır. Projenin AB hibesi 2025 yılı ödeneğinde %87,37 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Projenin genel amacı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje Hazırlama ve İzleme Dairesi Başkanlığı (PHİDB) ve

Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı (PUDB) bünyesindeki IPA Birimlerinin kurumsal ve yönetim kapasitesinin daha da güçlendirilmesi ile çevre ve iklim değişikliği sektöründe AB fonlarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla potansiyel ve mevcut Nihai Yararlanıcıların kapasitesinin artırılmasıdır. Proje süresi 30 aydır. Proje 9 Eylül 2024 tarihinde başlamıştır.

Proje bütçesi 2.168.425 Euro'dur. Projenin başlangıç tarihi 09/09/2024 olup bitiş tarihi 09/03/2027'dir. Onaylanan 6 aylık İlerleme Raporlarına istinaden, 2 hakediş ödenmiştir. Proje sonuna kadar 3 hakediş daha ödenecektir.

Eylül 2024-Şubat 2026 döneminde IPA II ve IPA III kapsamında çevre ve iklim değişikliği sektörlerinde AB programlarının ve projelerinin etkin bir şekilde hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve kontrol edilmesi konularında PHİDB ve PUDB bünyesindeki IPA Birimlerine aşağıda detayları verilen destek ve yardım sağlanmıştır.

- Programlama Birimi, iletişim ve görünürlük faaliyetleri konusunda desteklenmiştir.
- Proje Hazırlama Birimi, IPA III W3/TP1 2025, 2026 ve 2027 programlama yılı kapsamında tanımlanan faaliyetlerin uygulama dokümanlarının hazırlanması ve 2025, 2026 ve 2027 programlama yılları kapsamında IPA III W3/TP1 altında tanımlanan faaliyetlere ilişkin taslak uygulama (destekleyici) dokümanlarının AB Komisyonu'na sunulması konusunda desteklenmiştir.
- İzleme ve Değerlendirme Birimi, Yerinde İzleme Ziyaretleri, Sektörel İzleme Komitesi Toplantısının organizasyonun yapılması ve toplantı kayıt ve tutanaklarının hazırlanması konusunda desteklenmiştir.
- Kalite Güvence Birimi, IPA birimi personeli ve nihai faydalanıcılarına yönelik eğitim ihtiyaçlarının ve 2025-2026 yılları eğitim programlarının belirlenmesi konusunda desteklenmiştir. Ayrıca, 2025 yılı içerisinde tamamlanan eğitim programlarının konsolide sonuçlarını içeren rapor hazırlanmıştır.
- Kalite Kontrol Birimi, denetim toplantılarının organizasyonu ve mevcut yönetim bilişim sisteminin geliştirilmesi konusunda desteklenmiştir.
- İhale Birimi, hibe değerlendirme, mevcut ihale değerlendirmeleri ve Bilgilendirme Günleri organizasyonu konularında desteklenmiştir.
- Sözleşme Yönetimi Birimi, sözleşme yönetimi ve yürüyen projelerin saha ziyaretleri konularında desteklenmiştir.
- Finans Yönetimi Birimi, IPA I programı 2014-2017 ve 2018-2024 yıllarına ait banka ekstrelerinin konsolidasyonu, IPA I programı 2018-2024 dönemi banka ekstrelerinin ödeme kayıtlarıyla ilişkilendirilmesi, IPA I programı banka ekstreleri ile ödeme kayıtları arasındaki farkların raporlanması ve aylık raporların hazırlanması konusunda desteklenmiştir. Ayrıca, ilgili birimin mevcut yönetim bilişim sistemi IPA III'e uygun olacak şekilde revize edilmiştir.

2026 yılı ve sonrası yıllarda, IPA birimlerine görev alanları ile ilgili destek verilmeye devam edilecektir. Ayrıca hem IPA birimlerine hem de nihai faydalanıcılarına yönelik eğitim, Çalıştay ve çalışma ziyaretleri organize edilecektir. ESOP İletişim Stratejisinin güncellemeleri yapılmakta olup sosyal medya yönetimine devam edilecektir. Yeşil Gündem, ESOP Başarılarına ilişkin kitapçık, internet sitesinin güncellenmesi gerçekleştirilecek olup iki adet film üretilmesi planlanmaktadır. Son olarak, bir günlük farkındalık etkinliği düzenlenecektir.

52. 2018K10-43862... Hava Emisyonlarının Yönetimi

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Çevre Sektöründe 38.000.000 TL proje tutarı ve 13.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Yıl içerisinde 2025 yılı ödeneği 12.050.000 TL olarak revize edilmiştir.

Revize proje ödeneğinden harcama yapılmamıştır.

Proje; Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Projenin 2 adet alt projesi bulunmaktadır. Bunlar;
247921-Hava Emisyon Yönetim Portalının Geliştirilmesi (HEYGEL) Faz-3

Alt projeye 2025 Yılı Yatırım Programında 19.000.000 TL proje tutarı ve 6.500.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Yıl içerisinde 2025 yılı ödeneği 5.550.000 TL olarak revize edilmiştir.

Revize proje ödeneğinden harcama yapılmamıştır.

Genel Müdürlüğümüz nezdinde karar destek araçlarından biri olarak halihazırda kullanılan HEY Portalı emisyon envanteri hesaplama, hava kirleticileri emisyon kaynaklarının coğrafi katmanlarda işaretlenmesi, arşivlenmesi, güncellenmesi, kaynak yerlerine göre emisyonların dağılım ve modelleme sonuçlarının olası etkilerinin belirlenmesi, bu sonuçların kilometre ölçeğinde haritalandırılması, haritaların politikalara yön vermek üzere karar vericilerin kullanımına hazırlanması aşamalarıyla beraber kapasite geliştirme aşamalarının planlanmasıyla, gelecek günlerin hava kalitesi sonuçlarını hesaplayan bir yazılımı ve portalı olarak hizmet vermektedir.

HEY Portalı'nın İdare faaliyetleri için karar destek aracı olarak kullanılmasına esas şekilde İdare bünyesinde Operasyonel Merkez faaliyetleri yürütülmekte olup, hem envanter veri yönetimi hem de modelleme ve tahminleme faaliyetlerinin atmosfer modeli kullanılarak gerçekleştirilmesi, alanında uzman şekilde istihdam edilen elemanların eğitilmesi ve sürekliliğin sağlanması amaçlanmaktadır.

2025 yılı sayılarıyla; HEY Portalı üzerinde 6.000'e yakın kullanıcı aktif olarak sistemde kayıtlı bulunmaktadır 12.000'den fazla tesise ait bilgi coğrafi bilgi sistemleri altyapısıyla kaydedilmiş olup, 60.000'den fazla bacanın emisyon envanterine esas bilgileri veri tabanına işlenmiştir. 21 alt modülden oluşan yazılımın rutin bakımlarının gerçekleştirilmesi için tam zamanlı profesyonel desteğin sürdürülmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Projenin Faz III dönemi iş planıyla ülkemizde vatandaşlarımızın soluduğu havanın kalitesiyle ilgili ileri düzey teknolojilerin alternatif çözümlerinin kullanılması, HEY Portalının sürdürülebilirliğinin devam ettirilmesi, ülkemizin hava kalitesi yönetimindeki ulusal ölçekli platformu olarak HEY Portalı yapısının güncelliğinin sürdürülmesi, büyük veri yönetimine odaklı veri entegrasyonu ve veriye dayalı analiz ve çözüm hazırlama kabiliyetinin hem ulusal hem de uluslararası hava kalitesi yönetimi gündemlerine yönelik olarak ülkemiz pozisyonunu destekleyecek şekilde artırılması öngörülmektedir. İhale süreci faaliyetleri sürdürülmektedir.

247934-3 Boyutlu Ortamda Hava Kalitesi Değerlerinin Tespiti Faz-2

Alt projeye 2025 Yılı Yatırım Programında 19.000.000 TL proje tutarı ve 6.500.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinden harcama yapılmamıştır.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü yürütücülüğünde geliştirilmesi sağlanan NEFES yazılımı, halihazırda hem masaüstü hem de belirli spesifikasyonlarla web arayüzü ile 81 il için üç boyutlu haritaların üretilmesini sağlamış şekilde hizmet vermektedir. Üç Boyutlu Ortamda Hava Kalitesi Değerlerinin Tespiti Faz-1 Projesi kapsamında geliştirilen NEFES Platformu halihazırda "nefes.csb.gov.tr" adresinden yayınlanmaktadır.

Hava kalitesi yönetiminde şehirlere özgü yüksek çözünürlüklü veri üreterek kirliliğin kaynak tespitinin sağlanması ve şehirlerin NEFES endeksi hesabı ile şehrin hava kalitesini etkileyen tüm etmenlere ilişkin göstergelerin kolay anlaşılır şekilde hazırlanması amaçlanmaktadır.

Mevcut NEFES Platformunun diğer kurum ve sistemler ile entegre şekilde analiz çıktı verilerinin otomasyon sisteminde üretilmesine yönelik hava kalitesi değerlerinin modellenmesinde kullanılan girdi verileri için standart bir veri modelinin geliştirilmesi, bu modele uygun verilerin ve analizlerin otomatik olarak üretilmesi ya da ilgili kurum ve sistemlerden gerekli/ilgili web servisleri kullanılarak gerçek zamanlı hava kalitesi değerlerinin üretilmesi, web ve mobil platformlarından bu değerlerin sunulması, sorgulanması, veri

paylaşım standartlarının belirlenmesi, e-Devlet kapısı üzerinden hava kalitesi değerlerinin vatandaş odaklı paylaşımının sağlanması için gerekli geliştirme ve güncelleme ile idame çalışmalarının gerçekleştirilmesi hizmetleri temin edilecektir.

Projeye ilişkin ihale süreci tamamlanmış ve Sözleşme 25 Şubat 2026 tarihinde imzalanmıştır. Açılış toplantısı Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecektir.

53. 2021K10-161745... Deniz Kirliliği Olaylarında Müdahalenin Planlanması

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Çevre Sektöründe 24.564.000 TL proje tutarı ve 3.500.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinden harcama yapılmamıştır.

Proje; Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

2021 Yılı Yatırım Programında yer alan 2021-2023 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanan ancak Covid-19 pandemisi nedeniyle 2022-2024 yıllarını kapsayacak şekilde revize edilen projede, bütçesi nedeniyle de revize edilmiş ve 08/11/2022 tarihinde, Bakanlığımız ile TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. arasında yapılan sözleşme ile başlatılarak ilk hakedişi 2022 yılı 4. çeyreğinde yapılmıştır.

Proje aynı proje numarası ile 2 fazdan oluşmaktadır. Birinci fazda gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 365 adet kıyı tesisine ait iletişim ve konum bilgileri, elleçlenen yük türleri ve miktarları, mevcut acil müdahale planları ve sahip oldukları ekipman türü ve miktarı gibi kritik bilgileri içeren kapsamlı bir envanter oluşturuldu. Türkiye kıyıları, sahil tipi (ESI sınıfına göre), biyolojik kaynaklar (balık popülasyonu, fok alanları, doğa koruma alanları, milli parklar vb.) ve ekonomik varlıklar (marinalar, plajlar, limanlar vb.) baz alınarak CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) tabanlı hassas bölge haritalarına işlendi. Tüm kıyılarımız için genel risk değerlendirmesi yapıldı. Denizlerimizde en çok elleçlenen 20 çeşit kimyasal maddenin sudaki davranışı ve müdahale stratejileri analiz edilerek, “Deniz Kazalarında Görülebilecek Zararlı Maddelerin Davranış Sınıflandırılması” kılavuzu oluşturuldu. Ayrıca “Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği” güncel şartlara uygun şekilde revize edilerek yürürlüğe girdi. Bölgesel analizler, simülasyon ve sınır ötesi etki raporları ile riskli alanlar üzerinden kaza ve yayılım senaryoları çalışılarak özellikle uluslararası sözleşmeler çerçevesinde, sınır ötesi kirlilik hareketliliği (kirliliğin ülkemize ulaşması veya ülkemizden diğer ülkelere etkisi) ilk kez geniş ölçekte bilimsel olarak raporlandı. Ulusal ve Bölgesel Acil Müdahale Planları güncellendi.

Projenin birinci fazı için imzalanan sözleşme bedeli 7.000.000,00₺ (KDV Dahil)'dir. Bu çerçevede 5 (beş) hakediş ödemesinin; Kasım 2022 tarihinde 1. hakedişi 2.975.461,84₺; Kasım 2023 tarihinde 2. hakedişi 944.082,36₺ ve Aralık 2024 tarihinde 3. hakedişi 1.071.468,00₺ olarak gerçekleştirilmiştir. 4. hakediş bedeli olan 941.298,92 ₺ ve 5. hakediş bedeli 1.071.468,00₺ yüklenici kaynaklı eksik rapor teslimleri nedeniyle halihazırda emanette bekletilmektedir.

Birinci fazın kapanış toplantısı 19 Şubat 2026 tarihinde Bakanlığımız ana hizmet binası konferans salonunda gerçekleştirilmiştir.

Projenin ikinci fazında, acil müdahale planlarının uygulanmasına yönelik olarak proje çerçevesinde üretilen tüm verilerin içerisinde bulunduğu ve olay esnasında kullanılabilecek ve geliştirilmeye açık bir karar destek sisteminin oluşturulması (kıyı tesisi bilgileri, müdahale ekip/ekipmanları, dağılım modellemesi vb. verilerin içinde bulunduğu bir yazılım yaptırılması) amaçlanmaktadır. İkinci faz için mevcut bütçe 14.500.000₺ olup Bakanlığımız Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte ve proje bütçesi ilgili Genel Müdürlüğe aktarılmış olup 2026 yılı sonunda nihailendirilmesi planlanmaktadır.

54. 2021K10-167192... Türkiye Çevre Etiket Sistemi

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Çevre Sektöründe 20.250.000 TL proje tutarı ve 6.500.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Projenin 2025 yılı revize ödeneğinin 6.480.000 TL si harcanmıştır. Projenin 2025 yılı ödeneğinde %99,69 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Proje ile, 4 (dört) ürün grubunda yaşam döngüsü uygulamaları ile her bir sektör özelinde çevre etiketi kriterleri belirlenerek, yayımlanmış olan Turistik Konaklama Hizmetleri kriterlerinin revizyonunun yapılarak sürdürülebilir üretim ve tüketim uygulamalarının desteklenmesi, Küresel Eko-Etiket Ağı (GEN)'in gerçekleştireceği denetim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve Türkiye Çevre Etiket Sisteminin küresel ve ulusal ölçekte daha tanınır olması amaçlanmaktadır.

“Türkiye Çevre Etiket Sisteminin (TÇES) Güçlendirilmesi” projesi için Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile 2025-2026 yıllarını kapsayan protokol 29.05.2025 tarihinde imzalanmıştır. 2025-2026 yıllarını kapsayan proje kapsamında 4 hakediş ödemesi planlanmıştır. 2025 yılı proje bedeli 6.500.000 TL (KDV dahil) ödeneğinden 2 hakediş olarak toplam 6.480.000 TL. (KDV Dahil) harcanmıştır. 2026 yılı için proje bedeli 10.000.000 (KDV dahil) olup 2 hakediş olarak toplam 9.960.000 TL. (KDV Dahil) harcama yapılması planlanmaktadır.

11.07.2025 tarihinde gerçekleştirilen açılış toplantısı ile proje çalışmalarına başlanılmıştır. Teknik inceleme komisyonu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen teknik çalışma ziyaretlerinde saha incelemeleri yapılmış, prosesler hakkında bilgi edinilmiş ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur. Sektörel çalıştaylar düzenlenmiş, teknik inceleme komisyonu toplantıları gerçekleştirilmiştir. Ürün grupları ile ilgili yaşam döngüsü değerlendirme (YDD) çalışmaları yapılarak “Ahşap, Mantar ve Bambu Esaslı Ürünler: Levhalar, Zemin Kaplamalar ve İç Kapılar Ürün Grubu” ile “Ayakkabı, Yarı Mamul/Mamul Deri ve Deri Saracıye Ürün Grubu” çevre etiketi kriterleri belirlenmiştir.

Proje kapsamında 2026 yılında 2 ürün grubunda çevre etiketi kriter belirleme ve turistik konaklama ürün grubunda kriter güncelleme çalışmalarının tamamlanması planlanmaktadır. Ayrıca Küresel Eko-Etiket Ağı (GEN) 'in gerçekleştireceği denetim yükümlülükleri için teknik destek sağlanacaktır.

2024-2028 yılları Bakanlığımız Stratejik Planı dahilinde 2026 yılı sonuna kadar ise en az 21 ürün/hizmet grubunda çevre etiketi kriterlerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda; belirlenen plan dahilinde çevre etiketi kriter sayısının artırılması, çevre etiketin ulusal ve uluslararası ortamda tanıtılması için farkındalık çalışmalarının yapılması (tanıtım filmi, eğitim, broşür, afiş, uluslararası ağlara üyelikler) ve diğer ülke çevre etiketi sistemleri ile işbirlikleri olanaklarının geliştirilmesi planlanmaktadır.

55. 2022K10-190089... İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizliği

2025 Yılı Yatırım Programının Çevre Sektöründe yer almaktadır.

Proje ödeneği 3 farklı kaynaktan sağlanmakta olup, bu kaynaklar Genel Bütçe Ödeneği, Döner Sermaye Ödeneği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Katkısı olarak belirlenmiştir.

Genel Bütçe Ödeneği

1.193.737.000 TL proje tutarı ve 250.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Yıl içerisinde 2025 yılı ödeneği 350.000.000 TL olarak revize edilmiştir.

Revize ödeneğin tamamı harcanmıştır. Projede %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Döner Sermaye Ödeneği

1.819.100.000 TL proje tutarı ve 342.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Yıl içerisinde 2025 yılı ödeneği 727.000.000 TL olarak revize edilmiştir.

Revize ödeneğin tamamı harcanmıştır. Projede %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Katkısı 1.285.000.000 TL proje tutarı ve 250.000.000 TL 2024 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Yıl içerisinde 2025 yılı ödeneği 565.000.000 TL olarak revize edilmiştir. Revize ödeneğin 522.885.504 TL si harcanmıştır. Projede %92,55 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

2022-2028 yılları Yatırım Programında yer alan toplam maliyeti 6.362.190.000 TL olan Türkiye'nin en büyük çevre projesinin uygulamasına 2022 yılında başlanmış olup kara sahası hazırlanarak deniz ekipmanları temin edilmiş ve sistem çalışır hale getirilmiştir. Deniz tabanından çekilerek %60 oranında susuzlaştırılan dip çamuru depolama sahasına nakledilmektedir. Projenin tamamlanması ile birlikte 468 hektar alanda toplam 3,8 milyon m³ dip çamuru temizlenmiş olacaktır.

1. Etap çalışmaları Aralık 2024 tarihi itibarı ile tamamlanmıştır. 2. Etap çalışmalarına Ocak 2025 tarihi itibarı ile başlanmış olup süratle devam etmektedir. Proje kapsamında bugüne kadar toplam 1.8 MİLYON m³ dip çamuru Marmara Denizinden uzaklaştırılmıştır.

Çalışmalar tamamlanıp çamur temizlendiğinde; denizel ortamda oksijen artacaktır. Böylelikle; deniz yaşamını olumsuz etkileyen mikrobiyolojik canlılarda kontrol altına alınacak, dip çamuru nedeniyle bu alanı terk eden demersal (tabanda ve tabana yakın yaşayan balıklar) türlerde doğal yaşam alanları olan bu bölgeye dönecek ve popülasyonlarında artış gözlenecektir. Balık ve diğer canlı türlerinin beslenme ve barınma yerleri tekrar doğal haline kavuşacaktır. Ayrıca planktonik aktivite artacağından bunlarla beslenen canlıların sayı ve çeşitliliğinde de artış gözlenecektir. Bu nedenle Bakanlığımız tarafından denizel biyolojik çeşitliliğin ve nihayetinde deniz ekosisteminin doğal yapısına kavuşması adına gereken tüm çalışmalar sürdürülmektedir.

56. 2023K10-198450... Egzoz Emisyon Ölçümü Takip Sistemi Modernizasyon

2025 Yılı Yatırım Programının Çevre Sektöründe 29.886.000 TL proje tutarı ve 10.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Proje Bakanlığımız Döner Sermaye İşlemesi kaynaklarından finanse edilmektedir.

Proje ödeneğinin tamamı harcanmıştır. Projede %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Proje kapsamında, Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sisteminin yeni teknolojilere uyumlu hale getirilerek modernize edilmesi, güvenlik önlemlerinin güncellenerek sistem güvenliğinin artırılması, e-Devlet entegrasyonunun genişletilerek vatandaşlara sunulan hizmetlerin çeşitlendirilmesi, diğer kurumların bilgi sistemleriyle entegrasyon sağlanarak bürokrasinin azaltılması ve egzoz gazı emisyon ölçüm hizmetinin kesintisiz, güvenilir ve sürdürülebilir bir şekilde sunulması amaçlanmaktadır.

"Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi Modernizasyon Projesi" Sözleşmesi TÜRKSAT A.Ş. ile T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü arasında 07.04.2023 tarihinde imzalanmış ve çalışmalara başlanmıştır. Projenin birinci aşaması 30.06.2025 tarihinde tamamlanmış olup, ikinci aşaması 30.07.2025 TÜRKSAT A.Ş. ile imzalanan sözleşme kapsamında başlamıştır.

Proje toplam bedeli 29.886.000,00 TL olup, bugüne kadar toplam 8 hak ediş yapılmış ve 2026 yılında 3 adet hak edişin ödenmesi öngörülmektedir.

2025 yılında gerçekleştirilen faaliyetler:

Teknik Şartname ve Sözleşmede belirtilen hususlara uygun olarak; yazılım geliştirme, test ve entegrasyon çalışmaları sorunsuz bir şekilde yürütülmüştür. Sistemin çalışır durumda olduğu 7 gün 24 saat esasına göre takip edilmiştir. Sistemsel konularla ilgili olarak telefon ve

e-posta desteği sorunsuz bir şekilde karşılanmıştır. 2025 yılı içerisinde 11 milyon üzerinde aracın egzoz gazı emisyon ölçümü, yazılım sistemi üzerinden gerçekleştirilmiştir.

06/03/2025 tarihinde 3. İlerleme Raporu, 23/06/2025 tarihinde Sonuç Raporu Bakanlığımıza teslim edilmiş ve tarafımızca uygun değerlendirilmiş, bu kapsamdaki ödemeler yapılmıştır. Bu bağlamda projenin birinci aşaması sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır.

Diğer taraftan projenin ikinci aşaması çalışmaları kapsamında, 30.07.2025 tarihinde TÜRKSAT A.Ş. ile imzalanan sözleşme kapsamında iş başlamıştır.

28/08/2025 tarihinde Proje Yönetim Planı, 21/11/2025 tarihinde 1. İlerleme Raporu Bakanlığımıza teslim edilmiş ve tarafımızca uygun değerlendirilmiş, bu kapsamdaki ödemeler yapılmıştır.

2026 yılında yapılması planlanan faaliyetler:

2026 yılı içerisinde, modernize edilen yazılım bileşenlerinin test ve devreye alma işlemleri gerçekleştirilecek, sistemin çalışır durumda olduğu 7 gün 24 saat esasına göre takip edilecektir. Sistemsel konularla ilgili olarak telefon ve e-posta desteği devam edecektir.

Diğer taraftan, 26/04/2026 tarihine kadar 2. İlerleme Raporu, 24/08/2026 tarihine kadar 3. İlerleme Raporu, 12/12/2026 tarihine kadar Sonuç Raporu yüklenici tarafından hazırlanarak Bakanlığımıza sunulacaktır.

57. 2024K10-225401... İklim Değişikliğinin Tuzgölü ÖÇKB'ye Etkisi

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Çevre Sektöründe 8.500.000 TL proje tutarı ve 3.700.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 2.735.280 TL si harcanmıştır. Projede %73,93 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Projenin amacı, iklim değişikliğinin, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne etkilerinin belirlenmesi ve belirlenen unsurlara göre söz konusu alan için alınması gereken tedbirlerin ortaya konulması ve uyum kapasitesinin artırılmasıdır. Proje kapsamında, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı karasal ve sucul ekosistemlerin etkilenebilirlik derecesinin belirlenmesi ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasında önemli bir yeri olan ekosistem hizmetlerinin sürdürülebilir kalkınma açısından etkisini içeren bir değerlendirme yapılacaktır. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin hem karasal hem de göl alanı ölçeğinde uyum kapasitesinin güçlendirilmesi, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasında önemli bir yeri olan korunan alanların gelecek nesillere aktarılması sürecinde izlenecek yol haritası belirlenecek, anayasal bir hak olan sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının güvence altına alınması adına ülke geneline yaygınlaştırılacak projeler için tecrübe/veri tabanı oluşturulacaktır. Ayrıca, Projeye; mevcut korunan alanların iklim değişikliğinden kaynaklanabilecek etkilenebilirliğinin belirlenmesi ve bu unsurlara göre söz konusu alanlar için alınacak önlemlerin belirlenmesi hedeflenmektedir.

Projenin ihalesi 05.08.2024 tarihinde yapılmıştır. Sözleşme tutarı 5.240.000,00TL+KDV olan Proje 750 takvim günü sürecektir. 29.08.2024 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, 04.09.2024 tarihinde işe başlanılmıştır. 02.12.2024 tarihinde ön rapor (ödemesiz) sunulmuş olup 02.12.2024 tarihinde 1. Ara Rapor (1. Hak ediş %31,5), 03.06.2025 tarihinde 2. Ara Rapor (2. Hak ediş %21,5) ve 04.11.2025 tarihinde 3. Ara Rapor (3. Hak ediş %22) sunulmuştur. Proje kapsamında 1 ara rapor ve 1 final raporu daha sunulacaktır. Proje kapsamında, arazi çalışmaları ve literatür taramaları yapılmıştır. 2025 yılı sonrasında da arazi çalışmaları devam edecek olup;

- ÖÇK Bölgesinin doğal kaynak değerleri (biyolojik çeşitlilik ve habitatlar, jeobiyokimyasal yapı, jeolojik-hidrolojik-hidrojeolojik yapı, ekolojik süreçler), ekosistem hizmetleri ve sosyo-ekonomik yapısı ile ilgili tespitler yapılarak elde edilen veriler metin ve harita haline getirilmesi.

- ÖÇK Bölgesinde geçmişten günümüze iklimsel, biyoeolojik, hidrolojik, hidrojeolojik ve sosyolojik özelliklerdeki değişimlerin ortaya konulması.
- İklim değişikliğinden etkilenecek ya da etkilenmesi muhtemel tür, habitat ve ekosistemlerin geçmiş ve güncel durumu tespit edildikten sonra geleceğe yönelik modellerle üretilen senaryolar üzerinden değerlendirmeler yapılması, tedbirler önerilmesi.
- Yer altı ve yer üstü sularının mevcut durum tespitinin (kalite ve miktar) yapılması ile birlikte geçmiş dönem-güncel dönem karşılaştırmaları yapılması ve gelecek dönem ile ilgili projeksiyonlar geliştirilmesi.
- İklim değişikliği etkisiyle artabilme potansiyeli var olan istilacı türlerin tespit edilmesi ve bu türler için tedbirler önerilmesi.
- ÖÇK Bölgesi için iklim değişikliğine uyum modelinin belirlenmesi ve uyum senaryoları geliştirilmesi, bölgede iklim değişikliğine bağlı mevcut ve olası değişim ve etkilerin modelleme senaryoları ile belirlenmesi.
- ÖÇK Bölgesi'nin sahip olduğu kaynak değerleri ve ekosistem hizmetlerinin sürdürülebilirliği ve kalitesinin artırılması için iklim değişikliğinin etkilerine uyum ve bu etkilerin azaltılmasına yönelik önlemler geliştirilerek strateji ve eylem planının oluşturulması.
- ÖÇK Bölgesi'nde iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini önleme ya da azaltmaya yönelik bu projeden sonra yapılması gereken bilimsel çalışmalara yönelik öneriler oluşturulması çalışmaları yürütülecektir.

58. 2024K10-225402... İklim Değişikliğinin Salda Gölü ÖÇKB'ye Etkisi

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Çevre Sektöründe 6.275.000 TL proje tutarı ve 2.600.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 2.113.344 TL si harcanmıştır. Projede %81,28 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Projenin amacı; İklim değişikliğinin, Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne etkilerinin belirlenmesi ve belirlenen unsurlara göre söz konusu alan için alınması gereken tedbirlerin ortaya konulması ve uyum kapasitesinin artırılmasıdır. Proje kapsamında, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı karasal ve sucul ekosistemlerin etkilenebilirlik derecesinin belirlenmesi ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasında önemli bir yeri olan ekosistem hizmetlerinin sürdürülebilir kalkınma açısından etkisini içeren bir değerlendirme yapılacaktır. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin hem karasal hem de göl alanı ölçeğinde uyum kapasitesinin güçlendirilmesi, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasında önemli bir yeri olan korunan alanların gelecek nesillere aktarılması sürecinde izlenecek yol haritası belirlenecek, anayasal bir hak olan sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının güvence altına alınması adına ülke geneline yaygınlaştırılacak projeler için tecrübe/veri tabanı oluşturulacaktır. Projeye; mevcut korunan alanların iklim değişikliğinden kaynaklanabilecek etkilenebilirliğinin belirlenmesi ve bu unsurlara göre söz konusu alanlar için alınacak önlemlerin belirlenmesi hedeflenmektedir.

Projenin ihalesi 06.08.2024 tarihinde yapılmıştır. Sözleşme tutarı 3.913.600,00TL +KDV olan Proje 720 takvim günü sürecektir. 27.08.2024 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, 02.09.2024 tarihinde işe başlanılmıştır. 02.10.2024 tarihinde ön rapor (ödemesiz) sunulmuş olup 02.12.2024 tarihinde 1. Ara Rapor (1. Hak ediş %27), 27.05.2025 tarihinde 2. Ara Rapor (2. Hak ediş %22) ve 01.10.2025 tarihinde 3. Ara Rapor (3. Hak ediş %23) sunulmuştur. Proje kapsamında 1 ara rapor ve 1 final raporu daha sunulacaktır. Proje kapsamında, arazi çalışmaları ve literatür taramaları yapılmıştır. 2025 yılı sonrasında da arazi çalışmaları devam edecek olup; • ÖÇK Bölgesinin doğal kaynak değerleri (biyolojik çeşitlilik ve habitatlar, jeo-biyokimyasal yapı, jeolojik-hidrolojik-hidrojeolojik yapı, ekolojik süreçler),

ekosistem hizmetleri ve sosyo-ekonomik yapısı ile ilgili tespitler yapılarak elde edilen veriler metin ve harita haline getirilmesi.

- ÖÇK Bölgesinde geçmişten günümüze iklimsel, biyoeolojik, hidrolojik, hidrojeolojik ve sosyolojik özelliklerdeki değişimlerin ortaya konulması.

- İklim değişikliğinden etkilenecek ya da etkilenmesi muhtemel tür, habitat ve ekosistemlerin geçmiş ve güncel durumu tespit edildikten sonra geleceğe yönelik modellerle üretilen senaryolar üzerinden değerlendirmeler yapılması, tedbirler önerilmesi.

- Yer altı ve yer üstü sularının mevcut durum tespitinin (kalite ve miktar) yapılması ile birlikte geçmiş dönem-güncel dönem karşılaştırmaları yapılması ve gelecek dönem ile ilgili projeksiyonlar geliştirilmesi.

İklim değişikliği etkisiyle artabilme potansiyeli var olan istilacı türlerin tespit edilmesi ve bu türler için tedbirler önerilmesi.

- ÖÇK Bölgesi için iklim değişikliğine uyum modelinin belirlenmesi ve uyum senaryoları geliştirilmesi, bölgede iklim değişikliğine bağlı mevcut ve olası değişim ve etkilerin modelleme senaryoları ile belirlenmesi.

- ÖÇK Bölgesi'nin sahip olduğu kaynak değerleri ve ekosistem hizmetlerinin sürdürülebilirliği ve kalitesinin artırılması için için; iklim değişikliğinin etkilerine uyum ve bu etkilerin azaltılmasına yönelik önlemler geliştirilerek strateji ve eylem planının oluşturulması.

- ÖÇK Bölgesi'nde iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini önleme ya da azaltmaya yönelik bu projeden sonra yapılması gereken bilimsel çalışmalara yönelik öneriler oluşturulması çalışmaları yürütülecektir.

59. 2024K10-225410... Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Koruma ve İzleme

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Çevre Sektöründe 33.300.000 TL proje tutarı ve 9.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 7.987.453 TL si harcanmıştır. Projede %88,75 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Kızılırmak Deltası, sulak alan ekosistemlerinin hemen hemen tüm üyelerini içeren büyük bir sulak alan kompleksidir. Bu kompleksin başlıca yaşam alanları, su basmış ormanlar, ağaçlar ve çalılar, tatlı ve acı göller, sazlıklar, meralar, kumullar, deniz ve tarım arazileridir. Kızılırmak Deltası, çakıl, kum ve şiltten oluşan, az eğimli, eski bir dörtlü ovoidir. Delta'nın zengin florası, özellikle suya bağımlı türler olan amfibiler için faunanın gelişmesine de olanak sağlamakta; sürüngenler, kuşlar ve otçul memeliler için de yıl boyunca iyi bir beslenme ortamı oluşturur. Kızılırmak Deltası habitatlarında bugüne kadar farklı ekolojik karaktere sahip 561 bitki türü tespit edilmiştir. Bu değer Türkiye'de belirlenen familyaların yarısına ve türlerin altıda birine karşılık gelmektedir.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Listesine adaylık süreci devam etmekte olan Kızılırmak Deltası Sulak Alanı ve Kuş Cenneti olarak tanımlı Doğal Sit Alanının koruma ve izleme faaliyetlerinin yürütülmesi için 2019 yılında başlatılan, 2020 ve 2021 yıllarında daha da genişletilen çalışmaların ve buna bağlı olarak koruma faaliyetlerinde görev almak üzere oluşturulan özel güvenlik biriminin 2025 yılında da faaliyetlerine devam etmesi alanın Dünya mirası olarak varlığını devam ettirmesine olanak sağlayacağından büyük önem taşımaktadır.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Listesine adaylık süreci devam etmekte olan Kızılırmak Deltası Sulak Alanı ve Kuş Cenneti olarak tanımlı Doğal Sit Alanının korunması faaliyeti projenin amacını oluşturmaktadır.

Proje ile Kızılırmak Deltası'nın UNESCO Dünya Mirası adaylık sürecinde ortaya çıkan gerekliliklerin yerine getirilmesi hedeflenmekte olup Çevre, Şehircilik ve İklim

Değişikliği Bakanlığı tarafından 20.06.2018 tarihinde onaylanan Kızılırmak Deltası Doğal Sit Alanları Sulak Alan ve Kuş Cenneti Yönetim Planı'nda yer alan hedef ve faaliyetlerin amaca uygun olarak gerçekleştirilmesi projenin ana hedefini teşkil etmektedir.

Alanda güvenlikle ilgili olarak 2023 yılı için yine Döner Sermayeden temin edilen 4.470.000 TL'lik bütçe Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne aktarılmıştır. Alanda izleme faaliyetlerinin kesintisiz olarak yapılabilmesi için hazırlanan proje içerisine kamera sistemleri "Mobil İnsansız Gözetleme ve Kontrol Sistemi" adı ile kalıcı hale getirilerek eklenmiştir. Ayrıca önceki yıllarda olduğu gibi güvenlik personeli istihdamı, 4x4 pick-up aracın tahsisi, tablet ve internet hattı gibi çalışmalar da proje içerisinde yer almaktadır.

Bu kapsamda; 2024-2027 yılları için hazırlanan proje için gereken bütçe, tasarruf kesintileri ile birlikte, 33.300.000 TL'dir. Bu bütçenin 7.000.000 TL'si 2024 yılı için, 9.000.000 TL'si 2025 yılı için, 10.000.000 TL'si ise 2026 yılı için tahsis edilmiştir. Proje ödeneğinin 7.987.453,00 TL'si 2025 yılında harcanmıştır. 2025 yılı içerisinde %88,7 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

60. 2024K10-225417... Anıt Ağaç Envanteri, Budanması ve Rehabilitasyonu

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Çevre Sektöründe 10.500.000 TL proje tutarı ve 4.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Proje Bakanlığımız Döner Sermaye İşlemesi kaynaklarından finanse edilmektedir.

Proje ödeneğinin 3.857.438 TL si harcanmıştır. Projede %96,44 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

10.07.2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 109. maddesi ile "Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay, değişiklik ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek, bu alanların sınırlarını tespit ve tescil etmek, yönetmek ve yönetilmesini sağlamak" görevleri Bakanlığımıza (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) verilmiştir.

Bu bağlamda Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Mardin ve Şanlıurfa İlleri Anıt Ağaç Rehabilitasyonu Hizmet Alım İşi 06.01.2026 tarihinde tamamlanmış olup, 1. Hakediş tutarı 3.214.532,00 TL + KDV; 2. ve Kesin Hakediş tutarı 4.025.218,00 TL+ KDV hakedişi yapılmıştır.

81 il genelinde acil bakım ve rehabilitasyon ihtiyacı olan anıt ağaçların rehabilitasyonu ve anıt ağaçların gelecek nesillere aktarılması, toplumda farkındalık oluşturmaya amacıyla Anıt Ağaç Envanteri, Budanması ve Rehabilitasyonu projesi faaliyetleri ve çalışmaları 2026-2027 yıllarında devam edecektir.

61. 2025K10-246685... Nesli Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Çevre Sektöründe 23.000.000 TL proje tutarı ve 16.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Yıl içerisinde proje tutarı 22.858.000 TL olarak ve 2025 yılı ödeneği de 15.858.000 TL olarak revize edilmiştir. Proje Bakanlığımız Döner Sermaye İşlemesi kaynaklarından finanse edilmektedir.

Proje ödeneğinin 14.424.970 TL si harcanmıştır. Projede %90,96 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Ülkemiz ve dünya ölçeğinde ekolojik öneme haiz alanlar, turizm, sanayi ve yapılaşma gibi baskılar nedeni ile bozulma veya yok olma riski altındadır. Ulusal Mevzuatımız ve ülkemizin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler kapsamında Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgeleri olarak ilan edilen koruma alanlarında ekosistemin korunması ve yürütülen koruma faaliyetlerinin ekosistem üzerindeki etkilerinin tespit edilmesi Bakanlığımız görevleri arasında yer almaktadır.

Bakanlığımızın (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) Özel Çevre Koruma Bölgelerine yönelik yürütmüş olduğu koruma faaliyetlerinin ekosistem üzerindeki somut verilerini görebilmek için; 2025 yılı itibarıyla Köyceğiz-Dalyan, Fethiye-Göcek, Patara, Belek, Göksu Deltası, Datça-Bozburun, Gölbaşı, Gökova ÖÇK bölgelerinde, bölgelere özgü anahtar ve endemik türler olan Deniz Kaplumbağaları (*Caretta caretta*, *Chelonia mydas*) ile birlikte Kum zambağı (*Pancratium maritimum*), Göcek semenderi (*Lyciasalamandra fazillae*), Datça hurması (*Phoenix theophrastii* Greuter), Sevgi Çiçeği (*Cyanus tchihatcheffii*), Karakulak (*Caracal caracal*) türlerinin araştırılması, korunması ve izlenmesi amaçlanmıştır.

Deniz kaplumbağaları uluslararası sözleşmeler ile koruma altında olan hayvan türlerinden biridir. Genel Müdürlüğümüzün en önemli koruma çalışmalarından birisi olan Deniz Kaplumbağalarının Korunması ve İzlenmesi Projesi 2025 yılında da Göksu, Belek, Patara, Fethiye Göcek, Köyceğiz Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgelerinde devam etmektedir. Dünya üzerinde yaşayan sekiz tür deniz kaplumbağasından iki türü (***Caretta caretta*** ve ***Chelonia mydas***) ülkemiz Akdeniz kıyılarındaki kumsallara çıkarak yumurta bırakmaktadır. Bu nedenle Türkiye, Akdeniz'deki deniz kaplumbağası popülasyonlarının devamlılığı için önemlidir. Yumurtadan çıkan her deniz kaplumbağasının üremek ve yuva yapmak için tekrar yumurtadan çıktığı kumsala döndüğü bilinmektedir. Bu nedenle deniz kaplumbağalarının üreme bölgesi olan Özel Çevre Koruma Bölgelerinde koruma faaliyetleri aksamadan yürütülmektedir.

Söz konusu bölgelerin sahip oldukları doğal ve kültürel değerlerin koruma-kullanma dengesi gözetilerek belirli bir plan dâhilinde sürdürülebilir korunmasını, yönetimini ve kullanımını sağlamak, ekosistemler, türler ve yaşam alanlarının sürekliliğini sağlamak, doğal değerler ve biyolojik çeşitlilik unsurlarının temel özellikleri ve bu özelliklerin bütünleştirdikleri peyzajların sürekliliğini sağlamak, insan baskısı, diğer kullanımlar ve talepler nedeniyle oluşan/oluşacak biyolojik çeşitlilik kayıplarını azaltmada gerekli tedbirleri almak amacıyla koruma ve izleme çalışmaları yapılması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda, “Nesli Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi” toplulaştırılmış projesi adı altında, Özel Çevre Koruma Bölgelerinde “**Nesli Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi Alt Projeleri**” gerçekleştirilmektedir.

Projenin **10 adet alt projesi** bulunmaktadır. Bunlar;

246686-Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma,Koruma ve İzleme

Alt projeye 2025 Yılı Yatırım Programında 1.000.000 TL proje tutarı ve 1.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 600.000 TL si harcanmıştır. Projede %60,00 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

“Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi Deniz Kaplumbağalarını (*Caretta caretta*, *Chelonia mydas*) Araştırma, İzleme ve Koruma Projesi-2025” ismi ile gerçekleştirilen proje ile; Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi kumsal alanında, önceki yıllarda başlatılan deniz kaplumbağaları (*Caretta caretta*, *Chelonia mydas*) ve popülasyonlarını araştırma, izleme ve koruma çalışmalarının 2025 yılı üreme periyodu içinde devam ettirilmesi, bölgelerin turizm ve deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olarak örtüşmesinden kaynaklanan sorunlarının aşılması için yerel halk, ziyaretçi ve turizm yatırımcılarının eğitim ve bilinçlendirme yolu ile koruma faaliyetlerine iştirakinin sağlanması ve yönlendirilmesi amaçlanmıştır.

246687-Fethiye-Göcek ÖÇKB Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme

Alt projeye 2025 Yılı Yatırım Programında 1.000.000 TL proje tutarı ve 1.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 955.800 TL si harcanmıştır. Projede %95,58 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

“Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Deniz Kaplumbağalarını (Caretta caretta, Chelonia mydas) Araştırma, İzleme ve Koruma Projesi-2025” ismi ile gerçekleştirilen proje ile; Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi kumsal alanında, önceki yıllarda başlatılan deniz kaplumbağaları (Caretta caretta, Chelonia mydas) ve popülasyonlarını araştırma, izleme ve koruma çalışmalarının 2025 yılı üreme periyodu içinde devam ettirilmesi, bölgelerin turizm ve deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olarak örtüşmesinden kaynaklanan sorunlarının aşılması için yerel halk, ziyaretçi ve turizm yatırımcılarının eğitim ve bilinçlendirme yolu ile koruma faaliyetlerine iştirakinin sağlanması ve yönlendirilmesi amaçlanmıştır.

246688-Patara ÖÇKB Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme

Alt projeye 2025 Yılı Yatırım Programında 1.000.000 TL proje tutarı ve 1.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 955.200 TL si harcanmıştır. Projede %95,52 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

“Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi Deniz Kaplumbağalarını (Caretta caretta, Chelonia mydas) Araştırma, İzleme ve Koruma Projesi-2025” ismi ile gerçekleştirilen proje ile; Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi kumsal alanında, önceki yıllarda başlatılan deniz kaplumbağaları (Caretta caretta, Chelonia mydas) ve popülasyonlarını araştırma, izleme ve koruma çalışmalarının 2025 yılı üreme periyodu içinde devam ettirilmesi, bölgelerin turizm ve deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olarak örtüşmesinden kaynaklanan sorunlarının aşılması için yerel halk, ziyaretçi ve turizm yatırımcılarının eğitim ve bilinçlendirme yolu ile koruma faaliyetlerine iştirakinin sağlanması ve yönlendirilmesi amaçlanmıştır.

246689-Belek ÖÇKB Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme

Alt projeye 2025 Yılı Yatırım Programında 1.000.000 TL proje tutarı ve 1.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 1.482.000 TL si harcanmıştır. Projede %98,80 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

“Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi Deniz Kaplumbağalarını (Caretta caretta, Chelonia mydas) Araştırma, İzleme ve Koruma Projesi-2025” ismi ile gerçekleştirilen proje ile; Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi kumsal alanında, önceki yıllarda başlatılan deniz kaplumbağaları (Caretta caretta, Chelonia mydas) ve popülasyonlarını araştırma, izleme ve koruma çalışmalarının 2025 yılı üreme periyodu içinde devam ettirilmesi, bölgelerin turizm ve deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olarak örtüşmesinden kaynaklanan sorunlarının aşılması için yerel halk, ziyaretçi ve turizm yatırımcılarının eğitim ve bilinçlendirme yolu ile koruma faaliyetlerine iştirakinin sağlanması ve yönlendirilmesi amaçlanmıştır.

246690-Göksu Deltası ÖÇKB Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme

Alt projeye 2025 Yılı Yatırım Programında 1.500.000 TL proje tutarı ve 1.500.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 600.000 TL si harcanmıştır. Projede %60,00 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

“Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Deniz Kaplumbağalarını (Caretta caretta, Chelonia mydas) Araştırma, İzleme ve Koruma Projesi-2025” ismi ile gerçekleştirilen proje ile; Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi kumsal alanında, önceki yıllarda başlatılan deniz kaplumbağaları (Caretta caretta, Chelonia mydas) ve popülasyonlarını araştırma, izleme

ve koruma çalışmalarının 2025 yılı üreme periyodu içinde devam ettirilmesi, bölgelerin turizm ve deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olarak örtüşmesinden kaynaklanan sorunlarının aşılması için yerel halk, ziyaretçi ve turizm yatırımcılarının eğitim ve bilinçlendirme yolu ile koruma faaliyetlerine iştirakinin sağlanması ve yönlendirilmesi amaçlanmıştır.

246744-Kum Zambağı Koruma ve İzleme

Alt projeye 2025 Yılı Yatırım Programında 3.500.000 TL proje tutarı ve 3.500.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 3.120.000 TL si harcanmıştır. Projede %89,14 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Kum zambağı (*Pancratium maritimum*); Akdeniz Havzası'nın kumul habitatlarına özgü, nadir, Türkiye ölçeğinde popülasyon durumunun IUCN (International Union for Conservation of Nature) kriterlerine göre "EN–Tehlikede (Endangered)" kategorisinde yer aldığı ve ülkemizin "Biyolojik Çeşitlilik Ulusal Strateji ve Eylem Planı (UBSEP)" çerçevesinde izlenmesi gereken öncelikli türleri arasında bulunmaktadır.

2025 yılında yürütülen "Kum zambağı (*Pancratium maritimum*) Koruma ve İzleme Projesi" ismi ile yürütülen proje kapsamında; habitat tahribatı, kıyı yapılaşması, turizm kaynaklı kullanım baskısı, alan parçalanması gibi tehditler dolayısıyla risk altındaki Kum zambağı (*Pancratium maritimum*) bitki türünün izlenmesi sağlanmıştır. İzleme çalışmaları ile, 2020 yılında Göksu Deltası, Belek ve Patara Özel Çevre Koruma bölgelerinde (ÖÇKB) yapılmış olan izleme çalışmalarının ardından türün üç bölgedeki son durumunun tespiti de sağlanmış; popülasyon dağılımları, yoğunlukları, habitatlardaki insan baskısı ve diğer tehditlerin tür üzerindeki etkileri saptanmıştır.

246745-Göcek Semenderi Koruma ve İzleme

Alt projeye 2025 Yılı Yatırım Programında 2.000.000 TL proje tutarı ve 2.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 1.980.000 TL si harcanmıştır. Projede %99,00 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

"Fethiye-Göcek ve Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Yaşayan Göcek Semenderi (*Lyciasalamandra Fazilae*) Türünün Korunması ve İzlenmesi Projesi – 2025" ismi ile yürütülen proje ile; Fethiye-Göcek ve Köyceğiz -Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgelerinde bulunan, ülkemizde endemik bir tür olup, Doğu'da Göcek civarına kadar, Batı'da Köyceğiz Gökbel hattı boyunca yayılım gösteren ve küresel ölçekte (IUCN Kırmızı Listesi'ne göre) "EN" (Tehlikede) olarak değerlendirilen nesli tehdit ve tehlike altında olan Göcek Semenderi (*Lyciasalamandra Fazilae*) türünün ihtiyaçlarının karşılanması konusunda kararların alınması amaçlanmıştır.

246746-Datça Hurması Koruma ve İzleme

Alt projeye 2025 Yılı Yatırım Programında 4.000.000 TL proje tutarı ve 1.500.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 1.248.000 TL si harcanmıştır. Projede %83,20 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Bakanlığımızın (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) Özel Çevre Koruma Bölgelerine yönelik yürütmüş olduğu koruma faaliyetlerinin bir parçası olarak Muğla ili sınırları içerisinde yer alan ÖÇK Bölgeleri dahilinde doğal olarak yayılım gösteren, ancak yerleşim alanları arasında kalmış, dolayısıyla antropojenik etkilere maruz kalan ve turizm faktörlerinden çok fazla etkilenen Datça Hurması (*Phoenix theophrastii* Greuter) popülasyonlarının izlenmesi ve korunması, lokasyon ve habitat durumunun araştırılması, var ise tehditlere yönelik önlemlerin araştırılması ve mücadele yöntemlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

246747-Gölbaşı ÖÇKB Sevgi Çiçeği Koruma ve İzleme

Alt projeye 2025 Yılı Yatırım Programında 3.500.000 TL proje tutarı ve 1.500.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 1.290.370 TL si harcanmıştır. Projede %86,02 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Mogan Gölü çevresinde yetişen Sevgi Çiçeği (Cyanus tchihatcheffii) popülasyonunun araştırılması, korunması, tehditlerin ve koruma tedbirlerinin belirlenmesi ve rezerv alanlarının devamlılığına ilişkin restorasyon çalışmalarının yapılması, gerekli koruma önlemlerinin alınması, bilgi eksiklerinin giderilmesi, Gölbaşı Sevgi Çiçeği Millet Bahçesi ve Gölbaşı Millet Bahçesi içerisinde uygun görülen alanlarda üretim ve tanıtımının yapılmasını kapsamaktadır.

246752-Karakulak Popülasyonlarının İzlenmesi ve Araştırılması

Alt projeye 2025 Yılı Yatırım Programında 4.500.000 TL proje tutarı ve 2.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Yıl içerisinde 2025 yılı ödeneği 5.550.000 TL olarak revize edilmiştir. Yıl içerisinde proje tutarı 4.358.000 TL olarak, 2025 yılı ödeneği 1.858.000 TL olarak revize edilmiştir.

Revize proje ödeneğinin 1.857.600 TL si harcanmıştır. Projede %99,98 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Dünya’da Orta Asya’nın Batısı, Arap Yarımadası ve Afrika’da görülen Karakulaklar (Caracal caracal), ülkemizin Güneybatısında bu bölgeye izole olmuş ve karasal ekosistem için önemli kilit türlerden biridir. Maki ve kızılçam bitki örtüsünün hâkim olduğu alanlarda, ılıman iklimde yaşayan ve etçil beslenen Karakulaklar (Caracal caracal) besin zincirinde çok önemli bir yere sahip olup, doğadaki otçul beslenen türleri dengede tutarak doğal bitki örtüsünün de korunmasını sağlar. Köyceğiz-Dalyan, Fethiye-Göcek, Datça-Bozburun ve Gökova Özel Çevre Koruma Bölgelerinde son yıllarda yaşanan büyük orman yangınları türün ana habitatı olan bölgedeki Kızılçam ve maki birlikteliklerine büyük bir zarar vermiştir. Türkiye’de nesli tehlike altında olan türler arasında yer alan Karakulaklar (Caracal caracal) bu çalışma ile yangınlardan sonra türün bölgedeki durumunun tespiti, habitat kayıplarına bağlı olarak dağılımındaki olası değişimin tespiti, türün bölgedeki popülasyon yoğunluğunun tespiti, türe yönelik insan kaynaklı güncel tehditlerin tespit edilmesi amaçlanmaktadır.

62. 2025K10-246753... Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Araştırma

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Çevre Sektöründe 14.000.000 TL proje tutarı ve 2.500.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Yıl içerisinde proje tutarı 17.404.000 TL olarak ve 2025 yılı ödeneği de 4.642.000 TL olarak revize edilmiştir. Proje Bakanlığımız Döner Sermaye İşlemesi kaynaklarından finanse edilmektedir.

Proje ödeneğinin 3.919.178 TL si harcanmıştır. Projede %84,43 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Ülkemiz, Özel Çevre Koruma Bölgeleri gibi ulusal ve uluslararası öneme sahip hassas alanlarda barındırdığı eşsiz biyolojik çeşitlilik ile küresel ölçekte dikkat çeken bir konumdadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 9. maddesi, biyolojik çeşitliliğin korunmasını esas almakta ve koruma statüsü kazanmış bu alanların her türlü planda gösterilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu alanlardaki ekolojik süreçlerin ve biyolojik çeşitliliğin güncel verilerle, bütüncül bir yaklaşım ve standart yöntemler kullanılarak ortaya konulması; etkili koruma stratejilerinin geliştirilmesi ve söz konusu alanların planlama süreçlerine sağlıklı biçimde entegre edilebilmesi açısından temel bir gereklilik oluşturmaktadır. Bu proje, işte bu temel bilgi açığını kapatmayı ve koruma-kullanma dengesini gözetin sürdürülebilir bir yönetim için bilimsel zemin oluşturmayı hedeflemektedir.

Bu projenin temel amacı; ülkemizde ilan edilmiş Özel Çevre Koruma Bölgeleri'ndeki karasal, kıyusal, tatlı su ve denizel ekosistemlerdeki biyolojik çeşitliliğin, tür, habitat ve ekosistem düzeyinde bilimsel ve standardize edilmiş yöntemlerle acilen envanterinin çıkarılmasıdır. Bu kapsamlı saha çalışmaları ile; hassas, nadir, endemik ve tehdit altındaki türler ile bunların yaşam alanları (habitatlari) kesin olarak tanımlanacak, alanların ekolojik bütünlüğünü tehdit eden unsurlar (antropojenik baskılar, iklim değişikliği etkileri, istilacı türler vb.) bilimsel veriler ışığında değerlendirilecektir.

Elde edilecek tüm bu verilerin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı bir altyapıya işlenmesiyle, yalnızca güncel durumun bir fotoğrafı çekilmekle kalmayacak, aynı zamanda ulusal ölçekte karşılaştırılabilir, izlenebilir ve planlama süreçlerine doğrudan entegre edilebilir dinamik bir biyolojik çeşitlilik veri altyapısı oluşturulacaktır. Bu veri altyapısı; Koruma Amaçlı İmar Planları'nın (KAİP) hazırlanmasına esas teşkil edecek şekilde, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca sit alanlarında arkeolojik, tarihi, doğal, sosyo-ekonomik verilerle birlikte değerlendirilmesi gereken biyolojik çeşitlilik verilerini sağlayarak, Özel Çevre Koruma Bölgelerinin koruma esasları ile kullanma şartlarını belirleyen ve yapılaşma sınırlamalarını içeren yönetim planlarına bilimsel altlık oluşturacak, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 9. maddesi gereğince koruma statüsü kazanmış alanların her türlü ölçekteki planda (Çevre Düzeni Planları, nazım ve uygulama imar planları) gösterilmesi zorunluluğunu yerine getirecek veriyi sunacaktır.

Proje tamamlandığında, koruma amaçlı imar planlarının temel ilkelerinden biri olan "sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda koruma" hedefine hizmet ederek, Özel Çevre Koruma Bölgelerinin ekolojik bütünlüğünün korunması, akılcı kullanımı ve sürdürülebilir yönetimi için bilimsel bir temel oluşturacaktır. Proje aynı zamanda, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler (CBD, Bern vb.) gereği taahhütlerini yerine getirmesine de doğrudan katkı sağlayacak, Özel Çevre Koruma Bölgelerinde biyolojik çeşitlilik envanteri güncellenmiş, mekânsal olarak doğrulanmış ve izlenebilir bir veri altyapısı oluşturulmuş olacak; koruma-kullanma dengesi ekosistem temelli ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda bilimsel temele oturtulacaktır.

Elde edilen veriler, Koruma Amaçlı İmar Planları (KAİP) ve yönetim planları için bilimsel altlık oluşturacak, 2863 ve 2872 sayılı kanunlar çerçevesinde planlama süreçlerine entegre edilecektir. Proje, sürdürülebilir koruma ve akılcı kullanım ilkeleri doğrultusunda ÖÇK Bölgelerinin yönetiminde bilimsel temeli güçlendirecektir.

Projenin **3 adet alt projesi** bulunmaktadır. Bunlar;

246754-Göksu Deltası ÖÇKB Karasal Alanlarda Biyoçeşitlilik Araştırma

Alt projeye 2025 Yılı Yatırım Programında 4.500.000 TL proje tutarı ve 750.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Yıl içerisinde proje tutarı 5.904.000 TL olarak ve 2025 yılı ödeneği de 892.000 TL olarak revize edilmiştir.

Proje ödeneğinin 885.724 TL si harcanmıştır. Projede %99,30 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Projenin amacı: Doğal ve kültürel değerleri sürdürülebilirlik anlayışına uygun şekilde planlayarak koruma ve yönetim stratejisinden hareketle; Göksu Deltası ÖÇK Bölgesinde (karasal alanlarında) biyolojik çeşitliliğin (flora-fauna) ve habitatların tespiti, endemik, nadir, nesli tehdit ve tehlike altında olan tür ve habitatların sınıflandırılması, doğal, kültürel ve tarihi açıdan mevcut durumun ortaya konulması, tehditlerin, koruma ve kullanma ilkelerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

07.10.2025 tarihinde ihalesi yapılan işe 03.11.2025 tarihinde işe başlanılmış olup, 04.11.2027 tarihinde tamamlanması beklenilmektedir. Sözleşme bedeli; 3.810.000,00 TL olan projede 2025 yılı sonuna kadar 1.Ara Raporun teslimiyle %19,20 lik 731.520,00 TL tutarlı 1 adet hakediş ödemesi yapılmıştır.

Proje bitim tarihine kadar 2 adet hakediş ödemesi daha yapılacak olup, 2.ara raporun teslimiyle (planlanan tarih 28 11 2026) sözleşme bedelinin %48,50'si 1.847.850,00 TL, (KDV hariç), sonuç raporunun teslimiyle (planlanan tarih 04.11.2027) sözleşme bedelinin %32,30'u

1.230.630,00 TL ödenecektir. Projenin ihale dokümanında fiyat farkı verileceği öngörülmüş olup hakkeşlerle birlikte ilaveten fiyat farkları da ödenecektir.

Proje kapsamında farklı disiplinlere mensup 11 uzman akademisyen görev yapmakta olup, 18.11.2025 tarihinde yapılacak çalışmaların yöntemini, amacını ve kapsamını ayrıntıları ile açıklayan, proje ekibinde yer alacak uzman isimleri ve her birisinin detaylı çalışma takvimi (iş planı) net olarak belirleyen, bölgede günümüze kadar yapılmış bilimsel çalışma raporlarını, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış tez ve makalelerin analizinden oluşan literatür çalışmalarını da içeren proje ön raporu teslim edilmiştir. 28.11.2024 tarihinde ilk arazi (sonbahar arazisi) çalışma bulgularını içeren 1.ara rapor teslim edilerek projede %20'lik fiziki gerçekleştirme sağlanmıştır.

Proje ekibince 2026 yılında mevsimsel arazi çalışmaları devam edecek, hassas, nadir, endemik ve tehdit altındaki türler ile yaşam alanları belirlenecek, alanların ekolojik bütünlüğünü tehdit eden unsurlar (antropojenik baskılar, iklim değişikliği etkileri, istilacı türler) değerlendirilecek, tür teşhisleri ve laboratuvar doğrulamaları, habitat ve hassasiyet analizleri, raporlama çalışmaları CBS tabanlı habitat ve tür dağılım haritalarının üretimi yapılacak olup 30.11.2026 tarihinde teslim edilecek olan 2.ara rapora konu işler tamamlanacaktır. 2027 yılında da mevsimsel arazi çalışmaları ve tür teşhisleri, laboratuvar doğrulama ve CBS tabanlı habitat/tür dağılım haritaları, hassas alanların tespiti ve tehdit analizleri, koruma önceliklendirme çalışmaları yapılacak, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı güncel ve izlenebilir bir veri altyapısı oluşturulacak olup projenin, amacı, kapsamı ve hedefleri doğrultusunda 04.11.2027 tarihinde hazırlanacak tüm çıktılar ile birlikte proje sonuç raporu teslim edilerek projenin planlandığı şekliyle tamamlanması beklenilmektedir.

246757-Uzungöl ÖÇKB Denizel ve Karasal Alanlarında Biyoçeşitlilik Araştırma

Alt projeye 2025 Yılı Yatırım Programında 5.000.000 TL proje tutarı ve 1.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir.

Proje ödeneğinin 971.180 TL si harcanmıştır. Projede %97,12 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.

Projenin amacı: Doğal ve kültürel değerleri sürdürülebilirlik anlayışına uygun şekilde planlayarak koruma ve yönetim stratejisinden hareketle; Uzungöl ÖÇK Bölgesinde (karasal alanda ve göl alanında) biyolojik çeşitliliğin (flora-fauna) ve habitatların tespiti, endemik, nadir, nesli tehdit ve tehlike altında olan tür ve habitatların sınıflandırılması, doğal, kültürel ve tarihi açıdan mevcut durumun ortaya konulması, tehditlerin, koruma ve kullanma ilkelerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır

29.07.2025 tarihinde ihalesi yapılan işe 01.09.2025 tarihinde başlanılmış olup, 31.08.2027 tarihinde tamamlanması beklenilmektedir. Sözleşme bedeli 3.840.000,00 TL olan projede 2025 yılı sonuna kadar 1.ara raporun teslimiyle (28.11.2025) sözleşme bedelinin %20'si 768.000,00 TL tutarında 1.hakediş ödemesi yapılmıştır.

Proje bitim tarihine kadar 2.ara raporun teslimiyle (planlanan tarih 30.11.2026) sözleşme bedelinin %50'si 1.920.000,00 TL 2.hakediş ödemesi ve sonuç raporunun teslimiyle (iş bitirme tarihi 31.08.2027) sözleşme bedelinin %30'u 1.152.000,00 TL, 3.hakediş (kesin hakkeş) ödemesi yapılacaktır.

Proje kapsamında farklı disiplinlere mensup alanlarında uzman 15 akademisyen görev yapmaktadır. Proje ekibince hazırlanan sahaya çıkılmadan önce projenin bilimsel ve teknik çerçevesini ortaya koyan, bağlayıcı nitelikte bir başlangıç raporu olan proje ön rapor 10.10.2025 tarihinde sunulmuş, ilk arazi (sonbahar arazisi) çalışmasıyla elde edilen bulguları içeren ve ilk hakediş konu 1.ara rapor ise 28.11.2025 tarihinde idareye sunulmuş olup projede %20'lik fiziki gerçekleştirme sağlanmıştır.

Proje ekibince 2026 yılında kış, ilkbahar, yaz ve sonbahar arazi çalışmaları ve bu arazi çalışmalarına dayalı olarak elde edilen bulguların doğrulaması için laboratuvar analizleri, raporlama çalışmaları, yapılacak olup 30.11.2026 tarihinde teslim edilecek olan 2.ara rapora konu işler tamamlanacaktır. 2027 yılında da benzer şekilde çalışmalar devam ederek projenin,

amacı, kapsamı ve hedefleri doğrultusunda 31.01.2027 tarihinde proje sonuç raporu teslim edilerek projenin planlandığı şekliyle tamamlanması beklenilmektedir.

246759-Fethiye-Göcek ÖÇKB Karasal Alanlarında Biyoçeşitlilik Araştırma

Alt projeye 2025 Yılı Yatırım Programında 4.500.000 TL proje tutarı ve 750.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Yıl içerisinde proje tutarı 6.500.000 TL olarak ve 2025 yılı ödeneği de 2.750.000 TL olarak revize edilmiştir.

Proje ödeneğinin 2.062.274 TL si harcanmıştır. Projede %74,99 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Doğal ve kültürel değerleri sürdürülebilirlik anlayışına uygun şekilde planlayarak koruma ve yönetim stratejisinden hareketle; Fethiye-Göcek ÖÇK Bölgesinde (karasal alanlarında) biyolojik çeşitliliğin (flora-fauna) ve habitatların tespiti, endemik, nadir, nesli tehdit ve tehlike altında olan tür ve habitatların sınıflandırılması, doğal, kültürel ve tarihi açıdan mevcut durumun ortaya konulması, tehditlerin, koruma ve kullanma ilkelerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

19.08.2025 tarihinde ihalesi yapılan işe 26.09.2025 tarihinde başlanılmış olup, 27.09.2027 tarihinde tamamlanması beklenilmektedir. Sözleşme bedeli 3.940.000,00 TL olan projede 2025 yılı sonuna kadar 1.ara raporun teslimiyle (28.11.2025) sözleşme bedelinin %42'si 1.654.800,00 TL tutarında 1.hakediş ödemesi yapılmıştır.

Proje bitim tarihine kadar 2.ara raporun teslimiyle (planlanan tarih 30.11.2026) sözleşme bedelinin %35'i 1.379.000,00 TL, 2.hakediş ödemesi ve sonuç raporunun teslimiyle (iş bitirme tarihi 27.09.2027) sözleşme bedelinin %23'ü 906.200,00 TL 3.hakediş (kesin hakediş) ödemesi yapılacaktır.

Proje kapsamında farklı disiplinlere mensup alanlarında uzman 15 akademisyen görev yapmaktadır. Proje ekibince hazırlanan sahaya çıkılmadan önce projenin bilimsel ve teknik çerçevesini ortaya koyan, bağlayıcı nitelikte bir başlangıç raporu olan proje ön rapor 10.10.2025 tarihinde sunulmuş, ilk arazi (sonbahar arazisi) çalışmasıyla elde edilen bulguları içeren ve ilk hakedişe konu 1.ara rapor ise 28.11.2025 tarihinde idareye sunulmuş olup projede %20'lik fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje ekibince 2026 yılında kış, ilkbahar, yaz ve sonbahar arazi çalışmaları ve bu arazi çalışmalarına dayalı olarak elde edilen bulguların doğrulaması için laboratuvar analizleri, raporlama çalışmaları, yapılacak olup 30.11.2026 tarihinde teslim edilecek olan 2.ara rapora konu işler tamamlanacaktır. 2027 yılında da benzer şekilde çalışmalar devam ederek projenin, amacı, kapsamı ve hedefleri doğrultusunda 27.09.2027 tarihinde proje sonuç raporu teslim edilerek projenin planlandığı şekliyle tamamlanması beklenilmektedir.

63. 2025K10-246766... Marmara Denizi ve Adalar ÖÇKB Mercan Restorasyon

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Çevre Sektöründe 5.250.000 TL proje tutarı ve 3.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Proje Bakanlığımız Döner Sermaye İşlemesi kaynaklarından finanse edilmektedir.

Proje ödeneğinin tamamı harcanmıştır. Projede %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Bu proje ile; Hayırsız Ada'da tahribata uğramış bulunan sarı gorgon ormanını, geçmişteki nüfus yoğunluğu ve genetik yapısını dikkate alarak restore etmek hedeflenmektedir.

Projeye, 31.07.2025 tarihinde Üniversite ile imzalanan sözleşme ile başlanılmıştır. Proje, sözleşmeye göre 07/12/2026 tarihinde tamamlanacaktır. Sözleşme bedeli, 4.333.333,33 TL (KDV Hariç)dir.

2025 ve 2026 yılı içerisinde projeye ait 3 Hakediş ödemesi yapılmış olup, 2026 yılının geri kalan bölümünde 1 hakediş ödemesi daha yapılacaktır. Proje kapsamında toplamda 3.333.333,33 TL (KDV hariç) hakediş ödemesi yapılmıştır.

Sivriada'dan temin edilecek fragmanlar Hayırsız Ada'ya transplantasyon yöntemiyle nakledilmektedir. Fragman naklini takip edecek periyodik izleme çalışmaları, proje süresince devam edecektir.

Proje kapsamında transplantasyon ve izleme çalışmaları devam edecek olup; proje sonunda mercan habitatlarının restorasyonu tamamlanacaktır.

64. 2025K10-246767... Marmara Denizi ve Adalar ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Çevre Sektöründe 24.000.000 TL proje tutarı ve 6.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Proje Bakanlığımız Döner Sermaye İşlemesi kaynaklarından finanse edilmektedir.

Proje ödeneğinin 3.382.837 TL si harcanmıştır. Projede %56,38 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Bu proje ile; Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi kara-kıyı, adalar ve denizel alandaki doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel kaynakları, biyolojik çeşitliliği, canlı ve cansız varlıkları korumak ve bu değerlerin gelecek nesillere aktararak, sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde bölgenin sosyo-ekonomik gelişmesini sağlamak, doğa koruma ve çevre bilincini artırmak hedeflenmektedir.

Projeye, 27.10.2025 tarihinde Ankalab Çevre Analiz Laboratuvarı Ölçüm Hiz.Müh.Dan.San. ve Tic.Ltd.Şti. imzalanan sözleşme ile başlanılmıştır.

Proje, sözleşmeye göre 26.11.2027 tarihinde tamamlanacaktır.

Sözleşme bedeli, 16.680.000.00 TL +Fiyat Farkı (KDV Dahil) dir.

2025 yılı içerisinde projeye ait 1 Hakediş ödemesi olan 3.382.837,44 TL (KDV dahil) ödeme yapılmıştır. 2026- 2027 yılında toplam 3 hakediş ödemesi daha yapılacaktır.

Proje kapsamında literatür taraması, arazi incelemesi, paydaş analizleri, anket çalışmaları, odak grup toplantıları, ikili görüşmeler, paydaş toplantıları ve sorun/hedef analizleri yapılmaktadır.

Proje süresince, ekolojik, hidrolojik, hidrojeolojik, sosyo-ekonomik/kültürel analizler yapılacak, sentez çalışması ile vizyon, ideal hedefler, uygulama hedefleri, faaliyet ve faaliyet planlarının oluşturulacak, yönetim planı kitabının hazırlanarak, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülecektir.

65. 2025K10-246771... Marmara Denizi ve Adalar ÖÇKB Deniz Çayırı Koruma

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Çevre Sektöründe 8.000.000 TL proje tutarı ve 4.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Proje Bakanlığımız Döner Sermaye İşlemesi kaynaklarından finanse edilmektedir.

Proje ödeneğinin tamamı harcanmıştır. Projede %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Bu proje ile; Mar-Çayır Projesi devamı olarak, bu habitatların ekolojik sürdürülebilirliğinin sağlanması ve karşı karşıya oldukları baskıların izlenebilmesi için belirlenen istasyonlarda düzenli izleme çalışmaları ile uzun vadeli ve katılımcı bir koruma stratejisinin hayata geçirilebilmesi hedeflenmektedir.

Projeye, 05/05/2025 tarihinde Üniversite ile imzalanan sözleşmeyi takiben 06/05/2025 tarihinde başlanılmıştır. Proje, sözleşmeye göre 07/12/2026 tarihinde tamamlanacaktır. Sözleşme bedeli, 6.666.666,66 TL (KDV hariç) dir.

2025 ve 2026 yılı içerisinde projeye ait 3 Hakediş ödemesi yapılmış olup, 2026 yılının geri kalan bölümünde 1 hakediş ödemesi daha yapılacaktır. Proje kapsamında toplamda 5.333.333,33 TL (KDV hariç) hakediş ödemesi yapılmıştır.

İzleme çalışmaları, Marmara Denizi'nin tamamını temsil edecek şekilde belirlenen istasyonlarda yürütülmektedir. İzlemelerin yapıldığı istasyonlarda kurulmuş olan metodolojik izleme hatları 0-10 m derinlik aralığında yer almaktadır.

Proje kapsamında kurulan istasyonlarda, alansal yayılım değişiminin GPS ile izlenmesi, derinlik sınırının izlenmesi, yoğunluk ve örtü yüzdesinin alansal değişiminin izlenmesi, erozyon ve ölümlerin izlenmesi, epifitik komünite izlenmesi, makrofit yoğunluğunun izlenmesi, ekolojik rekabetin izlenmesi, çevresel parametrelerin izlenmesi çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Proje kapsamında parametrelerin izlemeleri devam edecek olup; Marmara Denizi'ne özel deniz çayırı izleme protokolü geliştirilecektir.

66. 2025K10-246776... Erdek Körfezi Pina Katılımı ve Büyüme Tespiti

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Çevre Sektöründe 9.000.000 TL proje tutarı ve 4.500.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Proje Bakanlığımız Döner Sermaye İşlemesi kaynaklarından finanse edilmektedir.

Proje ödeneğinin tamamı harcanmıştır. Projede %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Bu proje ile; Alan bazlı stok tahmini yaparak bilimsel veri üretmek, Bütün Marmara Denizi'ni kapsayacak bir koruma stratejisi geliştirmek, Pinna nobilis'te toplu ölümlerden sorumlu patojenleri izlemek, Stok durumu tespit edilen pinaların düzenli izleme çalışmalarını gerçekleştirmeye başlanması hedeflenmektedir.

Projeye, 05/05/2025 tarihinde Üniversite ile imzalanan sözleşmeyi takiben 06/05/2025 tarihinde başlanılmıştır.

Proje, sözleşmeye göre 07/12/2026 tarihinde tamamlanacaktır.

Sözleşme bedeli, 7.500.000 (KDV Hariç) dir.

2025 ve 2026 yılı içerisinde projeye ait 3 Hakediş ödemesi yapılmış olup, 2026 yılının geri kalan bölümünde 1 hakediş ödemesi daha yapılacaktır. Proje kapsamında toplamda 6.000.000,00 TL (KDV hariç) hakediş ödemesi yapılmıştır:

2025 yılında başlatılan ve 2 yıl sürecek olan PİNA-İZ Projesi kapsamında Erdek Körfezi'nde pina yeni birey katılımının yoğun olduğu bir alanda deniz çayırılarıyla kaplı bir habitat ile kumlu bir habitatta toplam 200 m² alanda yaşayan tüm pinalar markalanarak büyüme durumları, larva bolluğu, yeni birey katılımı ve sağlık durumları aylık olarak izlenmektedir.

Ayrıca, Marmara Denizi'nin tamamını temsil edecek şekilde seçilmiş istasyonlarda pina popülasyonunun sağlık durumu, ölüm oranları ve yeni birey katılımı ile çevresel değerlerdeki değişim izlenmektedir.

Proje kapsamında elde edilen bilimsel veriler ışığında bölgesel ve ulusal düzeyde deniz koruma politikalarına entegre edilebilecek yol haritası geliştirilmesi planlanmaktadır.

67. 2025K10-246784... Sürekli İzleme Merkezi Modernizasyonu

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Çevre Sektöründe 30.000.000 TL proje tutarı ve 10.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Yıl içerisinde projede revizyon yapılmış olup, kaynağı Bakanlığımız Döner Sermaye İşlemesi kaynaklarından karşılanmak üzere proje maliyetine 90.000.000 TL ve 2025 yılı ödeneğine de 20.000.000 TL eklenmiştir.

Revize proje ödeneğinden harcama yapılmamıştır.

Proje; Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Bakanlığımızca tüm çevresel izleme verisini entegre değerlendirmek ve çevresel izleme faaliyetlerini tek bir merkezden yönetmek üzere 2018 yılında Bakanlığımız Gölbaşı yerleşkesinde “Sürekli İzleme Merkezi (SİM)” kurulmuştur.

SİM, sürekli geliştirilerek; erken uyarı, karar destek ve teknolojik denetim mekanizmaları olarak kullanılmaya başlanmıştır. SİM’de; hava kalitesi izleme (UHKİA), deniz kalitesi izleme (DEN-İZ), sürekli atıksu izleme (SAİS), sürekli emisyon ölçüm sistemi (SEÖS), havza izleme (EKİP) ve çevresel gürültü sürekli izleme sistemi (ÇEGSİS) modülü olmak üzere 6 modül yer almaktadır. Geline aşamada 383 adet Hava Kalitesi İzleme İstasyonu, 559 adet Atıksu İzleme İstasyonu (SAİS ve MARBİN), 414 tesise ait 796 baca ile Emisyon İzleme İstasyonu (SEÖS) sürekli olarak izlenerek yönetilebilmekte ve raporlanabilmektedir. 428 adet izleme istasyonu ile Denizlerde Bütünleşik İzleme verileri ve 110 adet alıcı ortam izleme istasyonu ile Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme verileri ile SİM yazılımına aktararak haritalandırma, grafik ve rapor alma işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Web tabanlı olarak kurulan merkez için sim.csb.gov.tr web sayfası oluşturulmuştur. Geliştirilen IOS ve ANDROID mobil uygulamalar çevresel bilgiye erişim kapsamında kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

SİM, ülkemizin çevre kirliliği izleme konusunda oldukça büyük IOT platformu haline gelmiş, dijital dönüşüm çağında sürekli gelişen bir merkez olmuştur.

On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) ve Bakanlığımız 2024-2028 Stratejik Planı kapsamında; “Tüm alıcı ortamlardaki çevresel izleme verilerinin değerlendirilmesi ve yönetimine yönelik altyapı geliştirilecektir” faaliyeti yer almaktadır. Söz konusu Planlar kapsamında ayrıca, çevresel verinin dijital platformda etkin yönetimin sağlandığı, tüm kurum/kuruluş, vatandaş gibi farklı gruplar için çevresel veri ihtiyacını karşılayan SİM’in idamesinin sağlanarak, yeşil ve dijital dönüşüm çerçevesinde kapasitesinin artırılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Söz konusu ihtiyacın karşılanması amacı ile Bakanlığımızca Sürekli İzleme Merkezi Modernizasyonu Projesi hazırlanarak 2025 Yılı Yatırım Programına sunulmuştur. Proje ile SİM’de mevcutta 5 olan modül sayısının 8’e çıkarılması, Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı (KSTK) Sisteminin SİM’e eklenmesi ve Yapay Zekâ ile Tahminleme Modüllerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Aynı zamanda karar destek sistemlerinin geliştirilmesi, Sürekli Denetim Merkezi ile entegrasyon, vatandaş biliminin kurulması, yönetici mobil uygulamasının geliştirilmesi projenin hedefleri kapsamında yer almaktadır.

Proje kapsamında yeni ihtiyaçlar gündeme gelmiş ve projenin hizmet alımı henüz gerçekleşmemiştir. Bununla beraber teknik şartname hazırlanmış ve işin başlaması için süreç başlatılmıştır.

Proje, 2025-2026 yıllarında yürütülmek üzere 2025K10-246784 numara ve 30 milyon TL bütçe ile kabul edilmiştir. Proje kapsamında yeni ihtiyaçlar gündeme gelmiş ve bu ihtiyaçların karşılanması için proje içerisinde bütçe artırımı yapılarak proje bütçesinin; 2025 yılı için; 150.000.000 TL artırılarak 160.000.000 TL’ye, 2026 yılı bütçesinin 140.000.000 TL artırılarak 160.000.000 TL’te toplamda 30.000.000 TL proje bütçesinin 290.000.000 TL artırılarak 320.000.000 TL’ye çıkarılması talep edilmiştir. Talep 2025 yılı Ekim ayında uygun bulunmuştur. Projenin, 15 Ocak 2026 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan 2026 Yılı Kamu Yatırımları çerçevesinde, 2025-2027 yılında yürütülmek üzere bütçesi 120.000.000 TL (KDV dahil) olarak çıkmıştır. Projenin 2026 yılı ödeneği 50.000.000 TL’dir. Projenin hizmet alımı henüz gerçekleşmemiştir. Bununla beraber teknik şartname hazırlanmış ve işin başlaması için süreç başlatılmıştır.

Proje kapsamında 2026 yılı sonunda aşağıda yer alan iş kalemlerinin tamamlanması hedeflenmektedir:

- SİM Platformunun İdame Edilmesi,
- Otomatik raporlamaların geliştirilmesi,

- KSTK Sisteminin SİM bünyesine alınması,
- Hava kalitesi akıllı güvenlik sisteminin oluşturulması,
- Kirlilik indekslerinin oluşturulması veya endüstriyel tesislerin çevresel performans indekslerinin geliştirilmesi,
- Yapay zeka ile tahminleme çalışmalarının alt yapısının oluşturulması,
- Arıtılmış atıksuyu yeniden kullanacak/kullandıracak tesisler olan Geri Kazanım Yapan Atıksu Arıtma Tesisleri için Sürekli Atıksu İzleme İstasyonlarının SİM’de Altyapı ve Raporların Geliştirilmesi,
- Karar Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi, Erken Uyarı, SÜDEM Çevre Vaka Bildirim Uygulaması ile entegrasyon,
- Hava Kalitesi Depo Sistemi MOBİL Yönetim uygulaması,
- Yönetici Mobil Sistemi uygulaması,
- İhtiyaç duyulduğunda İdarenin talebi ile Bakanlık Sistemleri ile Entegrasyon,
- Vatandaş Bilimi alt yapısının kurulması,
- SİM’de geliştirilen mobil uygulamaların güncellenmesi.



Şekil 1. Sürekli İzleme Merkezi

68. 2025K10-247998... Denizcilik Atıkları Uygulamasının Geliştirilmesi, Bakım ve Onarımı

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Çevre Sektöründe 25.000.000 TL proje tutarı ve 10.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Yıl içerisinde 2025 yılı ödeneği 4.750.000 TL olarak revize edilmiştir.

Revize proje ödeneğinden harcama yapılmamıştır.

Proje; Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Projenin hizmet alımına ilişkin iki kez yaklaşık maliyet ve bir kez fiyat teklifi Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.'den talep edilmiş; ancak alınan teklif bedellerinin öngörülen ve tahsis edilen bütçe tutarlarının üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle proje bütçe tutarının arttırılması ihtiyacı hâsıl olmuştur. Bütçe artışı, 2026 yılı yatırım programında yayımlanmıştır. Projenin başlamasına ilişkin idari ve teknik işlemlere başlanılmıştır.

69. 2021K14-172248... Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimlilik

Proje Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) kredisi ve Küresel Afet Azaltma ve İyileştirme Fonu (GFDRR) hibesi ile yürütülmektedir.

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Afetler Sektöründe 2.430.737.000 TL (2.399.237.000 TL kredi, 31.500.000 TL hibe) proje tutarı ile yer verilmiştir. Yıl içerisinde proje tutarı 2.710.737.000 TL (2.679.237.000 TL kredi, 31.500.000 TL hibe) olarak revize edilmiştir. 2025 yılı ödeneği olarak 900.000.000 TL kredi ödeneği tahsis edilmiştir.

2025 yılı kredi ödeneğinden 147.029.138 TL harcama yapılmıştır. %16,34 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje; Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Bu proje, Depreme Dayanaksız Kamu Binalarını güçlendirerek Depreme Dayanıklı ve Enerji verimliliği haline getirmeyi amaçlamaktadır.

2026 ve 2026 yıllarında Tunceli İlinde bulunan Kamu binalarının güçlendirme ve enerji verimliliği çalışmaları devam etmektedir.

Projenin **8 adet alt projesi** bulunmaktadır. Bunlar;

172249-Danışmanlık, Eğitim ve Donanım Alımı

Alt projeye 2025 Yılı Yatırım Programında 513.362.000 TL kredili proje tutarı ve 250.000.000 TL 2025 yılı kredi ödeneği ile yer verilmiştir.

Kredili proje ödeneğinin 131.024.263 TL si harcanmıştır. Projede %52,41 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

172250-Kamu Binalarında Uygulama İşlemleri

Alt projeye 2025 Yılı Yatırım Programında 1.815.875.000 TL kredili proje tutarı ve 580.000.000 TL 2025 yılı kredi ödeneği ile yer verilmiştir.

Kredili proje ödeneğinin 16.004.875 TL si harcanmıştır. Projede %2,76 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

278574-Tunceli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

Alt projeye 2025 Yılı Yatırım Programında 27.000.000 TL kredili proje tutarı ve 5.400.000 TL 2025 yılı kredi ödeneği ile yer verilmiştir.

Kredili proje ödeneğinden harcama yapılmamıştır. İhale hazırlıkları tamamlanmıştır.

278579-Tunceli Hükümet Konağı

Alt projeye 2025 Yılı Yatırım Programında 157.000.000 TL kredili proje tutarı ve 31.400.000 TL 2025 yılı kredi ödeneği ile yer verilmiştir.

Kredili proje ödeneğinden harcama yapılmamıştır. İhale hazırlıkları tamamlanmıştır.

278580-Tunceli Hozat Hükümet Konağı

Alt projeye 2025 Yılı Yatırım Programında 30.000.000 TL kredili proje tutarı ve 6.000.000 TL 2025 yılı kredi ödeneği ile yer verilmiştir.

Kredili proje ödeneğinden harcama yapılmamıştır. İhale hazırlıkları tamamlanmıştır.

278581-Tunceli Mazgirt Hükümet Konağı

Alt projeye 2025 Yılı Yatırım Programında 41.500.000 TL kredili proje tutarı ve 8.300.000 TL 2025 yılı kredi ödeneği ile yer verilmiştir.

Kredili proje ödeneğinden harcama yapılmamıştır. İhale hazırlıkları tamamlanmıştır.

278582-Tunceli Nazımiye Hükümet Konağı

Alt projeye 2025 Yılı Yatırım Programında 32.500.000 TL kredili proje tutarı ve 6.500.000 TL 2025 yılı kredi ödeneği ile yer verilmiştir.

Kredili proje ödeneğinden harcama yapılmamıştır. İhale hazırlıkları tamamlanmıştır.

278583-Tunceli Kültür Merkezi

Alt projeye 2025 Yılı Yatırım Programında 62.000.000 TL kredili proje tutarı ve 12.400.000 TL 2025 yılı kredi ödeneği ile yer verilmiştir.

Kredili proje ödeneğinden harcama yapılmamıştır. İhale hazırlıkları tamamlanmıştır.

70. 2024K14-228238... Afet ve Acil Durum Lojistik Merkezi Yapımı

Projeye 2025 Yılı Yatırım Programının Afetler Sektöründe 145.000.000 TL proje tutarı ve 120.000.000 TL 2025 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Yıl içerisinde proje tutarı 284.676.000 TL olarak revize edilmiştir. Proje Bakanlığımız Döner Sermaye İşlemesi kaynaklarından finanse edilmektedir.

Proje ödeneğinden harcama yapılmamıştır.

Proje; Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan faaliyetler kapsamında lojistik ve koordinasyon amaçlı kullanılmak üzere Kahramankazan İlçesi Orhaniye Mah. 2706 Ada 2 parselde bulunan, 10.827m² yüz ölçümlü taşınmazın tahsisi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'mıza yapılmıştır.

Özellikle ülkemizde meydana gelen afetlerde kullanılmak üzere Bakanlığımız faaliyetleri kapsamında bünyemizde bulunan mobil araç ve ekipmanların muhafaza edilmesi için konteyner depolama alanları, palet depolama alanları, çalışma ofisleri vb alanların bulunduğu, toplam inşaat alanı 3315 m2 olan proje tamamlanmıştır.

2025 yılı içerisinde KDV hariç 151.200.000 TL ye ihale edilmiş ve sözleşmesi imzalanmıştır.

Büyük Hangarlardan oluşan ve uzun dorse tırlara sabit-kayar vinçler vasıtasıyla çok hızlı şekilde yükleme yapılacak şekilde tasarlanan proje kapsamında çatı GES uygulaması yapılması düşünülmektedir.

II.1.2-Özel Sektör-Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler

Bakanlığımız tarafından yürütülen projeler içerisinde bu kapsamda değerlendirilebilecek bir proje bulunmamaktadır.

II.2-Tamamlanan Projeler

II.2.1-Tamamlanan Projelerin Listesi

2025 yılı yatırım programında yer alan projelerden, yılsonunda tamamlanan veya 2026 yılında devam ettirilmesi uygun görülmeyen ve programdan çıkartılan projeler listesi;

Sıra No	Proje No	Proje Adı	Proje Sahibi
1	2025F00-261992	Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Proje Temini	Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
2	2023F00-198824	Edremit Körfezi Doğal Yaşam Parkı	Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
3	2025F00-262857	Uzundere Tortum Şelalesi Çevre Düzenlemesi	Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
4	2025F00-270566	Ekşisu Rekreasyon ve Çevre Düzenlemesi	Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
5	2025F00-279213	Girlevik Şelalesi Tanıtım Merkezi Yapımı ve Çevre Düzenlemesi	Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
6	2025G00-251235	Lojman Onarımı	İl Müdürlükleri ile Strateji Geliştirme Başkanlığı
7	2025K01-246700	Muhtelif İşler	Milli Emlak Genel Müdürlüğü
8	2025K01-246705	Yapı Malzemelerine İlişkin Ürün Güvenliğinin Sağlanması	Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
9	2022K60-181765	Mobil Altyapı Geliştirme	Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
10	2024K60-226941	e-Plan Semantik Planlama ve Yaygınlaştırma	Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
11	2024K60-226942	Bulut Kent Bilgi Sistemi	Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
12	2025K60-246748	Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme	Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
13	2025K07-245711	İskân Hizmetleri Etüt İşleri	Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
14	2025K07-245713	Kesin Hesap	Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
15	2025K07-245714	Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi (08.1-Borç Verme Ödeneği)	Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

Sıra No	Proje No	Proje Adı	Proje Sahibi
16	2024K08-226946	Yerel Yönetimlerde Akıllı Şehir Dönüşüm Desteği	Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
17	2020K09-150592	İmar Planları Etüt ve Projelerinin Sayısallaştırılması	Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
18	2025K09-246691	Muhtelif İşler	İl Müdürlükleri ile Strateji Geliştirme Başkanlığı
19	2022K10-181853	Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Destek (AB)	Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
20	2022K10-183739	STÜ Ulusal Eylem Planı Hazırlanması	Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
21	2022K10-188090	Marmara Denizi ve Adalar ÖÇKB Koruma ve Araştırma	Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
22	2024K10-225378	Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme-Faz3	ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
23	2024K10-225412	Marmara Denizinde Pina Koruma ve İzleme	Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
24	2024K10-226936	Ulusal Çevre Bilgi Sistemine Modül Eklenmesi	Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
25	2025K10-246738	Derin Su Sert Mercanları Biyoçeşitlik Tespiti	Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
26	2025K10-246740	Metruk Tuzlası Sulakalan Rehabilitasyonu	Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
27	2025K14-246725	Afet ve Acil Durum Müdahale Araçları Temini	Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

II.2.2-Proje Tamamlama Raporu

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-1.1

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2025F00-261992			2025F00-261992-261993		
Proje Adı	Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Proje Temini			Eğirdir Gölü Çevre Düzenleme Projesi Temini		
Sektör/Alt Sektör	Turizm Sektörü			Turizm Sektörü		
Proje Amacı	Bu projenin temel amacı, Eğirdir Gölü ve çevresinin doğal ve ekolojik dengesini koruyarak, göl ekosistemine zarar vermeden alanın rekreasyonel potansiyelini artırmak ve sürdürülebilir kullanım ilkeleri doğrultusunda ziyaretçilere güvenli, konforlu ve estetik bir çevre sunmaktır.			Bu projenin temel amacı, Eğirdir Gölü ve çevresinin doğal ve ekolojik dengesini koruyarak, göl ekosistemine zarar vermeden alanın rekreasyonel potansiyelini artırmak ve sürdürülebilir kullanım ilkeleri doğrultusunda ziyaretçilere güvenli, konforlu ve estetik bir çevre sunmaktır.		
Proje Yeri	Isparta (Eğirdir)			Isparta (Eğirdir)		
Karakteristiği	Etüt-Proje, Müşavirlik			Etüt-Proje, Müşavirlik		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2025-2025			2025-2025		
Proje Sözleşmesi Tarihi						
Proje Tutarı (Maliyeti-TL)	Dış	Toplam(*)	Sözleşme İhale Bedeli (TL)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		2.640.000,00			2.640.000,00	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla (TL)			2025 Yılı Fiyatlarıyla (TL)		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2025		2.640.000,00			2.640.000,00	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Bakanlığımızca (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) hazırlanan projelerin uygulanmasına yönelik olarak 2025 Yılı Yatırım Programı ile ödeneği ayrılan işin, Eğirdir (Isparta) Belediye Başkanlığı tarafından ihalesi gerçekleştirilmiş olup inşaat ve uygulama çalışmaları devam etmektedir.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Proje tamamlandığında; Sahil hattı boyunca bisiklet ve yürüyüş yollarının projelendirilmesi, ziyaretçilerin mekânsal kullanımlar arasında erişilebilirliğinin artırılması, oturma, seyir ve dinlenme alanlarının düzenlenmesi, çocuk oyun alanları, piknik alanları ve açık hava spor birimlerinin eklenmesi, sosyal donatıların (büfe, sosyal tesis, restoran, mescit, WC) oluşturulması, kent mobilyaları, yönlendirme ve bilgilendirme tabelaları, aydınlatma ve güvenlik sistemleri ile alanın işlevselliğinin artırılması sağlanacaktır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Proje alanı için çevreye uyumlu malzeme ve materyaller kullanılarak estetiğe sahip, koruma bazlı kullanım olanaklarına önem veren günübirlik rekreatif faaliyetlerin düzenleneceği ve sürdürülebilir bir şekilde yeniden oluşturulmasına yönelik uygulama projeleri hazırlanmıştır.					
Yapılan İşler, Uyg. Karşılaşılan Sorun, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Alanda birden fazla sit statüsünün ve göl havzasının varlığı nedeniyle özel hükümler mevzuat hükümleri geçerli olduğundan projede kısıtlamalara gidilmiştir. Mevzuat hükümleri doğrultusunda proje alanının seçimi şekillendirilmiştir.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Proje alanında doğal ve çevreyle uyumlu malzemeler kullanılarak günübirlik ihtiyaçları minimal düzeyde karşılayacak ölçüde, alanın görsel değerine katkı sağlayacak, insanları sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayan birimler ve etkinlik alanları tasarlanmıştır.					

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-1.2

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2025F00-261992			2025F00-261992-261993		
Proje Adı	Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Proje Temini			Korunan Alanlarda Kamp ve Karavan Alanlarının Belirlenmesi Projesi Temini		
Sektör/Alt Sektör	Turizm Sektörü			Turizm Sektörü		
Proje Amacı	Kamp ve karavan turizminin tanımı, gelişimi ve önemi değerlendirilmiş, bu turizm türünün çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri ulusal ve uluslararası literatür doğrultusunda incelenmiştir. Dünya, Avrupa ve Türkiye ölçeğinde kamp ve karavan turizmine ilişkin güncel eğilimler, pazar yapısı, ziyaretçi profilleri ve kullanım biçimleri analiz edilerek çalışmanın genel çerçevesi oluşturulmuştur. Kamp ve karavan alanı olarak belirlenecek yerlerin bilimsel, sürdürülebilir kriterlerle değerlendirilmesine yönelik bir temel oluşturulması amaçlanmıştır.			Kamp ve karavan turizminin tanımı, gelişimi ve önemi değerlendirilmiş, bu turizm türünün çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri ulusal ve uluslararası literatür doğrultusunda incelenmiştir. Dünya, Avrupa ve Türkiye ölçeğinde kamp ve karavan turizmine ilişkin güncel eğilimler, pazar yapısı, ziyaretçi profilleri ve kullanım biçimleri analiz edilerek çalışmanın genel çerçevesi oluşturulmuştur. Kamp ve karavan alanı olarak belirlenecek yerlerin bilimsel, sürdürülebilir kriterlerle değerlendirilmesine yönelik bir temel oluşturulması amaçlanmıştır.		
Proje Yeri	81 İl			81 İl		
Karakteristiği	Etüt-Proje, Müşavirlik			Etüt-Proje, Müşavirlik		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2025-2025			2025-2025		
Proje Sözleşmesi Tarihi						
Proje Tutarı (Maliyeti-TL)	Dış	Toplam(*)		Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)
					2.802.420,00	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla (TL)			2025 Yılı Fiyatlarıyla (TL)		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2025		2.802.420,00			2.802.420,00	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Mekânsal uygunluk ve ekolojik planlama yaklaşımları, sürdürülebilir rekreasyon modelleri, çevresel uygunluk analizleri, biyolojik ve ekolojik hassasiyetler, sosyo-kültürel etkileşimler, teknik altyapı ve hizmet sunum kapasitesi, güvenlik, risk yönetimi ve taşıma kapasitesi gibi başlıklar altında analizler yapılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda alanlar, “En Uygun (A)”, “Uygun (B)” ve “Koşullu Uygun (C)” kategorileri altında sınıflandırılmış; her bir kategori için kamp ve karavan kullanımına ilişkin yoğunluk, süre, altyapı düzeyi ve müdahale sınırlarını tanımlayan plan notları oluşturulmuştur.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Alanlarla ilgili oluşturulan plan notları, koruma-kullanma dengesinin sağlanmasına yönelik yönlendirici ve bağlayıcı bir çerçeve sunmaktadır. Sonuç olarak proje korunan alanlarda kamp ve karavan kullanımının rastlantısal ve kontrolsüz biçimde gelişmesini önlemeye yönelik olarak, CBS tabanlı mekânsal analizler, uydu görüntüsü değerlendirmeleri, Delphi tekniği ve ağırlıklandırılmış çok ölçütlü karar verme yöntemlerinin birlikte kullanıldığı, bilimsel temelli ve mevzuata uyumlu bir karar destek yaklaşımı ortaya koymaktadır.					

Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Kamp ve karavan alanlarına yönelik taleplerin, alanla ilgili parametreler ve bilimsel verilerle değerlendirilebileceği bir altlık oluşturulmuştur.
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Kamp ve karavan alanlarının seçilebilmesi için hemen hemen birçok kurumun görüşü ve verilerine ihtiyaç duyulması ve bunların temininde zorluklar yaşanabilmesi süreçte karşılaşılan sorunlardan sayılabilir.
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-1.3

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2025F00-261992			2025F00-261992-261993		
Proje Adı	Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Proje Temini			Narlıgöl Çevre Düzenleme Projesi Temini		
Sektör/Alt Sektör	Turizm Sektörü			Turizm Sektörü		
Proje Amacı	Aksaray ve Niğde il sınırları içerisinde yer alan, “ Nitelikli Doğal Koruma Alanı ” statüsündeki Narlıgöl ve çevresinin doğal dokusuna zarar vermeden turizme kazandırılması hedeflenmiştir.			Aksaray ve Niğde il sınırları içerisinde yer alan, “ Nitelikli Doğal Koruma Alanı ” statüsündeki Narlıgöl ve çevresinin doğal dokusuna zarar vermeden turizme kazandırılması hedeflenmiştir		
Proje Yeri	Aksaray/Nevşehir			Aksaray/Nevşehir		
Karakteristiği	Etüt-Proje, Müşavirlik			Etüt-Proje, Müşavirlik		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2025-2025			2025-2025		
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli (TL)			
Proje Tutarı (Maliyeti-TL)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		2.760.000,00			2.760.000,00	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla (TL)			2025 Yılı Fiyatlarıyla (TL)		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2025		2.760.000,00			2.760.000,00	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Proje; alanın doğal potansiyelini değerlendiren, ziyaretçilerin günübirlik ihtiyaçlarını (yeme-içme, gezi, seyir) karşılayan, çevreye duyarlı materyallerin seçildiği ve Meri İmar Planı hükümlerine uyumlu bir rekreasyon çalışmasıdır. Ziyaretçi karşılama ve toplanma alanı olarak planlanan bu bölgede yapılaşma koşullarına titizlikle uyulmuştur. 1.500 m² alanda, doğal dokuya uygun sert zemin uygulaması ile meydan düzenlemesi yapılmıştır. Araç ve yürüyüş yollarıyla meydan ve kafe bağlantısını sağlayan küptaş yol uygulamasına yer verilmiştir. 76,5 m² kapalı alan olarak kafeterya tasarlanmıştır. Yöresel ürünlerin tanıtımı ve satışı için park alanı sınırları içinde, her biri 6 m² olan 4 adet hafif yapı niteliğinde satış ünitesi planlanmıştır. Alanın girişine 6 m² güvenlik ve kontrol birimi konumlandırılmıştır. Göl çevresinde kesintisiz 3,25 km uzunluğunda, Doğal sit alanı hassasiyeti gözetilerek asfalt veya beton yerine, çevre dostu "Solüsyonlu Sıkıştırılmış Toprak yürüyüş yolu planlanmıştır. Rota üzerinde manzaraya hâkim noktalarda 3 adet dinlenme ve oturma cebi oluşturulmuştur. Ziyaretçilerin göl manzarasını güvenle ve hakim bir şekilde izleyebileceği seyir terası projenin odak noktalarından birisidir.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Proje, Narlıgöl’ün Kapadokya turizm destinasyonundaki marka değerini arttıracak, koruma öncelikli kullanım ilkelerine sadık ve hukuki altyapısı tamamlanmış bir çevre düzenleme çalışmasıdır. Uygulama projeleri hazırlanmış olup Yatırım Programına alınması durumunda yapılması planlanmaktadır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sekt. Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uyg. Karşılaşılan Sorun, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Alanın 2 farklı il sınırı içinde kalması, mülkiyet kısıtlamaları gibi hususlar proje sürecinde yer seçimini zorlaştırmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-2

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2023F00-198824			2023F00-198824		
Proje Adı	Edremit Körfezi Doğal Yaşam Parkı			Edremit Körfezi Doğal Yaşam Parkı		
Sektör/Alt Sektör	Turizm			Turizm		
Proje Amacı	Edremit'i ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin günlüklik zaman geçirmesine olanak sağlayacaktır.			Edremit'i ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin günlüklik zaman geçirmesine olanak sağlayacaktır.		
Proje Yeri	Balıkesir			Balıkesir		
Karakteristiği	“Kesin Korunacak Hassas Alan” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” statüsüne sahip yoğun ziyaretçi baskısı altında bulunan doğal sit alanının ekolojik değerlerinin korunarak sürdürülebilir kullanımı ve kontrol altına alınması amaçlanmaktadır.			“Kesin Korunacak Hassas Alan” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” statüsüne sahip yoğun ziyaretçi baskısı altında bulunan doğal sit alanının ekolojik değerlerinin korunarak sürdürülebilir kullanımı ve kontrol altına alınması amaçlanmaktadır.		
Fiziki Hedefi	Çevreye uyumlu doğal malzeme ve materyaller kullanılarak, görsel anlamda alanın peyzajına uyum sağlayan, koruma bazı kullanım olanaklarına önem veren faaliyet alanlarının düzenlenmesi amaçlanmaktadır.			Çevreye uyumlu doğal malzeme ve materyaller kullanılarak, görsel anlamda alanın peyzajına uyum sağlayan, koruma bazı kullanım olanaklarına önem veren faaliyet alanlarının düzenlenmesi amaçlanmaktadır.		
Başlama-Bitiş Tarihi	2023-2025			2023-2025		
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli (TL)		
Proje Tutarı (Maliyeti-TL)	Dış	Toplam(*)	Kamulaş.	Dış	Toplam(*)	Kamulaş.
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla (TL)			2025 Yılı Fiyatlarıyla (TL)		
	Dış	Toplam(*)	Kamu.	Dış	Toplam(*)	Kamu.
2023		0			0	
2024		0			0	
2025		0			0	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Yapılan bu çalışma sonucunda yöre halkına ve gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri olması nedeniyle turizme olumlu etkisi olacaktır.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Uygulama sonucunda bölgenin turizm potansiyeli güçlenmiş, çevre düzenlenmesi iyileştirilmiş ve yerel ekonomiye katkı sağlanacaktır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Projenin uygulanması aşamasında ihtiyaç duyulacak işgücü vasıtası ile istihdama katkı sağlanacaktır.					

Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Edremit Körfezi Doğal Yaşam Parkı” projesinin yapılacağı alana ilişkin İmar Plan çalışmaları süreci Belediyesince tamamlanamadığından projenin uygulanmasına yönelik ödenek aktarımı gerçekleştirilememiştir.
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-3

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2025F00-262857			2025F00-262857		
Proje Adı	Uzundere (Erzurum) Tortum Şelalesi Çevre Düzenleme Yapım İşi			Uzundere (Erzurum) Tortum Şelalesi Çevre Düzenleme Yapım İşi		
Sektör/Alt Sektör	Turizm Sektörü			Turizm Sektörü		
Proje Amacı	Dünyanın en yüksek üçüncü şelalesi olan Tortum Şelalesine gelen ziyaretçilere konforlu alanlar sunmak, bölgenin turizm potansiyelini geliştirmek, kontrollü koruma kullanma dengesi gözetilerek peyzaj düzenlemeleri ve ziyaretçiler için ihtiyaç duyulan alanları oluşturmak amaçlanmıştır.			Dünyanın en yüksek üçüncü şelalesi olan Tortum Şelalesine gelen ziyaretçilere konforlu alanlar sunmak, bölgenin turizm potansiyelini geliştirmek, kontrollü koruma kullanma dengesi gözetilerek peyzaj düzenlemeleri ve ziyaretçiler için ihtiyaç duyulan alanları oluşturmak amaçlanmıştır.		
Proje Yeri	Erzurum (Uzundere)			Erzurum (Uzundere)		
Karakteristiği	Turizm amaçlı çevre düzenleme projesi			Turizm amaçlı çevre düzenleme projesi		
Fiziki Hedefi	Çevre düzenlemesi tamamlanmış bir alan ve gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik mekanların oluşturulması.			Çevre düzenlemesi tamamlanmış bir alan ve gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik mekanların oluşturulması.		
Başlama-Bitiş Tarihi	2025-2025			2025-2025		
Proje Sözleşmesi Tarihi	01/08/2025		Sözleşme İhale Bedeli (TL)			
Proje Tutarı (Maliyeti-TL)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		21.990.764,14 TL				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla (TL)			2025 Yılı Fiyatlarıyla (TL)		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2025		21.990.764,14 TL				
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	“Uzundere (Erzurum) Tortum Şelalesi Çevre Düzenleme Yapım İşi” için 26/06/2025 tarihinde Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) ile Uzundere Belediye Başkanlığı arasında mali katkı protokolü imzalanmış olup 2025 yıl sonu itibarı ile KDV Dahil 21.990.764,14.-TL ödenek aktarılmıştır. Proje kapsamında; dünyanın en yüksek üçüncü şelalesi olan Tortum Şelalesi çevresinde yürüyüş yolları, karşılama merkezi, yöresel ürünlerin sergi alanı, ziyaretçi giriş-çıkış kapıları ve peyzaj düzenlemeleri yapılmıştır.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Çevreye uyumlu doğal malzeme ve materyaller kullanılarak görsel anlamda alanın peyzajına uygun, koruma öncelikli kullanım olanaklarına önem veren ve ekolojik dengeyi gözetir şekilde faaliyet alanlarının düzenlenerek sürdürülebilir bir perspektifle yeniden tasarlanması ve oluşturulması hedeflenmiş buna yönelik uygulamalar gerçekleştirilmiştir.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Ülkemizin en önemli şelalerinden birisi olan Tortum Şelalesinin turizm potansiyelinin artırılması ve bölgeye gelen ziyaretçiler için bir cazibe merkezi oluşturulacağı düşünüldüğünde ülkemiz turizm hedeflerine büyük katkısı olacağı düşünülmektedir.					

Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Alanın yapısına ve bölgenin ihtiyaçlarına uygun, sürdürülebilir projelerin gelecek nesillere aktarım açısından temel kriter olduğu görülmektedir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-4

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2025F00-270566			2025F00-270566		
Proje Adı	Ekşisu (Erzincan) Mesire Alanı Devam Rekreasyon Projesi 1. Etap Yapım İşi			Ekşisu (Erzincan) Mesire Alanı Devam Rekreasyon Projesi 1. Etap Yapım İşi		
Sektör/Alt Sektör	Turizm			Turizm		
Proje Amacı	Özel çevre koruma bölgesi ve doğal sit alanlarını ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin bu alanlardaki günübirlik ihtiyaçlarının karşılanarak alanın korunmasını sağlamak amaçlanmaktadır.			Özel çevre koruma bölgesi ve doğal sit alanlarını ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin bu alanlardaki günübirlik ihtiyaçlarının karşılanarak alanın korunmasını sağlamak amaçlanmaktadır.		
Proje Yeri	Erzincan			Erzincan		
Karakteristiği	Doğal kaynak değerleri yeşil alan dokusu korunarak rekreasyon ve dinlenme amaçlı düzenlenen, peyzaj ağırlıklı, çevreyle uyumlu ve kamu kullanımına açık bir rekreasyon projesidir.			Doğal kaynak değerleri yeşil alan dokusu korunarak rekreasyon ve dinlenme amaçlı düzenlenen, peyzaj ağırlıklı, çevreyle uyumlu ve kamu kullanımına açık bir rekreasyon projesidir.		
Fiziki Hedefi	Belirlenen proje alanı içerisinde yürüyüş yolları, oturma ve dinlenme alanları, peyzaj düzenlemeleri, altyapı ve çevre düzenleme imalatları tamamlanarak alanın aktif ve güvenli şekilde kullanıma sunulması hedeflenmektedir.			Belirlenen proje alanı içerisinde yürüyüş yolları, oturma ve dinlenme alanları, peyzaj düzenlemeleri, altyapı ve çevre düzenleme imalatları tamamlanarak alanın aktif ve güvenli şekilde kullanıma sunulması hedeflenmektedir.		
Başlama-Bitiş Tarihi	2025-2025			2025-2025		
Proje Sözleşmesi Tarihi	22.12.2025		Sözleşme İhale Bedeli (TL)	50.967.864,00		
Proje Tutarı (Maliyeti-TL)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
49.000.000,00						
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla (TL)			2025 Yılı Fiyatlarıyla (TL)		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2025					49.000.000	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Özel Çevre Koruma bölgesi ve doğal sit alanlarının korunarak Turizmle kazandırılması hedeflenmiştir.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Proje ile Ekşisu Mesire Alanı'nın rekreasyon kapasitesinin artırılması, halkın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikli açık alanların oluşturulması hedeflenmiştir. Uygulama sonucunda bölgenin turizm potansiyeli güçlenmiş, çevre düzenlemesi iyileştirilmiş ve yerel ekonomiye katkı sağlanmıştır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Proje, bölgesel kalkınma ve sürdürülebilir turizm hedefleri doğrultusunda sosyal donatı alanlarını artırarak yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik ve yerel istihdamın desteklenmesi açısından sektörel plan hedefleriyle uyum göstermektedir.					

Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-5

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2025F00-279213			2025F00-279213		
Proje Adı	Girlevik Şelalesi Tanıtım Merkezi Yapımı ve Çevre Düzenleme İşi			Girlevik Şelalesi Tanıtım Merkezi Yapımı ve Çevre Düzenleme İşi		
Sektör/Alt Sektör	Turizm			Turizm		
Proje Amacı	Girlevik Şelalesi çevresinde gerçekleştirilecek düzenleme çalışmaları ile ziyaretçi konforunu artırmak, doğal dokuyu korumak, kontrollü kullanım alanları oluşturmak ve doğa temelli turizmi destekleyerek bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amaçlanmıştır.			Girlevik Şelalesi çevresinde gerçekleştirilecek düzenleme çalışmaları ile ziyaretçi konforunu artırmak, doğal dokuyu korumak, kontrollü kullanım alanları oluşturmak ve doğa temelli turizmi destekleyerek bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amaçlanmıştır.		
Proje Yeri	Erzincan			Erzincan		
Karakteristiği	Doğal sit alanı niteliğindeki bir bölgede, çevreye duyarlı mimari anlayışla tasarlanmış, turizm odaklı tanıtım ve çevre düzenleme projesidir.			Doğal sit alanı niteliğindeki bir bölgede, çevreye duyarlı mimari anlayışla tasarlanmış, turizm odaklı tanıtım ve çevre düzenleme projesidir.		
Fiziki Hedefi	Tanıtım merkezi, yürüyüş yolları, seyir terasları, peyzaj düzenlemeleri ve altyapı imalatlarının tamamlanarak alanın güvenli ve düzenli şekilde hizmete açılmasıdır.			Tanıtım merkezi, yürüyüş yolları, seyir terasları, peyzaj düzenlemeleri ve altyapı imalatlarının tamamlanarak alanın güvenli ve düzenli şekilde hizmete açılmasıdır.		
Başlama-Bitiş Tarihi	2025-2025			2025-2025		
Proje Sözleşmesi Tarihi						
Proje Tutarı (Maliyeti-TL)	Dış	Toplam(*)	Sözleşme İhale Bedeli (TL) Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
60.000.000,00						
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla (TL)			2025 Yılı Fiyatlarıyla (TL)		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2025		60.000.000			60.000.000	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Girlevik Şelalesi, doğal yapısıyla uyumlu bir ziyaretçi alanına dönüşerek koruma-kullanma dengesi gözetilerek yönetilen sürdürülebilir bir turizm destinasyonu olacaktır.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Proje ile şelalenin turizm cazibesinin artırılması, ziyaretçi deneyiminin iyileştirilmesi ve alanın kontrollü kullanımının sağlanması hedeflenmiştir. Uygulama sonucunda ziyaretçi sayısında artış sağlanıp, bölgenin tanınırlığı ve yerel ekonomiye katkısı güçlenecektir.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Proje, sürdürülebilir turizm ve bölgesel kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak turizm altyapısını güçlendirmekte ve kırsal kalkınmaya katkı sunmaktadır. Aynı zamanda doğal ve kültürel değerlerin korunarak ekonomiye kazandırılması hedefleriyle örtüşmektedir.					

Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Doğal alanlarda yapılacak projelerde taşıma kapasitesi analizlerinin ve çevresel etki değerlendirmelerinin önem taşıdığı görülmüştür. Ayrıca bakım-onarım planlamasının proje sürecinde öngörülmesi, uzun vadeli sürdürülebilirlik açısından gereklidir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-6

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2025G00-251235			2025G00-251235		
Proje Adı	Lojman Onarımı			Lojman Onarımı		
Sektör/Altsektör	Konut Sektörü			Konut Sektörü		
Proje Amacı	Personelin daha sağlıklı ve çağdaş ortamda yaşamalarını sağlayarak paydaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet sunmak			Personelin daha sağlıklı ve çağdaş ortamda yaşamalarını sağlayarak paydaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet sunmak		
Proje Yeri	81 il			81 il		
Karakteristiği	Büyük Onarım			Büyük Onarım		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2025-2025			2025-2025		
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme Bedeli	İhale		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		3.900.000			3.900.000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2025 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2025		1.954.248			1.954.248	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Bakanlığımızın fiziki altyapısı kısmen güçlendirilmiştir.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Bu proje kapsamında; İl Müdürlüklerimizin kullanımında olan lojmanlarda genel onarım, doğalgaz dönüşüm işi, kalorifer tesisatı onarım işi, çatı, mantolama, kazan dairesi ve mutfak onarımı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda, Bakanlık merkez teşkilatına tahsisli lojmanlarda genel kullanım alanlarına ilişkin onarım işleri yaptırılmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-7

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2025K01-246700			2025K01-246700		
Proje Adı	Muhtelif İşler			Muhtelif İşler		
Sektör/Altsektör	DKH-İktisadi-Genel İdare			DKH-İktisadi-Genel İdare		
Proje Amacı	1-Harita Alımları 2- Plan, Proje Alımları 3- Kadastro Çalışmaları ve Tescil İşlemleri			1-Harita Alımları 2- Plan, Proje Alımları 3- Kadastro Çalışmaları ve Tescil İşlemleri		
Proje Yeri	81 il			81 il		
Karakteristiği	Etüd-Proje, Makine-Teçhizat			Etüd-Proje, Makine-Teçhizat		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2025-2025			2025-2025		
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme Bedeli	İhale		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		20.500.000			20.500.000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2025 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2025		0			0	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu	Bu proje kapsamında; 1-Harita Alımları: 2025 yılında herhangi bir işlem yapılmamıştır. 2-Plan, Proje Alımları: 2025 yılında herhangi bir işlem yapılmamıştır. 3-Kadastro Çalışmaları ve Tescil İşlemleri: 2025 yılında herhangi bir işlem yapılmamıştır.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Projenin üç bileşeni bulunmaktadır. Bunlar; Harita Alımları: Hazine taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması ve gelir elde edilmesine yönelik olarak bu taşınmazlar üzerinde büyük proje (konut, iş ve ticaret merkezleri) uygulamalarını sağlamak üzere, harita alımları ile harita üreticisi kurum ve kuruluşlar tarafından üretilen her türlü harita ve harita bilgilerin dahil güncel ve tarihi hava fotoğrafları ve ortofotoların teminine yönelik işlemler yürütülmektedir. Plan, Proje Alımları: Hazine taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması ve gelir elde edilmesine yönelik olarak bu taşınmazlar üzerinde büyük proje (konut, iş ve ticaret merkezleri) uygulamalarını sağlamak üzere yapılması gereken plan proje alımları ile imar planı değişikliği ve imar uygulamaları yaptırılmaktadır. Kadastro Çalışmaları ve Tescil İşlemleri: Kadastrosu tamamlanmış ya da henüz kadastroya açılmamış çalışma alanlarında Hazinesinin senetsiz olarak tasarrufunda bulunan ya da Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki sahipsiz yerlerden olduğu gerekçesiyle tespit dışı bırakılmış olan taşınmazların Hazine adına tapuya tescili işlemleri, bu taşınmazların belirtilen işlemlere konu edilebilmeleri suretiyle ekonomiye kazandırılmaları açısından önem ve zorunluluk arz etmektedir. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların, belediye ve mücavir alan içerisinde bulunan ve ekonomik değeri yüksek olan alanlara öncelik verilmesi, kadastro çalışmalarının Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılması suretiyle Hazine adına tescillerinin yapılabilmesi, kadastro paftalarının sayısallaştırılması ve gereken alanlarda yenileme çalışması yapılmaktadır.					

Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-8

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2025K01-246705			2025K01-246705		
Proje Adı	Yapı Malzemelerine İlişkin Ürün Güvenliğinin Sağlanması			Yapı Malzemelerine İlişkin Ürün Güvenliğinin Sağlanması		
Sektör/Alt Sektör	DKH-İktisadi-Genel İdare			DKH-İktisadi-Genel İdare		
Proje Amacı	Yaşanabilir şehirlerde güvenli yapılaşma için piyasaya güvenli yapı malzemelerinin arz edilmesini temin etmek,			Yaşanabilir şehirlerde güvenli yapılaşma için piyasaya güvenli yapı malzemelerinin arz edilmesini temin etmek,		
Proje Yeri	Ankara			Ankara		
Karakteristiği	Bakım Onarım, Danışmanlık, Donanım, Makine-Teçhizat, Özel Geliştirilmiş Yazılım			Bakım Onarım, Danışmanlık, Donanım, Makine-Teçhizat, Özel Geliştirilmiş Yazılım		
Fiziki Hedefi	Güvenli yapı malzemelerinin piyasaya arzını sağlamak için; -İlgili mevzuatın, kanunlar ve AB Direktifleri doğrultusunda geliştirilmesi -Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve denetlenmesi -Yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi. -Merkez ve İl Laboratuvarlarımızın deney kapsamının geliştirilmesi Hedeflenmektedir.			Güvenli yapı malzemelerinin piyasaya arzını sağlamak için; -İlgili mevzuatın, kanunlar ve AB Direktifleri doğrultusunda geliştirilmesi -Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve denetlenmesi -Yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi. -Merkez ve İl Laboratuvarlarımızın deney kapsamının geliştirilmesi Hedeflenmektedir.		
Başlama-Bitiş Tarihi	2025-2025					
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli (TL)			
Proje Tutarı (Maliyeti-TL)	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
		6.000.000			6.000.000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (**)						
	Cari Fiyatlarla (TL)			2025 Yılı Fiyatlarıyla (TL)		
	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
2025		3.604.611			3.604.611	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	-Piyasaya arz edilen yapı malzemelerinin teknik düzenlemelere uygun olarak üretilmesinin temin etmek ve dolayısıyla piyasaya güvenli ürünlerin arz edilmesini sağlanması. -Merkez ve Bakanlığımıza bağlı İl Müdürlüklerimizde bulunan laboratuvarların kalite altyapısının güçlendirilerek, deney çeşitliliği kapasitesinin artırılması için yeterli alet ve cihaz donanımına sahip olması. - Mevcut veri tabanı (Yapı Malzemeleri Denetim Sistemi) yazılımının güvenli şekilde bakım,onarım işlemleri ve gerekli güncellemeler yapılması,					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Etkin piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri ile Piyasaya güvenli yapı malzemelerinin arz edilmesi sağlanmaktadır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ve 305/2011 Avrupa Birliği Yapı Malzemeleri Tüzüğünden uyumlaştırılmış- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği doğrultusunda; yapı malzemeleri alanında etkin ve izlenebilir piyasa gözetim denetimi ve belgelendirme hizmetleri sunulması sağlanacaktır. Böylece yapılarda standartlara uygun olmayan malzeme kullanımının önüne geçilecek, uygunsuz malzemenin piyasaya arzından ve kullanımından kaynaklanacak ekonomik kayıpların azaltılmasına katkı sağlanacaktır.					

Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	-Piyasa Gözetimi ve Denetimi Eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. -Yapı malzemesi numunelerimizin TSE laboratuvarlarından protokol kapsamında ilgili standartlar doğrultusunda deney hizmeti alınmıştır. -Mevcut veri tabanı (Yapı Malzemeleri Denetim Sistemi) yazılımının bakım, onarım işlemleri ile ilgili yazılım güvenliğinin sağlanması nedeniyle, Coğrafi Bilgiler-Sistemi Genel Müdürlüğümüze yetki devri yapılmıştır. -Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılması öngörülen her türlü teçhizat ve donanım temin edilerek etkin denetim faaliyetleri sağlanmıştır. -Onaylanmış, uygunluk değerlendirme, ulusal değerlendirme ve teknik onay kuruluşlara rutin yıllık denetimler yapılmıştır.
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Söz konusu projemizin 2026 yılında da devam ettirilmesi durumunda, donanımlı uzman personellerimizin etkin piyasa gözetim ve denetim faaliyetleriyle piyasaya güvenli yapı malzemelerinin sürdürülebilir arzının sağlanacağı öngörülmektedir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-9

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2022K60-181765			2022K60-181765		
Proje Adı	Mobil Altyapı Geliştirme			Mobil Altyapı Geliştirme		
Sektör/Alt Sektör	DKH-İktisadi/Bilişim Altyapısı			DKH-İktisadi/Bilişim Altyapısı		
Proje Amacı	Proje kapsamında; Genel Müdürlüğümüzün 1 no'lu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve Bakanlık kuruluş kanununda yer alan görevleri gereğince, aşağıdaki mobil uygulamalarının geliştirme, yeni modül ekleme ve teknik destek hizmetlerinin sağlanması amaçlanmaktadır. - E-Denetim Mobil uygulaması ile; Çevre denetleme işlemlerini elektronik ortam üzerinden yürütülmesi ve bu sayede yapılan tüm işlemlerin kaydının tutulması, sorgulanması ve raporlama işlemlerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bakanlıkça uygulanan İdari Yaptırımların İzlenmesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'ne ait çalışmaları kapsamaktadır. - Yapı Malzemeleri Denetim Sistemi Mobil uygulaması ile; Denetim verilerinin eş zamanlı olarak merkeze aktarılması ve şeffaflığın artması sağlanarak, piyasaya güvenli yapı malzemelerinin arz edilmesi, tüketicinin ve rekabetin korunması amaçlanmaktadır. - Bakanlık Faaliyetleri İzleme Mobil uygulaması ile; Bakanlığımız faaliyetlerinin takibi, izlenmesi, Bakanlık veri ambarı ve Bakanlığın diğer uygulamalarından veri çekilmesi, il faaliyet verileri, millet bahçeleri, talimatlar, hasar tespit verileri ve kentsel dönüşüm verilerinin mobil uygulama üzerinden sunulması amaçlanmıştır.			Proje kapsamında; Genel Müdürlüğümüzün 1 no'lu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve Bakanlık kuruluş kanununda yer alan görevleri gereğince, aşağıdaki mobil uygulamalarının geliştirme, yeni modül ekleme ve teknik destek hizmetlerinin sağlanması amaçlanmaktadır. - E-Denetim Mobil uygulaması ile; Çevre denetleme işlemlerini elektronik ortam üzerinden yürütülmesi ve bu sayede yapılan tüm işlemlerin kaydının tutulması, sorgulanması ve raporlama işlemlerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bakanlıkça uygulanan İdari Yaptırımların İzlenmesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'ne ait çalışmaları kapsamaktadır. - Yapı Malzemeleri Denetim Sistemi Mobil uygulaması ile; Denetim verilerinin eş zamanlı olarak merkeze aktarılması ve şeffaflığın artması sağlanarak, piyasaya güvenli yapı malzemelerinin arz edilmesi, tüketicinin ve rekabetin korunması amaçlanmaktadır. - Bakanlık Faaliyetleri İzleme Mobil uygulaması ile; Bakanlığımız faaliyetlerinin takibi, izlenmesi, Bakanlık veri ambarı ve Bakanlığın diğer uygulamalarından veri çekilmesi, il faaliyet verileri, millet bahçeleri, talimatlar, hasar tespit verileri ve kentsel dönüşüm verilerinin mobil uygulama üzerinden sunulması amaçlanmıştır.		
Proje Yeri	Ankara			Ankara		
Karakteristiği	Uygulama Yazılımı, Yazılım Bakım ve Onarımı			Uygulama Yazılımı, Yazılım Bakım ve Onarımı		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2024-2025			2024-2025		
Proje Sözleşmesi Tarihi	Proje kapsamında sözleşme yapılmamıştır. Projenin 2025 ödeneği DDV4 projesinin iş artışı kapsamında değerlendirilmiştir.			Sözleşme İhale Bedeli (TL)	Proje kapsamında ihale gerçekleştirilememiştir.	
Proje Tutarı (Maliyeti-TL)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
	9.768.000, 00 TL	9.768.000, 00 TL	--	--	--	--

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla (TL)			2025 Yılı Fiyatlarıyla (TL)		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2025	1.738.909,00	1.738.909,00				
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Yukarıda anılan mobil uygulamaların geliştirme, bakım ve idame çalışmaları.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Mobil ortamda hizmet veren, yukarıda anılan Bakanlığımız hizmetlerinin bakım, onarım ve yeni modül ekleme ihtiyaçlarının karşılanması ve mobil ortama alınmasına ihtiyaç duyulan yeni hizmetlerin ise günümüz modern teknoloji ve siber güvenlik gereksinimlerine uygun olarak mobil geliştirmelerinin yapılması hedeflenmiş olup, bu yönde çalışmalar gerçekleştirilmiştir.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Bu projenin gerçekleştirilmesi ile, 11. Kalkınma Planında yer alan “2.5.2.5. Kamu Hizmetlerinde e-Devlet Uygulamaları (809.2) Kamu hizmetlerinin iyileştirilmesinde büyük veri, bulut bilişim, mobil platformlar, nesnelerin interneti, yapay zekâ, blokzincir gibi yeni teknolojilerden faydalanılabilmesi için süreç ve teknolojik altyapı iyileştirmeleri yapılacaktır.” hedefine uygun olarak mobil hizmetlerin hizmet kalitesinin iyileştirilmesi ve güncel mobil yazılım teknolojilerine uyarlanması konusunda çalışmalar gerçekleştirilmiştir.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Proje kapsamında ihaleye çıkmış olup, ihale usul hatası nedeniyle iptal edilmiştir. Projenin 2025 yılı ödeneği DDV4 projesi kapsamında iş artışı olarak değerlendirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılması gereken işler DDV4 projesinin iş artışı kapsamında gerçekleştirilmiş olup çalışmalara devam edilmektedir.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Projeler kapsamında gerçekleştirilen ihalelerin iptal olma sebebi analiz edilerek projelerin zaman kaybına mahal vermeden daha erken hayata geçmesi sağlanmalıdır.					

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-10

Projenin Yatırım Programı Parametreleri		
	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2024K60-226941	2024K60-226941
Proje Adı	e-Plan Semantik Planlama ve Yaygınlaştırma	e-Plan Semantik Planlama ve Yaygınlaştırma
Sektör/Alt Sektör	Bilişim Altyapısı	Bilişim Altyapısı
Proje Amacı	e-Plan Otomasyon Sistemleri; mekânsal planlara ilişkin tüm coğrafi ve mekânsal verilerin bir arada tutularak arşivlendiği, plan süreçlerinin eş zamanlı olarak yürütüldüğü, coğrafi sorgulama, görüntüleme ve analiz işlemlerinin gerçekleştirildiği gelişmiş bir coğrafi bilgi sistemi platformudur. e-Plan Otomasyon Sistemleri'nin halihazırda 11 alt sistemi bulunmaktadır. e-Plan Otomasyon Sistemleri'nin ve özellikle alt sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması, kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmesi, ilave özellikler kazandırılması ve geliştirilmesi, bakım ve onarım çalışmaları yapılarak sürekli kullanıcı desteğinin sağlanması, kullanıcıların kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler düzenlenmesi, Bakanlık ile diğer kurum ve kuruluşların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda mekânsal planların servis edilmesine ilişkin çalışmaların yapılması, entegrasyon faaliyetlerinin yürütülmesi, işlevselliğinin artırılması ve uygulamaların yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışmaların yapılması hedeflenmektedir. Bununla birlikte semantik planlama aracı geliştirilerek coğrafi verilerin anlamlandırılması ve ilişkilendirilmesi yoluyla planlama süreçlerinde daha derin bir anlayış kazanılacaktır. Bu sayede daha etkili kararlar alınabilecek ve kaynakların daha verimli kullanılması sağlanabilecektir. Ayrıca PlanCBS Masaüstü Uygulaması açık kaynak kodlu olarak yeniden geliştirilecektir. Böylelikle ülkemizde TUCBS kapsamında standart bir yapıda üretilen coğrafi veriler ve güncel mevzuatlar ışığında; mevcut ve yeni planların mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesi, planların daha yönetilebilir ve kontrol edilebilir kılınması amaçlamaktadır.	e-Plan Otomasyon Sistemleri; mekânsal planlara ilişkin tüm coğrafi ve mekânsal verilerin bir arada tutularak arşivlendiği, plan süreçlerinin eş zamanlı olarak yürütüldüğü, coğrafi sorgulama, görüntüleme ve analiz işlemlerinin gerçekleştirildiği gelişmiş bir coğrafi bilgi sistemi platformudur. e-Plan Otomasyon Sistemleri'nin halihazırda 11 alt sistemi bulunmaktadır. e-Plan Otomasyon Sistemleri'nin ve özellikle alt sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması, kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmesi, ilave özellikler kazandırılması ve geliştirilmesi, bakım ve onarım çalışmaları yapılarak sürekli kullanıcı desteğinin sağlanması, kullanıcıların kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler düzenlenmesi, Bakanlık ile diğer kurum ve kuruluşların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda mekânsal planların servis edilmesine ilişkin çalışmaların yapılması, entegrasyon faaliyetlerinin yürütülmesi, işlevselliğinin artırılması ve uygulamaların yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışmaların yapılması hedeflenmektedir. Bununla birlikte semantik planlama aracı geliştirilerek coğrafi verilerin anlamlandırılması ve ilişkilendirilmesi yoluyla planlama süreçlerinde daha derin bir anlayış kazanılacaktır. Bu sayede daha etkili kararlar alınabilecek ve kaynakların daha verimli kullanılması sağlanabilecektir. Ayrıca PlanCBS Masaüstü Uygulaması açık kaynak kodlu olarak yeniden geliştirilecektir. Böylelikle ülkemizde TUCBS kapsamında standart bir yapıda üretilen coğrafi veriler ve güncel mevzuatlar ışığında; mevcut ve yeni planların mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesi, planların daha yönetilebilir ve kontrol edilebilir kılınması amaçlamaktadır.
Proje Yeri	Ankara	Ankara

Karakteristiği	Danışmanlık, Özel Geliştirilmiş Yazılım, Yazılım Bakım Onarımı			Danışmanlık, Özel Geliştirilmiş Yazılım, Yazılım Bakım Onarımı		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2024-2025			2024-2025		
Proje Sözleşmesi Tarihi	22.05.2024		Sözleşme İhale Bedeli (TL)		21.193.200,00 TL	
Proje Tutarı (Maliyeti-TL)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		29.800.000			31.050.000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla (TL)			2025 Yılı Fiyatlarıyla (TL)		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2024		7.713.756				
2025		24.318.212				
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	- e-Plan Otomasyon Sistemleri'nin bakım ve idamesi sağlanmıştır. - Tüm paydaşlara yönelik destek masası hizmeti sunulmuştur. - e-Plan Otomasyon Sistemleri'ne OCR ve semantik planlama kabiliyeti kazandırılmıştır. - PlanCBS Masaüstü Uygulaması açık kaynak kodlu olarak yeniden geliştirilmiştir.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Proje ile e-Plan Otomasyon Sistemleri'nin kesintisiz bir şekilde hizmet vermesi sağlanmış, bununla birlikte tüm paydaşlara yönelik destek masası hizmeti sunulmuştur. Proje süresi boyunca elde edilen en önemli kazanımlar, OCR aracı ile sisteme dijital arşiv niteliği kazandırılması, semantik planlama yaklaşımı ile planların coğrafi kurallara yönelik mevzuat kontrollerinin sağlanabilmesi kabiliyetinin sisteme eklenmesi ve PlanCBS Masaüstü Uygulaması'nın yeniden geliştirilmesi olmuştur. Bundan sonraki süreçte semantik planlama aracına tanımlanacak kurallar ile imar planlarının çizilmesi aşamasından itibaren ilgili mevzuatlara yönelik coğrafi kontrolleri sağlanabilecektir.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	- e-Plan Otomasyon Sistemleri'nin projesi süresi içerisinde bakımı, idamesi, gelişen ve değişen ihtiyaçlar ile mevzuatlar kapsamında güncellenmesi sağlanmıştır. - Sistem; kurum, kuruluş ve kullanıcıların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda güncellenmiş ve iyileştirilmiştir. - Sisteme semantik planlama kabiliyeti kazandırılmış, semantik planlama yaklaşımı kapsamında planlamaya etki edecek olan kısıtlamalar ile ilgili mevzuat ve yönetmelik incelemeleri yapılmış olup, idarece uygun görülen kurallar sisteme entegre edilmiştir. - PlanCBS Masaüstü Uygulaması'nın semantik planlama yaklaşımıyla açık kaynak kodlu yapıda yeniden geliştirilmesi tamamlanmıştır. - e-Plan Mobil Uygulaması ihtiyaç ve talepler doğrultusunda güncellenmiş ve iyileştirilmiştir. - e-Plan Mobil Uygulamasında vatandaşlar tarafından sorgulanan ve plan bulunmayan parsellerin, kullanıcı talebi doğrultusunda ilgili belediyeye sistem üzerinden geri bildirim olarak iletilmesi sağlanmıştır. - TÜİK verilerinin sisteme aktarılması ve ödenmeyen tahakkukların TÜFE oranlarına göre güncellenmesi için gün içinde üç kez çalışan otomatik sorgulama mekanizması geliştirilmiştir. - DAP tahakkuk işlemlerinde paydaş kurumların kendi paylarına					

	ilişkin tahsilatları görüntüleyebilecekleri ekran geliştirmesi tamamlanmıştır. • Yürürlükteki Planlar Modülünde, her tür ve ölçekte kesinleşmiş planların karşılaştırılmasına imkân sağlayan “Plan Karşılaştırma Ekranı” geliştirmesi tamamlanmıştır. • İmar durumu sorgulama modülünden indirilen imar belgesine yönelik, belge indirildiğinde ilgili plan notu ve plan açıklama raporunun da otomatik olarak indirilmesi geliştirilmesi tamamlanmıştır. • e-Plan Otomasyon Sistemleri için kullanıcılardan gelen taleplere ve ihtiyaçlara yönelik destek hattı oluşturulmuştur. Destek masası tarafından 2025 yılında 4609 çağrı, 1092 e-posta ve talep yanıtlanmıştır. • Sistemde kurum, kuruluş ve kullanıcıların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yapılan modernizasyon çalışmaları ile sistem mimarisi, ara yüz ve performans iyileştirmeleri yapılmıştır. • e-Plan Otomasyon Sistemleri genelinde kullanılan tüm servislerin durumlarını düzenli olarak kontrol etmek amacıyla sorgu mekanizması geliştirilmiştir. • 22.11.2025 tarihinde yürürlüğe giren “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Uygulama Yönetmeliği” kapsamında Değer Artış Payı işlemlerine ait tahakkuk oluşturulması, ilgili planlara Gayrimenkul Değerleme Firmaları’nın atanmasına yönelik algoritma değişikliği tamamlanmıştır. • Sistemde kurum, kuruluş ve kullanıcıların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yapılan modernizasyon çalışmaları ile sistem mimarisi, ara yüz ve performans iyileştirmeleri yapılmıştır. Uygulamanın yaygınlaştırılması sürecinde kullanıcı desteği sağlanmış ve kullanıma ilişkin eğitimler verilmiştir. • e-Plan Otomasyon Sistemleri’ne, plan deposunda bulunan farklı dosya türleri içerisinde arama yapılabilmesini sağlayan, gelişmiş bir “OCR Aracı” ve “Entegre Arama Motoru” geliştirilmiştir. • Askıdaki Planlar Modülü üzerinden askıya çıkan planlar için parsel maliklerine e-Devlet üzerinden bilgilendirilme geliştirmesi yapılmıştır. • Resmî Gazetede yayımlanan Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20/09/2023 tarih ve 32315 sayılı Geçici Madde 4 uyarınca; Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Plan Yapımı Yeterlilik Belgesi (e-PYYB) e-Plan Otomasyon Sistemleri üzerinden karekodlu olarak üretilmekte olup, müellif rolüne sahip kullanıcılar tarafından sistem üzerinden indirilebilmektedir. • İlave Plan Gösterimleri e-Plan Otomasyon Sistemleri’ne entegre edilmiş, SLD dosyaları tanımlanarak XML dosyaları güncellenmiştir.
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	e-Plan Otomasyon Sistemleri 20.000 üzerinde aktif kullanıcısı olan yaşayan bir sistemdir. Dolayısıyla sisteminin bakımının, idamesinin ve kullanıcı desteği hizmetlerinin kesintisiz şekilde yürütülebilmesi hayati önem arz etmektedir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-11

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2024K60-226942			2024K60-226942		
Proje Adı	Bulut Kent Bilgi Sistemi Yenileme ve Geliştirme			Bulut Kent Bilgi Sistemi Yenileme ve Geliştirme		
Sektör/Alt Sektör	Bilişim Altyapısı Sektörü			Bilişim Altyapısı Sektörü		
Proje Amacı	Projenin genel amacı yerel yönetimlerin Bakanlık Bulut Kent Bilgi Sistemi uygulamalarını etkin bir şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır.			Projenin genel amacı yerel yönetimlerin Bakanlık Bulut Kent Bilgi Sistemi uygulamalarını etkin bir şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır.		
Proje Yeri	Ankara			Ankara		
Karakteristiği	Danışmanlık, Özel Geliştirilmiş Yazılım, Yazılım Bakım Onarımı			Danışmanlık, Özel Geliştirilmiş Yazılım, Yazılım Bakım Onarımı		
Fiziki Hedefi	Belediyelerin Bakanlık Bulut Kent Bilgi Sistemi uygulamalarını etkin ve yaygın bir şekilde kullanabilmesi hedeflenmektedir. Veri ve uygulama standardizasyonu ile veri paylaşımı hedeflenmektedir. Akıllı şehirlerin en temel uygulamaları olan kent bilgi sistemi olmayan belediye kalmayacaktır.			Belediyelerin Bakanlık Bulut Kent Bilgi Sistemi uygulamalarını etkin ve yaygın bir şekilde kullanabilmesi hedeflenmektedir. Veri ve uygulama standardizasyonu ile veri paylaşımı hedeflenmektedir. Akıllı şehirlerin en temel uygulamaları olan kent bilgi sistemi olmayan belediye kalmayacaktır.		
Başlama-Bitiş Tarihi	2024-2025			2024-2025		
Proje Sözleşmesi Tarihi	04.07.2024		Sözleşme İhale Bedeli (TL)	24790000+KDV		
Proje Tutarı (Maliyeti-TL)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		29000000			42500000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla (TL)			2025 Yılı Fiyatlarıyla (TL)		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2024		12395000,00+kdv				
2025		23229284.43+kdv				
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Bulut Kent Bilgi Sistemi (BKBS) bünyesinde yer alan tüm uygulamaların, ülkemizde faaliyet gösteren tüm belediyenin tamamında yaygınlaştırılması; belediyelerin teknolojik altyapılarında ve hizmet sunum süreçlerinde standartlaşmanın sağlanması, veri temelli karar alma mekanizmalarının güçlendirilmesi ve kurumsal kapasitelerinin artırılması sağlanacaktır.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	- Belediyelerin Bakanlık Bulut Kent Bilgi Sistemi uygulamalarını etkin ve yaygın bir şekilde kullanabilmesi hedeflenmektedir. - Veri ve uygulama standardizasyonu ile veri paylaşımı hedeflenmektedir. - Akıllı şehirlerin en temel uygulamaları olan kent bilgi sistemi olmayan belediye kalmayacaktır. - Belediyelerin vatandaş ve diğer kurumlarla olan iletişimi kolaylaşacaktır.					

Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	• Coğrafi bilgi sistemi altyapısı hizmeti vermek ve kent bilgi sistemi kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak. • Yerel yönetimlerce vatandaşlara verilen hizmetin niteliğini ve hızını artırmak. • Yerel yönetimlerin donanım ve lisans maliyetlerini asgariye indirmek. • Yerel yönetimlerin standart coğrafi veri paylaşımını ve üretimini artırmak. • Yerel yönetimlere birlikte çalışabilir sistem altyapı kurmak. • Yerel yönetimlerce üretilen bilginin güvenliğini sağlamak. • Coğrafi Bilgi Sistemi yazılım altyapısını millileştirmek. • Akıllı kentlerin bilişim ve veri altyapısını hazırlamak.
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Proje Kapsamında; • Uygulamaların idamesi, iyileştirme ve kullanıcı talepleri yazılım geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi, • Kent Bilgi Sistemi uygulamalarının altyapı yönetimi, veritabanı yönetimi ve idamesi işlerinin yapılması, • Kent Bilgi Sistemi uygulamalarının kullanımına ilişkin kullanıcı desteğinin sağlanması, • Kent Bilgi Sistemi uygulamalarının kullanımına ilişkin Eğitim ve Tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, • Kent Bilgi Sistemi Altyapısı üzerinde akıllı form uygulamasının geliştirilmesi, • Mobil Arazi uygulamalarının geliştirilmesi, • Veri konsolidasyonu çalışmaları kapsamında Yaygınlaştırma faaliyetleri aralıksız sürdürülmüş, ilgili paydaşlarla kapsamlı görüşmeler gerçekleştirilerek, veri temin ve entegrasyon çalışmaları önemli ölçüde ilerletilerek kurumsal koordinasyon güçlendirme, Faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Geliştirilmesi tamamlanan uygulamaların idamesi, iyileştirilmesi ve kullanıcı talepleri doğrultusunda yazılım geliştirme faaliyetleri devam edecektir. İdamenin sağlanması hususunda kullanıcıların etkinliğini artırmak amacıyla kullanıcı desteği devam edecektir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-12

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2025K60-246748			2025K60-246748		
Proje Adı	Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme			Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme		
Sektör/Alt Sektör	DKH-İktisadi/Bilişim Altyapısı			DKH-İktisadi/Bilişim Altyapısı		
Proje Amacı	Bakanlığımız tarafından yürütülen faaliyetlerin kesintisiz sürdürülebilmesi, genişleyen iş hacmi, artan kullanıcı sayısı ve yeni uygulamaların devreye alınması, bilişim altyapısına yönelik kaynak ihtiyacını sürekli olarak artırmaktadır. Teknolojinin hızlı ve sürekli gelişimi doğrultusunda, yeni teknoloji ürünlerine geçiş, siber güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi, ağ altyapısının yenilenmesi, mevcut sistemlerin bakım ve idamesi ile lisans yenileme süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, bilişim altyapısının sürdürülebilirliği ve verimliliği hedeflenmektedir.			Bakanlığımız tarafından yürütülen faaliyetlerin kesintisiz sürdürülebilmesi, genişleyen iş hacmi, artan kullanıcı sayısı ve yeni uygulamaların devreye alınması, bilişim altyapısına yönelik kaynak ihtiyacını sürekli olarak artırmaktadır. Teknolojinin hızlı ve sürekli gelişimi doğrultusunda, yeni teknoloji ürünlerine geçiş, siber güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi, ağ altyapısının yenilenmesi, mevcut sistemlerin bakım ve idamesi ile lisans yenileme süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, bilişim altyapısının sürdürülebilirliği ve verimliliği hedeflenmektedir.		
Proje Yeri	Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı			Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı		
Karakteristiği	Donanım, Lisans, Müşavirlik			Donanım, Lisans, Müşavirlik		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	01.01.2025-31.12.2025			01.01.2025-31.12.2025		
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli (TL)			
Proje Tutarı (Maliyeti-TL)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		304.800.000				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla (TL)			2025 Yılı Fiyatlarıyla (TL)		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2025		213.200.000				
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Bakanlığımız bilişim altyapısında kullanılan ürünlerin lisans, yazılım, donanım, uygulama ve benzeri hususlarda kurumsal ihtiyaçları karşılanmıştır. Bakanlığımız sistemlerinin güvenliği için gerekli lisans ihtiyaçları karşılanmıştır.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Bakanlık birimleri bünyesinde kullanılmakta olan uygulama süreçlerinin sorunsuz, hızlı ve güvenilir bir biçimde yürütülmesi amacıyla kullanılan lisanslı yazılımların, lisans temini ve mevcut sistemlerin bakımının sağlanması ve kurumsal BİT altyapısının güçlendirilmesi amaçlanmıştır ve karşılanmıştır.					

Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Onikinci Kalkınma Planı ile ilişkili olarak Ulusal siber güvenliğin sağlanmasına yönelik düzenlemeler ile kurumsal yapılanma oluşturulacak ve teknik altyapı güçlenmesi ve kritik altyapılarda bilgi güvenliği yönetim sisteminin devamlılığı amaçlanmış ve sağlanmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı Hedef 7.2. ile ilişkili olarak Bakanlık birimlerinin teknik altyapı ihtiyacı belirlenmiş ve iş süreçleri ve bilişim altyapısı dijital dünya ile uyumlu şekilde yapılandırılması sağlanmıştır.
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Bakanlığımız uygulamalarının iyileştirilmesi kapsamında gerekli yazılım projeleri, lisans, donanım ve paket program alımı gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımız güvenlik politikalarının devamlılığı, güvenlik zafiyet taramalarını yaparak sistem güvenliği ve uygulama güvenliğinin sağlanması, Bakanlık mevcut sistemlerinin ve son kullanıcı bilgisayarlarının her türlü tehdide karşı korunması gerçekleştirilmiştir. Uygulamada herhangi bir sorun ile karşılaşılmamıştır.
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-13

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2025K07-245711			2025K07-245711		
Proje Adı	İskân Hizmetleri Etüt İşleri			İskân Hizmetleri Etüt İşleri		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Kırsal Alan Planlaması			DKH-Sosyal-Kırsal Alan Planlaması		
Proje Amacı	Planlı yerleşime uygun alanlar üretmek, fen ve sanat kurallarına uygun yapılar yaparak hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmek.			Planlı yerleşime uygun alanlar üretmek, fen ve sanat kurallarına uygun yapılar yaparak hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmek.		
Proje Yeri	81 il			81 il		
Karakteristiği	Etüt-Proje			Etüt-Proje		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2025-2025			2025-2025		
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		3.000.000			174.000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2025 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaş.</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
2025		168.000			168.000	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu	İllerde yapılacak iskan yeni yerleşimlerinin etütleri için (harita, imar, jeolojik, jeoteknik etüt, zemin etütleri vb. işlemler için gerekli					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Kamulaştırma nedeniyle yerleri kamulaştırılan aileler, göçebe ailelerin iskanı, göçmenlerin iskanı ile kanunun 16. Maddesi kapsamında fiziksel yerleşimin düzenleneceği köyler					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	İskân konutlarının yapılacağı yeni yerleşim yerleri ile ilgili bu ödenek gerek duyuldukça harcanmaktadır. Mahkemelere itirazlar sonrasında vatandaşlara ödenecek kamulaştırma farkları da bu kalemden ödenmekte olup ne zaman kullanılacağı bilinmemektedir. Ayrıca İmar planı, parselasyon, jeolojik etüt yapılması gibi işlerde kullanılmaktadır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-14

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2025K07-245713			2025K07-245713		
Proje Adı	Kesin Hesap			Kesin Hesap		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Kırsal Alan Planlaması			DKH-Sosyal-Kırsal Alan Planlaması		
Proje Amacı	Geçici kabulü yapılarak yatırım programından çıkarılmış işlerde kesin hesap farkı ödemelerinin yapılabilmesi ve bu sayede hukuki problemlerin yaşanmaması.			Geçici kabulü yapılarak yatırım programından çıkarılmış işlerde kesin hesap farkı ödemelerinin yapılabilmesi ve bu sayede hukuki problemlerin yaşanmaması.		
Proje Yeri	81 il			81 il		
Karakteristiği	Kesin Hesap			Kesin Hesap		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2025-2025			2025-2025		
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		10.000.000			5.574.000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2025 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaş.</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
2025		2.073.910			2.073.910	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu	Geçici kabulü yapılarak yatırım programından çıkarılmış işlerde kesin hesap farkı ödemelerinin yapılabilmesi					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Geçici kabulü yapılarak yatırım programından çıkarılmış işlerde kesin hesap farkı ödemelerinin yapılabilmesi ve bu sayede hukuki problemlerin yaşanmaması					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-15

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2025K07-245714			2025K07-245714		
Proje Adı	Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi			Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Kırsal Alan Planlaması			DKH-Sosyal-Kırsal Alan Planlaması		
Proje Amacı	Hak sahiplerinden talep gelmesi halinde iskan edilenlerin geçim seviyelerinin yükseltilmesi için yapılacak proje çalışmalarında kullanılacaktır.			Hak sahiplerinden talep gelmesi halinde iskan edilenlerin geçim seviyelerinin yükseltilmesi için yapılacak proje çalışmalarında kullanılacaktır.		
Proje Yeri	81 il			81 il		
Karakteristiği	İşletme-Donatım Kredisi (50 hane)			İşletme-Donatım Kredisi (50 hane)		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2025-2025			2025-2025		
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		50.000			50.000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2025 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaş.</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
2025		0			0	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Hak sahiplerinden talep gelmesi halinde iskan edilenlerin geçim seviyelerinin yükseltilmesi için yapılacak proje çalışmalarında kullanılacaktır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-16

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2024K08-226946			2024K08-226946		
Proje Adı	Yerel Yönetimlerde Akıllı Şehir Dönüşüm Desteği			Yerel Yönetimlerde Akıllı Şehir Dönüşüm Desteği		
Sektör/Alt Sektör	DKH-Sosyal-Belediye Hizmetleri			DKH-Sosyal-Belediye Hizmetleri		
Proje Amacı	Yerel yönetimlerde akıllı şehir dönüşümünü desteklemek; veri temelli, insan odaklı ve sürdürülebilir şehircilik anlayışını güçlendirmek; belediyelerin teknik kapasitesini artırmak; merkezi olarak geliştirilen açık kaynaklı akıllı şehir yazılım ve platformlarının yerel düzeyde etkin kullanımını sağlamak.			Yerel yönetimlerde akıllı şehir dönüşümünü desteklemek; veri temelli, insan odaklı ve sürdürülebilir şehircilik anlayışını güçlendirmek; belediyelerin teknik kapasitesini artırmak; merkezi olarak geliştirilen açık kaynaklı akıllı şehir yazılım ve platformlarının yerel düzeyde etkin kullanımını sağlamak.		
Proje Yeri	Kırıkkale Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritasının hazırlanması Veri entegrasyon altyapısının oluşturulması Yerel yönetim teknik kapasitesinin geliştirilmesi Anket ve etki analizleri ile dönüşüm sürecinin ölçülmesi			Kırıkkale Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritasının hazırlanması Veri entegrasyon altyapısının oluşturulması Yerel yönetim teknik kapasitesinin geliştirilmesi Anket ve etki analizleri ile dönüşüm sürecinin ölçülmesi		
Karakteristiği	Danışmanlık, Müşavirlik			Danışmanlık, Müşavirlik		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2024 – 2025			2024 – 2025		
Proje Sözleşmesi Tarihi	24.06.2024		Sözleşme İhale Bedeli (TL)	3.894.000,00 TL+ KDV		
Proje Tutarı (Maliyeti-TL)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		5.570.000			5.570.000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla (TL)			2025 Yılı Fiyatlarıyla (TL)		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2024		1.870.000			1.870.000	
2025		3.700.000			3.700.000	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Kırıkkale Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası Belgesi GZFT ve PESTEL analiz raporları Vatandaş farkındalık ve memnuniyet anket sonuç raporları Yerel Yönetim Etki Analizi (iki fazlı) raporları Veri entegrasyon ve teknik altyapı raporları Eğitim ve kapasite geliştirme faaliyet raporları Aşağıdaki platformlara veri entegrasyonu gerçekleştirilmiştir: E-Plan ULASAV Akıllı Şehir Ekosistemi Kent Rehberi – Bulut KBS					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Pilot ilde akıllı şehir stratejik yönetim çerçevesi oluşturulmuştur. Belediyelerde açık kaynaklı sistemlerin kullanım oranı artmıştır. Veri entegrasyonu ile kurumsal koordinasyon güçlendirilmiştir. Vatandaş algısı ve kurumsal etki ölçülerek dönüşüm süreci somut verilerle izlenmiştir.					

Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	• 11. Kalkınma Planı; • “Yerel yönetimlerin akıllı şehir stratejilerini ve izleyecekleri yol haritalarını hazırlamaları teşvik edilecek, akıllı şehir projelerinin ulusal katmanda önceliklendirilen alanlar ve kabiliyetler dikkate alınarak seçilmesi ve hayata geçirilmesi sağlanacak, akıllı şehir uygulamalarına yönelik yerli üretimin geliştirilmesi desteklenecektir. (Kalkınma Planı p.683)” • 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı • 49 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Proje kapsamında öncelikle pilot il olan Kırıkkale’de saha incelemeleri gerçekleştirilmiş, paydaş analizi yapılmış, odak grup toplantıları ve uzman görüşmeleri yürütülmüş, vatandaşlar, belediye personeli ve ilgili kurum temsilcileriyle kapsamlı anket çalışmaları uygulanmıştır. Bu çalışmalar doğrultusunda GZFT ve PESTEL analizleri tamamlanmış, Kırıkkale Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası hazırlanmıştır. Ayrıca veri entegrasyonuna hazırlık amacıyla platform kullanıcıları belirlenmiş, belediyeler için sistem kayıtları oluşturulmuş ve E-Plan, ULASAV, Akıllı Şehir Ekosistemi ile Kent Rehberi – Bulut KBS platformlarına veri aktarımları gerçekleştirilmiştir. Proje süresince düzenli veri toplama, analiz, ilerleme raporlarının hazırlanması ve paydaşlarla bilgi paylaşımı faaliyetleri yürütülmüş; il ve ilçe belediyelerinin teknik personeline yönelik kapasite geliştirme ve rehberlik desteği sağlanmıştır. Uygulama sürecinde belediyeler arasında teknik altyapı ve insan kaynağı kapasitesi bakımından farklılıklar bulunması, veri standardizasyon eksiklikleri ve kurumsal veri paylaşım süreçlerinde koordinasyon zorlukları gibi sorunlarla karşılaşmıştır. Ayrıca bazı birimlerde dijital sistemlere uyum sürecinin zaman alması uygulama takvimini etkilemiştir. Bu sorunların çözümü amacıyla teknik eğitim ve uygulamalı rehberlik çalışmaları yoğunlaştırılmış, veri giriş ve entegrasyon süreçlerine ilişkin standartlar netleştirilmiş, düzenli koordinasyon toplantıları gerçekleştirilmiş ve merkezi platformlara veri aktarım süreçleri adım adım izlenerek destek sağlanmıştır. Böylece proje hedeflerine uygun şekilde veri entegrasyonu tamamlanmış ve kurumsal kapasite güçlendirilmiştir.
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Akıllı şehir dönüşümünde teknik altyapı kadar kurumsal sahiplenme de kritik önemdedir. Vatandaş algı ölçümleri dönüşüm sürecinin izlenmesinde önemli bir göstergedir. Eğitim faaliyetleri süreklilik arz etmeli ve uygulamalı içerik ağırlıklı olmalıdır. Pilot uygulamaların diğer illere yaygınlaştırılması için rehber dokümanlar hazırlanmalıdır.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-17.1

Projenin Yatırım Programı Parametreleri		
	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2020K09-150592-150594	2020K09-150592-150594
Proje Adı	Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sisteminin (YERBİS) Geliştirilmesi Ve Afet Tehlikesi Belirleme Sürecinde Veri Analizi	Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sisteminin (YERBİS) Geliştirilmesi Ve Afet Tehlikesi Belirleme Sürecinde Veri Analizi
Sektör/Alt Sektör	DKH-Sosyal-Şehirleşme	DKH-Sosyal-Şehirleşme
Proje Amacı	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yetki ve sorumluluğunda yürütülmekte olan yer bilimsel etüt sürecine ait tüm raporlara hızlı ve güvenilir bir sistemden erişebilmeyi, iş süreçlerinin takibini ve harita servisleri ile web ortamında gerçek ve tüzel kişilerin veri girişi, indirme ve yükleme işlemlerini yapabilmesini sağlayan Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sistemi (YERBİS) uygulamasında, afet tehlikelerinin belirlenmesi sürecinde veri analizi yapılabilmesi, sistem üzerinde sorgulamalar yapılabilmesi için bazı modüllerin ve yazılımın geliştirilmesi, verilerin değerlendirilmesi, haritalanması ile sistem üzerinden onaylanan raporlamaların kare kodlu bir şekilde alınabilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. YERBİS uygulamasının günümüz teknolojisine uygun geliştirilmesi ve sistemde hedeflenen veri analizlerinin yapılabilir duruma gelmesi ile afet öncesi ve sonrası yer seçimi çalışmalarına ışık tutacak detayda bilgiler elde edilecektir. Böylece mekânsal planlama sürecinde afet tehlikelerine karşı güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturulmasına yönelik veri altyapısı sağlanacaktır. Ayrıca, sistemde e-devlet, e-imza, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCSB) vb. entegrasyonlar sağlanarak tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ortak bir dil birliği sağlanmış olacak ve paylaşımlar kolaylaşacaktır. YERBİS projelerinde e-imza süreçleri ile onay işlemlerinin devreye alınmasıyla etüt raporları ile ilgili yürütülen işlemlerin "Sıfır Atık" politikasına uygun hale getirilmesi sağlanacaktır.	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yetki ve sorumluluğunda yürütülmekte olan yer bilimsel etüt sürecine ait tüm raporlara hızlı ve güvenilir bir sistemden erişebilmeyi, iş süreçlerinin takibini ve harita servisleri ile web ortamında gerçek ve tüzel kişilerin veri girişi, indirme ve yükleme işlemlerini yapabilmesini sağlayan Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sistemi (YERBİS) uygulamasında, afet tehlikelerinin belirlenmesi sürecinde veri analizi yapılabilmesi, sistem üzerinde sorgulamalar yapılabilmesi için bazı modüllerin ve yazılımın geliştirilmesi, verilerin değerlendirilmesi, haritalanması ile sistem üzerinden onaylanan raporlamaların kare kodlu bir şekilde alınabilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. YERBİS uygulamasının günümüz teknolojisine uygun geliştirilmesi ve sistemde hedeflenen veri analizlerinin yapılabilir duruma gelmesi ile afet öncesi ve sonrası yer seçimi çalışmalarına ışık tutacak detayda bilgiler elde edilecektir. Böylece mekânsal planlama sürecinde afet tehlikelerine karşı güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturulmasına yönelik veri altyapısı sağlanacaktır. Ayrıca, sistemde e-devlet, e-imza, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCSB) vb. entegrasyonlar sağlanarak tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ortak bir dil birliği sağlanmış olacak ve paylaşımlar kolaylaşacaktır. YERBİS projelerinde e-imza süreçleri ile onay işlemlerinin devreye alınmasıyla etüt raporları ile ilgili yürütülen işlemlerin "Sıfır Atık" politikasına uygun hale getirilmesi sağlanacaktır.
Proje Yeri	Ankara	Ankara
Karakteristiği	Danışmanlık, Etüt-Proje, Yazılım Bakım Onarımı	Danışmanlık, Etüt-Proje, Yazılım Bakım Onarımı
Fiziki Hedefi	Arazi Kullanımına Esas Jeolojik Etüt Raporları ile İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik/ Mikrobölgeleme Etüt Raporlarına ait tüm iş süreçleri CBS tabanlı Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sistemi (YERBİS) Uygulaması üzerinden yürütülmekte ve çalışmalar ortak bir portal altında toplanmaktadır. YERBİS,	Arazi Kullanımına Esas Jeolojik Etüt Raporları ile İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik/ Mikrobölgeleme Etüt Raporlarına ait tüm iş süreçleri CBS tabanlı Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sistemi (YERBİS) Uygulaması üzerinden yürütülmekte ve çalışmalar ortak bir portal altında toplanmaktadır. YERBİS, yerel zemin koşullarının değerlendirilmesi, afet

	yerel zemin koşullarının değerlendirilmesi, afet tehlikelerinin ve risklerinin belirlenmesi, yerleşime uygunluk analizlerinin yapılması ve bu verilerin mekânsal planlama süreçlerine entegre edilmesi amacıyla geliştirilmiş olup, e-imza süreçleri ile onay işlemlerinin devreye alınmasıyla birlikte etüt raporları ile ilgili yürütülen işlemler “Sıfır Atık” politikasına uygun hale getirilecek, kağıt ortamında basılı olarak alınan raporların kaldırılması ve e-imza ile onay işlemlerine geçilmesi sonucunda, tüm veri girişleri, harita çizimleri, raporlama işlemleri ile rapora ilişkin inceleme, değerlendirme, onay ve dağıtım işlemlerinin tamamı elektronik ortamda yapılacaktır. Ayrıca, tüm verilerin sayısal ortamda oluşturulması ve raporların e-imza ile onaylarının yapılması sonucunda, Arazi Kullanımına Esas Jeolojik Etütler ile İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik/ Mikrobölgeleme Etütleri kapsamında YERBİS uygulamasında toplanan verilerin, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğümüzün Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Platformu üzerinden ilgili tüm paydaş kurum ve kuruluşlarla paylaşılması sağlanacaktır.			tehlikelerinin ve risklerinin belirlenmesi, yerleşime uygunluk analizlerinin yapılması ve bu verilerin mekânsal planlama süreçlerine entegre edilmesi amacıyla geliştirilmiş olup, e-imza süreçleri ile onay işlemlerinin devreye alınmasıyla birlikte etüt raporları ile ilgili yürütülen işlemler “Sıfır Atık” politikasına uygun hale getirilecek, kağıt ortamında basılı olarak alınan raporların kaldırılması ve e-imza ile onay işlemlerine geçilmesi sonucunda, tüm veri girişleri, harita çizimleri, raporlama işlemleri ile rapora ilişkin inceleme, değerlendirme, onay ve dağıtım işlemlerinin tamamı elektronik ortamda yapılacaktır. Ayrıca, tüm verilerin sayısal ortamda oluşturulması ve raporların e-imza ile onaylarının yapılması sonucunda, Arazi Kullanımına Esas Jeolojik Etütler ile İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik/ Mikrobölgeleme Etütleri kapsamında YERBİS uygulamasında toplanan verilerin, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğümüzün Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Platformu üzerinden ilgili tüm paydaş kurum ve kuruluşlarla paylaşılması sağlanacaktır.		
Başlama-Bitiş Tarihi	11.01.2024-04.07.2025			11.01.2024-04.07.2025		
Proje Sözleşmesi Tarihi	11.01.2024		Sözleşme İhale Bedeli (TL)	10.450.000,00 (KDV Hariç)		
Proje Tutarı (Maliyeti-TL)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		19.146.000,00 (KDV Dahil)				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla (TL)			2025 Yılı Fiyatlarıyla (TL)		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
<i>Projenin başladığı yıl (2024)</i> 1.Hakediş		1.567.500,00 (KDV Hariç)				
2024 2.Hakediş		6.270.000,00 (KDV Hariç)				
2025 3.Hakediş		2.612.500,00 (KDV Hariç)				
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sistemi (YERBİS) Uygulaması ile Arazi Kullanımına Esas Jeolojik Etüt Raporları ile İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik/ Mikrobölgeleme Etüt Raporlarına ait tüm iş süreçleri CBS tabanlı bir sistem üzerinden yürütülmekte ve çalışmalar ortak bir portal altında toplanmaktadır. 2018 yılında ilk kez kullanıma sunulan YERBİS uygulamasının açık kaynak kodlu güncelleme ve yazılım geliştirme çalışmaları tamamlanmış olup, güncel YERBİS Uygulaması 25 Mayıs 2025 tarihinden itibaren kullanıcılar tarafından kullanılmaya					

	başlanılmıştır. YERBİS uygulaması kapsamında yürütülen projelerin, kağıt ortamın tamamen kaldırılarak e-imza ile onay işlemlerinin gerçekleştirilmesi sürecine 2 Şubat 2026 tarihi itibarı ile geçilmiş olup, bu tarihten itibaren kağıt ortamında devam eden rapor inceleme, onay ve dağıtım işlemlerinin tümü sadece YERBİS uygulaması üzerinden devam etmektedir. “Sıfır Atık” politikası kapsamında, YERBİS uygulaması üzerinden e-imzalı ve karekodlu olarak oluşturulan Arazi Kullanımına Esas Jeolojik Etüt Raporları ile İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik/Mikrobölgeleme Etüt Raporlarının onaylı dijital/sayısal halinin dağıtımı ilgili kurum/kuruluşlara yine YERBİS uygulaması üzerinden otomatik olarak yapılmaktadır.
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Bu proje ile dijital/sayısal olarak üretilen verilerin daha hızlı, daha etkin ve daha verimli olarak sunulması sağlanırken, afet tehlikelerine ve özellikle yer seçimi çalışmalarına ilişkin karar destek mekanizmaları geliştirilmektedir. Dijital/sayısal olarak üretilen verilere, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının erişimi daha hızlı ve güvenli hale gelmiştir. Üretilen veriler Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğümüzün Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Platformu üzerinden ilgili tüm paydaş kurum ve kuruluşlarla paylaşılmaktadır. Yazılımda yapılan veri analizi çalışmaları ile sistem daha fazla paydaş tarafından aktif olarak kullanılan, verilerin tam anlamıyla doğru bir şekilde paylaşılabilirdiği, sağlıklı sorgulama ve mekânsal analizlerin yapılabilirdiği, bürokrasinin azaltılıp, sürecin hızlandırıldığı bir uygulama haline gelmiştir. Bu kapsamda; mevcut yazılım iyileştirilerek daha kolay ve hızlı işlem yapılabilir hale gelmiş, ayrıca ihtiyaç duyulan entegrasyonlar tamamlanarak kullanımda kolaylıklar sağlanmıştır. Ayrıca sistem üzerinden karekodlu şekilde raporlamaların oluşturulması sağlanarak resmi veri elde edilmiş, 2 Şubat 2026 tarihi itibarı ile YERBİS projelerinde e-imza süreçleri ile onay işlemlerinin devreye alınmasıyla birlikte etüt raporları ile ilgili yürütülen işlemler “Sıfır Atık” politikasına uygun hale getirilmiştir. YERBİS projesi kapsamında yürütülecek iş ve işlemler ile yıllık 300 adet ağacın kesilmesine engel olurken 24 Milyon Litre su tasarrufu sağlanmış olacaktır.
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Onuncu Kalkınma Planı, On Birinci Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program 2015-2017, Bilgi Toplumu Stratejisi 2015-2018, Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (2022-2030), UDSEP, İklim Değişikliği gibi Ulusal/Uluslararası Plan, Program ve Belgeler
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Proje kapsamında yürütülen çalışmalar sırasında; -e-imza sürecinde, kurum e-imza altyapısı sağlayıcısının YERBİS uygulaması kapsamında üretilen dosya boyutlarına uygun altyapıya sahip olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu süreçte Bakanlığımız Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünce e-imza sağlayıcısı olan yazılım firmasının sorunun çözümüne yönelik çalışmaları tamamlayabilmesi için belirli bir zamana gereksinim duyulmuştur. Probleme çözüm sağlaması işlemleri süreçte bazı aksaklıklara neden olmuş ancak başarılı bir şekilde yapılan düzenlemeler sonrasında e-imza süreci sorunsuz olarak işletilmeye başlanılmıştır.
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Tüm verilerin sayısal ortamda sorgulanabilir, erişilebilir ve görüntülenebilir olması, bundan sonraki süreçte afet tehlikelerine yönelik yazılım çalışmalarında daha farklı analizlerin yapılmasına ilişkin çalışmalara altlık oluşturmaktadır. Projede yaşanan bütçe kısıtları nedeniyle istenilen/umulan iş kalemlerinin yer aldığı çalışmalar yapılamamış olup, bu tür kapsamlı projelerde yeterli bütçe desteğinin sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-17.2

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınmış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2020K09-150592-150594			2020K09-150592-150594		
Proje Adı	İmar Planlarının Sayısallaştırılması Yoluyla Coğrafi Veri Üretimi			İmar Planlarının Sayısallaştırılması Yoluyla Coğrafi Veri Üretimi		
Sektör/Alt Sektör	DKH-Sosyal-Şehirleşme			DKH-Sosyal-Şehirleşme		
Proje Amacı	Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü İmar Planlama Dairesi arşivinin 2011 yılı dahil olmak üzere işin başlangıcına kadar onaylanan imar planlarının sayısallaştırılma, entegrasyonu ve elde edilecek coğrafi verilerin TUCBS standartlarında, coğrafi veri servislerini ve meta verilerini UCVP ile paylaşılabilmesi için E-Plan Otomasyon sistemine girilmesini; aynı zamanda, onaylı imar planları ve söz konusu planların ilgili dosyalarında yer alan ilgili evrakların sınıflandırılarak E-Plan Otomasyon Sistemine aktarılması suretiyle veri girişi sağlanarak sayısallaştırılmasıdır.			Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü İmar Planlama Dairesi arşivinin 2011 yılı dahil olmak üzere işin başlangıcına kadar onaylanan imar planlarının sayısallaştırılma, entegrasyonu ve elde edilecek coğrafi verilerin TUCBS standartlarında, coğrafi veri servislerini ve meta verilerini UCVP ile paylaşılabilmesi için E-Plan Otomasyon sistemine girilmesini; aynı zamanda, onaylı imar planları ve söz konusu planların ilgili dosyalarında yer alan ilgili evrakların sınıflandırılarak E-Plan Otomasyon Sistemine aktarılması suretiyle veri girişi sağlanarak sayısallaştırılmasıdır.		
Proje Yeri	Ankara			Ankara		
Karakteristiği	Arşiv Sayısallaştırılması			Arşiv Sayısallaştırılması		
Fiziki Hedefi	Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü İmar Planlama Dairesi Başkanlığı arşivinin sayısallaştırılarak e-plan otomasyon sistemine aktarılması.			Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü İmar Planlama Dairesi Başkanlığı arşivinin sayısallaştırılarak e-plan otomasyon sistemine aktarılması.		
Başlama-Bitiş Tarihi	09.07.2025			03.12.2025 (28.10.2025 tarih ve 13930704 sayılı Makam Olur'u ile 15.12.2025 tarihine kadar süre uzatımı verilmiştir.)		
Proje Sözleşmesi Tarihi	09.07.2025		Sözleşme İhale Bedeli (TL)	5.250.000,00 TL (KDV hariç)		
Proje Tutarı (Maliyeti-TL)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla (TL)			2025 Yılı Fiyatlarıyla (TL)		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2025					6.360.000.00	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Proje ile 2025 yılında A3 Tarama ve e-Plan Otomasyon Sistemine Aktarım iş kaleminde 972 Adet A3 tarama, A4 Tarama ve e-Plan Otomasyon Sistemine Aktarım iş kaleminde 117600 Adet A4 tarama, Sayısal Verilerin Üretimin Yapılması ve Sayısal Verilerin Plan GML Formatına Dönüşüm Yapılması ve Sayısal Veriler İle Plan GML Verilerinin e-Plan Sistemine Aktarımı iş kaleminde 110 adet pafta, Sayısal Verilerin Düzenlenmesi ve Sayısal Verilerin Plan GML Formatına Dönüşüm Yapılması ve Sayısal Veriler İle Plan GML					

	Verilerinin e-Plan Sistemine Aktarımı 1325 iş kaleminde pafta üretimi yapılmıştır.
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Birim arşiv evraklarına ulaşım süresi minimuma indirilerek işgücü ve zamandan tasarruf sağlanacaktır. Evrakların aslına ulaşmaya gerek kalmamakta ve belge yıpranmaları önlenecektir. Aynı belgeye, aynı anda birden çok kişinin erişim imkanı sağlanacaktır. Bilginin paylaşımı sağlanmakta, kurumsal verimlilik sağlanacaktır.
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Proje kapsamında fiziki arşiv sayısallaştırılması yapıldığından belgelere erişmekle ilgili sorun yaşanmıştır. Yaşanan sorun proje süreci içerisinde değerlendirilerek sayısallaştırılması gereken evraklar önem derecesine göre önceliklendirilmiştir.
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-18

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2025K09-246691			2025K09-246691		
Proje Adı	Muhtelif İşler			Muhtelif İşler		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Şehirleşme			DKH-Sosyal-Şehirleşme		
Proje Amacı	Personelin daha sağlıklı ve çağdaş ortamda çalışmalarını sağlayarak paydaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet sunmak			Personelin daha sağlıklı ve çağdaş ortamda çalışmalarını sağlayarak paydaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet sunmak		
Proje Yeri	81 il			81 il		
Karakteristiği	Bina Bakım Onarımı, Bina Tefrişatı, Makine-Teçhizat, T-2 (2 adet)			Bina Bakım Onarımı, Bina Tefrişatı, Makine-Teçhizat, T-2 (2 adet)		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2025-2025			2025-2025		
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		19.605.000			19.605.000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2025 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaş.</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
2025		15.293.888			15.293.888	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu	Bakanlığımızın fiziki altyapısı kısmen güçlendirilmiştir.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Proje kapsamında; ➤ 2025 yılında Hizmet binası onarımı için, İl Müdürlüklerine 10.000.000 TL tutarında talimat verilmiş olup, 7.394.013 TL gerçekleştirme sağlanmıştır. ➤ 2025 yılında Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı için, İl Müdürlüklerine 9.605.000 TL tutarında talimat verilmiş olup, 7.899.875 TL gerçekleştirme sağlanmıştır. ➤ 2025 yılında 2 adet “T02-Binek” tipi taşıtın hibe olarak edinilmesi uygun görülmüştü, bu çerçevede Denizli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere yurtiçi hibe olarak 2 adet binek otomobil (T02) tipi taşıt edinilmiştir. ➤					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-19

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2022K10-181853			2022K10-181853		
Proje Adı	Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Destek [AB-1]			Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Destek [AB-1]		
Sektör/Alt Sektör	DKH-Sosyal-Çevre Sektörü			DKH-Sosyal-Çevre Sektörü		
Proje Amacı	Türkiye genelinde daha verimli kaynak ve atık yönetimine de katkıda bulunan döngüsel ekonomiye geçişi teşvik etmek, AB Döngüsel Ekonomi Paketi doğrultusunda Türkiye'nin döngüsel ekonomiye geçişte kurumsal ve teknik kapasitesini güçlendirmek, ülkemiz şartlarına uygun kapsamlı bir ulusal strateji ve eylem planının geliştirilmesi			Türkiye genelinde daha verimli kaynak ve atık yönetimine de katkıda bulunan döngüsel ekonomiye geçişi teşvik etmek, AB Döngüsel Ekonomi Paketi doğrultusunda Türkiye'nin döngüsel ekonomiye geçişte kurumsal ve teknik kapasitesini güçlendirmek, ülkemiz şartlarına uygun kapsamlı bir ulusal strateji ve eylem planının geliştirilmesi		
Proje Yeri	Ankara			Ankara		
Karakteristiği	Danışmanlık			Danışmanlık		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	07.02.2022 – 11.02.2025			07.02.2022 – 11.02.2025		
Proje Sözleşmesi Tarihi	20.01.2022		Sözleşme İhale Bedeli (TL)	3.198.250 Avro		
Proje Tutarı (Maliyeti-TL)	Dış	Toplam(*)	Kam.	Dış	Toplam(*)	Kam.
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla (TL)			2025 Yılı Fiyatlarıyla (TL)		
	Dış	Toplam(*)	Kam.	Dış	Toplam(*)	Kam.
2022	20.604.000	1.775.748		20.604.000	1.775.748	
2023	3.356.000	5.593.000		3.356.000	5.593.000	
2024	36.250.000	6.393.811		36.250.000	6.393.811	
2025	48.500.000	7.960.481		48.500.000	7.960.481	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	- Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Türkiye'nin döngüsel ekonomiye geçiş sürecinde: politika altyapısının güçlendirilmesine, sektörel önceliklerin belirlenmesine, kurumsal kapasitenin artırılmasına ve AB Yeşil Mutabakat sürecine uyum çalışmalarına önemli katkılar sağlamıştır.Türkiye'nin döngüsel ekonomiye geçişinin seçilen sektörlerde katma değer, istihdam, sermaye ve işletme maliyetlerinin artması beklenirken, sera gazı emisyonları ve diğer çevresel etkilerin azalması beklenmektedir.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Projenin en önemli çıktısı olan Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı; On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) Orta Vadeli Program (2025-2028) Yeşil Mutabakat Eylem Planı (2021) Üst ölçekli planlara uygun olarak hazırlanmış olup ülkemizin kalkınmasına da katkı sağlayacaktır.					

Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Proje sürecinde karşılaşılan en önemli sorunlardan veri yönetimi ve kurumsal koordinasyon konularında yapısal iyileştirme ihtiyacını ortaya koymuş; buna yönelik somut yol haritası ve politika önerileri geliştirilmiştir.
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı kapsamındaki eylemlerle ilgili gerçekleştirmelerin ve kaydedilen gelişmelerin 6 aylık dönemler itibariyle takip edilmesi önerilmektedir. Geliştirilen ulusal politika dokümanı kapsamındaki eylemlerin pilot ölçekte hayata geçirilmesi amacıyla devam niteliğinde uygulama projelerinin hazırlanması önerilmektedir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-20

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2022K10-183739			2022K10-183739		
Proje Adı	STÜ Ulusal Eylem Planı Hazırlanması			STÜ Ulusal Eylem Planı Hazırlanması		
Sektör/Alt Sektör	DKH-Sosyal-Çevre Sektörü			DKH-Sosyal-Çevre Sektörü		
Proje Amacı	Proje kapsamında, STÜ Eylem Planı Hazırlanması Projesi ile Ulusal Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Eylem Planının hazırlanması hedeflenmekte olup, proje kapsamında belirlenen yedi sektörün (Konut inşaat, Gıda, Tarım Balıkçılık, Tüketici Ürünleri İmalatı, Tekstil, Plastik, Otomotiv ve Turizm) mevcut durum analizi, değer zinciri metodolojisi, STÜ sektörlerine yönelik rehber dokümanların hazırlanması, STÜ sektörlerine yönelik BAT ve BEP kılavuzu ve sektör notu, sektörü ve kamuyu bir araya toplayan çalışma grubu toplantıları, çalıştaylar, farkındalık eğitimi, STÜ Ulusal Eylem Planının İzlenmesi Yazılımı, taslak mevzuat hazırlanması ve STÜ uygulamaları platformunun oluşturulması çalışmalarının yürütülmesi planlanmaktadır.			Proje kapsamında, STÜ Eylem Planı Hazırlanması Projesi ile Ulusal Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Eylem Planının hazırlanması hedeflenmekte olup, proje kapsamında belirlenen yedi sektörün (Konut inşaat, Gıda, Tarım Balıkçılık, Tüketici Ürünleri İmalatı, Tekstil, Plastik, Otomotiv ve Turizm) mevcut durum analizi, değer zinciri metodolojisi, STÜ sektörlerine yönelik rehber dokümanların hazırlanması, STÜ sektörlerine yönelik BAT ve BEP kılavuzu ve sektör notu, sektörü ve kamuyu bir araya toplayan çalışma grubu toplantıları, çalıştaylar, farkındalık eğitimi, STÜ Ulusal Eylem Planının İzlenmesi Yazılımı, taslak mevzuat hazırlanması ve STÜ uygulamaları platformunun oluşturulması çalışmalarının yürütülmesi planlanmaktadır.		
Proje Yeri	Ankara			Ankara		
Karakteristiği	Danışmanlık, Özel Geliştirilmiş Yazılım			Danışmanlık, Özel Geliştirilmiş Yazılım		
Fiziki Hedefi	STÜ Ulusal Eylem Planı hazırlanması			STÜ Ulusal Eylem Planı hazırlanması		
Başlama-Bitiş Tarihi	2022-2025			2022-2025		
Proje Sözleşmesi Tarihi	01.02.2023		Sözleşme İhale Bedeli (TL)	10.000.000 TL (KDV Hariç) 11.940.000 TL (KDV Dahil)		
Proje Tutarı (Maliyeti-TL)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla (TL)			2025 Yılı Fiyatlarıyla (TL)		
	Dış	Toplam(*)	Kam.	Dış	Toplam(*)	Kam.
2023		2.950.000			2.950.000	
2024		5.997.500			5.997.500	
2025		2.992.500			2.992.500	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Uygulamalarına Yönelik BAT ve BEP Kılavuzu ve Sektör Notları Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Modellerine Yönelik Taslak Mevzuat ve Rehber Dokümanlar Ulusal Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Eylem Planı ve Strateji Belgesi Ulusal Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Eylem Planının İzlenmesi Yazılımı Bilgilendirme ve Farkındalık Semineri					

Projenin Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Proje kapsamında geliştirilen stratejiler, sektörlerin sürdürülebilir dönüşümünü hızlandırarak doğal kaynakların verimli kullanımı, iklim değişikliğine uyum kapasitesinin güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılması gibi kritik alanlarda somut katkılar sunmaktadır. Özellikle sanayide yeşil dönüşümün hızlandırılması; enerji ve malzeme verimliliğinin artırılması, atık yönetimi uygulamalarının iyileştirilmesi, temiz üretim teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve sera gazı emisyonlarının azaltılması gibi çevresel performans göstergelerinde kalıcı iyileşmelere zemin hazırlamaktadır. Ayrıca bu dönüşüm süreci, ürün pasaportu gibi yenilikçi izlenebilirlik mekanizmaları aracılığıyla üretim ve tüketim süreçlerinin yaşam döngüsü temelli yönetimini mümkün kılarak, sürdürülebilirlik kriterlerinin değer zinciri boyunca şeffaf ve bütüncül bir şekilde uygulanmasını desteklemektedir.
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Proje, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma öncelikleri ve ulusal politika hedefleriyle doğrudan ilişkilidir. Ulusal Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Eylem Planı ve Strateji Belgesi kapsamında geliştirilen uygulamalar, özellikle gıda, tekstil, plastik, otomotiv, inşaat ve turizm gibi stratejik sektörlerde döngüsel ekonomi ve temiz üretim ilkelerinin hayata geçirilmesini hedeflemektedir. Bu çerçevede proje, 11. ve 12. Kalkınma Planları ile Yeşil Mutabakat Eylem Planı, İklim Değişikliğine Uyum ve Azaltım Stratejileri, Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi gibi sektörel ve ulusal planların önceliklerini desteklemekte, çevresel performansın artırılması, kaynak verimliliğinin geliştirilmesi, sürdürülebilir altyapının güçlendirilmesi ve sosyal kapsayıcılığın artırılması gibi hedeflere somut katkılar sağlamaktadır. Proje çıktıları, sektörel düzeyde yeşil dönüşümü hızlandırarak; üretim ve tüketim süreçlerinde yaşam döngüsü temelli yönetimi, inovatif ürün ve hizmet modellerinin yaygınlaşmasını, endüstriyel simbiyoz ve temiz üretim uygulamalarının uygulanmasını mümkün kılmakta; bu sayede hem ulusal hem de uluslararası sürdürülebilirlik ve rekabet hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktadır.
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Sürdürülebilir üretim ve tüketim kapsamında, Türkiye'de gıda, tekstil, plastik, otomotiv, inşaat ve turizm gibi stratejik sektörlerde döngüsel ekonomi ilkeleri ve temiz üretim teknikleri uygulanmaya başlanmıştır. Ürün tasarımı, malzeme kullanımı, tedarik zinciri yönetimi ve geri dönüşüm süreçlerinde yenilikçi çözümler hayata geçirilmiş; ürün pasaportu ve dijital izlenebilirlik altyapıları ile üretim ve tüketim süreçlerinin yaşam döngüsü temelli yönetimi sağlanmıştır. Uygulamada karşılaşılan başlıca sorunlar maliyet baskıları, veri altyapısı yetersizlikleri ve sektörler arası koordinasyon eksikliği olarak belirlenmiştir. Bu sorunlar, teknik rehberlik, kurumsal ve sektörel kapasitenin artırılması, mevzuat ve standartların güncellenmesi, finansal teşvik mekanizmalarının oluşturulması ve izlenebilirlik sistemlerinin kurulması ile çözülmüştür.
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Proje kapsamında Geleceğe yönelik olarak üç vadeli bir yol haritası öngörülmektedir. • Kısa vadede, STÜ eğitimleri ve kapasite geliştirme programları yaygınlaştırılmalı, sıfır atık uygulamaları üretim tesisleri ve organize sanayi bölgelerinde zorunlu hâle getirilerek etiketleme ve sertifikasyon sistemleri teşvik edilmelidir • Orta vadede, sürdürülebilir altyapı güçlendirilerek (geri dönüşüm, enerji verimliliği sistemleri), sektöre özel veri tabanları kurulmalı; yeşil üretim yapan sanayi kuruluşları yeşil kamu alımlarıyla desteklenmeli, etiket uygulamalarının standardizasyonu sağlanmalı, endüstriyel simbiyoz, temiz üretim teknolojileri ve kaynak verimliliği odaklı uygulamalar yaygınlaştırılmalıdır. • Uzun vadede ise ürün pasaportu, karbon etiketleme ve ulusal ekotasarım yönetmelikleri geliştirilerek çevresel performansa dayalı teşvik mekanizmaları uygulanmalı ve sanayide yeşil dönüşüm mevzuatla desteklenerek kalıcı hâle getirilmelidir. Bu yaklaşım, sektörlerin çevresel performansını artırmakla kalmayıp ekonomik rekabet güçlerini, sosyal kapsayıcılıklarını ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma kapasitelerini de güçlendirmektedir.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-21

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2022K10-188090			2022K10-188090		
Proje Adı	Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi (Kara- Kıyı Ve Denizsel Alanda) Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi			Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi (Kara- Kıyı Ve Denizsel Alanda) Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi		
Sektör/Alt Sektör	DKH-Sosyal-Çevre Sektörü			DKH-Sosyal-Çevre Sektörü		
Proje Amacı	Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi ilanından sonra biyolojik çeşitliliğin (flora-fauna) tespiti, mevcut durumun ortaya konulması, endemik, nadir, nesli tehdit ve tehlike altında olan tür ve habitatların sınıflandırılması, bölgelenmesi, tehditlerinin ve korunmasına esas koruma ve kullanma ilkelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.			Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi ilanından sonra biyolojik çeşitliliğin (flora-fauna) tespiti, mevcut durumun ortaya konulması, endemik, nadir, nesli tehdit ve tehlike altında olan tür ve habitatların sınıflandırılması, bölgelenmesi, tehditlerinin ve korunmasına esas koruma ve kullanma ilkelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.		
Proje Yeri	Marmara Denizi ve Adalar ÖÇKB			Marmara Denizi ve Adalar ÖÇKB		
Karakteristiği	Danışmanlık			Danışmanlık		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2022-2025			2022-2025		
Proje Sözleşmesi Tarihi	20.12.2022		Sözleşme İhale Bedeli (TL)	8.900.000,00 TL (KDV hariç)		
Proje Tutarı (Maliyeti-TL)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
8.900.000,00 TL (KDV hariç)		8.900.000,00 TL (KDV hariç)			8.900.000,00 TL (KDV hariç)	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla (TL)			2025 Yılı Fiyatlarıyla (TL)		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2022		0			0	
2023		7.794.000,00 (KDV +Fiyat Farkı Dahil)			7.794.000,00 (KDV +Fiyat Farkı Dahil)	
2024		0			0	
2025		6.466.073,57 (KDV +Fiyat Farkı Dahil)			6.466.073,57 (KDV +Fiyat Farkı Dahil)	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesinin denizel ve karasal alanda biyolojik çeşitliliğin envanter çalışması yapılmış ve bölgedeki tür ve habitatlar sınıflandırılmıştır. Alanın jeolojik ve jeomorfolojik, hidrolojik, hidrojeolojik ve hidrobiyolojik özellikleri, alandaki iklimsel değişiklikler, tarımsal ve turizm faaliyetleri ve çevre sorunları ortaya konulmuştur. Denizel çalışmalarda; denizel makroalg, fito ve zooplankton türleri, balık türleri, omurgasız türleri, ihtiyoplankton, derin deniz türleri, memeli türlerinin tespiti yapılmıştır. Dökü alanları, derin deniz alanları, deniz mağaraları çalışılmıştır. Biyolojik çeşitliliği tehdit eden unsurlar					

	ortaya konulmuştur. Balıkçılık, akuakültür, ses ve gürültü kirliliği, yabancı türler, iklim değişikliğinin biyolojik çeşitliliğe etkileri, deniz suyu yükselmeleri ve senaryoları, restorasyon çalışmalarına ilişkin araştırmalar ve değerlendirmeler yapılmıştır. Karasal çalışmalarda; önemli/hassas habitatlar belirlenmiş, flora fauna türlerinin tespiti ve bölgeleme çalışmaları yapılmıştır. Bütün çalışmalar sonucunda mevcut tehditler ve koruma önlemleri ortaya konulmuştur.
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesinin denizel ve karasal alanda biyolojik çeşitliliğin envanter çalışması yapılmış ve bölgedeki tür ve habitatlar sınıflandırılmıştır.
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-22

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2024K10-225378			2024K10-225378		
Proje Adı	Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi (MARMOD) Faz III Projesi			Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi (MARMOD) Faz III Projesi		
Sektör/Alt Sektör	DKH-Sosyal-Çevre Sektörü			DKH-Sosyal-Çevre Sektörü		
Proje Amacı	MARMOD Faz III Projesi ile Faz II'de altyapısı kurulan, geliştirilen modelleri ve toplanan verileri kapsayan bütüncül bir Dijital İkiz uygulamasının yapısının geliştirilmesi ve sonuçlarının yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.			2025 yılında hem Bakanlığımız deniz izleme araştırmaları hem de diğer kurumlarca gerçekleştirilen deniz araştırma seferlerinde denizin ara tabakasında müsilaj oluşumuna rastlandığı belirtilmektedir. Bu olgulara dayanılarak; Marmara Denizinde yeni araştırma çalışmalarına ihtiyaç duyulmuş, durumun aciliyeti ve büyük önem arz etmesi nedeniyle 2025 yılında Marmara Denizi'nde müsilajın durumunun ve dağılımının araştırılması için ek faaliyetlere ihtiyaç duyulmuştur. Bu bağlamda ilave faaliyetler için Bakanlığımız ve ODTÜ-Deniz Bilimleri Enstitüsü arasında EK PROTOKOL (12/8/2025) çalışmaları yürütülmüştür. Projenin faaliyetleri bu ek işler bağlamında artırılmış ve bütçe artırımı yapılmıştır.		
Proje Yeri	Marmara Denizi ve kıyıları			Marmara Denizi ve kıyıları		
Karakteristiği	Danışmanlık			Danışmanlık		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	10 Temmuz 2024-15 Aralık 2025			10 Temmuz 2024-15 Aralık 2025		
Proje Sözleşmesi Tarihi	10 Temmuz 2024		Sözleşme İhale Bedeli (TL)			
Proje Tutarı (Maliyeti-TL)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
					41.550.000 TL (KDV hariç)	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla (TL)			2025 Yılı Fiyatlarıyla (TL)		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2024		17.160.000 TL (KDV dahil)				
2025		32.700.000 TL (KDV dahil)				
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Projenin ana faaliyetleri; 2024-2025 yıllarındaki deniz durum takip edilerek modellere girdi vermesi için yeni veri toplanması için 2024 ve 2025'de Marmara Denizi'nde birer sefer yapılması, - Modellere hızlı veri akışının sağlanmasına yönelik değişik kaynaklardan gelecek verilerin yönetimi için büyük veri teknolojisinin kullanılması, - Üç boyutlu modelin yeni verilerle doğrulanarak güncellenmesi ve yeni senaryoların üretilmesi, - Marmara Denizi Dijital İkizi kapsamında; Marmara Denizi'nde hangi koşullarda oksijen seviyelerinde iyileşme olacağını öngörecektir bir Karar Destek Sistemi kurulması, 2030-2040 yılları arasında kapsayan Marmara Denizi iklim projeksiyonları gerçekleştirilmesidir. Proje Çıktıları:					

	Her sene İş Termin Planları çerçevesinde iş planları sunulmuştur, 2 adet Final Raporu ile proje değerlendirmeleri elde edilmiştir. 4 Kasım 2024 tarihinde proje açılış toplantısı ile proje hedefleri ve 4 Aralık 2025 tarihinde kapanış toplantısı düzenlenerek sonuçlar ve değerlendirmeler Bölgedeki paydaşlara aktarılmıştır.
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Proje ile Dijital İkiz uygulamasının yapısı geliştirilmiş ve Marmara Denizi'nde hangi koşullarda oksijen seviyelerinde iyileşme olacağını öngörecektir bir Karar Destek Sistemi oluşturulmuştur. Sürdürülebilir ve sağlıklı bir Marmara Denizi'ni hedeflemekte olan projenin hedef aldığı kesimler arasında karar vericiler/politika yapıcılar ana grubu oluşturmaktadır. Projenin Bakanlığımız ÇEDİDGM yanı sıra Bakanlığımızdan diğer genel müdürlükler ile başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere birçok ulusal ve yerel kamu kurumlarına fayda sağlayacağı öngörülmüştür. Model ile gelecek durum senaryoları işletilmiştir, buna göre nehir yüklerinde ve noktasal yüklerde hem ayrı ayrı hem de kümülatif besin elementleri azaltım stratejileri simüle edilmiştir. Tüm proje sonuçları deniz ve kıyı yönetimine dair bölgede yer alan tüm paydaşlarla kapanış toplantısında paylaşılmıştır. Bununla birlikte tüm değerlendirmelerin yer aldığı özet bir kitapçıkla sonuçlar yaygınlaştırılacaktır. Böylece MARMOD FAZIII Projesinin Marmara Denizinin en büyük problemi olan dip sularındaki oksijen seviyesinin yükseltilmesine ilişkin kurumlarca alınacak olan kararlara, yönetsel stratejilere eylem planı önerileri ve bilimsel bulgularla altlık oluşturacağı faydası beklenmektedir.
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	-
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	-
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	-

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-23

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2024K10-225412			2024K10-225412		
Proje Adı	Marmara Denizinde Pina Koruma ve İzleme			Marmara Denizinde Pina Koruma ve İzleme		
Sektör/Alt Sektör	DKH-Sosyal-Çevre Sektörü			DKH-Sosyal-Çevre Sektörü		
Proje Amacı	Marmara Denizi ekosisteminin iyileştirilmesine ve aynı zamanda Akdeniz'de önemli bir ekolojik rol oynayan pina popülasyonlarının sürdürülebilir yönetimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.			Marmara Denizi ekosisteminin iyileştirilmesine ve aynı zamanda Akdeniz'de önemli bir ekolojik rol oynayan pina popülasyonlarının sürdürülebilir yönetimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.		
Proje Yeri	Marmara Denizi ve adaların kıyıs aları			Marmara Denizi ve adaların kıyıs aları		
Karakteristiği	Danışmanlık			Danışmanlık		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2024-2025			2024-2025		
Proje Sözleşmesi Tarihi	05/04/2024		Sözleşme İhale Bedeli (TL)			
Proje Tutarı (Maliyeti-TL)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2.416.666,67 TL (KDV hariç)		2.416.666,67 TL			2.416.666,67 TL	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla (TL)			2025 Yılı Fiyatlarıyla (TL)		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2024		1.200.000,00 (KDV Dahil)			1.200.000,00 (KDV Dahil)	
2025		1.700.000,00 (KDV Dahil)			1.700.000,00 (KDV Dahil)	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Belirlenmiş istasyonlarda Patojen izleme çalışmaları kapsamında, kış, ilkbahar ve yaz dönemlerine yönelik örnekleme planlaması yapılmış olup, bu çalışmalarla pina popülasyonlarında olası patojen varlığının tespiti hedeflenmiştir. Moleküler analizler sonucunda, toplu ölümlere neden olabilecek patojenlerin varlığına ilişkin bilimsel veriler elde edilmiş ve türün korunmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesinde kullanılmıştır. Proje, hem türün sürdürülebilir yönetimi hem de Marmara Denizi ekosisteminin iyileştirilmesi için önemli çıktılar üretmiştir.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Marmara Denizi'nin Boğazlar ve adalar dahil olmak üzere 1300 km kıyı şeridindeki 229 istasyonda 300'den fazla dalış yapılarak sualtı tarama ve görsel sayım metodlarıyla 530.000 km² alan (yaklaşık 82 futbol sahası büyüklüğünde) tarandı.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-24

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2024K10-226936			2024K10-226936		
Proje Adı	Ulusal Çevre Bilgi Sistemine Modül Eklenmesi			Ulusal Çevre Bilgi Sistemine Modül Eklenmesi		
Sektör/Alt Sektör	DKH-Sosyal-Çevre Sektörü			DKH-Sosyal-Çevre Sektörü		
Proje Amacı	Bu proje ile, halihazırda yürütülmekte olan UÇBS (Ulusal Çevre Bilgi Sistemi) projesi kapsamında hazırlanan 5 yazılımın değişen kurumsal ihtiyaçlara (yeni özelliklerin eklenmesi, mevzuat değişiklikleri vb.) göre güncellenmesi, UÇBS'ye ilave özellikler kazandırılması ve geliştirilmesi, entegrasyon faaliyetlerinin yürütülmesi ve işlevselliğinin artırılması amaçlanmıştır. Bununla birlikte, BEKRA ve ÖTA sistemlerinde; Beyan/Bilgi/Belge taşıma ile mükerrer kayıtlardan kaynaklı sorunların azaltılması, merkezi dosya yönetimi ile kaynak tasarrufunun sağlanması, diğer çevre yazılımları ve dış kurumların entegrasyon ihtiyaçlarının karşılanması başta olmak üzere UÇBS'nin sunduğu yeni yapıya tam olarak uyulanması, değişen mevzuata uyumu, güncel yazılım teknolojileri ile revize edilmesi amaçlanmıştır.			Bu proje ile, halihazırda yürütülmekte olan UÇBS (Ulusal Çevre Bilgi Sistemi) projesi kapsamında hazırlanan 5 yazılımın değişen kurumsal ihtiyaçlara (yeni özelliklerin eklenmesi, mevzuat değişiklikleri vb.) göre güncellenmesi, UÇBS'ye ilave özellikler kazandırılması ve geliştirilmesi, entegrasyon faaliyetlerinin yürütülmesi ve işlevselliğinin artırılması amaçlanmıştır. Bununla birlikte, BEKRA ve ÖTA sistemlerinde; Beyan/Bilgi/Belge taşıma ile mükerrer kayıtlardan kaynaklı sorunların azaltılması, merkezi dosya yönetimi ile kaynak tasarrufunun sağlanması, diğer çevre yazılımları ve dış kurumların entegrasyon ihtiyaçlarının karşılanması başta olmak üzere UÇBS'nin sunduğu yeni yapıya tam olarak uyulanması, değişen mevzuata uyumu, güncel yazılım teknolojileri ile revize edilmesi amaçlanmıştır.		
Proje Yeri	Ankara			Ankara		
Karakteristiği	Uygulama Yazılımı, Yazılım Bakım ve Onarımı			Uygulama Yazılımı, Yazılım Bakım ve Onarımı		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2024-2025			2024-2025		
Proje Sözleşmesi Tarihi	Proje kapsamında sözleşme yapılmamıştır. Projenin 2025 ödeneği DDV4 projesinin iş artışı kapsamında değerlendirilmiştir.			Sözleşme İhale Bedeli (TL)	Proje kapsamında ihale gerçekleştirilememiştir.	
Proje Tutarı (Maliyeti-TL)	Dış	Toplam(*)	Kam ulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
	16.600.000,00 TL	16.600.000,00 TL	--	--	--	--
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla (TL)			2025 Yılı Fiyatlarıyla (TL)		
	Dış	Toplam(*)	Kam ulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2024		0			0	
2025		13.000.000			13.000.000	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Yukarıda anılan yazılımların/ modüllerin analiz, tasarım, geliştirme, entegrasyon çalışmaları.					

Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Proje kapsamında Ulusal Çevre Bilgi Sistemi (UÇBS) ve buna bağlı çevre yönetimi yazılımlarının güncellenmesi, yeni modüllerin eklenmesi ve değişen çevre mevzuatına uyumunun sağlanması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda bu proje ile; çevre izin, lisans, atık yönetimi ve ÇED süreçlerinde kullanılan dijital uygulamaların güncel teknolojilerle geliştirilmesi, sistemler arası entegrasyonun güçlendirilmesi ve kullanıcı ihtiyaçlarına uygun yeni özelliklerin kazandırılması, böylece kamu kurumları, özel sektör ve vatandaşlara sunulan çevre hizmetlerinin daha hızlı, güvenli ve kesintisiz yürütülmesinin mümkün olması; mükerrer kayıtların azaltılması, veri yönetiminin iyileştirilmesi ve iş süreçlerinin dijital ortamda daha etkin yönetilmesi ile hizmet kalitesi artırılarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlanması konusunda çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Bu proje , 11. Kalkınma Planında yer alan, “<i>Amaç 718.: Büyük endüstriyel kazaların önlenmesine yönelik risk yönetimi uygulamaları geliştirilecek ve kimyasalların insan sağlığı ve çevreye olan etkilerini en aza indirecek şekilde etkin yönetimi sağlanacaktır</i>” amacıyla hedeflenen ideale uygun olarak, Büyük Endüstriyel kaza risklerinin azaltılmasına yönelik olarak geliştirilecek standartlar ve yönetmelik değişiklikleri için Mevcut BEKRA uygulamasında gerekli güncellemeler yapılması, gerektiğinde yeni modüller tasarlanması suretiyle dijital hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte, yine aynı planda yer alan “<i>713.2. Çevresel etki değerlendirmesi, stratejik çevresel değerlendirme, izin, lisans, izleme ve denetim mekanizmaları ve kapasiteleri geliştirilecek ve bu konularda mevzuat güçlendirilerek gerekli yazılım, makine ve teçhizat ihtiyacı giderilecektir.</i>” hedefi doğrultusunda Çevresel etki değerlendirmesi, stratejik çevresel değerlendirme, izin, lisans, izleme ve denetim mekanizmaları için yazılımların idame ihtiyaçları giderilerek, gerektiğinde güncel teknolojiye uyumlaştırılmasına katkı sağlanmaktadır.
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Proje kapsamında ihaleye çıkılmış olup, ihale usul hatası nedeniyle iptal edilmiştir. Projenin 2025 yılı ödeneği DDV4 projesi kapsamında iş artışı olarak değerlendirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılması gereken işler DDV4 projesinin iş artışı kapsamında gerçekleştirilmekte olup çalışmalara devam edilmektedir.
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Projeler kapsamında gerçekleştirilen ihalelerin iptal olma sebebi analiz edilerek projelerin zaman kaybına mahal vermeden daha erken hayata geçmesi sağlanmalıdır.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-25

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2025K10-246738			2025K10-246738		
Proje Adı	Marmara Denizi Derin Su Sert Mercanları Ve Altın Mercan Yaşam Alanlarının Ortaya Çıkarılması Ve Mercan Biyoçeşitlilik Tespiti Projesi			Marmara Denizi Derin Su Sert Mercanları Ve Altın Mercan Yaşam Alanlarının Ortaya Çıkarılması Ve Mercan Biyoçeşitlilik Tespiti Projesi		
Sektör/Alt Sektör	DKH-Sosyal-Çevre Sektörü			DKH-Sosyal-Çevre Sektörü		
Proje Amacı	Marmara Denizi 50 metre üstü derin su zonu mezofotik mercanlarının oluşturduğu biyoçeşitliliğin, demografik yapının trimix gaz sistemleri ve sınırlı süre ROV destekli bilimsel araştırma dalışlarıyla ortaya çıkarılması, ekolojik farklılıklarının belirlenmesi ve korunması, tanıtımı, farkındalık artışı ile bilgi eksikliğinin giderilmesi ve sürdürülebilirliklerinin sağlanması amaçlanmıştır.			Marmara Denizi 50 metre üstü derin su zonu mezofotik mercanlarının oluşturduğu biyoçeşitliliğin, demografik yapının trimix gaz sistemleri ve sınırlı süre ROV destekli bilimsel araştırma dalışlarıyla ortaya çıkarılması, ekolojik farklılıklarının belirlenmesi ve korunması, tanıtımı, farkındalık artışı ile bilgi eksikliğinin giderilmesi ve sürdürülebilirliklerinin sağlanması amaçlanmıştır.		
Proje Yeri	Güney Marmara Adaları ve Erdek Yarımadasının kuzey kıyıları			Güney Marmara Adaları ve Erdek Yarımadasının kuzey kıyıları		
Karakteristiği	Danışmanlık			Danışmanlık		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2025-2025			2025-2025		
Proje Sözleşmesi Tarihi	05.05.2025		Sözleşme İhale Bedeli (TL)			
Proje Tutarı (Maliyeti-TL)	Dış	Toplam(*)	Kam.	Dış	Toplam(*)	Kam.
2.250.000,00 TL (KDV hariç)		2.250.000,00 TL (KDV hariç)			2.250.000,00 TL (KDV hariç)	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla (TL)			2025 Yılı Fiyatlarıyla (TL)		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2025		2.250.000,00 TL (KDV hariç)			2.250.000,00 TL (KDV hariç)	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Mercan biyoçeşitlilik kaybının önlenbilmesinin tek yolu, bilinmeyen resiflerin ortaya çıkarılması ve önemli bulunan alanların koruma altına alınarak geleceğe sürdürülebilir bir mavi ekosistem bırakılmasıdır. Yurt dışındaki uygulamalar benzer bir strateji ile, Marmara Denizi gibi ortam ve tür hassasiyeti yüksek alanlarda her türlü canlının biyoçeşitlilik durumunun ve preliminere seviye ekolojisinin tespiti, ekosistem gözlemi yapılmıştır.					

Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Marmara Denizi Derin Su Sert Mercan ve Altın Mercan-sahte siyah mercan (<i>Savalia savaglia</i>) nesli tehlike altındaki mercanların 50 metre üzeri yayılım alanları belirlenmiş, bilimsel envantere kaydı sağlanmış ve türlerin yaşamsal devamlılığına ilişkin stratejiler önerilmiştir.
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-26

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2025K10-246740			2025K10-246740		
Proje Adı	Metruk Tuzlası (Muğla) Sulak Alan Rehabilitasyon Projesi			Metruk Tuzlası (Muğla) Sulak Alan Rehabilitasyon Projesi		
Sektör/Alt Sektör	DKH-Sosyal-Çevre Sektörü			DKH-Sosyal-Çevre Sektörü		
Proje Amacı	Taban suyu seviyesinin denetimi, su kalitesinin düzenli kontrolü ve takibi, alanda bulunan doğal ve endemik türlerle ilgili ekosistem hizmetleri ve biyoçeşitlilik çalışmaları ve Korumada öncelikli bitki türlerinin varlıklarının sürdürülmesi amaçlanmıştır.			Taban suyu seviyesinin denetimi, su kalitesinin düzenli kontrolü ve takibi, alanda bulunan doğal ve endemik türlerle ilgili ekosistem hizmetleri ve biyoçeşitlilik çalışmaları ve Korumada öncelikli bitki türlerinin varlıklarının sürdürülmesi amaçlanmıştır.		
Proje Yeri	Muğla			Muğla		
Karakteristiği	Mutlak korunması gerekli alandaki tuzcul çayırlar ile çamur düzlükleri ekosisteminin çevresinde yer alan ve ekolojik bütünlüğün sağlanması amacıyla yapılmıştır.			Mutlak korunması gerekli alandaki tuzcul çayırlar ile çamur düzlükleri ekosisteminin çevresinde yer alan ve ekolojik bütünlüğün sağlanması amacıyla yapılmıştır.		
Fiziki Hedefi	Bölgenin rehabilite edilerek eski durumuna dönmesinin sağlanması, bölgeyi besleyen su havzalarının temizliğinin sağlanması, bölge halkına yönelik koruma amacıyla farkındalığın oluşmasının sağlanması hedeflenmektedir			Bölgenin rehabilite edilerek eski durumuna dönmesinin sağlanması, bölgeyi besleyen su havzalarının temizliğinin sağlanması, bölge halkına yönelik koruma amacıyla farkındalığın oluşmasının sağlanması hedeflenmektedir		
Başlama-Bitiş Tarihi	2025-2025			2025-2025		
Proje Sözleşmesi Tarihi						
Proje Tutarı (Maliyeti-TL)	Dış	Toplam(*)	Sözleşme İhale Bedeli (TL) Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
15.000.000						
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla (TL)			2025 Yılı Fiyatlarıyla (TL)		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2025		0			0	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Bölgenin tür, habitat ve ekosistem olarak korunmasının ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Alanda yapılması düşünülen rehabilitasyon projesi ile çevreci uygulamalar, araştırmalar Dünya'ya tanıtılacak ve Ulusal, Uluslararası bilim camiasına çevreci araştırmalar ile katkı sağlanarak çevre duyarlılığı geliştirilecektir.					

Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Projenin uygulanması aşamasında ihtiyaç duyulacak işgücü ve bilimsel çalışmalar vasıtası ile istihdama ve ekonomiye katkı sağlanacaktır.
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Yıl içerisinde İlgili İdaresi ile mali katkı protokolü imzalanamadığından ödenek kullanılamamıştır.
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	

PROJE TAMAMLAMA RAPORU-27

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2025K14-246725			2025K14-246725		
Proje Adı	Afet ve Acil Durum Müdahale Araçları Temini			Afet ve Acil Durum Müdahale Araçları Temini		
Sektör/Alt Sektör	DKH-Sosyal-Afetler Sektörü			DKH-Sosyal-Afetler Sektörü		
Proje Amacı	Acil ve afet durumlarında personelin saha ulaştırılması sağlanarak kamu faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacı güdülmektedir.			Acil ve afet durumlarında personelin saha ulaştırılması sağlanarak kamu faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacı güdülmektedir.		
Proje Yeri	Ankara			Ankara		
Karakteristiği	Makine-Teçhizat, Taşıt: T08 (19 adet)			Makine-Teçhizat, Taşıt: T08 (19 adet)		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2025-2025			2025-2025		
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli (TL)			
Proje Tutarı (Maliyeti-TL)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		65.495.941 TL			65.495.941 TL	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla (TL)			2025 Yılı Fiyatlarıyla (TL)		
	Dış	Toplam(*)	Kam.	Dış	Toplam(*)	Kam.
2025		65.495.941 TL			65.495.941 TL	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	19 adet 4x4 Pick up tipi arazi aracı temin edilmiştir.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Proje yürütülen işlemler tamamı DMO (Devlet Malzeme Ofisi) üzerinden gerçekleştirilmiştir.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

2025 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU

Kuruluş Adı: ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Sektör Adı: Tarım-Ormanlık

2025 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Proje No (1)	Proje Adı (2)	Bütçe Türü (3)	Başlama Bitiş Yılı (4)	Yeri (5)	Proje Tut. Dış (6)	Proje Tut. Toplam (7)	2024 Kümülatif Harcama (8)	Ödenek Dış Kredi (9)	Ödenek Dış Özkaynak (10)	Ödenek Toplam (11)	+/- (12)	Ak tarma Mikt. (13)	Harcama Dış Kredi (14)	Harcama Dış Özkaynak (15)	Harcama Toplam (16)
2023A05-196779	Doğal Kaynakların İzlenmesi ve Değerlendirilmesi	GENEL	2023-2027	81 il		52.425.000	8.900.000			16.935.000					16.323.328
2023A05-196779-196780	UASİS İzleme ve Değerlendirme	GENEL	2023-2026	81 il		33.520.000	6.500.000			15.230.000					14.649.328
2023A05-196779-196781	Erozyon Kaynaklı Toprak Kayıpları İzleme Sistemi	GENEL	2023-2027	81 il		3.255.000	1.250.000			600.000					594.000
2023A05-196779-225368	Fırat-Dicle Havzaları Kum ve Toz Kaynak Alanlarının Değişimlerinin İncelenmesi	GENEL	2024-2026	81 il		15.650.000	1.150.000			1.105.000					1.080.000
2024A05-225371	Doğu Karadeniz Bölgesinde Entegre Doğal Kaynak Yönetimi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Hibesi	AB Hibesi	2024-2027	Rize	63.923.000	63.923.000	2.203.000		21.934.000	21.934.000				8.641.629	8.641.629
2024A05-229765	Çölleşme ve Erozyonla Mücadele	GENEL	2024-2027	81 il		177.200.000	27.200.000			53.065.000					42.058.697
2024A05-229765-229766	Erozyon, Sel, Çığ, Kaya Yuvarlanması ve Heyelanla Mücadele	GENEL	2024-2027	81 il		137.200.000	27.200.000			34.560.000					32.981.487
2024A05-229765-248146	Çığ Alanlarının Sağlıklı Ekosisteme Dönüştürülmesi Modeli	GENEL	2025-2026	81 il		40.000.000				18.505.000					9.077.210
TOPLAM					63.923.000	293.548.000	38.303.000	0	21.934.000	91.934.000	0	0	0	8.641.629	67.023.654

Sektör Adı: Enerji

2025 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Proje No (1)	Proje Adı (2)	Bütçe Türü (3)	Başlama Bitiş Yılı (4)	Yeri (5)	Proje Tut. Dış (6)	Proje Tut. Toplam (7)	2024 Kümülatif Harcama (8)	Ödenek Dış Kredi (9)	Ödenek Dış Özkaynak (10)	Ödenek Toplam (11)	+/- (12)	Ak tarma Mikt. (13)	Harcama Dış Kredi (14)	Harcama Dış Özkaynak (15)	Harcama Toplam (16)
2019D00-131876	Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları	GENEL	2019-2026	81 il	7.651.822.000	7.733.722.000	6.281.922.000	646.000.000	1.900.000	646.000.000			577.300.141	1.900.000	587.913.244
2023D00-207812	Binalarda Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi	GENEL	2023-2027	Ankara		4.972.000	1.425.000			1.000.000					955.020
2023D00-215894	Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi	GENEL	2023-2028	81 il	10.708.500.000	10.767.000.000	117.000.000	1.800.000.000	23.400.000	1.800.000.000			199.941.608	23.400.000	227.715.086
2023D00-217031	Kamu Bina Stoğu Enerji Performansı Güçlendirme (AB Hibesi)	AB Hibesi	2023-2026	81 il	108.974.000	108.974.000	53.397.000		38.141.000	38.141.000				0	0
2024D00-231546	Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları-2	GENEL	2024-2030	81 il	12.813.050.000	12.813.050.000	20.000	3.500.000.000	0	3.500.000.000			3.079.760.956		3.079.760.956
2024D00-225926	GES Kurulumu (Elmadağ 4MW Güneş Enerji Santrali Yapımı)	DÖNER SERMAYE	2024-2026	Ankara		233.280.000				183.280.000					0
TOPLAM					31.282.346.000	31.660.998.000	6.453.764.000	5.946.000.000	63.441.000	6.168.421.000	0	0	3.857.002.705	25.300.000	3.896.344.306

Sektör Adı: Turizm

2025 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Proje No (1)	Proje Adı (2)	Bütçe Türü (3)	Başlama Bitiş Yılı (4)	Yeri (5)	Proje Tut. Dış (6)	Proje Tut. Toplam (7)	2024 Kümülatif Harcama (8)	Ödenek Dış Kredi (9)	Ödenek Dış Özkaynak (10)	Ödenek Toplam (11)	+/- (12)	Ak tarma Mikt. (13)	Harcama Dış Kredi (14)	Harcama Dış Özkaynak (15)	Harcama Toplam (16)
2025F00-261992	Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Proje Temini	GENEL	2025-2025	81 il		15.000.000				15.000.000					8.202.420
2025F00-261992-261993	Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Proje Temini	GENEL	2025-2025	81 il		15.000.000				15.000.000					8.202.420
2021F00-161821	Dalyan Kanalları Kıyı Düzenleme	GENEL	2021-2027	Muğla		155.600.000	35.600.000			30.000.000					144.000
2023F00-198824	Edremit Körfezi Doğal Yaşam Parkı	GENEL	2023-2027	Balıkesir		29.000.000	0			1.000					0
2025F00-254757	Eğirdir Gölü Çevre Düzenleme Yapımı	GENEL	2025-2027	Isparta		40.750.000				14.999.000					14.999.000
2025F00-254761	Seydikemer Çevre Düzenleme Yapımı	GENEL	2025-2027	Muğla		40.816.000				20.000.000					20.000.000
2025F00-262857	Uzundere Tortum Şelalesi Çevre Düzenlemesi	DÖNER SERMAYE	2025-2025	Erzurum		22.000.000				22.000.000					21.990.764
2025F00-270566	Ekşisu Rekreasyon ve Çevre Düzenlemesi	DÖNER SERMAYE	2025-2025	Erzincan		49.000.000				49.000.000					49.000.000
2025F00-279213	Girlevik Şelalesi Tanıtım Merkezi Yapımı ve Çevre Düzenlemesi	DÖNER SERMAYE	2025-2025	Erzincan		60.000.000				60.000.000					60.000.000
TOPLAM					0	412.166.000	35.600.000	0	0	211.000.000	0	0	0	0	174.336.184

Sektör Adı: Konut

2025 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Proje No (1)	Proje Adı (2)	Bütçe Türü (3)	Başlama Bitiş Yılı (4)	Yeri (5)	Proje Tut. Dış (6)	Proje Tut. Toplam (7)	2024 Kümülatif Harcama (8)	Ödenek Dış Kredi (9)	Ödenek Dış Özkaynak (10)	Ödenek Toplam (11)	+/- (12)	Ak tarma Mikt. (13)	Harcama Dış Kredi (14)	Harcama Dış Özkaynak (15)	Harcama Toplam (16)
2023G00-217198	Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar	GENEL	2023-2026	18 il	31.226.000.000	31.226.000.000	6.098.355.000	11.690.800.000	0	11.690.800.000			7.099.568.931	0	7.099.568.931
2025G00-251235	Lojman Onarımı	GENEL	2025-2025	81 il		4.000.000				4.000.000					1.954.248
2025G00-251235-251237	Merkez Teşkilatına Tahsisli Lojmanların Onarımı	GENEL	2025-2025	Ankara		100.000				100.000					0
2025G00-251235-251239	Taşra Teşkilatına Tahsisli Lojmanların Onarımı	GENEL	2025-2025	81 il		3.900.000				3.900.000					1.954.248
2024G00-224663	Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar (JICA) (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı-JICA)	GENEL	2024-2025	12 il	7.414.253.000	8.585.253.000	3.415.571.000	4.567.680.000	524.000.000	5.091.680.000			4.377.896.514	68.409.131	4.446.305.645
TOPLAM					38.640.253.000	39.815.253.000	9.513.926.000	16.258.480.000	524.000.000	16.786.480.000	0	0	11.477.465.445	68.409.131	11.547.828.824

Sektör Adı: Eğitim-Yükseköğretim

2025 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Proje No (1)	Proje Adı (2)	Bütçe Türü (3)	Başlama Bitiş Yılı (4)	Yeri (5)	Proje Tut. Dış (6)	Proje Tut. Toplam (7)	2024 Kümülatif Harcama (8)	Ödenek Dış Kredi (9)	Ödenek Dış Özkaynak (10)	Ödenek Toplam (11)	+/- (12)	Ak tarma Mikt. (13)	Harcama Dış Kredi (14)	Harcama Dış Özkaynak (15)	Harcama Toplam (16)
2021H03-255345	Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimlilik	GENEL	2021-2027	81 il	6.738.613.000	6.738.613.000	277.157.000	4.018.326.000		4.018.326.000			1.469.719.545	0	1.469.719.545
2021H03-255345-255346	Danışmanlık, Eğitim ve Donanım Alımı	GENEL	2021-2027	81 il	766.196.000	766.196.000	0	338.218.000		338.218.000			0		0
2021H03-255345-255347	Kamu Binalarında Uygulama İşlemleri	GENEL	2023-2027	81 il	1.563.113.000	1.563.113.000	0	942.356.000		942.356.000			0		0
2021H03-255345-255963	Boğaziçi Üniv.Üçaksavar Kampüsü Superdorm Binası	GENEL	2024-2025	İstanbul	150.250.000	150.250.000	24.000.000	126.250.000		126.250.000			122.520.000		122.520.000
2021H03-255345-255971	İTÜ Ayazağa Kampüsü-1. Etap Binalar	GENEL	2024-2025	İstanbul	234.600.000	234.600.000	19.000.000	215.600.000		215.600.000			201.703.731		201.703.731
2021H03-255345-255977	İTÜ Ayazağa Kampüsü-2. Etap Binalar	GENEL	2024-2025	İstanbul	285.000.000	285.000.000	0	285.000.000		285.000.000			197.013.995		197.013.995
2021H03-255345-255987	İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü	GENEL	2024-2025	İstanbul	142.700.000	142.700.000	0	142.700.000		142.700.000			138.701.654		138.701.654
2021H03-255345-255992	Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü	GENEL	2024-2025	İstanbul	175.500.000	175.500.000	6.000.000	169.500.000		169.500.000			169.379.354		169.379.354
2021H03-255345-256013	Hatay Mustafa Kemal Üniv.-1. Etap Binalar	GENEL	2024-2025	Hatay	331.000.000	331.000.000	16.000.000	315.000.000		315.000.000			313.162.820		313.162.820
2021H03-255345-256029	Kocaeli Kandıra ve Gazanfer Bilge Öğrenci Yurtları	GENEL	2024-2025	Kocaeli	120.000.000	120.000.000	0	120.000.000		120.000.000			80.066.426		80.066.426
2021H03-255345-256035	Hatay Mustafa Kemal Üniv.-2. Etap Binalar	GENEL	2024-2025	Hatay	350.000.000	350.000.000	0	350.000.000		350.000.000			247.171.565		247.171.565
2021H03-255345-256080	Boğaziçi Üniversitesi Kare Bina	GENEL	2025-2026	İstanbul	802.400.000	802.400.000		597.200.000		597.200.000			0		0
2021H03-255345-254389	Boğaziçi Üniv. Kilyos Kampüsü-1. Etap Binalar	GENEL	2024-2025	İstanbul	234.157.000	234.157.000	212.157.000	22.000.000		22.000.000			0		0
2021H03-255345-278759	Fırat Üniversitesi-1.Etap Binalar	GENEL	2025-2027	Elazığ	821.647.000	821.647.000		161.782.000		161.782.000			0		0
2021H03-255345-263427	İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü Büyücekmece Kampüsü Binaları	GENEL	2025-2026	İstanbul	702.050.000	702.050.000		209.720.000		209.720.000			0		0
2021H03-255345-262736	İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Bölümü C Blok	GENEL	2025-2026	İzmir	20.000.000	20.000.000		8.000.000		8.000.000			0		0
2021H03-255345-262735	Dokuz Eylül Üniv. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Binası	GENEL	2025-2026	İzmir	40.000.000	40.000.000		15.000.000		15.000.000			0		0
TOPLAM					6.738.613.000	6.738.613.000	277.157.000	4.018.326.000	0	4.018.326.000	0	0	1.469.719.545	0	1.469.719.545

Sektör Adı: Sağlık

2025 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Proje No (1)	Proje Adı (2)	Bütçe Türü (3)	Başlama Bitiş Yılı (4)	Yeri (5)	Proje Tut. Dış (6)	Proje Tut. Toplam (7)	2024 Kümülatif Harcama (8)	Ödenek Dış Kredi (9)	Ödenek Dış Özkaynak (10)	Ödenek Toplam (11)	+/- (12)	Ak tarma Mikt. (13)	Harcama Dış Kredi (14)	Harcama Dış Özkaynak (15)	Harcama Toplam (16)
2024100-235103	Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimlilik	GENEL	2024-2027	İstanbul	2.000.000.000	2.000.000.000		910.000.000	0	910.000.000			787.868.525		787.868.525
2024100-235103-235104	Çapa Cerrahi Bilimler Hastanesi İnşaatı	GENEL	2024-2027	İstanbul	1.980.000.000	1.980.000.000		900.000.000	0	900.000.000			787.868.525		787.868.525
2024100-235103-235105	Çapa Cerrahi Bilimler Hastanesi Makine Teçhizat	GENEL	2024-2027	İstanbul	20.000.000	20.000.000		10.000.000	0	10.000.000			0		0
TOPLAM					2.000.000.000	2.000.000.000	0	910.000.000	0	910.000.000	0	0	787.868.525	0	787.868.525

Sektör Adı: DKH

2025 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Proje No (1)	Proje Adı (2)	Bütçe Türü (3)	Başlama Bitiş Yılı (4)	Yeri (5)	Proje Tut. Dış (6)	Proje Tut. Toplam (7)	2024 Kümülatif Harcama (8)	Ödenek Dış Kredi (9)	Ödenek Dış Özkaynak (10)	Ödenek Toplam (11)	+/- (12)	Ak tarma Mikt. (13)	Harcama Dış Kredi (14)	Harcama Dış Özkaynak (15)	Harcama Toplam (16)
2025K01-246700	Muhtelif İşler	GENEL	2025-2025	81 il		20.500.000				20.500.000					0
2025K01-246700-246701	Harita Alımları	GENEL	2025-2025	81 il		250.000				250.000					0
2025K01-246700-246702	Plan, Proje Alımları	GENEL	2025-2025	81 il		250.000				250.000					0
2025K01-246700-246703	Kadastro Çalışmaları ve Tescil İşlemleri	GENEL	2025-2025	81 il		20.000.000				20.000.000					0
2025K01-246705	Yapı Malzemeleri Ürün Güvenliğinin Sağlanması	GENEL	2025-2025	Ankara		6.000.000				6.000.000					3.604.611
	Genel Bütçe Ödeneği	GENEL	2025-2025	Ankara		1.000.000				1.000.000					993.233
	Döner Sermaye Ödeneği	DÖNER SERMAYE	2025-2025	Ankara		5.000.000				5.000.000					2.611.378
2022K60-181765	Mobil Altyapı Geliştirme	GENEL	2022-2025	Ankara		9.768.000	5.400.000			4.368.000					1.738.909
2023K60-217018	Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS)	GENEL	2023-2025	Ankara		195.932.000	96.000.000			99.932.000					99.932.000
2024K60-226941	e-Plan Semantik Planlama ve Yaygınlaştırma	GENEL	2024-2025	Ankara		31.050.000	9.000.000			22.050.000					22.050.000
2024K60-226942	Bulut Kent Bilgi Sistemi	GENEL	2024-2025	Ankara		42.500.000	13.500.000			29.000.000					29.000.000
2023K60-230220	Milli Emlak Bilgi Sistemi (MEBİS)	DÖNER SERMAYE	2023-2026	Ankara		46.027.000	8.027.000			18.000.000					18.000.000
2024K60-230228	Dijital Dönüşüm V4	DÖNER SERMAYE	2024-2026	Ankara		230.000.000	45.000.000			92.000.000					91.840.193
2025K60-246748	Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme	DÖNER SERMAYE	2025-2025	Ankara		304.800.000				304.800.000					294.160.906
2025K60-246748-246749	Bilgisayar ve Çevre Birimleri Temini	DÖNER SERMAYE	2025-2025	Ankara		223.400.000				223.400.000					221.380.283
2025K60-246748-246750	Altyapı Bileşenleri Bakım, Onarım ve Lisans Temini	DÖNER SERMAYE	2025-2025	Ankara		54.600.000				54.600.000					54.591.772
2025K60-246748-246751	Bakanlık Merkez ve Taşra Yazılım Altyapısı Lisans Temini	DÖNER SERMAYE	2025-2025	Ankara		11.500.000				11.500.000					11.060.851
2025K60-246748-247713	Bakanlık Web Sitesi Altyapı Platformu Modernizasyonu	DÖNER SERMAYE	2025-2025	Ankara		11.100.000				11.100.000					2.928.000
2025K60-246748-247716	CA Api Gateway Lisans Hizmet ve Bakım	DÖNER SERMAYE	2025-2025	Ankara		2.500.000				2.500.000					2.500.000
2025K60-246748-247719	Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı İzleme ve Raporlama	DÖNER SERMAYE	2025-2025	Ankara		1.700.000				1.700.000					1.700.000
2025K60-259557	Merkezi Yapay Zeka Çözümleri	DÖNER SERMAYE	2025-2026	Ankara		10.000.000				5.000.000					4.520.514

Sektör Adı: DKH

2025 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Proje No (1)	Proje Adı (2)	Bütçe Türü (3)	Başlama Bitiş Yılı (4)	Yeri (5)	Proje Tut. Dış (6)	Proje Tut. Toplam (7)	2024 Kümülatif Harcama (8)	Ödenek Dış Kredi (9)	Ödenek Dış Özkaynak (10)	Ödenek Toplam (11)	+/- (12)	Ak tarma Mikt. (13)	Harcama Dış Kredi (14)	Harcama Dış Özkaynak (15)	Harcama Toplam (16)
2018K05-18615	Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini	DÖNER SERMAYE	2018-2027	81 il		398.171.000	120.000.000			78.420.000					50.000.000
2018K05-18615-63117	Muhtelif Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini	DÖNER SERMAYE	2018-2027	81 il		160.000.000	45.000.000			75.920.000					50.000.000
2018K05-18615-141350	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde İçmesuyu Temini	DÖNER SERMAYE	2020-2027	17 il		238.171.000	75.000.000			2.500.000					0
2019K05-93010	IPA Altyapı Yatırımları Programı Projesi (AB)														
	AB Hibesi	AB Hibesi	2019-2026	6 il	4.238.635.000	4.238.635.000	3.796.635.000		416.697.000	416.697.000				342.225.786	342.225.786
	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hibesi	DİĞERLERİ	2019-2026	6 il		308.518.000	275.118.000			31.480.000					25.307.217
	Mahalli İdare Katkısı	DİĞERLERİ	2019-2026	6 il		438.815.000	394.165.000			42.080.000					35.085.569
2021K06-161764	Korunan Alanlarda Atıksu Yönetimi	DÖNER SERMAYE	2021-2027	81 il		369.224.000	87.000.000			58.451.000					4.892.028
2021K06-161764-199492	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Atıksu Yönetimi	DÖNER SERMAYE	2022-2027	17 il		225.000.000	55.000.000			5.000.000					4.892.028
2021K06-161764-199500	Muhtelif Korunan Alanlarda Atıksu Yönetimi	DÖNER SERMAYE	2023-2027	81 il		144.224.000	32.000.000			53.451.000					0
2024K06-226052	AAT Ulusal Tasarım Kriterleri Belirleme	DÖNER SERMAYE	2024-2026	81 il		25.000.000	3.000.000			12.000.000					12.000.000
2024K06-226053	Endüstriyel Atıksu Profili Belirleme	DÖNER SERMAYE	2024-2026	81 il		50.000.000	15.000.000			24.000.000					23.821.770
2025K06-247883	OSB Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı	DÖNER SERMAYE	2025-2026	81 il		18.000.000				4.000.000					3.960.000
2018K07-18500	Sarıkeçili Göçebe Grubu İskanı	GENEL	2018-2027	Karaman		495.000.000	10.000.000			223.000.000					222.999.994
2024K07-224142	Çetintepe Barajı İskanı	GENEL	2024-2026	Adıyaman		161.000.000	0			2.000					0
2024K07-224145	Perre Antik Kenti İskanı	GENEL	2024-2025	Adıyaman		77.000.000	1.000.000			64.000.000					58.164.580
2025K07-245711	İskan Hizmetleri Etüt İşleri	GENEL	2025-2025	81 il		174.000				174.000					168.000
2025K07-245713	Kesin Hesap	GENEL	2025-2025	81 il		5.574.000				5.574.000					2.073.910
2025K07-245714	Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi (08.1-Borç Verme Ödeneği)	DİĞERLERİ	2025-2025	81 il		50.000				50.000					0
2025K07-255697	Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım (08.1-Borç Verme Ödeneği)	DİĞERLERİ	2025-2028	81 il		1.500.000.000				118.600.000					118.553.500
2025K07-245708	Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES)	DİĞERLERİ	2025-2025	51 il		7.500.000.000									
2003K08-656	Yerel Yönetimler Bilgi Tabanı	GENEL	2003-2027	Ankara		8.100.000	5.100.000			850.000					746.400
2017K08-3797	Büyükşehir Belediyelerinde Hizmet Sunum Yöntemlerinin Geliştirilmesi	GENEL	2017-2026	Ankara		20.000.000	6.500.000			4.800.000					0

Sektör Adı: DKH

2025 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Proje No (1)	Proje Adı (2)	Bütçe Türü (3)	Başlama Bitiş Yılı (4)	Yeri (5)	Proje Tut. Dış (6)	Proje Tut. Toplam (7)	2024 Kümülatif Harcama (8)	Ödenek Dış Kredi (9)	Ödenek Dış Özkaynak (10)	Ödenek Toplam (11)	+/- (12)	Ak tarma Mikt. (13)	Harcama Dış Kredi (14)	Harcama Dış Özkaynak (15)	Harcama Toplam (16)
2023K08-207616	Atık Yönetimi Maliyet Belirleme	GENEL	2023-2026	Ankara		5.000.000	0			2.500.000					0
2017K08-28036	Katı Atık Programı	GENEL	2017-2027	81 il		1.100.000.000	404.750.000			196.000.000					192.126.369
2025K08-263549	Arsuz Katı Atık Yönetimi Tesisi	GENEL	2025-2026	Hatay		900.000.000				250.000.000					23.532.377
2024K08-226946	Yerel Yönetimlerde Akıllı Şehir Dönüşüm Desteği	DÖNER SERMAYE	2024-2025	Ankara		5.570.000	1.870.000			3.700.000					3.700.000
2020K09-150592	İmar Planları Etüt ve Projelerinin Sayısallaştırılması	GENEL	2020-2025	Ankara		31.306.000	20.946.000			10.360.000					9.435.000
2020K09-150592-150594	Yerbilimsel Etüt Bilgi Sistemi Geliştirme, Sayısallaştırma ve Afet Analizi	GENEL	2020-2025	Ankara		19.146.000	15.146.000			4.000.000					3.135.000
2020K09-150592-150602	İmar Planlarının Sayısallaştırılması Yoluyla Coğrafi Veri Üretimi	GENEL	2020-2025	Ankara		12.160.000	5.800.000			6.360.000					6.300.000
2023K09-209859	Örnek İmar Uygulamaları	GENEL	2023-2025	5 il		4.500.000	2.000.000			2.500.000					1.754.640
2023K09-209859-209860	4. Etap İller Örnek İmar Uygulamaları	GENEL	2023-2025	Adana, Ardahan, Bolu, Çankırı, Trabzon		4.500.000	2.000.000			2.500.000					1.754.640
2017K09-3807	Korunan Alanlar Planlama Çalışmaları	GENEL	2017-2026	81 il		52.524.000	33.500.000			16.024.000					12.370.800
2017K09-3807-92807	Korunan Alanlarda Halihazır Harita Alımı	GENEL	2019-2026	81 il		13.705.000	8.000.000			4.705.000					4.678.800
2017K09-3807-92808	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı	GENEL	2019-2026	81 il		18.996.000	13.500.000			4.836.000					2.496.000
2017K09-3807-92808	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı (*, 07-Sermaye Transferi Ödeneği)	GENEL	2019-2026	81 il		6.823.000	4.000.000			2.483.000					2.196.000
2017K09-3807-92809	Korunan Alanlarda İmar Uygulaması (*, 07-Sermaye Transferi Ödeneği)	GENEL	2019-2026	81 il		13.000.000	8.000.000			4.000.000					3.000.000
2017K09-3813	Hizmet Binası İnşaatı		2017-2026	19 il											
2017K09-3813-152319	Hizmet Binaları İnşaatı Kesin Hesabı	DÖNER SERMAYE	2020-2025	16 il		1.500.000	500.000			1.000.000					0
2017K09-3813-171165	Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (*,Arsa Karşılığı)	DİĞERLERİ	2021-2026	Manisa		46.183.000	0			40.000.000					0
2017K09-3813-171166	Afyonkarahisar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müd. (*,Arsa Karşılığı)	DİĞERLERİ	2021-2025	Afyonkarahisar		46.476.000	43.476.000			3.000.000					3.000.000
2017K09-3813-171167	Kocaeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (*,Arsa Karşılığı)	DİĞERLERİ	2021-2026	Kocaeli		23.468.000	0			17.000.000					0
2017K09-3813-226070	Trabzon Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası	DÖNER SERMAYE	2024-2025	Trabzon		63.391.000	19.629.000			43.762.000					43.762.000
2022K09-181929	Yerleşim Alanlarını Etkileyen Aktif Fay Zonları	GENEL	2022-2026	81 il		23.785.000	0			7.200.000					7.200.000
2024K09-230960	Deprem Yeni İnşaat İşleri (Hatay Çevre, Şehircilik ve İklim Değ. İl Müd. hizmet binası)	DÖNER SERMAYE	2024-2026	Hatay		331.700.000	0			190.938.000					169.779.102
2024K09-234281	Bütünleşik Kıyı Alanları Planlama	DÖNER SERMAYE	2024-2026	İzmir		8.500.000	0			3.250.000					3.229.848

Sektör Adı: DKH

2025 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Proje No (1)	Proje Adı (2)	Bütçe Türü (3)	Başlama Bitiş Yılı (4)	Yeri (5)	Proje Tut. Dış (6)	Proje Tut. Toplam (7)	2024 Kümülatif Harcama (8)	Ödenek Dış Kredi (9)	Ödenek Dış Özkaynak (10)	Ödenek Toplam (11)	+/- (12)	Ak tarma Mikt. (13)	Harcama Dış Kredi (14)	Harcama Dış Özkaynak (15)	Harcama Toplam (16)
2024K09-234285	Çevre Düzeni Planı	DÖNER SERMAYE	2024-2026	Bartın, Karabük, Zonguldak		7.900.000	0			3.500.000					2.208.000
2025K09-246691	Muhtelif İşler		2025-2025	81 il		19.605.000				19.605.000					15.293.888
2025K09-246691-246692	Mefruşat ve Makine-Tecizat Alımı	GENEL	2025-2025	81 il		9.605.000				9.605.000					7.899.875
2025K09-246691-246693	Hizmet Binası Onarımı	GENEL	2025-2025	81 il		10.000.000				10.000.000					7.394.013
2025K09-246691-248158	Taşıt Alımı (HİBE)	DİĞERLERİ	2025-2025	Denizli		1.178.000				1.178.000					1.178.000
2025K09-249151	Kentleri İzleme Çerçevesi Pilot Çalışması	DÖNER SERMAYE	2025-2025	Ankara, Konya		7.500.000				7.500.000					7.076.400
2025K09-249153	Çevre Düzeni Planı-2	DÖNER SERMAYE	2025-2026	11 il		12.000.000				5.100.000					2.390.400
2021K10-169752	Tür ve Habitat Koruma-İzleme ve Uygulama	GENEL	2021-2026	5 il: Aksaray, Ankara, Denizli, Konya, Mersin		41.680.000	19.680.000			17.500.000					15.196.200
2021K10-169752-183737	Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Sulak Alan ve Karasal Alan Ekosistem Rehabilitasyon	GENEL	2022-2025	Mersin		25.680.000	17.680.000			8.000.000					7.458.000
2021K10-169752-228254	Tuz Gölü ÖÇKB Tür ve Habitatların Araştırılması, Korunması ve İzlenmesi	GENEL	2024-2026	Ankara, Aksaray, Konya		12.000.000	2.000.000			8.000.000					6.318.000
2021K10-169752-246728	Pamukkale Travertenlerindeki Mikroorganizmaların İzlenmesi ve Araştırılması	GENEL	2025-2026	Denizli		4.000.000				1.500.000					1.420.200
2021K10-161752	Korunan Alanlarda Yönetim Planı Hazırlama	GENEL	2021-2026	İzmir, Rize		14.500.000	2.430.000			4.080.000					3.415.800
2021K10-161752-225373	Karaburun-İldır Körfezi ÖÇKB Sosyo Ekonomik Araştırma ve Yönetim Planı Hazırlama	GENEL	2024-2026	İzmir		9.200.000	0			1.210.000					889.200
2021K10-161752-228257	Ayder Yaylası Doğal Sit Alanının Yönetim Planının Hazırlanması	GENEL	2024-2025	Rize		2.800.000	1.260.000			1.540.000					1.200.000
2021K10-161752-236211	Karaburun-İldır Körfezi ÖÇKB Kıyı ve Denizel Alan Yönetim Planının Hazırlanması	GENEL	2024-2025	İzmir		2.500.000	1.170.000			1.330.000					1.326.600
2022K10-181853	Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Destek (AB)	GENEL	2022-2025	Ankara		34.000.000	25.000.000			9.000.000					7.860.481
	Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Destek (AB)	AB Hibesi	2022-2025	Ankara	220.094.000	220.094.000	164.581.000		55.513.000	55.513.000				48.500.000	48.500.000
2022K10-183739	STÜ Ulusal Eylem Planı Hazırlanması	GENEL	2022-2025	Ankara		12.220.000	8.499.000			3.721.000					3.000.000
2022K10-188090	Marmara Denizi ve Adalar ÖÇKB Koruma ve Araştırma	DÖNER SERMAYE	2022-2025	7 il		14.794.000	7.794.000			7.000.000					6.466.074
2024K10-225378	Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme-Faz3	DÖNER SERMAYE	2024-2025	8 il		49.900.000	17.200.000			32.700.000					32.700.000
2024K10-225412	Marmara Denizinde Pina Koruma ve İzleme	DÖNER SERMAYE	2024-2025	7 il		2.900.000	1.200.000			1.700.000					1.700.000

Sektör Adı: DKH

2025 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Proje No (1)	Proje Adı (2)	Bütçe Türü (3)	Başlama Bitiş Yılı (4)	Yeri (5)	Proje Tut. Dış (6)	Proje Tut. Toplam (7)	2024 Kümülatif Harcama (8)	Ödenek Dış Kredi (9)	Ödenek Dış Özkaynak (10)	Ödenek Toplam (11)	+/- (12)	Ak tarma Mikt. (13)	Harcama Dış Kredi (14)	Harcama Dış Özkaynak (15)	Harcama Toplam (16)
2024K10-226936	Ulusal Çevre Bilgi Sistemine Modül Eklenmesi	GENEL	2024-2025	Ankara		16.600.000	3.600.000			13.000.000					13.000.000
2014K10-169742	Hava Kalitesi İzleme		2014-2025	81 il		915.000.000	327.000.000			188.500.000					147.832.690
2014K10-169742-2117	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması ve Bakım-Onarımı		2014-2025	8 il		885.000.000	327.000.000			158.500.000					127.006.690
	Genel Bütçe Ödeneği	GENEL				463.000.000	182.000.000			78.500.000					69.708.616
	Döner Sermaye Ödeneği	DÖNER SERMAYE				422.000.000	145.000.000			80.000.000					57.298.074
2014K10-169742-254653	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Yenilenmesi	DÖNER SERMAYE	2024-2024	81 il		30.000.000				30.000.000					20.826.000
2017K10-3827	Tabiat Varlıkları ve Potansiyel Doğal Sit Alanları Değerlendirme	GENEL	2017-2025	81 il		15.500.000	6.500.000			4.000.000					3.995.040
2017K10-3827-20858	Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Araştırılması, Koruma Stratejilerinin Geliştirilmesi, Tanıtımı ve Kapasite Artırımı	GENEL	2017-2025	81 il		15.500.000	6.500.000			4.000.000					3.995.040
2018K10-150237	Endüstriyel Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK)	GENEL	2018-2026	Ankara		10.450.000	3.150.000			4.800.000					4.800.000
2018K10-150237-183734	EKÖK Sektör Uzmanı	GENEL	2022-2026	Ankara		10.450.000	3.150.000			4.800.000					4.800.000
2018K10-18396	Çevre ve İklim Değişikliği Operasyonel Programı (AB)	GENEL	2018-2026	Ankara		72.840.000	53.840.000			9.000.000					5.892.213
	Çevre ve İklim Değişikliği Operasyonel Programı (AB)	AB Hibesi	2018-2026	Ankara	453.318.000	453.318.000	340.836.000		55.545.000	55.545.000				33.389.205	33.389.205
2018K10-43862	Hava Emisyonlarının Yönetimi	GENEL	2018-2027	Ankara		38.000.000	0			12.050.000					0
2018K10-43862-247921	Hava Emisyon Yönetim Portalının Geliştirilmesi (HEYGEL) Faz-3	GENEL	2025-2027	Ankara		19.000.000				5.550.000					0
2018K10-43862-247934	3 Boyutlu Ortamda Hava Kalitesi Değerlerinin Tespiti Faz-2	GENEL	2025-2027	Ankara		19.000.000				6.500.000					0
2021K10-161745	Deniz Kirliliği Olaylarında Müdahalenin Planlanması	GENEL	2021-2026	28 il		24.564.000	7.400.000			3.500.000					0
2021K10-167192	Türkiye Çevre Etiket Sistemi	GENEL	2021-2026	81 il		20.250.000	3.750.000			6.500.000					6.480.000
2022K10-190089	İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizliği		2022-2027	Kocaeli											
	Genel Bütçe Ödeneği	GENEL				1.193.737.000	271.090.000			350.000.000					350.000.000
	Döner Sermaye Ödeneği	DÖNER SERMAYE				1.819.100.000	619.100.000			727.000.000					727.000.000
	Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Katkısı	DİĞERLERİ				1.285.000.000	485.000.000			565.000.000					522.885.504
2023K10-198450	Egzoz Emisyon Ölçümlü Takip Sistemi Modernizasyon	DÖNER SERMAYE	2023-2026	Ankara		29.886.000	6.730.000			10.000.000					10.000.000
2024K10-225401	İklim Değişikliğinin Tuzgözü ÖÇKB'ye Etkisi	GENEL	2024-2026	Aksaray, Ankara, Konya		8.500.000	2.670.000			3.700.000					2.735.280

Sektör Adı: DKH

2025 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Proje No (1)	Proje Adı (2)	Bütçe Türü (3)	Başlama Bitiş Yılı (4)	Yeri (5)	Proje Tut. Dış (6)	Proje Tut. Toplam (7)	2024 Kümülatif Harcama (8)	Ödenek Dış Kredi (9)	Ödenek Dış Özkaynak (10)	Ödenek Toplam (11)	+/- (12)	Ak tarma Mikt. (13)	Harcama Dış Kredi (14)	Harcama Dış Özkaynak (15)	Harcama Toplam (16)
2024K10-225402	İklim Değişikliğinin Saldı Gölü ÖÇKB'ye Etkisi	GENEL	2024-2026	Burdur		6.275.000	1.600.000			2.600.000					2.113.344
2024K10-225410	Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Koruma ve İzleme	GENEL	2024-2027	Samsun		33.300.000	0			9.000.000					7.987.453
2024K10-225417	Anıt Ağaç Envanteri, Budanması ve Rehabilitasyonu	DÖNER SERMAYE	2024-2026	81 il		10.500.000	1.500.000			4.000.000					3.857.438
2025K10-246738	Derin Su Sert Mercanları Biyoçeşitlik Tespiti	DÖNER SERMAYE	2025-2025	7 il		2.700.000				2.700.000					2.700.000
2025K10-246740	Metruk Tuzlası Sulakalan Rehabilitasyonu	DÖNER SERMAYE	2025-2025	Muğla		15.000.000				15.000.000					0
2025K10-246685	Nesli Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi	DÖNER SERMAYE	2025-2026	4 il: Ankara, Antalya, Mersin, Muğla		22.858.000				15.858.000					14.424.970
2025K10-246685-246686	Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	DÖNER SERMAYE	2025-2025	Muğla		1.000.000				1.000.000					600.000
2025K10-246685-246687	Fethiye-Göcek ÖÇKB Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	DÖNER SERMAYE	2025-2025	Muğla		1.000.000				1.000.000					955.800
2025K10-246685-246688	Patara ÖÇKB Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	DÖNER SERMAYE	2025-2025	Antalya		1.000.000				1.000.000					955.200
2025K10-246685-246689	Belek ÖÇKB Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	DÖNER SERMAYE	2025-2025	Antalya		1.000.000				1.000.000					936.000
2025K10-246685-246690	Göksu Deltası ÖÇKB Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	DÖNER SERMAYE	2025-2025	Mersin		1.500.000				1.500.000					1.482.000
2025K10-246685-246744	Kum Zambağı Koruma ve İzleme	DÖNER SERMAYE	2025-2025	Antalya, Mersin		3.500.000				3.500.000					3.120.000
2025K10-246685-246745	Göcek Semenderi Koruma ve İzleme	DÖNER SERMAYE	2025-2025	Muğla		2.000.000				2.000.000					1.980.000
2025K10-246685-246746	Datça Hurması Koruma ve İzleme	DÖNER SERMAYE	2025-2026	Muğla		4.000.000				1.500.000					1.248.000
2025K10-246685-246747	Gölbasi ÖÇKB Sevgi Çiçeği Koruma ve İzleme	DÖNER SERMAYE	2025-2026	Ankara		3.500.000				1.500.000					1.290.370
2025K10-246685-246752	Karakulak Popülasyonlarının İzlenmesi ve Araştırılması	DÖNER SERMAYE	2025-2026	Antalya, Muğla		4.358.000				1.858.000					1.857.600
2025K10-246753	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Araştırma	DÖNER SERMAYE	2025-2027	Mersin, Muğla, Trabzon		17.404.000				4.642.000					3.919.178
2025K10-246753-246754	Göksu Deltası ÖÇKB Karasal Alanlarda Biyoçeşitlilik Araştırma	DÖNER SERMAYE	2025-2027	Mersin		5.904.000				892.000					885.724
2025K10-246753-246757	Uzungöl ÖÇKB Denizel ve Karasal Alanlarında Biyoçeşitlilik Araştırma	DÖNER SERMAYE	2025-2027	Trabzon		5.000.000				1.000.000					971.180
2025K10-246753-246759	Fethiye-Göcek ÖÇKB Karasal Alanlarında Biyoçeşitlilik Araştırma	DÖNER SERMAYE	2025-2027	Muğla		6.500.000				2.750.000					2.062.274
2025K10-246766	Marmara Denizi ve Adalar ÖÇKB Mercan Restorasyon	DÖNER SERMAYE	2025-2026	7 il		5.250.000				3.000.000					3.000.000
2025K10-246767	Marmara Denizi ve Adalar ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama	DÖNER SERMAYE	2025-2027	8 il		24.000.000				6.000.000					3.382.837
2025K10-246771	Marmara Denizi ve Adalar ÖÇKB Deniz Çayırı Koruma	DÖNER SERMAYE	2025-2026	9 il		8.000.000				4.000.000					4.000.000

Sektör Adı: DKH

2025 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Proje No (1)	Proje Adı (2)	Bütçe Türü (3)	Başlama Bitiş Yılı (4)	Yeri (5)	Proje Tut. Dış (6)	Proje Tut. Toplam (7)	2024 Kümülatif Harcama (8)	Ödenek Dış Kredi (9)	Ödenek Dış Özkaynak (10)	Ödenek Toplam (11)	+/- (12)	Ak tarma Mikt. (13)	Harcama Dış Kredi (14)	Harcama Dış Özkaynak (15)	Harcama Toplam (16)
2025K10-246776	Erdek Körfezi Pina Katılımı ve Büyüme Tespiti	DÖNER SERMAYE	2025-2026	Balıkesir		9.000.000				4.500.000					4.500.000
2025K10-246784	Sürekli İzleme Merkezi Modernizasyonu		2025-2027	81 il		120.000.000				30.000.000					0
	Genel Bütçe Ödeneği	GENEL				30.000.000				10.000.000					0
	Döner Sermaye Ödeneği	DÖNER SERMAYE				90.000.000				20.000.000					0
2025K10-247998	Denizcilik Atıkları Uygulamasının Geliştirilmesi, Bakım ve Onarımı	GENEL	2025-2026	28 il		25.000.000				4.750.000					0
2021K14-172248	Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimlilik	GENEL	2021-2026	81 il	2.679.237.000	2.710.737.000	1.530.737.000	900.000.000	0	900.000.000			147.029.138		147.029.138
2021K14-172248-172249	Danışmanlık, Eğitim ve Donanım Alımı	GENEL	2021-2025	81 il	513.362.000	544.862.000	294.862.000	250.000.000	0	250.000.000			131.024.263		131.024.263
2021K14-172248-172250	Kamu Binalarında Uygulama İşlemleri	GENEL	2023-2025	81 il	1.815.875.000	1.815.875.000	1.235.875.000	580.000.000		580.000.000			16.004.875		16.004.875
2021K14-172248-278574	Tunceli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü	GENEL	2025-2026	Tunceli	27.000.000	27.000.000		5.400.000		5.400.000			0		0
2021K14-172248-278579	Tunceli Hükümet Konağı	GENEL	2025-2026	Tunceli	157.000.000	157.000.000		31.400.000		31.400.000			0		0
2021K14-172248-278580	Tunceli Hozat Hükümet Konağı	GENEL	2025-2026	Tunceli	30.000.000	30.000.000		6.000.000		6.000.000			0		0
2021K14-172248-278581	Tunceli Mazgirt Hükümet Konağı	GENEL	2025-2026	Tunceli	41.500.000	41.500.000		8.300.000		8.300.000			0		0
2021K14-172248-278582	Tunceli Nazımiye Hükümet Konağı	GENEL	2025-2026	Tunceli	32.500.000	32.500.000		6.500.000		6.500.000			0		0
2021K14-172248-278583	Tunceli Kültür Merkezi	GENEL	2025-2026	Tunceli	62.000.000	62.000.000		12.400.000		12.400.000			0		0
2024K14-228238	Afet ve Acil Durum Lojistik Merkezi Yapımı	DÖNER SERMAYE	2024-2026	Ankara		284.676.000	2.000.000			120.000.000					0
2025K14-246725	Afet ve Acil Durum Müdahale Araçları Temini	DÖNER SERMAYE	2025-2025	Ankara		85.000.000				85.000.000					65.495.941
TOPLAM					7.591.284.000	28.874.457.000	9.330.003.000	900.000.000	527.755.000	5.804.804.000	0	0	147.029.138	424.114.991	4.172.141.497

2025 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Kurum Türü : Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

4. Dönem

Bütçe Türü : Genel Bütçe

2025 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2024 Sonu Kümülatif Harcama			2025 Yılı Program Ödenek			2025 Yılı Revize Ödenek			2025 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım	2		229.625			36.100			70.000			70.000			58.382
Madencilik															
İmalat															
Enerji	4	31.173.372	31.318.744	6.400.367	141.197	6.453.764	5.946.000	25.300	5.947.000	5.946.000	25.300	5.947.000	3.857.002	25.300	3.896.344
Ulaştırma-Hab.															
Turizm	5		281.166			35.600			80.000			80.000			43.345
Konut	3	38.640.253	39.815.253	8.944.926	569.000	9.513.926	16.258.480	524.000	16.786.480	16.258.480	524.000	16.786.480	11.477.465	68.409	11.547.828
Eğitim	1	6.738.613	6.738.613	277.157		277.157	4.018.326		4.018.326	4.018.326		4.018.326	1.469.719		1.469.719
Sağlık	1	2.000.000	2.000.000	0	0	0	910.000	0	910.000	910.000	0	910.000	787.868	0	787.868
D.Kamu Hizm.	43	2.679.237	7.975.471	2.729.642	0	2.729.642	900.000	0	2.425.140	900.000	0	2.425.140	147.029	0	1.342.793
-İktisadi	6		300.750			123.900			176.850			176.850			153.714
-Sosyal	37	2.679.237	7.674.721	2.605.742	0	2.605.742	900.000	0	2.248.290	900.000	0	2.248.290	147.029	0	1.189.079
TOPLAM	59	81.231.475	88.358.872	18.074.935	710.197	18.409.032	28.032.806	628.932	30.236.946	28.032.806	628.932	30.236.946	17.739.085	93.709	19.146.282

2025 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Kurum Türü : Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

4. Dönem

Bütçe Türü : Diğerleri

2025 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2024 Sonu Kümülatif Harcama			2025 Yılı Program Ödenek			2025 Yılı Revize Ödenek			2025 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim															
Sağlık															
D.Kamu Hizm.	3		9.000.050			0			118.650			118.650			118.553
-İktisadi															
-Sosyal	3		9.000.050			0			118.650			118.650			118.553
TOPLAM	3		9.000.050			0			118.650			118.650			118.553

2025 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*)

Kurum Türü : Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

4. Dönem

Bütçe Türü : AB Hibesi

2025 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2024 Sonu Kümülatif Harcama			2025 Yılı Program Ödenek			2025 Yılı Revize Ödenek			2025 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Krd	Özkaynak		Krd	Özkaynak		Krd	Özkaynak		Krd	Özkaynak	
Tarım	1	63.823	63.923		2.203	2.203		21.934	21.934		21.934	21.934		8.641	8.641
Madencilik															
İmalat															
Enerji	1	108.974	108.974		53.397	53.397		38.141	38.141		38.141	38.141		0	0
Ulaştırma-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim															
Sağlık															
D.Kamu Hizm.	3	4.912.047	4.912.047		4.302.052	4.302.052		527.755	527.755		527.755	527.755		424.114	424.114
-İktisadi															
-Sosyal	3	4.912.047	4.912.047		4.302.052	4.302.052		527.755	527.755		527.755	527.755		424.114	424.114
TOPLAM	5	5.084.944	5.804.944		4.357.652	4.357.652		587.830	587.830		1.855.924	1.855.924		432.756	432.756

2025 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*)

Kurum Türü : Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Bütçe Türü : Döner Sermaye

4. Dönem

2025 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2024 Sonu Kümülatif Harcama			2025 Yılı Program Ödenek			2025 Yılı Revize Ödenek			2025 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji	1		233.280			0			183.280			183.280			0
Ulaştırma-Hab															
Turizm	3		131.000			0			131.000			130.990			130.990
Konut															
Eğitim															
Sağlık															
D.Kamu Hizm.	35		4.837.251			1.100.550			2.033.521			2.033.521			1.699.223
<i>-İktisadi</i>	5		595.827			53.027			424.800			424.800			411.132
<i>-Sosyal</i>	30		4.241.424			1.047.523			1.608.721			1.608.721			1.288.090
TOPLAM	39		5.201.531			1.100.550			2.347.801			2.347.801			1.830.213

2025 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Kurum Türü : Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

4. Dönem

Bütçe Türü : Arsa Karşılığı

2025 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2024 Sonu Kümülatif Harcama			2025 Yılı Program Ödenek			2025 Yılı Revize Ödenek			2025 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Krd	Özkaynak		Krd	Özkaynak		Krd	Özkaynak		Krd	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim															
Sağlık															
D.Kamu Hizm.	1	116.127	116.127		43.476	43.476		60.000	60.000		60.000	60.000		3.000	3.000
-İktisadi															
-Sosyal	1	116.127	116.127		43.476	43.476		60.000	60.000		60.000	60.000		3.000	3.000
TOPLAM	1	116.127	116.127		43.476	43.476		60.000	60.000		60.000	60.000		3.000	3.000

2025 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*)

Kurum Türü : Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

4. Dönem

Bütçe Türü : Mahalli İdare Katkısı

2025 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2024 Sonu Kümülatif Harcama			2025 Yılı Program Ödenek			2025 Yılı Revize Ödenek			2025 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Krd	Özkaynak		Krd	Özkaynak		Krd	Özkaynak		Krd	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim															
Sağlık															
D.Kamu Hizm.	2	1.723.815	1.723.815		879.165	879.165		607.080	607.080		607.080	607.080		557.971	557.971
-İktisadi															
-Sosyal	2	1.723.815	1.723.815		879.165	879.165		607.080	607.080		607.080	607.080		557.971	557.971
TOPLAM	2	1.723.815	1.723.815		879.165	879.165		607.080	607.080		607.080	607.080		557.971	557.971

2025 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Kurum Türü : Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

4. Dönem

Bütçe Türü : Bakanlık Katkısı

2025 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2024 Sonu Kümülatif Harcama			2025 Yılı Program Ödenek			2025 Yılı Revize Ödenek			2025 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Krd	Özkaynak		Krd	Özkaynak		Krd	Özkaynak		Krd	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim															
Sağlık															
D.Kamu Hizm.	1	308.518	308.518		275.118	275.118		31.480	31.480		31.480	31.480		25.307	25.307
-İktisadi															
-Sosyal	1	308.518	308.518		275.118	275.118		31.480	31.480		31.480	31.480		25.307	25.307
TOPLAM	1	308.518	308.518		275.118	275.118		31.480	31.480		31.480	31.480		25.307	25.307