

## MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE KONTROLLÜĞÜ YAPILAN İŞLER

| Sıra No | Sektörün Adı | Başlama-Bitiş Tarihi     | Projenin Adı   | Projenin Yeri | Program Yılı Ödeneği (İhale Bedeli + KDV) | İhale Bedeli         | Nakit Har.           | Fiziki Gerç. % | Uygulamada Ortaya Çıkan Problemler veya Çeşitli Güçlüklerle İlgili Açıklamalar |
|---------|--------------|--------------------------|--|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------|--|
| 1       | EĞİTİM       | 24.09.2013<br>31.05.2014 | Mersin Toroslar Mehmet Akif Ersoy İ.Ö.O. (28 Derslikli) İnşaatı                      | TOROSLAR      | 1.975.556,00                              | 1.674.200,00         | 1.131.726,48         | 57%            | Devam ediyor.  |
| 2       | EĞİTİM       | 02.09.2013<br>06.10.2014 | Mersin Toroslar İşitme Engelliler ilkokulu ve Pansiyon İnşaatı                       | TOROSLAR      | 5.506.665,88                              | 4.666.666,00         | 841.086,84           | 20,0%          | Devam ediyor.  |
| 3       | EĞİTİM       | 10.04.2013<br>03.07.2014 | Toroslar Anadolu İmam Hatip Lisesi İnşaatı   | TOROSLAR      | 4.599.518,46                              | 3.897.897,00         | 3.752.947,10         | 80%            | Devam ediyor.  |
| 4       | EĞİTİM       | 23.08.2013<br>17.08.2014 | Toroslar Arslanköy ilkokulu 10 Derslikli Ek Bina İnşaatı                             | TOROSLAR      | 1.373.520,00                              | 1.164.000,00         | 668.359,82           | 55%            | Devam ediyor.  |
| 5       | EĞİTİM       | 19.08.2013<br>13.08.2014 | Toroslar ArslanköyOrtaokulu 10 Derslikli Ek Bina İnşaatı                             | TOROSLAR      | 1.000.640,00                              | 848.000,00           | 188.413,59           | 40%            | Devam ediyor.  |
| 6       | EĞİTİM       | 30.04.2013<br>23.07.2014 | Toroslar Sağlık Meslek Lisesi (16 derslik) ve 200 Kişilik Öğrenci Pansiyonu İnşaatı. | TOROSLAR      | 6.122.430,00                              | 5.188.500,00         | 4.764.086,52         | 75%            | Devam ediyor.  |
|         |              |                          | <b>TOPLAM</b>  |               | <b>20.578.330,34</b>                      | <b>17.439.263,00</b> | <b>11.346.620,35</b> |                |  |